

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona
REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA' NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
CUP E25F21001570002

Soggetto Attuatore Delegato: Regione Lombardia AZIENDA ASST MANTOVA

www.asst-mantova.it – PEC: protocollo generale@pec.asst-mantova.it
Strada Lago Paiolo, 10 - 46100 - Mantova (MN)
Cod. Fisc./P.IVA 02481840201

REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA' NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)



RUP: Ing. Leo Traldi
AZIENDA ASST Mantova
Gestione Tecnico Patrimoniale
mail: leo.traldi@asst-mantova.it

Il documento in originale, con firma autografa, è conservato presso la Struttura Tecnico Patrimoniale

RTP:

MAIN S.r.l. MANAGEMENT & INGEGNERIA
Villanova di Castenaso (BO), Via B. Tosarelli, 344
Tel: +39.051.4598661
e-mail: segreteria@mainmgt.it
http://www.mainmgt.it


SEINGIM GLOBAL SERVICE S.r.l.
Ceggia (VE), Viale Duca D'Aosta 67/6
Tel: +39 0421 323 007

TIMBRO E FIRMA:

GRUPPO DI LAVORO:

Resp. Progettazione Architettonica : Progettazione Architettonica : Progettazione Strutturale : Progettazione Impiantistica :
Ing. Nicola Freddi Arch. Simona Curcetti Ing. Lorenzo Marini Ing. Fabio Pinton

DIREZIONE LAVORI

ELABORATI DI CONTABILITA' - Casa di Comunità
Stato di Avanzamento Lavori

Emissione/revisione	Data	Riferimento emissione/revisione

Scala	File di riferimento	Codice commessa	Fase	Argomento	Sal n.	Elaborato	Revisione
--	22.21.PE.G.00.01.01	22.21	DL	C	02	04	00
Data	Redatto Ing. Lorenzo Marini	Controllato	Verificato	Approvato Ing. Nicola Freddi			

Comune di: Castiglione delle Stiviere
Provincia di: Mantova

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 4 A TUTTO IL 31/01/2025

OGGETTO: CONTABILITA' A CORPO

Prezziario di riferimento:

-Listino Prezzi Regione Lombardia 2023 OOPP

-Listino Prezzi Regione Emilia Romagna 2023 OOPP

-Prezzi da indagine di mercato.

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Contratto in data __/__/__ rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	4 789 420.07
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 4'789'420,07 - 100%)				
1 001.001.019	GENERALE - Opere Edili - Scavo - Movimento terre	SOMMANO % aliquote	95,000	141'621,29 (2,957%)	134'540,23 (2,809%)
2 001.001.020	GENERALE - Opere Edili - Demolizione fabbricati esistenti	SOMMANO % aliquote	100,000	5'951,23 (0,124%)	5'951,23 (0,124%)
3 003.001.001	Piano Terra - Opere Edili - Vespaio	SOMMANO % aliquote	30,000	40'441,78 (0,844%)	12'132,53 (0,253%)
4 003.001.011	Piano Terra - Opere Edili - Barriera al vapore	SOMMANO % aliquote	60,000	23'632,69 (0,493%)	14'179,61 (0,296%)
5 003.002.046	Piano Terra - Strutture - Sottofondazione	SOMMANO % aliquote	95,000	59'615,85 (1,245%)	56'635,06 (1,183%)
6 003.002.047	Piano Terra - Strutture - Casseforme	SOMMANO % aliquote	95,000	34'212,68 (0,714%)	32'502,05 (0,679%)
7 003.002.054	Piano Terra - Strutture - Opere in c.a.	SOMMANO % aliquote	95,000	427'268,54 (8,921%)	405'905,11 (8,475%)
8 004.002.047	Piano Primo - Strutture - Casseforme	SOMMANO % aliquote	95,000	81'675,36 (1,705%)	77'591,60 (1,620%)
9 004.002.052	Piano Primo - Strutture - Solai in elementi prefabbricati	SOMMANO % aliquote	95,000	52'318,05 (1,092%)	49'702,15 (1,038%)
10 004.002.054	Piano Primo - Strutture - Opere in c.a.	SOMMANO % aliquote	95,000	170'641,66 (3,563%)	162'109,58 (3,385%)
11 005.002.047	Piano Secondo - Strutture - Casseforme	SOMMANO % aliquote	95,000	90'100,67 (1,881%)	85'595,63 (1,787%)
12 005.002.052	Piano Secondo - Strutture - Solai in elementi prefabbricati	SOMMANO % aliquote	95,000	4'182,85 (0,087%)	3'973,71 (0,083%)
13 005.002.054	Piano Secondo - Strutture - Opere in c.a.	SOMMANO % aliquote	95,000	101'437,59 (2,118%)	96'365,71 (2,012%)
14 006.002.047	Piano Copertura - Strutture - Casseforme	SOMMANO % aliquote	30,000	54'982,07 (1,148%)	16'494,62 (0,344%)
15 006.002.054	Piano Copertura - Strutture - Opere in c.a.	SOMMANO % aliquote	10,000	56'615,54 (1,182%)	5'661,55 (0,118%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>				1'159'340,37 (24,206%)
	T O T A L E euro				1'159'340,37
	----- -----				
	A R I P O R T A R E				

