

**COMUNE DI SUZZARA
PROVINCIA DI MANTOVA**

ADEGUAMENTO SISMICO OSPEDALE DI SUZZARA (MN)
Via G. Cantore 14 B, Suzzara (MN)
CUP E52C21000770002

LAVORI DI:

COMMITTENTE: AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA

IMPRESA: RTI Bottoli Costruzioni Srl e Siel Impianti Srl

CONTRATTO n° 3706.A01 del 02/10/2023

D.D.G. n° 454 del 23/04/2025

CERTIFICATO N. 16 per il pagamento della rata N.16 di Euro 397.318,17+ IVA, corrispondente allo Stato Avanzamento Lavori n. 16 per lavori e somministrazioni eseguiti a tutto il 31/08/2025.

CERTIFICATI EMESSI			IL DIRETTORE DEI LAVORI
N°	DATA	IMPORTO	<p>Visto il contratto in data 02/10/2023 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di Euro 7.286.927,44.</p> <p>L'impresa ha ricevuto un anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale pari a € 1.457.385,49</p> <p>A seguito dell'approvazione della Perizia di variante n°1 con decreto n° 454 del 23/04/2025 il nuovo importo netto contrattuale e di €7.487.110,85</p>
1	31/05/2024	160 625,40 €	
2	09/08/2024	362 117,67 €	
3	29/08/2024	313 633,28 €	
4	28/10/2024	257 633,37 €	
5	11/11/2024	229 890,01 €	
6	11/12/2024	364 482,57 €	
7	22/01/2025	237 258,07 €	
8	04/02/2025	140 540,65 €	
9	07/02/2025	205 277,93 €	
10	05/03/2025	252 386,07 €	
11	23/04/2025	439 024,48 €	
12	28/05/2025	404 233,69 €	
13	24/06/2025	511 361,65 €	
14	09/08/2025	386 552,86 €	
15	05/11/2025	425 734,93 €	
TOTALE		€ 4 690 752,63	

Risultando dalla contabilità che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a € **6.400.089,06** €, e cioè:

_ Per lavori e somministrazioni netti		€ 5 901 713,53	€ 6 400 089,06	
_ Per oneri D.lgs.81/08		€ 498 375,52		
_ Per materiali giacenti in cantiere		€ -		
_ Per somme anticipate dall'appaltatore		€ -		
Sommano		€ 6 400 089,06		
Da cui detraendo:				
1)	0,50% art. 30, comma 5 bis, DLgs 50/2016	€ 32 000,45		
2)	20% per anticipazione	€ 1 280 017,81		
3)	l'ammontare dei certif. preced.	€ 4 690 752,63		
Totale deduzioni		€ 6 002 770,89	€ 6 002 770,89	
Risulta il credito dell'impresa in			€ 397 318,17	+ IVA

Mantova 11/11/2025

IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DEI LAVORI