

PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C1 – 1.1 – OSPEDALE DI COMUNITA' DI VIADANA - CUP E67H21009320002

PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU

Regione:	Lombardia
Provincia:	Mantova
Comune:	Viadana
LUOGO:	Largo Alcide de Gasperi, 7, Viadana (MN)
INTERVENTO:	Ospedale di Comunità di Viadana
C.I.G.:	9753167804
COMMITTENTE:	ASST Carlo Poma - Mantova
RUP:	Arch. Alessandro Campera
PROGETTISTA GENERALE E CSP:	Operatore Economico indicato A.T. Advanced Technologies s.r.l. nelle persone ingg. Gabriele Novembri progettista e coordinatore delle discipline specialistiche e Matteo Novembri CSP
APPALTATORE:	ATI con mandataria Imprendo Italia srl, con sede Viale Giorgio Ribotta, 21 – 00144 Roma, P.IVA 11213441006 (divenuta Imprendo Italia Spa a decorrere dal 05/02/2024), mandante S.A.C.C.I.R. con sede in Roma, via delle Ande, 39 - 00144 Roma, P. IVA 03565421009; costituite in LA.IT. 1 s.c.a.r.l., C.F. 17230311007 il 30/06/2023.
DIRETTORE DEI LAVORI:	Arch. Massimiliano Baruffi – PoolMilano Srl
COORDINATORE SICUREZZA IN ESEC.:	Arch. Massimiliano Baruffi – PoolMilano Srl
CONTRATTO D'APPALTO:	rep. 148/2023 del 28/09/2023 (Decreto DG n. 1060 del 09/2023)
PROGETTO ESECUTIVO GENERALE:	In atti prot. n. 49645/2025
PROGETTO ESECUTIVO OdC:	€ 97.725,51 (di cui € 3.041,80 per costi della sicurezza), al lordo del ribasso;
IMPORTO LAVORI:	€ 86.890,29 al netto del ribasso del 14,20% di cui € 3.041,80 per costi della sicurezza;
AUTORIZZAZIONI:	prot. della SS-PNRR (Soprintendenza Speciale per il PNRR) MIC MIC_SSPNRR_UO6 31/01/2025 0002695-P;
APPROVAZIONE:	validazione conservato in atti, prot. 49631/2025, redatta dal R.U.P.;
NOTIFICA PRELIMINARE	prot. GECA 358274/2025.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSO CHE

- con D.G.R. n. XI/5373 del 11.10.2021 “Attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza – missione 6C1: reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale – definizione del quadro programmatico e approvazione della fase n.1: identificazione delle strutture idonee di proprietà del Servizio Socio Sanitario Regionale” Regione Lombardia ha individuato la localizzazione delle Case della Comunità e degli Ospedali di Comunità demandando alle A.S.S.T. la predisposizione dei progetti di fattibilità da trasmettere a Regione Lombardia per l’approvazione;
- Regione Lombardia, con nota Protocollo G1.2021.0059999 del 15/10/2021, di trasmissione della D.G.R. n. XI/5373 dell’11.10.2021, ha fornito le prime indicazioni attuative e le scadenze per la presentazione delle progettazioni di fattibilità tecnico economica per la realizzazione delle Case e degli Ospedali di Comunità dell’A.S.S.T. di Mantova;

- Regione Lombardia, con D.G.R. n. XI/6080 del 07.03.2022 ha approvato le tabelle che individuano la localizzazione dei terreni e degli immobili destinati alla realizzazione di Case della Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali operative territoriali, prevedendo per l'A.S.S.T. di Mantova n. 9 Case di Comunità, n. 5 Ospedali di Comunità e n. 6 Centrali Operative Territoriali;
- tra gli interventi approvati è prevista la realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Viadana per un costo complessivo pari ad € 150.000,00;
- Regione Lombardia, con D.G.R. n. XI/6426 del 23.05.2022 ha approvato il Piano Operativo Regionale (POR) individuando contestualmente i relativi interventi con la ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC;
- con Decreto n. 11696 del 04.08.2022 Regione Lombardia ha assegnato e impegnato a favore della A.S.S.T. di Mantova l'importo pari a € 150.000,00 per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Viadana;
- con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.52 del 02.03.2023, a seguito di istanza di accesso al fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50/2022, sono state assegnate all'A.S.S.T. di Mantova, per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Viadana, ulteriori fondi per un importo pari ad € 11.030,14;

TENUTO CONTO che la realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Viadana è finanziata dall'Unione Europea – NextGenerationEU nell'ambito della Missione 6 Component 1 Investimento 1.3;

DATO ATTO che:

- il Responsabile Unico del Procedimento per il suddetto intervento è stato individuato con atto n. 242 del 16.03.2022 nell'Ing. Simona Vallicelli, Dirigente della Struttura Gestione Tecnico Patrimoniale;
- con decreto n. 535 del 23.05.2023 è stata affidata a INC Ambiente e Territorio s.r.l., mediante adesione ad Accordo Quadro Invitalia, la progettazione definitiva dell'Ospedale di Comunità di Viadana;
- con decreto n. 728 del 30.06.2023, rettificato con decreto n. 1060 del 30.09.2023, sono stati affidati al R.T.I. formato da Imprendo s.r.l. (mandataria) e Società per Azioni Commerci Combustibili Industria e Riscaldamento S.A.C.C.I.R. (mandante), mediante adesione ad Accordo Quadro Invitalia, i lavori in appalto integrato per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Viadana;
- con decreto n. 1060 del 30.09.2023 è stato inoltre approvato il progetto definitivo del suddetto intervento;
- il progettista, Ing. Gabriele Novembri, ha trasmesso il progetto esecutivo, conservato in atti presso la Struttura Gestione Tecnico Patrimoniale;
- è stato trasmesso alla Soprintendenza per i beni culturali uno stralcio del Progetto esecutivo, relativo a lavori di riqualificazione delle coperture, delle facciate e alla realizzazione di lavori di miglioramento sismico, ottenendo con nota prot. della SS.PNRR (Soprintendenza Speciale per il PNRR) MIC|MIC_SS-PNRR_UO6|31/01/2025|0002695-P autorizzazione a procedere con prescrizioni;
- le verifiche svolte, ai fini della redazione del progetto esecutivo, per le strutture portanti delle coperture in legno dei corpi 1 e 3 hanno evidenziato la necessità di procedere con un approfondimento conoscitivo;
- è stata valutata la necessità di procedere con l'allestimento di un cantiere per ciascuna delle due coperture, per svolgere attività di indagine, con lo scopo di raggiungere un maggior livello di conoscenza delle strutture portanti;

- è stato pertanto predisposto uno stralcio del progetto, denominato lotto 0, dell'intervento di realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Viadana, conservato in atti presso la Struttura Gestione Tecnico Patrimoniale, approvato con decreto n. 236 del 03.03.2025, demandando a successivo atto l'approvazione complessiva del progetto per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Viadana;

VISTI:

- il progetto esecutivo dell'intervento di realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Viadana, conservato in atti, prot. n. 49645/2025, approvato con decreto del Direttore Generale con il numero 971 del 28/08/2025 per l'importo complessivo dei lavori di € 86.930,29 di cui € 3.041,80 per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- il quadro economico derivante da detta documentazione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- la validazione del progetto esecutivo dell'Ospedale di Comunità di Viadana, conservato in atti, prot. 49631/2025, redatta dal R.U.P., che ha verificato la rispondenza del progetto al CUP E67H21009320002;
- la dichiarazione di cantierabilità del progetto, prot. n. 49630/2025;

CONSIDERATO altresì che, rispetto al contratto applicativo stipulato per l'affidamento dell'appalto integrato al R.T.I. formato da Imprendo s.r.l. (mandataria) e Società per Azioni Commercio Combustibili Industria e Riscaldamento S.A.C.C.I.R. (mandante), mediante adesione ad Accordo Quadro Invitalia, risulta un incremento delle prestazioni dovute pari ad € 419,29 oltre iva di legge, riconducibile ad un incremento dei lavori progettati, meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento è, attualmente, l'Arch. Alessandro Campera, nominato con atto n. 1144 del 09.10.2025, in sostituzione dell'Ing. Simona Vallicelli che aveva ricoperto il ruolo dal 16.03.2022 (atto n. 242) fino all'arrivo del nuovo responsabile.

Rispetto a quanto appena esposto si redige:

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

(art. 14 comma 1 lettera e) del D.M. 49/2018)

Responsabile Unico del Procedimento

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono state, per tutta la durata dei lavori, in capo all' Arch. Alessandro Campera.

Direttore dei lavori

Le funzioni di Direttore dei lavori sono state affidate all'Arch. Massimiliano Baruffi con sede a Macherio (MB), in via G. Matteotti n. 7/A. Le funzioni di Direttore dei lavori sono state svolte per tutta la durata dei lavori dall'Arch. Massimiliano Baruffi, nato a Milano, il 5 Marzo 1970, residente in via Don Ettore Cazzaniga 25, - 20845 Sovico (MB), iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia di Monza e Brianza al numero 1438 sezione A.

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione lavori

Le funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione sono state affidate all'Arch. Massimiliano Baruffi.

Collaudatore statico

L'intervento oggetto del presente certificato è oggetto di consegna anticipata. Il corpo di fabbrica è inserito in un aggregato costituito da più corpi di fabbrica tra loro interconnessi e sarà sottoposto a collaudo strutturale dopo l'ultimazione delle strutture, che avverrà entro il 31/03/2026.

Località

I lavori sono stati realizzati presso l'Ospedale di Comunità di Viadana, Mantova, presso via Largo de Gasperi n. 7.

Opera

Rifacimento della copertura del manufatto

CUP E67H21009320002 CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO 9753167804

Progetto

Con decreto n. 728 del 30.06.2023, rettificato con decreto n. 1060 del 30.09.2023, sono stati affidati al R.T.I. formato da Imprendo s.r.l. (mandataria) e Società per Azioni Commerci Combustibili Industria e Riscaldamento S.A.C.C.I.R. (mandante), mediante adesione ad Accordo Quadro Invitalia, i lavori in appalto integrato per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Viadana.

Con decreto del Direttore Generale n. 971 del 28/08/2025 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Realizzazione Ospedale di Comunità di Viadana - CUP: E67H21009320002 – Approvazione progetto esecutivo e addendum contrattuale", dell'importo complessivo di euro 86.890,29, di cui euro 83.848,49 per lavori a misura, euro 3.041,80 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Cauzione e Garanzia Definitiva

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 8 del Contratto e dell'art 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente contratto, ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. 06/01/21/3168862, conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 193/2022, rilasciata da Finanziaria Romana S.p.A., Sede legale e Direzione Generale Via Dora, 1 - 00198 Roma, in data 05/10/2023, per l'importo garantito di € 5.125,52 (diconsi Euro cinquemilacentotrentacinque/52).

Garanzia fideiussoria per l'anticipazione

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell'anticipazione, ha costituito garanzia mediante polizza fideiussoria n. 1676.00.27.2799880167, conforme allo Schema Tipo 1.3 di cui al D.M. 193/2022, rilasciata da SACE BT S.P.A./Agenzia di AVELLINO ACC Pagano Sas di Pagano Giuseppe, in data 18/03/2024, per l'importo garantito di € 18.047,80 (diconsi Euro diciottomilaquarantasette/80).

Contratto specifico

Si è proceduto alla stipula del contratto specifico di appalto integrato per lavori e servizi di ingegneria il 30.09.2023, per l'importo di € 90.388,49 oltre IVA di legge, così distinto:

• Servizi di progettazione	€ 3.917,44
• Lavori	€ 83.401,67
• Oneri per la sicurezza	€ 3.069,38
• Totale	€ 90.388,49

Addendum contrattuale

In data 28.08.2025 con decreto del Direttore Generale n. 971 è stato approvato il progetto esecutivo ed il relativo addendum contrattuale per l'importo di € 90.807,73 oltre IVA di legge, così distinto:

• Servizi di progettazione	€ 3.917,44
• Lavori da eseguire	€ 83.848,49

• Oneri per la sicurezza	€ 3.041,80
• Totale	€ 90.807,73

Andamento temporale dei lavori

Consegna dei lavori lotto 0

I lavori necessari per rimuovere le coperture e verificare lo stato delle strutture lignee al fine di predisporre il progetto esecutivo da inviare alla soprintendenza, appartenenti al cosiddetto lotto 0, sono stati consegnati con apposito verbale, redatto dal Direttore dei Lavori in data 03/03/2025. In detto verbale venivano autorizzate esclusivamente le opere di rimozione della copertura e di asportazione del guano con lo scopo di bonificare i sottotetti dei corpi 1 e 3. Venivano così escluse tutte le opere di ricostruzione in attesa del parere della soprintendenza.

Il progetto delle coperture redatto sulla base indicazioni ricavate in sede di sopralluogo con il funzionario della soprintendenza ha ricevuto parere favorevole confluendo nel progetto esecutivo approvato con decreto del Direttore Generale n. 971.

Consegna dei lavori definitiva

In data 5/09/2025 i lavori sono stati definitivamente consegnati con verbale in pari data.

Termine previsto per l'esecuzione dei lavori

Con riferimento al contratto specifico e alle condizioni generali dell'accordo quadro i lavori dovevano concludersi entro il 31/01/2026 e quindi in 148 (centoquarantotto) giorni naturali e consecutivi dalla consegna.

Proroga per lavori suppletivi

Non sono state concesse proroghe per l'attuazione del presente contratto.

Sospensione dei lavori

Il sottoscritto Direttore dei Lavori non ha disposto alcuna sospensione dei lavori.

Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 31/01/2026 come accertato con apposito verbale firmato dal Direttore dei Lavori, in data 02/02/2024, in contraddittorio con l'Appaltatrice.

Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore come risulta dai relativi verbali.

Ordini di servizio

Il sottoscritto Direttore dei lavori, durante l'esecuzione del contratto, non ha impartito ordine di servizio.

Accordi bonari

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario.

Riserve dell'impresa

L'Impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza apporre riserva alcuna sugli stessi e sul registro di contabilità.

Pagamenti in acconto

Durante l'esecuzione dei lavori sono stati effettuati n. 1 stato di avanzamento lavori e relativo certificato di pagamento.

Il 20/04/2023, con la firma del contratto di appalto, è stata versata un'anticipazione di €17.294,20 oltre IVA al 10%.

In data 24/11/2025 il Direttore dei Lavori ha emesso lo stato di avanzamento lavori n. 1 che ha portato alla redazione di un certificato di pagamento pari a € **61.315,67** oltre IVA al 10%, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 3.041,80, liquidati con n. 1 Certificato di Pagamento n. 1 emesso in data 18/12/2025.

Lo stato finale

Lo stato finale, di cui la presente costituisce relazione, è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 2 febbraio 2026 e riporta le seguenti previsioni economiche.

Conto finale e credito residuo dell'Impresa

Lo stato finale dei lavori è stato emesso in data 29/01/2026 da cui risulta l'ammontare complessivo di euro **86.890,29** così suddivisi:

a)	per lavori	€ 83.848,49
b)	per sicurezza	€ <u>3.041,80</u>
		€ 86.890,29

Alla sottoscrizione del contratto, giusto decreto 455 del 23/04/2025 è stata liquidata l'anticipazione contrattuale ai sensi dell'art. 125 co.1 del D.Lgs. n.36/2023 di € 17.294,20;

Durante il corso dei lavori è stato liquidato uno stato di avanzamento lavori in data 24/11/2024 per € 61.315,67;

Riepilogo pagamenti in acconto

Anticipazione	€ 17.294,20
Certificato di pagamento n. 1	€ <u>61.315,67</u>
Totale pagamenti in acconto	€ 78.609,87

Come si può dedurre certificati e mandati di pagamento ad essi relativi, assunti in atti, all'Impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di euro € **78.609,87** IVA esclusa, a titolo di pagamenti in acconto.

Al conto finale sono da dedurre le seguenti voci:

c)	certificati di pagamento già emessi	€ 78.609,87
----	-------------------------------------	--------------------

Totale a credito dell'impresa Appaltatrice € **8.280,42** oltre Iva al 10%

Andamento dei lavori

Si riporta che i lavori si sono svolti in totale conformità alle norme contrattuali e secondo le previsioni di progetto, fatte salve alcune modifiche di dettaglio rientranti nelle competenze del Direttore dei lavori.

Fideiussione a garanzia del saldo

Come previsto dal comma 6 dell'Art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 38 delle Condizioni Generali, l'Appaltatore deve predisporre, entro 45 giorni dalla data di ultimazione, apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa "pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi"

maggiorato dell'I.V.A. Si demanda al RUP la verifica di quanto sopra in concomitanza con l'emissione del certificato di pagamento della rata di saldo.

Subappalti

Nei lavori in parola, l'Appaltatore non ha fatto ricorso al subappalto

Relazione riservata sulle riserve

La Ditta Appaltatrice non ha presentato riserve, pertanto non vi sono relazioni del Direttore dei Lavori.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

*art. 50 comm. 7 - D.Lgs. 36/2023
art. 57 Capitolato Speciale d'Appalto*

VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI

Il giorno 2 febbraio 2026, avendo esaminato i documenti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, il sottoscritto arch. Massimiliano Baruffi si è recato in cantiere per verificare i lavori realizzati e di appalto e che hanno interessato:

- Rimozione del manto di copertura esistente;
- Disfacimento del manto impermeabile esistente costituito da membrane bituminose;
- Rimozione dell'orditura sottomanto;
- Opere di cuci-scuci su muratura in mattone pieno;
- Smontaggio della grossa orditura in legno che è risultata inidonea al reimpiego;
- Realizzazione della grossa orditura in legno, costituita da capriate, colmi e puntoni in legname abete;
- Realizzazione dell'orditura sottomanto;
- Realizzazione di massetto alleggerito sul solaio posto sotto alla copertura;
- Realizzazione della linea vita;
- Posa del manto di copertura precedentemente rimosso con integrazione di eventuali coppi mancanti o danneggiati.

Da un attento esame delle opere eseguite e dopo specifiche visite del Direttore dei Lavori e dei Direttori Operativi ed Assistenti, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto arch. Massimiliano Baruffi Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi, considerato che i lavori eseguiti dall'impresa "LAIT 1 s.c.a.r.l.", con sede in via Giorgio Ribotta n. 21 a 00144, Roma:

- corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti ed a regola d'arte con buoni materiali e idonei magisteri;

- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in netti **€ 86.890,29** di cui **€ 3.041,80** per oneri della sicurezza;
- i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale di 334 giorni naturali e consecutivi, identificando la fine dei lavori alla data del **31 gennaio 2026**;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL di Roma Laurentino al n° 21170909/35 con effetto continuativo e non sono pervenute comunicazioni d'inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge.

CERTIFICA

che i lavori eseguiti presso l'Ospedale di Comunità presso la sede territoriale dell'ASST di Viadana, Mantova, in via Largo de Gasperi

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

e **LIQUIDA**

il credito liquido dell'impresa

a)	per lavori	€ 83.848,49
b)	per sicurezza	€ <u>3.041,80</u>
		€ 86.890,29

Durante il corso dei lavori sono stati emessi n° 2 certificati di pagamento ed effettuati pagamenti così suddivisi:

- | | | |
|---|--|--------------------|
| • | Anticipazione | € 17.294,20 |
| • | 1 Certificato di Pagamento (CP01) in data 18/12/2025 | € <u>61.315,67</u> |
| | Totale anticipazioni in acconto | € 78.609,87 |

come si può dedurre certificati e mandati di pagamento ad essi relativi, assunti in atti.

Al conto finale sono da dedurre le seguenti voci:

lavori risultanti dal conto finale comprensivi degli oneri della sicurezza	€ 86.890,20
certificati di pagamento già emessi	€ <u>78.609,87</u>
Resta il credito dell'impresa Appaltatrice	€ 8.280,42

oltre IVA 10% per complessivi **€ 9.108,46** che possono essere corrisposte all'impresa "LAIT 1 s.c.a.r.l.", con sede in via Giorgio Ribotta n. 21 a 00144, Roma a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la prescritta approvazione del presente atto da parte degli Organi competenti.

Ai sensi del comma 8 dell'art. 43 delle Condizioni Generali, la garanzia definitiva o il suo ammontare residuo, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente dopo l'approvazione del presente Certificato di Regolare Esecuzione.

Con il presente atto i lavori e le aree oggetto del presente Certificato di Regolare Esecuzione vengono consegnati formalmente alla Stazione Appaltante, la quale dichiara di prenderli in consegna definitiva a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative.

Il presente atto è costituito da n. 10 pagine firmate digitalmente dal Direttore Lavori e da tutti gli intervenuti.

Macherio li 02/02/2026

LAIT 1 s.c.a.r.l.
Geom. Gianluca Gentili

Il Direttore dei Lavori
Arch. Massimiliano Baruffi

