



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero della Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Mantova

Comune di MANTOVA Provincia di MANTOVA

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 28/11/2025

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI N. 2 - 10 - 20 DEL P.O. DI MANTOVA DA ADIBIRE A OSPEDALE DI COMUNITÀ DI MANTOVA E PORZIONE DELLA CASA DI COMUNITÀ - CASA DELLA COMUNITÀ DI MANTOVA - PAD. 2 - CUP E62C21001530002 - OPERE CIVILI E STRUTTURALI

COMMITTENTE: ASST MANTOVA - P.O. C. Poma

IMPRESA: Operazione S.r.l.

Contratto in data __/__/__ rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	1 926 094.82
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	160 334.10
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			74'972,23
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 1'765'760,72 - 100%)			
2 SAL_CORP 0001.001.00 2	A CASA DELLA COMUNITÀ (CdC) - PRIMA FASE - 1.01 - Demolizioni - Piano Seminterrato SOMMANO % aliquote	100,000	32'083,87 (1,817%)	32'083,87 (1,817%)
3 SAL_CORP 0001.001.00 3	A CASA DELLA COMUNITÀ (CdC) - PRIMA FASE - 1.01 - Demolizioni - Piano Terra SOMMANO % aliquote	80,000	149'100,84 (8,444%)	119'280,67 (6,755%)
4 SAL_CORP 0001.001.00 5	Opere architettoniche per consolidamenti strutturali - 1 - Sottofondazione - Demolizioni e oneri smaltimento SOMMANO % aliquote	75,000	1'183,06 (0,067%)	887,30 (0,050%)
5 SAL_CORP 0001.001.00 6	A CASA DELLA COMUNITÀ (CdC) - PRIMA FASE - 1.01 - Demolizioni - Copertura SOMMANO % aliquote	15,000	44'514,83 (2,521%)	6'677,22 (0,378%)
6 SAL_CORP 0001.003.00 2	A CASA DELLA COMUNITÀ (CdC) - PRIMA FASE - 1.03 - Smaltimenti - Piano Seminterrato SOMMANO % aliquote	95,000	2'683,96 (0,152%)	2'549,76 (0,144%)
7 SAL_CORP 0001.003.00 3	A CASA DELLA COMUNITÀ (CdC) - PRIMA FASE - 1.03 - Smaltimenti - Piano Terra SOMMANO % aliquote	80,000	24'491,10 (1,387%)	19'592,88 (1,110%)
8 SAL_CORP 0001.003.00 6	A CASA DELLA COMUNITÀ (CdC) - PRIMA FASE - 1.03 - Smaltimenti - Copertura SOMMANO % aliquote	15,000	23'272,73 (1,318%)	3'490,91 (0,198%)
9 SAL_CORP 0001.004.00 2	A CASA DELLA COMUNITÀ (CdC) - PRIMA FASE - 3.01 - Riqualificazione Edificio - Piano Seminterrato SOMMANO % aliquote	80,000	192'291,34 (10,890%)	153'833,07 (8,712%)
10 SAL_CORP 0001.007.00 6	A CASA DELLA COMUNITÀ (CdC) - PRIMA FASE - 3.04 - Interventi Su Copertura - Copertura SOMMANO % aliquote	15,000	176'576,07 (10,000%)	26'486,41 (1,500%)
11 SAL_CORP 0001.010.00 5	Opere architettoniche per consolidamenti strutturali - 10 - Demolizione di massetti e pavimenti - Demolizioni e oneri smaltimento SOMMANO % aliquote	80,000	28'852,53 (1,634%)	23'082,02 (1,307%)
12 SAL_CORP 0001.015.00 2	A CASA DELLA COMUNITÀ (CdC) - PRIMA FASE - 4.01b - Allestimento Locali - Piano Seminterrato SOMMANO % aliquote	90,000	131'478,54 (7,446%)	118'330,69 (6,701%)
13 SAL_CORP	A CASA DELLA COMUNITÀ (CdC) - PRIMA FASE - 4.02 - Assistenza ELE - Parti Comuni SOMMANO %	20,000	14'090,77	2'818,15
	A R I P O R T A R E			584'085,18

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			584'085,18
O001.016.00 1	<i>aliquote</i>		(0,798%)	(0,160%)
14 SAL_CORP O001.017.00 1	A CASA DELLA COMUNITÀ (CdC) - PRIMA FASE - 4.03 - AssitenzeMEC - Parti Comuni <i>SOMMANO % aliquote</i>	20,000	31'960,27 (1,810%)	6'392,05 (0,362%)
15 SAL_CORP O002.001.00 1	Opere strutturali - 1 - Sottofondazione - Opere Strutturali <i>SOMMANO % aliquote</i>	65,000	388'626,28 (22,009%)	252'607,08 (14,306%)
16 SAL_CORP O002.002.00 1	Opere strutturali - 2 - Murature portanti - Opere Strutturali <i>SOMMANO % aliquote</i>	100,000	53'273,00 (3,017%)	53'273,00 (3,017%)
17 SAL_CORP O002.002.00 2	Opere strutturali - 2 - Murature portanti - Ringrossi <i>SOMMANO % aliquote</i>	100,000	41'371,77 (2,343%)	41'371,77 (2,343%)
18 SAL_CORP O002.002.00 3	Opere strutturali - 2 - Murature portanti - Ristilatura e diatoni <i>SOMMANO % aliquote</i>	100,000	195'593,31 (11,077%)	195'593,31 (11,077%)
19 SAL_CORP O002.003.00 1	Opere strutturali - 3 - Solaio intermedio in soletta nervata in c.a. - Opere Strutturali <i>SOMMANO % aliquote</i>	33,300	15'415,09 (0,873%)	5'133,22 (0,291%)
20 SAL_CORP O002.004.00 1	Opere strutturali - 4 - Solaio Intermedio in laterocemento - Opere Strutturali <i>SOMMANO % aliquote</i>	20,000	442'764,50 (25,075%)	88'552,90 (5,015%)
21 SAL_CORP O002.006.00 1	Opere strutturali - 6 - Nuova centrale frigorifera - Opere Strutturali <i>SOMMANO % aliquote</i>	20,000	37'910,88 (2,147%)	7'582,18 (0,429%)
22 SAL_CORP O002.009.00 1	Opere strutturali - 9 - Intervento in copertura - Opere Strutturali <i>SOMMANO % aliquote</i>	25,000	114'244,72 (6,470%)	28'561,18 (1,618%)
23 SAL_CORP O002.010.00 1	Opere strutturali - 10 - Demolizione di massetti e pavimenti - Opere Strutturali <i>SOMMANO % aliquote</i>	100,000	42'272,31 (2,394%)	42'272,31 (2,394%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota			1'230'451,95 (69,684%)
	T O T A L E euro			1'305'424,18
	A R I P O R T A R E			

