

COMUNE DI SUZZARA
PROVINCIA DI MANTOVA

ADEGUAMENTO SISMICO OSPEDALE DI SUZZARA (MN)
Via G. Cantore 14 B, Suzzara (MN)
CUP E52C21000770002

LAVORI DI:

COMMITTENTE: AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA

IMPRESA: RTI Bottoli Costruzioni Srl e Siel Impianti Srl

CONTRATTO n° 3706.A01 del 02/10/2023

D.D.G. n° 454 del 23/04/2025

CERTIFICATI EMESSI				IL DIRETTORE DEI LAVORI	
N°	DATA	IMPORTO		Visto il contratto in data 02/10/2023 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di Euro 7.286.927,44. L'impresa ha ricevuto un anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale pari a € 1.457.385,49 A seguito dell'approvazione della Perizia di variante n°1 con decreto n° 454 del 23/04/2025 il nuovo importo netto cotrattuale e di €7.487.110,85	
1	31/05/2024	160 625,40 €			
2	09/08/2024	362 117,67 €			
3	29/08/2024	313 633,28 €			
4	28/10/2024	257 633,37 €			
5	11/11/2024	229 890,01 €			
6	11/12/2024	364 482,57 €			
7	22/01/2025	237 258,07 €			
8	04/02/2025	140 540,65 €			
9	07/02/2025	205 277,93 €			
10	05/03/2025	252 386,07 €			
11	23/04/2025	439 024,48 €			
12	28/05/2025	404 233,69 €			
13	24/06/2025	511 361,65 €			
14	09/08/2025	386 552,86 €			
15	05/11/2025	425 734,93 €			
16	11/11/2025	397 318,17 €			
17	11/11/2025	368 709,72 €			
18	21/01/2026	186 485,30 €			
	TOTALE	€	5 643 265,82		

Risultando dalla contabilità che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a € 7.303.842,18 =, e cioè:			
_ Per lavori e somministrazioni netti		€ 6 735 091,32	€ 7 303 842,18
_ Per oneri D.lgs.81/08		€ 568 750,86	
_ Per materiali giacenti in cantiere		€ -	
_ Per somme anticipate dall'appaltatore		€ -	
Sommano		€ 7 303 842,18	
Da cui detraendo:			
1)	0,50% art. 30, comma 5 bis, DLgs 50/2016	€ 36 519,21	€ 7 137 170,52
2)	anticipazione	€ 1 457 385,49	
3)	l'ammontare dei certif. preced.	€ 5 643 265,82	
Totale deduzioni		€ 7 137 170,52	
Risulta il credito dell'impresa in			€ 166 671,66 + IVA

Mantova 05/02/2026

IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DEI LAVORI