

M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona
REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA' NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
CUP E25F21001570002 CIG 9743306E74

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 10

A TUTTO IL 20/03/2026

**LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA
CASA DI COMUNITA' DI CASTIGLIONE D/STIVIERE**

Località : Castiglione delle Stiviere **Prov.** Mantova
Committente : ASST MANTOVA CARLO POMA - VIA LAGO PAIOLO 10, 46100 MN
Progettisti RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESA
Pavoni s.p.a. con sede in Vobarno (BS) (mandataria) P. IVA 01581690987, PEC pavonisp@cgcn.legalmail.it e A.B.P. Nocivelli Spa (mandante) con sede in Castegnato (BS) , C.F./ P.IVA 00303020176

N.	oggetto	CERTIFICATI PRECEDENTI	
		data	importo
1		13/08/2024	€ 497.822,83
2		14/10/2024	€ 261.616,01
3		10/12/2024	€ 252.853,44
4		03/03/2025	€ 172.162,96
5		05/06/2025	€ 578.163,51
6		29/08/2025	€ 295.776,26
7		09/10/2025	€ 477.423,98
8		14/11/2025	€ 461.928,10
9		24/12/2025	€ 477.935,87
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
18			
SOMMANO		€	3.475.682,96
anticipazione		€	-

La sottoscritta arch.Illaria Bianchera Dirigente della S.C.Tecnico Patrimoniale dell'ASST di Mantova, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto

VISTA la determina n. 695 del 28/06/2023 adesione accordo ARIA_2022_914.3 con il quale fu affidata al predetto raggruppamento di d'impresa l'esecuzione dei lavori in oggetto per l'importo contrattuale pari ad Euro 4.272.542,76 oltre oneri (ove dovuti) e I.V.A. nelle misure di legge, di cui € 100.000,00 per oneri della sicurezza ; **VISTO** il contratto sottoscritto dalle parti e successiva clausola contrattuale aggiuntiva firmati il 29/09/2023, **VISTO** le varianti approvate con Decreto Direttore Generale N. 1394 DEL 27/11/2025;

RISULTANDO dalla contabilità a tutto il 20/03/2026 , che l'ammontare dei lavori eseguiti, oneri e spese sostenute è pari a € 5.029.904,74 così come risulta dagli atti contabili sottoscritti e depositati in originale presso la S.C. Tecnico Patrimoniale

COMPONENTI POSITIVI			
a) PER i LAVORI ESEGUITI		€	4.945.882,25
a) PER i LAVORI ESEGUITI soggetti a ribasso 12,88%		€	4.308.852,62
a1) PER ONERI PER LA SICUREZZA D.lgs. 81/09		€	84.022,49
SOMMANO IMPORTI			€ 4.392.875,11
DETRAZIONI			
b) RITENUTE A GARANZIA per infortuni	0,50%	€	21.544,26
c) CERTIFICATI PRECEDENTI		€	3.475.682,96
SOMMANO LE DETRAZIONI			€ 3.497.227,22
CREDITO D'IMPRESA		€	895.647,88

Visto i certificati di regolarità contributiva del raggruppamento verificati dalla struttura Appalti lavori servizi tecnici e beni mobili patrimoniali;

CERTIFICA

che ai termini dell'art.28 del CSA si può pagare la contabilità relativa al SAL10 di € 895.647,88 oltre IVA di legge al 10% per complessivi € 985.212,67 (diconsi euro novecentoottantacinquemiladuecentododici/67) al RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESA Pavoni s.p.a. con sede in Vobarno (BS) (mandataria) P. IVA 01581690987, PEC pavonisp@cgcn.legalmail.it e A.B.P. Nocivelli Spa (mandante) con sede in Castegnato (BS) , C.F./ P.IVA 00303020176, secondo quanto sotto riportato:
- impresa Pavoni SPA € 511.918,04
-impresa A.B.P. Nocivelli Spa € 383.729,84

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
arch.Illaria Bianchera

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni