



Comune di Mantova Provincia di Mantova

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4 A TUTTO IL 30/04/2026

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI N. 2 - 10 - 20 DEL P.O. DI MANTOVA DA ADIBIRE A OSPEDALE DI COMUNITÀ DI MANTOVA E PORZIONE DELLA CASA DI COMUNITÀ - PERIZIA DI VARIANTE N.2 OPERE CIVILI E MECCANICHE - ODC PAD10 - CUP E67H21009340002

COMMITTENTE: ASST "Carlo Poma" - Mantova

IMPRESA: Operazione S.r.l.

Contratto in data __/__/__ rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	1 522 371.50
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	63 172.39
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 1'522'371,50 - 100%)			
1 CONT.SAL. ODC.PV2_00 1.001.001	OPERE CIVILI ODC - 1.01 - Demolizioni - Opere civili e di finitura SOMMANO % aliquote	100,00	9'727,95 (0,639%)	9'727,95 (0,639%)
2 CONT.SAL. ODC.PV2_00 1.002.001	OPERE CIVILI ODC - 1.03 - Smaltimenti - Opere civili e di finitura SOMMANO % aliquote	100,00	1'689,83 (0,111%)	1'689,83 (0,111%)
3 CONT.SAL. ODC.PV2_00 1.003.001	OPERE CIVILI ODC - 3.02 - SerramentiEsterni - Opere civili e di finitura SOMMANO % aliquote	100,00	246'837,32 (16,214%)	246'837,32 (16,214%)
4 CONT.SAL. ODC.PV2_00 1.004.001	OPERE CIVILI ODC - 3.09 - AdeguamentiAntincendio - Opere civili e di finitura SOMMANO % aliquote	100,00	13'716,57 (0,901%)	13'716,57 (0,901%)
5 CONT.SAL. ODC.PV2_00 1.005.001	OPERE CIVILI ODC - 4.01 - AllestimentoLocali - Opere civili e di finitura SOMMANO % aliquote	90,00	595'810,53 (39,137%)	536'229,48 (35,223%)
6 CONT.SAL. ODC.PV2_00 1.006.001	OPERE CIVILI ODC - 4.02 - AssistenzeELE - Opere civili e di finitura SOMMANO % aliquote	90,00	5'236,96 (0,344%)	4'713,26 (0,310%)
7 CONT.SAL. ODC.PV2_00 1.007.001	OPERE CIVILI ODC - 4.03 - AssistenzeMEC - Opere civili e di finitura SOMMANO % aliquote	90,00	10'138,99 (0,666%)	9'125,09 (0,599%)
8 CONT.SAL. ODC.PV2_00 2.008.002	OPERE MECCANICHE ODC - 6.01 - Opere Meccaniche ODC - A06.02 - Distribuzione idronica+ condizionamento ambienti SOMMANO % aliquote	90,00	146'543,48 (9,626%)	131'889,13 (8,663%)
9 CONT.SAL. ODC.PV2_00 2.008.003	OPERE MECCANICHE ODC - 6.01 - Opere Meccaniche ODC - A06.03 - Rete raccolta scarichi SOMMANO % aliquote	100,00	6'363,51 (0,418%)	6'363,51 (0,418%)
10 CONT.SAL. ODC.PV2_00 2.008.004	OPERE MECCANICHE ODC - 6.01 - Opere Meccaniche ODC - A06.04 - Impianto aeraulico+uta SOMMANO % aliquote	90,00	71'703,70 (4,710%)	64'533,33 (4,239%)
11 CONT.SAL. ODC.PV2_00 2.008.005	OPERE MECCANICHE ODC - 6.01 - Opere Meccaniche ODC - A06-05 - Impianto idrico sanitario SOMMANO % aliquote	90,00	146'284,68 (9,609%)	131'656,21 (8,648%)
12 CONT.SAL.	OPERE MECCANICHE ODC - 6.01 - Opere Meccaniche ODC - A06.06 - Impianto idrico antincendio SOMMANO %	100,00	25'530,17	25'530,17
	A RIPORTARE			1'182'011,85

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			1'182'011,85
ODC.PV2_00 2.008.006	<i>aliquote</i>		(1,677%)	(1,677%)
13 CONT.SAL. ODC.PV2_00 2.008.007	OPERE MECCANICHE ODC - 6.01 - Opere Meccaniche ODC - A06.07 - Regolazione impianti meccanici SOMMANO % <i>aliquote</i>	80,00	72'617,12 (4,770%)	58'093,70 (3,816%)
14 CONT.SAL. ODC.PV2_00 2.008.008	OPERE MECCANICHE ODC - 6.01 - Opere Meccaniche ODC - A06.08 - Impianto gas medicali SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,00	32'335,17 (2,124%)	32'335,17 (2,124%)
15 CONT.SAL. ODC.PV2_00 2.008.009	OPERE MECCANICHE ODC - 6.01 - Opere Meccaniche ODC - A06.09 - Altri oneri SOMMANO % <i>aliquote</i>	90,00	74'657,10 (4,904%)	67'191,39 (4,414%)
16 CONT.SAL. ODC.PV2_00 3.009.010	ONERI SICUREZZA - 9.00 - Oneri Sicurezza - 010 - Oneri Sicurezza SOMMANO % <i>aliquote</i>	90,00	63'178,42 (4,150%)	56'860,58 (3,735%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>			1'396'492,69 (91,731%)
	TOTALE euro			1'396'492,69
	A RIPORTARE			

