

COMUNE DI SUZZARA
PROVINCIA DI MANTOVA

ADEGUAMENTO SISMICO OSPEDALE DI SUZZARA (MN)
Via G. Cantore 14 B, Suzzara (MN)
CUP E52C21000770002

LAVORI DI:

COMMITTENTE: AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA

IMPRESA: RTI Bottoli Costruzioni Srl e Siel Impianti Srl

CONTRATTO n° 3706.A01 del 02/10/2023

D.D.G. n° 454 del 23/04/2025

CERTIFICATI EMESSI			IL DIRETTORE DEI LAVORI
N°	DATA	IMPORTO	Visto il contratto in data 02/10/2023 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di Euro 7.286.927,44. L'impresa ha ricevuto un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale pari a € 1.457.385,49 A seguito dell'approvazione della Perizia di variante n°1 con decreto n° 454 del 23/04/2025 il nuovo importo netto contrattuale è di €7.487.110,85 A seguito dell'approvazione della Perizia di variante n°2 con decreto n° 335 del 12/03/2026 il nuovo importo netto contrattuale è di € 8.313.739,85
1	31/05/2024	160 625,40 €	
2	09/08/2024	362 117,67 €	
3	29/08/2024	313 633,28 €	
4	28/10/2024	257 633,37 €	
5	11/11/2024	229 890,01 €	
6	11/12/2024	364 482,57 €	
7	22/01/2025	237 258,07 €	
8	04/02/2025	140 540,65 €	
9	07/02/2025	205 277,93 €	
10	05/03/2025	252 386,07 €	
11	23/04/2025	439 024,48 €	
12	28/05/2025	404 233,69 €	
13	24/06/2025	511 361,65 €	
14	09/08/2025	386 552,86 €	
15	05/11/2025	425 734,93 €	
16	11/11/2025	397 318,17 €	
17	11/11/2025	368 709,72 €	
18	21/01/2026	186 485,30 €	
19	05/02/2026	166 671,66 €	
20	06/02/2026	82 122,01 €	
21	11/05/2026	397 936,83 €	
	TOTALE	€ 6 289 996,32	

Risultando dalla contabilità che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a €8.122.393,63 e cioè:			
_ Per lavori e somministrazioni netti	€ 7 503 177,12	€ 8 122 393,63	
_ Per oneri D.lgs.81/08	€ 619 216,51		
_ Per materiali giacenti in cantiere	€ -		
_ Per somme anticipate dall'appaltatore	€ -		
Sommano	€ 8 122 393,63		
Da cui detraendo:			
1) 0,50% art. 30, comma 5 bis, DLgs 50/2016	€ 40 611,97	€ 7 787 993,78	
2) 20% per anticipazione	€ 1 457 385,49		
3) l'ammontare dei certif. preced.	€ 6 289 996,32		
Totale deduzioni	€ 7 787 993,78		
Risulta il credito dell'impresa in		€ 334 399,85	+ IVA

Mantova 15/07/2026

IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DEI LAVORI