

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona
REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA' NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
CUP E25F21001570002

Soggetto Attuatore Delegato: Regione Lombardia AZIENDA ASST MANTOVA

www.asst-mantova.it – PEC: protocollo generale@pec.asst-mantova.it
Strada Lago Paiolo, 10 - 46100 - Mantova (MN)
Cod. Fisc./P.IVA 02481840201

**REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA' NEL COMUNE DI CASTIGLIONE
DELLE STIVIERE (MN)**



RUP:
Ing. Leo Traldi
AZIENDA ASST Mantova
Gestione Tecnico Patrimoniale
mail: leo.traldi@asst-mantova.it

**Il documento in originale, con firma autografa, è conservato
presso la Struttura Tecnico Patrimoniale**

RTP:
 **MAIN S.r.l. MANAGEMENT & INGEGNERIA**
Villanova di Castenaso (BO), Via B. Tosarelli, 344
Tel: +39.051.4598661
e-mail: segreteria@mainmgt.it
http://www.mainmgt.it

 **SEINGIM GLOBAL SERVICE S.r.l.**
Ceggia (VE), Viale Duca D'Aosta 67/6
Tel: +39 0421 323 007

TIMBRO E FIRMA:

GRUPPO DI LAVORO:

Resp. Progettazione Architettonica : Progettazione Architettonica : Progettazione Strutturale: Progettazione Impiantistica:
Ing. Nicola Freddi Arch. Simona Curcetti Ing. Lorenzo Marini Ing. Fabio Pinton

DIREZIONE LAVORI

ELABORATI DI CONTABILITA' - Casa di Comunità

Libretto delle misure

Emissione/revisione	Data	Riferimento emissione/revisione

Scala	File di riferimento	Codice commessa	Fase	Argomento	Categoria	Elaborato	Revisione
--	22.21.PE.G.00.01.01	22.21	DL	C	02	01	00
Data	Redatto Ing. Lorenzo Marini	Controllato	Verificato	Approvato Ing. Nicola Freddi			

Comune di: Castiglione delle Stiviere
Provincia di: Mantova

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: CONTABILITA' A CORPO

Prezziario di riferimento:

-Listino Prezzi Regione Lombardia 2023 OOPP

-Listino Prezzi Regione Emilia Romagna 2023 OOPP

COMMITTENTE: -Prezzi da indagine di mercato.

IMPRESA:

Libretto delle Misure n. 11 composto da n. 113 pagine

IL R.U.P.

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 4'789'420,07 - 100%)							
1 / 170 001.001.019 30/03/2026	GENERALE - Opere Edili - Scavo - Movimento terre (voce pari a euro 141'623,15 - 2,957% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						95,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						95,000 (-2,809%)	
2 / 172 001.001.020 30/03/2026	GENERALE - Opere Edili - Demolizione fabbricati esistenti (voce pari a euro 5'938,88 - 0,124% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						100,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						100,000 (-0,124%)	
3 / 174 003.002.046 30/03/2026	Piano Terra - Strutture - Sottofondazione (voce pari a euro 59'628,28 - 1,245% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						100,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						100,000 (-1,245%)	
4 / 176 003.002.054 30/03/2026	Piano Terra - Strutture - Opere in c.a. (voce pari a euro 427'264,16 - 8,921% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						100,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						100,000 (-8,921%)	
5 / 178 003.002.047 30/03/2026	Piano Terra - Strutture - Casseforme (voce pari a euro 34'196,46 - 0,714% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						100,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						100,000 (-0,714%)	
6 / 180 003.001.011 30/03/2026	Piano Terra - Opere Edili - Barriera al vapore (voce pari a euro 23'611,84 - 0,493% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						80,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						80,000 (-0,394%)	
7 / 182 004.002.047 30/03/2026	Piano Primo - Strutture - Casseforme (voce pari a euro 81'659,61 - 1,705% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						100,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						100,000 (-1,705%)	
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
8 / 184 004.002.052 30/03/2026	Piano Primo - Strutture - Solai in elementi prefabbricati (voce pari a euro 52'300,47 - 1,092% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						100,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						100,000 (-1,092%)	
9 / 186 004.002.054 30/03/2026	Piano Primo - Strutture - Opere in c.a. (voce pari a euro 170'647,04 - 3,563% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						100,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						100,000 (-3,563%)	
10 / 188 005.002.047 30/03/2026	Piano Secondo - Strutture - Casseforme (voce pari a euro 90'088,99 - 1,881% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						100,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						100,000 (-1,881%)	
11 / 190 005.002.052 30/03/2026	Piano Secondo - Strutture - Solai in elementi prefabbricati (voce pari a euro 4'166,80 - 0,087% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						100,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						100,000 (-0,087%)	
12 / 192 005.002.054 30/03/2026	Piano Secondo - Strutture - Opere in c.a. (voce pari a euro 101'439,92 - 2,118% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						100,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						100,000 (-2,118%)	
13 / 194 006.002.047 30/03/2026	Piano Copertura - Strutture - Casseforme (voce pari a euro 54'982,54 - 1,148% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						95,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						95,000 (-1,091%)	
14 / 196 006.002.054 30/03/2026	Piano Copertura - Strutture - Opere in c.a. (voce pari a euro 56'610,95 - 1,182% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						95,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						95,000 (-1,123%)	
15 / 198 003.001.001 30/03/2026	Piano Terra - Opere Edili - Vespaio (voce pari a euro 40'422,71 - 0,844% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						100,000	
	A R I P O R T A R E						100,000	

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O						100,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						100,000 (-0,844%)	
16 / 200 003.001.002 30/03/2026	Piano Terra - Opere Edili - Partizioni verticali esterne (voce pari a euro 63'220,34 - 1,320% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						100,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						100,000 (-1,320%)	
17 / 202 006.002.052 30/03/2026	Piano Copertura - Strutture - Solai in elementi prefabbricati (voce pari a euro 23'420,26 - 0,489% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						30,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						30,000 (-0,147%)	
18 / 204 006.001.006 30/03/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici (voce pari a euro 21'312,92 - 0,445% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						30,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						30,000 (-0,134%)	
19 / 206 005.001.002 30/03/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Partizioni verticali esterne (voce pari a euro 34'435,93 - 0,719% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						100,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						100,000 (-0,719%)	
20 / 208 006.001.011 30/03/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Barriera al vapore (voce pari a euro 3'448,38 - 0,072% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						50,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						50,000 (-0,036%)	
21 / 210 006.001.012 30/03/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Impermeabilizzazioni (voce pari a euro 10'680,41 - 0,223% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						50,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						50,000 (-0,112%)	
22 / 212 006.001.002 30/03/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Partizioni verticali esterne (voce pari a euro 9'099,90 - 0,190% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						80,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						80,000 (-0,152%)	
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
23 / 214 002.003.032 30/03/2026	Aree Esterne - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio (voce pari a euro 42'146,90 - 0,880% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						0,997	
	SI DETRAGGONO % aliquota						0,997 (-0,009%)	
24 / 216 002.004.044 30/03/2026	Aree Esterne - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale (voce pari a euro 1'436,83 - 0,030% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						100,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						100,000 (-0,030%)	
25 / 218 003.003.030 30/03/2026	Piano Terra - Impianti meccanici - Ventilazione (voce pari a euro 42'625,84 - 0,890% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						89,194	
	SI DETRAGGONO % aliquota						89,194 (-0,794%)	
26 / 220 003.003.031 30/03/2026	Piano Terra - Impianti meccanici - Fluidi termovettori (voce pari a euro 97'799,96 - 2,042% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						78,264	
	SI DETRAGGONO % aliquota						78,264 (-1,598%)	
27 / 222 003.003.032 30/03/2026	Piano Terra - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio (voce pari a euro 68'728,18 - 1,435% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						95,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						95,000 (-1,363%)	
28 / 224 003.003.035 30/03/2026	Piano Terra - Impianti meccanici - Regolazione (voce pari a euro 7'998,33 - 0,167% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						60,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						60,000 (-0,100%)	
29 / 226 003.004.037 30/03/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica (voce pari a euro 87'119,55 - 1,819% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						87,650	
	SI DETRAGGONO % aliquota						87,650 (-1,594%)	
30 / 228 003.004.038	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
30/03/2026	(voce pari a euro 79'887,53 - 1,668% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						80,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						80,000 (-1,334%)	
31 / 230 003.004.040 30/03/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato (voce pari a euro 11'686,18 - 0,244% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						85,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						85,000 (-0,207%)	
32 / 232 003.004.041 30/03/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice (voce pari a euro 21'312,92 - 0,445% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						85,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						85,000 (-0,378%)	
33 / 234 003.004.042 30/03/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali (voce pari a euro 48'899,98 - 1,021% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						60,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						60,000 (-0,613%)	
34 / 236 003.004.043 30/03/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - BMS (voce pari a euro 45'068,44 - 0,941% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						63,168	
	SI DETRAGGONO % aliquota						63,168 (-0,594%)	
35 / 238 003.004.044 30/03/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale (voce pari a euro 1'245,25 - 0,026% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						90,753	
	SI DETRAGGONO % aliquota						90,753 (-0,024%)	
36 / 240 004.003.030 30/03/2026	Piano Primo - Impianti meccanici - Ventilazione (voce pari a euro 44'350,03 - 0,926% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						95,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						95,000 (-0,880%)	
37 / 242 004.003.035 30/03/2026	Piano Primo - Impianti meccanici - Regolazione (voce pari a euro 7'998,33 - 0,167% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						90,000	
	A R I P O R T A R E						90,000	

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O						90,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						90,000 (-0,150%)	
38 / 244 004.004.043 30/03/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - BMS (voce pari a euro 8'189,91 - 0,171% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						88,631	
	SI DETRAGGONO % aliquota						88,631 (-0,152%)	
39 / 246 005.003.035 30/03/2026	Piano Secondo - Impianti meccanici - Regolazione (voce pari a euro 24'330,25 - 0,508% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						70,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						70,000 (-0,356%)	
40 / 248 005.004.045 30/03/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Fotovoltaico (voce pari a euro 184'248,99 - 3,847% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						60,005	
	SI DETRAGGONO % aliquota						60,005 (-2,308%)	
41 / 250 004.001.002 30/03/2026	Piano Primo - Opere Edili - Partizioni verticali esterne (voce pari a euro 42'290,58 - 0,883% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						100,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						100,000 (-0,883%)	
42 / 252 004.001.003 30/03/2026	Piano Primo - Opere Edili - Partizioni verticali interne (voce pari a euro 87'454,81 - 1,826% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						95,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						95,000 (-1,735%)	
43 / 254 003.001.003 30/03/2026	Piano Terra - Opere Edili - Partizioni verticali interne (voce pari a euro 85'970,09 - 1,795% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						95,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						95,000 (-1,705%)	
44 / 256 004.003.031 30/03/2026	Piano Primo - Impianti meccanici - Fluidi termovettori (voce pari a euro 100'625,72 - 2,101% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						93,766	
	SI DETRAGGONO % aliquota						93,766 (-1,970%)	
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
45 / 258 004.003.032 30/03/2026	Piano Primo - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio (voce pari a euro 57'760,41 - 1,206% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						93,944	
	SI DETRAGGONO % aliquota						93,944 (-1,133%)	
46 / 260 004.004.037 30/03/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica (voce pari a euro 32'807,53 - 0,685% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						95,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						95,000 (-0,651%)	
47 / 262 004.004.038 30/03/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza (voce pari a euro 94'399,47 - 1,971% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						50,001	
	SI DETRAGGONO % aliquota						50,001 (-0,986%)	
48 / 264 004.004.040 30/03/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato (voce pari a euro 14'176,68 - 0,296% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						90,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						90,000 (-0,266%)	
49 / 266 004.004.041 30/03/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice (voce pari a euro 22'845,53 - 0,477% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						95,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						95,000 (-0,453%)	
50 / 268 004.004.042 30/03/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali (voce pari a euro 49'043,66 - 1,024% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						80,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						80,000 (-0,819%)	
51 / 270 004.004.044 30/03/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale (voce pari a euro 1'628,40 - 0,034% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						90,750	
	SI DETRAGGONO % aliquota						90,750 (-0,031%)	
52 / 272	Piano Secondo - Impianti meccanici - Ventilazione							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:
LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
005.003.030 30/03/2026	(voce pari a euro 68'488,71 - 1,430% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						91,741	
	SI DETRAGGONO % aliquota						91,741 (-1,312%)	
53 / 274 005.003.032 30/03/2026	Piano Secondo - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio (voce pari a euro 5'316,26 - 0,111% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						90,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						90,000 (-0,100%)	
54 / 276 005.004.037 30/03/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica (voce pari a euro 19'349,26 - 0,404% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						95,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						95,000 (-0,384%)	
55 / 278 005.004.038 30/03/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza (voce pari a euro 3'304,70 - 0,069% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						95,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						95,000 (-0,066%)	
56 / 280 005.004.039 30/03/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione esterna (voce pari a euro 2'969,44 - 0,062% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						20,003	
	SI DETRAGGONO % aliquota						20,003 (-0,012%)	
57 / 282 005.004.041 30/03/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice (voce pari a euro 287,37 - 0,006% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						95,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						95,000 (-0,006%)	
58 / 284 005.004.042 30/03/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali (voce pari a euro 3'735,75 - 0,078% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						50,005	
	SI DETRAGGONO % aliquota						50,005 (-0,039%)	
59 / 286 005.004.043 30/03/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - BMS (voce pari a euro 526,84 - 0,011% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						90,000	
	A R I P O R T A R E						90,000	

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O						90,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						90,000 (-0,010%)	
60 / 288 003.001.010 30/03/2026	Piano Terra - Opere Edili - Infissi Esterni (voce pari a euro 78'785,96 - 1,645% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						20,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						20,000 (-0,329%)	
61 / 290 004.001.010 30/03/2026	Piano Primo - Opere Edili - Infissi Esterni (voce pari a euro 94'303,68 - 1,969% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						20,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						20,000 (-0,394%)	
62 / 292 005.001.010 30/03/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Infissi Esterni (voce pari a euro 18'870,32 - 0,394% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						20,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						20,000 (-0,079%)	
63 / 294 003.001.006 30/03/2026	Piano Terra - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici (voce pari a euro 113'796,62 - 2,376% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						80,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						80,000 (-1,901%)	
64 / 296 003.001.005 30/03/2026	Piano Terra - Opere Edili - Massetti e sottofondi (voce pari a euro 30'652,29 - 0,640% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						100,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						100,000 (-0,640%)	
65 / 298 003.001.017 30/03/2026	Piano Terra - Opere Edili - Controsoffitti (voce pari a euro 33'861,20 - 0,707% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						60,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						60,000 (-0,424%)	
66 / 300 004.001.005 30/03/2026	Piano Primo - Opere Edili - Massetti e sottofondi (voce pari a euro 52'827,30 - 1,103% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						100,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						100,000 (-1,103%)	
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
67 / 302 004.001.006 30/03/2026	Piano Primo - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici (voce pari a euro 56'371,47 - 1,177% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						80,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						80,000 (-0,942%)	
68 / 304 004.001.017 30/03/2026	Piano Primo - Opere Edili - Controsoffitti (voce pari a euro 33'190,68 - 0,693% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						60,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						60,000 (-0,416%)	
69 / 306 005.001.005 30/03/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Massetti e sottofondi (voce pari a euro 39'943,76 - 0,834% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						100,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						100,000 (-0,834%)	
70 / 308 005.001.006 30/03/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici (voce pari a euro 56'179,90 - 1,173% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						80,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						80,000 (-0,938%)	
71 / 310 005.001.011 30/03/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Barriera al vapore (voce pari a euro 10'057,78 - 0,210% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						100,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						100,000 (-0,210%)	
72 / 312 005.004.040 30/03/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato (voce pari a euro 47,89 - 0,001% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						100,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						100,000 (-0,001%)	
73 / 314 005.004.044 30/03/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale (voce pari a euro 239,47 - 0,005% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						100,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						100,000 (-0,005%)	
74 / 316 006.004.044	Piano Copertura - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
30/03/2026	(voce pari a euro 862,10 - 0,018% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						100,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						100,000 (-0,018%)	
75 / 318 006.004.045 30/03/2026	Piano Copertura - Impianti elettrici e speciali - Fotovoltaico (voce pari a euro 814,20 - 0,017% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						100,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						100,000 (-0,017%)	
76 / 320 001.001.023 30/03/2026	GENERALE - Opere Edili - Assitenze Edili (voce pari a euro 19'588,73 - 0,409% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						50,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						50,000 (-0,205%)	
77 / 322 001.002.047 30/03/2026	GENERALE - Strutture - Casseforme (voce pari a euro 11'734,08 - 0,245% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						100,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						100,000 (-0,245%)	
78 / 324 001.002.054 30/03/2026	GENERALE - Strutture - Opere in c.a. (voce pari a euro 22'414,49 - 0,468% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						100,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						100,000 (-0,468%)	
79 / 326 003.001.004 30/03/2026	Piano Terra - Opere Edili - Finiture e tinteggiature (voce pari a euro 81'372,25 - 1,699% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						70,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						70,000 (-1,189%)	
80 / 328 003.001.013 30/03/2026	Piano Terra - Opere Edili - Pavimenti (voce pari a euro 35'441,71 - 0,740% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						80,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						80,000 (-0,592%)	
81 / 330 003.003.034 30/03/2026	Piano Terra - Impianti meccanici - Centrale Idrica (voce pari a euro 45'786,86 - 0,956% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						30,000	
	A R I P O R T A R E						30,000	

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O						30,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						30,000 (-0,287%)	
82 / 332 004.001.004 30/03/2026	Piano Primo - Opere Edili - Finiture e tinteggiature (voce pari a euro 79'743,84 - 1,665% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						70,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						70,000 (-1,165%)	
83 / 334 004.001.013 30/03/2026	Piano Primo - Opere Edili - Pavimenti (voce pari a euro 37'070,11 - 0,774% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						80,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						80,000 (-0,619%)	
84 / 336 005.001.004 30/03/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Finiture e tinteggiature (voce pari a euro 52'252,57 - 1,091% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						70,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						70,000 (-0,764%)	
85 / 338 005.001.012 30/03/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Impermeabilizzazioni (voce pari a euro 5'699,41 - 0,119% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						100,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						100,000 (-0,119%)	
86 / 340 005.001.013 30/03/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Pavimenti (voce pari a euro 17'625,07 - 0,368% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						80,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						80,000 (-0,294%)	
87 / 342 005.001.017 30/03/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Controsoffitti (voce pari a euro 5'268,36 - 0,110% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						60,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						60,000 (-0,066%)	
88 / 344 005.003.033 30/03/2026	Piano Secondo - Impianti meccanici - Centrale Termofrigorifera (voce pari a euro 169'306,00 - 3,535% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						30,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						30,000 (-1,061%)	
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
89 / 1 001.001.019 10/07/2024	GENERALE - Opere Edili - Scavo - Movimento terre (voce pari a euro 141'623,15 - 2,957% dei lavori a corpo) Scotico, Sbancamento e Oneri per conferimento a discarica (SAL 01)					95,000		
	SOMMANO % aliquota					95,000 (2,809%)		
90 / 2 001.001.020 10/07/2024	GENERALE - Opere Edili - Demolizione fabbricati esistenti (voce pari a euro 5'938,88 - 0,124% dei lavori a corpo) Demolizione Manufatti e Oneri per conferimento a discarica (SAL 01)					100,000		
	SOMMANO % aliquota					100,000 (0,124%)		
91 / 3 003.002.046 10/07/2024	Piano Terra - Strutture - Sottofondazione (voce pari a euro 59'628,28 - 1,245% dei lavori a corpo) Getto Magrone Platea (SAL 1)					95,000		
	SOMMANO % aliquota					95,000 (1,183%)		
92 / 4 003.002.054 10/07/2024	Piano Terra - Strutture - Opere in c.a. (voce pari a euro 427'264,16 - 8,921% dei lavori a corpo) Realizzazione platea					70,000		
	SOMMANO % aliquota					70,000 (6,245%)		
93 / 5 003.002.054 10/07/2024	Piano Terra - Strutture - Opere in c.a. (voce pari a euro 427'264,16 - 8,921% dei lavori a corpo) Realizzazione platea (SAL 2)					25,000		
	SOMMANO % aliquota					25,000 (2,230%)		
94 / 6 003.002.047 26/09/2024	Piano Terra - Strutture - Casseforme (voce pari a euro 34'196,46 - 0,714% dei lavori a corpo) Casseformi Piano terra (SAL 2)					95,000		
	SOMMANO % aliquota					95,000 (0,678%)		
95 / 7 003.001.011 26/09/2024	Piano Terra - Opere Edili - Barriera al vapore (voce pari a euro 23'611,84 - 0,493% dei lavori a corpo) Impermeabilizzazioni Muri perimetrali (SAL 2)					60,000		
	SOMMANO % aliquota					60,000 (0,296%)		
96 / 8 004.002.047 26/09/2024	Piano Primo - Strutture - Casseforme (voce pari a euro 81'659,61 - 1,705% dei lavori a corpo) Casseformi Travi e Solaio Predalle (SAL 2)					35,000		
	SOMMANO % aliquota					35,000 (0,597%)		
97 / 9 004.002.052 26/09/2024	Piano Primo - Strutture - Solai in elementi prefabbricati (voce pari a euro 52'300,47 - 1,092% dei lavori a corpo) Solaio P1 (SAL 2)					80,000		
	A R I P O R T A R E					80,000		

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					80,000		
	SOMMANO % aliquota					80,000 (0,874%)		
98 / 10 004.002.054 26/09/2024	Piano Primo - Strutture - Opere in c.a. (voce pari a euro 170'647,04 - 3,563% dei lavori a corpo) Travi Piano Primo (SAL 2)					15,000		
	SOMMANO % aliquota					15,000 (0,534%)		
99 / 11 004.002.047 26/09/2024	Piano Primo - Strutture - Casseforme (voce pari a euro 81'659,61 - 1,705% dei lavori a corpo) Pilastrate e Setti Piano Primo (SAL 3)					60,000		
	SOMMANO % aliquota					60,000 (1,023%)		
100 / 12 004.002.052 26/09/2024	Piano Primo - Strutture - Solai in elementi prefabbricati (voce pari a euro 52'300,47 - 1,092% dei lavori a corpo) Solaio P1 (SAL 2)					15,000		
	SOMMANO % aliquota					15,000 (0,164%)		
101 / 13 004.002.054 26/09/2024	Piano Primo - Strutture - Opere in c.a. (voce pari a euro 170'647,04 - 3,563% dei lavori a corpo) Pilastr e Setti Piano Primo (SAL 3)					80,000		
	SOMMANO % aliquota					80,000 (2,850%)		
102 / 14 005.002.047 26/11/2024	Piano Secondo - Strutture - Casseforme (voce pari a euro 90'088,99 - 1,881% dei lavori a corpo) Casseformi Travi e Solaio Predalle (SAL 3)					60,000		
	SOMMANO % aliquota					60,000 (1,129%)		
103 / 15 005.002.047 26/11/2024	Piano Secondo - Strutture - Casseforme (voce pari a euro 90'088,99 - 1,881% dei lavori a corpo) Casseformi Travi e Solaio Predalle (SAL 4)					35,000		
	SOMMANO % aliquota					35,000 (0,658%)		
104 / 16 005.002.052 28/01/2025	Piano Secondo - Strutture - Solai in elementi prefabbricati (voce pari a euro 4'166,80 - 0,087% dei lavori a corpo) Solaio Predalle (SAL 4)					95,000		
	SOMMANO % aliquota					95,000 (0,083%)		
105 / 17 005.002.054 28/01/2025	Piano Secondo - Strutture - Opere in c.a. (voce pari a euro 101'439,92 - 2,118% dei lavori a corpo) Opere in C.A. (SAL 4)					95,000		
	SOMMANO % aliquota					95,000 (2,012%)		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
106 / 18 006.002.047 28/01/2025	Piano Copertura - Strutture - Casseforme (voce pari a euro 54'982,54 - 1,148% dei lavori a corpo) Casseformi Pilastri, Travi e Solaio Predalle (SAL4) SOMMANO % aliquota					30,000		
						30,000 (0,344%)		
107 / 19 006.002.054 28/01/2025	Piano Copertura - Strutture - Opere in c.a. (voce pari a euro 56'610,95 - 1,182% dei lavori a corpo) Pilasti (SAL 4) SOMMANO % aliquota					10,000		
						10,000 (0,118%)		
108 / 20 003.001.001 29/01/2025	Piano Terra - Opere Edili - Vespaio (voce pari a euro 40'422,71 - 0,844% dei lavori a corpo) Iglù (SAL 4) SOMMANO % aliquota					30,000		
						30,000 (0,253%)		
109 / 21 003.001.001 29/01/2025	Piano Terra - Opere Edili - Vespaio (voce pari a euro 40'422,71 - 0,844% dei lavori a corpo) Iglù (SAL 5 - 100%) _ 70% da SAL 4 SOMMANO % aliquota					70,000		
						70,000 (0,591%)		
110 / 22 003.001.002 09/04/2025	Piano Terra - Opere Edili - Partizioni verticali esterne (voce pari a euro 63'220,34 - 1,320% dei lavori a corpo) Tamponamenti Esterni (SAL 5 - 95%) SOMMANO % aliquota					95,000		
						95,000 (1,254%)		
111 / 23 006.002.047 28/01/2025	Piano Copertura - Strutture - Casseforme (voce pari a euro 54'982,54 - 1,148% dei lavori a corpo) Casseformi Pilastri, Travi e Solaio Predalle (SAL5_95%) 65% da SAL4 SOMMANO % aliquota					65,000		
						65,000 (0,746%)		
112 / 24 006.002.054 28/01/2025	Piano Copertura - Strutture - Opere in c.a. (voce pari a euro 56'610,95 - 1,182% dei lavori a corpo) Pilasti (SAL 5_95%) 85% da SAL 4 SOMMANO % aliquota					85,000		
						85,000 (1,005%)		
113 / 25 006.002.052 09/04/2025	Piano Copertura - Strutture - Solai in elementi prefabbricati (voce pari a euro 23'420,26 - 0,489% dei lavori a corpo) Solaio Copertura (SAL 5_30%) SOMMANO % aliquota					30,000		
						30,000 (0,147%)		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
114 / 26 006.001.006 09/04/2025	Piano Copertura - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici (voce pari a euro 21'312,92 - 0,445% dei lavori a corpo) Isolamento copertura (SAL 5_30%)					30,000		
	SOMMANO % aliquota					30,000 (0,134%)		
115 / 27 005.001.002 09/04/2025	Piano Secondo - Opere Edili - Partizioni verticali esterne (voce pari a euro 34'435,93 - 0,719% dei lavori a corpo) Tamponamenti Esterni (SAL 5_80%)					80,000		
	SOMMANO % aliquota					80,000 (0,575%)		
116 / 28 003.002.046 10/07/2024	Piano Terra - Strutture - Sottofondazione (voce pari a euro 59'628,28 - 1,245% dei lavori a corpo) Getto Magrone Platea (SAL 5_100%) 5% da SAL4					5,000		
	SOMMANO % aliquota					5,000 (0,062%)		
117 / 29 003.002.054 10/07/2024	Piano Terra - Strutture - Opere in c.a. (voce pari a euro 427'264,16 - 8,921% dei lavori a corpo) Realizzazione platea (SAL 5_100%) 5% da SAL 4					5,000		
	SOMMANO % aliquota					5,000 (0,446%)		
118 / 30 003.002.047 26/09/2024	Piano Terra - Strutture - Casseforme (voce pari a euro 34'196,46 - 0,714% dei lavori a corpo) Casseformi Piano terra (SAL 5_100%) 5% da SAL4					5,000		
	SOMMANO % aliquota					5,000 (0,036%)		
119 / 31 004.002.047 09/04/2025	Piano Primo - Strutture - Casseforme (voce pari a euro 81'659,61 - 1,705% dei lavori a corpo) Casseformi Piano primo (SAL 5_100%) 5% da SAL4					5,000		
	SOMMANO % aliquota					5,000 (0,085%)		
120 / 32 004.002.052 09/04/2025	Piano Primo - Strutture - Solai in elementi prefabbricati (voce pari a euro 52'300,47 - 1,092% dei lavori a corpo) Solaio P2 (SAL 5)					5,000		
	SOMMANO % aliquota					5,000 (0,055%)		
121 / 33 004.002.054 09/04/2025	Piano Primo - Strutture - Opere in c.a. (voce pari a euro 170'647,04 - 3,563% dei lavori a corpo) SAL 5					5,000		
	SOMMANO % aliquota					5,000 (0,178%)		
122 / 34 005.002.047 09/04/2025	Piano Secondo - Strutture - Casseforme (voce pari a euro 90'088,99 - 1,881% dei lavori a corpo) SAL 5					5,000		
	A R I P O R T A R E					5,000		

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					5,000		
	SOMMANO % aliquota					5,000 (0,094%)		
123 / 35 005.002.052 09/04/2025	Piano Secondo - Strutture - Solai in elementi prefabbricati (voce pari a euro 4'166,80 - 0,087% dei lavori a corpo) SAL 5					5,000		
	SOMMANO % aliquota					5,000 (0,004%)		
124 / 36 005.002.054 09/04/2025	Piano Secondo - Strutture - Opere in c.a. (voce pari a euro 101'439,92 - 2,118% dei lavori a corpo) SAL 5					5,000		
	SOMMANO % aliquota					5,000 (0,106%)		
125 / 37 006.001.011 09/04/2025	Piano Copertura - Opere Edili - Barriera al vapore (voce pari a euro 3'448,38 - 0,072% dei lavori a corpo) SAL 5					50,000		
	SOMMANO % aliquota					50,000 (0,036%)		
126 / 38 006.001.012 09/04/2025	Piano Copertura - Opere Edili - Impermeabilizzazioni (voce pari a euro 10'680,41 - 0,223% dei lavori a corpo) SAL 5					50,000		
	SOMMANO % aliquota					50,000 (0,112%)		
127 / 39 006.001.002 07/05/2025	Piano Copertura - Opere Edili - Partizioni verticali esterne (voce pari a euro 9'099,90 - 0,190% dei lavori a corpo) Muri perimetrali parapetti (SAL 5 - 80%)					80,000		
	SOMMANO % aliquota					80,000 (0,152%)		
128 / 40 002.003.032 24/04/2025	Aree Esterne - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio (voce pari a euro 42'146,90 - 0,880% dei lavori a corpo) SAL 5 - 0.997%					0,997		
	SOMMANO % aliquota					0,997 (0,009%)		
129 / 41 002.004.044 24/04/2025	Aree Esterne - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale (voce pari a euro 1'436,83 - 0,030% dei lavori a corpo) SAL 5 - 100%					100,000		
	SOMMANO % aliquota					100,000 (0,030%)		
130 / 42 003.003.030 24/04/2025	Piano Terra - Impianti meccanici - Ventilazione (voce pari a euro 42'625,84 - 0,890% dei lavori a corpo) SAL 5 - 69.248%					69,248		
	SOMMANO %					69,248		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	aliquota					(0,616%)		
131 / 43 003.003.031 24/04/2025	Piano Terra - Impianti meccanici - Fluidi termovettori (voce pari a euro 97'799,96 - 2,042% dei lavori a corpo) SAL 5 - 23.623%					23,623		
	SOMMANO % aliquota					23,623 (0,482%)		
132 / 44 003.003.032 24/04/2025	Piano Terra - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio (voce pari a euro 68'728,18 - 1,435% dei lavori a corpo) SAL 5 - 40.00%					40,000		
	SOMMANO % aliquota					40,000 (0,574%)		
133 / 45 003.003.035 24/04/2025	Piano Terra - Impianti meccanici - Regolazione (voce pari a euro 7'998,33 - 0,167% dei lavori a corpo) SAL 5 - 50.00%					50,000		
	SOMMANO % aliquota					50,000 (0,084%)		
134 / 46 003.004.037 24/04/2025	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica (voce pari a euro 87'119,55 - 1,819% dei lavori a corpo) SAL 5 - 50.00%					50,000		
	SOMMANO % aliquota					50,000 (0,910%)		
135 / 48 003.004.038 24/04/2025	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza (voce pari a euro 79'887,53 - 1,668% dei lavori a corpo) SAL 5 - 6.150 %					6,150		
	SOMMANO % aliquota					6,150 (0,103%)		
136 / 49 003.004.040 24/04/2025	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato (voce pari a euro 11'686,18 - 0,244% dei lavori a corpo) SAL 5 - 39.079 %					39,079		
	SOMMANO % aliquota					39,079 (0,095%)		
137 / 50 003.004.041 24/04/2025	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice (voce pari a euro 21'312,92 - 0,445% dei lavori a corpo) SAL 5 - 28.276%					28,276		
	SOMMANO % aliquota					28,276 (0,126%)		
138 / 51 003.004.042 24/04/2025	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali (voce pari a euro 48'899,98 - 1,021% dei lavori a corpo) SAL 5 - 23.269%					23,269		
	SOMMANO % aliquota					23,269 (0,238%)		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
139 / 52 003.004.043 24/04/2025	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - BMS (voce pari a euro 45'068,44 - 0,941% dei lavori a corpo) SAL 5 - 39.778%					39,778		
	SOMMANO % aliquota					39,778 (0,374%)		
140 / 53 003.004.044 24/04/2025	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale (voce pari a euro 1'245,25 - 0,026% dei lavori a corpo) SAL 5 - 27.715%					27,715		
	SOMMANO % aliquota					27,715 (0,007%)		
141 / 54 004.003.030 24/04/2025	Piano Primo - Impianti meccanici - Ventilazione (voce pari a euro 44'350,03 - 0,926% dei lavori a corpo) SAL 5 - 46.155%					46,155		
	SOMMANO % aliquota					46,155 (0,427%)		
142 / 55 004.003.035 07/05/2025	Piano Primo - Impianti meccanici - Regolazione (voce pari a euro 7'998,33 - 0,167% dei lavori a corpo) SAL 5 - 50%					50,000		
	SOMMANO % aliquota					50,000 (0,084%)		
143 / 56 004.004.043 07/05/2025	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - BMS (voce pari a euro 8'189,91 - 0,171% dei lavori a corpo) SAL 5 - 11.371%					11,371		
	SOMMANO % aliquota					11,371 (0,019%)		
144 / 57 005.003.035 07/05/2025	Piano Secondo - Impianti meccanici - Regolazione (voce pari a euro 24'330,25 - 0,508% dei lavori a corpo) SAL 5 - 20%					20,000		
	SOMMANO % aliquota					20,000 (0,102%)		
145 / 58 005.004.045 07/05/2025	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Fotovoltaico (voce pari a euro 184'248,99 - 3,847% dei lavori a corpo) SAL 5 - 49.555%					49,555		
	SOMMANO % aliquota					49,555 (1,906%)		
146 / 62 005.001.002 09/04/2025	Piano Secondo - Opere Edili - Partizioni verticali esterne (voce pari a euro 34'435,93 - 0,719% dei lavori a corpo) Tamponamenti Esterni (SAL 6_15%)					15,000		
	SOMMANO % aliquota					15,000 (0,108%)		
147 / 59	Piano Primo - Opere Edili - Partizioni verticali esterne							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
004.001.002 17/06/2025	(voce pari a euro 42'290,58 - 0,883% dei lavori a corpo) Tamponamenti Esterni (SAL 6 - 95%)				95,000	95,000		
	SOMMANO % aliquota					95,000 (0,839%)		
148 / 60 004.001.003 17/06/2025	Piano Primo - Opere Edili - Partizioni verticali interne (voce pari a euro 87'454,81 - 1,826% dei lavori a corpo) Tramezzi Interni (SAL 6 - 80%)				80,000	80,000		
	SOMMANO % aliquota					80,000 (1,461%)		
149 / 61 003.001.003 17/06/2025	Piano Terra - Opere Edili - Partizioni verticali interne (voce pari a euro 85'970,09 - 1,795% dei lavori a corpo) Tramezzi Interni (SAL 6 - 80%)				80,000	80,000		
	SOMMANO % aliquota					80,000 (1,436%)		
150 / 63 003.003.030 08/07/2025	Piano Terra - Impianti meccanici - Ventilazione (voce pari a euro 42'625,84 - 0,890% dei lavori a corpo) SAL 6 - 78.40% (9.146% da SAL 5)					9,146		
	SOMMANO % aliquota					9,146 (0,081%)		
151 / 64 003.003.031 08/07/2025	Piano Terra - Impianti meccanici - Fluidi termovettori (voce pari a euro 97'799,96 - 2,042% dei lavori a corpo) SAL 6 - 34.10% (10.48% da SAL 5)					10,481		
	SOMMANO % aliquota					10,481 (0,214%)		
152 / 65 003.003.032 08/07/2025	Piano Terra - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio (voce pari a euro 68'728,18 - 1,435% dei lavori a corpo) SAL 6 - 65% (25% da SAL 5)					25,000		
	SOMMANO % aliquota					25,000 (0,359%)		
153 / 69 003.004.038 08/07/2025	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza (voce pari a euro 79'887,53 - 1,668% dei lavori a corpo) SAL 6 - 24.72% (18.57% da SAL 5)					18,571		
	SOMMANO % aliquota					18,571 (0,310%)		
154 / 71 003.004.040 08/07/2025	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato (voce pari a euro 11'686,18 - 0,244% dei lavori a corpo) SAL 6 - 74.65% (35.57% da SAL 5)					35,569		
	SOMMANO % aliquota					35,569 (0,087%)		
155 / 72 003.004.041 08/07/2025	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice (voce pari a euro 21'312,92 - 0,445% dei lavori a corpo) SAL 6 - 85.00% (56.72% da SAL 5)					56,724		
	A R I P O R T A R E					56,724		

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					56,724		
	SOMMANO % aliquota					56,724 (0,252%)		
156 / 73 003.004.042 08/07/2025	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali (voce pari a euro 48'899,98 - 1,021% dei lavori a corpo) SAL 6 - 32.20% (8.93% da SAL 5)					8,930		
	SOMMANO % aliquota					8,930 (0,091%)		
157 / 75 003.004.043 08/07/2025	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - BMS (voce pari a euro 45'068,44 - 0,941% dei lavori a corpo) SAL 6 - 63.16% (23.39% da SAL 5)					23,390		
	SOMMANO % aliquota					23,390 (0,220%)		
158 / 76 003.004.044 08/07/2025	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale (voce pari a euro 1'245,25 - 0,026% dei lavori a corpo) SAL 6 - 76.88% (49.17% da SAL 5)					49,168		
	SOMMANO % aliquota					49,168 (0,013%)		
159 / 78 004.003.030 08/07/2025	Piano Primo - Impianti meccanici - Ventilazione (voce pari a euro 44'350,03 - 0,926% dei lavori a corpo) SAL 6 - 78.63% (32.48% da SAL 5)					32,480		
	SOMMANO % aliquota					32,480 (0,301%)		
160 / 79 004.003.031 08/07/2025	Piano Primo - Impianti meccanici - Fluidi termovettori (voce pari a euro 100'625,72 - 2,101% dei lavori a corpo) SAL 6 - 87.77%					87,766		
	SOMMANO % aliquota					87,766 (1,844%)		
161 / 80 004.003.032 08/07/2025	Piano Primo - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio (voce pari a euro 57'760,41 - 1,206% dei lavori a corpo) SAL 6 - 54.94%					54,944		
	SOMMANO % aliquota					54,944 (0,663%)		
162 / 81 004.004.037 08/07/2025	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica (voce pari a euro 32'807,53 - 0,685% dei lavori a corpo) SAL 6 - 80.81%					80,806		
	SOMMANO % aliquota					80,806 (0,554%)		
163 / 82 004.004.038 08/07/2025	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza (voce pari a euro 94'399,47 - 1,971% dei lavori a corpo) SAL 6 - 37.98%					37,981		
	A R I P O R T A R E					37,981		

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					37,981		
	SOMMANO % aliquota					37,981 (0,749%)		
164 / 83 004.004.040 08/07/2025	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato (voce pari a euro 14'176,68 - 0,296% dei lavori a corpo) SAL 6 - 59.49%					59,494		
	SOMMANO % aliquota					59,494 (0,176%)		
165 / 84 004.004.041 08/07/2025	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice (voce pari a euro 22'845,53 - 0,477% dei lavori a corpo) SAL 6 - 85.00%					85,000		
	SOMMANO % aliquota					85,000 (0,405%)		
166 / 85 004.004.042 08/07/2025	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali (voce pari a euro 49'043,66 - 1,024% dei lavori a corpo) SAL 6 - 32.68%					32,681		
	SOMMANO % aliquota					32,681 (0,335%)		
167 / 86 004.004.043 08/07/2025	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - BMS (voce pari a euro 8'189,91 - 0,171% dei lavori a corpo) SAL 6 - 88.63% (77.26% da SAL 5)					77,260		
	SOMMANO % aliquota					77,260 (0,132%)		
168 / 87 004.004.044 08/07/2025	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale (voce pari a euro 1'628,40 - 0,034% dei lavori a corpo) SAL 6 - 76.88% (76.88% da SAL 5)					76,880		
	SOMMANO % aliquota					76,880 (0,026%)		
169 / 88 005.003.030 08/07/2025	Piano Secondo - Impianti meccanici - Ventilazione (voce pari a euro 68'488,71 - 1,430% dei lavori a corpo) SAL 6 - 14.75%					14,751		
	SOMMANO % aliquota					14,751 (0,211%)		
170 / 89 005.003.032 08/07/2025	Piano Secondo - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio (voce pari a euro 5'316,26 - 0,111% dei lavori a corpo) SAL 6 - 46.17%					46,172		
	SOMMANO % aliquota					46,172 (0,051%)		
171 / 90 005.004.037 09/07/2025	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica (voce pari a euro 19'349,26 - 0,404% dei lavori a corpo) SAL 06 - 17.01%					17,007		
	SOMMANO % aliquota					17,007 (0,069%)		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
172 / 91 005.004.038 09/07/2025	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza (voce pari a euro 3'304,70 - 0,069% dei lavori a corpo) SAL 06 - 24.03%					24,034		
	SOMMANO % aliquota					24,034 (0,017%)		
173 / 92 005.004.039 09/07/2025	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione esterna (voce pari a euro 2'969,44 - 0,062% dei lavori a corpo) SAL 06 - 7.13%					7,133		
	SOMMANO % aliquota					7,133 (0,004%)		
174 / 93 005.004.041 09/07/2025	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice (voce pari a euro 287,37 - 0,006% dei lavori a corpo) SAL 06 - 85.00%					85,000		
	SOMMANO % aliquota					85,000 (0,005%)		
175 / 94 005.004.042 09/07/2025	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali (voce pari a euro 3'735,75 - 0,078% dei lavori a corpo) SAL 06 - 29.91%					29,905		
	SOMMANO % aliquota					29,905 (0,023%)		
176 / 95 005.004.043 09/07/2025	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - BMS (voce pari a euro 526,84 - 0,011% dei lavori a corpo) SAL 06 - 90.00%					90,000		
	SOMMANO % aliquota					90,000 (0,010%)		
177 / 98 003.001.010 09/07/2025	Piano Terra - Opere Edili - Infissi Esterni (voce pari a euro 78'785,96 - 1,645% dei lavori a corpo) SAL 06 - 20%					20,000		
	SOMMANO % aliquota					20,000 (0,329%)		
178 / 99 004.001.010 09/07/2025	Piano Primo - Opere Edili - Infissi Esterni (voce pari a euro 94'303,68 - 1,969% dei lavori a corpo) SAL 06 - 20%					20,000		
	SOMMANO % aliquota					20,000 (0,394%)		
179 / 100 005.001.010 09/07/2025	Piano Secondo - Opere Edili - Infissi Esterni (voce pari a euro 18'870,32 - 0,394% dei lavori a corpo) SAL 06 - 20%					20,000		
	SOMMANO % aliquota					20,000 (0,079%)		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
180 / 101 003.001.006 09/07/2025	Piano Terra - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici (voce pari a euro 113'796,62 - 2,376% dei lavori a corpo) SAL 06 - 20%					20,000		
	SOMMANO % aliquota					20,000 (0,475%)		
181 / 121 004.004.044 08/07/2025	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale (voce pari a euro 1'628,40 - 0,034% dei lavori a corpo) SAL 7 - 90.75% (13.87% da SAL6)					13,870		
	SOMMANO % aliquota					13,870 (0,005%)		
182 / 47 003.004.037 24/04/2025	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica (voce pari a euro 87'119,55 - 1,819% dei lavori a corpo) SAL 7 - 87.65% (37.65% da SAL6)					37,650		
	SOMMANO % aliquota					37,650 (0,685%)		
183 / 66 003.003.030 08/07/2025	Piano Terra - Impianti meccanici - Ventilazione (voce pari a euro 42'625,84 - 0,890% dei lavori a corpo) SAL 7 - 89.20% (10.80% da SAL 6)					10,800		
	SOMMANO % aliquota					10,800 (0,096%)		
184 / 67 003.003.031 08/07/2025	Piano Terra - Impianti meccanici - Fluidi termovettori (voce pari a euro 97'799,96 - 2,042% dei lavori a corpo) SAL 7 - 78.26% (44.16% da SAL 6)					44,160		
	SOMMANO % aliquota					44,160 (0,902%)		
185 / 68 003.003.032 08/07/2025	Piano Terra - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio (voce pari a euro 68'728,18 - 1,435% dei lavori a corpo) SAL 7 - 82.05% (16.54% da SAL 6)					16,540		
	SOMMANO % aliquota					16,540 (0,237%)		
186 / 70 003.004.038 08/07/2025	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza (voce pari a euro 79'887,53 - 1,668% dei lavori a corpo) SAL 7 - 50.00% (25.28% da SAL 6)					25,280		
	SOMMANO % aliquota					25,280 (0,422%)		
187 / 74 003.004.042 08/07/2025	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali (voce pari a euro 48'899,98 - 1,021% dei lavori a corpo) SAL 7 - 40.00% (7.80% da SAL 6)					7,800		
	SOMMANO % aliquota					7,800 (0,080%)		
188 / 77	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
003.004.044 08/07/2025	equipotenziale (voce pari a euro 1'245,25 - 0,026% dei lavori a corpo) SAL 7 - 90.75% (13.87% da SAL 6)					13,870		
	SOMMANO % aliquota					13,870 (0,004%)		
189 / 96 003.001.002 09/09/2025	Piano Terra - Opere Edili - Partizioni verticali esterne (voce pari a euro 63'220,34 - 1,320% dei lavori a corpo) SAL 7 - 100% (5% da SAL6)					5,000		
	SOMMANO % aliquota					5,000 (0,066%)		
190 / 97 003.001.003 09/09/2025	Piano Terra - Opere Edili - Partizioni verticali interne (voce pari a euro 85'970,09 - 1,795% dei lavori a corpo) SAL 7 - 95% (15% da SAL6)					15,000		
	SOMMANO % aliquota					15,000 (0,269%)		
191 / 102 003.001.005 09/09/2025	Piano Terra - Opere Edili - Massetti e sottofondi (voce pari a euro 30'652,29 - 0,640% dei lavori a corpo) SAL 7 - 95%					95,000		
	SOMMANO % aliquota					95,000 (0,608%)		
192 / 103 003.001.006 09/09/2025	Piano Terra - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici (voce pari a euro 113'796,62 - 2,376% dei lavori a corpo) SAL 7 - 60% (40% da SAL6)					40,000		
	SOMMANO % aliquota					40,000 (0,950%)		
193 / 104 003.001.011 09/09/2025	Piano Terra - Opere Edili - Barriera al vapore (voce pari a euro 23'611,84 - 0,493% dei lavori a corpo) SAL 7 - 80% (20% da SAL6)					20,000		
	SOMMANO % aliquota					20,000 (0,099%)		
194 / 105 003.001.017 09/09/2025	Piano Terra - Opere Edili - Controsoffitti (voce pari a euro 33'861,20 - 0,707% dei lavori a corpo) SAL 7 - 20%					20,000		
	SOMMANO % aliquota					20,000 (0,141%)		
195 / 106 004.001.002 09/09/2025	Piano Primo - Opere Edili - Partizioni verticali esterne (voce pari a euro 42'290,58 - 0,883% dei lavori a corpo) SAL 7 - 100% (5% da SAL6)					5,000		
	SOMMANO % aliquota					5,000 (0,044%)		
196 / 107 004.001.003 09/09/2025	Piano Primo - Opere Edili - Partizioni verticali interne (voce pari a euro 87'454,81 - 1,826% dei lavori a corpo) SAL 7 - 95% (15% da SAL6)					15,000		
	A R I P O R T A R E					15,000		

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					15,000		
	SOMMANO % aliquota					15,000 (0,274%)		
197 / 108 004.001.005 09/09/2025	Piano Primo - Opere Edili - Massetti e sottofondi (voce pari a euro 52'827,30 - 1,103% dei lavori a corpo) SAL 7 - 95%					95,000		
	SOMMANO % aliquota					95,000 (1,048%)		
198 / 109 004.001.006 09/09/2025	Piano Primo - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici (voce pari a euro 56'371,47 - 1,177% dei lavori a corpo) SAL 7 - 60%					60,000		
	SOMMANO % aliquota					60,000 (0,706%)		
199 / 110 004.001.017 09/09/2025	Piano Primo - Opere Edili - Controsoffitti (voce pari a euro 33'190,68 - 0,693% dei lavori a corpo) SAL 7 - 20%					20,000		
	SOMMANO % aliquota					20,000 (0,139%)		
200 / 111 005.001.002 09/09/2025	Piano Secondo - Opere Edili - Partizioni verticali esterne (voce pari a euro 34'435,93 - 0,719% dei lavori a corpo) SAL 7 - 100% (5% da SAL6)					5,000		
	SOMMANO % aliquota					5,000 (0,036%)		
201 / 112 005.001.005 09/09/2025	Piano Secondo - Opere Edili - Massetti e sottofondi (voce pari a euro 39'943,76 - 0,834% dei lavori a corpo) SAL 7 - 95%					95,000		
	SOMMANO % aliquota					95,000 (0,792%)		
202 / 113 005.001.006 09/09/2025	Piano Secondo - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici (voce pari a euro 56'179,90 - 1,173% dei lavori a corpo) SAL 7 - 50%					50,000		
	SOMMANO % aliquota					50,000 (0,587%)		
203 / 114 005.001.011 09/09/2025	Piano Secondo - Opere Edili - Barriera al vapore (voce pari a euro 10'057,78 - 0,210% dei lavori a corpo) SAL 7 - 100%					100,000		
	SOMMANO % aliquota					100,000 (0,210%)		
204 / 115 004.003.030 08/07/2025	Piano Primo - Impianti meccanici - Ventilazione (voce pari a euro 44'350,03 - 0,926% dei lavori a corpo) SAL 7 - 89.32% (10.68% da SAL 6)					10,680		
	SOMMANO % aliquota					10,680 (0,099%)		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
205 / 116 004.003.031 08/07/2025	Piano Primo - Impianti meccanici - Fluidi termovetтори (voce pari a euro 100'625,72 - 2,101% dei lavori a corpo) SAL 7 - 93.77% (6.00% da SAL6)					6,000		
	SOMMANO % aliquota					6,000 (0,126%)		
206 / 117 004.003.032 08/07/2025	Piano Primo - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio (voce pari a euro 57'760,41 - 1,206% dei lavori a corpo) SAL 7 - 93.94% (39.00% da SAL6)					39,000		
	SOMMANO % aliquota					39,000 (0,470%)		
207 / 118 004.004.038 08/07/2025	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza (voce pari a euro 94'399,47 - 1,971% dei lavori a corpo) SAL 7 - 50.00% (12.02% da SAL6)					12,020		
	SOMMANO % aliquota					12,020 (0,237%)		
208 / 119 004.004.040 08/07/2025	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato (voce pari a euro 14'176,68 - 0,296% dei lavori a corpo) SAL 7 - 77.58% (18.09% da SAL6)					18,090		
	SOMMANO % aliquota					18,090 (0,054%)		
209 / 120 004.004.042 08/07/2025	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali (voce pari a euro 49'043,66 - 1,024% dei lavori a corpo) SAL 7 - 40.00% (7.32% da SAL6)					7,320		
	SOMMANO % aliquota					7,320 (0,075%)		
210 / 122 005.003.030 08/07/2025	Piano Secondo - Impianti meccanici - Ventilazione (voce pari a euro 68'488,71 - 1,430% dei lavori a corpo) SAL 7 - 91.74% (76.99% da SAL6)					76,990		
	SOMMANO % aliquota					76,990 (1,101%)		
211 / 123 005.003.032 08/07/2025	Piano Secondo - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio (voce pari a euro 5'316,26 - 0,111% dei lavori a corpo) SAL 7 - 67.61% (21.43% da SAL6)					21,430		
	SOMMANO % aliquota					21,430 (0,024%)		
212 / 124 005.004.037 09/07/2025	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica (voce pari a euro 19'349,26 - 0,404% dei lavori a corpo) SAL 07 - 75.10% (58.10% da SAL06)					58,100		
	SOMMANO % aliquota					58,100 (0,235%)		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
213 / 125 005.004.038 09/07/2025	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza (voce pari a euro 3'304,70 - 0,069% dei lavori a corpo) SAL 07 - 50.00% (25.97% da SAL06)					25,970		
	SOMMANO % aliquota					25,970 (0,018%)		
214 / 126 005.004.039 09/07/2025	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione esterna (voce pari a euro 2'969,44 - 0,062% dei lavori a corpo) SAL 07 - 20.00% (12.87% da SAL06)					12,870		
	SOMMANO % aliquota					12,870 (0,008%)		
215 / 127 005.004.040 29/09/2025	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato (voce pari a euro 47,89 - 0,001% dei lavori a corpo) SAL 07 - 100%					100,000		
	SOMMANO % aliquota					100,000 (0,001%)		
216 / 128 005.004.042 09/07/2025	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali (voce pari a euro 3'735,75 - 0,078% dei lavori a corpo) SAL 07 - 50.00% (20.10% da SAL06)					20,100		
	SOMMANO % aliquota					20,100 (0,016%)		
217 / 129 005.004.044 29/09/2025	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale (voce pari a euro 239,47 - 0,005% dei lavori a corpo) SAL 07 - 100%					100,000		
	SOMMANO % aliquota					100,000 (0,005%)		
218 / 130 005.004.045 07/05/2025	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Fotovoltaico (voce pari a euro 184'248,99 - 3,847% dei lavori a corpo) SAL 07 - 60.00% (10.45% da SAL 06)					10,450		
	SOMMANO % aliquota					10,450 (0,402%)		
219 / 131 006.004.044 29/09/2025	Piano Copertura - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale (voce pari a euro 862,10 - 0,018% dei lavori a corpo) SAL 07 - 100%					100,000		
	SOMMANO % aliquota					100,000 (0,018%)		
220 / 132 006.004.045 29/09/2025	Piano Copertura - Impianti elettrici e speciali - Fotovoltaico (voce pari a euro 814,20 - 0,017% dei lavori a corpo) SAL 07 - 100%					100,000		
	SOMMANO % aliquota					100,000 (0,017%)		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
221 / 133 001.001.023 12/11/2025	GENERALE - Opere Edili - Assitenze Edili (voce pari a euro 19'588,73 - 0,409% dei lavori a corpo) SAL 8 - 50%					50,000		
	SOMMANO % aliquota					50,000 (0,205%)		
222 / 134 001.002.047 12/11/2025	GENERALE - Strutture - Casseforme (voce pari a euro 11'734,08 - 0,245% dei lavori a corpo) SAL 08 - 100%					100,000		
	SOMMANO % aliquota					100,000 (0,245%)		
223 / 135 001.002.054 12/11/2025	GENERALE - Strutture - Opere in c.a. (voce pari a euro 22'414,49 - 0,468% dei lavori a corpo) SAL 08 - 100%					100,000		
	SOMMANO % aliquota					100,000 (0,468%)		
224 / 136 003.001.004 12/11/2025	Piano Terra - Opere Edili - Finiture e tinteggiature (voce pari a euro 81'372,25 - 1,699% dei lavori a corpo) SAL 08 - 70%					70,000		
	SOMMANO % aliquota					70,000 (1,189%)		
225 / 137 003.001.005 12/11/2025	Piano Terra - Opere Edili - Massetti e sottofondi (voce pari a euro 30'652,29 - 0,640% dei lavori a corpo) SAL 08 - 100% (5% da SAL 07)					5,000		
	SOMMANO % aliquota					5,000 (0,032%)		
226 / 138 003.001.006 12/11/2025	Piano Terra - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici (voce pari a euro 113'796,62 - 2,376% dei lavori a corpo) SAL 08 - 80% (20% da SAL 07)					20,000		
	SOMMANO % aliquota					20,000 (0,475%)		
227 / 139 003.001.013 12/11/2025	Piano Terra - Opere Edili - Pavimenti (voce pari a euro 35'441,71 - 0,740% dei lavori a corpo) SAL 08 - 80%					80,000		
	SOMMANO % aliquota					80,000 (0,592%)		
228 / 140 003.001.017 12/11/2025	Piano Terra - Opere Edili - Controsoffitti (voce pari a euro 33'861,20 - 0,707% dei lavori a corpo) SAL 08 - 60% (40% da SAL 07)					40,000		
	SOMMANO % aliquota					40,000 (0,283%)		
229 / 141 003.003.032 12/11/2025	Piano Terra - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio (voce pari a euro 68'728,18 - 1,435% dei lavori a corpo) SAL 08 - 95% (13.46% da SAL 07)					13,460		
	A R I P O R T A R E					13,460		

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					13,460		
	SOMMANO % aliquota					13,460 (0,193%)		
230 / 142 003.003.034 12/11/2025	Piano Terra - Impianti meccanici - Centrale Idrica (voce pari a euro 45'786,86 - 0,956% dei lavori a corpo) SAL 08 - 30%					30,000		
	SOMMANO % aliquota					30,000 (0,287%)		
231 / 143 003.003.035 12/11/2025	Piano Terra - Impianti meccanici - Regolazione (voce pari a euro 7'998,33 - 0,167% dei lavori a corpo) SAL 08 - 60% (10% da SAL 07)					10,000		
	SOMMANO % aliquota					10,000 (0,017%)		
232 / 144 003.004.038 12/11/2025	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza (voce pari a euro 79'887,53 - 1,668% dei lavori a corpo) SAL 08 - 80% (30% da SAL 07)					29,999		
	SOMMANO % aliquota					29,999 (0,500%)		
233 / 145 003.004.040 12/11/2025	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato (voce pari a euro 11'686,18 - 0,244% dei lavori a corpo) SAL 08 - 85% (10.35% da SAL 07)					10,352		
	SOMMANO % aliquota					10,352 (0,025%)		
234 / 146 003.004.042 12/11/2025	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali (voce pari a euro 48'899,98 - 1,021% dei lavori a corpo) SAL 08 - 60% (20% da sal 07)					20,001		
	SOMMANO % aliquota					20,001 (0,204%)		
235 / 147 004.001.004 13/11/2025	Piano Primo - Opere Edili - Finiture e tinteggiature (voce pari a euro 79'743,84 - 1,665% dei lavori a corpo) SAL 08 - 70%					70,000		
	SOMMANO % aliquota					70,000 (1,165%)		
236 / 148 004.001.005 13/11/2025	Piano Primo - Opere Edili - Massetti e sottofondi (voce pari a euro 52'827,30 - 1,103% dei lavori a corpo) SAL 08 - 100% (5% da SAL 07)					5,000		
	SOMMANO % aliquota					5,000 (0,055%)		
237 / 149 004.001.006 13/11/2025	Piano Primo - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici (voce pari a euro 56'371,47 - 1,177% dei lavori a corpo) SAL 08 - 80% (20% da SAL 07)					20,000		
	SOMMANO %					20,000		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	aliquota					(0,235%)		
238 / 150 004.001.013 13/11/2025	Piano Primo - Opere Edili - Pavimenti (voce pari a euro 33'070,11 - 0,774% dei lavori a corpo) SAL 08 - 80%					80,000		
	SOMMANO % aliquota					80,000 (0,619%)		
239 / 151 004.001.017 13/11/2025	Piano Primo - Opere Edili - Controsoffitti (voce pari a euro 33'190,68 - 0,693% dei lavori a corpo) SAL 08 - 60% (40% da SAL 07)					40,000		
	SOMMANO % aliquota					40,000 (0,277%)		
240 / 152 004.003.030 08/07/2025	Piano Primo - Impianti meccanici - Ventilazione (voce pari a euro 44'350,03 - 0,926% dei lavori a corpo) SAL 08 - 95% (5.69% da SAL 07)					5,685		
	SOMMANO % aliquota					5,685 (0,053%)		
241 / 153 004.003.035 13/11/2025	Piano Primo - Impianti meccanici - Regolazione (voce pari a euro 7'998,33 - 0,167% dei lavori a corpo) SAL 08 - 90% (40% da SAL 07)					40,000		
	SOMMANO % aliquota					40,000 (0,067%)		
242 / 154 004.004.037 13/11/2025	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica (voce pari a euro 32'807,53 - 0,685% dei lavori a corpo) SAL 08 - 95% (14.194 % da SAL 07)					14,194		
	SOMMANO % aliquota					14,194 (0,097%)		
243 / 155 004.004.040 13/11/2025	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato (voce pari a euro 14'176,68 - 0,296% dei lavori a corpo) SAL 08 - 90% (12.416 % da SAL 07)					12,416		
	SOMMANO % aliquota					12,416 (0,037%)		
244 / 156 004.004.041 13/11/2025	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice (voce pari a euro 22'845,53 - 0,477% dei lavori a corpo) SAL 08 - 95% (10% da SAL 07)					10,000		
	SOMMANO % aliquota					10,000 (0,048%)		
245 / 157 004.004.042 13/11/2025	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali (voce pari a euro 49'043,66 - 1,024% dei lavori a corpo) SAL 08 - 80% (40% da SAL 07)					39,999		
	SOMMANO % aliquota					39,999 (0,410%)		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
246 / 158 005.001.004 13/11/2025	Piano Secondo - Opere Edili - Finiture e tinteggiature (voce pari a euro 52'252,57 - 1,091% dei lavori a corpo) SAL 08 - 70%					70,000		
	SOMMANO % aliquota					70,000 (0,764%)		
247 / 159 005.001.005 13/11/2025	Piano Secondo - Opere Edili - Massetti e sottofondi (voce pari a euro 39'943,76 - 0,834% dei lavori a corpo) SAL 08 - 100% (5 % da SAL 07)					5,000		
	SOMMANO % aliquota					5,000 (0,042%)		
248 / 160 005.001.006 13/11/2025	Piano Secondo - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici (voce pari a euro 56'179,90 - 1,173% dei lavori a corpo) SAL 08 - 80% (30% da SAL 07)					30,000		
	SOMMANO % aliquota					30,000 (0,352%)		
249 / 161 005.001.012 13/11/2025	Piano Secondo - Opere Edili - Impermeabilizzazioni (voce pari a euro 5'699,41 - 0,119% dei lavori a corpo) SAL 08 - 100%					100,000		
	SOMMANO % aliquota					100,000 (0,119%)		
250 / 162 005.001.013 13/11/2025	Piano Secondo - Opere Edili - Pavimenti (voce pari a euro 17'625,07 - 0,368% dei lavori a corpo) SAL 08 - 80%					80,000		
	SOMMANO % aliquota					80,000 (0,294%)		
251 / 163 005.001.017 13/11/2025	Piano Secondo - Opere Edili - Controsoffitti (voce pari a euro 5'268,36 - 0,110% dei lavori a corpo) SAL 08 - 60%					60,000		
	SOMMANO % aliquota					60,000 (0,066%)		
252 / 164 005.003.032 13/11/2025	Piano Secondo - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio (voce pari a euro 5'316,26 - 0,111% dei lavori a corpo) SAL 08 - 90% (22.398% da SAL 07)					22,398		
	SOMMANO % aliquota					22,398 (0,025%)		
253 / 165 005.003.033 13/11/2025	Piano Secondo - Impianti meccanici - Centrale Termofrigorifera (voce pari a euro 169'306,00 - 3,535% dei lavori a corpo) SAL 08 - 30%					30,000		
	SOMMANO % aliquota					30,000 (1,061%)		
254 / 166 005.003.035 13/11/2025	Piano Secondo - Impianti meccanici - Regolazione (voce pari a euro 24'330,25 - 0,508% dei lavori a corpo) SAL 08 - 70% (50% da SAL 07)					50,000		
	A R I P O R T A R E					50,000		

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE n1 euro 4'903'920,34 - 100%)							
258 / 171 PV1.001.001 .019 30/03/2026	GENERALE - Opere Edili - Scavo - Movimento terre (voce pari a euro 141'625,22 - 2,888% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					94,999		
	SOMMANO % aliquota					94,999 (2,744%)		
259 / 173 PV1.001.001 .020 30/03/2026	GENERALE - Opere Edili - Demolizione fabbricati esistenti (voce pari a euro 5'933,74 - 0,121% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					100,087		
	SOMMANO % aliquota					100,087 (0,121%)		
260 / 175 PV1.003.002 .046 30/03/2026	Piano Terra - Strutture - Sottofondazione (voce pari a euro 59'631,67 - 1,216% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					99,994		
	SOMMANO % aliquota					99,994 (1,216%)		
261 / 177 PV1.003.002 .054 30/03/2026	Piano Terra - Strutture - Opere in c.a. (voce pari a euro 427'278,58 - 8,713% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					99,997		
	SOMMANO % aliquota					99,997 (8,713%)		
262 / 179 PV1.003.002 .047 30/03/2026	Piano Terra - Strutture - Casseforme (voce pari a euro 34'229,36 - 0,698% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					99,904		
	SOMMANO % aliquota					99,904 (0,697%)		
263 / 181 PV1.003.001 .011 30/03/2026	Piano Terra - Opere Edili - Barriera al vapore (voce pari a euro 23'636,90 - 0,482% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					79,915		
	SOMMANO % aliquota					79,915 (0,385%)		
264 / 183 PV1.004.002 .047 30/03/2026	Piano Primo - Strutture - Casseforme (voce pari a euro 81'699,31 - 1,666% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					99,951		
	SOMMANO % aliquota					99,951 (1,665%)		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
265 / 185 PV1.004.002 .052 30/03/2026	Piano Primo - Strutture - Solai in elementi prefabbricati (voce pari a euro 52'324,83 - 1,067% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					99,953		
	SOMMANO % aliquota					99,953 (1,066%)		
266 / 187 PV1.004.002 .054 30/03/2026	Piano Primo - Strutture - Opere in c.a. (voce pari a euro 170'656,43 - 3,480% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					99,994		
	SOMMANO % aliquota					99,994 (3,480%)		
267 / 189 PV1.005.002 .047 30/03/2026	Piano Secondo - Strutture - Casseforme (voce pari a euro 90'085,02 - 1,837% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					100,004		
	SOMMANO % aliquota					100,004 (1,837%)		
268 / 191 PV1.005.002 .052 30/03/2026	Piano Secondo - Strutture - Solai in elementi prefabbricati (voce pari a euro 4'168,33 - 0,085% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					99,963		
	SOMMANO % aliquota					99,963 (0,085%)		
269 / 193 PV1.005.002 .054 30/03/2026	Piano Secondo - Strutture - Opere in c.a. (voce pari a euro 101'413,07 - 2,068% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					100,026		
	SOMMANO % aliquota					100,026 (2,069%)		
270 / 195 PV1.006.002 .047 30/03/2026	Piano Copertura - Strutture - Casseforme (voce pari a euro 54'972,95 - 1,121% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					95,017		
	SOMMANO % aliquota					95,017 (1,065%)		
271 / 197 PV1.006.002 .054 30/03/2026	Piano Copertura - Strutture - Opere in c.a. (voce pari a euro 56'591,24 - 1,154% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					95,033		
	SOMMANO % aliquota					95,033 (1,097%)		
272 / 199 PV1.003.001 .001 30/03/2026	Piano Terra - Opere Edili - Vespaio (voce pari a euro 40'457,34 - 0,825% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					99,914		
	A R I P O R T A R E					99,914		

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					99,914		
	SOMMANO % aliquota					99,914 (0,824%)		
273 / 201 PV1.003.001 .002 30/03/2026	Piano Terra - Opere Edili - Partizioni verticali esterne (voce pari a euro 63'211,53 - 1,289% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					100,014		
	SOMMANO % aliquota					100,014 (1,289%)		
274 / 203 PV1.006.002 .052 30/03/2026	Piano Copertura - Strutture - Solai in elementi prefabbricati (voce pari a euro 23'440,74 - 0,478% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					29,974		
	SOMMANO % aliquota					29,974 (0,143%)		
275 / 205 PV1.006.001 .006 30/03/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici (voce pari a euro 21'283,01 - 0,434% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					30,042		
	SOMMANO % aliquota					30,042 (0,130%)		
276 / 207 PV1.005.001 .002 30/03/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Partizioni verticali esterne (voce pari a euro 34'474,56 - 0,703% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					99,888		
	SOMMANO % aliquota					99,888 (0,702%)		
277 / 209 PV1.006.001 .011 30/03/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Barriera al vapore (voce pari a euro 3'432,74 - 0,070% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					50,228		
	SOMMANO % aliquota					50,228 (0,035%)		
278 / 211 PV1.006.001 .012 30/03/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Impermeabilizzazioni (voce pari a euro 10'690,55 - 0,218% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					49,953		
	SOMMANO % aliquota					49,953 (0,109%)		
279 / 213 PV1.006.001 .002 30/03/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Partizioni verticali esterne (voce pari a euro 9'121,29 - 0,186% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					79,812		
	SOMMANO % aliquota					79,812 (0,148%)		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
280 / 215 PV1.002.003 .032 30/03/2026	Aree Esterne - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio (voce pari a euro 42'173,71 - 0,860% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					0,996		
	SOMMANO % aliquota					0,996 (0,009%)		
281 / 217 PV1.002.004 .044 30/03/2026	Aree Esterne - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale (voce pari a euro 1'422,14 - 0,029% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					101,033		
	SOMMANO % aliquota					101,033 (0,029%)		
282 / 219 PV1.003.003 .030 30/03/2026	Piano Terra - Impianti meccanici - Ventilazione (voce pari a euro 42'615,07 - 0,869% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					89,217		
	SOMMANO % aliquota					89,217 (0,775%)		
283 / 221 PV1.003.003 .031 30/03/2026	Piano Terra - Impianti meccanici - Fluidi termovetтори (voce pari a euro 97'784,17 - 1,994% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					78,277		
	SOMMANO % aliquota					78,277 (1,561%)		
284 / 223 PV1.003.003 .032 30/03/2026	Piano Terra - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio (voce pari a euro 68'703,92 - 1,401% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					95,034		
	SOMMANO % aliquota					95,034 (1,331%)		
285 / 225 PV1.003.003 .035 30/03/2026	Piano Terra - Impianti meccanici - Regolazione (voce pari a euro 7'993,39 - 0,163% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					60,037		
	SOMMANO % aliquota					60,037 (0,098%)		
286 / 227 PV1.003.004 .037 30/03/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica (voce pari a euro 87'093,63 - 1,776% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					87,676		
	SOMMANO % aliquota					87,676 (1,557%)		
287 / 229 PV1.003.004	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
.038 30/03/2026	(voce pari a euro 79'884,86 - 1,629% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					80,003		
	SOMMANO % aliquota					80,003 (1,303%)		
288 / 231 PV1.003.004 .040 30/03/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato (voce pari a euro 11'671,33 - 0,238% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					85,108		
	SOMMANO % aliquota					85,108 (0,203%)		
289 / 233 PV1.003.004 .041 30/03/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice (voce pari a euro 21'332,05 - 0,435% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					84,924		
	SOMMANO % aliquota					84,924 (0,369%)		
290 / 235 PV1.003.004 .042 30/03/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali (voce pari a euro 48'892,09 - 0,997% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					60,010		
	SOMMANO % aliquota					60,010 (0,598%)		
291 / 237 PV1.003.004 .043 30/03/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - BMS (voce pari a euro 45'067,03 - 0,919% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					63,170		
	SOMMANO % aliquota					63,170 (0,581%)		
292 / 239 PV1.003.004 .044 30/03/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale (voce pari a euro 1'275,02 - 0,026% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					88,634		
	SOMMANO % aliquota					88,634 (0,023%)		
293 / 241 PV1.004.003 .030 30/03/2026	Piano Primo - Impianti meccanici - Ventilazione (voce pari a euro 44'380,48 - 0,905% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					94,935		
	SOMMANO % aliquota					94,935 (0,859%)		
294 / 243 PV1.004.003 .035 30/03/2026	Piano Primo - Impianti meccanici - Regolazione (voce pari a euro 7'993,39 - 0,163% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					90,056		
	A R I P O R T A R E					90,056		

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					90,056		
	SOMMANO % aliquota					90,056 (0,147%)		
295 / 245 PV1.004.004 .043 30/03/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - BMS (voce pari a euro 8'189,55 - 0,167% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					88,635		
	SOMMANO % aliquota					88,635 (0,148%)		
296 / 247 PV1.005.003 .035 30/03/2026	Piano Secondo - Impianti meccanici - Regolazione (voce pari a euro 24'323,44 - 0,496% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					70,020		
	SOMMANO % aliquota					70,020 (0,347%)		
297 / 249 PV1.005.004 .045 30/03/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Fotovoltaico (voce pari a euro 184'240,29 - 3,757% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					60,008		
	SOMMANO % aliquota					60,008 (2,255%)		
298 / 251 PV1.004.001 .002 30/03/2026	Piano Primo - Opere Edili - Partizioni verticali esterne (voce pari a euro 42'271,79 - 0,862% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					100,044		
	SOMMANO % aliquota					100,044 (0,862%)		
299 / 253 PV1.004.001 .003 30/03/2026	Piano Primo - Opere Edili - Partizioni verticali interne (voce pari a euro 87'436,90 - 1,783% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					95,019		
	SOMMANO % aliquota					95,019 (1,694%)		
300 / 255 PV1.003.001 .003 30/03/2026	Piano Terra - Opere Edili - Partizioni verticali interne (voce pari a euro 85'965,72 - 1,753% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					95,005		
	SOMMANO % aliquota					95,005 (1,665%)		
301 / 257 PV1.004.003 .031 30/03/2026	Piano Primo - Impianti meccanici - Fluidi termovettori (voce pari a euro 100'579,41 - 2,051% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					93,809		
	SOMMANO % aliquota					93,809 (1,924%)		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
302 / 259 PV1.004.003 .032 30/03/2026	Piano Primo - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio (voce pari a euro 57'719,14 - 1,177% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					94,011		
	SOMMANO % aliquota					94,011 (1,107%)		
303 / 261 PV1.004.004 .037 30/03/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica (voce pari a euro 32'807,23 - 0,669% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					95,001		
	SOMMANO % aliquota					95,001 (0,636%)		
304 / 263 PV1.004.004 .038 30/03/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza (voce pari a euro 94'400,47 - 1,925% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					50,000		
	SOMMANO % aliquota					50,000 (0,963%)		
305 / 265 PV1.004.004 .040 30/03/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato (voce pari a euro 14'172,33 - 0,289% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					90,028		
	SOMMANO % aliquota					90,028 (0,260%)		
306 / 267 PV1.004.004 .041 30/03/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice (voce pari a euro 22'852,27 - 0,466% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					94,972		
	SOMMANO % aliquota					94,972 (0,443%)		
307 / 269 PV1.004.004 .042 30/03/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali (voce pari a euro 49'039,20 - 1,000% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					80,007		
	SOMMANO % aliquota					80,007 (0,800%)		
308 / 271 PV1.004.004 .044 30/03/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale (voce pari a euro 1'618,29 - 0,033% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					91,317		
	SOMMANO % aliquota					91,317 (0,030%)		
309 / 273	Piano Secondo - Impianti meccanici - Ventilazione							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
PV1.005.003 .030 30/03/2026	(voce pari a euro 68'507,77 - 1,397% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					91,715		
	SOMMANO % aliquota					91,715 (1,281%)		
310 / 275 PV1.005.003 .032 30/03/2026	Piano Secondo - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio (voce pari a euro 5'296,23 - 0,108% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					90,340		
	SOMMANO % aliquota					90,340 (0,098%)		
311 / 277 PV1.005.004 .037 30/03/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica (voce pari a euro 19'370,49 - 0,395% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					94,896		
	SOMMANO % aliquota					94,896 (0,375%)		
312 / 279 PV1.005.004 .038 30/03/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza (voce pari a euro 3'285,63 - 0,067% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					95,551		
	SOMMANO % aliquota					95,551 (0,064%)		
313 / 281 PV1.005.004 .039 30/03/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione esterna (voce pari a euro 2'942,35 - 0,060% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					20,187		
	SOMMANO % aliquota					20,187 (0,012%)		
314 / 283 PV1.005.004 .041 30/03/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice (voce pari a euro 294,24 - 0,006% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					92,781		
	SOMMANO % aliquota					92,781 (0,006%)		
315 / 285 PV1.005.004 .042 30/03/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali (voce pari a euro 3'776,02 - 0,077% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					49,472		
	SOMMANO % aliquota					49,472 (0,038%)		
316 / 287 PV1.005.004 .043 30/03/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - BMS (voce pari a euro 539,43 - 0,011% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					87,900		
	A R I P O R T A R E					87,900		

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					87,900		
	SOMMANO % aliquota					87,900 (0,010%)		
317 / 289 PV1.003.001 .010 30/03/2026	Piano Terra - Opere Edili - Infissi Esterni (voce pari a euro 78'756,96 - 1,606% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					20,007		
	SOMMANO % aliquota					20,007 (0,321%)		
318 / 291 PV1.004.001 .010 30/03/2026	Piano Primo - Opere Edili - Infissi Esterni (voce pari a euro 94'302,39 - 1,923% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					20,000		
	SOMMANO % aliquota					20,000 (0,385%)		
319 / 293 PV1.005.001 .010 30/03/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Infissi Esterni (voce pari a euro 18'880,09 - 0,385% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					19,990		
	SOMMANO % aliquota					19,990 (0,077%)		
320 / 295 PV1.003.001 .006 30/03/2026	Piano Terra - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici (voce pari a euro 113'770,95 - 2,320% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					80,018		
	SOMMANO % aliquota					80,018 (1,856%)		
321 / 297 PV1.003.001 .005 30/03/2026	Piano Terra - Opere Edili - Massetti e sottofondi (voce pari a euro 30'649,50 - 0,625% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					100,009		
	SOMMANO % aliquota					100,009 (0,625%)		
322 / 299 PV1.003.001 .017 30/03/2026	Piano Terra - Opere Edili - Controsoffitti (voce pari a euro 33'837,05 - 0,690% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					60,043		
	SOMMANO % aliquota					60,043 (0,414%)		
323 / 301 PV1.004.001 .005 30/03/2026	Piano Primo - Opere Edili - Massetti e sottofondi (voce pari a euro 52'864,26 - 1,078% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					99,930		
	SOMMANO % aliquota					99,930 (1,077%)		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
324 / 303 PV1.004.001 .006 30/03/2026	Piano Primo - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici (voce pari a euro 56'346,04 - 1,149% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					80,036		
	SOMMANO % aliquota					80,036 (0,920%)		
325 / 305 PV1.004.001 .017 30/03/2026	Piano Primo - Opere Edili - Controsoffitti (voce pari a euro 33'199,54 - 0,677% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					59,984		
	SOMMANO % aliquota					59,984 (0,406%)		
326 / 307 PV1.005.001 .005 30/03/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Massetti e sottofondi (voce pari a euro 39'966,95 - 0,815% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					99,942		
	SOMMANO % aliquota					99,942 (0,815%)		
327 / 309 PV1.005.001 .006 30/03/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici (voce pari a euro 56'198,93 - 1,146% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					79,973		
	SOMMANO % aliquota					79,973 (0,916%)		
328 / 311 PV1.005.001 .011 30/03/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Barriera al vapore (voce pari a euro 10'053,04 - 0,205% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					100,047		
	SOMMANO % aliquota					100,047 (0,205%)		
329 / 313 PV1.005.004 .040 30/03/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato (voce pari a euro 49,04 - 0,001% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					97,655		
	SOMMANO % aliquota					97,655 (0,001%)		
330 / 315 PV1.005.004 .044 30/03/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale (voce pari a euro 245,20 - 0,005% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					97,663		
	SOMMANO % aliquota					97,663 (0,005%)		
331 / 317 PV1.006.004	Piano Copertura - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
.044 30/03/2026	(voce pari a euro 882,71 - 0,018% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					97,665		
	SOMMANO % aliquota					97,665 (0,018%)		
332 / 319 PV1.006.004 .045 30/03/2026	Piano Copertura - Impianti elettrici e speciali - Fotovoltaico (voce pari a euro 833,67 - 0,017% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					97,665		
	SOMMANO % aliquota					97,665 (0,017%)		
333 / 321 PV1.001.001 .023 30/03/2026	GENERALE - Opere Edili - Assitenze Edili (voce pari a euro 19'566,64 - 0,399% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					50,056		
	SOMMANO % aliquota					50,056 (0,200%)		
334 / 323 PV1.001.002 .047 30/03/2026	GENERALE - Strutture - Casseforme (voce pari a euro 11'720,37 - 0,239% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					100,117		
	SOMMANO % aliquota					100,117 (0,239%)		
335 / 325 PV1.001.002 .054 30/03/2026	GENERALE - Strutture - Opere in c.a. (voce pari a euro 22'410,92 - 0,457% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					100,016		
	SOMMANO % aliquota					100,016 (0,457%)		
336 / 327 PV1.003.001 .004 30/03/2026	Piano Terra - Opere Edili - Finiture e tinteggiature (voce pari a euro 81'405,08 - 1,660% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					69,972		
	SOMMANO % aliquota					69,972 (1,162%)		
337 / 329 PV1.003.001 .013 30/03/2026	Piano Terra - Opere Edili - Pavimenti (voce pari a euro 35'455,34 - 0,723% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					79,969		
	SOMMANO % aliquota					79,969 (0,578%)		
338 / 331 PV1.003.003 .034 30/03/2026	Piano Terra - Impianti meccanici - Centrale Idrica (voce pari a euro 45'753,58 - 0,933% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					30,022		
	A R I P O R T A R E					30,022		

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					30,022		
	SOMMANO % aliquota					30,022 (0,280%)		
339 / 333 PV1.004.001 .004 30/03/2026	Piano Primo - Opere Edili - Finiture e tinteggiature (voce pari a euro 79'737,74 - 1,626% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					70,005		
	SOMMANO % aliquota					70,005 (1,138%)		
340 / 335 PV1.004.001 .013 30/03/2026	Piano Primo - Opere Edili - Pavimenti (voce pari a euro 37'073,64 - 0,756% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					79,992		
	SOMMANO % aliquota					79,992 (0,605%)		
341 / 337 PV1.005.001 .004 30/03/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Finiture e tinteggiature (voce pari a euro 52'226,75 - 1,065% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					70,035		
	SOMMANO % aliquota					70,035 (0,746%)		
342 / 339 PV1.005.001 .012 30/03/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Impermeabilizzazioni (voce pari a euro 5'688,55 - 0,116% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					100,191		
	SOMMANO % aliquota					100,191 (0,116%)		
343 / 341 PV1.005.001 .013 30/03/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Pavimenti (voce pari a euro 17'654,11 - 0,360% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					79,868		
	SOMMANO % aliquota					79,868 (0,288%)		
344 / 343 PV1.005.001 .017 30/03/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Controsoffitti (voce pari a euro 5'247,19 - 0,107% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					60,242		
	SOMMANO % aliquota					60,242 (0,064%)		
345 / 345 PV1.005.003 .033 30/03/2026	Piano Secondo - Impianti meccanici - Centrale Termofrigorifera (voce pari a euro 169'332,37 - 3,453% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					29,995		
	SOMMANO % aliquota					29,995 (1,036%)		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
346 / 378 PV1.001.001 .019 30/03/2026	GENERALE - Opere Edili - Scavo - Movimento terre (voce pari a euro 141'625,22 - 2,888% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						94,999	
	SI DETRAGGONO % aliquota						94,999 (-2,744%)	
347 / 380 PV1.001.001 .020 30/03/2026	GENERALE - Opere Edili - Demolizione fabbricati esistenti (voce pari a euro 5'933,74 - 0,121% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						100,087	
	SI DETRAGGONO % aliquota						100,087 (-0,121%)	
348 / 382 PV1.003.002 .046 30/03/2026	Piano Terra - Strutture - Sottofondazione (voce pari a euro 59'631,67 - 1,216% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						99,994	
	SI DETRAGGONO % aliquota						99,994 (-1,216%)	
349 / 384 PV1.003.002 .054 30/03/2026	Piano Terra - Strutture - Opere in c.a. (voce pari a euro 427'278,58 - 8,713% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						99,997	
	SI DETRAGGONO % aliquota						99,997 (-8,713%)	
350 / 386 PV1.003.002 .047 30/03/2026	Piano Terra - Strutture - Casseforme (voce pari a euro 34'229,36 - 0,698% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						99,904	
	SI DETRAGGONO % aliquota						99,904 (-0,697%)	
351 / 388 PV1.003.001 .011 30/03/2026	Piano Terra - Opere Edili - Barriera al vapore (voce pari a euro 23'636,90 - 0,482% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						95,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						95,000 (-0,458%)	
352 / 390 PV1.004.002 .047 30/03/2026	Piano Primo - Strutture - Casseforme (voce pari a euro 81'699,31 - 1,666% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						99,951	
	SI DETRAGGONO % aliquota						99,951 (-1,665%)	
353 / 392 PV1.004.002 .052 30/03/2026	Piano Primo - Strutture - Solai in elementi prefabbricati (voce pari a euro 52'324,83 - 1,067% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						99,953	
	A R I P O R T A R E						99,953	

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O						99,953	
	SI DETRAGGONO % aliquota						99,953 (-1,066%)	
354 / 394 PV1.004.002 .054 30/03/2026	Piano Primo - Strutture - Opere in c.a. (voce pari a euro 170'656,43 - 3,480% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						99,994	
	SI DETRAGGONO % aliquota						99,994 (-3,480%)	
355 / 396 PV1.005.002 .047 30/03/2026	Piano Secondo - Strutture - Casseforme (voce pari a euro 90'085,02 - 1,837% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						100,004	
	SI DETRAGGONO % aliquota						100,004 (-1,837%)	
356 / 398 PV1.005.002 .052 30/03/2026	Piano Secondo - Strutture - Solai in elementi prefabbricati (voce pari a euro 4'168,33 - 0,085% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						99,963	
	SI DETRAGGONO % aliquota						99,963 (-0,085%)	
357 / 400 PV1.005.002 .054 30/03/2026	Piano Secondo - Strutture - Opere in c.a. (voce pari a euro 101'413,07 - 2,068% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						100,026	
	SI DETRAGGONO % aliquota						100,026 (-2,069%)	
358 / 402 PV1.006.002 .047 30/03/2026	Piano Copertura - Strutture - Casseforme (voce pari a euro 54'972,95 - 1,121% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						95,017	
	SI DETRAGGONO % aliquota						95,017 (-1,065%)	
359 / 404 PV1.006.002 .054 30/03/2026	Piano Copertura - Strutture - Opere in c.a. (voce pari a euro 56'591,24 - 1,154% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						95,033	
	SI DETRAGGONO % aliquota						95,033 (-1,097%)	
360 / 406 PV1.003.001 .001 30/03/2026	Piano Terra - Opere Edili - Vespaio (voce pari a euro 40'457,34 - 0,825% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						99,914	
	SI DETRAGGONO % aliquota						99,914 (-0,824%)	
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
361 / 408 PV1.003.001 .002 30/03/2026	Piano Terra - Opere Edili - Partizioni verticali esterne (voce pari a euro 63'211,53 - 1,289% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						100,014	
	SI DETRAGGONO % aliquota						100,014 (-1,289%)	
362 / 410 PV1.006.002 .052 30/03/2026	Piano Copertura - Strutture - Solai in elementi prefabbricati (voce pari a euro 23'440,74 - 0,478% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						29,974	
	SI DETRAGGONO % aliquota						29,974 (-0,143%)	
363 / 412 PV1.006.001 .006 30/03/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici (voce pari a euro 21'283,01 - 0,434% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						95,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						95,000 (-0,412%)	
364 / 414 PV1.005.001 .002 30/03/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Partizioni verticali esterne (voce pari a euro 34'474,56 - 0,703% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						99,888	
	SI DETRAGGONO % aliquota						99,888 (-0,702%)	
365 / 416 PV1.006.001 .011 30/03/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Barriera al vapore (voce pari a euro 3'432,74 - 0,070% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						95,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						95,000 (-0,066%)	
366 / 418 PV1.006.001 .012 30/03/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Impermeabilizzazioni (voce pari a euro 10'690,55 - 0,218% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						95,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						95,000 (-0,207%)	
367 / 420 PV1.006.001 .002 30/03/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Partizioni verticali esterne (voce pari a euro 9'121,29 - 0,186% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						95,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						95,000 (-0,177%)	
368 / 422 PV1.002.003 .032	Aree Esterne - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio (voce pari a euro 42'173,71 - 0,860% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
30/03/2026	Variante						0,996	
	SI DETRAGGONO % aliquota						0,996 (-0,009%)	
369 / 424 PV1.002.004 .044	Aree Esterne - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale (voce pari a euro 1'422,14 - 0,029% dei lavori a corpo)							
30/03/2026	Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						101,033	
	SI DETRAGGONO % aliquota						101,033 (-0,029%)	
370 / 426 PV1.003.003 .030	Piano Terra - Impianti meccanici - Ventilazione (voce pari a euro 42'615,07 - 0,869% dei lavori a corpo)							
30/03/2026	Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						89,217	
	SI DETRAGGONO % aliquota						89,217 (-0,775%)	
371 / 428 PV1.003.003 .031	Piano Terra - Impianti meccanici - Fluidi termovettori (voce pari a euro 97'784,17 - 1,994% dei lavori a corpo)							
30/03/2026	Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						95,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						95,000 (-1,894%)	
372 / 430 PV1.003.003 .032	Piano Terra - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio (voce pari a euro 68'703,92 - 1,401% dei lavori a corpo)							
30/03/2026	Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						95,034	
	SI DETRAGGONO % aliquota						95,034 (-1,331%)	
373 / 432 PV1.003.003 .035	Piano Terra - Impianti meccanici - Regolazione (voce pari a euro 7'993,39 - 0,163% dei lavori a corpo)							
30/03/2026	Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						60,037	
	SI DETRAGGONO % aliquota						60,037 (-0,098%)	
374 / 434 PV1.003.004 .037	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica (voce pari a euro 87'093,63 - 1,776% dei lavori a corpo)							
30/03/2026	Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						87,676	
	SI DETRAGGONO % aliquota						87,676 (-1,557%)	
375 / 436 PV1.003.004 .038	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza (voce pari a euro 79'884,86 - 1,629% dei lavori a corpo)							
30/03/2026	Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						80,003	
	A R I P O R T A R E						80,003	

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O						80,003	
	SI DETRAGGONO % aliquota						80,003 (-1,303%)	
376 / 438 PV1.003.004 .040 30/03/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato (voce pari a euro 11'671,33 - 0,238% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						85,108	
	SI DETRAGGONO % aliquota						85,108 (-0,203%)	
377 / 440 PV1.003.004 .041 30/03/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice (voce pari a euro 21'332,05 - 0,435% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						84,924	
	SI DETRAGGONO % aliquota						84,924 (-0,369%)	
378 / 442 PV1.003.004 .042 30/03/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali (voce pari a euro 48'892,09 - 0,997% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						80,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						80,000 (-0,798%)	
379 / 444 PV1.003.004 .043 30/03/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - BMS (voce pari a euro 45'067,03 - 0,919% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						80,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						80,000 (-0,735%)	
380 / 446 PV1.003.004 .044 30/03/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale (voce pari a euro 1'275,02 - 0,026% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						88,634	
	SI DETRAGGONO % aliquota						88,634 (-0,023%)	
381 / 448 PV1.004.003 .030 30/03/2026	Piano Primo - Impianti meccanici - Ventilazione (voce pari a euro 44'380,48 - 0,905% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						94,935	
	SI DETRAGGONO % aliquota						94,935 (-0,859%)	
382 / 450 PV1.004.003 .035 30/03/2026	Piano Primo - Impianti meccanici - Regolazione (voce pari a euro 7'993,39 - 0,163% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						90,056	
	SI DETRAGGONO % aliquota						90,056 (-0,147%)	
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
383 / 452 PV1.004.004 .043 30/03/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - BMS (voce pari a euro 8'189,55 - 0,167% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						88,635	
	SI DETRAGGONO % aliquota						88,635 (-0,148%)	
384 / 454 PV1.005.003 .035 30/03/2026	Piano Secondo - Impianti meccanici - Regolazione (voce pari a euro 24'323,44 - 0,496% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						70,020	
	SI DETRAGGONO % aliquota						70,020 (-0,347%)	
385 / 456 PV1.005.004 .045 30/03/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Fotovoltaico (voce pari a euro 184'240,29 - 3,757% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						60,008	
	SI DETRAGGONO % aliquota						60,008 (-2,255%)	
386 / 458 PV1.004.001 .002 30/03/2026	Piano Primo - Opere Edili - Partizioni verticali esterne (voce pari a euro 42'271,79 - 0,862% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						100,044	
	SI DETRAGGONO % aliquota						100,044 (-0,862%)	
387 / 460 PV1.004.001 .003 30/03/2026	Piano Primo - Opere Edili - Partizioni verticali interne (voce pari a euro 87'436,90 - 1,783% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						95,019	
	SI DETRAGGONO % aliquota						95,019 (-1,694%)	
388 / 462 PV1.003.001 .003 30/03/2026	Piano Terra - Opere Edili - Partizioni verticali interne (voce pari a euro 85'965,72 - 1,753% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						95,005	
	SI DETRAGGONO % aliquota						95,005 (-1,665%)	
389 / 464 PV1.004.003 .031 30/03/2026	Piano Primo - Impianti meccanici - Fluidi termovettori (voce pari a euro 100'579,41 - 2,051% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						93,809	
	SI DETRAGGONO % aliquota						93,809 (-1,924%)	
390 / 466 PV1.004.003 .032	Piano Primo - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio (voce pari a euro 57'719,14 - 1,177% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
30/03/2026	Variante						94,011	
	SI DETRAGGONO % aliquota						94,011 (-1,107%)	
391 / 468 PV1.004.004 .037	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica (voce pari a euro 32'807,23 - 0,669% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						95,001	
30/03/2026							95,001 (-0,636%)	
392 / 470 PV1.004.004 .038	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza (voce pari a euro 94'400,47 - 1,925% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						90,000	
30/03/2026							90,000 (-1,733%)	
393 / 472 PV1.004.004 .040	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato (voce pari a euro 14'172,33 - 0,289% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						90,028	
30/03/2026							90,028 (-0,260%)	
394 / 474 PV1.004.004 .041	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice (voce pari a euro 22'852,27 - 0,466% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						94,972	
30/03/2026							94,972 (-0,443%)	
395 / 476 PV1.004.004 .042	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali (voce pari a euro 49'039,20 - 1,000% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						80,007	
30/03/2026							80,007 (-0,800%)	
396 / 478 PV1.004.004 .044	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale (voce pari a euro 1'618,29 - 0,033% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						91,317	
30/03/2026							91,317 (-0,030%)	
397 / 480 PV1.005.003 .030	Piano Secondo - Impianti meccanici - Ventilazione (voce pari a euro 68'507,77 - 1,397% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						91,715	
30/03/2026								
	A R I P O R T A R E						91,715	

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O						91,715	
	SI DETRAGGONO % aliquota						91,715 (-1,281%)	
398 / 482 PV1.005.003 .032 30/03/2026	Piano Secondo - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio (voce pari a euro 5'296,23 - 0,108% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						90,340	
	SI DETRAGGONO % aliquota						90,340 (-0,098%)	
399 / 484 PV1.005.004 .037 30/03/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica (voce pari a euro 19'370,49 - 0,395% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						94,896	
	SI DETRAGGONO % aliquota						94,896 (-0,375%)	
400 / 486 PV1.005.004 .038 30/03/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza (voce pari a euro 3'285,63 - 0,067% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						95,551	
	SI DETRAGGONO % aliquota						95,551 (-0,064%)	
401 / 488 PV1.005.004 .039 30/03/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione esterna (voce pari a euro 2'942,35 - 0,060% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						20,187	
	SI DETRAGGONO % aliquota						20,187 (-0,012%)	
402 / 490 PV1.005.004 .041 30/03/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice (voce pari a euro 294,24 - 0,006% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						92,781	
	SI DETRAGGONO % aliquota						92,781 (-0,006%)	
403 / 492 PV1.005.004 .042 30/03/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali (voce pari a euro 3'776,02 - 0,077% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						49,472	
	SI DETRAGGONO % aliquota						49,472 (-0,038%)	
404 / 494 PV1.005.004 .043 30/03/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - BMS (voce pari a euro 539,43 - 0,011% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						87,900	
	SI DETRAGGONO % aliquota						87,900 (-0,010%)	
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:
LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
405 / 496 PV1.003.001 .010 30/03/2026	Piano Terra - Opere Edili - Infissi Esterni (voce pari a euro 78'756,96 - 1,606% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						90,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						90,000 (-1,445%)	
406 / 498 PV1.004.001 .010 30/03/2026	Piano Primo - Opere Edili - Infissi Esterni (voce pari a euro 94'302,39 - 1,923% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						90,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						90,000 (-1,731%)	
407 / 500 PV1.005.001 .010 30/03/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Infissi Esterni (voce pari a euro 18'880,09 - 0,385% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						90,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						90,000 (-0,346%)	
408 / 502 PV1.003.001 .006 30/03/2026	Piano Terra - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici (voce pari a euro 113'770,95 - 2,320% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						95,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						95,000 (-2,204%)	
409 / 504 PV1.003.001 .005 30/03/2026	Piano Terra - Opere Edili - Massetti e sottofondi (voce pari a euro 30'649,50 - 0,625% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						100,009	
	SI DETRAGGONO % aliquota						100,009 (-0,625%)	
410 / 506 PV1.003.001 .017 30/03/2026	Piano Terra - Opere Edili - Controsoffitti (voce pari a euro 33'837,05 - 0,690% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						95,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						95,000 (-0,656%)	
411 / 508 PV1.004.001 .005 30/03/2026	Piano Primo - Opere Edili - Massetti e sottofondi (voce pari a euro 52'864,26 - 1,078% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						99,930	
	SI DETRAGGONO % aliquota						99,930 (-1,077%)	
412 / 510 PV1.004.001 .006	Piano Primo - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici (voce pari a euro 56'346,04 - 1,149% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
30/03/2026	Variante						95,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						95,000 (-1,092%)	
413 / 512 PV1.004.001 .017	Piano Primo - Opere Edili - Controsoffitti (voce pari a euro 33'199,54 - 0,677% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante							
30/03/2026	Variante						95,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						95,000 (-0,643%)	
414 / 514 PV1.005.001 .005	Piano Secondo - Opere Edili - Massetti e sottofondi (voce pari a euro 39'966,95 - 0,815% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante							
30/03/2026	Variante						99,942	
	SI DETRAGGONO % aliquota						99,942 (-0,815%)	
415 / 516 PV1.005.001 .006	Piano Secondo - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici (voce pari a euro 56'198,93 - 1,146% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante							
30/03/2026	Variante						95,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						95,000 (-1,089%)	
416 / 518 PV1.005.001 .011	Piano Secondo - Opere Edili - Barriera al vapore (voce pari a euro 10'053,04 - 0,205% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante							
30/03/2026	Variante						100,047	
	SI DETRAGGONO % aliquota						100,047 (-0,205%)	
417 / 520 PV1.005.004 .040	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato (voce pari a euro 49,04 - 0,001% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante							
30/03/2026	Variante						97,655	
	SI DETRAGGONO % aliquota						97,655 (-0,001%)	
418 / 522 PV1.005.004 .044	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale (voce pari a euro 245,20 - 0,005% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante							
30/03/2026	Variante						97,663	
	SI DETRAGGONO % aliquota						97,663 (-0,005%)	
419 / 524 PV1.006.004 .044	Piano Copertura - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale (voce pari a euro 882,71 - 0,018% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante							
30/03/2026	Variante						97,665	
	A R I P O R T A R E						97,665	

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O						97,665	
	SI DETRAGGONO % aliquota						97,665 (-0,018%)	
420 / 526 PV1.006.004 .045 30/03/2026	Piano Copertura - Impianti elettrici e speciali - Fotovoltaico (voce pari a euro 833,67 - 0,017% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						97,665	
	SI DETRAGGONO % aliquota						97,665 (-0,017%)	
421 / 528 PV1.001.001 .023 30/03/2026	GENERALE - Opere Edili - Assitenze Edili (voce pari a euro 19'566,64 - 0,399% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						50,056	
	SI DETRAGGONO % aliquota						50,056 (-0,200%)	
422 / 530 PV1.001.002 .047 30/03/2026	GENERALE - Strutture - Casseforme (voce pari a euro 11'720,37 - 0,239% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						100,117	
	SI DETRAGGONO % aliquota						100,117 (-0,239%)	
423 / 532 PV1.001.002 .054 30/03/2026	GENERALE - Strutture - Opere in c.a. (voce pari a euro 22'410,92 - 0,457% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						100,016	
	SI DETRAGGONO % aliquota						100,016 (-0,457%)	
424 / 534 PV1.003.001 .004 30/03/2026	Piano Terra - Opere Edili - Finiture e tinteggiature (voce pari a euro 81'405,08 - 1,660% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						95,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						95,000 (-1,577%)	
425 / 536 PV1.003.001 .013 30/03/2026	Piano Terra - Opere Edili - Pavimenti (voce pari a euro 35'455,34 - 0,723% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						95,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						95,000 (-0,687%)	
426 / 538 PV1.003.003 .034 30/03/2026	Piano Terra - Impianti meccanici - Centrale Idrica (voce pari a euro 45'753,58 - 0,933% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						30,022	
	SI DETRAGGONO % aliquota						30,022 (-0,280%)	
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
427 / 540 PV1.004.001 .004 30/03/2026	Piano Primo - Opere Edili - Finiture e tinteggiature (voce pari a euro 79'737,74 - 1,626% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						95,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						95,000 (-1,545%)	
428 / 542 PV1.004.001 .013 30/03/2026	Piano Primo - Opere Edili - Pavimenti (voce pari a euro 37'073,64 - 0,756% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						95,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						95,000 (-0,718%)	
429 / 544 PV1.005.001 .004 30/03/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Finiture e tinteggiature (voce pari a euro 52'226,75 - 1,065% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						95,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						95,000 (-1,012%)	
430 / 546 PV1.005.001 .012 30/03/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Impermeabilizzazioni (voce pari a euro 5'688,55 - 0,116% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						100,191	
	SI DETRAGGONO % aliquota						100,191 (-0,116%)	
431 / 548 PV1.005.001 .013 30/03/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Pavimenti (voce pari a euro 17'654,11 - 0,360% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						95,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						95,000 (-0,342%)	
432 / 550 PV1.005.001 .017 30/03/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Controsoffitti (voce pari a euro 5'247,19 - 0,107% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						95,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						95,000 (-0,102%)	
433 / 552 PV1.005.003 .033 30/03/2026	Piano Secondo - Impianti meccanici - Centrale Termofrigorifera (voce pari a euro 169'332,37 - 3,453% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						70,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						70,000 (-2,417%)	
434 / 554 PV1.001.005 .019 30/03/2026	GENERALE - Opere Edili PV1 - Scavo - Movimento terre (voce pari a euro 15'349,27 - 0,313% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						90,000	
	A R I P O R T A R E						90,000	

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O						90,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						90,000 (-0,282%)	
435 / 556 PV1.003.005 .002 30/03/2026	Piano Terra - Opere Edili PV1 - Partizioni verticali esterne (voce pari a euro 24'323,44 - 0,496% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						100,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						100,000 (-0,496%)	
436 / 558 PV1.003.005 .010 30/03/2026	Piano Terra - Opere Edili PV1 - Infissi Esterni (voce pari a euro 11'328,06 - 0,231% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						100,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						100,000 (-0,231%)	
437 / 560 PV1.004.005 .002 30/03/2026	Piano Primo - Opere Edili PV1 - Partizioni verticali esterne (voce pari a euro 15'937,74 - 0,325% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						100,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						100,000 (-0,325%)	
438 / 562 PV1.004.005 .010 30/03/2026	Piano Primo - Opere Edili PV1 - Infissi Esterni (voce pari a euro 20'694,54 - 0,422% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						100,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						100,000 (-0,422%)	
439 / 564 PV1.005.005 .002 30/03/2026	Piano Secondo - Opere Edili PV1 - Partizioni verticali esterne (voce pari a euro 22'263,80 - 0,454% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						100,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						100,000 (-0,454%)	
440 / 566 PV1.005.005 .010 30/03/2026	Piano Secondo - Opere Edili PV1 - Infissi Esterni (voce pari a euro 4'609,69 - 0,094% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						100,000	
	SI DETRAGGONO % aliquota						100,000 (-0,094%)	
441 / 346 PV1.001.005 .019 30/03/2026	GENERALE - Opere Edili PV1 - Scavo - Movimento terre (voce pari a euro 15'349,27 - 0,313% dei lavori a corpo) SAL 9 - 90%					90,000		
	SOMMANO % aliquota					90,000 (0,282%)		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
442 / 347 PV1.003.001 .006 30/03/2026	Piano Terra - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici (voce pari a euro 113'770,95 - 2,320% dei lavori a corpo) SAL 9 - 95% (15% da SAL 8)					14,982		
	SOMMANO % aliquota					14,982 (0,348%)		
443 / 348 PV1.003.001 .004 30/03/2026	Piano Terra - Opere Edili - Finiture e tinteggiature (voce pari a euro 81'405,08 - 1,660% dei lavori a corpo) SAL 9 - 95% (25% da SAL 8)					25,028		
	SOMMANO % aliquota					25,028 (0,415%)		
444 / 349 PV1.003.001 .010 22/12/2025	Piano Terra - Opere Edili - Infissi Esterni (voce pari a euro 78'756,96 - 1,606% dei lavori a corpo) SAL 9 - 90% (70% da SAL 8)					69,993		
	SOMMANO % aliquota					69,993 (1,124%)		
445 / 350 PV1.003.001 .011 22/12/2025	Piano Terra - Opere Edili - Barriera al vapore (voce pari a euro 23'636,90 - 0,482% dei lavori a corpo) SAL 9 - 95% (15% da SAL 8)					15,085		
	SOMMANO % aliquota					15,085 (0,073%)		
446 / 351 PV1.003.001 .013 22/12/2025	Piano Terra - Opere Edili - Pavimenti (voce pari a euro 35'455,34 - 0,723% dei lavori a corpo) SAL 9 - 95% (15% da SAL 8)					15,031		
	SOMMANO % aliquota					15,031 (0,109%)		
447 / 352 PV1.003.001 .017 22/12/2025	Piano Terra - Opere Edili - Controsoffitti (voce pari a euro 33'837,05 - 0,690% dei lavori a corpo) SAL 9 - 95% (35% da SAL 8)					34,957		
	SOMMANO % aliquota					34,957 (0,241%)		
448 / 353 PV1.003.003 .031 22/12/2025	Piano Terra - Impianti meccanici - Fluidi termovettori (voce pari a euro 97'784,17 - 1,994% dei lavori a corpo) SAL 9 - 95% (16,72% da SAL 8)					16,723		
	SOMMANO % aliquota					16,723 (0,333%)		
449 / 354 PV1.003.004 .042 22/12/2025	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali (voce pari a euro 48'892,09 - 0,997% dei lavori a corpo) SAL 9 - 80% (20% da SAL 8)					19,990		
	SOMMANO % aliquota					19,990 (0,199%)		
450 / 355 PV1.003.004 .043	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - BMS (voce pari a euro 45'067,03 - 0,919% dei lavori a corpo) SAL 9 - 80% (16.83% da SAL 8)					16,830		
	A R I P O R T A R E					16,830		

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					16,830		
22/12/2025	SOMMANO % aliquota					16,830 (0,155%)		
451 / 356 PV1.004.001 .004 22/12/2025	Piano Primo - Opere Edili - Finiture e tinteggiature (voce pari a euro 79'737,74 - 1,626% dei lavori a corpo) SAL 9 - 95% (25% da SAL 8)					24,995		
	SOMMANO % aliquota					24,995 (0,406%)		
452 / 357 PV1.004.001 .006 22/12/2025	Piano Primo - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici (voce pari a euro 56'346,04 - 1,149% dei lavori a corpo) SAL 9 - 95% (14.964 da SAL 8)					14,964		
	SOMMANO % aliquota					14,964 (0,172%)		
453 / 358 PV1.004.001 .010 22/12/2025	Piano Primo - Opere Edili - Infissi Esterni (voce pari a euro 94'302,39 - 1,923% dei lavori a corpo) SAL 9 - 90% (70% da SAL 8)					70,000		
	SOMMANO % aliquota					70,000 (1,346%)		
454 / 359 PV1.004.001 .013 22/12/2025	Piano Primo - Opere Edili - Pavimenti (voce pari a euro 37'073,64 - 0,756% dei lavori a corpo) SAL 9 - 95% (15% da SAL 8)					15,008		
	SOMMANO % aliquota					15,008 (0,113%)		
455 / 360 PV1.004.001 .017 22/12/2025	Piano Primo - Opere Edili - Controsoffitti (voce pari a euro 33'199,54 - 0,677% dei lavori a corpo) SAL 9 - 95% (35% da SAL 8)					35,016		
	SOMMANO % aliquota					35,016 (0,237%)		
456 / 361 PV1.004.004 .038 22/12/2025	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza (voce pari a euro 94'400,47 - 1,925% dei lavori a corpo) SAL 9 - 90% (40% da SAL 8)					40,000		
	SOMMANO % aliquota					40,000 (0,770%)		
457 / 362 PV1.005.001 .004 22/12/2025	Piano Secondo - Opere Edili - Finiture e tinteggiature (voce pari a euro 52'226,75 - 1,065% dei lavori a corpo) SAL 9 - 95% (25% da SAL 8)					24,965		
	SOMMANO % aliquota					24,965 (0,266%)		
458 / 363 PV1.005.001 .006 22/12/2025	Piano Secondo - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici (voce pari a euro 56'198,93 - 1,146% dei lavori a corpo) SAL 9 - 95% (15% da SAL 8)					15,027		
	SOMMANO %					15,027		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	aliquota					(0,172%)		
459 / 364 PV1.005.001 .010 22/12/2025	Piano Secondo - Opere Edili - Infissi Esterni (voce pari a euro 18'880,09 - 0,385% dei lavori a corpo) SAL 9 - 90% (70% da SAL 8)					70,010		
	SOMMANO % aliquota					70,010 (0,270%)		
460 / 365 PV1.005.001 .013 22/12/2025	Piano Secondo - Opere Edili - Pavimenti (voce pari a euro 17'654,11 - 0,360% dei lavori a corpo) SAL 9 - 95% (15% da SAL 8)					15,132		
	SOMMANO % aliquota					15,132 (0,054%)		
461 / 366 PV1.005.001 .017 22/12/2025	Piano Secondo - Opere Edili - Controsoffitti (voce pari a euro 5'247,19 - 0,107% dei lavori a corpo) SAL 9 - 95% (35% da SAL 8)					34,758		
	SOMMANO % aliquota					34,758 (0,037%)		
462 / 367 PV1.005.003 .033 22/12/2025	Piano Secondo - Impianti meccanici - Centrale Termofrigorifera (voce pari a euro 169'332,37 - 3,453% dei lavori a corpo) SAL 9 - 70% (40% da SAL 8)					40,005		
	SOMMANO % aliquota					40,005 (1,381%)		
463 / 368 PV1.006.001 .002 22/12/2025	Piano Copertura - Opere Edili - Partizioni verticali esterne (voce pari a euro 9'121,29 - 0,186% dei lavori a corpo) SAL 9 - 95% (15% da SAL 8)					15,188		
	SOMMANO % aliquota					15,188 (0,028%)		
464 / 369 PV1.006.001 .006 22/12/2025	Piano Copertura - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici (voce pari a euro 21'283,01 - 0,434% dei lavori a corpo) SAL 9 - 95% (65% da SAL 8)					64,958		
	SOMMANO % aliquota					64,958 (0,282%)		
465 / 370 PV1.006.001 .011 22/12/2025	Piano Copertura - Opere Edili - Barriera al vapore (voce pari a euro 3'432,74 - 0,070% dei lavori a corpo) SAL 9 - 95% (45% da SAL 8)					44,772		
	SOMMANO % aliquota					44,772 (0,031%)		
466 / 371 PV1.006.001 .012 22/12/2025	Piano Copertura - Opere Edili - Impermeabilizzazioni (voce pari a euro 10'690,55 - 0,218% dei lavori a corpo) SAL 9 - 95% (45% dal SAL 8)					45,047		
	SOMMANO % aliquota					45,047 (0,098%)		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE n2 euro 5'138'443,45 - 100%)							
473 / 379 PV2.001.001 .019 30/03/2026	GENERALE - Opere Edili - Scavo - Movimento terre (voce pari a euro 141'615,50 - 2,756% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					95,006		
	SOMMANO % aliquota					95,006 (2,618%)		
474 / 381 PV2.001.001 .020 30/03/2026	GENERALE - Opere Edili - Demolizione fabbricati esistenti (voce pari a euro 5'960,59 - 0,116% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					99,636		
	SOMMANO % aliquota					99,636 (0,116%)		
475 / 383 PV2.003.002 .046 30/03/2026	Piano Terra - Strutture - Sottofondazione (voce pari a euro 59'605,94 - 1,160% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					100,037		
	SOMMANO % aliquota					100,037 (1,160%)		
476 / 385 PV2.003.002 .054 30/03/2026	Piano Terra - Strutture - Opere in c.a. (voce pari a euro 427'261,57 - 8,315% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					100,001		
	SOMMANO % aliquota					100,001 (8,315%)		
477 / 387 PV2.003.002 .047 30/03/2026	Piano Terra - Strutture - Casseforme (voce pari a euro 34'222,03 - 0,666% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					99,925		
	SOMMANO % aliquota					99,925 (0,666%)		
478 / 389 PV2.003.001 .011 30/03/2026	Piano Terra - Opere Edili - Barriera al vapore (voce pari a euro 23'636,84 - 0,460% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					95,000		
	SOMMANO % aliquota					95,000 (0,437%)		
479 / 391 PV2.004.002 .047 30/03/2026	Piano Primo - Strutture - Casseforme (voce pari a euro 81'649,87 - 1,589% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					100,012		
	SOMMANO % aliquota					100,012 (1,589%)		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
480 / 393 PV2.004.002 .052 30/03/2026	Piano Primo - Strutture - Solai in elementi prefabbricati (voce pari a euro 52'309,35 - 1,018% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					99,983		
	SOMMANO % aliquota					99,983 (1,018%)		
481 / 395 PV2.004.002 .054 30/03/2026	Piano Primo - Strutture - Opere in c.a. (voce pari a euro 170'647,71 - 3,321% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					99,999		
	SOMMANO % aliquota					99,999 (3,321%)		
482 / 397 PV2.005.002 .047 30/03/2026	Piano Secondo - Strutture - Casseforme (voce pari a euro 90'076,91 - 1,753% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					100,013		
	SOMMANO % aliquota					100,013 (1,753%)		
483 / 399 PV2.005.002 .052 30/03/2026	Piano Secondo - Strutture - Solai in elementi prefabbricati (voce pari a euro 4'162,14 - 0,081% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					100,112		
	SOMMANO % aliquota					100,112 (0,081%)		
484 / 401 PV2.005.002 .054 30/03/2026	Piano Secondo - Strutture - Opere in c.a. (voce pari a euro 101'432,87 - 1,974% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					100,006		
	SOMMANO % aliquota					100,006 (1,974%)		
485 / 403 PV2.006.002 .047 30/03/2026	Piano Copertura - Strutture - Casseforme (voce pari a euro 54'981,34 - 1,070% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					95,003		
	SOMMANO % aliquota					95,003 (1,017%)		
486 / 405 PV2.006.002 .054 30/03/2026	Piano Copertura - Strutture - Opere in c.a. (voce pari a euro 56'625,65 - 1,102% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					94,975		
	SOMMANO % aliquota					94,975 (1,047%)		
487 / 407 PV2.003.001 .001 30/03/2026	Piano Terra - Opere Edili - Vespaio (voce pari a euro 40'439,55 - 0,787% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					99,958		
	A R I P O R T A R E					99,958		

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					99,958		
	SOMMANO % aliquota					99,958 (0,787%)		
488 / 409 PV2.003.001 .002 30/03/2026	Piano Terra - Opere Edili - Partizioni verticali esterne (voce pari a euro 63'202,85 - 1,230% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					100,028		
	SOMMANO % aliquota					100,028 (1,230%)		
489 / 411 PV2.006.002 .052 30/03/2026	Piano Copertura - Strutture - Solai in elementi prefabbricati (voce pari a euro 23'431,30 - 0,456% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					29,986		
	SOMMANO % aliquota					29,986 (0,137%)		
490 / 413 PV2.006.001 .006 30/03/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici (voce pari a euro 21'324,54 - 0,415% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					94,815		
	SOMMANO % aliquota					94,815 (0,393%)		
491 / 415 PV2.005.001 .002 30/03/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Partizioni verticali esterne (voce pari a euro 34'427,57 - 0,670% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					100,024		
	SOMMANO % aliquota					100,024 (0,670%)		
492 / 417 PV2.006.001 .011 30/03/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Barriera al vapore (voce pari a euro 3'442,76 - 0,067% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					94,724		
	SOMMANO % aliquota					94,724 (0,063%)		
493 / 419 PV2.006.001 .012 30/03/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Impermeabilizzazioni (voce pari a euro 10'687,96 - 0,208% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					95,023		
	SOMMANO % aliquota					95,023 (0,198%)		
494 / 421 PV2.006.001 .002 30/03/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Partizioni verticali esterne (voce pari a euro 9'095,04 - 0,177% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					95,274		
	SOMMANO % aliquota					95,274 (0,169%)		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
495 / 423 PV2.002.003 .032 30/03/2026	Aree Esterne - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio (voce pari a euro 42'186,62 - 0,821% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					0,996		
	SOMMANO % aliquota					0,996 (0,008%)		
496 / 425 PV2.002.004 .044 30/03/2026	Aree Esterne - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale (voce pari a euro 1'438,76 - 0,028% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					99,866		
	SOMMANO % aliquota					99,866 (0,028%)		
497 / 427 PV2.003.003 .030 30/03/2026	Piano Terra - Impianti meccanici - Ventilazione (voce pari a euro 42'597,70 - 0,829% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					89,253		
	SOMMANO % aliquota					89,253 (0,740%)		
498 / 429 PV2.003.003 .031 30/03/2026	Piano Terra - Impianti meccanici - Fluidi termovetтори (voce pari a euro 97'784,58 - 1,903% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					95,000		
	SOMMANO % aliquota					95,000 (1,808%)		
499 / 431 PV2.003.003 .032 30/03/2026	Piano Terra - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio (voce pari a euro 68'700,99 - 1,337% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					95,038		
	SOMMANO % aliquota					95,038 (1,271%)		
500 / 433 PV2.003.003 .035 30/03/2026	Piano Terra - Impianti meccanici - Regolazione (voce pari a euro 7'964,59 - 0,155% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					60,254		
	SOMMANO % aliquota					60,254 (0,093%)		
501 / 435 PV2.003.004 .037 30/03/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica (voce pari a euro 87'096,62 - 1,695% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					87,673		
	SOMMANO % aliquota					87,673 (1,486%)		
502 / 437 PV2.003.004	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
.038 30/03/2026	(voce pari a euro 79'902,80 - 1,555% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					79,985		
	SOMMANO % aliquota					79,985 (1,244%)		
503 / 439 PV2.003.004 .040 30/03/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato (voce pari a euro 11'664,27 - 0,227% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					85,160		
	SOMMANO % aliquota					85,160 (0,193%)		
504 / 441 PV2.003.004 .041 30/03/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice (voce pari a euro 21'324,54 - 0,415% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					84,954		
	SOMMANO % aliquota					84,954 (0,353%)		
505 / 443 PV2.003.004 .042 30/03/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali (voce pari a euro 48'917,98 - 0,952% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					79,958		
	SOMMANO % aliquota					79,958 (0,761%)		
506 / 445 PV2.003.004 .043 30/03/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - BMS (voce pari a euro 45'064,15 - 0,877% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					80,005		
	SOMMANO % aliquota					80,005 (0,702%)		
507 / 447 PV2.003.004 .044 30/03/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale (voce pari a euro 1'284,61 - 0,025% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					87,972		
	SOMMANO % aliquota					87,972 (0,022%)		
508 / 449 PV2.004.003 .030 30/03/2026	Piano Primo - Impianti meccanici - Ventilazione (voce pari a euro 44'396,15 - 0,864% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					94,901		
	SOMMANO % aliquota					94,901 (0,820%)		
509 / 451 PV2.004.003 .035 30/03/2026	Piano Primo - Impianti meccanici - Regolazione (voce pari a euro 7'964,59 - 0,155% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					90,382		
	A R I P O R T A R E					90,382		

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					90,382		
	SOMMANO % aliquota					90,382 (0,140%)		
510 / 453 PV2.004.004 .043 30/03/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - BMS (voce pari a euro 8'170,13 - 0,159% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					88,846		
	SOMMANO % aliquota					88,846 (0,141%)		
511 / 455 PV2.005.003 .035 30/03/2026	Piano Secondo - Impianti meccanici - Regolazione (voce pari a euro 24'356,22 - 0,474% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					69,926		
	SOMMANO % aliquota					69,926 (0,331%)		
512 / 457 PV2.005.004 .045 30/03/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Fotovoltaico (voce pari a euro 184'213,20 - 3,585% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					60,017		
	SOMMANO % aliquota					60,017 (2,152%)		
513 / 459 PV2.004.001 .002 30/03/2026	Piano Primo - Opere Edili - Partizioni verticali esterne (voce pari a euro 42'289,39 - 0,823% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					100,002		
	SOMMANO % aliquota					100,002 (0,823%)		
514 / 461 PV2.004.001 .003 30/03/2026	Piano Primo - Opere Edili - Partizioni verticali interne (voce pari a euro 87'456,31 - 1,702% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					94,998		
	SOMMANO % aliquota					94,998 (1,617%)		
515 / 463 PV2.003.001 .003 30/03/2026	Piano Terra - Opere Edili - Partizioni verticali interne (voce pari a euro 85'966,16 - 1,673% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					95,005		
	SOMMANO % aliquota					95,005 (1,589%)		
516 / 465 PV2.004.003 .031 30/03/2026	Piano Primo - Impianti meccanici - Fluidi termovettori (voce pari a euro 100'610,72 - 1,958% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					93,780		
	SOMMANO % aliquota					93,780 (1,836%)		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
517 / 467 PV2.004.003 .032 30/03/2026	Piano Primo - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio (voce pari a euro 57'756,10 - 1,124% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					93,951		
	SOMMANO % aliquota					93,951 (1,056%)		
518 / 469 PV2.004.004 .037 30/03/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica (voce pari a euro 32'783,27 - 0,638% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					95,070		
	SOMMANO % aliquota					95,070 (0,607%)		
519 / 471 PV2.004.004 .038 30/03/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza (voce pari a euro 94'393,21 - 1,837% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					90,007		
	SOMMANO % aliquota					90,007 (1,653%)		
520 / 473 PV2.004.004 .040 30/03/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato (voce pari a euro 14'182,10 - 0,276% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					89,966		
	SOMMANO % aliquota					89,966 (0,248%)		
521 / 475 PV2.004.004 .041 30/03/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice (voce pari a euro 22'866,07 - 0,445% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					94,915		
	SOMMANO % aliquota					94,915 (0,422%)		
522 / 477 PV2.004.004 .042 30/03/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali (voce pari a euro 49'020,75 - 0,954% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					80,037		
	SOMMANO % aliquota					80,037 (0,764%)		
523 / 479 PV2.004.004 .044 30/03/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale (voce pari a euro 1'592,92 - 0,031% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					92,771		
	SOMMANO % aliquota					92,771 (0,029%)		
524 / 481	Piano Secondo - Impianti meccanici - Ventilazione							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
PV2.005.003 .030 30/03/2026	(voce pari a euro 68'495,45 - 1,333% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					91,731		
	SOMMANO % aliquota					91,731 (1,223%)		
525 / 483 PV2.005.003 .032 30/03/2026	Piano Secondo - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio (voce pari a euro 5'292,60 - 0,103% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					90,402		
	SOMMANO % aliquota					90,402 (0,093%)		
526 / 485 PV2.005.004 .037 30/03/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica (voce pari a euro 19'371,93 - 0,377% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					94,889		
	SOMMANO % aliquota					94,889 (0,358%)		
527 / 487 PV2.005.004 .038 30/03/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza (voce pari a euro 3'288,60 - 0,064% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					95,465		
	SOMMANO % aliquota					95,465 (0,061%)		
528 / 489 PV2.005.004 .039 30/03/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione esterna (voce pari a euro 2'980,30 - 0,058% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					19,930		
	SOMMANO % aliquota					19,930 (0,012%)		
529 / 491 PV2.005.004 .041 30/03/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice (voce pari a euro 256,92 - 0,005% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					106,259		
	SOMMANO % aliquota					106,259 (0,005%)		
530 / 493 PV2.005.004 .042 30/03/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali (voce pari a euro 3'751,06 - 0,073% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					49,801		
	SOMMANO % aliquota					49,801 (0,036%)		
531 / 495 PV2.005.004 .043 30/03/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - BMS (voce pari a euro 565,23 - 0,011% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					83,888		
	A R I P O R T A R E					83,888		

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					83,888		
	SOMMANO % aliquota					83,888 (0,009%)		
532 / 497 PV2.003.001 .010 30/03/2026	Piano Terra - Opere Edili - Infissi Esterni (voce pari a euro 78'772,34 - 1,533% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					89,982		
	SOMMANO % aliquota					89,982 (1,379%)		
533 / 499 PV2.004.001 .010 30/03/2026	Piano Primo - Opere Edili - Infissi Esterni (voce pari a euro 94'290,44 - 1,835% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					90,011		
	SOMMANO % aliquota					90,011 (1,652%)		
534 / 501 PV2.005.001 .010 30/03/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Infissi Esterni (voce pari a euro 18'858,09 - 0,367% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					90,105		
	SOMMANO % aliquota					90,105 (0,331%)		
535 / 503 PV2.003.001 .006 30/03/2026	Piano Terra - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici (voce pari a euro 113'765,14 - 2,214% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					95,005		
	SOMMANO % aliquota					95,005 (2,103%)		
536 / 505 PV2.003.001 .005 30/03/2026	Piano Terra - Opere Edili - Massetti e sottofondi (voce pari a euro 30'625,12 - 0,596% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					100,089		
	SOMMANO % aliquota					100,089 (0,597%)		
537 / 507 PV2.003.001 .017 30/03/2026	Piano Terra - Opere Edili - Controsoffitti (voce pari a euro 33'862,34 - 0,659% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					94,929		
	SOMMANO % aliquota					94,929 (0,626%)		
538 / 509 PV2.004.001 .005 30/03/2026	Piano Primo - Opere Edili - Massetti e sottofondi (voce pari a euro 52'823,20 - 1,028% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					100,008		
	SOMMANO % aliquota					100,008 (1,028%)		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
539 / 511 PV2.004.001 .006 30/03/2026	Piano Primo - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici (voce pari a euro 56'368,72 - 1,097% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					94,962		
	SOMMANO % aliquota					94,962 (1,042%)		
540 / 513 PV2.004.001 .017 30/03/2026	Piano Primo - Opere Edili - Controsoffitti (voce pari a euro 33'194,34 - 0,646% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					95,015		
	SOMMANO % aliquota					95,015 (0,614%)		
541 / 515 PV2.005.001 .005 30/03/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Massetti e sottofondi (voce pari a euro 39'977,09 - 0,778% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					99,917		
	SOMMANO % aliquota					99,917 (0,777%)		
542 / 517 PV2.005.001 .006 30/03/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici (voce pari a euro 56'163,19 - 1,093% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					95,060		
	SOMMANO % aliquota					95,060 (1,039%)		
543 / 519 PV2.005.001 .011 30/03/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Barriera al vapore (voce pari a euro 10'071,35 - 0,196% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					99,865		
	SOMMANO % aliquota					99,865 (0,196%)		
544 / 521 PV2.005.004 .040 30/03/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato (voce pari a euro 51,38 - 0,001% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					93,207		
	SOMMANO % aliquota					93,207 (0,001%)		
545 / 523 PV2.005.004 .044 30/03/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale (voce pari a euro 256,92 - 0,005% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					93,208		
	SOMMANO % aliquota					93,208 (0,005%)		
546 / 525 PV2.006.004	Piano Copertura - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
.044 30/03/2026	(voce pari a euro 873,54 - 0,017% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					98,690		
	SOMMANO % aliquota					98,690 (0,017%)		
547 / 527 PV2.006.004 .045 30/03/2026	Piano Copertura - Impianti elettrici e speciali - Fotovoltaico (voce pari a euro 822,15 - 0,016% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					99,033		
	SOMMANO % aliquota					99,033 (0,016%)		
548 / 529 PV2.001.001 .023 30/03/2026	GENERALE - Opere Edili - Assitenze Edili (voce pari a euro 19'577,47 - 0,381% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					50,028		
	SOMMANO % aliquota					50,028 (0,191%)		
549 / 531 PV2.001.002 .047 30/03/2026	GENERALE - Strutture - Casseforme (voce pari a euro 11'715,65 - 0,228% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					100,157		
	SOMMANO % aliquota					100,157 (0,228%)		
550 / 533 PV2.001.002 .054 30/03/2026	GENERALE - Strutture - Opere in c.a. (voce pari a euro 22'403,61 - 0,436% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					100,049		
	SOMMANO % aliquota					100,049 (0,436%)		
551 / 535 PV2.003.001 .004 30/03/2026	Piano Terra - Opere Edili - Finiture e tinteggiature (voce pari a euro 81'392,94 - 1,584% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					95,014		
	SOMMANO % aliquota					95,014 (1,505%)		
552 / 537 PV2.003.001 .013 30/03/2026	Piano Terra - Opere Edili - Pavimenti (voce pari a euro 35'455,26 - 0,690% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					95,000		
	SOMMANO % aliquota					95,000 (0,656%)		
553 / 539 PV2.003.003 .034 30/03/2026	Piano Terra - Impianti meccanici - Centrale Idrica (voce pari a euro 45'783,53 - 0,891% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					30,002		
	A R I P O R T A R E					30,002		

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					30,002		
	SOMMANO % aliquota					30,002 (0,267%)		
554 / 541 PV2.004.001 .004 30/03/2026	Piano Primo - Opere Edili - Finiture e tinteggiature (voce pari a euro 79'748,64 - 1,552% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					94,987		
	SOMMANO % aliquota					94,987 (1,474%)		
555 / 543 PV2.004.001 .013 30/03/2026	Piano Primo - Opere Edili - Pavimenti (voce pari a euro 37'099,56 - 0,722% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					94,934		
	SOMMANO % aliquota					94,934 (0,685%)		
556 / 545 PV2.005.001 .004 30/03/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Finiture e tinteggiature (voce pari a euro 52'206,59 - 1,016% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					95,037		
	SOMMANO % aliquota					95,037 (0,966%)		
557 / 547 PV2.005.001 .012 30/03/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Impermeabilizzazioni (voce pari a euro 5'703,67 - 0,111% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					99,925		
	SOMMANO % aliquota					99,925 (0,111%)		
558 / 549 PV2.005.001 .013 30/03/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Pavimenti (voce pari a euro 17'624,86 - 0,343% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					95,158		
	SOMMANO % aliquota					95,158 (0,326%)		
559 / 551 PV2.005.001 .017 30/03/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Controsoffitti (voce pari a euro 5'241,21 - 0,102% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					95,108		
	SOMMANO % aliquota					95,108 (0,097%)		
560 / 553 PV2.005.003 .033 30/03/2026	Piano Secondo - Impianti meccanici - Centrale Termofrigorifera (voce pari a euro 169'311,71 - 3,295% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					70,009		
	SOMMANO % aliquota					70,009 (2,307%)		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
561 / 555 PV2.001.005 .019 30/03/2026	GENERALE - Opere Edili PV1 - Scavo - Movimento terre (voce pari a euro 15'363,95 - 0,299% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					89,914		
	SOMMANO % aliquota					89,914 (0,269%)		
562 / 557 PV2.003.005 .002 30/03/2026	Piano Terra - Opere Edili PV1 - Partizioni verticali esterne (voce pari a euro 24'304,84 - 0,473% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					100,077		
	SOMMANO % aliquota					100,077 (0,473%)		
563 / 559 PV2.003.005 .010 30/03/2026	Piano Terra - Opere Edili PV1 - Infissi Esterni (voce pari a euro 11'304,58 - 0,220% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					100,208		
	SOMMANO % aliquota					100,208 (0,220%)		
564 / 561 PV2.004.005 .002 30/03/2026	Piano Primo - Opere Edili PV1 - Partizioni verticali esterne (voce pari a euro 15'929,17 - 0,310% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					100,054		
	SOMMANO % aliquota					100,054 (0,310%)		
565 / 563 PV2.004.005 .010 30/03/2026	Piano Primo - Opere Edili PV1 - Infissi Esterni (voce pari a euro 20'656,54 - 0,402% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					100,184		
	SOMMANO % aliquota					100,184 (0,403%)		
566 / 565 PV2.005.005 .002 30/03/2026	Piano Secondo - Opere Edili PV1 - Partizioni verticali esterne (voce pari a euro 22'300,84 - 0,434% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					99,834		
	SOMMANO % aliquota					99,834 (0,433%)		
567 / 567 PV2.005.005 .010 30/03/2026	Piano Secondo - Opere Edili PV1 - Infissi Esterni (voce pari a euro 4'624,60 - 0,090% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					99,678		
	SOMMANO % aliquota					99,678 (0,090%)		
568 / 568 PV2.001.001 .019 31/03/2026	GENERALE - Opere Edili - Scavo - Movimento terre (voce pari a euro 141'615,50 - 2,756% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98% (3% da SAL9)					2,994		
	A R I P O R T A R E					2,994		

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					2,994		
	SOMMANO % aliquota					2,994 (0,083%)		
569 / 569 PV2.001.001 .023 31/03/2026	GENERALE - Opere Edili - Assistenze Edili (voce pari a euro 19'577,47 - 0,381% dei lavori a corpo) SAL 10 - 95% (45% da SAL9)					44,972		
	SOMMANO % aliquota					44,972 (0,171%)		
570 / 570 PV2.001.001 .028 31/03/2026	GENERALE - Opere Edili - Rete Fognaria (voce pari a euro 20'553,77 - 0,400% dei lavori a corpo) SAL 10 - 80%					80,000		
	SOMMANO % aliquota					80,000 (0,320%)		
571 / 571 PV2.001.001 .029 31/03/2026	GENERALE - Opere Edili - Impianto Elettrico (voce pari a euro 3'699,68 - 0,072% dei lavori a corpo) SAL 10 - 80%					80,000		
	SOMMANO % aliquota					80,000 (0,058%)		
572 / 572 PV2.001.002 .047 31/03/2026	GENERALE - Strutture - Casseforme (voce pari a euro 11'715,65 - 0,228% dei lavori a corpo) SAL 10 - ARROTONDAMENTO ALIQUOTA						0,157	
	SI DETRAGGONO % aliquota						0,157 (0,000%)	
573 / 573 PV2.001.002 .054 31/03/2026	GENERALE - Strutture - Opere in c.a. (voce pari a euro 22'403,61 - 0,436% dei lavori a corpo) SAL 10 - ARROTONDAMENTO ALIQUOTA						0,049	
	SI DETRAGGONO % aliquota						0,049 (0,000%)	
574 / 574 PV2.001.005 .019 31/03/2026	GENERALE - Opere Edili PV1 - Scavo - Movimento terre (voce pari a euro 15'363,95 - 0,299% dei lavori a corpo) SAL 10 - 95% (5% da SAL9)					5,086		
	SOMMANO % aliquota					5,086 (0,015%)		
575 / 575 PV2.001.008 .023 31/03/2026	GENERALE - Opere Edili PV2 - Assistenze Edili (voce pari a euro 18'652,55 - 0,363% dei lavori a corpo) SAL 10 - 95%					95,000		
	SOMMANO % aliquota					95,000 (0,345%)		
576 / 576 PV2.001.010 .030 31/03/2026	GENERALE - Impianti Meccanici PV2 - Ventilazione (voce pari a euro 18'858,09 - 0,367% dei lavori a corpo) SAL 10 - 90%					90,000		
	SOMMANO % aliquota					90,000 (0,330%)		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
577 / 577 PV2.001.010 .031 31/03/2026	GENERALE - Impianti Meccanici PV2 - Fluidi termovettori (voce pari a euro 3'751,06 - 0,073% dei lavori a corpo) SAL 10 - 90%					90,000		
	SOMMANO % aliquota					90,000 (0,066%)		
578 / 578 PV2.001.010 .032 31/03/2026	GENERALE - Impianti Meccanici PV2 - Idrico sanitario e antincendio (voce pari a euro 719,38 - 0,014% dei lavori a corpo) SAL 10 - 90%					90,000		
	SOMMANO % aliquota					90,000 (0,013%)		
579 / 579 PV2.001.010 .033 31/03/2026	GENERALE - Impianti Meccanici PV2 - Centrali Termofrigorifera (voce pari a euro 5'960,59 - 0,116% dei lavori a corpo) SAL 10 - 90%					90,000		
	SOMMANO % aliquota					90,000 (0,104%)		
580 / 580 PV2.001.011 .037 31/03/2026	GENERALE - Impianti Elettrici PV2 - Distribuzione elettrica (voce pari a euro 1'387,38 - 0,027% dei lavori a corpo) SAL 10 - 90%					90,000		
	SOMMANO % aliquota					90,000 (0,024%)		
581 / 581 PV2.001.011 .038 31/03/2026	GENERALE - Impianti Elettrici PV2 - Illuminazione ordinaria e di emergenza (voce pari a euro 102,77 - 0,002% dei lavori a corpo) SAL 10 - 90%					90,000		
	SOMMANO % aliquota					90,000 (0,002%)		
582 / 582 PV2.001.011 .040 31/03/2026	GENERALE - Impianti Elettrici PV2 - Cablaggio strutturato (voce pari a euro 2'363,68 - 0,046% dei lavori a corpo) SAL 10 - 90%					90,000		
	SOMMANO % aliquota					90,000 (0,041%)		
583 / 583 PV2.001.011 .041 31/03/2026	GENERALE - Impianti Elettrici PV2 - Forza motrice (voce pari a euro 668,00 - 0,013% dei lavori a corpo) SAL 10 - 90%					90,000		
	SOMMANO % aliquota					90,000 (0,012%)		
584 / 584 PV2.001.011 .042 31/03/2026	GENERALE - Impianti Elettrici PV2 - Impianti speciali (voce pari a euro 11'664,27 - 0,227% dei lavori a corpo) SAL 10 - 90%					90,000		
	SOMMANO % aliquota					90,000 (0,204%)		
585 / 585	Aree Esterne - Opere Edili - Basamento - Cabina Enel							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
PV2.002.001 .021 31/03/2026	(voce pari a euro 9'608,89 - 0,187% dei lavori a corpo) SAL 10 - 95% SOMMANO % aliquota					95,000 95,000 (0,178%)		
586 / 586 PV2.002.001 .024 31/03/2026	Aree Esterne - Opere Edili - Parcheggio Pubblico (voce pari a euro 43'265,69 - 0,842% dei lavori a corpo) SAL 10 - 95% SOMMANO % aliquota					95,000 95,000 (0,800%)		
587 / 587 PV2.002.001 .025 31/03/2026	Aree Esterne - Opere Edili - Percorso carrabile privato (voce pari a euro 14'798,72 - 0,288% dei lavori a corpo) SAL 10 - 100% SOMMANO % aliquota					100,000 100,000 (0,288%)		
588 / 588 PV2.002.001 .026 31/03/2026	Aree Esterne - Opere Edili - Percorso Pedonale (voce pari a euro 18'960,86 - 0,369% dei lavori a corpo) SAL 10 - 50% SOMMANO % aliquota					50,000 50,000 (0,185%)		
589 / 589 PV2.002.001 .027 31/03/2026	Aree Esterne - Opere Edili - Aree Verdi (voce pari a euro 15'363,95 - 0,299% dei lavori a corpo) SAL 10 - 100% SOMMANO % aliquota					100,000 100,000 (0,299%)		
590 / 590 PV2.002.003 .032 31/03/2026	Aree Esterne - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio (voce pari a euro 42'186,62 - 0,821% dei lavori a corpo) SAL 10 - 90% SOMMANO % aliquota					89,004 89,004 (0,731%)		
591 / 591 PV2.002.004 .037 31/03/2026	Aree Esterne - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica (voce pari a euro 16'443,02 - 0,320% dei lavori a corpo) SAL 10 - 60% SOMMANO % aliquota					60,000 60,000 (0,192%)		
592 / 592 PV2.002.004 .039 31/03/2026	Aree Esterne - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione esterna (voce pari a euro 18'035,94 - 0,351% dei lavori a corpo) SAL 10 - 60% SOMMANO % aliquota					60,000 60,000 (0,211%)		
593 / 593 PV2.002.008 .024 31/03/2026	Aree Esterne - Opere Edili PV2 - Parcheggio Pubblico (voce pari a euro 3'545,53 - 0,069% dei lavori a corpo) SAL 10 - 95%					95,000		
	A R I P O R T A R E					95,000		

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					95,000		
	SOMMANO % aliquota					95,000 (0,066%)		
594 / 594 PV2.002.008 .025 31/03/2026	Aree Esterne - Opere Edili PV2 - Percorso carrabile privato (voce pari a euro -14'798,72 - -0,288% dei lavori a corpo) SAL 10 - 100%					100,000		
	SOMMANO % aliquota					100,000 (-0,288%)		
595 / 595 PV2.002.008 .026 31/03/2026	Aree Esterne - Opere Edili PV2 - Percorso pedonale (voce pari a euro -13'668,26 - -0,266% dei lavori a corpo) SAL 10 - 50%					50,000		
	SOMMANO % aliquota					50,000 (-0,133%)		
596 / 596 PV2.002.008 .027 31/03/2026	Aree Esterne - Opere Edili PV2 - Aree Verdi (voce pari a euro -15'363,95 - -0,299% dei lavori a corpo) SAL 10 - 100%					100,000		
	SOMMANO % aliquota					100,000 (-0,299%)		
597 / 597 PV2.002.011 .039 31/03/2026	Aree Esterne - Impianti Elettrici PV2 - Illuminazione Esterna (voce pari a euro 14'593,18 - 0,284% dei lavori a corpo) SAL 10 - 60%					60,000		
	SOMMANO % aliquota					60,000 (0,170%)		
598 / 598 PV2.003.001 .002 31/03/2026	Piano Terra - Opere Edili - Partizioni verticali esterne (voce pari a euro 63'202,85 - 1,230% dei lavori a corpo) SAL 10 - ARROTONDAMENTO ALIQUOTA						0,028	
	SI DETRAGGONO % aliquota						0,028 (0,000%)	
599 / 599 PV2.003.001 .003 31/03/2026	Piano Terra - Opere Edili - Partizioni verticali interne (voce pari a euro 85'966,16 - 1,673% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98% (3% da SAL9)					2,995		
	SOMMANO % aliquota					2,995 (0,050%)		
600 / 600 PV2.003.001 .004 31/03/2026	Piano Terra - Opere Edili - Finiture e tinteggiature (voce pari a euro 81'392,94 - 1,584% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98% (3%da SAL9)					2,986		
	SOMMANO % aliquota					2,986 (0,047%)		
601 / 601 PV2.003.001 .005 31/03/2026	Piano Terra - Opere Edili - Massetti e sottofondi (voce pari a euro 30'625,12 - 0,596% dei lavori a corpo) SAL 10 - ARROTONDAMENTO ALIQUOTA						0,089	
	SI DETRAGGONO % aliquota						0,089 (-0,001%)	
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
602 / 602 PV2.003.001 .006 31/03/2026	Piano Terra - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici (voce pari a euro 113'765,14 - 2,214% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98% (3% da SAL9)					2,995		
	SOMMANO % aliquota					2,995 (0,066%)		
603 / 603 PV2.003.001 .007 31/03/2026	Piano Terra - Opere Edili - Infissi interni (voce pari a euro 60'839,17 - 1,184% dei lavori a corpo) SAL 10 - 95%					95,000		
	SOMMANO % aliquota					95,000 (1,125%)		
604 / 604 PV2.003.001 .008 31/03/2026	Piano Terra - Opere Edili - Infissi REI (voce pari a euro 10'585,19 - 0,206% dei lavori a corpo) SAL 10 - 95%					95,000		
	SOMMANO % aliquota					95,000 (0,196%)		
605 / 605 PV2.003.001 .010 31/03/2026	Piano Terra - Opere Edili - Infissi Esterni (voce pari a euro 78'772,34 - 1,533% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98%					8,018		
	SOMMANO % aliquota					8,018 (0,123%)		
606 / 606 PV2.003.001 .011 31/03/2026	Piano Terra - Opere Edili - Barriera al vapore (voce pari a euro 23'636,84 - 0,460% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98% (3% da SAL9)					3,000		
	SOMMANO % aliquota					3,000 (0,014%)		
607 / 607 PV2.003.001 .013 31/03/2026	Piano Terra - Opere Edili - Pavimenti (voce pari a euro 35'455,26 - 0,690% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98% (3% da SAL9)					3,000		
	SOMMANO % aliquota					3,000 (0,021%)		
608 / 608 PV2.003.001 .015 31/03/2026	Piano Terra - Opere Edili - Rivestimenti (voce pari a euro 8'478,43 - 0,165% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98%					98,000		
	SOMMANO % aliquota					98,000 (0,162%)		
609 / 609 PV2.003.001 .017 31/03/2026	Piano Terra - Opere Edili - Controsoffitti (voce pari a euro 33'862,34 - 0,659% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98% (3% da SAL 9)					3,071		
	SOMMANO % aliquota					3,071 (0,020%)		
610 / 610 PV2.003.002	Piano Terra - Strutture - Sottofondazione (voce pari a euro 59'605,94 - 1,160% dei lavori a corpo)							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
.046 31/03/2026	SAL 10 - ARROTONDAMENTO ALIQUOTA						0,037	
	SI DETRAGGONO % aliquota						0,037 (0,000%)	
611 / 611 PV2.003.002 .054 31/03/2026	Piano Terra - Strutture - Opere in c.a. (voce pari a euro 427'261,57 - 8,315% dei lavori a corpo) SAL 10 - ARROTONDAMENTO ALIQUOTA						0,001	
	SI DETRAGGONO % aliquota						0,001 (0,000%)	
612 / 612 PV2.003.003 .030 31/03/2026	Piano Terra - Impianti meccanici - Ventilazione (voce pari a euro 42'597,70 - 0,829% dei lavori a corpo) SAL 10 - 95% (5% da SAL 9)					5,747		
	SOMMANO % aliquota					5,747 (0,048%)		
613 / 613 PV2.003.003 .034 31/03/2026	Piano Terra - Impianti meccanici - Centrale Idrica (voce pari a euro 45'783,53 - 0,891% dei lavori a corpo) SAL 10 - 90% (60% da SAL 9)					59,998		
	SOMMANO % aliquota					59,998 (0,535%)		
614 / 614 PV2.003.003 .035 31/03/2026	Piano Terra - Impianti meccanici - Regolazione (voce pari a euro 7'964,59 - 0,155% dei lavori a corpo) SAL 10 - 90% (30% da SAL 9)					29,746		
	SOMMANO % aliquota					29,746 (0,046%)		
615 / 615 PV2.003.004 .036 31/03/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Cabina MT/Bt (voce pari a euro 169'414,48 - 3,297% dei lavori a corpo) SAL 10 - 90%					90,000		
	SOMMANO % aliquota					90,000 (2,967%)		
616 / 616 PV2.003.004 .038 31/03/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza (voce pari a euro 79'902,80 - 1,555% dei lavori a corpo) SAL 10 - 90% (10% da SAL 9)					10,015		
	SOMMANO % aliquota					10,015 (0,156%)		
617 / 617 PV2.003.004 .037 31/03/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica (voce pari a euro 87'096,62 - 1,695% dei lavori a corpo) SAL 10 - 95% (7% da SAL 9)					7,327		
	SOMMANO % aliquota					7,327 (0,124%)		
618 / 618 PV2.003.004 .040 31/03/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato (voce pari a euro 11'664,27 - 0,227% dei lavori a corpo) SAL 10 - 90% (5% da SAL 9)					4,840		
	A R I P O R T A R E					4,840		

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					4,840		
	SOMMANO % aliquota					4,840 (0,011%)		
619 / 619 PV2.003.004 .041 31/03/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice (voce pari a euro 21'324,54 - 0,415% dei lavori a corpo) SAL 10 - 90% (5% da SAL 9)					5,046		
	SOMMANO % aliquota					5,046 (0,021%)		
620 / 620 PV2.003.004 .042 31/03/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali (voce pari a euro 48'917,98 - 0,952% dei lavori a corpo) SAL 10 - 90% (10% da SAL 9)					10,042		
	SOMMANO % aliquota					10,042 (0,096%)		
621 / 621 PV2.003.004 .043 31/03/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - BMS (voce pari a euro 45'064,15 - 0,877% dei lavori a corpo) SAL 10 - 90% (10% da SAL 9)					9,995		
	SOMMANO % aliquota					9,995 (0,088%)		
622 / 622 PV2.003.004 .044 31/03/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale (voce pari a euro 1'284,61 - 0,025% dei lavori a corpo) SAL 10 - 90% (2% da SAL 9)					2,028		
	SOMMANO % aliquota					2,028 (0,001%)		
623 / 623 PV2.003.005 .002 31/03/2026	Piano Terra - Opere Edili PV1 - Partizioni verticali esterne (voce pari a euro 24'304,84 - 0,473% dei lavori a corpo) SAL 10 - ARROTONDAMENTO ALIQUOTA						0,077	
	SI DETRAGGONO % aliquota						0,077 (0,000%)	
624 / 624 PV2.003.005 .010 31/03/2026	Piano Terra - Opere Edili PV1 - Infissi Esterni (voce pari a euro 11'304,58 - 0,220% dei lavori a corpo) SAL 10 - ARROTONDAMENTO ALIQUOTA						0,208	
	SI DETRAGGONO % aliquota						0,208 (0,000%)	
625 / 625 PV2.003.008 .003 31/03/2026	Piano Terra - Opere Edili PV2 - Partizioni verticali interne (voce pari a euro 3'185,83 - 0,062% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98%					98,000		
	SOMMANO % aliquota					98,000 (0,061%)		
626 / 626 PV2.003.008 .004 31/03/2026	Piano Terra - Opere Edili PV2 - Finiture e tinteggiature (voce pari a euro 616,61 - 0,012% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98%					98,000		
	SOMMANO % aliquota					98,000 (0,012%)		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
627 / 627 PV2.003.008 .005 31/03/2026	Piano Terra - Opere Edili PV2 - Massetti e sottofondi (voce pari a euro -4'264,91 - -0,083% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98%					98,000		
	SOMMANO % aliquota					98,000 (-0,081%)		
628 / 628 PV2.003.008 .006 31/03/2026	Piano Terra - Opere Edili PV2 - Isolamenti termici e acustici (voce pari a euro 20'091,31 - 0,391% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98%					98,000		
	SOMMANO % aliquota					98,000 (0,383%)		
629 / 629 PV2.003.008 .007 31/03/2026	Piano Terra - Opere Edili PV2 - Infissi interni (voce pari a euro 308,31 - 0,006% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98%					98,000		
	SOMMANO % aliquota					98,000 (0,006%)		
630 / 630 PV2.003.008 .008 31/03/2026	Piano Terra - Opere Edili PV2 - Infissi REI (voce pari a euro -3'134,45 - -0,061% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98%					98,000		
	SOMMANO % aliquota					98,000 (-0,060%)		
631 / 631 PV2.003.008 .012 31/03/2026	Piano Terra - Opere Edili PV2 - Impermeabilizzazioni (voce pari a euro 1'387,38 - 0,027% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98%					98,000		
	SOMMANO % aliquota					98,000 (0,026%)		
632 / 632 PV2.003.008 .013 31/03/2026	Piano Terra - Opere Edili PV2 - Pavimenti (voce pari a euro 47'479,22 - 0,924% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98%					98,000		
	SOMMANO % aliquota					98,000 (0,906%)		
633 / 633 PV2.004.001 .002 31/03/2026	Piano Primo - Opere Edili - Partizioni verticali esterne (voce pari a euro 42'289,39 - 0,823% dei lavori a corpo) SAL 10 - ARROTONDAMENTO ALIQUOTA						0,002	
	SI DETRAGGONO % aliquota						0,002 (0,000%)	
634 / 634 PV2.004.001 .003 31/03/2026	Piano Primo - Opere Edili - Partizioni verticali interne (voce pari a euro 87'456,31 - 1,702% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98% (3% da SAL 9)					3,002		
	SOMMANO % aliquota					3,002 (0,051%)		
635 / 635	Piano Primo - Opere Edili - Finiture e tinteggiature							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
PV2.004.001 .004 31/03/2026	(voce pari a euro 79'748,64 - 1,552% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98% (3% da SAL9) SOMMANO % aliquota					3,013		
						3,013 (0,047%)		
636 / 636 PV2.004.001 .005 31/03/2026	Piano Primo - Opere Edili - Massetti e sottofondi (voce pari a euro 52'823,20 - 1,028% dei lavori a corpo) SAL 10 - ARROTONDAMENTO ALIQUOTA SI DETRAGGONO % aliquota						0,008	
							0,008 (0,000%)	
637 / 637 PV2.004.001 .006 31/03/2026	Piano Primo - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici (voce pari a euro 56'368,72 - 1,097% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98% (3% da SAL 9) SOMMANO % aliquota					3,038		
						3,038 (0,033%)		
638 / 638 PV2.004.001 .007 31/03/2026	Piano Primo - Opere Edili - Infissi interni (voce pari a euro 31'087,58 - 0,605% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98% SOMMANO % aliquota					98,000		
						98,000 (0,593%)		
639 / 639 PV2.004.001 .008 31/03/2026	Piano Primo - Opere Edili - Infissi REI (voce pari a euro 8'375,66 - 0,163% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98% SOMMANO % aliquota					98,000		
						98,000 (0,160%)		
640 / 640 PV2.004.001 .010 31/03/2026	Piano Primo - Opere Edili - Infissi Esterni (voce pari a euro 94'290,44 - 1,835% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98% (8% da SAL 9) SOMMANO % aliquota					7,989		
						7,989 (0,147%)		
641 / 641 PV2.004.001 .011 31/03/2026	Piano Primo - Opere Edili - Barriera al vapore (voce pari a euro 2'877,53 - 0,056% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98% SOMMANO % aliquota					98,000		
						98,000 (0,055%)		
642 / 642 PV2.004.001 .013 31/03/2026	Piano Primo - Opere Edili - Pavimenti (voce pari a euro 37'099,56 - 0,722% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98% (3% da SAL 9) SOMMANO % aliquota					3,066		
						3,066 (0,022%)		
643 / 643 PV2.004.001 .015 31/03/2026	Piano Primo - Opere Edili - Rivestimenti (voce pari a euro 7'091,05 - 0,138% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98%					98,000		
	A R I P O R T A R E					98,000		

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					98,000		
	SOMMANO % aliquota					98,000 (0,135%)		
644 / 644 PV2.004.001 .017 31/03/2026	Piano Primo - Opere Edili - Controsoffitti (voce pari a euro 33'194,34 - 0,646% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98% (3% da SAL 9)					2,985		
	SOMMANO % aliquota					2,985 (0,019%)		
645 / 645 PV2.004.002 .047 31/03/2026	Piano Primo - Strutture - Casseforme (voce pari a euro 81'649,87 - 1,589% dei lavori a corpo) SAL 10 - ARROTONDAMENTO ALIQUOTE						0,012	
	SI DETRAGGONO % aliquota						0,012 (0,000%)	
646 / 646 PV2.004.002 .055 31/03/2026	Piano Primo - Strutture - Carpenteria Metallica (voce pari a euro 5'292,60 - 0,103% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98%					98,000		
	SOMMANO % aliquota					98,000 (0,101%)		
647 / 647 PV2.004.003 .030 31/03/2026	Piano Primo - Impianti meccanici - Ventilazione (voce pari a euro 44'396,15 - 0,864% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98% (3% da SAL 9)					3,099		
	SOMMANO % aliquota					3,099 (0,027%)		
648 / 648 PV2.004.003 .031 31/03/2026	Piano Primo - Impianti meccanici - Fluidi termovettori (voce pari a euro 100'610,72 - 1,958% dei lavori a corpo) SAL 10 - 95% (1% da SAL 9)					1,220		
	SOMMANO % aliquota					1,220 (0,024%)		
649 / 649 PV2.004.003 .032 31/03/2026	Piano Primo - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio (voce pari a euro 57'756,10 - 1,124% dei lavori a corpo) SAL 10 - 95% (1% da SAL 9)					1,049		
	SOMMANO % aliquota					1,049 (0,012%)		
650 / 650 PV2.004.003 .035 31/03/2026	Piano Primo - Impianti meccanici - Regolazione (voce pari a euro 7'964,59 - 0,155% dei lavori a corpo) SAL 10 - 95% (4,6% da SAL 9)					4,618		
	SOMMANO % aliquota					4,618 (0,007%)		
651 / 651 PV2.004.004 .037 31/03/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica (voce pari a euro 32'783,27 - 0,638% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98% (3% da SAL 9)					2,930		
	SOMMANO % aliquota					2,930 (0,019%)		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
652 / 652 PV2.004.004 .038 31/03/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza (voce pari a euro 94'393,21 - 1,837% dei lavori a corpo) SAL 10 - 95% (5% da SAL 9)					4,993		
	SOMMANO % aliquota					4,993 (0,092%)		
653 / 653 PV2.004.004 .040 31/03/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato (voce pari a euro 14'182,10 - 0,276% dei lavori a corpo) SAL 10 - 95% (5% da SAL 9)					5,034		
	SOMMANO % aliquota					5,034 (0,014%)		
654 / 654 PV2.004.004 .041 31/03/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice (voce pari a euro 22'866,07 - 0,445% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98% (3% da SAL 9)					3,085		
	SOMMANO % aliquota					3,085 (0,014%)		
655 / 655 PV2.004.004 .042 31/03/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali (voce pari a euro 49'020,75 - 0,954% dei lavori a corpo) SAL 10 - 90% (10% da SAL 9)					9,963		
	SOMMANO % aliquota					9,963 (0,095%)		
656 / 656 PV2.004.004 .044 31/03/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale (voce pari a euro 1'592,92 - 0,031% dei lavori a corpo) SAL 10 - 95% (3% da SAL 9)					2,229		
	SOMMANO % aliquota					2,229 (0,001%)		
657 / 657 PV2.004.004 .043 31/03/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - BMS (voce pari a euro 8'170,13 - 0,159% dei lavori a corpo) SAL 10 - 90% (1% da SAL 9)					1,154		
	SOMMANO % aliquota					1,154 (0,002%)		
658 / 658 PV2.004.005 .002 31/03/2026	Piano Primo - Opere Edili PV1 - Partizioni verticali esterne (voce pari a euro 15'929,17 - 0,310% dei lavori a corpo) SAL 10 - ARROTONDAMENTO ALIQUOTE						0,054	
	SI DETRAGGONO % aliquota						0,054 (0,000%)	
659 / 659 PV2.004.005 .010 31/03/2026	Piano Primo - Opere Edili PV1 - Infissi Esterni (voce pari a euro 20'656,54 - 0,402% dei lavori a corpo) SAL 10 - ARROTONDAMENTO ALIQUOTE						0,184	
	SI DETRAGGONO % aliquota						0,184 (-0,001%)	
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
660 / 660 PV2.004.008 .003 31/03/2026	Piano Primo - Opere Edili PV2 - Partizioni verticali interne (voce pari a euro 7'604,90 - 0,148% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98%					98,000		
	SOMMANO % aliquota					98,000 (0,145%)		
661 / 661 PV2.004.008 .004 31/03/2026	Piano Primo - Opere Edili PV2 - Finiture e tinteggiature (voce pari a euro 15'209,79 - -0,296% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98%					98,000		
	SOMMANO % aliquota					98,000 (-0,290%)		
662 / 662 PV2.004.008 .005 31/03/2026	Piano Primo - Opere Edili PV2 - Massetti e sottofondi (voce pari a euro 10'842,12 - -0,211% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98%					98,000		
	SOMMANO % aliquota					98,000 (-0,207%)		
663 / 663 PV2.004.008 .006 31/03/2026	Piano Primo - Opere Edili PV2 - Isolamenti termici e acustici (voce pari a euro 13'205,80 - 0,257% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98%					98,000		
	SOMMANO % aliquota					98,000 (0,252%)		
664 / 664 PV2.004.008 .007 31/03/2026	Piano Primo - Opere Edili PV2 - Infissi interni (voce pari a euro 1'387,38 - -0,027% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98%					98,000		
	SOMMANO % aliquota					98,000 (-0,026%)		
665 / 665 PV2.004.008 .008 31/03/2026	Piano Primo - Opere Edili PV2 - Infissi REI (voce pari a euro 668,00 - -0,013% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98%					98,000		
	SOMMANO % aliquota					98,000 (-0,013%)		
666 / 666 PV2.004.008 .012 31/03/2026	Piano Primo - Opere Edili PV2 - Impermeabilizzazioni (voce pari a euro 1'079,07 - 0,021% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98%					98,000		
	SOMMANO % aliquota					98,000 (0,021%)		
667 / 667 PV2.004.008 .013 31/03/2026	Piano Primo - Opere Edili PV2 - Pavimenti (voce pari a euro 47'119,53 - 0,917% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98%					98,000		
	SOMMANO % aliquota					98,000 (0,899%)		
668 / 668 PV2.004.008 .055	Piano Primo - Opere Edili PV2 - Carpenteria Metallica (voce pari a euro 1'284,61 - 0,025% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98%					98,000		
	A R I P O R T A R E					98,000		

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					98,000		
31/03/2026	SOMMANO % aliquota					98,000 (0,025%)		
669 / 669 PV2.005.001 .002 31/03/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Partizioni verticali esterne (voce pari a euro 34'427,57 - 0,670% dei lavori a corpo) SAL 10 - ARROTONDAMENTO ALIQUOTA						0,024	
	SI DETRAGGONO % aliquota						0,024 (0,000%)	
670 / 670 PV2.005.001 .004 31/03/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Finiture e tinteggiature (voce pari a euro 52'206,59 - 1,016% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98% (3% da SAL 9)					2,963		
	SOMMANO % aliquota					2,963 (0,030%)		
671 / 671 PV2.005.001 .006 31/03/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici (voce pari a euro 56'163,19 - 1,093% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98% (3% da SAL 9)					2,940		
	SOMMANO % aliquota					2,940 (0,032%)		
672 / 672 PV2.005.001 .008 31/03/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Infissi REI (voce pari a euro 4'675,98 - 0,091% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98%					98,000		
	SOMMANO % aliquota					98,000 (0,089%)		
673 / 673 PV2.005.001 .009 31/03/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Infissi Interni (voce pari a euro 7'810,43 - 0,152% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98%					98,000		
	SOMMANO % aliquota					98,000 (0,149%)		
674 / 674 PV2.005.001 .010 31/03/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Infissi Esterni (voce pari a euro 18'858,09 - 0,367% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98% (8% da SAL 9)					7,895		
	SOMMANO % aliquota					7,895 (0,029%)		
675 / 675 PV2.005.001 .013 31/03/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Pavimenti (voce pari a euro 17'624,86 - 0,343% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98% (3% da SAL 9)					2,842		
	SOMMANO % aliquota					2,842 (0,010%)		
676 / 676 PV2.005.001 .014 31/03/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Opere da Lattoniere (voce pari a euro 10'431,04 - 0,203% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98%					98,000		
	SOMMANO % aliquota					98,000 (0,199%)		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
677 / 677 PV2.005.001 .015 31/03/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Rivestimenti (voce pari a euro 1'130,46 - 0,022% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98% SOMMANO % aliquota					98,000		
						98,000 (0,022%)		
678 / 678 PV2.005.001 .017 31/03/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Controsoffitti (voce pari a euro 5'241,21 - 0,102% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98% (3% da SAL 9) SOMMANO % aliquota					2,892		
						2,892 (0,003%)		
679 / 679 PV2.005.002 .047 31/03/2026	Piano Secondo - Strutture - Casseforme (voce pari a euro 90'076,91 - 1,753% dei lavori a corpo) SAL 10 - ARROTONDAMENTO ALIQUOTA SI DETRAGGONO % aliquota						0,013	
							0,013 (0,000%)	
680 / 680 PV2.005.002 .052 31/03/2026	Piano Secondo - Strutture - Solai in elementi prefabbricati (voce pari a euro 4'162,14 - 0,081% dei lavori a corpo) SAL 10 - ARROTONDAMENTO ALIQUOTA SI DETRAGGONO % aliquota						0,112	
							0,112 (0,000%)	
681 / 681 PV2.005.002 .054 31/03/2026	Piano Secondo - Strutture - Opere in c.a. (voce pari a euro 101'432,87 - 1,974% dei lavori a corpo) SAL 10 - ARROTONDAMENTO ALIQUOTA SI DETRAGGONO % aliquota						0,006	
							0,006 (0,000%)	
682 / 682 PV2.005.003 .030 31/03/2026	Piano Secondo - Impianti meccanici - Ventilazione (voce pari a euro 68'495,45 - 1,333% dei lavori a corpo) SAL 10 - 95% (3.2% da SAL 9) SOMMANO % aliquota					3,269		
						3,269 (0,044%)		
683 / 683 PV2.005.003 .032 31/03/2026	Piano Secondo - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio (voce pari a euro 5'292,60 - 0,103% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98% (5% da SAL 9) SOMMANO % aliquota					4,598		
						4,598 (0,005%)		
684 / 684 PV2.005.003 .033 31/03/2026	Piano Secondo - Impianti meccanici - Centrale Termofrigorifera (voce pari a euro 169'311,71 - 3,295% dei lavori a corpo) SAL 10 - 90% (20% da SAL 9) SOMMANO % aliquota					19,991		
						19,991 (0,659%)		
685 / 685	Piano Secondo - Impianti meccanici - Regolazione							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
PV2.005.003 .035 31/03/2026	(voce pari a euro 24'356,22 - 0,474% dei lavori a corpo) SAL 10 - 90% (20% da SAL 9) SOMMANO % aliquota					20,074 20,074 (0,095%)		
686 / 686 PV2.005.004 .037 31/03/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica (voce pari a euro 19'371,93 - 0,377% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98% (3% da SAL 9) SOMMANO % aliquota					3,111 3,111 (0,012%)		
687 / 687 PV2.005.004 .038 31/03/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza (voce pari a euro 3'288,60 - 0,064% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98% (3% da SAL 9) SOMMANO % aliquota					2,535 2,535 (0,002%)		
688 / 688 PV2.005.004 .039 31/03/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione esterna (voce pari a euro 2'980,30 - 0,058% dei lavori a corpo) SAL 10 - 50% (30% da SAL 9) SOMMANO % aliquota					30,070 30,070 (0,017%)		
689 / 689 PV2.005.004 .040 31/03/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato (voce pari a euro 51,38 - 0,001% dei lavori a corpo) SAL 10 - 95% (1.8% da SAL 9) SOMMANO % aliquota					1,793 1,793 (0,000%)		
690 / 690 PV2.005.004 .041 31/03/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice (voce pari a euro 256,92 - 0,005% dei lavori a corpo) SAL 10 - ARROTONDAMENTO ALIQUOTA SI DETRAGGONO % aliquota						6,259 6,259 (0,000%)	
691 / 691 PV2.005.004 .042 31/03/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali (voce pari a euro 3'751,06 - 0,073% dei lavori a corpo) SAL 10 - 90% (40% da SAL 9) SOMMANO % aliquota					40,199 40,199 (0,029%)		
692 / 692 PV2.005.004 .043 31/03/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - BMS (voce pari a euro 565,23 - 0,011% dei lavori a corpo) SAL 10 - 90% (6.1% da SAL 9) SOMMANO % aliquota					6,112 6,112 (0,001%)		
693 / 693 PV2.005.004 .044	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale (voce pari a euro 256,92 - 0,005% dei lavori a corpo)							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
31/03/2026	SAL 10 - 95% (1.8% da SAL 9)					1,792		
	SOMMANO % aliquota					1,792 (0,000%)		
694 / 694 PV2.005.004 .045 31/03/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Fotovoltaico (voce pari a euro 184'213,20 - 3,585% dei lavori a corpo) SAL 10 - 95% (35% da SAL 9)					34,983		
	SOMMANO % aliquota					34,983 (1,254%)		
695 / 695 PV2.005.008 .004 31/03/2026	Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Finiture e tinteggiature (voce pari a euro 1'592,92 - 0,031% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98%					98,000		
	SOMMANO % aliquota					98,000 (0,030%)		
696 / 696 PV2.005.008 .005 31/03/2026	Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Massetti e sottofondi (voce pari a euro -6'936,90 - -0,135% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98%					98,000		
	SOMMANO % aliquota					98,000 (-0,132%)		
697 / 697 PV2.005.008 .006 31/03/2026	Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Isolamenti termici e acustici (voce pari a euro 17'316,55 - 0,337% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98%					98,000		
	SOMMANO % aliquota					98,000 (0,330%)		
698 / 698 PV2.005.008 .007 31/03/2026	Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Infissi interni (voce pari a euro -205,54 - -0,004% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98%					98,000		
	SOMMANO % aliquota					98,000 (-0,004%)		
699 / 699 PV2.005.008 .008 31/03/2026	Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Infissi REI (voce pari a euro -668,00 - -0,013% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98%					98,000		
	SOMMANO % aliquota					98,000 (-0,013%)		
700 / 700 PV2.005.008 .011 31/03/2026	Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Barriera al vapore (voce pari a euro 668,00 - 0,013% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98%					98,000		
	SOMMANO % aliquota					98,000 (0,013%)		
701 / 701 PV2.005.008 .012 31/03/2026	Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Impermeabilizzazioni (voce pari a euro 9'557,50 - 0,186% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98%					98,000		
	SOMMANO %					98,000		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	aliquota					(0,182%)		
702 / 702 PV2.005.008 .013 31/03/2026	Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Pavimenti (voce pari a euro 10'739,35 - 0,209% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98%					98,000		
	SOMMANO % aliquota					98,000 (0,205%)		
703 / 703 PV2.005.008 .055 31/03/2026	Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Carpenteria Metallica (voce pari a euro 41'570,01 - 0,809% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98%					98,000		
	SOMMANO % aliquota					98,000 (0,793%)		
704 / 704 PV2.006.001 .002 31/03/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Partizioni verticali esterne (voce pari a euro 9'095,04 - 0,177% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98% (3% da SAL 9)					2,726		
	SOMMANO % aliquota					2,726 (0,005%)		
705 / 705 PV2.006.001 .004 31/03/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Finiture e tinteggiature (voce pari a euro 14'798,72 - 0,288% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98%					98,000		
	SOMMANO % aliquota					98,000 (0,282%)		
706 / 706 PV2.006.001 .005 31/03/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Massetti e sottofondi (voce pari a euro 25'281,14 - 0,492% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98%					98,000		
	SOMMANO % aliquota					98,000 (0,482%)		
707 / 707 PV2.006.001 .006 31/03/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici (voce pari a euro 21'324,54 - 0,415% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98% (3%da SAL 9)					3,185		
	SOMMANO % aliquota					3,185 (0,013%)		
708 / 708 PV2.006.001 .010 31/03/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Infissi Esterni (voce pari a euro 1'387,38 - 0,027% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98%					98,000		
	SOMMANO % aliquota					98,000 (0,026%)		
709 / 709 PV2.006.001 .011 31/03/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Barriera al vapore (voce pari a euro 3'442,76 - 0,067% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98% (3.3% da SAL 9)					3,276		
	SOMMANO % aliquota					3,276 (0,002%)		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
710 / 710 PV2.006.001 .012 31/03/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Impermeabilizzazioni (voce pari a euro 10'687,96 - 0,208% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98% (3% da SAL 9)					2,977		
	SOMMANO % aliquota					2,977 (0,006%)		
711 / 711 PV2.006.001 .014 31/03/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Opere da Lattoniere (voce pari a euro 19'217,78 - 0,374% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98%					98,000		
	SOMMANO % aliquota					98,000 (0,367%)		
712 / 712 PV2.006.001 .016 31/03/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Pavimenti (voce pari a euro 565,23 - 0,011% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98%					98,000		
	SOMMANO % aliquota					98,000 (0,011%)		
713 / 713 PV2.006.001 .022 31/03/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Linea Vita (voce pari a euro 6'988,28 - 0,136% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98%					98,000		
	SOMMANO % aliquota					98,000 (0,133%)		
714 / 714 PV2.006.002 .047 31/03/2026	Piano Copertura - Strutture - Casseforme (voce pari a euro 54'981,34 - 1,070% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98% (3% dal SAL 9)					2,997		
	SOMMANO % aliquota					2,997 (0,032%)		
715 / 715 PV2.006.002 .052 31/03/2026	Piano Copertura - Strutture - Solai in elementi prefabbricati (voce pari a euro 23'431,30 - 0,456% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98% (68% da SAL 9)					68,014		
	SOMMANO % aliquota					68,014 (0,310%)		
716 / 716 PV2.006.002 .054 31/03/2026	Piano Copertura - Strutture - Opere in c.a. (voce pari a euro 56'625,65 - 1,102% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98% (3% da SAL 9)					3,025		
	SOMMANO % aliquota					3,025 (0,033%)		
717 / 717 PV2.006.008 .004 31/03/2026	Piano Copertura - Opere Edili PV2 - Finiture e tinteggiature (voce pari a euro 5'960,59 - 0,116% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98%					98,000		
	SOMMANO % aliquota					98,000 (0,114%)		
718 / 718 PV2.006.008 .005	Piano Copertura - Opere Edili PV2 - Massetti e sottofondi (voce pari a euro -2'209,53 - -0,043% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98%					98,000		
	A R I P O R T A R E					98,000		

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					98,000		
31/03/2026	SOMMANO % aliquota					98,000 (-0,042%)		
719 / 719 PV2.006.008 .006 31/03/2026	Piano Copertura - Opere Edili PV2 - Isolamenti termici e acustici (voce pari a euro -2'723,38 - -0,053% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98%					98,000		
	SOMMANO % aliquota					98,000 (-0,052%)		
720 / 720 PV2.006.008 .012 31/03/2026	Piano Copertura - Opere Edili PV2 - Impermeabilizzazioni (voce pari a euro 13'565,49 - 0,264% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98%					98,000		
	SOMMANO % aliquota					98,000 (0,259%)		
721 / 721 PV2.006.008 .014 31/03/2026	Piano Copertura - Opere Edili PV2 - Opere da Lattoniere (voce pari a euro 5'189,83 - 0,101% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98%					98,000		
	SOMMANO % aliquota					98,000 (0,099%)		
722 / 722 PV2.006.009 .047 31/03/2026	Piano Copertura - Strutture PV2 - Casseforme (voce pari a euro -513,84 - -0,010% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98%					98,000		
	SOMMANO % aliquota					98,000 (-0,010%)		
723 / 723 PV2.006.009 .052 31/03/2026	Piano Copertura - Strutture PV2 - Solai in elementi prefabbricati (voce pari a euro -2'928,91 - -0,057% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98%					98,000		
	SOMMANO % aliquota					98,000 (-0,056%)		
724 / 724 PV2.006.009 .054 31/03/2026	Piano Copertura - Strutture PV2 - Opere in c.a. (voce pari a euro -1'592,92 - -0,031% dei lavori a corpo) SAL 10 - 98%					98,000		
	SOMMANO % aliquota					98,000 (-0,030%)		
725 / 725 PV2.001.001 .019 08/06/2026	GENERALE - Opere Edili - Scavo - Movimento terre (voce pari a euro 141'615,50 - 2,756% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (0,055%)		
726 / 726 PV2.001.001 .020 08/06/2026	GENERALE - Opere Edili - Demolizione fabbricati esistenti (voce pari a euro 5'960,59 - 0,116% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (0.364% da SAL10)					0,364		
	SOMMANO % aliquota					0,364 (0,000%)		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
727 / 727 PV2.001.001 .023 08/06/2026	GENERALE - Opere Edili - Assistenze Edili (voce pari a euro 19'577,47 - 0,381% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (5% da SAL10) SOMMANO % aliquota					5,000		
						5,000 (0,019%)		
728 / 728 PV2.001.001 .028 08/06/2026	GENERALE - Opere Edili - Rete Fognaria (voce pari a euro 20'553,77 - 0,400% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (20% da SAL10) SOMMANO % aliquota					20,000		
						20,000 (0,080%)		
729 / 729 PV2.001.001 .029 08/06/2026	GENERALE - Opere Edili - Impianto Elettrico (voce pari a euro 3'699,68 - 0,072% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (20% da SAL10) SOMMANO % aliquota					20,000		
						20,000 (0,014%)		
730 / 730 PV2.001.005 .019 08/06/2026	GENERALE - Opere Edili PV1 - Scavo - Movimento terre (voce pari a euro 15'363,95 - 0,299% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (5% da SAL10) SOMMANO % aliquota					5,000		
						5,000 (0,015%)		
731 / 731 PV2.001.008 .023 08/06/2026	GENERALE - Opere Edili PV2 - Assistenze Edili (voce pari a euro 18'652,55 - 0,363% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (5% da SAL10) SOMMANO % aliquota					5,000		
						5,000 (0,018%)		
732 / 732 PV2.001.010 .030 08/06/2026	GENERALE - Impianti Meccanici PV2 - Ventilazione (voce pari a euro 18'858,09 - 0,367% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (10% da SAL10) SOMMANO % aliquota					10,000		
						10,000 (0,037%)		
733 / 733 PV2.001.010 .031 08/06/2026	GENERALE - Impianti Meccanici PV2 - Fluidi termovettori (voce pari a euro 3'751,06 - 0,073% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (10% da SAL10) SOMMANO % aliquota					10,000		
						10,000 (0,007%)		
734 / 734 PV2.001.010 .032 08/06/2026	GENERALE - Impianti Meccanici PV2 - Idrico sanitario e antincendio (voce pari a euro 719,38 - 0,014% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (10% da SAL10) SOMMANO % aliquota					10,000		
						10,000 (0,001%)		
735 / 735	GENERALE - Impianti Meccanici PV2 - Centrali Termofrigorifera							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
PV2.001.010 .033 08/06/2026	(voce pari a euro 5'960,59 - 0,116% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (10% da SAL10)					10,000		
	SOMMANO % aliquota					10,000 (0,012%)		
736 / 736 PV2.001.011 .037 08/06/2026	GENERALE - Impianti Elettrici PV2 - Distribuzione elettrica (voce pari a euro 1'387,38 - 0,027% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (10% da SAL10)					10,000		
	SOMMANO % aliquota					10,000 (0,003%)		
737 / 737 PV2.001.011 .038 08/06/2026	GENERALE - Impianti Elettrici PV2 - Illuminazione ordinaria e di emergenza (voce pari a euro 102,77 - 0,002% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (10% da SAL10)					10,000		
	SOMMANO % aliquota					10,000 (0,000%)		
738 / 738 PV2.001.011 .040 08/06/2026	GENERALE - Impianti Elettrici PV2 - Cablaggio strutturato (voce pari a euro 2'363,68 - 0,046% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (10% da SAL10)					10,000		
	SOMMANO % aliquota					10,000 (0,005%)		
739 / 739 PV2.001.011 .041 08/06/2026	GENERALE - Impianti Elettrici PV2 - Forza motrice (voce pari a euro 668,00 - 0,013% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (10% da SAL10)					10,000		
	SOMMANO % aliquota					10,000 (0,001%)		
740 / 740 PV2.001.011 .042 08/06/2026	GENERALE - Impianti Elettrici PV2 - Impianti speciali (voce pari a euro 11'664,27 - 0,227% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (10% da SAL10)					10,000		
	SOMMANO % aliquota					10,000 (0,023%)		
741 / 741 PV2.002.001 .021 08/06/2026	Aree Esterne - Opere Edili - Basamento - Cabina Enel (voce pari a euro 9'608,89 - 0,187% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (5% da SAL10)					5,000		
	SOMMANO % aliquota					5,000 (0,009%)		
742 / 742 PV2.002.001 .024 08/06/2026	Aree Esterne - Opere Edili - Parcheggio Pubblico (voce pari a euro 43'265,69 - 0,842% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (5% da SAL10)					5,000		
	SOMMANO % aliquota					5,000 (0,042%)		
743 / 743 PV2.002.001 .026	Aree Esterne - Opere Edili - Percorso Pedonale (voce pari a euro 18'960,86 - 0,369% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (50% da SAL10)					50,000		
	A R I P O R T A R E					50,000		

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					50,000		
08/06/2026	SOMMANO % aliquota					50,000 (0,185%)		
744 / 744 PV2.002.003 .032 08/06/2026	Aree Esterne - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio (voce pari a euro 42'186,62 - 0,821% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (10% da SAL10)					10,000		
	SOMMANO % aliquota					10,000 (0,082%)		
745 / 745 PV2.002.004 .037 08/06/2026	Aree Esterne - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica (voce pari a euro 16'443,02 - 0,320% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (40% da SAL10)					40,000		
	SOMMANO % aliquota					40,000 (0,128%)		
746 / 746 PV2.002.004 .039 08/06/2026	Aree Esterne - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione esterna (voce pari a euro 18'035,94 - 0,351% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (40% da SAL10)					40,000		
	SOMMANO % aliquota					40,000 (0,140%)		
747 / 747 PV2.002.004 .044 08/06/2026	Aree Esterne - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale (voce pari a euro 1'438,76 - 0,028% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (0.134% da SAL10)					0,134		
	SOMMANO % aliquota					0,134 (0,000%)		
748 / 748 PV2.002.008 .024 08/06/2026	Aree Esterne - Opere Edili PV2 - Parcheggio Pubblico (voce pari a euro 3'545,53 - 0,069% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (5% da SAL10)					5,000		
	SOMMANO % aliquota					5,000 (0,003%)		
749 / 749 PV2.002.008 .026 08/06/2026	Aree Esterne - Opere Edili PV2 - Percorso pedonale (voce pari a euro -13'668,26 - -0,266% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (50% da SAL10)					50,000		
	SOMMANO % aliquota					50,000 (-0,133%)		
750 / 750 PV2.002.011 .039 08/06/2026	Aree Esterne - Impianti Elettrici PV2 - Illuminazione Esterna (voce pari a euro 14'593,18 - 0,284% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (40% da SAL10)					40,000		
	SOMMANO % aliquota					40,000 (0,114%)		
751 / 751 PV2.003.001 .001 08/06/2026	Piano Terra - Opere Edili - Vespaio (voce pari a euro 40'439,55 - 0,787% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (0.042% da SAL10)					0,042		
	SOMMANO %					0,042		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	<i>aliquota</i>					(0,000%)		
752 / 752 PV2.003.001 .003 08/06/2026	Piano Terra - Opere Edili - Partizioni verticali interne (voce pari a euro 85'966,16 - 1,673% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					2,000 (0,033%)		
753 / 753 PV2.003.001 .004 08/06/2026	Piano Terra - Opere Edili - Finiture e tinteggiature (voce pari a euro 81'392,94 - 1,584% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					2,000 (0,032%)		
754 / 754 PV2.003.001 .006 08/06/2026	Piano Terra - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici (voce pari a euro 113'765,14 - 2,214% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					2,000 (0,044%)		
755 / 755 PV2.003.001 .007 08/06/2026	Piano Terra - Opere Edili - Infissi interni (voce pari a euro 60'839,17 - 1,184% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (5% da SAL 10)					5,000		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					5,000 (0,059%)		
756 / 756 PV2.003.001 .008 08/06/2026	Piano Terra - Opere Edili - Infissi REI (voce pari a euro 10'585,19 - 0,206% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (5% da SAL 10)					5,000		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					5,000 (0,010%)		
757 / 757 PV2.003.001 .010 08/06/2026	Piano Terra - Opere Edili - Infissi Esterni (voce pari a euro 78'772,34 - 1,533% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					2,000 (0,031%)		
758 / 758 PV2.003.001 .011 08/06/2026	Piano Terra - Opere Edili - Barriera al vapore (voce pari a euro 23'636,84 - 0,460% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					2,000 (0,009%)		
759 / 759 PV2.003.001 .013 08/06/2026	Piano Terra - Opere Edili - Pavimenti (voce pari a euro 35'455,26 - 0,690% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					2,000 (0,014%)		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
760 / 760 PV2.003.001 .015 08/06/2026	Piano Terra - Opere Edili - Rivestimenti (voce pari a euro 8'478,43 - 0,165% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (0,003%)		
761 / 761 PV2.003.001 .017 08/06/2026	Piano Terra - Opere Edili - Controsoffitti (voce pari a euro 33'862,34 - 0,659% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (0,013%)		
762 / 762 PV2.003.002 .047 08/06/2026	Piano Terra - Strutture - Casseforme (voce pari a euro 34'222,03 - 0,666% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (0.075% da SAL 10)					0,075		
	SOMMANO % aliquota					0,075 (0,000%)		
763 / 763 PV2.003.003 .030 08/06/2026	Piano Terra - Impianti meccanici - Ventilazione (voce pari a euro 42'597,70 - 0,829% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (5% da SAL 10)					5,000		
	SOMMANO % aliquota					5,000 (0,041%)		
764 / 764 PV2.003.003 .031 08/06/2026	Piano Terra - Impianti meccanici - Fluidi termovettori (voce pari a euro 97'784,58 - 1,903% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (5% da SAL 10)					5,000		
	SOMMANO % aliquota					5,000 (0,095%)		
765 / 765 PV2.003.003 .032 08/06/2026	Piano Terra - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio (voce pari a euro 68'700,99 - 1,337% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (5% da SAL 10)					4,962		
	SOMMANO % aliquota					4,962 (0,066%)		
766 / 766 PV2.003.003 .034 08/06/2026	Piano Terra - Impianti meccanici - Centrale Idrica (voce pari a euro 45'783,53 - 0,891% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (10% da SAL 10)					10,000		
	SOMMANO % aliquota					10,000 (0,089%)		
767 / 767 PV2.003.003 .035 08/06/2026	Piano Terra - Impianti meccanici - Regolazione (voce pari a euro 7'964,59 - 0,155% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (10% da SAL 10)					10,000		
	SOMMANO % aliquota					10,000 (0,016%)		
768 / 768 PV2.003.004 .036	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Cabina MT/Bt (voce pari a euro 169'414,48 - 3,297% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (10% da SAL 10)					10,000		
	A R I P O R T A R E					10,000		

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					10,000		
08/06/2026	SOMMANO % aliquota					10,000 (0,330%)		
769 / 769 PV2.003.004 .037 08/06/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica (voce pari a euro 87'096,62 - 1,695% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (5% da SAL 10)					5,000		
	SOMMANO % aliquota					5,000 (0,085%)		
770 / 770 PV2.003.004 .038 08/06/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza (voce pari a euro 79'902,80 - 1,555% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (10% da SAL 10)					10,000		
	SOMMANO % aliquota					10,000 (0,156%)		
771 / 771 PV2.003.004 .040 08/06/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato (voce pari a euro 11'664,27 - 0,227% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (10% da SAL 10)					10,000		
	SOMMANO % aliquota					10,000 (0,023%)		
772 / 772 PV2.003.004 .041 08/06/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice (voce pari a euro 21'324,54 - 0,415% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (10% da SAL 10)					10,000		
	SOMMANO % aliquota					10,000 (0,041%)		
773 / 773 PV2.003.004 .042 08/06/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali (voce pari a euro 48'917,98 - 0,952% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (10% da SAL 10)					10,000		
	SOMMANO % aliquota					10,000 (0,095%)		
774 / 774 PV2.003.004 .043 08/06/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - BMS (voce pari a euro 45'064,15 - 0,877% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (10% da SAL 10)					10,000		
	SOMMANO % aliquota					10,000 (0,088%)		
775 / 775 PV2.003.004 .044 08/06/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale (voce pari a euro 1'284,61 - 0,025% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (10% da SAL 10)					10,000		
	SOMMANO % aliquota					10,000 (0,002%)		
776 / 776 PV2.003.008 .003 08/06/2026	Piano Terra - Opere Edili PV2 - Partizioni verticali interne (voce pari a euro 3'185,83 - 0,062% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	A R I P O R T A R E					2,000		

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (0,001%)		
777 / 777 PV2.003.008 .004 08/06/2026	Piano Terra - Opere Edili PV2 - Finiture e tinteggiature (voce pari a euro 616,61 - 0,012% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (0,000%)		
778 / 778 PV2.003.008 .005 08/06/2026	Piano Terra - Opere Edili PV2 - Massetti e sottofondi (voce pari a euro -4'264,91 - -0,083% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (-0,002%)		
779 / 779 PV2.003.008 .006 08/06/2026	Piano Terra - Opere Edili PV2 - Isolamenti termici e acustici (voce pari a euro 20'091,31 - 0,391% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (0,008%)		
780 / 780 PV2.003.008 .007 08/06/2026	Piano Terra - Opere Edili PV2 - Infissi interni (voce pari a euro 308,31 - 0,006% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (0,000%)		
781 / 781 PV2.003.008 .008 08/06/2026	Piano Terra - Opere Edili PV2 - Infissi REI (voce pari a euro -3'134,45 - -0,061% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (-0,001%)		
782 / 782 PV2.003.008 .012 08/06/2026	Piano Terra - Opere Edili PV2 - Impermeabilizzazioni (voce pari a euro 1'387,38 - 0,027% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (0,001%)		
783 / 783 PV2.003.008 .013 08/06/2026	Piano Terra - Opere Edili PV2 - Pavimenti (voce pari a euro 47'479,22 - 0,924% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (0,018%)		
784 / 784 PV2.004.001 .003 08/06/2026	Piano Primo - Opere Edili - Partizioni verticali interne (voce pari a euro 87'456,31 - 1,702% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (0,034%)		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
785 / 785 PV2.004.001 .004 08/06/2026	Piano Primo - Opere Edili - Finiture e tinteggiature (voce pari a euro 79'748,64 - 1,552% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (0,031%)		
786 / 786 PV2.004.001 .006 08/06/2026	Piano Primo - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici (voce pari a euro 56'368,72 - 1,097% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (0,022%)		
787 / 787 PV2.004.001 .007 08/06/2026	Piano Primo - Opere Edili - Infissi interni (voce pari a euro 31'087,58 - 0,605% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (0,012%)		
788 / 788 PV2.004.001 .008 08/06/2026	Piano Primo - Opere Edili - Infissi REI (voce pari a euro 8'375,66 - 0,163% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (0,003%)		
789 / 789 PV2.004.001 .010 08/06/2026	Piano Primo - Opere Edili - Infissi Esterni (voce pari a euro 94'290,44 - 1,835% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (0,037%)		
790 / 790 PV2.004.001 .011 08/06/2026	Piano Primo - Opere Edili - Barriera al vapore (voce pari a euro 2'877,53 - 0,056% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (0,001%)		
791 / 791 PV2.004.001 .013 08/06/2026	Piano Primo - Opere Edili - Pavimenti (voce pari a euro 37'099,56 - 0,722% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (0,014%)		
792 / 792 PV2.004.001 .015 08/06/2026	Piano Primo - Opere Edili - Rivestimenti (voce pari a euro 7'091,05 - 0,138% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (0,003%)		
793 / 793 PV2.004.001	Piano Primo - Opere Edili - Controsoffitti (voce pari a euro 33'194,34 - 0,646% dei lavori a corpo)							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
.017 08/06/2026	SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (0,013%)		
794 / 794 PV2.004.002 .052 08/06/2026	Piano Primo - Strutture - Solai in elementi prefabbricati (voce pari a euro 52'309,35 - 1,018% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (0.017% da SAL 10)					0,017		
	SOMMANO % aliquota					0,017 (0,000%)		
795 / 795 PV2.004.002 .054 08/06/2026	Piano Primo - Strutture - Opere in c.a. (voce pari a euro 170'647,71 - 3,321% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (0.001% da SAL 10)					0,001		
	SOMMANO % aliquota					0,001 (0,000%)		
796 / 796 PV2.004.002 .055 08/06/2026	Piano Primo - Strutture - Carpenteria Metallica (voce pari a euro 5'292,60 - 0,103% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (0,002%)		
797 / 797 PV2.004.003 .030 08/06/2026	Piano Primo - Impianti meccanici - Ventilazione (voce pari a euro 44'396,15 - 0,864% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (0,017%)		
798 / 798 PV2.004.003 .031 09/06/2026	Piano Primo - Impianti meccanici - Fluidi termovettori (voce pari a euro 100'610,72 - 1,958% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (5% da SAL 10)					5,000		
	SOMMANO % aliquota					5,000 (0,098%)		
799 / 799 PV2.004.003 .032 09/06/2026	Piano Primo - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio (voce pari a euro 57'756,10 - 1,124% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (5% da SAL 10)					5,000		
	SOMMANO % aliquota					5,000 (0,056%)		
800 / 800 PV2.004.003 .035 09/06/2026	Piano Primo - Impianti meccanici - Regolazione (voce pari a euro 7'964,59 - 0,155% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (5% da SAL 10)					5,000		
	SOMMANO % aliquota					5,000 (0,008%)		
801 / 801 PV2.004.004 .037 09/06/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica (voce pari a euro 32'783,27 - 0,638% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO %					2,000		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	<i>aliquota</i>					(0,013%)		
802 / 802 PV2.004.004 .038 09/06/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza (voce pari a euro 94'393,21 - 1,837% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (5% da SAL 10)					5,000		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					5,000 (0,092%)		
803 / 803 PV2.004.004 .040 09/06/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato (voce pari a euro 14'182,10 - 0,276% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (5% da SAL 10)					5,000		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					5,000 (0,014%)		
804 / 804 PV2.004.004 .041 09/06/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice (voce pari a euro 22'866,07 - 0,445% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					2,000 (0,009%)		
805 / 805 PV2.004.004 .042 09/06/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali (voce pari a euro 49'020,75 - 0,954% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (10% da SAL 10)					10,000		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					10,000 (0,095%)		
806 / 806 PV2.004.004 .043 09/06/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - BMS (voce pari a euro 8'170,13 - 0,159% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (10% da SAL 10)					10,000		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					10,000 (0,016%)		
807 / 807 PV2.004.004 .044 09/06/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale (voce pari a euro 1'592,92 - 0,031% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (5% da SAL 10)					5,000		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					5,000 (0,002%)		
808 / 808 PV2.004.008 .003 09/06/2026	Piano Primo - Opere Edili PV2 - Partizioni verticali interne (voce pari a euro 7'604,90 - 0,148% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					2,000 (0,003%)		
809 / 809 PV2.004.008 .004 09/06/2026	Piano Primo - Opere Edili PV2 - Finiture e tinteggiature (voce pari a euro -15'209,79 - -0,296% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					2,000 (-0,006%)		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
810 / 810 PV2.004.008 .005 09/06/2026	Piano Primo - Opere Edili PV2 - Massetti e sottofondi (voce pari a euro -10'842,12 - -0,211% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (-0,004%)		
811 / 811 PV2.004.008 .006 09/06/2026	Piano Primo - Opere Edili PV2 - Isolamenti termici e acustici (voce pari a euro 13'205,80 - 0,257% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (0,005%)		
812 / 812 PV2.004.008 .007 09/06/2026	Piano Primo - Opere Edili PV2 - Infissi interni (voce pari a euro -1'387,38 - -0,027% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (-0,001%)		
813 / 813 PV2.004.008 .008 09/06/2026	Piano Primo - Opere Edili PV2 - Infissi REI (voce pari a euro -668,00 - -0,013% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (0,000%)		
814 / 814 PV2.004.008 .012 09/06/2026	Piano Primo - Opere Edili PV2 - Impermeabilizzazioni (voce pari a euro 1'079,07 - 0,021% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (0,000%)		
815 / 815 PV2.004.008 .013 09/06/2026	Piano Primo - Opere Edili PV2 - Pavimenti (voce pari a euro 47'119,53 - 0,917% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (0,018%)		
816 / 816 PV2.004.008 .055 09/06/2026	Piano Primo - Opere Edili PV2 - Carpenteria Metallica (voce pari a euro 1'284,61 - 0,025% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (0,000%)		
817 / 817 PV2.005.001 .004 09/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Finiture e tinteggiature (voce pari a euro 52'206,59 - 1,016% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (0,020%)		
818 / 818	Piano Secondo - Opere Edili - Massetti e sottofondi							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
PV2.005.001 .005 09/06/2026	(voce pari a euro 39'977,09 - 0,778% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (0.083% da SAL 10) SOMMANO % aliquota					0,083 0,083 (0,001%)		
819 / 819 PV2.005.001 .006 09/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici (voce pari a euro 56'163,19 - 1,093% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10) SOMMANO % aliquota					2,000 2,000 (0,022%)		
820 / 820 PV2.005.001 .008 09/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Infissi REI (voce pari a euro 4'675,98 - 0,091% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10) SOMMANO % aliquota					2,000 2,000 (0,002%)		
821 / 821 PV2.005.001 .009 09/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Infissi Interni (voce pari a euro 7'810,43 - 0,152% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10) SOMMANO % aliquota					2,000 2,000 (0,003%)		
822 / 822 PV2.005.001 .010 09/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Infissi Esterni (voce pari a euro 18'858,09 - 0,367% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10) SOMMANO % aliquota					2,000 2,000 (0,007%)		
823 / 823 PV2.005.001 .011 09/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Barriera al vapore (voce pari a euro 10'071,35 - 0,196% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (0.135% da SAL 10) SOMMANO % aliquota					0,135 0,135 (0,000%)		
824 / 824 PV2.005.001 .012 09/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Impermeabilizzazioni (voce pari a euro 5'703,67 - 0,111% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (0.075% da SAL 10) SOMMANO % aliquota					0,075 0,075 (0,000%)		
825 / 825 PV2.005.001 .013 09/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Pavimenti (voce pari a euro 17'624,86 - 0,343% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10) SOMMANO % aliquota					2,000 2,000 (0,007%)		
826 / 826 PV2.005.001 .014 09/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Opere da Lattoniere (voce pari a euro 10'431,04 - 0,203% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	A R I P O R T A R E					2,000		

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (0,004%)		
827 / 827 PV2.005.001 .015 09/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Rivestimenti (voce pari a euro 1'130,46 - 0,022% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (0,000%)		
828 / 828 PV2.005.001 .017 09/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Controsoffitti (voce pari a euro 5'241,21 - 0,102% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (0,002%)		
829 / 829 PV2.005.003 .030 09/06/2026	Piano Secondo - Impianti meccanici - Ventilazione (voce pari a euro 68'495,45 - 1,333% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (5% da SAL 10)					5,000		
	SOMMANO % aliquota					5,000 (0,067%)		
830 / 830 PV2.005.003 .032 09/06/2026	Piano Secondo - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio (voce pari a euro 5'292,60 - 0,103% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (5% da SAL 10)					5,000		
	SOMMANO % aliquota					5,000 (0,005%)		
831 / 831 PV2.005.003 .033 09/06/2026	Piano Secondo - Impianti meccanici - Centrale Termofrigorifera (voce pari a euro 169'311,71 - 3,295% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (10% da SAL 10)					10,000		
	SOMMANO % aliquota					10,000 (0,329%)		
832 / 832 PV2.005.003 .035 09/06/2026	Piano Secondo - Impianti meccanici - Regolazione (voce pari a euro 24'356,22 - 0,474% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (10% da SAL 10)					10,000		
	SOMMANO % aliquota					10,000 (0,047%)		
833 / 833 PV2.005.004 .037 09/06/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica (voce pari a euro 19'371,93 - 0,377% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (0,008%)		
834 / 834 PV2.005.004 .038 09/06/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza (voce pari a euro 3'288,60 - 0,064% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (0,001%)		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
835 / 835 PV2.005.004 .039 09/06/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione esterna (voce pari a euro 2'980,30 - 0,058% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (50% da SAL 10)					50,000		
	SOMMANO % aliquota					50,000 (0,029%)		
836 / 836 PV2.005.004 .040 09/06/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato (voce pari a euro 51,38 - 0,001% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (5% da SAL 10)					5,000		
	SOMMANO % aliquota					5,000 (0,000%)		
837 / 837 PV2.005.004 .042 09/06/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali (voce pari a euro 3'751,06 - 0,073% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (10% da SAL 10)					10,000		
	SOMMANO % aliquota					10,000 (0,007%)		
838 / 838 PV2.005.004 .043 09/06/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - BMS (voce pari a euro 565,23 - 0,011% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (10% da SAL 10)					10,000		
	SOMMANO % aliquota					10,000 (0,001%)		
839 / 839 PV2.005.004 .044 09/06/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale (voce pari a euro 256,92 - 0,005% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (5% da SAL 10)					5,000		
	SOMMANO % aliquota					5,000 (0,000%)		
840 / 840 PV2.005.004 .045 09/06/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Fotovoltaico (voce pari a euro 184'213,20 - 3,585% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (5% da SAL 10)					5,000		
	SOMMANO % aliquota					5,000 (0,179%)		
841 / 841 PV2.005.005 .002 09/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili PV1 - Partizioni verticali esterne (voce pari a euro 22'300,84 - 0,434% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (0.166% da SAL 10)					0,166		
	SOMMANO % aliquota					0,166 (0,001%)		
842 / 842 PV2.005.005 .010 09/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili PV1 - Infissi Esterni (voce pari a euro 4'624,60 - 0,090% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (0.322% da SAL 10)					0,322		
	SOMMANO % aliquota					0,322 (0,000%)		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
843 / 843 PV2.005.008 .004 09/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Finiture e tinteggiature (voce pari a euro 1'592,92 - 0,031% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (0,001%)		
844 / 844 PV2.005.008 .005 09/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Massetti e sottofondi (voce pari a euro -6'936,90 - -0,135% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (-0,003%)		
845 / 845 PV2.005.008 .006 09/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Isolamenti termici e acustici (voce pari a euro 17'316,55 - 0,337% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (0,007%)		
846 / 846 PV2.005.008 .007 09/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Infissi interni (voce pari a euro -205,54 - -0,004% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (0,000%)		
847 / 847 PV2.005.008 .008 09/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Infissi REI (voce pari a euro -668,00 - -0,013% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (0,000%)		
848 / 848 PV2.005.008 .011 09/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Barriera al vapore (voce pari a euro 668,00 - 0,013% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (0,000%)		
849 / 849 PV2.005.008 .012 09/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Impermeabilizzazioni (voce pari a euro 9'557,50 - 0,186% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (0,004%)		
850 / 850 PV2.005.008 .013 09/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Pavimenti (voce pari a euro 10'739,35 - 0,209% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (0,004%)		
851 / 851 PV2.005.008 .055	Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Carpenteria Metallica (voce pari a euro 41'570,01 - 0,809% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	A R I P O R T A R E					2,000		

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					2,000		
09/06/2026	SOMMANO % aliquota					2,000 (0,016%)		
852 / 852 PV2.006.001 .002 09/06/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Partizioni verticali esterne (voce pari a euro 9'095,04 - 0,177% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (0,004%)		
853 / 853 PV2.006.001 .004 09/06/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Finiture e tinteggiature (voce pari a euro 14'798,72 - 0,288% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (0,006%)		
854 / 854 PV2.006.001 .005 09/06/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Massetti e sottofondi (voce pari a euro 25'281,14 - 0,492% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (0,010%)		
855 / 855 PV2.006.001 .006 09/06/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici (voce pari a euro 21'324,54 - 0,415% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (0,008%)		
856 / 856 PV2.006.001 .010 09/06/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Infissi Esterni (voce pari a euro 1'387,38 - 0,027% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (0,001%)		
857 / 857 PV2.006.001 .011 09/06/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Barriera al vapore (voce pari a euro 3'442,76 - 0,067% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (0,001%)		
858 / 858 PV2.006.001 .012 09/06/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Impermeabilizzazioni (voce pari a euro 10'687,96 - 0,208% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (0,004%)		
859 / 859 PV2.006.001 .014 09/06/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Opere da Lattoniere (voce pari a euro 19'217,78 - 0,374% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (0,007%)		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
860 / 860 PV2.006.001 .022 09/06/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Linea Vita (voce pari a euro 6'988,28 - 0,136% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (0,003%)		
861 / 861 PV2.006.001 .016 09/06/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Pavimenti (voce pari a euro 565,23 - 0,011% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (0,000%)		
862 / 862 PV2.006.002 .047 09/06/2026	Piano Copertura - Strutture - Casseforme (voce pari a euro 54'981,34 - 1,070% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (0,021%)		
863 / 863 PV2.006.002 .052 09/06/2026	Piano Copertura - Strutture - Solai in elementi prefabbricati (voce pari a euro 23'431,30 - 0,456% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (0,009%)		
864 / 864 PV2.006.002 .054 09/06/2026	Piano Copertura - Strutture - Opere in c.a. (voce pari a euro 56'625,65 - 1,102% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (0,022%)		
865 / 865 PV2.006.004 .044 09/06/2026	Piano Copertura - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale (voce pari a euro 873,54 - 0,017% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (1.31% da SAL 10)					1,310		
	SOMMANO % aliquota					1,310 (0,000%)		
866 / 866 PV2.006.004 .045 09/06/2026	Piano Copertura - Impianti elettrici e speciali - Fotovoltaico (voce pari a euro 822,15 - 0,016% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (0.967% da SAL 10)					0,967		
	SOMMANO % aliquota					0,967 (0,000%)		
867 / 867 PV2.006.008 .004 09/06/2026	Piano Copertura - Opere Edili PV2 - Finiture e tinteggiature (voce pari a euro 5'960,59 - 0,116% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (0,002%)		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
868 / 868 PV2.006.008 .005 09/06/2026	Piano Copertura - Opere Edili PV2 - Massetti e sottofondi (voce pari a euro -2'209,53 - -0,043% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (-0,001%)		
869 / 869 PV2.006.008 .006 09/06/2026	Piano Copertura - Opere Edili PV2 - Isolamenti termici e acustici (voce pari a euro -2'723,38 - -0,053% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (-0,001%)		
870 / 870 PV2.006.008 .012 09/06/2026	Piano Copertura - Opere Edili PV2 - Impermeabilizzazioni (voce pari a euro 13'565,49 - 0,264% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (0,005%)		
871 / 871 PV2.006.008 .014 09/06/2026	Piano Copertura - Opere Edili PV2 - Opere da Lattoniere (voce pari a euro 5'189,83 - 0,101% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (0,002%)		
872 / 872 PV2.006.009 .047 09/06/2026	Piano Copertura - Strutture PV2 - Casseforme (voce pari a euro -513,84 - -0,010% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (0,000%)		
873 / 873 PV2.006.009 .052 09/06/2026	Piano Copertura - Strutture PV2 - Solai in elementi prefabbricati (voce pari a euro -2'928,91 - -0,057% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (-0,001%)		
874 / 874 PV2.006.009 .054 09/06/2026	Piano Copertura - Strutture PV2 - Opere in c.a. (voce pari a euro -1'592,92 - -0,031% dei lavori a corpo) SAL FINALE 100% (2% da SAL 10)					2,000		
	SOMMANO % aliquota					2,000 (-0,001%)		
	Castiglione delle Stiviere, 10/06/2026							
	L'Impresa							
	Il Direttore dei Lavori							
	----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							