

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona
REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA' NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
CUP E25F21001570002

Soggetto Attuatore Delegato: Regione Lombardia AZIENDA ASST MANTOVA

www.asst-mantova.it – PEC: protocollo generale@pec.asst-mantova.it
Strada Lago Paiolo, 10 - 46100 - Mantova (MN)
Cod. Fisc./P.IVA 02481840201

**REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA' NEL COMUNE DI CASTIGLIONE
DELLE STIVIERE (MN)**



RUP:
Ing. Leo Traldi
AZIENDA ASST Mantova
Gestione Tecnico Patrimoniale
mail: leo.traldi@asst-mantova.it

**Il documento in originale, con firma autografa, è conservato
presso la Struttura Tecnico Patrimoniale**

RTP:
 **MAIN S.r.l. MANAGEMENT & INGEGNERIA**
Villanova di Castenaso (BO), Via B. Tosarelli, 344
Tel: +39.051.4598661
e-mail: segreteria@mainmgt.it
http://www.mainmgt.it

 **SEINGIM GLOBAL SERVICE S.r.l.**
Ceggia (VE), Viale Duca D'Aosta 67/6
Tel: +39 0421 323 007

TIMBRO E FIRMA:

GRUPPO DI LAVORO:

Resp. Progettazione Architettonica : Ing. Nicola Freddi
Progettazione Architettonica : Arch. Simona Curcetti
Progettazione Strutturale : Ing. Lorenzo Marini
Progettazione Impiantistica : Ing. Fabio Pinton

DIREZIONE LAVORI

ELABORATI DI CONTABILITA' - Casa di Comunità
Registro di Contabilità

Emissione/revisione	Data	Riferimento emissione/revisione					
Scala	File di riferimento	Codice commessa	Fase	Argomento	Sal n.	Elaborato	Revisione
--	22.21.PE.G.00.01.01	22.21	DL	C	02	02	00
Data	Redatto Ing. Lorenzo Marini	Controllato	Verificato	Approvato Ing. Nicola Freddi			

Comune di: Castiglione delle Stiviere
Provincia di: Mantova

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: CONTABILITA' A CORPO

Prezziario di riferimento:

-Listino Prezzi Regione Lombardia 2023 OOPP

-Listino Prezzi Regione Emilia Romagna 2023 OOPP

COMMITTENTE: -Prezzi da indagine di mercato.

IMPRESA:

Registro di Contabilità n. 11 composto da n. 413 pagine

IL R.U.P.

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 4'789'420,07 - 100%)							
	GENERALE (SpCat 1)							
1 001.001.019 10/06/2026	GENERALE - Opere Edili - Scavo - Movimento terre SOMMANO % aliquote	11	14	95,000		141'623,15 (2,957%)	134'541,99 (2,809%)	
2 001.001.020 10/06/2026	GENERALE - Opere Edili - Demolizione fabbricati esistenti SOMMANO % aliquote	11	14	100,000		5'938,88 (0,124%)	5'938,88 (0,124%)	
	Piano Terra (SpCat 3)							
3 003.002.046 10/06/2026	Piano Terra - Strutture - Sottofondazione SOMMANO % aliquote	11	14	95,000		59'628,28 (1,245%)	56'646,87 (1,183%)	
4 003.002.054 10/06/2026	Piano Terra - Strutture - Opere in c.a. SOMMANO % aliquote	11	14	70,000		427'264,16 (8,921%)	299'084,91 (6,245%)	
5 003.002.054 10/06/2026	Piano Terra - Strutture - Opere in c.a. SOMMANO % aliquote	11	14	25,000		427'264,16 (8,921%)	106'816,04 (2,230%)	
6 003.002.047 10/06/2026	Piano Terra - Strutture - Casseforme SOMMANO % aliquote	11	14	95,000		34'196,46 (0,714%)	32'486,64 (0,678%)	
7 003.001.011 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili - Barriera al vapore SOMMANO % aliquote	11	14	60,000		23'611,84 (0,493%)	14'167,10 (0,296%)	
	Piano Primo (SpCat 4)							
8 004.002.047 10/06/2026	Piano Primo - Strutture - Casseforme SOMMANO % aliquote	11	14	35,000		81'659,61 (1,705%)	28'580,86 (0,597%)	
9 004.002.052 10/06/2026	Piano Primo - Strutture - Solai in elementi prefabbricati SOMMANO % aliquote	11	14	80,000		52'300,47 (1,092%)	41'840,38 (0,874%)	
10 004.002.054 10/06/2026	Piano Primo - Strutture - Opere in c.a. SOMMANO % aliquote	11	15	15,000		170'647,04 (3,563%)	25'597,06 (0,534%)	
11 004.002.047 10/06/2026	Piano Primo - Strutture - Casseforme SOMMANO % aliquote	11	15	60,000		81'659,61 (1,705%)	48'995,77 (1,023%)	
12 004.002.052 10/06/2026	Piano Primo - Strutture - Solai in elementi prefabbricati SOMMANO % aliquote	11	15	15,000		52'300,47 (1,092%)	7'845,07 (0,164%)	
13 004.002.054 10/06/2026	Piano Primo - Strutture - Opere in c.a. SOMMANO % aliquote	11	15	80,000		170'647,04 (3,563%)	136'517,63 (2,850%)	
	Piano Secondo (SpCat 5)							
	A R I P O R T A R E						939'059,20	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						939'059,20	
14 005.002.047 10/06/2026	Piano Secondo - Strutture - Casseforme SOMMANO % aliquote	11	15	60,000		90'088,99 (1,881%)	54'053,39 (1,129%)	
15 005.002.047 10/06/2026	Piano Secondo - Strutture - Casseforme SOMMANO % aliquote	11	15	35,000		90'088,99 (1,881%)	31'531,15 (0,658%)	
16 005.002.052 10/06/2026	Piano Secondo - Strutture - Solai in elementi prefabbricati SOMMANO % aliquote	11	15	95,000		4'166,80 (0,087%)	3'958,46 (0,083%)	
17 005.002.054 10/06/2026	Piano Secondo - Strutture - Opere in c.a. SOMMANO % aliquote	11	15	95,000		101'439,92 (2,118%)	96'367,92 (2,012%)	
	Piano Copertura (SpCat 6)							
18 006.002.047 10/06/2026	Piano Copertura - Strutture - Casseforme SOMMANO % aliquote	11	16	30,000		54'982,54 (1,148%)	16'494,76 (0,344%)	
19 006.002.054 10/06/2026	Piano Copertura - Strutture - Opere in c.a. SOMMANO % aliquote	11	16	10,000		56'610,95 (1,182%)	5'661,10 (0,118%)	
	Piano Terra (SpCat 3)							
20 003.001.001 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili - Vespaio SOMMANO % aliquote	11	16	30,000		40'422,71 (0,844%)	12'126,81 (0,253%)	
21 003.001.001 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili - Vespaio SOMMANO % aliquote	11	16	70,000		40'422,71 (0,844%)	28'295,90 (0,591%)	
22 003.001.002 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili - Partizioni verticali esterne SOMMANO % aliquote	11	16	95,000		63'220,34 (1,320%)	60'059,32 (1,254%)	
	Piano Copertura (SpCat 6)							
23 006.002.047 10/06/2026	Piano Copertura - Strutture - Casseforme SOMMANO % aliquote	11	16	65,000		54'982,54 (1,148%)	35'738,65 (0,746%)	
24 006.002.054 10/06/2026	Piano Copertura - Strutture - Opere in c.a. SOMMANO % aliquote	11	16	85,000		56'610,95 (1,182%)	48'119,31 (1,005%)	
25 006.002.052 10/06/2026	Piano Copertura - Strutture - Solai in elementi prefabbricati SOMMANO % aliquote	11	16	30,000		23'420,26 (0,489%)	7'026,08 (0,147%)	
26 006.001.006 10/06/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici SOMMANO % aliquote	11	17	30,000		21'312,92 (0,445%)	6'393,88 (0,134%)	
	Piano Secondo (SpCat 5)							
27	Piano Secondo - Opere Edili - Partizioni verticali esterne							
	A R I P O R T A R E						1'344'885,93	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'344'885,93	
005.001.002 10/06/2026	SOMMANO % <i>aliquote</i>	11	17	80,000		34'435,93 (0,719%)	27'548,74 (0,575%)	
	Piano Terra (SpCat 3)							
28 003.002.046 10/06/2026	Piano Terra - Strutture - Sottofondazione SOMMANO % <i>aliquote</i>	11	17	5,000		59'628,28 (1,245%)	2'981,41 (0,062%)	
29 003.002.054 10/06/2026	Piano Terra - Strutture - Opere in c.a. SOMMANO % <i>aliquote</i>	11	17	5,000		427'264,16 (8,921%)	21'363,21 (0,446%)	
30 003.002.047 10/06/2026	Piano Terra - Strutture - Casseforme SOMMANO % <i>aliquote</i>	11	17	5,000		34'196,46 (0,714%)	1'709,82 (0,036%)	
	Piano Primo (SpCat 4)							
31 004.002.047 10/06/2026	Piano Primo - Strutture - Casseforme SOMMANO % <i>aliquote</i>	11	17	5,000		81'659,61 (1,705%)	4'082,98 (0,085%)	
32 004.002.052 10/06/2026	Piano Primo - Strutture - Solai in elementi prefabbricati SOMMANO % <i>aliquote</i>	11	17	5,000		52'300,47 (1,092%)	2'615,02 (0,055%)	
33 004.002.054 10/06/2026	Piano Primo - Strutture - Opere in c.a. SOMMANO % <i>aliquote</i>	11	17	5,000		170'647,04 (3,563%)	8'532,35 (0,178%)	
	Piano Secondo (SpCat 5)							
34 005.002.047 10/06/2026	Piano Secondo - Strutture - Casseforme SOMMANO % <i>aliquote</i>	11	17	5,000		90'088,99 (1,881%)	4'504,45 (0,094%)	
35 005.002.052 10/06/2026	Piano Secondo - Strutture - Solai in elementi prefabbricati SOMMANO % <i>aliquote</i>	11	18	5,000		4'166,80 (0,087%)	208,34 (0,004%)	
36 005.002.054 10/06/2026	Piano Secondo - Strutture - Opere in c.a. SOMMANO % <i>aliquote</i>	11	18	5,000		101'439,92 (2,118%)	5'072,00 (0,106%)	
	Piano Copertura (SpCat 6)							
37 006.001.011 10/06/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Barriera al vapore SOMMANO % <i>aliquote</i>	11	18	50,000		3'448,38 (0,072%)	1'724,19 (0,036%)	
38 006.001.012 10/06/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Impermeabilizzazioni SOMMANO % <i>aliquote</i>	11	18	50,000		10'680,41 (0,223%)	5'340,21 (0,112%)	
39 006.001.002 10/06/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Partizioni verticali esterne SOMMANO % <i>aliquote</i>	11	18	80,000		9'099,90 (0,190%)	7'279,92 (0,152%)	
	Aree Esterne (SpCat 2)							
	A R I P O R T A R E						1'437'848,57	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'437'848,57	
40 002.003.032 10/06/2026	Aree Esterne - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio SOMMANO % aliquote	11	18	0,997		42'146,90 (0,880%)	420,20 (0,009%)	
41 002.004.044 10/06/2026	Aree Esterne - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale SOMMANO % aliquote	11	18	100,000		1'436,83 (0,030%)	1'436,83 (0,030%)	
	Piano Terra (SpCat 3)							
42 003.003.030 10/06/2026	Piano Terra - Impianti meccanici - Ventilazione SOMMANO % aliquote	11	18	69,248		42'625,84 (0,890%)	29'517,54 (0,616%)	
43 003.003.031 10/06/2026	Piano Terra - Impianti meccanici - Fluidi termovettori SOMMANO % aliquote	11	19	23,623		97'799,96 (2,042%)	23'103,28 (0,482%)	
44 003.003.032 10/06/2026	Piano Terra - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio SOMMANO % aliquote	11	19	40,000		68'728,18 (1,435%)	27'491,27 (0,574%)	
45 003.003.035 10/06/2026	Piano Terra - Impianti meccanici - Regolazione SOMMANO % aliquote	11	19	50,000		7'998,33 (0,167%)	3'999,17 (0,084%)	
46 003.004.037 10/06/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica SOMMANO % aliquote	11	19	50,000		87'119,55 (1,819%)	43'559,78 (0,910%)	
47 003.004.037 10/06/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica SOMMANO % aliquote	11	25	37,650		87'119,55 (1,819%)	32'800,51 (0,685%)	
48 003.004.038 10/06/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza SOMMANO % aliquote	11	19	6,150		79'887,53 (1,668%)	4'913,08 (0,103%)	
49 003.004.040 10/06/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato SOMMANO % aliquote	11	19	39,079		11'686,18 (0,244%)	4'566,84 (0,095%)	
50 003.004.041 10/06/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice SOMMANO % aliquote	11	19	28,276		21'312,92 (0,445%)	6'026,44 (0,126%)	
51 003.004.042 10/06/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali SOMMANO % aliquote	11	19	23,269		48'899,98 (1,021%)	11'378,54 (0,238%)	
52 003.004.043 10/06/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - BMS SOMMANO % aliquote	11	20	39,778		45'068,44 (0,941%)	17'927,32 (0,374%)	
53 003.004.044 10/06/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale SOMMANO % aliquote	11	20	27,715		1'245,25 (0,026%)	345,12 (0,007%)	
	Piano Primo (SpCat 4)							
54	Piano Primo - Impianti meccanici - Ventilazione							
	A R I P O R T A R E						1'645'334,49	

COMMITTENTE:

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'645'334,49	
004.003.030 10/06/2026	SOMMANO % <i>aliquote</i>	11	20	46,155		44'350,03 (0,926%)	20'469,76 (0,427%)	
55 004.003.035 10/06/2026	Piano Primo - Impianti meccanici - Regolazione SOMMANO % <i>aliquote</i>	11	20	50,000		7'998,33 (0,167%)	3'999,17 (0,084%)	
56 004.004.043 10/06/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - BMS SOMMANO % <i>aliquote</i>	11	20	11,371		8'189,91 (0,171%)	931,27 (0,019%)	
	Piano Secondo (SpCat 5)							
57 005.003.035 10/06/2026	Piano Secondo - Impianti meccanici - Regolazione SOMMANO % <i>aliquote</i>	11	20	20,000		24'330,25 (0,508%)	4'866,05 (0,102%)	
58 005.004.045 10/06/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Fotovoltaico SOMMANO % <i>aliquote</i>	11	20	49,555		184'248,99 (3,847%)	91'304,59 (1,906%)	
	Piano Primo (SpCat 4)							
59 004.001.002 10/06/2026	Piano Primo - Opere Edili - Partizioni verticali esterne SOMMANO % <i>aliquote</i>	11	20	95,000		42'290,58 (0,883%)	40'176,05 (0,839%)	
60 004.001.003 10/06/2026	Piano Primo - Opere Edili - Partizioni verticali interne SOMMANO % <i>aliquote</i>	11	21	80,000		87'454,81 (1,826%)	69'963,85 (1,461%)	
	Piano Terra (SpCat 3)							
61 003.001.003 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili - Partizioni verticali interne SOMMANO % <i>aliquote</i>	11	21	80,000		85'970,09 (1,795%)	68'776,07 (1,436%)	
	Piano Secondo (SpCat 5)							
62 005.001.002 10/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Partizioni verticali esterne SOMMANO % <i>aliquote</i>	11	20	15,000		34'435,93 (0,719%)	5'165,39 (0,108%)	
	Piano Terra (SpCat 3)							
63 003.003.030 10/06/2026	Piano Terra - Impianti meccanici - Ventilazione SOMMANO % <i>aliquote</i>	11	21	9,146		42'625,84 (0,890%)	3'898,56 (0,081%)	
64 003.003.031 10/06/2026	Piano Terra - Impianti meccanici - Fluidi termovettori SOMMANO % <i>aliquote</i>	11	21	10,481		97'799,96 (2,042%)	10'250,41 (0,214%)	
65 003.003.032 10/06/2026	Piano Terra - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio SOMMANO % <i>aliquote</i>	11	21	25,000		68'728,18 (1,435%)	17'182,04 (0,359%)	
66 003.003.030 10/06/2026	Piano Terra - Impianti meccanici - Ventilazione SOMMANO % <i>aliquote</i>	11	25	10,800		42'625,84 (0,890%)	4'603,59 (0,096%)	
	A R I P O R T A R E						1'986'921,29	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'986'921,29	
67 003.003.031 10/06/2026	Piano Terra - Impianti meccanici - Fluidi termovettori SOMMANO % aliquote	11	25	44,160		97'799,96 (2,042%)	43'188,46 (0,902%)	
68 003.003.032 10/06/2026	Piano Terra - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio SOMMANO % aliquote	11	25	16,540		68'728,18 (1,435%)	11'367,64 (0,237%)	
69 003.004.038 10/06/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza SOMMANO % aliquote	11	21	18,571		79'887,53 (1,668%)	14'835,91 (0,310%)	
70 003.004.038 10/06/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza SOMMANO % aliquote	11	25	25,280		79'887,53 (1,668%)	20'195,57 (0,422%)	
71 003.004.040 10/06/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato SOMMANO % aliquote	11	21	35,569		11'686,18 (0,244%)	4'156,66 (0,087%)	
72 003.004.041 10/06/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice SOMMANO % aliquote	11	21	56,724		21'312,92 (0,445%)	12'089,54 (0,252%)	
73 003.004.042 10/06/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali SOMMANO % aliquote	11	22	8,930		48'899,98 (1,021%)	4'366,77 (0,091%)	
74 003.004.042 10/06/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali SOMMANO % aliquote	11	25	7,800		48'899,98 (1,021%)	3'814,20 (0,080%)	
75 003.004.043 10/06/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - BMS SOMMANO % aliquote	11	22	23,390		45'068,44 (0,941%)	10'541,51 (0,220%)	
76 003.004.044 10/06/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale SOMMANO % aliquote	11	22	49,168		1'245,25 (0,026%)	612,26 (0,013%)	
77 003.004.044 10/06/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale SOMMANO % aliquote	11	25	13,870		1'245,25 (0,026%)	172,72 (0,004%)	
	Piano Primo (SpCat 4)							
78 004.003.030 10/06/2026	Piano Primo - Impianti meccanici - Ventilazione SOMMANO % aliquote	11	22	32,480		44'350,03 (0,926%)	14'404,89 (0,301%)	
79 004.003.031 10/06/2026	Piano Primo - Impianti meccanici - Fluidi termovettori SOMMANO % aliquote	11	22	87,766		100'625,72 (2,101%)	88'315,17 (1,844%)	
80 004.003.032 10/06/2026	Piano Primo - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio SOMMANO % aliquote	11	22	54,944		57'760,41 (1,206%)	31'735,88 (0,663%)	
81 004.004.037 10/06/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica SOMMANO % aliquote	11	22	80,806		32'807,53 (0,685%)	26'510,45 (0,554%)	
	A R I P O R T A R E						2'273'228,92	

COMMITTENTE:

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						2'273'228,92	
82 004.004.038 10/06/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza SOMMANO % aliquote	11	22	37,981		94'399,47 (1,971%)	35'853,86 (0,749%)	
83 004.004.040 10/06/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato SOMMANO % aliquote	11	23	59,494		14'176,68 (0,296%)	8'434,27 (0,176%)	
84 004.004.041 10/06/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice SOMMANO % aliquote	11	23	85,000		22'845,53 (0,477%)	19'418,70 (0,405%)	
85 004.004.042 10/06/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali SOMMANO % aliquote	11	23	32,681		49'043,66 (1,024%)	16'027,96 (0,335%)	
86 004.004.043 10/06/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - BMS SOMMANO % aliquote	11	23	77,260		8'189,91 (0,171%)	6'327,52 (0,132%)	
87 004.004.044 10/06/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale SOMMANO % aliquote	11	23	76,880		1'628,40 (0,034%)	1'251,91 (0,026%)	
	Piano Secondo (SpCat 5)							
88 005.003.030 10/06/2026	Piano Secondo - Impianti meccanici - Ventilazione SOMMANO % aliquote	11	23	14,751		68'488,71 (1,430%)	10'102,77 (0,211%)	
89 005.003.032 10/06/2026	Piano Secondo - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio SOMMANO % aliquote	11	23	46,172		5'316,26 (0,111%)	2'454,62 (0,051%)	
90 005.004.037 10/06/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica SOMMANO % aliquote	11	23	17,007		19'349,26 (0,404%)	3'290,73 (0,069%)	
91 005.004.038 10/06/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza SOMMANO % aliquote	11	24	24,034		3'304,70 (0,069%)	794,25 (0,017%)	
92 005.004.039 10/06/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione esterna SOMMANO % aliquote	11	24	7,133		2'969,44 (0,062%)	211,81 (0,004%)	
93 005.004.041 10/06/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice SOMMANO % aliquote	11	24	85,000		287,37 (0,006%)	244,26 (0,005%)	
94 005.004.042 10/06/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali SOMMANO % aliquote	11	24	29,905		3'735,75 (0,078%)	1'117,18 (0,023%)	
95 005.004.043 10/06/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - BMS SOMMANO % aliquote	11	24	90,000		526,84 (0,011%)	474,16 (0,010%)	
	Piano Terra (SpCat 3)							
	A R I P O R T A R E						2'379'232,92	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						2'379'232,92	
96 003.001.002 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili - Partizioni verticali esterne SOMMANO % aliquote	11	26	5,000		63'220,34 (1,320%)	3'161,02 (0,066%)	
97 003.001.003 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili - Partizioni verticali interne SOMMANO % aliquote	11	26	15,000		85'970,09 (1,795%)	12'895,51 (0,269%)	
98 003.001.010 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili - Infissi Esterni SOMMANO % aliquote	11	24	20,000		78'785,96 (1,645%)	15'757,19 (0,329%)	
	Piano Primo (SpCat 4)							
99 004.001.010 10/06/2026	Piano Primo - Opere Edili - Infissi Esterni SOMMANO % aliquote	11	24	20,000		94'303,68 (1,969%)	18'860,74 (0,394%)	
	Piano Secondo (SpCat 5)							
100 005.001.010 10/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Infissi Esterni SOMMANO % aliquote	11	24	20,000		18'870,32 (0,394%)	3'774,06 (0,079%)	
	Piano Terra (SpCat 3)							
101 003.001.006 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici SOMMANO % aliquote	11	25	20,000		113'796,62 (2,376%)	22'759,32 (0,475%)	
102 003.001.005 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili - Massetti e sottofondi SOMMANO % aliquote	11	26	95,000		30'652,29 (0,640%)	29'119,68 (0,608%)	
103 003.001.006 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici SOMMANO % aliquote	11	26	40,000		113'796,62 (2,376%)	45'518,65 (0,950%)	
104 003.001.011 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili - Barriera al vapore SOMMANO % aliquote	11	26	20,000		23'611,84 (0,493%)	4'722,37 (0,099%)	
105 003.001.017 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili - Controsoffitti SOMMANO % aliquote	11	26	20,000		33'861,20 (0,707%)	6'772,24 (0,141%)	
	Piano Primo (SpCat 4)							
106 004.001.002 10/06/2026	Piano Primo - Opere Edili - Partizioni verticali esterne SOMMANO % aliquote	11	26	5,000		42'290,58 (0,883%)	2'114,53 (0,044%)	
107 004.001.003 10/06/2026	Piano Primo - Opere Edili - Partizioni verticali interne SOMMANO % aliquote	11	26	15,000		87'454,81 (1,826%)	13'118,22 (0,274%)	
108 004.001.005 10/06/2026	Piano Primo - Opere Edili - Massetti e sottofondi SOMMANO % aliquote	11	27	95,000		52'827,30 (1,103%)	50'185,93 (1,048%)	
109 004.001.006	Piano Primo - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici SOMMANO %	11	27	60,000		56'371,47	33'822,88	
	A R I P O R T A R E						2'641'815,26	

COMMITTENTE:

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						2'641'815,26	
10/06/2026	<i>aliquote</i>					(1,177%)	(0,706%)	
110 004.001.017 10/06/2026	Piano Primo - Opere Edili - Controsoffitti SOMMANO % <i>aliquote</i>	11	27	20,000		33'190,68 (0,693%)	6'638,14 (0,139%)	
	Piano Secondo (SpCat 5)							
111 005.001.002 10/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Partizioni verticali esterne SOMMANO % <i>aliquote</i>	11	27	5,000		34'435,93 (0,719%)	1'721,80 (0,036%)	
112 005.001.005 10/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Massetti e sottofondi SOMMANO % <i>aliquote</i>	11	27	95,000		39'943,76 (0,834%)	37'946,57 (0,792%)	
113 005.001.006 10/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici SOMMANO % <i>aliquote</i>	11	27	50,000		56'179,90 (1,173%)	28'089,95 (0,587%)	
114 005.001.011 10/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Barriera al vapore SOMMANO % <i>aliquote</i>	11	27	100,000		10'057,78 (0,210%)	10'057,78 (0,210%)	
	Piano Primo (SpCat 4)							
115 004.003.030 10/06/2026	Piano Primo - Impianti meccanici - Ventilazione SOMMANO % <i>aliquote</i>	11	27	10,680		44'350,03 (0,926%)	4'736,58 (0,099%)	
116 004.003.031 10/06/2026	Piano Primo - Impianti meccanici - Fluidi termovettori SOMMANO % <i>aliquote</i>	11	28	6,000		100'625,72 (2,101%)	6'037,54 (0,126%)	
117 004.003.032 10/06/2026	Piano Primo - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio SOMMANO % <i>aliquote</i>	11	28	39,000		57'760,41 (1,206%)	22'526,56 (0,470%)	
118 004.004.038 10/06/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza SOMMANO % <i>aliquote</i>	11	28	12,020		94'399,47 (1,971%)	11'346,82 (0,237%)	
119 004.004.040 10/06/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato SOMMANO % <i>aliquote</i>	11	28	18,090		14'176,68 (0,296%)	2'564,56 (0,054%)	
120 004.004.042 10/06/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali SOMMANO % <i>aliquote</i>	11	28	7,320		49'043,66 (1,024%)	3'590,00 (0,075%)	
121 004.004.044 10/06/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale SOMMANO % <i>aliquote</i>	11	25	13,870		1'628,40 (0,034%)	225,86 (0,005%)	
	Piano Secondo (SpCat 5)							
122 005.003.030 10/06/2026	Piano Secondo - Impianti meccanici - Ventilazione SOMMANO % <i>aliquote</i>	11	28	76,990		68'488,71 (1,430%)	52'729,46 (1,101%)	
123	Piano Secondo - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio							
	A R I P O R T A R E						2'830'026,88	

COMMITTENTE:

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						2'830'026,88	
005.003.032 10/06/2026	SOMMANO % aliquote	11	28	21,430		5'316,26 (0,111%)	1'139,27 (0,024%)	
124 005.004.037 10/06/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica SOMMANO % aliquote	11	28	58,100		19'349,26 (0,404%)	11'241,92 (0,235%)	
125 005.004.038 10/06/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza SOMMANO % aliquote	11	29	25,970		3'304,70 (0,069%)	858,23 (0,018%)	
126 005.004.039 10/06/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione esterna SOMMANO % aliquote	11	29	12,870		2'969,44 (0,062%)	382,17 (0,008%)	
127 005.004.040 10/06/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato SOMMANO % aliquote	11	29	100,000		47,89 (0,001%)	47,89 (0,001%)	
128 005.004.042 10/06/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali SOMMANO % aliquote	11	29	20,100		3'735,75 (0,078%)	750,89 (0,016%)	
129 005.004.044 10/06/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale SOMMANO % aliquote	11	29	100,000		239,47 (0,005%)	239,47 (0,005%)	
130 005.004.045 10/06/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Fotovoltaico SOMMANO % aliquote	11	29	10,450		184'248,99 (3,847%)	19'254,02 (0,402%)	
	Piano Copertura (SpCat 6)							
131 006.004.044 10/06/2026	Piano Copertura - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale SOMMANO % aliquote	11	29	100,000		862,10 (0,018%)	862,10 (0,018%)	
132 006.004.045 10/06/2026	Piano Copertura - Impianti elettrici e speciali - Fotovoltaico SOMMANO % aliquote	11	29	100,000		814,20 (0,017%)	814,20 (0,017%)	
	GENERALE (SpCat 1)							
133 001.001.023 10/06/2026	GENERALE - Opere Edili - Assitenze Edili SOMMANO % aliquote	11	30	50,000		19'588,73 (0,409%)	9'794,37 (0,205%)	
134 001.002.047 10/06/2026	GENERALE - Strutture - Casseforme SOMMANO % aliquote	11	30	100,000		11'734,08 (0,245%)	11'734,08 (0,245%)	
135 001.002.054 10/06/2026	GENERALE - Strutture - Opere in c.a. SOMMANO % aliquote	11	30	100,000		22'414,49 (0,468%)	22'414,49 (0,468%)	
	Piano Terra (SpCat 3)							
136 003.001.004 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili - Finiture e tinteggiature SOMMANO % aliquote	11	30	70,000		81'372,25 (1,699%)	56'960,57 (1,189%)	
	A R I P O R T A R E						2'966'520,55	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						2'966'520,55	
137 003.001.005 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili - Massetti e sottofondi SOMMANO % aliquote	11	30	5,000		30'652,29 (0,640%)	1'532,61 (0,032%)	
138 003.001.006 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici SOMMANO % aliquote	11	30	20,000		113'796,62 (2,376%)	22'759,32 (0,475%)	
139 003.001.013 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili - Pavimenti SOMMANO % aliquote	11	30	80,000		35'441,71 (0,740%)	28'353,37 (0,592%)	
140 003.001.017 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili - Controsoffitti SOMMANO % aliquote	11	30	40,000		33'861,20 (0,707%)	13'544,48 (0,283%)	
141 003.003.032 10/06/2026	Piano Terra - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio SOMMANO % aliquote	11	30	13,460		68'728,18 (1,435%)	9'250,81 (0,193%)	
142 003.003.034 10/06/2026	Piano Terra - Impianti meccanici - Centrale Idrica SOMMANO % aliquote	11	31	30,000		45'786,86 (0,956%)	13'736,06 (0,287%)	
143 003.003.035 10/06/2026	Piano Terra - Impianti meccanici - Regolazione SOMMANO % aliquote	11	31	10,000		7'998,33 (0,167%)	799,83 (0,017%)	
144 003.004.038 10/06/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza SOMMANO % aliquote	11	31	29,999		79'887,53 (1,668%)	23'965,46 (0,500%)	
145 003.004.040 10/06/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato SOMMANO % aliquote	11	31	10,352		11'686,18 (0,244%)	1'209,75 (0,025%)	
146 003.004.042 10/06/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali SOMMANO % aliquote	11	31	20,001		48'899,98 (1,021%)	9'780,48 (0,204%)	
	Piano Primo (SpCat 4)							
147 004.001.004 10/06/2026	Piano Primo - Opere Edili - Finiture e tinteggiature SOMMANO % aliquote	11	31	70,000		79'743,84 (1,665%)	55'820,69 (1,165%)	
148 004.001.005 10/06/2026	Piano Primo - Opere Edili - Massetti e sottofondi SOMMANO % aliquote	11	31	5,000		52'827,30 (1,103%)	2'641,37 (0,055%)	
149 004.001.006 10/06/2026	Piano Primo - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici SOMMANO % aliquote	11	31	20,000		56'371,47 (1,177%)	11'274,29 (0,235%)	
	Piano Terra (SpCat 3)							
150 004.001.013 10/06/2026	Piano Primo - Opere Edili - Pavimenti SOMMANO % aliquote	11	32	80,000		37'070,11 (0,774%)	29'656,09 (0,619%)	
	Piano Primo (SpCat 4)							
	A R I P O R T A R E						3'190'845,16	

COMMITTENTE:

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						3'190'845,16	
151 004.001.017 10/06/2026	Piano Primo - Opere Edili - Controsoffitti SOMMANO % aliquote	11	32	40,000		33'190,68 (0,693%)	13'276,27 (0,277%)	
152 004.003.030 10/06/2026	Piano Primo - Impianti meccanici - Ventilazione SOMMANO % aliquote	11	32	5,685		44'350,03 (0,926%)	2'521,30 (0,053%)	
153 004.003.035 10/06/2026	Piano Primo - Impianti meccanici - Regolazione SOMMANO % aliquote	11	32	40,000		7'998,33 (0,167%)	3'199,33 (0,067%)	
154 004.004.037 10/06/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica SOMMANO % aliquote	11	32	14,194		32'807,53 (0,685%)	4'656,70 (0,097%)	
155 004.004.040 10/06/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato SOMMANO % aliquote	11	32	12,416		14'176,68 (0,296%)	1'760,18 (0,037%)	
156 004.004.041 10/06/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice SOMMANO % aliquote	11	32	10,000		22'845,53 (0,477%)	2'284,55 (0,048%)	
157 004.004.042 10/06/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali SOMMANO % aliquote	11	32	39,999		49'043,66 (1,024%)	19'616,97 (0,410%)	
	Piano Secondo (SpCat 5)							
158 005.001.004 10/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Finiture e tinteggiature SOMMANO % aliquote	11	33	70,000		52'252,57 (1,091%)	36'576,80 (0,764%)	
159 005.001.005 10/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Massetti e sottofondi SOMMANO % aliquote	11	33	5,000		39'943,76 (0,834%)	1'997,19 (0,042%)	
160 005.001.006 10/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici SOMMANO % aliquote	11	33	30,000		56'179,90 (1,173%)	16'853,97 (0,352%)	
161 005.001.012 10/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Impermeabilizzazioni SOMMANO % aliquote	11	33	100,000		5'699,41 (0,119%)	5'699,41 (0,119%)	
162 005.001.013 10/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Pavimenti SOMMANO % aliquote	11	33	80,000		17'625,07 (0,368%)	14'100,06 (0,294%)	
163 005.001.017 10/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Controsoffitti SOMMANO % aliquote	11	33	60,000		5'268,36 (0,110%)	3'161,02 (0,066%)	
164 005.003.032 10/06/2026	Piano Secondo - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio SOMMANO % aliquote	11	33	22,398		5'316,26 (0,111%)	1'190,74 (0,025%)	
165 005.003.033 10/06/2026	Piano Secondo - Impianti meccanici - Centrale Termofrigorifera SOMMANO % aliquote	11	33	30,000		169'306,00 (3,535%)	50'791,80 (1,061%)	
166 005.003.035	Piano Secondo - Impianti meccanici - Regolazione SOMMANO %	11	33	50,000		24'330,25	12'165,13	
	A R I P O R T A R E						3'380'696,58	

COMMITTENTE:

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						3'386'062,24	
258 004.003.032 10/06/2026	LAVORI A CORPO (Progetto euro 4'789'420,07 - 100%) Piano Primo (SpCat 4) Piano Primo - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio SI DETRAGGONO % aliquote Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota	11	8		93,944	57'760,41 (1,206%)	-54'262,44 (-1,133%)	
							-54'262,44 (-1,133%)	
	A R I P O R T A R E						3'331'799,80	

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						3'331'799,80	
259 PV1.004.003 .032 10/06/2026	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE n1 euro 4'903'920,34 - 100%) Piano Primo (SpCat 4) Piano Primo - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio SOMMANO % aliquote	11	41	94,011		57'719,14 (1,177%)	54'262,34 (1,107%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						54'262,34 (1,107%)	
A R I P O R T A R E						3'386'062,14		

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						3'386'061,33	
276 005.004.037 10/06/2026	LAVORI A CORPO (Progetto euro 4'789'420,07 - 100%) Piano Secondo (SpCat 5) Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica							
	SI DETRAGGONO % aliquote	11	9		95,000	19'349,26 (0,404%)	-18'381,80 (-0,384%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						-18'381,80 (-0,384%)	
	A R I P O R T A R E						3'367'679,53	

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						3'382'921,88	
279 PV1.005.004 .038 10/06/2026	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE n1 euro 4'903'920,34 - 100%) Piano Secondo (SpCat 5) Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza							
	SOMMANO % aliquote	11	42	95,551		3'285,63 (0,067%)	3'139,45 (0,064%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						3'139,45 (0,064%)	
	A R I P O R T A R E						3'386'061,33	

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						3'385'467,35	
281 PV1.005.004 .039 10/06/2026	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE n1 euro 4'903'920,34 - 100%) Piano Secondo (SpCat 5) Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione esterna SOMMANO % aliquote	11	42	20,187		2'942,35 (0,060%)	593,97 (0,012%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						593,97 (0,012%)	

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						3'386'061,32	
282 005.004.041 10/06/2026	LAVORI A CORPO (Progetto euro 4'789'420,07 - 100%) Piano Secondo (SpCat 5) Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice SI DETRAGGONO % aliquote	11	9		95,000	287,37 (0,006%)	-273,00 (-0,006%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						-273,00 (-0,006%)	
	A R I P O R T A R E						3'385'788,32	

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						3'384'193,26	
285 PV1.005.004 .042 10/06/2026	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE n1 euro 4'903'920,34 - 100%) Piano Secondo (SpCat 5) Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali SOMMANO % aliquote	11	42	49,472		3'776,02 (0,077%)	1'868,07 (0,038%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						1'868,07 (0,038%)	
	A R I P O R T A R E						3'386'061,33	

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						3'386'060,78	
292 005.001.010 10/06/2026	LAVORI A CORPO (Progetto euro 4'789'420,07 - 100%) Piano Secondo (SpCat 5) Piano Secondo - Opere Edili - Infissi Esterni							
	SI DETRAGGONO % aliquote	11	10		20,000	18'870,32 (0,394%)	-3'774,06 (-0,079%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						-3'774,06 (-0,079%)	

A R I P O R T A R E							3'382'286,72	

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						3'376'003,00	
311 PV1.005.001 .011 10/06/2026	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE n1 euro 4'903'920,34 - 100%) Piano Secondo (SpCat 5) Piano Secondo - Opere Edili - Barriera al vapore SOMMANO % aliquote	11	44	100,047		10'053,04 (0,205%)	10'057,76 (0,205%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						10'057,76 (0,205%)	
	A R I P O R T A R E						3'386'060,76	

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						3'385'821,29	
315 PV1.005.004 .044 10/06/2026	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE n1 euro 4'903'920,34 - 100%) Piano Secondo (SpCat 5) Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale SOMMANO % aliquote	11	44	97,663		245,20 (0,005%)	239,47 (0,005%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						239,47 (0,005%)	
	A R I P O R T A R E						3'386'060,76	

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						3'386'060,69	
326 003.001.004 10/06/2026	LAVORI A CORPO (Progetto euro 4'789'420,07 - 100%) Piano Terra (SpCat 3) Piano Terra - Opere Edili - Finiture e tinteggiature							
	SI DETRAGGONO % aliquote	11	12		70,000	81'372,25 (1,699%)	-56'960,57 (-1,189%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						-56'960,57 (-1,189%)	
	A R I P O R T A R E						3'329'100,12	

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						3'329'100,12	
327 PV1.003.001 .004 10/06/2026	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE n1 euro 4'903'920,34 - 100%) Piano Terra (SpCat 3) Piano Terra - Opere Edili - Finiture e tinteggiature SOMMANO % aliquote	11	45	69,972		81'405,08 (1,660%)	56'960,76 (1,162%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						56'960,76 (1,162%)	
	A R I P O R T A R E						3'386'060,88	

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						3'386'060,58	
334 004.001.013 10/06/2026	LAVORI A CORPO (Progetto euro 4'789'420,07 - 100%) Piano Terra (SpCat 3) Piano Primo - Opere Edili - Pavimenti							
	SI DETRAGGONO % aliquote	11	13		80,000	37'070,11 (0,774%)	-29'656,09 (-0,619%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						-29'656,09 (-0,619%)	
	A R I P O R T A R E						3'356'404,49	

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						3'371'960,59	
341 PV1.005.001 .013 10/06/2026	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE n1 euro 4'903'920,34 - 100%) Piano Secondo (SpCat 5) Piano Secondo - Opere Edili - Pavimenti SOMMANO % aliquote	11	46	79,868		17'654,11 (0,360%)	14'099,98 (0,288%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						14'099,98 (0,288%)	
	A R I P O R T A R E						3'386'060,57	

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						3'335'268,76	
	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE n1 euro 4'903'920,34 - 100%)							
	Piano Secondo (SpCat 5)							
345 PV1.005.003 .033 10/06/2026	Piano Secondo - Impianti meccanici - Centrale Termofrigorifera SOMMANO % aliquote	11	46	29,995		169'332,37 (3,453%)	50'791,24 (1,036%)	
	GENERALE (SpCat 1)							
346 PV1.001.005 .019 10/06/2026	GENERALE - Opere Edili PV1 - Scavo - Movimento terre SOMMANO % aliquote	11	59	90,000		15'349,27 (0,313%)	13'814,34 (0,282%)	
	Piano Terra (SpCat 3)							
347 PV1.003.001 .006 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici SOMMANO % aliquote	11	60	14,982		113'770,95 (2,320%)	17'045,16 (0,348%)	
348 PV1.003.001 .004 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili - Finiture e tinteggiature SOMMANO % aliquote	11	60	25,028		81'405,08 (1,660%)	20'374,06 (0,415%)	
349 PV1.003.001 .010 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili - Infissi Esterni SOMMANO % aliquote	11	60	69,993		78'756,96 (1,606%)	55'124,36 (1,124%)	
350 PV1.003.001 .011 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili - Barriera al vapore SOMMANO % aliquote	11	60	15,085		23'636,90 (0,482%)	3'565,63 (0,073%)	
351 PV1.003.001 .013 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili - Pavimenti SOMMANO % aliquote	11	60	15,031		35'455,34 (0,723%)	5'329,29 (0,109%)	
352 PV1.003.001 .017 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili - Controsoffitti SOMMANO % aliquote	11	60	34,957		33'837,05 (0,690%)	11'828,42 (0,241%)	
353 PV1.003.003 .031 10/06/2026	Piano Terra - Impianti meccanici - Fluidi termovettori SOMMANO % aliquote	11	60	16,723		97'784,17 (1,994%)	16'352,45 (0,333%)	
	A R I P O R T A R E						3'529'493,71	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						3'529'493,71	
354 PV1.003.004 .042 10/06/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali SOMMANO % aliquote	11	60	19,990		48'892,09 (0,997%)	9'773,53 (0,199%)	
355 PV1.003.004 .043 10/06/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - BMS SOMMANO % aliquote	11	60	16,830		45'067,03 (0,919%)	7'584,78 (0,155%)	
	Piano Primo (SpCat 4)							
356 PV1.004.001 .004 10/06/2026	Piano Primo - Opere Edili - Finiture e tinteggiature SOMMANO % aliquote	11	61	24,995		79'737,74 (1,626%)	19'930,45 (0,406%)	
357 PV1.004.001 .006 10/06/2026	Piano Primo - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici SOMMANO % aliquote	11	61	14,964		56'346,04 (1,149%)	8'431,62 (0,172%)	
358 PV1.004.001 .010 10/06/2026	Piano Primo - Opere Edili - Infissi Esterni SOMMANO % aliquote	11	61	70,000		94'302,39 (1,923%)	66'011,67 (1,346%)	
359 PV1.004.001 .013 10/06/2026	Piano Primo - Opere Edili - Pavimenti SOMMANO % aliquote	11	61	15,008		37'073,64 (0,756%)	5'564,01 (0,113%)	
360 PV1.004.001 .017 10/06/2026	Piano Primo - Opere Edili - Controsoffitti SOMMANO % aliquote	11	61	35,016		33'199,54 (0,677%)	11'625,15 (0,237%)	
361 PV1.004.004 .038 10/06/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza SOMMANO % aliquote	11	61	40,000		94'400,47 (1,925%)	37'760,19 (0,770%)	
	Piano Secondo (SpCat 5)							
362 PV1.005.001 .004 10/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Finiture e tinteggiature SOMMANO % aliquote	11	61	24,965		52'226,75 (1,065%)	13'038,41 (0,266%)	
363 PV1.005.001 .006 10/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici SOMMANO % aliquote	11	61	15,027		56'198,93 (1,146%)	8'445,01 (0,172%)	
364	Piano Secondo - Opere Edili - Infissi Esterni							
	A R I P O R T A R E						3'717'658,53	

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						3'717'658,53	
PV1.005.001 .010 10/06/2026	SOMMANO % <i>aliquote</i>	11	62	70,010		18'880,09 (0,385%)	13'217,95 (0,270%)	
365 PV1.005.001 .013 10/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Pavimenti SOMMANO % <i>aliquote</i>	11	62	15,132		17'654,11 (0,360%)	2'671,42 (0,054%)	
366 PV1.005.001 .017 10/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Controsoffitti SOMMANO % <i>aliquote</i>	11	62	34,758		5'247,19 (0,107%)	1'823,82 (0,037%)	
367 PV1.005.003 .033 10/06/2026	Piano Secondo - Impianti meccanici - Centrale Termofrigorifera SOMMANO % <i>aliquote</i>	11	62	40,005		169'332,37 (3,453%)	67'741,41 (1,381%)	
	Piano Copertura (SpCat 6)							
368 PV1.006.001 .002 10/06/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Partizioni verticali esterne SOMMANO % <i>aliquote</i>	11	62	15,188		9'121,29 (0,186%)	1'385,34 (0,028%)	
369 PV1.006.001 .006 10/06/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici SOMMANO % <i>aliquote</i>	11	62	64,958		21'283,01 (0,434%)	13'825,02 (0,282%)	
370 PV1.006.001 .011 10/06/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Barriera al vapore SOMMANO % <i>aliquote</i>	11	62	44,772		3'432,74 (0,070%)	1'536,91 (0,031%)	
371 PV1.006.001 .012 10/06/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Impermeabilizzazioni SOMMANO % <i>aliquote</i>	11	62	45,047		10'690,55 (0,218%)	4'815,77 (0,098%)	
	Piano Terra (SpCat 3)							
372 PV1.003.005 .002 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili PV1 - Partizioni verticali esterne SOMMANO % <i>aliquote</i>	11	63	100,000		24'323,44 (0,496%)	24'323,44 (0,496%)	
373 PV1.003.005 .010 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili PV1 - Infissi Esterni SOMMANO % <i>aliquote</i>	11	63	100,000		11'328,06 (0,231%)	11'328,06 (0,231%)	
	A R I P O R T A R E						3'860'327,67	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						3'789'290,90	
379 PV2.001.001 .019 10/06/2026	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE n2 euro 5'138'443,45 - 100%) GENERALE (SpCat 1) GENERALE - Opere Edili - Scavo - Movimento terre SOMMANO % aliquote	11	64	95,006		141'615,50 (2,756%)	134'543,22 (2,618%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						134'543,22 (2,618%)	
A R I P O R T A R E							3'923'834,12	

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						3'917'895,22	
381 PV2.001.001 .020 10/06/2026	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE n2 euro 5'138'443,45 - 100%) GENERALE (SpCat 1) GENERALE - Opere Edili - Demolizione fabbricati esistenti SOMMANO % aliquote	11	64	99,636		5'960,59 (0,116%)	5'938,89 (0,116%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						5'938,89 (0,116%)	
	A R I P O R T A R E						3'923'834,11	

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						3'864'206,02	
383 PV2.003.002 .046 10/06/2026	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE n2 euro 5'138'443,45 - 100%) Piano Terra (SpCat 3) Piano Terra - Strutture - Sottofondazione SOMMANO % aliquote	11	64	100,037		59'605,94 (1,160%)	59'627,99 (1,160%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						59'627,99 (1,160%)	

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						3'753'188,31	
395 PV2.004.002 .054 10/06/2026	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE n2 euro 5'138'443,45 - 100%) Piano Primo (SpCat 4) Piano Primo - Strutture - Opere in c.a. SOMMANO % aliquote	11	65	99,999		170'647,71 (3,321%)	170'646,00 (3,321%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						170'646,00 (3,321%)	
	A R I P O R T A R E						3'923'834,31	

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						3'870'053,76	
405 PV2.006.002 .054 10/06/2026	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE n2 euro 5'138'443,45 - 100%) Piano Copertura (SpCat 6) Piano Copertura - Strutture - Opere in c.a. SOMMANO % aliquote	11	65	94,975		56'625,65 (1,102%)	53'780,21 (1,047%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						53'780,21 (1,047%)	
	A R I P O R T A R E						3'923'833,97	

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						3'915'168,81	
421 PV2.006.001 .002 10/06/2026	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE n2 euro 5'138'443,45 - 100%) Piano Copertura (SpCat 6) Piano Copertura - Opere Edili - Partizioni verticali esterne SOMMANO % aliquote	11	66	95,274		9'095,04 (0,177%)	8'665,21 (0,169%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						8'665,21 (0,169%)	

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						3'923'833,99	
428 PV1.003.003 .031 10/06/2026	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE n1 euro 4'903'920,34 - 100%) Piano Terra (SpCat 3) Piano Terra - Impianti meccanici - Fluidi termovettori SI DETRAGGONO % aliquote	11	50		95,000	97'784,17 (1,994%)	-92'894,96 (-1,894%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						-92'894,96 (-1,894%)	
	A R I P O R T A R E						3'830'939,03	

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						3'922'704,41	
447 PV2.003.004 .044 10/06/2026	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE n2 euro 5'138'443,45 - 100%) Piano Terra (SpCat 3) Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale							
	SOMMANO % aliquote	11	68	87,972		1'284,61 (0,025%)	1'130,10 (0,022%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						1'130,10 (0,022%)	
	A R I P O R T A R E						3'923'834,51	

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						3'869'572,93	
467 PV2.004.003 .032 10/06/2026	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE n2 euro 5'138'443,45 - 100%) Piano Primo (SpCat 4) Piano Primo - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio SOMMANO % aliquote	11	70	93,951		57'756,10 (1,124%)	54'262,43 (1,056%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						54'262,43 (1,056%)	
	A R I P O R T A R E						3'923'835,36	

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						3'911'076,22	
473 PV2.004.004 .040 10/06/2026	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE n2 euro 5'138'443,45 - 100%) Piano Primo (SpCat 4) Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato SOMMANO % aliquote	11	70	89,966		14'182,10 (0,276%)	12'759,07 (0,248%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>						12'759,07 (0,248%)	
	A R I P O R T A R E						3'923'835,29	

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						3'905'453,16	
485 PV2.005.004 .037 10/06/2026	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE n2 euro 5'138'443,45 - 100%) Piano Secondo (SpCat 5) Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica SOMMANO % aliquote	11	71	94,889		19'371,93 (0,377%)	18'381,83 (0,358%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						18'381,83 (0,358%)	
	A R I P O R T A R E						3'923'834,99	

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						3'923'835,00	
488 PV1.005.004 .039 10/06/2026	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE n1 euro 4'903'920,34 - 100%) Piano Secondo (SpCat 5) Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione esterna SI DETRAGGONO % aliquote 1154 20,187 2'942,35 (0,060%) -593,97 (-0,012%) Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota -593,97 (-0,012%)							
	A R I P O R T A R E						3'923'241,03	

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						3'923'835,00	
496 PV1.003.001 .010 10/06/2026	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE n1 euro 4'903'920,34 - 100%) Piano Terra (SpCat 3) Piano Terra - Opere Edili - Infissi Esterni SI DETRAGGONO % <i>aliquote</i>	11	55		90,000	78'756,96 (1,606%)	-70'881,26 (-1,445%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>						-70'881,26 (-1,445%)	
	A R I P O R T A R E						3'852'953,74	

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						3'871'007,30	
509 PV2.004.001 .005 10/06/2026	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE n2 euro 5'138'443,45 - 100%) Piano Primo (SpCat 4) Piano Primo - Opere Edili - Massetti e sottofondi SOMMANO % aliquote	11	72	100,008		52'823,20 (1,028%)	52'827,43 (1,028%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						52'827,43 (1,028%)	
	A R I P O R T A R E						3'923'834,73	

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						3'870'446,05	
517 PV2.005.001 .006 10/06/2026	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE n2 euro 5'138'443,45 - 100%) Piano Secondo (SpCat 5) Piano Secondo - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici SOMMANO % aliquote	11	73	95,060		56'163,19 (1,093%)	53'388,73 (1,039%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						53'388,73 (1,039%)	
	</							

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						3'913'777,02	
519 PV2.005.001 .011 10/06/2026	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE n2 euro 5'138'443,45 - 100%) Piano Secondo (SpCat 5) Piano Secondo - Opere Edili - Barriera al vapore SOMMANO % aliquote	11	73	99,865		10'071,35 (0,196%)	10'057,75 (0,196%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						10'057,75 (0,196%)	

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						3'923'786,88	
521 PV2.005.004 .040 10/06/2026	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE n2 euro 5'138'443,45 - 100%) Piano Secondo (SpCat 5) Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato SOMMANO % aliquote	11	73	93,207		51,38 (0,001%)	47,89 (0,001%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						47,89 (0,001%)	

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						3'923'020,57	
527 PV2.006.004 .045 10/06/2026	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE n2 euro 5'138'443,45 - 100%) Piano Copertura (SpCat 6) Piano Copertura - Impianti elettrici e speciali - Fotovoltaico SOMMANO % aliquote	11	74	99,033		822,15 (0,016%)	814,20 (0,016%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						814,20 (0,016%)	
	</							

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						3'901'571,84	
565 PV2.005.005 .002 10/06/2026	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE n2 euro 5'138'443,45 - 100%) Piano Secondo (SpCat 5) Piano Secondo - Opere Edili PV1 - Partizioni verticali esterne SOMMANO % aliquote	11	76	99,834		22'300,84 (0,434%)	22'263,82 (0,433%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>						22'263,82 (0,433%)	
	<							

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						3'919'225,97	
	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE n2 euro 5'138'443,45 - 100%)							
	Piano Secondo (SpCat 5)							
567 PV2.005.005 .010 10/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili PV1 - Infissi Esterni SOMMANO % aliquote	11	76	99,678		4'624,60 (0,090%)	4'609,71 (0,090%)	
	GENERALE (SpCat 1)							
568 PV2.001.001 .019 10/06/2026	GENERALE - Opere Edili - Scavo - Movimento terre SOMMANO % aliquote	11	76	2,994		141'615,50 (2,756%)	4'239,97 (0,083%)	
569 PV2.001.001 .023 10/06/2026	GENERALE - Opere Edili - Assitenze Edili SOMMANO % aliquote	11	77	44,972		19'577,47 (0,381%)	8'804,38 (0,171%)	
570 PV2.001.001 .028 10/06/2026	GENERALE - Opere Edili - Rete Fognaria SOMMANO % aliquote	11	77	80,000		20'553,77 (0,400%)	16'443,02 (0,320%)	
571 PV2.001.001 .029 10/06/2026	GENERALE - Opere Edili - Impianto Elettrico SOMMANO % aliquote	11	77	80,000		3'699,68 (0,072%)	2'959,74 (0,058%)	
572 PV2.001.002 .047 10/06/2026	GENERALE - Strutture - Casseforme SI DETRAGGONO % aliquote	11	77		0,157	11'715,65 (0,228%)	-18,39 (0,000%)	
573 PV2.001.002 .054 10/06/2026	GENERALE - Strutture - Opere in c.a. SI DETRAGGONO % aliquote	11	77		0,049	22'403,61 (0,436%)	-10,98 (0,000%)	
574 PV2.001.005 .019 10/06/2026	GENERALE - Opere Edili PV1 - Scavo - Movimento terre SOMMANO % aliquote	11	77	5,086		15'363,95 (0,299%)	781,41 (0,015%)	
575 PV2.001.008 .023 10/06/2026	GENERALE - Opere Edili PV2 - Assitenze Edili SOMMANO % aliquote	11	77	95,000		18'652,55 (0,363%)	17'719,92 (0,345%)	
576 PV2.001.010 .030	GENERALE - Impianti Meccanici PV2 - Ventilazione SOMMANO % aliquote	11	77	90,000		18'858,09 (0,367%)	16'972,28 (0,330%)	
	A R I P O R T A R E						3'991'727,03	

COMMITTENTE:

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						3'991'727,03	
10/06/2026								
577 PV2.001.010 .031 10/06/2026	GENERALE - Impianti Meccanici PV2 - Fluidi termovetтори SOMMANO % aliquote	11	78	90,000		3'751,06 (0,073%)	3'375,95 (0,066%)	
578 PV2.001.010 .032 10/06/2026	GENERALE - Impianti Meccanici PV2 - Idrico sanitario e antincendio SOMMANO % aliquote	11	78	90,000		719,38 (0,014%)	647,44 (0,013%)	
579 PV2.001.010 .033 10/06/2026	GENERALE - Impianti Meccanici PV2 - Centrali Termofrigorifera SOMMANO % aliquote	11	78	90,000		5'960,59 (0,116%)	5'364,53 (0,104%)	
580 PV2.001.011 .037 10/06/2026	GENERALE - Impianti Elettrici PV2 - Distribuzione elettrica SOMMANO % aliquote	11	78	90,000		1'387,38 (0,027%)	1'248,64 (0,024%)	
581 PV2.001.011 .038 10/06/2026	GENERALE - Impianti Elettrici PV2 - Illuminazione ordinaria e di emergenza SOMMANO % aliquote	11	78	90,000		102,77 (0,002%)	92,49 (0,002%)	
582 PV2.001.011 .040 10/06/2026	GENERALE - Impianti Elettrici PV2 - Cablaggio strutturato SOMMANO % aliquote	11	78	90,000		2'363,68 (0,046%)	2'127,31 (0,041%)	
583 PV2.001.011 .041 10/06/2026	GENERALE - Impianti Elettrici PV2 - Forza motrice SOMMANO % aliquote	11	78	90,000		668,00 (0,013%)	601,20 (0,012%)	
584 PV2.001.011 .042 10/06/2026	GENERALE - Impianti Elettrici PV2 - Impianti speciali SOMMANO % aliquote	11	78	90,000		11'664,27 (0,227%)	10'497,84 (0,204%)	
	Aree Esterne (SpCat 2)							
585 PV2.002.001 .021 10/06/2026	Aree Esterne - Opere Edili - Basamento - Cabina Enel SOMMANO % aliquote	11	78	95,000		9'608,89 (0,187%)	9'128,45 (0,178%)	
586 PV2.002.001 .024 10/06/2026	Aree Esterne - Opere Edili - Parcheggio Pubblico SOMMANO % aliquote	11	79	95,000		43'265,69 (0,842%)	41'102,41 (0,800%)	
587	Aree Esterne - Opere Edili - Percorso carrabile privato							
	A R I P O R T A R E						4'065'913,29	

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						4'065'913,29	
PV2.002.001 .025 10/06/2026	SOMMANO % aliquote	11	79	100,000		14'798,72 (0,288%)	14'798,72 (0,288%)	
588 PV2.002.001 .026 10/06/2026	Aree Esterne - Opere Edili - Percorso Pedonale SOMMANO % aliquote	11	79	50,000		18'960,86 (0,369%)	9'480,43 (0,185%)	
589 PV2.002.001 .027 10/06/2026	Aree Esterne - Opere Edili - Aree Verdi SOMMANO % aliquote	11	79	100,000		15'363,95 (0,299%)	15'363,95 (0,299%)	
590 PV2.002.003 .032 10/06/2026	Aree Esterne - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio SOMMANO % aliquote	11	79	89,004		42'186,62 (0,821%)	37'547,78 (0,731%)	
591 PV2.002.004 .037 10/06/2026	Aree Esterne - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica SOMMANO % aliquote	11	79	60,000		16'443,02 (0,320%)	9'865,81 (0,192%)	
592 PV2.002.004 .039 10/06/2026	Aree Esterne - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione esterna SOMMANO % aliquote	11	79	60,000		18'035,94 (0,351%)	10'821,56 (0,211%)	
593 PV2.002.008 .024 10/06/2026	Aree Esterne - Opere Edili PV2 - Parcheggio Pubblico SOMMANO % aliquote	11	79	95,000		3'545,53 (0,069%)	3'368,25 (0,066%)	
594 PV2.002.008 .025 10/06/2026	Aree Esterne - Opere Edili PV2 - Percorso carrabile privato SOMMANO % aliquote	11	80	100,000		-14'798,72 (-0,288%)	-14'798,72 (-0,288%)	
595 PV2.002.008 .026 10/06/2026	Aree Esterne - Opere Edili PV2 - Percorso pedonale SOMMANO % aliquote	11	80	50,000		-13'668,26 (-0,266%)	-6'834,13 (-0,133%)	
596 PV2.002.008 .027 10/06/2026	Aree Esterne - Opere Edili PV2 - Aree Verdi SOMMANO % aliquote	11	80	100,000		-15'363,95 (-0,299%)	-15'363,95 (-0,299%)	
597 PV2.002.011 .039 10/06/2026	Aree Esterne - Impianti Elettrici PV2 - Illuminazione Esterna SOMMANO % aliquote	11	80	60,000		14'593,18 (0,284%)	8'755,91 (0,170%)	
	A R I P O R T A R E						4'138'918,90	

COMMITTENTE:

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						4'138'918,90	
	Piano Terra (SpCat 3)							
598 PV2.003.001 .002 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili - Partizioni verticali esterne SI DETRAGGONO % aliquote	11	80		0,028	63'202,85 (1,230%)	-17,70 (0,000%)	
599 PV2.003.001 .003 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili - Partizioni verticali interne SOMMANO % aliquote	11	80	2,995		85'966,16 (1,673%)	2'574,69 (0,050%)	
600 PV2.003.001 .004 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili - Finiture e tinteggiature SOMMANO % aliquote	11	80	2,986		81'392,94 (1,584%)	2'430,39 (0,047%)	
601 PV2.003.001 .005 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili - Massetti e sottofondi SI DETRAGGONO % aliquote	11	80		0,089	30'625,12 (0,596%)	-27,26 (-0,001%)	
602 PV2.003.001 .006 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici SOMMANO % aliquote	11	81	2,995		113'765,14 (2,214%)	3'407,27 (0,066%)	
603 PV2.003.001 .007 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili - Infissi interni SOMMANO % aliquote	11	81	95,000		60'839,17 (1,184%)	57'797,21 (1,125%)	
604 PV2.003.001 .008 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili - Infissi REI SOMMANO % aliquote	11	81	95,000		10'585,19 (0,206%)	10'055,93 (0,196%)	
605 PV2.003.001 .010 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili - Infissi Esterni SOMMANO % aliquote	11	81	8,018		78'772,34 (1,533%)	6'315,97 (0,123%)	
606 PV2.003.001 .011 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili - Barriera al vapore SOMMANO % aliquote	11	81	3,000		23'636,84 (0,460%)	709,11 (0,014%)	
607 PV2.003.001 .013 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili - Pavimenti SOMMANO % aliquote	11	81	3,000		35'455,26 (0,690%)	1'063,66 (0,021%)	
608 PV2.003.001 .015 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili - Rivestimenti SOMMANO % aliquote	11	81	98,000		8'478,43 (0,165%)	8'308,86 (0,162%)	
	A R I P O R T A R E						4'231'537,03	

COMMITTENTE:

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						4'231'537,03	
609 PV2.003.001 .017 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili - Controsoffitti SOMMANO % aliquote	11	81	3,071		33'862,34 (0,659%)	1'039,91 (0,020%)	
610 PV2.003.002 .046 10/06/2026	Piano Terra - Strutture - Sottofondazione SI DETRAGGONO % aliquote	11	81		0,037	59'605,94 (1,160%)	-22,05 (0,000%)	
611 PV2.003.002 .054 10/06/2026	Piano Terra - Strutture - Opere in c.a. SI DETRAGGONO % aliquote	11	82		0,001	427'261,57 (8,315%)	-4,27 (0,000%)	
612 PV2.003.003 .030 10/06/2026	Piano Terra - Impianti meccanici - Ventilazione SOMMANO % aliquote	11	82	5,747		42'597,70 (0,829%)	2'448,09 (0,048%)	
613 PV2.003.003 .034 10/06/2026	Piano Terra - Impianti meccanici - Centrale Idrica SOMMANO % aliquote	11	82	59,998		45'783,53 (0,891%)	27'469,20 (0,535%)	
614 PV2.003.003 .035 10/06/2026	Piano Terra - Impianti meccanici - Regolazione SOMMANO % aliquote	11	82	29,746		7'964,59 (0,155%)	2'369,15 (0,046%)	
615 PV2.003.004 .036 10/06/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Cabina MT/Bt SOMMANO % aliquote	11	82	90,000		169'414,48 (3,297%)	152'473,03 (2,967%)	
616 PV2.003.004 .038 10/06/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza SOMMANO % aliquote	11	82	10,015		79'902,80 (1,555%)	8'002,27 (0,156%)	
617 PV2.003.004 .037 10/06/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica SOMMANO % aliquote	11	82	7,327		87'096,62 (1,695%)	6'381,57 (0,124%)	
618 PV2.003.004 .040 10/06/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato SOMMANO % aliquote	11	82	4,840		11'664,27 (0,227%)	564,55 (0,011%)	
619 PV2.003.004 .041 10/06/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice SOMMANO % aliquote	11	83	5,046		21'324,54 (0,415%)	1'076,04 (0,021%)	
	A R I P O R T A R E						4'433'334,52	

COMMITTENTE:

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						4'433'334,52	
620 PV2.003.004 .042 10/06/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali SOMMANO % aliquote	11	83	10,042		48'917,98 (0,952%)	4'912,34 (0,096%)	
621 PV2.003.004 .043 10/06/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - BMS SOMMANO % aliquote	11	83	9,995		45'064,15 (0,877%)	4'504,16 (0,088%)	
622 PV2.003.004 .044 10/06/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale SOMMANO % aliquote	11	83	2,028		1'284,61 (0,025%)	26,05 (0,001%)	
623 PV2.003.005 .002 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili PV1 - Partizioni verticali esterne SI DETRAGGONO % aliquote	11	83		0,077	24'304,84 (0,473%)	-18,71 (0,000%)	
624 PV2.003.005 .010 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili PV1 - Infissi Esterni SI DETRAGGONO % aliquote	11	83		0,208	11'304,58 (0,220%)	-23,51 (0,000%)	
625 PV2.003.008 .003 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili PV2 - Partizioni verticali interne SOMMANO % aliquote	11	83	98,000		3'185,83 (0,062%)	3'122,11 (0,061%)	
626 PV2.003.008 .004 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili PV2 - Finiture e tinteggiature SOMMANO % aliquote	11	83	98,000		616,61 (0,012%)	604,28 (0,012%)	
627 PV2.003.008 .005 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili PV2 - Massetti e sottofondi SOMMANO % aliquote	11	84	98,000		-4'264,91 (-0,083%)	-4'179,61 (-0,081%)	
628 PV2.003.008 .006 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili PV2 - Isolamenti termici e acustici SOMMANO % aliquote	11	84	98,000		20'091,31 (0,391%)	19'689,48 (0,383%)	
629 PV2.003.008 .007 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili PV2 - Infissi interni SOMMANO % aliquote	11	84	98,000		308,31 (0,006%)	302,14 (0,006%)	
630 PV2.003.008 .008 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili PV2 - Infissi REI SOMMANO % aliquote	11	84	98,000		-3'134,45 (-0,061%)	-3'071,76 (-0,060%)	
631	Piano Terra - Opere Edili PV2 - Impermeabilizzazioni							
	A R I P O R T A R E						4'459'201,49	

COMMITTENTE:

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						4'459'201,49	
PV2.003.008 .012 10/06/2026	SOMMANO % <i>aliquote</i>	11	84	98,000		1'387,38 (0,027%)	1'359,63 (0,026%)	
632 PV2.003.008 .013 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili PV2 - Pavimenti SOMMANO % <i>aliquote</i>	11	84	98,000		47'479,22 (0,924%)	46'529,64 (0,906%)	
	Piano Primo (SpCat 4)							
633 PV2.004.001 .002 10/06/2026	Piano Primo - Opere Edili - Partizioni verticali esterne SIDETRAGGONO % <i>aliquote</i>	11	84		0,002	42'289,39 (0,823%)	-0,85 (0,000%)	
634 PV2.004.001 .003 10/06/2026	Piano Primo - Opere Edili - Partizioni verticali interne SOMMANO % <i>aliquote</i>	11	84	3,002		87'456,31 (1,702%)	2'625,44 (0,051%)	
635 PV2.004.001 .004 10/06/2026	Piano Primo - Opere Edili - Finiture e tinteggiature SOMMANO % <i>aliquote</i>	11	84	3,013		79'748,64 (1,552%)	2'402,83 (0,047%)	
636 PV2.004.001 .005 10/06/2026	Piano Primo - Opere Edili - Massetti e sottofondi SIDETRAGGONO % <i>aliquote</i>	11	85		0,008	52'823,20 (1,028%)	-4,23 (0,000%)	
637 PV2.004.001 .006 10/06/2026	Piano Primo - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici SOMMANO % <i>aliquote</i>	11	85	3,038		56'368,72 (1,097%)	1'712,48 (0,033%)	
638 PV2.004.001 .007 10/06/2026	Piano Primo - Opere Edili - Infissi interni SOMMANO % <i>aliquote</i>	11	85	98,000		31'087,58 (0,605%)	30'465,83 (0,593%)	
639 PV2.004.001 .008 10/06/2026	Piano Primo - Opere Edili - Infissi REI SOMMANO % <i>aliquote</i>	11	85	98,000		8'375,66 (0,163%)	8'208,15 (0,160%)	
640 PV2.004.001 .010 10/06/2026	Piano Primo - Opere Edili - Infissi Esterni SOMMANO % <i>aliquote</i>	11	85	7,989		94'290,44 (1,835%)	7'532,86 (0,147%)	
641 PV2.004.001 .011 10/06/2026	Piano Primo - Opere Edili - Barriera al vapore SOMMANO % <i>aliquote</i>	11	85	98,000		2'877,53 (0,056%)	2'819,98 (0,055%)	
	A R I P O R T A R E						4'562'853,25	

COMMITTENTE:

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						4'562'853,25	
642 PV2.004.001 .013 10/06/2026	Piano Primo - Opere Edili - Pavimenti SOMMANO % aliquote	11	85	3,066		37'099,56 (0,722%)	1'137,47 (0,022%)	
643 PV2.004.001 .015 10/06/2026	Piano Primo - Opere Edili - Rivestimenti SOMMANO % aliquote	11	85	98,000		7'091,05 (0,138%)	6'949,23 (0,135%)	
644 PV2.004.001 .017 10/06/2026	Piano Primo - Opere Edili - Controsoffitti SOMMANO % aliquote	11	86	2,985		33'194,34 (0,646%)	990,85 (0,019%)	
645 PV2.004.002 .047 10/06/2026	Piano Primo - Strutture - Casseforme SI DETRAGGONO % aliquote	11	86		0,012	81'649,87 (1,589%)	-9,80 (0,000%)	
646 PV2.004.002 .055 10/06/2026	Piano Primo - Strutture - Carpenteria Metallica SOMMANO % aliquote	11	86	98,000		5'292,60 (0,103%)	5'186,75 (0,101%)	
647 PV2.004.003 .030 10/06/2026	Piano Primo - Impianti meccanici - Ventilazione SOMMANO % aliquote	11	86	3,099		44'396,15 (0,864%)	1'375,84 (0,027%)	
648 PV2.004.003 .031 10/06/2026	Piano Primo - Impianti meccanici - Fluidi termovetтори SOMMANO % aliquote	11	86	1,220		100'610,72 (1,958%)	1'227,45 (0,024%)	
649 PV2.004.003 .032 10/06/2026	Piano Primo - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio SOMMANO % aliquote	11	86	1,049		57'756,10 (1,124%)	605,86 (0,012%)	
650 PV2.004.003 .035 10/06/2026	Piano Primo - Impianti meccanici - Regolazione SOMMANO % aliquote	11	86	4,618		7'964,59 (0,155%)	367,80 (0,007%)	
651 PV2.004.004 .037 10/06/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica SOMMANO % aliquote	11	86	2,930		32'783,27 (0,638%)	960,55 (0,019%)	
652 PV2.004.004 .038 10/06/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza SOMMANO % aliquote	11	87	4,993		94'393,21 (1,837%)	4'713,05 (0,092%)	
	A R I P O R T A R E						4'586'358,30	

COMMITTENTE:

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						4'586'358,30	
653 PV2.004.004 .040 10/06/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato SOMMANO % aliquote	11	87	5,034		14'182,10 (0,276%)	713,93 (0,014%)	
654 PV2.004.004 .041 10/06/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice SOMMANO % aliquote	11	87	3,085		22'866,07 (0,445%)	705,42 (0,014%)	
655 PV2.004.004 .042 10/06/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali SOMMANO % aliquote	11	87	9,963		49'020,75 (0,954%)	4'883,94 (0,095%)	
656 PV2.004.004 .044 10/06/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale SOMMANO % aliquote	11	87	2,229		1'592,92 (0,031%)	35,51 (0,001%)	
657 PV2.004.004 .043 10/06/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - BMS SOMMANO % aliquote	11	87	1,154		8'170,13 (0,159%)	94,28 (0,002%)	
658 PV2.004.005 .002 10/06/2026	Piano Primo - Opere Edili PV1 - Partizioni verticali esterne SI DETRAGGONO % aliquote	11	87		0,054	15'929,17 (0,310%)	-8,60 (0,000%)	
659 PV2.004.005 .010 10/06/2026	Piano Primo - Opere Edili PV1 - Infissi Esterni SI DETRAGGONO % aliquote	11	87		0,184	20'656,54 (0,402%)	-38,01 (-0,001%)	
660 PV2.004.008 .003 10/06/2026	Piano Primo - Opere Edili PV2 - Partizioni verticali interne SOMMANO % aliquote	11	88	98,000		7'604,90 (0,148%)	7'452,80 (0,145%)	
661 PV2.004.008 .004 10/06/2026	Piano Primo - Opere Edili PV2 - Finiture e tinteggiature SOMMANO % aliquote	11	88	98,000		-15'209,79 (-0,296%)	-14'905,59 (-0,290%)	
662 PV2.004.008 .005 10/06/2026	Piano Primo - Opere Edili PV2 - Massetti e sottofondi SOMMANO % aliquote	11	88	98,000		-10'842,12 (-0,211%)	-10'625,28 (-0,207%)	
663 PV2.004.008 .006 10/06/2026	Piano Primo - Opere Edili PV2 - Isolamenti termici e acustici SOMMANO % aliquote	11	88	98,000		13'205,80 (0,257%)	12'941,68 (0,252%)	
664	Piano Primo - Opere Edili PV2 - Infissi interni							
	A R I P O R T A R E						4'587'608,38	

COMMITTENTE:

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						4'587'608,38	
PV2.004.008 .007 10/06/2026	SOMMANO % aliquote	11	88	98,000		-1'387,38 (-0,027%)	-1'359,63 (-0,026%)	
665 PV2.004.008 .008 10/06/2026	Piano Primo - Opere Edili PV2 - Infissi REI SOMMANO % aliquote	11	88	98,000		-668,00 (-0,013%)	-654,64 (-0,013%)	
666 PV2.004.008 .012 10/06/2026	Piano Primo - Opere Edili PV2 - Impermeabilizzazioni SOMMANO % aliquote	11	88	98,000		1'079,07 (0,021%)	1'057,49 (0,021%)	
667 PV2.004.008 .013 10/06/2026	Piano Primo - Opere Edili PV2 - Pavimenti SOMMANO % aliquote	11	88	98,000		47'119,53 (0,917%)	46'177,14 (0,899%)	
668 PV2.004.008 .055 10/06/2026	Piano Primo - Opere Edili PV2 - Carpenteria Metallica SOMMANO % aliquote	11	88	98,000		1'284,61 (0,025%)	1'258,92 (0,025%)	
	Piano Secondo (SpCat 5)							
669 PV2.005.001 .002 10/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Partizioni verticali esterne SI DETRAGGONO % aliquote	11	89		0,024	34'427,57 (0,670%)	-8,26 (0,000%)	
670 PV2.005.001 .004 10/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Finiture e tinteggiature SOMMANO % aliquote	11	89	2,963		52'206,59 (1,016%)	1'546,88 (0,030%)	
671 PV2.005.001 .006 10/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici SOMMANO % aliquote	11	89	2,940		56'163,19 (1,093%)	1'651,20 (0,032%)	
672 PV2.005.001 .008 10/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Infissi REI SOMMANO % aliquote	11	89	98,000		4'675,98 (0,091%)	4'582,46 (0,089%)	
673 PV2.005.001 .009 10/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Infissi Interni SOMMANO % aliquote	11	89	98,000		7'810,43 (0,152%)	7'654,22 (0,149%)	
674 PV2.005.001 .010 10/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Infissi Esterni SOMMANO % aliquote	11	89	7,895		18'858,09 (0,367%)	1'488,85 (0,029%)	
	A R I P O R T A R E						4'651'003,01	

COMMITTENTE:

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						4'651'003,01	
675 PV2.005.001 .013 10/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Pavimenti SOMMANO % aliquote	11	89	2,842		17'624,86 (0,343%)	500,90 (0,010%)	
676 PV2.005.001 .014 10/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Opere da Lattoniere SOMMANO % aliquote	11	89	98,000		10'431,04 (0,203%)	10'222,42 (0,199%)	
677 PV2.005.001 .015 10/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Rivestimenti SOMMANO % aliquote	11	90	98,000		1'130,46 (0,022%)	1'107,85 (0,022%)	
678 PV2.005.001 .017 10/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Controsoffitti SOMMANO % aliquote	11	90	2,892		5'241,21 (0,102%)	151,58 (0,003%)	
679 PV2.005.002 .047 10/06/2026	Piano Secondo - Strutture - Casseforme SI DETRAGGONO % aliquote	11	90		0,013	90'076,91 (1,753%)	-11,71 (0,000%)	
680 PV2.005.002 .052 10/06/2026	Piano Secondo - Strutture - Solai in elementi prefabbricati SI DETRAGGONO % aliquote	11	90		0,112	4'162,14 (0,081%)	-4,66 (0,000%)	
681 PV2.005.002 .054 10/06/2026	Piano Secondo - Strutture - Opere in c.a. SI DETRAGGONO % aliquote	11	90		0,006	101'432,87 (1,974%)	-6,09 (0,000%)	
682 PV2.005.003 .030 10/06/2026	Piano Secondo - Impianti meccanici - Ventilazione SOMMANO % aliquote	11	90	3,269		68'495,45 (1,333%)	2'239,12 (0,044%)	
683 PV2.005.003 .032 10/06/2026	Piano Secondo - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio SOMMANO % aliquote	11	90	4,598		5'292,60 (0,103%)	243,35 (0,005%)	
684 PV2.005.003 .033 10/06/2026	Piano Secondo - Impianti meccanici - Centrale Termofrigorifera SOMMANO % aliquote	11	90	19,991		169'311,71 (3,295%)	33'847,10 (0,659%)	
685 PV2.005.003 .035 10/06/2026	Piano Secondo - Impianti meccanici - Regolazione SOMMANO % aliquote	11	90	20,074		24'356,22 (0,474%)	4'889,27 (0,095%)	
	A R I P O R T A R E						4'704'182,14	

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						4'704'182,14	
686 PV2.005.004 .037 10/06/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica SOMMANO % aliquote	11	91	3,111		19'371,93 (0,377%)	602,66 (0,012%)	
687 PV2.005.004 .038 10/06/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza SOMMANO % aliquote	11	91	2,535		3'288,60 (0,064%)	83,37 (0,002%)	
688 PV2.005.004 .039 10/06/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione esterna SOMMANO % aliquote	11	91	30,070		2'980,30 (0,058%)	896,18 (0,017%)	
689 PV2.005.004 .040 10/06/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato SOMMANO % aliquote	11	91	1,793		51,38 (0,001%)	0,92 (0,000%)	
690 PV2.005.004 .041 10/06/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice SI DETRAGGONO % aliquote	11	91		6,259	256,92 (0,005%)	-16,08 (0,000%)	
691 PV2.005.004 .042 10/06/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali SOMMANO % aliquote	11	91	40,199		3'751,06 (0,073%)	1'507,89 (0,029%)	
692 PV2.005.004 .043 10/06/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - BMS SOMMANO % aliquote	11	91	6,112		565,23 (0,011%)	34,55 (0,001%)	
693 PV2.005.004 .044 10/06/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale SOMMANO % aliquote	11	91	1,792		256,92 (0,005%)	4,60 (0,000%)	
694 PV2.005.004 .045 10/06/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Fotovoltaico SOMMANO % aliquote	11	92	34,983		184'213,20 (3,585%)	64'443,30 (1,254%)	
695 PV2.005.008 .004 10/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Finiture e tinteggiature SOMMANO % aliquote	11	92	98,000		1'592,92 (0,031%)	1'561,06 (0,030%)	
696 PV2.005.008 .005 10/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Massetti e sottofondi SOMMANO % aliquote	11	92	98,000		-6'936,90 (-0,135%)	-6'798,16 (-0,132%)	
697	Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Isolamenti termici e acustici							
	A R I P O R T A R E						4'766'502,43	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						4'766'502,43	
PV2.005.008 .006 10/06/2026	SOMMANO % aliquote	11	92	98,000		17'316,55 (0,337%)	16'970,22 (0,330%)	
698 PV2.005.008 .007 10/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Infissi interni SOMMANO % aliquote	11	92	98,000		-205,54 (-0,004%)	-201,43 (-0,004%)	
699 PV2.005.008 .008 10/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Infissi REI SOMMANO % aliquote	11	92	98,000		-668,00 (-0,013%)	-654,64 (-0,013%)	
700 PV2.005.008 .011 10/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Barriera al vapore SOMMANO % aliquote	11	92	98,000		668,00 (0,013%)	654,64 (0,013%)	
701 PV2.005.008 .012 10/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Impermeabilizzazioni SOMMANO % aliquote	11	92	98,000		9'557,50 (0,186%)	9'366,35 (0,182%)	
702 PV2.005.008 .013 10/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Pavimenti SOMMANO % aliquote	11	93	98,000		10'739,35 (0,209%)	10'524,56 (0,205%)	
703 PV2.005.008 .055 10/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Carpenteria Metallica SOMMANO % aliquote	11	93	98,000		41'570,01 (0,809%)	40'738,61 (0,793%)	
	Piano Copertura (SpCat 6)							
704 PV2.006.001 .002 10/06/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Partizioni verticali esterne SOMMANO % aliquote	11	93	2,726		9'095,04 (0,177%)	247,93 (0,005%)	
705 PV2.006.001 .004 10/06/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Finiture e tinteggiature SOMMANO % aliquote	11	93	98,000		14'798,72 (0,288%)	14'502,75 (0,282%)	
706 PV2.006.001 .005 10/06/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Massetti e sottofondi SOMMANO % aliquote	11	93	98,000		25'281,14 (0,492%)	24'775,52 (0,482%)	
707 PV2.006.001 .006 10/06/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici SOMMANO % aliquote	11	93	3,185		21'324,54 (0,415%)	679,19 (0,013%)	
	A R I P O R T A R E						4'884'106,13	

COMMITTENTE:

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						4'884'106,13	
708 PV2.006.001 .010 10/06/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Infissi Esterni SOMMANO % aliquote	11	93	98,000		1'387,38 (0,027%)	1'359,63 (0,026%)	
709 PV2.006.001 .011 10/06/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Barriera al vapore SOMMANO % aliquote	11	93	3,276		3'442,76 (0,067%)	112,78 (0,002%)	
710 PV2.006.001 .012 10/06/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Impermeabilizzazioni SOMMANO % aliquote	11	94	2,977		10'687,96 (0,208%)	318,18 (0,006%)	
711 PV2.006.001 .014 10/06/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Opere da Lattoniere SOMMANO % aliquote	11	94	98,000		19'217,78 (0,374%)	18'833,42 (0,367%)	
712 PV2.006.001 .016 10/06/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Pavimenti SOMMANO % aliquote	11	94	98,000		565,23 (0,011%)	553,93 (0,011%)	
713 PV2.006.001 .022 10/06/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Linea Vita SOMMANO % aliquote	11	94	98,000		6'988,28 (0,136%)	6'848,51 (0,133%)	
714 PV2.006.002 .047 10/06/2026	Piano Copertura - Strutture - Casseforme SOMMANO % aliquote	11	94	2,997		54'981,34 (1,070%)	1'647,79 (0,032%)	
715 PV2.006.002 .052 10/06/2026	Piano Copertura - Strutture - Solai in elementi prefabbricati SOMMANO % aliquote	11	94	68,014		23'431,30 (0,456%)	15'936,56 (0,310%)	
716 PV2.006.002 .054 10/06/2026	Piano Copertura - Strutture - Opere in c.a. SOMMANO % aliquote	11	94	3,025		56'625,65 (1,102%)	1'712,93 (0,033%)	
717 PV2.006.008 .004 10/06/2026	Piano Copertura - Opere Edili PV2 - Finiture e tinteggiature SOMMANO % aliquote	11	94	98,000		5'960,59 (0,116%)	5'841,38 (0,114%)	
718 PV2.006.008 .005 10/06/2026	Piano Copertura - Opere Edili PV2 - Massetti e sottofondi SOMMANO % aliquote	11	94	98,000		-2'209,53 (-0,043%)	-2'165,34 (-0,042%)	
	A R I P O R T A R E						4'935'105,90	

COMMITTENTE:

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						4'935'105,90	
719 PV2.006.008 .006 10/06/2026	Piano Copertura - Opere Edili PV2 - Isolamenti termici e acustici SOMMANO % aliquote	11	95	98,000		-2'723,38 (-0,053%)	-2'668,91 (-0,052%)	
720 PV2.006.008 .012 10/06/2026	Piano Copertura - Opere Edili PV2 - Impermeabilizzazioni SOMMANO % aliquote	11	95	98,000		13'565,49 (0,264%)	13'294,18 (0,259%)	
721 PV2.006.008 .014 10/06/2026	Piano Copertura - Opere Edili PV2 - Opere da Lattoniere SOMMANO % aliquote	11	95	98,000		5'189,83 (0,101%)	5'086,03 (0,099%)	
722 PV2.006.009 .047 10/06/2026	Piano Copertura - Strutture PV2 - Casseforme SOMMANO % aliquote	11	95	98,000		-513,84 (-0,010%)	-503,56 (-0,010%)	
723 PV2.006.009 .052 10/06/2026	Piano Copertura - Strutture PV2 - Solai in elementi prefabbricati SOMMANO % aliquote	11	95	98,000		-2'928,91 (-0,057%)	-2'870,33 (-0,056%)	
724 PV2.006.009 .054 10/06/2026	Piano Copertura - Strutture PV2 - Opere in c.a. SOMMANO % aliquote	11	95	98,000		-1'592,92 (-0,031%)	-1'561,06 (-0,030%)	
GENERALE (SpCat 1)								
725 PV2.001.001 .019 10/06/2026	GENERALE - Opere Edili - Scavo - Movimento terre SOMMANO % aliquote	11	95	2,000		141'615,50 (2,756%)	2'832,31 (0,055%)	
726 PV2.001.001 .020 10/06/2026	GENERALE - Opere Edili - Demolizione fabbricati esistenti SOMMANO % aliquote	11	95	0,364		5'960,59 (0,116%)	21,70 (0,000%)	
727 PV2.001.001 .023 10/06/2026	GENERALE - Opere Edili - Assitenze Edili SOMMANO % aliquote	11	96	5,000		19'577,47 (0,381%)	978,87 (0,019%)	
728 PV2.001.001 .028 10/06/2026	GENERALE - Opere Edili - Rete Fognaria SOMMANO % aliquote	11	96	20,000		20'553,77 (0,400%)	4'110,75 (0,080%)	
729 PV2.001.001	GENERALE - Opere Edili - Impianto Elettrico SOMMANO %	11	96	20,000		3'699,68	739,94	
	A R I P O R T A R E						4'954'565,82	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						4'954'565,82	
.029 10/06/2026	aliquote					(0,072%)	(0,014%)	
730 PV2.001.005 .019 10/06/2026	GENERALE - Opere Edili PV1 - Scavo - Movimento terre SOMMANO % aliquote	11	96	5,000		15'363,95 (0,299%)	768,20 (0,015%)	
731 PV2.001.008 .023 10/06/2026	GENERALE - Opere Edili PV2 - Assistenze Edili SOMMANO % aliquote	11	96	5,000		18'652,55 (0,363%)	932,63 (0,018%)	
732 PV2.001.010 .030 10/06/2026	GENERALE - Impianti Meccanici PV2 - Ventilazione SOMMANO % aliquote	11	96	10,000		18'858,09 (0,367%)	1'885,81 (0,037%)	
733 PV2.001.010 .031 10/06/2026	GENERALE - Impianti Meccanici PV2 - Fluidi termovetтори SOMMANO % aliquote	11	96	10,000		3'751,06 (0,073%)	375,11 (0,007%)	
734 PV2.001.010 .032 10/06/2026	GENERALE - Impianti Meccanici PV2 - Idrico sanitario e antincendio SOMMANO % aliquote	11	96	10,000		719,38 (0,014%)	71,94 (0,001%)	
735 PV2.001.010 .033 10/06/2026	GENERALE - Impianti Meccanici PV2 - Centrali Termofrigorifera SOMMANO % aliquote	11	96	10,000		5'960,59 (0,116%)	596,06 (0,012%)	
736 PV2.001.011 .037 10/06/2026	GENERALE - Impianti Elettrici PV2 - Distribuzione elettrica SOMMANO % aliquote	11	97	10,000		1'387,38 (0,027%)	138,74 (0,003%)	
737 PV2.001.011 .038 10/06/2026	GENERALE - Impianti Elettrici PV2 - Illuminazione ordinaria e di emergenza SOMMANO % aliquote	11	97	10,000		102,77 (0,002%)	10,28 (0,000%)	
738 PV2.001.011 .040 10/06/2026	GENERALE - Impianti Elettrici PV2 - Cablaggio strutturato SOMMANO % aliquote	11	97	10,000		2'363,68 (0,046%)	236,37 (0,005%)	
739 PV2.001.011 .041 10/06/2026	GENERALE - Impianti Elettrici PV2 - Forza motrice SOMMANO % aliquote	11	97	10,000		668,00 (0,013%)	66,80 (0,001%)	
740 PV2.001.011 .042	GENERALE - Impianti Elettrici PV2 - Impianti speciali SOMMANO % aliquote	11	97	10,000		11'664,27 (0,227%)	1'166,43 (0,023%)	
	A R I P O R T A R E						4'960'814,19	

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						4'960'814,19	
10/06/2026	Aree Esterne (SpCat 2)							
741 PV2.002.001 .021 10/06/2026	Aree Esterne - Opere Edili - Basamento - Cabina Enel SOMMANO % aliquote	11	97	5,000		9'608,89 (0,187%)	480,44 (0,009%)	
742 PV2.002.001 .024 10/06/2026	Aree Esterne - Opere Edili - Parcheggio Pubblico SOMMANO % aliquote	11	97	5,000		43'265,69 (0,842%)	2'163,28 (0,042%)	
743 PV2.002.001 .026 10/06/2026	Aree Esterne - Opere Edili - Percorso Pedonale SOMMANO % aliquote	11	97	50,000		18'960,86 (0,369%)	9'480,43 (0,185%)	
744 PV2.002.003 .032 10/06/2026	Aree Esterne - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio SOMMANO % aliquote	11	98	10,000		42'186,62 (0,821%)	4'218,66 (0,082%)	
745 PV2.002.004 .037 10/06/2026	Aree Esterne - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica SOMMANO % aliquote	11	98	40,000		16'443,02 (0,320%)	6'577,21 (0,128%)	
746 PV2.002.004 .039 10/06/2026	Aree Esterne - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione esterna SOMMANO % aliquote	11	98	40,000		18'035,94 (0,351%)	7'214,38 (0,140%)	
747 PV2.002.004 .044 10/06/2026	Aree Esterne - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale SOMMANO % aliquote	11	98	0,134		1'438,76 (0,028%)	1,93 (0,000%)	
748 PV2.002.008 .024 10/06/2026	Aree Esterne - Opere Edili PV2 - Parcheggio Pubblico SOMMANO % aliquote	11	98	5,000		3'545,53 (0,069%)	177,28 (0,003%)	
749 PV2.002.008 .026 10/06/2026	Aree Esterne - Opere Edili PV2 - Percorso pedonale SOMMANO % aliquote	11	98	50,000		-13'668,26 (-0,266%)	-6'834,13 (-0,133%)	
750 PV2.002.011 .039 10/06/2026	Aree Esterne - Impianti Elettrici PV2 - Illuminazione Esterna SOMMANO % aliquote	11	98	40,000		14'593,18 (0,284%)	5'837,27 (0,114%)	
	A R I P O R T A R E						4'990'130,94	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						4'990'130,94	
	Piano Terra (SpCat 3)							
751 PV2.003.001 .001 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili - Vespaio SOMMANO % aliquote	11	98	0,042		40'439,55 (0,787%)	16,98 (0,000%)	
752 PV2.003.001 .003 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili - Partizioni verticali interne SOMMANO % aliquote	11	99	2,000		85'966,16 (1,673%)	1'719,32 (0,033%)	
753 PV2.003.001 .004 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili - Finiture e tinteggiature SOMMANO % aliquote	11	99	2,000		81'392,94 (1,584%)	1'627,86 (0,032%)	
754 PV2.003.001 .006 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici SOMMANO % aliquote	11	99	2,000		113'765,14 (2,214%)	2'275,30 (0,044%)	
755 PV2.003.001 .007 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili - Infissi interni SOMMANO % aliquote	11	99	5,000		60'839,17 (1,184%)	3'041,96 (0,059%)	
756 PV2.003.001 .008 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili - Infissi REI SOMMANO % aliquote	11	99	5,000		10'585,19 (0,206%)	529,26 (0,010%)	
757 PV2.003.001 .010 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili - Infissi Esterni SOMMANO % aliquote	11	99	2,000		78'772,34 (1,533%)	1'575,45 (0,031%)	
758 PV2.003.001 .011 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili - Barriera al vapore SOMMANO % aliquote	11	99	2,000		23'636,84 (0,460%)	472,74 (0,009%)	
759 PV2.003.001 .013 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili - Pavimenti SOMMANO % aliquote	11	99	2,000		35'455,26 (0,690%)	709,11 (0,014%)	
760 PV2.003.001 .015 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili - Rivestimenti SOMMANO % aliquote	11	100	2,000		8'478,43 (0,165%)	169,57 (0,003%)	
761 PV2.003.001 .017 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili - Controsoffitti SOMMANO % aliquote	11	100	2,000		33'862,34 (0,659%)	677,25 (0,013%)	
	A R I P O R T A R E						5'002'945,74	

COMMITTENTE:

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						5'002'945,74	
762 PV2.003.002 .047 10/06/2026	Piano Terra - Strutture - Casseforme SOMMANO % aliquote	11	100	0,075		34'222,03 (0,666%)	25,67 (0,000%)	
763 PV2.003.003 .030 10/06/2026	Piano Terra - Impianti meccanici - Ventilazione SOMMANO % aliquote	11	100	5,000		42'597,70 (0,829%)	2'129,89 (0,041%)	
764 PV2.003.003 .031 10/06/2026	Piano Terra - Impianti meccanici - Fluidi termovettori SOMMANO % aliquote	11	100	5,000		97'784,58 (1,903%)	4'889,23 (0,095%)	
765 PV2.003.003 .032 10/06/2026	Piano Terra - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio SOMMANO % aliquote	11	100	4,962		68'700,99 (1,337%)	3'408,94 (0,066%)	
766 PV2.003.003 .034 10/06/2026	Piano Terra - Impianti meccanici - Centrale Idrica SOMMANO % aliquote	11	100	10,000		45'783,53 (0,891%)	4'578,35 (0,089%)	
767 PV2.003.003 .035 10/06/2026	Piano Terra - Impianti meccanici - Regolazione SOMMANO % aliquote	11	100	10,000		7'964,59 (0,155%)	796,46 (0,016%)	
768 PV2.003.004 .036 10/06/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Cabina MT/Bt SOMMANO % aliquote	11	100	10,000		169'414,48 (3,297%)	16'941,45 (0,330%)	
769 PV2.003.004 .037 10/06/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica SOMMANO % aliquote	11	101	5,000		87'096,62 (1,695%)	4'354,83 (0,085%)	
770 PV2.003.004 .038 10/06/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza SOMMANO % aliquote	11	101	10,000		79'902,80 (1,555%)	7'990,28 (0,156%)	
771 PV2.003.004 .040 10/06/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato SOMMANO % aliquote	11	101	10,000		11'664,27 (0,227%)	1'166,43 (0,023%)	
772 PV2.003.004 .041 10/06/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice SOMMANO % aliquote	11	101	10,000		21'324,54 (0,415%)	2'132,45 (0,041%)	
	A R I P O R T A R E						5'051'359,72	

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						5'051'359,72	
773 PV2.003.004 .042 10/06/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali SOMMANO % aliquote	11	101	10,000		48'917,98 (0,952%)	4'891,80 (0,095%)	
774 PV2.003.004 .043 10/06/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - BMS SOMMANO % aliquote	11	101	10,000		45'064,15 (0,877%)	4'506,42 (0,088%)	
775 PV2.003.004 .044 10/06/2026	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale SOMMANO % aliquote	11	101	10,000		1'284,61 (0,025%)	128,46 (0,002%)	
776 PV2.003.008 .003 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili PV2 - Partizioni verticali interne SOMMANO % aliquote	11	101	2,000		3'185,83 (0,062%)	63,72 (0,001%)	
777 PV2.003.008 .004 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili PV2 - Finiture e tinteggiature SOMMANO % aliquote	11	102	2,000		616,61 (0,012%)	12,33 (0,000%)	
778 PV2.003.008 .005 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili PV2 - Massetti e sottofondi SOMMANO % aliquote	11	102	2,000		-4'264,91 (-0,083%)	-85,30 (-0,002%)	
779 PV2.003.008 .006 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili PV2 - Isolamenti termici e acustici SOMMANO % aliquote	11	102	2,000		20'091,31 (0,391%)	401,83 (0,008%)	
780 PV2.003.008 .007 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili PV2 - Infissi interni SOMMANO % aliquote	11	102	2,000		308,31 (0,006%)	6,17 (0,000%)	
781 PV2.003.008 .008 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili PV2 - Infissi REI SOMMANO % aliquote	11	102	2,000		-3'134,45 (-0,061%)	-62,69 (-0,001%)	
782 PV2.003.008 .012 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili PV2 - Impermeabilizzazioni SOMMANO % aliquote	11	102	2,000		1'387,38 (0,027%)	27,75 (0,001%)	
783 PV2.003.008 .013 10/06/2026	Piano Terra - Opere Edili PV2 - Pavimenti SOMMANO % aliquote	11	102	2,000		47'479,22 (0,924%)	949,58 (0,018%)	
	A R I P O R T A R E						5'062'199,79	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						5'062'199,79	
	Piano Primo (SpCat 4)							
784 PV2.004.001 .003 10/06/2026	Piano Primo - Opere Edili - Partizioni verticali interne SOMMANO % aliquote	11	102	2,000		87'456,31 (1,702%)	1'749,13 (0,034%)	
785 PV2.004.001 .004 10/06/2026	Piano Primo - Opere Edili - Finiture e tinteggiature SOMMANO % aliquote	11	103	2,000		79'748,64 (1,552%)	1'594,97 (0,031%)	
786 PV2.004.001 .006 10/06/2026	Piano Primo - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici SOMMANO % aliquote	11	103	2,000		56'368,72 (1,097%)	1'127,37 (0,022%)	
787 PV2.004.001 .007 10/06/2026	Piano Primo - Opere Edili - Infissi interni SOMMANO % aliquote	11	103	2,000		31'087,58 (0,605%)	621,75 (0,012%)	
788 PV2.004.001 .008 10/06/2026	Piano Primo - Opere Edili - Infissi REI SOMMANO % aliquote	11	103	2,000		8'375,66 (0,163%)	167,51 (0,003%)	
789 PV2.004.001 .010 10/06/2026	Piano Primo - Opere Edili - Infissi Esterni SOMMANO % aliquote	11	103	2,000		94'290,44 (1,835%)	1'885,81 (0,037%)	
790 PV2.004.001 .011 10/06/2026	Piano Primo - Opere Edili - Barriera al vapore SOMMANO % aliquote	11	103	2,000		2'877,53 (0,056%)	57,55 (0,001%)	
791 PV2.004.001 .013 10/06/2026	Piano Primo - Opere Edili - Pavimenti SOMMANO % aliquote	11	103	2,000		37'099,56 (0,722%)	741,99 (0,014%)	
792 PV2.004.001 .015 10/06/2026	Piano Primo - Opere Edili - Rivestimenti SOMMANO % aliquote	11	103	2,000		7'091,05 (0,138%)	141,82 (0,003%)	
793 PV2.004.001 .017 10/06/2026	Piano Primo - Opere Edili - Controsoffitti SOMMANO % aliquote	11	103	2,000		33'194,34 (0,646%)	663,89 (0,013%)	
794 PV2.004.002 .052 10/06/2026	Piano Primo - Strutture - Solai in elementi prefabbricati SOMMANO % aliquote	11	104	0,017		52'309,35 (1,018%)	8,89 (0,000%)	
	A R I P O R T A R E						5'070'960,47	

COMMITTENTE:

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						5'070'960,47	
795 PV2.004.002 .054 10/06/2026	Piano Primo - Strutture - Opere in c.a. SOMMANO % aliquote	11	104	0,001		170'647,71 (3,321%)	1,71 (0,000%)	
796 PV2.004.002 .055 10/06/2026	Piano Primo - Strutture - Carpenteria Metallica SOMMANO % aliquote	11	104	2,000		5'292,60 (0,103%)	105,85 (0,002%)	
797 PV2.004.003 .030 10/06/2026	Piano Primo - Impianti meccanici - Ventilazione SOMMANO % aliquote	11	104	2,000		44'396,15 (0,864%)	887,92 (0,017%)	
798 PV2.004.003 .031 10/06/2026	Piano Primo - Impianti meccanici - Fluidi termovettori SOMMANO % aliquote	11	104	5,000		100'610,72 (1,958%)	5'030,54 (0,098%)	
799 PV2.004.003 .032 10/06/2026	Piano Primo - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio SOMMANO % aliquote	11	104	5,000		57'756,10 (1,124%)	2'887,81 (0,056%)	
800 PV2.004.003 .035 10/06/2026	Piano Primo - Impianti meccanici - Regolazione SOMMANO % aliquote	11	104	5,000		7'964,59 (0,155%)	398,23 (0,008%)	
801 PV2.004.004 .037 10/06/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica SOMMANO % aliquote	11	104	2,000		32'783,27 (0,638%)	655,67 (0,013%)	
802 PV2.004.004 .038 10/06/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza SOMMANO % aliquote	11	105	5,000		94'393,21 (1,837%)	4'719,66 (0,092%)	
803 PV2.004.004 .040 10/06/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato SOMMANO % aliquote	11	105	5,000		14'182,10 (0,276%)	709,11 (0,014%)	
804 PV2.004.004 .041 10/06/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice SOMMANO % aliquote	11	105	2,000		22'866,07 (0,445%)	457,32 (0,009%)	
805 PV2.004.004 .042 10/06/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali SOMMANO % aliquote	11	105	10,000		49'020,75 (0,954%)	4'902,08 (0,095%)	
	A R I P O R T A R E						5'091'716,37	

COMMITTENTE:

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						5'091'716,37	
806 PV2.004.004 .043 10/06/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - BMS SOMMANO % aliquote	11	105	10,000		8'170,13 (0,159%)	817,01 (0,016%)	
807 PV2.004.004 .044 10/06/2026	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale SOMMANO % aliquote	11	105	5,000		1'592,92 (0,031%)	79,65 (0,002%)	
808 PV2.004.008 .003 10/06/2026	Piano Primo - Opere Edili PV2 - Partizioni verticali interne SOMMANO % aliquote	11	105	2,000		7'604,90 (0,148%)	152,10 (0,003%)	
809 PV2.004.008 .004 10/06/2026	Piano Primo - Opere Edili PV2 - Finiture e tinteggiature SOMMANO % aliquote	11	105	2,000		-15'209,79 (-0,296%)	-304,20 (-0,006%)	
810 PV2.004.008 .005 10/06/2026	Piano Primo - Opere Edili PV2 - Massetti e sottofondi SOMMANO % aliquote	11	106	2,000		-10'842,12 (-0,211%)	-216,84 (-0,004%)	
811 PV2.004.008 .006 10/06/2026	Piano Primo - Opere Edili PV2 - Isolamenti termici e acustici SOMMANO % aliquote	11	106	2,000		13'205,80 (0,257%)	264,12 (0,005%)	
812 PV2.004.008 .007 10/06/2026	Piano Primo - Opere Edili PV2 - Infissi interni SOMMANO % aliquote	11	106	2,000		-1'387,38 (-0,027%)	-27,75 (-0,001%)	
813 PV2.004.008 .008 10/06/2026	Piano Primo - Opere Edili PV2 - Infissi REI SOMMANO % aliquote	11	106	2,000		-668,00 (-0,013%)	-13,36 (0,000%)	
814 PV2.004.008 .012 10/06/2026	Piano Primo - Opere Edili PV2 - Impermeabilizzazioni SOMMANO % aliquote	11	106	2,000		1'079,07 (0,021%)	21,58 (0,000%)	
815 PV2.004.008 .013 10/06/2026	Piano Primo - Opere Edili PV2 - Pavimenti SOMMANO % aliquote	11	106	2,000		47'119,53 (0,917%)	942,39 (0,018%)	
816 PV2.004.008 .055 10/06/2026	Piano Primo - Opere Edili PV2 - Carpenteria Metallica SOMMANO % aliquote	11	106	2,000		1'284,61 (0,025%)	25,69 (0,000%)	
	A R I P O R T A R E						5'093'456,76	

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						5'093'456,76	
	Piano Secondo (SpCat 5)							
817 PV2.005.001 .004 10/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Finiture e tinteggiature SOMMANO % aliquote	11	106	2,000		52'206,59 (1,016%)	1'044,13 (0,020%)	
818 PV2.005.001 .005 10/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Massetti e sottofondi SOMMANO % aliquote	11	106	0,083		39'977,09 (0,778%)	33,18 (0,001%)	
819 PV2.005.001 .006 10/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici SOMMANO % aliquote	11	107	2,000		56'163,19 (1,093%)	1'123,26 (0,022%)	
820 PV2.005.001 .008 10/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Infissi REI SOMMANO % aliquote	11	107	2,000		4'675,98 (0,091%)	93,52 (0,002%)	
821 PV2.005.001 .009 10/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Infissi Interni SOMMANO % aliquote	11	107	2,000		7'810,43 (0,152%)	156,21 (0,003%)	
822 PV2.005.001 .010 10/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Infissi Esterni SOMMANO % aliquote	11	107	2,000		18'858,09 (0,367%)	377,16 (0,007%)	
823 PV2.005.001 .011 10/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Barriera al vapore SOMMANO % aliquote	11	107	0,135		10'071,35 (0,196%)	13,60 (0,000%)	
824 PV2.005.001 .012 10/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Impermeabilizzazioni SOMMANO % aliquote	11	107	0,075		5'703,67 (0,111%)	4,28 (0,000%)	
825 PV2.005.001 .013 10/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Pavimenti SOMMANO % aliquote	11	107	2,000		17'624,86 (0,343%)	352,50 (0,007%)	
826 PV2.005.001 .014 10/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Opere da Lattoniere SOMMANO % aliquote	11	107	2,000		10'431,04 (0,203%)	208,62 (0,004%)	
827 PV2.005.001 .015 10/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Rivestimenti SOMMANO % aliquote	11	108	2,000		1'130,46 (0,022%)	22,61 (0,000%)	
	A R I P O R T A R E						5'096'885,83	

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						5'096'885,83	
828 PV2.005.001 .017 10/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili - Controsoffitti SOMMANO % aliquote	11	108	2,000		5'241,21 (0,102%)	104,82 (0,002%)	
829 PV2.005.003 .030 10/06/2026	Piano Secondo - Impianti meccanici - Ventilazione SOMMANO % aliquote	11	108	5,000		68'495,45 (1,333%)	3'424,77 (0,067%)	
830 PV2.005.003 .032 10/06/2026	Piano Secondo - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio SOMMANO % aliquote	11	108	5,000		5'292,60 (0,103%)	264,63 (0,005%)	
831 PV2.005.003 .033 10/06/2026	Piano Secondo - Impianti meccanici - Centrale Termofrigorifera SOMMANO % aliquote	11	108	10,000		169'311,71 (3,295%)	16'931,17 (0,329%)	
832 PV2.005.003 .035 10/06/2026	Piano Secondo - Impianti meccanici - Regolazione SOMMANO % aliquote	11	108	10,000		24'356,22 (0,474%)	2'435,62 (0,047%)	
833 PV2.005.004 .037 10/06/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica SOMMANO % aliquote	11	108	2,000		19'371,93 (0,377%)	387,44 (0,008%)	
834 PV2.005.004 .038 10/06/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza SOMMANO % aliquote	11	108	2,000		3'288,60 (0,064%)	65,77 (0,001%)	
835 PV2.005.004 .039 10/06/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione esterna SOMMANO % aliquote	11	109	50,000		2'980,30 (0,058%)	1'490,15 (0,029%)	
836 PV2.005.004 .040 10/06/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato SOMMANO % aliquote	11	109	5,000		51,38 (0,001%)	2,57 (0,000%)	
837 PV2.005.004 .042 10/06/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali SOMMANO % aliquote	11	109	10,000		3'751,06 (0,073%)	375,11 (0,007%)	
838 PV2.005.004 .043 10/06/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - BMS SOMMANO % aliquote	11	109	10,000		565,23 (0,011%)	56,52 (0,001%)	
	A R I P O R T A R E						5'122'424,40	

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						5'122'424,40	
839 PV2.005.004 .044 10/06/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale SOMMANO % aliquote	11	109	5,000		256,92 (0,005%)	12,85 (0,000%)	
840 PV2.005.004 .045 10/06/2026	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Fotovoltaico SOMMANO % aliquote	11	109	5,000		184'213,20 (3,585%)	9'210,66 (0,179%)	
841 PV2.005.005 .002 10/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili PV1 - Partizioni verticali esterne SOMMANO % aliquote	11	109	0,166		22'300,84 (0,434%)	37,02 (0,001%)	
842 PV2.005.005 .010 10/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili PV1 - Infissi Esterni SOMMANO % aliquote	11	109	0,322		4'624,60 (0,090%)	14,89 (0,000%)	
843 PV2.005.008 .004 10/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Finiture e tinteggiature SOMMANO % aliquote	11	110	2,000		1'592,92 (0,031%)	31,86 (0,001%)	
844 PV2.005.008 .005 10/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Massetti e sottofondi SOMMANO % aliquote	11	110	2,000		-6'936,90 (-0,135%)	-138,74 (-0,003%)	
845 PV2.005.008 .006 10/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Isolamenti termici e acustici SOMMANO % aliquote	11	110	2,000		17'316,55 (0,337%)	346,33 (0,007%)	
846 PV2.005.008 .007 10/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Infissi interni SOMMANO % aliquote	11	110	2,000		-205,54 (-0,004%)	-4,11 (0,000%)	
847 PV2.005.008 .008 10/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Infissi REI SOMMANO % aliquote	11	110	2,000		-668,00 (-0,013%)	-13,36 (0,000%)	
848 PV2.005.008 .011 10/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Barriera al vapore SOMMANO % aliquote	11	110	2,000		668,00 (0,013%)	13,36 (0,000%)	
849 PV2.005.008 .012 10/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Impermeabilizzazioni SOMMANO % aliquote	11	110	2,000		9'557,50 (0,186%)	191,15 (0,004%)	
850	Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Pavimenti							
	A R I P O R T A R E						5'132'126,31	

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						5'132'126,31	
PV2.005.008 .013 10/06/2026	SOMMANO % aliquote	11	110	2,000		10'739,35 (0,209%)	214,79 (0,004%)	
851 PV2.005.008 .055 10/06/2026	Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Carpenteria Metallica SOMMANO % aliquote	11	110	2,000		41'570,01 (0,809%)	831,40 (0,016%)	
	Piano Copertura (SpCat 6)							
852 PV2.006.001 .002 10/06/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Partizioni verticali esterne SOMMANO % aliquote	11	111	2,000		9'095,04 (0,177%)	181,90 (0,004%)	
853 PV2.006.001 .004 10/06/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Finiture e tinteggiature SOMMANO % aliquote	11	111	2,000		14'798,72 (0,288%)	295,97 (0,006%)	
854 PV2.006.001 .005 10/06/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Massetti e sottofondi SOMMANO % aliquote	11	111	2,000		25'281,14 (0,492%)	505,62 (0,010%)	
855 PV2.006.001 .006 10/06/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici SOMMANO % aliquote	11	111	2,000		21'324,54 (0,415%)	426,49 (0,008%)	
856 PV2.006.001 .010 10/06/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Infissi Esterni SOMMANO % aliquote	11	111	2,000		1'387,38 (0,027%)	27,75 (0,001%)	
857 PV2.006.001 .011 10/06/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Barriera al vapore SOMMANO % aliquote	11	111	2,000		3'442,76 (0,067%)	68,86 (0,001%)	
858 PV2.006.001 .012 10/06/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Impermeabilizzazioni SOMMANO % aliquote	11	111	2,000		10'687,96 (0,208%)	213,76 (0,004%)	
859 PV2.006.001 .014 10/06/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Opere da Lattoniere SOMMANO % aliquote	11	111	2,000		19'217,78 (0,374%)	384,36 (0,007%)	
860 PV2.006.001 .022 10/06/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Linea Vita SOMMANO % aliquote	11	112	2,000		6'988,28 (0,136%)	139,77 (0,003%)	
	A R I P O R T A R E						5'135'416,98	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						5'135'416,98	
861 PV2.006.001 .016 10/06/2026	Piano Copertura - Opere Edili - Pavimenti SOMMANO % aliquote	11	112	2,000		565,23 (0,011%)	11,30 (0,000%)	
862 PV2.006.002 .047 10/06/2026	Piano Copertura - Strutture - Casseforme SOMMANO % aliquote	11	112	2,000		54'981,34 (1,070%)	1'099,63 (0,021%)	
863 PV2.006.002 .052 10/06/2026	Piano Copertura - Strutture - Solai in elementi prefabbricati SOMMANO % aliquote	11	112	2,000		23'431,30 (0,456%)	468,63 (0,009%)	
864 PV2.006.002 .054 10/06/2026	Piano Copertura - Strutture - Opere in c.a. SOMMANO % aliquote	11	112	2,000		56'625,65 (1,102%)	1'132,51 (0,022%)	
865 PV2.006.004 .044 10/06/2026	Piano Copertura - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale SOMMANO % aliquote	11	112	1,310		873,54 (0,017%)	11,44 (0,000%)	
866 PV2.006.004 .045 10/06/2026	Piano Copertura - Impianti elettrici e speciali - Fotovoltaico SOMMANO % aliquote	11	112	0,967		822,15 (0,016%)	7,95 (0,000%)	
867 PV2.006.008 .004 10/06/2026	Piano Copertura - Opere Edili PV2 - Finiture e tinteggiature SOMMANO % aliquote	11	112	2,000		5'960,59 (0,116%)	119,21 (0,002%)	
868 PV2.006.008 .005 10/06/2026	Piano Copertura - Opere Edili PV2 - Massetti e sottofondi SOMMANO % aliquote	11	113	2,000		-2'209,53 (-0,043%)	-44,19 (-0,001%)	
869 PV2.006.008 .006 10/06/2026	Piano Copertura - Opere Edili PV2 - Isolamenti termici e acustici SOMMANO % aliquote	11	113	2,000		-2'723,38 (-0,053%)	-54,47 (-0,001%)	
870 PV2.006.008 .012 10/06/2026	Piano Copertura - Opere Edili PV2 - Impermeabilizzazioni SOMMANO % aliquote	11	113	2,000		13'565,49 (0,264%)	271,31 (0,005%)	
871 PV2.006.008 .014 10/06/2026	Piano Copertura - Opere Edili PV2 - Opere da Lattoniere SOMMANO % aliquote	11	113	2,000		5'189,83 (0,101%)	103,80 (0,002%)	
	A R I P O R T A R E						5'138'544,10	

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	I M P O R T I	
		Debito	Pagamento
	R I P O R T O		
	<u>Riepilogo SUB CATEGORIE</u>		
001	Vespaio	40'439,55	
002	Partizioni verticali esterne	211'549,69	
003	Partizioni verticali interne	171'317,13	
004	Finiture e tinteggiature	221'107,21	
005	Massetti e sottofondi	124'453,09	
006	Isolamenti termici e acustici	295'511,84	
007	Infissi interni	91'530,06	
008	Infissi REI	19'166,38	
009	Infissi Interni	6'922,51	
010	Infissi Esterni	242'790,05	
011	Barriera al vapore	40'696,50	
012	Impermeabilizzazioni	41'981,07	
013	Pavimenti	193'735,54	
014	Opere da Lattoniere	34'838,65	
015	Rivestimenti	16'699,94	
016	Pavimenti	2'347,48	
017	Controsoffitti	72'297,89	
018	Ascensori	0,00	
019	Scavo - Movimento terre	156'979,45	
020	Demolizione fabbricati esistenti	5'960,59	
021	Basamento - Cabina Enel	9'608,89	
022	Linea Vita	6'988,28	
023	Assitenze Edili	38'230,02	
024	Parcheggio Pubblico	46'811,22	
025	Percorso carrabile privato	0,00	
026	Percorso Pedonale	5'292,60	
027	Aree Verdi	0,00	
028	Rete Fognaria	20'553,77	
029	Impianto Elettrico	3'699,68	
030	Ventilazione	174'347,40	
031	Fluidi termovettori	202'146,35	
032	Idrico sanitario e antincendio	174'655,68	
033	Centrale Termofrigorifera	175'272,29	
034	Centrale Idrica	45'783,52	
035	Regolazione	40'285,40	
036	Cabina MT/Bt	169'414,48	
037	Distribuzione elettrica	157'082,22	
038	Illuminazione ordinaria e di emergenza	177'687,38	
039	Illuminazione esterna	35'609,42	
040	Cablaggio strutturato	28'261,44	
041	Forza motrice	45'115,53	
042	Impianti speciali	113'354,09	
043	BMS	53'799,49	
044	Impianto di terra ed equipotenziale	5'446,76	
045	Fotovoltaico	185'035,35	
046	Sottofondazione	59'605,94	
047	Casseforme	155'906,74	
048	Solaio in predalles	3'958,46	
049	Segregazione aree di lavoro	0,00	
050	Baraccamenti e servizi igienici	0,00	
051	Varie	0,00	
052	Solai in elementi prefabbricati	73'015,42	
053	Casseforme	116'225,22	
054	Opere in c.a.	776'778,50	
055	Carpenteria Metallica	48'147,22	
	Totale SUB CATEGORIE euro	5'138'443,38	
	Castiglione delle Stiviere, 10/06/2026		
	A R I P O R T A R E	5'138'443,38	

COMMITTENTE:

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 11

