



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero della Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Mantova

Comune di Mantova Provincia di Mantova

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4 A TUTTO IL 30/06/2026

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI N. 2 - 10 - 20 DEL P.O. DI MANTOVA DA ADIBIRE A OSPEDALE DI COMUNITÀ DI MANTOVA E PORZIONE DELLA CASA DI COMUNITÀ - CASA DELLA COMUNITÀ DI MANTOVA - PAD. 2 - CUP E62C21001530002 - OPERE STRUTTURALI

COMMITTENTE: ASST MANTOVA - P.O. C. Poma

IMPRESA: Operazione S.r.l.

Contratto in data __/__/__ rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	855 131.60
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 855'131,60 - 100%)			
1 SAL_STR_0 01.001.005	Opere architettoniche per consolidamenti strutturali - 1 - Sottofondazione - Demolizioni e oneri smaltimento SOMMANO % aliquote	100,00	675,55 (0,079%)	675,55 (0,079%)
2 SAL_STR_0 01.010.005	Opere architettoniche per consolidamenti strutturali - 10 - Demolizione di massetti e pavimenti - Demolizioni e oneri smaltimento SOMMANO % aliquote	100,00	16'572,45 (1,938%)	16'572,45 (1,938%)
3 SAL_STR_0 02.001.001	Opere strutturali - 1 - Sottofondazione - Opere Strutturali SOMMANO % aliquote	100,00	223'240,66 (26,106%)	223'240,66 (26,106%)
4 SAL_STR_0 02.002.001	Opere strutturali - 2 - Murature portanti - Opere Strutturali SOMMANO % aliquote	100,00	30'596,61 (3,578%)	30'596,61 (3,578%)
5 SAL_STR_0 02.002.002	Opere strutturali - 2 - Murature portanti - Ringrossi SOMMANO % aliquote	100,00	23'772,66 (2,780%)	23'772,66 (2,780%)
6 SAL_STR_0 02.002.003	Opere strutturali - 2 - Murature portanti - Ristilatura e diatoni SOMMANO % aliquote	100,00	112'355,74 (13,139%)	112'355,74 (13,139%)
7 SAL_STR_0 02.002.004	Opere strutturali - 2 - Murature portanti - Cerchiature metalliche SOMMANO % aliquote	100,00	3'839,54 (0,449%)	3'839,54 (0,449%)
8 SAL_STR_0 02.003.001	Opere strutturali - 3 - Solaio intermedio in soletta nervata in c.a. - Opere Strutturali SOMMANO % aliquote	100,00	8'859,16 (1,036%)	8'859,16 (1,036%)
9 SAL_STR_0 02.004.001	Opere strutturali - 4 - Solaio Intermedio in laterocemento - Opere Strutturali SOMMANO % aliquote	100,00	254'333,24 (29,742%)	254'333,24 (29,742%)
10 SAL_STR_0 02.005.001	Opere strutturali - 5 - Interventi su ex camera calda - Opere Strutturali SOMMANO % aliquote	100,00	13'442,67 (1,572%)	13'442,67 (1,572%)
11 SAL_STR_0 02.007.001	Opere strutturali - 7 - Nuove bocche di lupo - Opere Strutturali SOMMANO % aliquote	100,00	13'630,80 (1,594%)	13'630,80 (1,594%)
12 SAL_STR_0 02.008.001	Opere strutturali - 8 - Nuovo ascensore e scala esterni - Opere Strutturali SOMMANO % aliquote	70,00	63'921,09 (7,475%)	44'744,76 (5,232%)
13 SAL_STR_0 02.009.001	Opere strutturali - 9 - Intervento in copertura - Opere Strutturali SOMMANO % aliquote	70,00	65'622,80 (7,674%)	45'935,96 (5,372%)
14 SAL_STR_0 02.010.001	Opere strutturali - 10 - Demolizione di massetti e pavimenti - Opere Strutturali SOMMANO % aliquote	100,00	24'285,74 (2,840%)	24'285,74 (2,840%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota			816'285,54 (95,457%)
	T O T A L E euro			816'285,54
	----- ----- -----			
	A R I P O R T A R E			

