



M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona
CASA DI COMUNITA' DI MANTOVA - CUP E62C21001530002 - PAD 2
PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 4

Per il pagamento del SAL n.4 in acconto per lavori a tutto il **30/06/26**
di euro **347.084,06** + IVA di Legge
(Art. 114 del D.P.R. 554/1999)

Il sottoscritto responsabile del procedimento: ing. Simona Vallicelli - ASST Carlo Poma - Mantova in relazione all'intervento in oggetto per l'immobile sito in Mantova, viale Albertoni, 1, **VISTO** il contratto in data 29/09/2023, n° 138/2023 di repertorio, codice C.I.G. 9753187885 **stipulato con l'impresa OPERAZIONE S.r.l., VISTO** il Decreto del DG n.873 del 19/08/2024 di approvazione del progetto esecutivo con il quale fu affidata l'esecuzione dei suindicati lavori per la somma di euro € 8.060.000 € oltre Iva di Legge;

Certificati emessi precedentemente		
n°	Data	Importo
CDP/01	30/09/25	378.408,89 €
CDP/02	28/11/25	645.020,74 €
CDP/03	31/12/25	439.685,21 €
	TOTALE EURO	1.463.114,83 €

Risultando dalla contabilità che l'ammontare dei lavori ad oggi eseguiti e delle spese fatte ammonta all'importo al netto dell'IVA di Legge come riportato a seguire:

a) per lavori e somministrazioni	-	€
b) per lavori a corpo		2.224.835,48 €
costituiti da:		
b1) opere civili		639.919,49 €
b2) opere strutturali		816.285,54 €
b3) opere meccaniche		244.113,83 €
b4) opere elettriche		524.516,62 €
c) per lavori in economia		- €
d) per materiali giacenti in cantiere		- €
e) per		- €
f) stomi per errata corrie - importi erroneamente riconosciuti su opere non eseguite:	-	58.173,06 €
f1) SAL 3 - Opere architettoniche per consolidamenti strutturali - 11- Marciapiedi e sistemazioni esterne - Opere Strutturali		
	-	18.794,86 €
f2) SAL 3 - Opere strutturali - 7 - Nuove bocche di lupo - Opere Strutturali		
	-	39.378,20 €
Sommano lordi		2.166.662,42 €
Da cui detraendo:		
Ribasso di gara -22,50%	-	487.499,04 €
Importo parziale al netto del ribasso		1.679.163,38 €
Sommano oneri sicurezza		140.132,00 €
Sommano netti		1.819.295,38 €
Ritenuta del 5% (N/A)		- €
Ritenuta del 5% (N/A)		- €
Ritenuta del 0,5% per infortuni (su avanzamento corrente)	-	9.096,48 €
Ammontare dei certificati emessi	-	1.463.114,83 €
Totale delle deduzioni	-	1.472.211,31 €
Risulta il credito dell'impresa in		347.084,06 €

CERTIFICA

che, a termini dell'art. 37 delle Condizioni Generali di Contratto, si può pagare all'impresa la rata di **347.084,06 €** oltre IVA di Legge (diconsi TRECENTOQUARANTASETTEMILAOTTANTAQUATTRO//06 EURO + IVA di legge).

Mantova, li 30/06/26

Il Responsabile Unico del Procedimento*

Il Direttore dei Lavori*

Gli operai dell'impresa sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di NAPOLI con polizza n. 020681986/83

* Fime apposte digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e nome collegate.