



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero della Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Mantova

Comune di Mantova Provincia di Mantova

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 5 A TUTTO IL 16/07/2026

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI N. 2 - 10 - 20 DEL P.O. DI MANTOVA DA ADIBIRE A OSPEDALE DI COMUNITÀ DI MANTOVA E PORZIONE DELLA CASA DI COMUNITÀ - PERIZIA DI VARIANTE N.2 OPERE ELETTRICHE - ODC PAD10 - CUP E67H21009340002

COMMITTENTE: ASST "Carlo Poma" - Mantova

IMPRESA: Operazione S.r.l.

Contratto in data __/__/__ rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	781 417.75
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 781'417,75 - 100%)			
1 CONT.SAL. ODC.PV2_00 1.001.EL	OPERE ELETTRICHE ODC - A5.01 - Quadri Elettrici SOMMANO % aliquote	100,00	141'546,01 (18,114%)	141'546,01 (18,114%)
2 CONT.SAL. ODC.PV2_00 1.002.EL	OPERE ELETTRICHE ODC - A5.02 - Distribuzione SOMMANO % aliquote	100,00	71'054,32 (9,093%)	71'054,32 (9,093%)
3 CONT.SAL. ODC.PV2_00 1.003.EL	OPERE ELETTRICHE ODC - A5.03 - Impianto F.M. SOMMANO % aliquote	100,00	42'141,86 (5,393%)	42'141,86 (5,393%)
4 CONT.SAL. ODC.PV2_00 1.004.EL	OPERE ELETTRICHE ODC - A5.04 - Impianto Illuminazione SOMMANO % aliquote	100,00	131'911,13 (16,881%)	131'911,13 (16,881%)
5 CONT.SAL. ODC.PV2_00 1.005.EL	OPERE ELETTRICHE ODC - A5.05 - Rilevazione fumi SOMMANO % aliquote	100,00	43'220,22 (5,531%)	43'220,22 (5,531%)
6 CONT.SAL. ODC.PV2_00 1.006.EL	OPERE ELETTRICHE ODC - A5.06 - Rete dati - Fonia SOMMANO % aliquote	100,00	32'897,69 (4,210%)	32'897,69 (4,210%)
7 CONT.SAL. ODC.PV2_00 1.008.EL	OPERE ELETTRICHE ODC - A5.08 - Impianto EVAC SOMMANO % aliquote	100,00	26'068,10 (3,336%)	26'068,10 (3,336%)
8 CONT.SAL. ODC.PV2_00 1.009.EL	OPERE ELETTRICHE ODC - A5.09 - Impianto di M.A.T. SOMMANO % aliquote	100,00	210,98 (0,027%)	210,98 (0,027%)
9 CONT.SAL. ODC.PV2_00 1.010.EL	OPERE ELETTRICHE ODC - A5.10 - Impianto video citofono SOMMANO % aliquote	20,00	2'195,78 (0,281%)	439,16 (0,056%)
10 CONT.SAL. ODC.PV2_00 1.012.EL	OPERE ELETTRICHE ODC - A5.12 - Altri Impianti SOMMANO % aliquote	100,00	41'110,39 (5,261%)	41'110,39 (5,261%)
11 CONT.SAL. ODC.PV2_00 1.013.EL	OPERE ELETTRICHE ODC - A5.13 - Testailetto SOMMANO % aliquote	95,00	88'464,30 (11,321%)	84'041,08 (10,755%)
12	OPERE ELETTRICHE ODC - A5.14 - Chiamata infermieri			
	A R I P O R T A R E			614'640,94

