

M6.C1 – 1.3 Ospedale di Comunità
OSPEDALE DI COMUNITA' DI MANTOVA - CUP E67H21009340002 - PAD 10
PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU

CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 5 - ODC

Per il pagamento del SAL n. 5 in acconto per lavori a tutto il 16/07/26
di euro 227.198,08 + IVA di Legge
(Art. 114 del D.P.R. 554/1999)

Il sottoscritto responsabile del procedimento: ing. Simona Vallicelli - ASST Carlo Poma - Mantova in relazione all'intervento in oggetto per l'immobile sito in Mantova, viale Albertoni, 1/Strada Lago Paiolo, 10;
VISTO il contratto in data 29/09/2023, n° 141/2023 di repertorio, codice C.I.G. 9753211552 stipulato con l'impresa OPERAZIONE S.r.l.;
VISTO il Decreto del DG 874 del 19/08/2024 di approvazione del progetto esecutivo con il quale fu affidata l'esecuzione dei suindicati lavori;
VISTO il decreto DG n. 441 del 30/03/2026, con cui è stata approvata perizia di variante n. 1;
VISTO il decreto DG n. 903 del 29/06/2026, con cui è stata approvata perizia di variante n. 2, per l'esecuzione dei suindicati lavori per l'importo di € 1.836.721,20 (al netto del ribasso) di cui € 63.172,39 per costi della sicurezza, oltre IVA di legge.

Certificati emessi precedentemente		
n°	Data	Importo
01/ODC	30/09/25	320.214,57 €
02/ODC	28/11/25	388.962,38 €
03/ODC	31/12/25	271.558,59 €
04/ODC	30/04/26	602.880,99 €
TOTALE EURO		1.583.616,53 €

Risultando dalla contabilità che l'ammontare dei lavori ad oggi eseguiti e delle spese fatte ammonta all'importo al netto dell'IVA di Legge come riportato a seguire:

a) per lavori e somministrazioni	- €
b) per lavori a corpo	2.274.907,87 €
costituiti da:	
b1) opere civili	883.158,15 €
b2) opere strutturali	- €
b3) opere meccaniche	568.864,56 €
b4) opere elettriche	775.051,94 €
b5) Opere di variante PV3	47.833,22 €
c) per lavori in economia	- €
d) per materiali giacenti in cantiere	- €
e) per opere di variante - Perizia n.3	
Sommano lordi	2.274.907,87 €
Da cui detraendo:	
Ribasso di gara -22,50%	511.854,27 €
Importo parziale al netto del ribasso	1.763.053,60 €
Sommano oneri sicurezza	56.860,58 €
Sommano netti	1.819.914,18 €
Ritenuta del 5% (N/A)	- €
Ritenuta del 5% (N/A)	- €
Ritenuta del 0,5% per infortuni (su avanzamento corrente)	9.099,57 €
Ammontare dei certificati emessi	1.583.616,53 €
Totale delle deduzioni	1.592.716,10 €
Risulta il credito dell'impresa in	227.198,08 €

CERTIFICA

che, a termini dell'art. 37 delle Condizioni Generali di Contratto, si può pagare all'impresa la rata di oltre IVA di Legge (diconsi DUECENTOVENTISETTMILACENTONOVANTOTTO//08 EURO + IVA di legge).

227.198,08 €

Mantova, li 16/07/26

Il Responsabile Unico del Procedimento*

Il Direttore dei Lavori*

Gli operai dell'impresa sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di NAPOLI con polizza n. 020681986/83

* Firme apposte digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.