

Comune di Castiglione delle Stiviere
Provincia di Mantova

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 3 A TUTTO IL 30/09/2026

OGGETTO: M.6 C2 - 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile - PNC Piano pluriennale adeguamento normativo (sicurezza, sismica e antincendio)
P.O. "S. Pellegrino" Castiglione delle Stiviere Edificio "E" CUP
E29J21011990002

COMMITTENTE: ASST MANTOVA

IMPRESA: Imprendo Italia Spa

Contratto in data 29/09/2023 rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro 809 936.98

Data Offerta:	29/09/2023	IMPORTO DEL PROGETTO:	900 262.47
Data Consegna:	14/04/2025	Somme a Disposizione:	529 819.29
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	44 913.73
Giorni Utili per Ultimazione:	210	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	13/01/2026	IMPORTO DI VARIANTE	1 347 641.68
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	616 994.29
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	51 085.33
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	159 493.37

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			712'221,92
6 SIC	Oneri sicurezza			COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
				SOMMANO % 85,000 51'085,33 43'422,54
				Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 43'422,54
				T O T A L E euro 755'644,46
	A R I P O R T A R E			

[illegible]