

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona
REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA' NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
CUP E25F21001570002

Soggetto Attuatore Delegato: Regione Lombardia AZIENDA ASST MANTOVA

www.asst-mantova.it – PEC: protocollo generale@pec.asst-mantova.it
Strada Lago Paiolo, 10 - 46100 - Mantova (MN)
Cod. Fisc./P.IVA 02481840201

**REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA' NEL COMUNE DI CASTIGLIONE
DELLE STIVIERE (MN)**



RUP:
Ing. Leo Traldi
AZIENDA ASST Mantova
Gestione Tecnico Patrimoniale
mail: leo.traldi@asst-mantova.it

**Il documento in originale, con firma autografa, è conservato
presso la Struttura Tecnico Patrimoniale**

RTP:
 **MAIN S.r.l. MANAGEMENT & INGEGNERIA**
Villanova di Castenaso (BO), Via B. Tosarelli, 344
Tel: +39.051.4598661
e-mail: segreteria@mainmgt.it
http://www.mainmgt.it

 **SEINGIM GLOBAL SERVICE S.r.l.**
Ceggia (VE), Viale Duca D'Aosta 67/6
Tel: +39 0421 323 007

TIMBRO E FIRMA:

GRUPPO DI LAVORO:

Resp. Progettazione Architettonica : Ing. Nicola Freddi
Progettazione Architettonica : Arch. Simona Curcetti
Progettazione Strutturale : Ing. Lorenzo Marini
Progettazione Impiantistica : Ing. Fabio Pinton

DIREZIONE LAVORI

ELABORATI DI CONTABILITA' - Casa di Comunità

Libretto delle misure

Emissione/revisione	Data	Riferimento emissione/revisione

Scala	File di riferimento	Codice commessa	Fase	Argomento	Categoria	Elaborato	Revisione
--	22.21.PE.G.00.01.01	22.21	DL	C	02	01	00
Data		Redatto Ing. Lorenzo Marini	Controllato	Verificato	Approvato Ing. Nicola Freddi		

Comune di: Castiglione delle Stiviere
Provincia di: Mantova

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: CONTABILITA' A CORPO

Prezziario di riferimento:

-Listino Prezzi Regione Lombardia 2023 OOPP

-Listino Prezzi Regione Emilia Romagna 2023 OOPP

-Prezzi da indagine di mercato.

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Libretto delle Misure n. 8 composto da n. 21 pagine

IL R.U.P.

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 4'789'420,07 - 100%)							
	1 SAL 01							
1 / 1 001.001.019 10/07/2024	GENERALE - Opere Edili - Scavo - Movimento terre (voce pari a euro 141'621,29 - 2,957% dei lavori a corpo) Scotico, Sbancamento e Oneri per conferimento a discarica (SAL 01)					95,000		
	SOMMANO % aliquota					95,000 (2,809%)		
2 / 2 001.001.020 10/07/2024	GENERALE - Opere Edili - Demolizione fabbricati esistenti (voce pari a euro 5'951,23 - 0,124% dei lavori a corpo) Demolizione Manufatti e Oneri per conferimento a discarica (SAL 01)					100,000		
	SOMMANO % aliquota					100,000 (0,124%)		
3 / 3 003.002.046 10/07/2024	Piano Terra - Strutture - Sottofondazione (voce pari a euro 59'615,85 - 1,245% dei lavori a corpo) Getto Magrone Platea (SAL 1)					95,000		
	SOMMANO % aliquota					95,000 (1,183%)		
4 / 4 003.002.054 10/07/2024	Piano Terra - Strutture - Opere in c.a. (voce pari a euro 427'268,54 - 8,921% dei lavori a corpo) Realizzazione platea					70,000		
	SOMMANO % aliquota					70,000 (6,245%)		
	2 SAL 02							
5 / 5 003.002.054 10/07/2024	Piano Terra - Strutture - Opere in c.a. (voce pari a euro 427'268,54 - 8,921% dei lavori a corpo) Realizzazione platea (SAL 2)					25,000		
	SOMMANO % aliquota					25,000 (2,230%)		
6 / 6 003.002.047 26/09/2024	Piano Terra - Strutture - Casseforme (voce pari a euro 34'212,68 - 0,714% dei lavori a corpo) Casseformi Piano terra (SAL 2)					95,000		
	SOMMANO % aliquota					95,000 (0,679%)		
7 / 7 003.001.011 26/09/2024	Piano Terra - Opere Edili - Barriera al vapore (voce pari a euro 23'632,69 - 0,493% dei lavori a corpo) Impermeabilizzazioni Muri perimetrali (SAL 2)					60,000		
	SOMMANO % aliquota					60,000 (0,296%)		
8 / 8 004.002.047 26/09/2024	Piano Primo - Strutture - Casseforme (voce pari a euro 81'675,36 - 1,705% dei lavori a corpo) Casseformi Travi e Solaio Predalle (SAL 2)					35,000		
	SOMMANO %					35,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	<i>aliquota</i>					(0,597%)		
9 / 9 004.002.052 26/09/2024	Piano Primo - Strutture - Solai in elementi prefabbricati (voce pari a euro 52'318,05 - 1,092% dei lavori a corpo) Solaio P1 (SAL 2)					80,000		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					80,000 (0,874%)		
10 / 10 004.002.054 26/09/2024	Piano Primo - Strutture - Opere in c.a. (voce pari a euro 170'641,66 - 3,563% dei lavori a corpo) Travi Piano Primo (SAL 2)					15,000		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					15,000 (0,534%)		
	3 SAL 03							
11 / 11 004.002.047 26/09/2024	Piano Primo - Strutture - Casseforme (voce pari a euro 81'675,36 - 1,705% dei lavori a corpo) Pilastrate e Setti Piano Primo (SAL 3)					60,000		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					60,000 (1,023%)		
12 / 12 004.002.052 26/09/2024	Piano Primo - Strutture - Solai in elementi prefabbricati (voce pari a euro 52'318,05 - 1,092% dei lavori a corpo) Solaio P1 (SAL 2)					15,000		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					15,000 (0,164%)		
13 / 13 004.002.054 26/09/2024	Piano Primo - Strutture - Opere in c.a. (voce pari a euro 170'641,66 - 3,563% dei lavori a corpo) Pilastrati e Setti Piano Primo (SAL 3)					80,000		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					80,000 (2,850%)		
14 / 14 005.002.047 26/11/2024	Piano Secondo - Strutture - Casseforme (voce pari a euro 90'100,67 - 1,881% dei lavori a corpo) Casseformi Travi e Solaio Predalle (SAL 3)					60,000		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					60,000 (1,129%)		
	4 SAL 04							
15 / 15 005.002.047 26/11/2024	Piano Secondo - Strutture - Casseforme (voce pari a euro 90'100,67 - 1,881% dei lavori a corpo) Casseformi Travi e Solaio Predalle (SAL 4)					35,000		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					35,000 (0,658%)		
16 / 16 005.002.052 28/01/2025	Piano Secondo - Strutture - Solai in elementi prefabbricati (voce pari a euro 4'182,85 - 0,087% dei lavori a corpo) Solaio Predalle (SAL 4)					95,000		
	SOMMANO %					95,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	aliquota					(0,083%)		
17 / 17 005.002.054 28/01/2025	Piano Secondo - Strutture - Opere in c.a. (voce pari a euro 101'437,59 - 2,118% dei lavori a corpo) Opere in C.A. (SAL 4)					95,000		
	SOMMANO % aliquota					95,000 (2,012%)		
18 / 18 006.002.047 28/01/2025	Piano Copertura - Strutture - Casseforme (voce pari a euro 54'982,07 - 1,148% dei lavori a corpo) Casseformi Pilastri, Travi e Solaio Predalle (SAL4)					30,000		
	SOMMANO % aliquota					30,000 (0,344%)		
19 / 19 006.002.054 28/01/2025	Piano Copertura - Strutture - Opere in c.a. (voce pari a euro 56'615,54 - 1,182% dei lavori a corpo) Pilasti (SAL 4)					10,000		
	SOMMANO % aliquota					10,000 (0,118%)		
20 / 20 003.001.001 29/01/2025	Piano Terra - Opere Edili - Vespaio (voce pari a euro 40'441,78 - 0,844% dei lavori a corpo) Iglù (SAL 4)					30,000		
	SOMMANO % aliquota					30,000 (0,253%)		
	5 SAL 05							
21 / 21 003.001.001 29/01/2025	Piano Terra - Opere Edili - Vespaio (voce pari a euro 40'441,78 - 0,844% dei lavori a corpo) Iglù (SAL 5 - 100%) _ 70% da SAL 4					70,000		
	SOMMANO % aliquota					70,000 (0,591%)		
22 / 22 003.001.002 09/04/2025	Piano Terra - Opere Edili - Partizioni verticali esterne (voce pari a euro 63'202,58 - 1,320% dei lavori a corpo) Tamponamenti Esterni (SAL 5 - 95%)					95,000		
	SOMMANO % aliquota					95,000 (1,254%)		
23 / 23 006.002.047 28/01/2025	Piano Copertura - Strutture - Casseforme (voce pari a euro 54'982,07 - 1,148% dei lavori a corpo) Casseformi Pilastri, Travi e Solaio Predalle (SAL5_95%) 65% da SAL4					65,000		
	SOMMANO % aliquota					65,000 (0,746%)		
24 / 24 006.002.054 28/01/2025	Piano Copertura - Strutture - Opere in c.a. (voce pari a euro 56'615,54 - 1,182% dei lavori a corpo) Pilasti (SAL 5_95%) 85% da SAL 4					85,000		
	SOMMANO % aliquota					85,000 (1,005%)		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
25 / 25 006.002.052 09/04/2025	Piano Copertura - Strutture - Solai in elementi prefabbricati <i>(voce pari a euro 23'417,78 - 0,489% dei lavori a corpo)</i> Solaio Copertura (SAL 5_30%)					30,000		
	SOMMANO % aliquota					30,000 <i>(0,147%)</i>		
26 / 26 006.001.006 09/04/2025	Piano Copertura - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici <i>(voce pari a euro 21'299,48 - 0,445% dei lavori a corpo)</i> Isolamento copertura (SAL 5_30%)					30,000		
	SOMMANO % aliquota					30,000 <i>(0,133%)</i>		
27 / 27 005.001.002 09/04/2025	Piano Secondo - Opere Edili - Partizioni verticali esterne <i>(voce pari a euro 34'452,17 - 0,719% dei lavori a corpo)</i> Tamponamenti Esterni (SAL 5_80%)					80,000		
	SOMMANO % aliquota					80,000 <i>(0,575%)</i>		
28 / 28 003.002.046 10/07/2024	Piano Terra - Strutture - Sottofondazione <i>(voce pari a euro 59'615,85 - 1,245% dei lavori a corpo)</i> Getto Magrone Platea (SAL 5_100%) 5% da SAL4					5,000		
	SOMMANO % aliquota					5,000 <i>(0,062%)</i>		
29 / 29 003.002.054 10/07/2024	Piano Terra - Strutture - Opere in c.a. <i>(voce pari a euro 427'268,54 - 8,921% dei lavori a corpo)</i> Realizzazione platea (SAL 5_100%) 5% da SAL 4					5,000		
	SOMMANO % aliquota					5,000 <i>(0,446%)</i>		
30 / 30 003.002.047 26/09/2024	Piano Terra - Strutture - Casseforme <i>(voce pari a euro 34'212,68 - 0,714% dei lavori a corpo)</i> Casseformi Piano terra (SAL 5_100%) 5% da SAL4					5,000		
	SOMMANO % aliquota					5,000 <i>(0,036%)</i>		
31 / 31 004.002.047 09/04/2025	Piano Primo - Strutture - Casseforme <i>(voce pari a euro 81'675,36 - 1,705% dei lavori a corpo)</i> Casseformi Piano primo (SAL 5_100%) 5% da SAL4					5,000		
	SOMMANO % aliquota					5,000 <i>(0,085%)</i>		
32 / 32 004.002.052 09/04/2025	Piano Primo - Strutture - Solai in elementi prefabbricati <i>(voce pari a euro 52'318,05 - 1,092% dei lavori a corpo)</i> Solaio P2 (SAL 5)					5,000		
	SOMMANO % aliquota					5,000 <i>(0,055%)</i>		
33 / 33 004.002.054 09/04/2025	Piano Primo - Strutture - Opere in c.a. <i>(voce pari a euro 170'641,66 - 3,563% dei lavori a corpo)</i> SAL 5					5,000		
	SOMMANO % aliquota					5,000 <i>(0,178%)</i>		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
34 / 34 005.002.047 09/04/2025	Piano Secondo - Strutture - Casseforme (voce pari a euro 90'100,67 - 1,881% dei lavori a corpo) SAL 5					5,000		
	SOMMANO % aliquota					5,000 (0,094%)		
35 / 35 005.002.052 09/04/2025	Piano Secondo - Strutture - Solai in elementi prefabbricati (voce pari a euro 4'182,85 - 0,087% dei lavori a corpo) SAL 5					5,000		
	SOMMANO % aliquota					5,000 (0,004%)		
36 / 36 005.002.054 09/04/2025	Piano Secondo - Strutture - Opere in c.a. (voce pari a euro 101'437,59 - 2,118% dei lavori a corpo) SAL 5					5,000		
	SOMMANO % aliquota					5,000 (0,106%)		
37 / 37 006.001.011 09/04/2025	Piano Copertura - Opere Edili - Barriera al vapore (voce pari a euro 3'444,05 - 0,072% dei lavori a corpo) SAL 5					50,000		
	SOMMANO % aliquota					50,000 (0,036%)		
38 / 38 006.001.012 09/04/2025	Piano Copertura - Opere Edili - Impermeabilizzazioni (voce pari a euro 10'672,14 - 0,223% dei lavori a corpo) SAL 5					50,000		
	SOMMANO % aliquota					50,000 (0,111%)		
39 / 39 006.001.002 07/05/2025	Piano Copertura - Opere Edili - Partizioni verticali esterne (voce pari a euro 9'108,55 - 0,190% dei lavori a corpo) Muri perimetrali parapetti (SAL 5 - 80%)					80,000		
	SOMMANO % aliquota					80,000 (0,152%)		
40 / 40 002.003.032 24/04/2025	Aree Esterne - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio (voce pari a euro 42'161,33 - 0,880% dei lavori a corpo) SAL 5 - 0.997%					0,997		
	SOMMANO % aliquota					0,997 (0,009%)		
41 / 41 002.004.044 24/04/2025	Aree Esterne - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale (voce pari a euro 1'437,00 - 0,030% dei lavori a corpo) SAL 5 - 100%					100,000		
	SOMMANO % aliquota					100,000 (0,030%)		
42 / 42 003.003.030 24/04/2025	Piano Terra - Impianti meccanici - Ventilazione (voce pari a euro 42'607,63 - 0,890% dei lavori a corpo) SAL 5 - 69.248%					69,248		
	A R I P O R T A R E					69,248		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					69,248		
	SOMMANO % aliquota					69,248 (0,616%)		
43 / 43 003.003.031 24/04/2025	Piano Terra - Impianti meccanici - Fluidi termovettori (voce pari a euro 97'781,86 - 2,042% dei lavori a corpo) SAL 5 - 23.623%					23,623		
	SOMMANO % aliquota					23,623 (0,482%)		
44 / 44 003.003.032 24/04/2025	Piano Terra - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio (voce pari a euro 68'714,71 - 1,435% dei lavori a corpo) SAL 5 - 40.00%					40,000		
	SOMMANO % aliquota					40,000 (0,574%)		
45 / 45 003.003.035 24/04/2025	Piano Terra - Impianti meccanici - Regolazione (voce pari a euro 7'984,80 - 0,167% dei lavori a corpo) SAL 5 - 50.00%					50,000		
	SOMMANO % aliquota					50,000 (0,083%)		
46 / 46 003.004.037 24/04/2025	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica (voce pari a euro 87'115,01 - 1,819% dei lavori a corpo) SAL 5 - 50.00%					50,000		
	SOMMANO % aliquota					50,000 (0,909%)		
47 / 48 003.004.038 24/04/2025	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza (voce pari a euro 79'884,71 - 1,668% dei lavori a corpo) SAL 5 - 6.150 %					6,150		
	SOMMANO % aliquota					6,150 (0,103%)		
48 / 49 003.004.040 24/04/2025	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato (voce pari a euro 11'681,07 - 0,244% dei lavori a corpo) SAL 5 - 39.079 %					39,079		
	SOMMANO % aliquota					39,079 (0,095%)		
49 / 50 003.004.041 24/04/2025	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice (voce pari a euro 21'333,48 - 0,445% dei lavori a corpo) SAL 5 - 28.276%					28,276		
	SOMMANO % aliquota					28,276 (0,126%)		
50 / 51 003.004.042 24/04/2025	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali (voce pari a euro 48'911,70 - 1,021% dei lavori a corpo) SAL 5 - 23.269%					23,269		
	SOMMANO % aliquota					23,269 (0,238%)		
51 / 52	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - BMS							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
003.004.043 24/04/2025	(voce pari a euro 45'073,53 - 0,941% dei lavori a corpo) SAL 5 - 39.778%					39,778		
	SOMMANO % aliquota					39,778 (0,374%)		
52 / 53 003.004.044 24/04/2025	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale (voce pari a euro 1'262,91 - 0,026% dei lavori a corpo) SAL 5 - 27.715%					27,715		
	SOMMANO % aliquota					27,715 (0,007%)		
53 / 54 004.003.030 24/04/2025	Piano Primo - Impianti meccanici - Ventilazione (voce pari a euro 44'371,84 - 0,926% dei lavori a corpo) SAL 5 - 46.155%					46,155		
	SOMMANO % aliquota					46,155 (0,428%)		
54 / 55 004.003.035 07/05/2025	Piano Primo - Impianti meccanici - Regolazione (voce pari a euro 7'984,80 - 0,167% dei lavori a corpo) SAL 5 - 50%					50,000		
	SOMMANO % aliquota					50,000 (0,083%)		
55 / 56 004.004.043 07/05/2025	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - BMS (voce pari a euro 8'169,26 - 0,171% dei lavori a corpo) SAL 5 - 11.371%					11,371		
	SOMMANO % aliquota					11,371 (0,019%)		
56 / 57 005.003.035 07/05/2025	Piano Secondo - Impianti meccanici - Regolazione (voce pari a euro 24'330,62 - 0,508% dei lavori a corpo) SAL 5 - 20%					20,000		
	SOMMANO % aliquota					20,000 (0,102%)		
57 / 58 005.004.045 07/05/2025	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Fotovoltaico (voce pari a euro 184'229,72 - 3,847% dei lavori a corpo) SAL 5 - 49.555%					49,555		
	SOMMANO % aliquota					49,555 (1,906%)		
58 / 62 005.001.002 09/04/2025	Piano Secondo - Opere Edili - Partizioni verticali esterne (voce pari a euro 34'452,17 - 0,719% dei lavori a corpo) Tamponamenti Esterni (SAL 6_15%)					15,000		
	SOMMANO % aliquota					15,000 (0,108%)		
	6 SAL 06							
59 / 59 004.001.002 17/06/2025	Piano Primo - Opere Edili - Partizioni verticali esterne (voce pari a euro 42'278,34 - 0,883% dei lavori a corpo) Tamponamenti Esterni (SAL 6 - 95%)				95,000	95,000		
	A R I P O R T A R E					95,000		

COMMITTENTE:
LIBRETTO DELLE MISURE N. 8

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					95,000		
	SOMMANO % aliquota					95,000 (0,839%)		
60 / 60 004.001.003 17/06/2025	Piano Primo - Opere Edili - Partizioni verticali interne (voce pari a euro 87'459,19 - 1,826% dei lavori a corpo) Tramezzi Interni (SAL 6 - 80%)				80,000	80,000		
	SOMMANO % aliquota					80,000 (1,461%)		
61 / 61 003.001.003 17/06/2025	Piano Terra - Opere Edili - Partizioni verticali interne (voce pari a euro 85'986,02 - 1,795% dei lavori a corpo) Tramezzi Interni (SAL 6 - 80%)				80,000	80,000		
	SOMMANO % aliquota					80,000 (1,436%)		
62 / 63 003.003.030 08/07/2025	Piano Terra - Impianti meccanici - Ventilazione (voce pari a euro 42'607,63 - 0,890% dei lavori a corpo) SAL 6 - 78.40% (9.146% da SAL 5)					9,146		
	SOMMANO % aliquota					9,146 (0,081%)		
63 / 64 003.003.031 08/07/2025	Piano Terra - Impianti meccanici - Fluidi termovettori (voce pari a euro 97'781,86 - 2,042% dei lavori a corpo) SAL 6 - 34.10% (10.48% da SAL 5)					10,481		
	SOMMANO % aliquota					10,481 (0,214%)		
64 / 65 003.003.032 08/07/2025	Piano Terra - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio (voce pari a euro 68'714,71 - 1,435% dei lavori a corpo) SAL 6 - 65% (25% da SAL 5)					25,000		
	SOMMANO % aliquota					25,000 (0,359%)		
65 / 69 003.004.038 08/07/2025	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza (voce pari a euro 79'884,71 - 1,668% dei lavori a corpo) SAL 6 - 24.72% (18.57% da SAL 5)					18,571		
	SOMMANO % aliquota					18,571 (0,310%)		
66 / 71 003.004.040 08/07/2025	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato (voce pari a euro 11'681,07 - 0,244% dei lavori a corpo) SAL 6 - 74.65% (35.57% da SAL 5)					35,569		
	SOMMANO % aliquota					35,569 (0,087%)		
67 / 72 003.004.041 08/07/2025	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice (voce pari a euro 21'333,48 - 0,445% dei lavori a corpo) SAL 6 - 85.00% (56.72% da SAL 5)					56,724		
	SOMMANO % aliquota					56,724 (0,253%)		
68 / 73	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:
LIBRETTO DELLE MISURE N. 8

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
003.004.042 08/07/2025	(voce pari a euro 48'911,70 - 1,021% dei lavori a corpo) SAL 6 - 32.20% (8.93% da SAL 5)					8,930		
	SOMMANO % aliquota					8,930 (0,091%)		
69 / 75 003.004.043 08/07/2025	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - BMS (voce pari a euro 45'073,53 - 0,941% dei lavori a corpo) SAL 6 - 63.16% (23.39% da SAL 5)					23,390		
	SOMMANO % aliquota					23,390 (0,220%)		
70 / 76 003.004.044 08/07/2025	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale (voce pari a euro 1'262,91 - 0,026% dei lavori a corpo) SAL 6 - 76.88% (49.17% da SAL 5)					49,168		
	SOMMANO % aliquota					49,168 (0,013%)		
71 / 78 004.003.030 08/07/2025	Piano Primo - Impianti meccanici - Ventilazione (voce pari a euro 44'371,84 - 0,926% dei lavori a corpo) SAL 6 - 78.63% (32.48% da SAL 5)					32,480		
	SOMMANO % aliquota					32,480 (0,301%)		
72 / 79 004.003.031 08/07/2025	Piano Primo - Impianti meccanici - Fluidi termovettori (voce pari a euro 100'602,84 - 2,101% dei lavori a corpo) SAL 6 - 87.77%					87,766		
	SOMMANO % aliquota					87,766 (1,844%)		
73 / 80 004.003.032 08/07/2025	Piano Primo - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio (voce pari a euro 57'738,39 - 1,206% dei lavori a corpo) SAL 6 - 54.94%					54,944		
	SOMMANO % aliquota					54,944 (0,662%)		
74 / 81 004.004.037 08/07/2025	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica (voce pari a euro 32'792,27 - 0,685% dei lavori a corpo) SAL 6 - 80.81%					80,806		
	SOMMANO % aliquota					80,806 (0,553%)		
75 / 82 004.004.038 08/07/2025	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza (voce pari a euro 94'378,47 - 1,971% dei lavori a corpo) SAL 6 - 37.98%					37,981		
	SOMMANO % aliquota					37,981 (0,748%)		
76 / 83 004.004.040 08/07/2025	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato (voce pari a euro 14'193,43 - 0,296% dei lavori a corpo) SAL 6 - 59.49%					59,494		
	SOMMANO % aliquota					59,494 (0,176%)		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
77 / 84 004.004.041 08/07/2025	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice (voce pari a euro 22'855,13 - 0,477% dei lavori a corpo) SAL 6 - 85.00%					85,000		
	SOMMANO % aliquota					85,000 (0,406%)		
78 / 85 004.004.042 08/07/2025	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali (voce pari a euro 49'043,56 - 1,024% dei lavori a corpo) SAL 6 - 32.68%					32,681		
	SOMMANO % aliquota					32,681 (0,335%)		
79 / 86 004.004.043 08/07/2025	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - BMS (voce pari a euro 8'169,26 - 0,171% dei lavori a corpo) SAL 6 - 88.63% (77.26% da SAL 5)					77,260		
	SOMMANO % aliquota					77,260 (0,132%)		
80 / 87 004.004.044 08/07/2025	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale (voce pari a euro 1'607,34 - 0,034% dei lavori a corpo) SAL 6 - 76.88% (76.88% da SAL 5)					76,880		
	SOMMANO % aliquota					76,880 (0,026%)		
81 / 88 005.003.030 08/07/2025	Piano Secondo - Impianti meccanici - Ventilazione (voce pari a euro 68'499,93 - 1,430% dei lavori a corpo) SAL 6 - 14.75%					14,751		
	SOMMANO % aliquota					14,751 (0,211%)		
82 / 89 005.003.032 08/07/2025	Piano Secondo - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio (voce pari a euro 5'311,75 - 0,111% dei lavori a corpo) SAL 6 - 46.17%					46,172		
	SOMMANO % aliquota					46,172 (0,051%)		
83 / 90 005.004.037 09/07/2025	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica (voce pari a euro 19'351,72 - 0,404% dei lavori a corpo) SAL 06 - 17.01%					17,007		
	SOMMANO % aliquota					17,007 (0,069%)		
84 / 91 005.004.038 09/07/2025	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza (voce pari a euro 3'299,35 - 0,069% dei lavori a corpo) SAL 06 - 24.03%					24,034		
	SOMMANO % aliquota					24,034 (0,017%)		
85 / 92 005.004.039 09/07/2025	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione esterna (voce pari a euro 2'961,49 - 0,062% dei lavori a corpo) SAL 06 - 7.13%					7,133		
	A R I P O R T A R E					7,133		

COMMITTENTE:
LIBRETTO DELLE MISURE N. 8

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					7,133		
	SOMMANO % aliquota					7,133 (0,004%)		
86 / 93 005.004.041 09/07/2025	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice (voce pari a euro 272,71 - 0,006% dei lavori a corpo) SAL 06 - 85.00%					85,000		
	SOMMANO % aliquota					85,000 (0,005%)		
87 / 94 005.004.042 09/07/2025	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali (voce pari a euro 3'753,10 - 0,078% dei lavori a corpo) SAL 06 - 29.91%					29,905		
	SOMMANO % aliquota					29,905 (0,023%)		
88 / 95 005.004.043 09/07/2025	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - BMS (voce pari a euro 546,00 - 0,011% dei lavori a corpo) SAL 06 - 90.00%					90,000		
	SOMMANO % aliquota					90,000 (0,010%)		
89 / 98 003.001.010 09/07/2025	Piano Terra - Opere Edili - Infissi Esterni (voce pari a euro 78'777,91 - 1,645% dei lavori a corpo) SAL 06 - 20%					20,000		
	SOMMANO % aliquota					20,000 (0,329%)		
90 / 99 004.001.010 09/07/2025	Piano Primo - Opere Edili - Infissi Esterni (voce pari a euro 94'309,56 - 1,969% dei lavori a corpo) SAL 06 - 20%					20,000		
	SOMMANO % aliquota					20,000 (0,394%)		
91 / 100 005.001.010 09/07/2025	Piano Secondo - Opere Edili - Infissi Esterni (voce pari a euro 18'866,60 - 0,394% dei lavori a corpo) SAL 06 - 20%					20,000		
	SOMMANO % aliquota					20,000 (0,079%)		
92 / 101 003.001.006 09/07/2025	Piano Terra - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici (voce pari a euro 113'781,20 - 2,376% dei lavori a corpo) SAL 06 - 20%					20,000		
	SOMMANO % aliquota					20,000 (0,475%)		
93 / 121 004.004.044 08/07/2025	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale (voce pari a euro 1'607,34 - 0,034% dei lavori a corpo) SAL 7 - 90.75% (13.87% da SAL6)					13,870		
	SOMMANO % aliquota					13,870 (0,005%)		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	7 SAL 07							
94 / 47 003.004.037 24/04/2025	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica (voce pari a euro 87'115,01 - 1,819% dei lavori a corpo) SAL 7 - 87.65% (37.65% da SAL6)					37,650		
	SOMMANO % aliquota					37,650 (0,685%)		
95 / 66 003.003.030 08/07/2025	Piano Terra - Impianti meccanici - Ventilazione (voce pari a euro 42'607,63 - 0,890% dei lavori a corpo) SAL 7 - 89.20% (10.80% da SAL 6)					10,800		
	SOMMANO % aliquota					10,800 (0,096%)		
96 / 67 003.003.031 08/07/2025	Piano Terra - Impianti meccanici - Fluidi termovettori (voce pari a euro 97'781,86 - 2,042% dei lavori a corpo) SAL 7 - 78.26% (44.16% da SAL 6)					44,160		
	SOMMANO % aliquota					44,160 (0,902%)		
97 / 68 003.003.032 08/07/2025	Piano Terra - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio (voce pari a euro 68'714,71 - 1,435% dei lavori a corpo) SAL 7 - 82.05% (16.54% da SAL 6)					16,540		
	SOMMANO % aliquota					16,540 (0,237%)		
98 / 70 003.004.038 08/07/2025	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza (voce pari a euro 79'884,71 - 1,668% dei lavori a corpo) SAL 7 - 50.00% (25.28% da SAL 6)					25,280		
	SOMMANO % aliquota					25,280 (0,422%)		
99 / 74 003.004.042 08/07/2025	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali (voce pari a euro 48'911,70 - 1,021% dei lavori a corpo) SAL 7 - 40.00% (7.80% da SAL 6)					7,800		
	SOMMANO % aliquota					7,800 (0,080%)		
100 / 77 003.004.044 08/07/2025	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale (voce pari a euro 1'262,91 - 0,026% dei lavori a corpo) SAL 7 - 90.75% (13.87% da SAL 6)					13,870		
	SOMMANO % aliquota					13,870 (0,004%)		
101 / 96 003.001.002 09/09/2025	Piano Terra - Opere Edili - Partizioni verticali esterne (voce pari a euro 63'202,58 - 1,320% dei lavori a corpo) SAL 7 - 100% (5% da SAL6)					5,000		
	SOMMANO % aliquota					5,000 (0,066%)		
102 / 97 003.001.003 09/09/2025	Piano Terra - Opere Edili - Partizioni verticali interne (voce pari a euro 85'986,02 - 1,795% dei lavori a corpo) SAL 7 - 95% (15% da SAL6)					15,000		
	A R I P O R T A R E					15,000		

COMMITTENTE:
LIBRETTO DELLE MISURE N. 8

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					15,000		
	SOMMANO % aliquota					15,000 (0,269%)		
103 / 102 003.001.005 09/09/2025	Piano Terra - Opere Edili - Massetti e sottofondi (voce pari a euro 30'644,13 - 0,640% dei lavori a corpo) SAL 7 - 95%					95,000		
	SOMMANO % aliquota					95,000 (0,608%)		
104 / 103 003.001.006 09/09/2025	Piano Terra - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici (voce pari a euro 113'781,20 - 2,376% dei lavori a corpo) SAL 7 - 60% (40% da SAL6)					40,000		
	SOMMANO % aliquota					40,000 (0,950%)		
105 / 104 003.001.011 09/09/2025	Piano Terra - Opere Edili - Barriera al vapore (voce pari a euro 23'632,69 - 0,493% dei lavori a corpo) SAL 7 - 80% (20% da SAL6)					20,000		
	SOMMANO % aliquota					20,000 (0,099%)		
106 / 105 003.001.017 09/09/2025	Piano Terra - Opere Edili - Controsoffitti (voce pari a euro 33'840,86 - 0,707% dei lavori a corpo) SAL 7 - 20%					20,000		
	SOMMANO % aliquota					20,000 (0,141%)		
107 / 106 004.001.002 09/09/2025	Piano Primo - Opere Edili - Partizioni verticali esterne (voce pari a euro 42'278,34 - 0,883% dei lavori a corpo) SAL 7 - 100% (5% da SAL6)					5,000		
	SOMMANO % aliquota					5,000 (0,044%)		
108 / 107 004.001.003 09/09/2025	Piano Primo - Opere Edili - Partizioni verticali interne (voce pari a euro 87'459,19 - 1,826% dei lavori a corpo) SAL 7 - 95% (15% da SAL6)					15,000		
	SOMMANO % aliquota					15,000 (0,274%)		
109 / 108 004.001.005 09/09/2025	Piano Primo - Opere Edili - Massetti e sottofondi (voce pari a euro 52'848,83 - 1,103% dei lavori a corpo) SAL 7 - 95%					95,000		
	SOMMANO % aliquota					95,000 (1,048%)		
110 / 109 004.001.006 09/09/2025	Piano Primo - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici (voce pari a euro 56'367,49 - 1,177% dei lavori a corpo) SAL 7 - 60%					60,000		
	SOMMANO % aliquota					60,000 (0,706%)		
111 / 110	Piano Primo - Opere Edili - Controsoffitti							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:
LIBRETTO DELLE MISURE N. 8

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
004.001.017 09/09/2025	(voce pari a euro 33'181,92 - 0,693% dei lavori a corpo) SAL 7 - 20%					20,000		
	SOMMANO % aliquota					20,000 (0,139%)		
112 / 111 005.001.002 09/09/2025	Piano Secondo - Opere Edili - Partizioni verticali esterne (voce pari a euro 34'452,17 - 0,719% dei lavori a corpo) SAL 7 - 100% (5% da SAL6)					5,000		
	SOMMANO % aliquota					5,000 (0,036%)		
113 / 112 005.001.005 09/09/2025	Piano Secondo - Opere Edili - Massetti e sottofondi (voce pari a euro 39'960,08 - 0,834% dei lavori a corpo) SAL 7 - 95%					95,000		
	SOMMANO % aliquota					95,000 (0,793%)		
114 / 113 005.001.006 09/09/2025	Piano Secondo - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici (voce pari a euro 56'179,94 - 1,173% dei lavori a corpo) SAL 7 - 50%					50,000		
	SOMMANO % aliquota					50,000 (0,587%)		
115 / 114 005.001.011 09/09/2025	Piano Secondo - Opere Edili - Barriera al vapore (voce pari a euro 10'060,34 - 0,210% dei lavori a corpo) SAL 7 - 100%					100,000		
	SOMMANO % aliquota					100,000 (0,210%)		
116 / 115 004.003.030 08/07/2025	Piano Primo - Impianti meccanici - Ventilazione (voce pari a euro 44'371,84 - 0,926% dei lavori a corpo) SAL 7 - 89.32% (10.68% da SAL 6)					10,680		
	SOMMANO % aliquota					10,680 (0,099%)		
117 / 116 004.003.031 08/07/2025	Piano Primo - Impianti meccanici - Fluidi termovettori (voce pari a euro 100'602,84 - 2,101% dei lavori a corpo) SAL 7 - 93.77% (6.00% da SAL6)					6,000		
	SOMMANO % aliquota					6,000 (0,126%)		
118 / 117 004.003.032 08/07/2025	Piano Primo - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio (voce pari a euro 57'738,39 - 1,206% dei lavori a corpo) SAL 7 - 93.94% (39.00%da SAL6)					39,000		
	SOMMANO % aliquota					39,000 (0,470%)		
119 / 118 004.004.038 08/07/2025	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza (voce pari a euro 94'378,47 - 1,971% dei lavori a corpo) SAL 7 - 50.00% (12.02% da SAL6)					12,020		
	SOMMANO % aliquota					12,020 (0,237%)		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:
LIBRETTO DELLE MISURE N. 8

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
120 / 119 004.004.040 08/07/2025	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato (voce pari a euro 14'193,43 - 0,296% dei lavori a corpo) SAL 7 - 77.58% (18.09% da SAL6)					18,090		
	SOMMANO % aliquota					18,090 (0,054%)		
121 / 120 004.004.042 08/07/2025	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali (voce pari a euro 49'043,56 - 1,024% dei lavori a corpo) SAL 7 - 40.00% (7.32% da SAL6)					7,320		
	SOMMANO % aliquota					7,320 (0,075%)		
122 / 122 005.003.030 08/07/2025	Piano Secondo - Impianti meccanici - Ventilazione (voce pari a euro 68'499,93 - 1,430% dei lavori a corpo) SAL 7 - 91.74% (76.99% da SAL6)					76,990		
	SOMMANO % aliquota					76,990 (1,101%)		
123 / 123 005.003.032 08/07/2025	Piano Secondo - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio (voce pari a euro 5'311,75 - 0,111% dei lavori a corpo) SAL 7 - 67.61% (21.43% da SAL6)					21,430		
	SOMMANO % aliquota					21,430 (0,024%)		
124 / 124 005.004.037 09/07/2025	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica (voce pari a euro 19'351,72 - 0,404% dei lavori a corpo) SAL 07 - 75.10% (58.10% da SAL06)					58,100		
	SOMMANO % aliquota					58,100 (0,235%)		
125 / 125 005.004.038 09/07/2025	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza (voce pari a euro 3'299,35 - 0,069% dei lavori a corpo) SAL 07 - 50.00% (25.97% da SAL06)					25,970		
	SOMMANO % aliquota					25,970 (0,018%)		
126 / 126 005.004.039 09/07/2025	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione esterna (voce pari a euro 2'961,49 - 0,062% dei lavori a corpo) SAL 07 - 20.00% (12.87% da SAL06)					12,870		
	SOMMANO % aliquota					12,870 (0,008%)		
127 / 127 005.004.040 29/09/2025	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato (voce pari a euro 39,63 - 0,001% dei lavori a corpo) SAL 07 - 100%					100,000		
	SOMMANO % aliquota					100,000 (0,001%)		
128 / 128 005.004.042 09/07/2025	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali (voce pari a euro 3'753,10 - 0,078% dei lavori a corpo) SAL 07 - 50.00% (20.10% da SAL06)					20,100		
	A R I P O R T A R E					20,100		

COMMITTENTE:
LIBRETTO DELLE MISURE N. 8

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					20,100		
	SOMMANO % aliquota					20,100 (0,016%)		
129 / 129 005.004.044 29/09/2025	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale (voce pari a euro 248,42 - 0,005% dei lavori a corpo) SAL 07 - 100%					100,000		
	SOMMANO % aliquota					100,000 (0,005%)		
130 / 130 005.004.045 07/05/2025	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Fotovoltaico (voce pari a euro 184'229,72 - 3,847% dei lavori a corpo) SAL 07 - 60.00% (10.45% da SAL 06)					10,450		
	SOMMANO % aliquota					10,450 (0,402%)		
131 / 131 006.004.044 29/09/2025	Piano Copertura - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale (voce pari a euro 869,47 - 0,018% dei lavori a corpo) SAL 07 - 100%					100,000		
	SOMMANO % aliquota					100,000 (0,018%)		
132 / 132 006.004.045 29/09/2025	Piano Copertura - Impianti elettrici e speciali - Fotovoltaico (voce pari a euro 819,50 - 0,017% dei lavori a corpo) SAL 07 - 100%					100,000		
	SOMMANO % aliquota					100,000 (0,017%)		
	8 SAL 08							
133 / 133 001.001.023 12/11/2025	GENERALE - Opere Edili - Assitenze Edili (voce pari a euro 19'581,52 - 0,409% dei lavori a corpo) SAL 8 - 50%					50,000		
	SOMMANO % aliquota					50,000 (0,204%)		
134 / 134 001.002.047 12/11/2025	GENERALE - Strutture - Casseforme (voce pari a euro 11'732,00 - 0,245% dei lavori a corpo) SAL 08 - 100%					100,000		
	SOMMANO % aliquota					100,000 (0,245%)		
135 / 135 001.002.054 12/11/2025	GENERALE - Strutture - Opere in c.a. (voce pari a euro 22'410,00 - 0,468% dei lavori a corpo) SAL 08 - 100%					100,000		
	SOMMANO % aliquota					100,000 (0,468%)		
136 / 136 003.001.004 12/11/2025	Piano Terra - Opere Edili - Finiture e tinteggiature (voce pari a euro 81'381,85 - 1,699% dei lavori a corpo) SAL 08 - 70%					70,000		
	A R I P O R T A R E					70,000		

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					70,000		
	SOMMANO % aliquota					70,000 (1,189%)		
137 / 137 003.001.005 12/11/2025	Piano Terra - Opere Edili - Massetti e sottofondi (voce pari a euro 30'644,13 - 0,640% dei lavori a corpo) SAL 08 - 100% (5% da SAL 07)					5,000		
	SOMMANO % aliquota					5,000 (0,032%)		
138 / 138 003.001.006 12/11/2025	Piano Terra - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici (voce pari a euro 113'781,20 - 2,376% dei lavori a corpo) SAL 08 - 80% (20% da SAL 07)					20,000		
	SOMMANO % aliquota					20,000 (0,475%)		
139 / 139 003.001.013 12/11/2025	Piano Terra - Opere Edili - Pavimenti (voce pari a euro 35'435,23 - 0,740% dei lavori a corpo) SAL 08 - 80%					80,000		
	SOMMANO % aliquota					80,000 (0,592%)		
140 / 140 003.001.017 12/11/2025	Piano Terra - Opere Edili - Controsoffitti (voce pari a euro 33'840,86 - 0,707% dei lavori a corpo) SAL 08 - 60% (40% da SAL 07)					40,000		
	SOMMANO % aliquota					40,000 (0,283%)		
141 / 141 003.003.032 12/11/2025	Piano Terra - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio (voce pari a euro 68'714,71 - 1,435% dei lavori a corpo) SAL 08 - 95% (13,46% da SAL 07)					13,460		
	SOMMANO % aliquota					13,460 (0,193%)		
142 / 142 003.003.034 12/11/2025	Piano Terra - Impianti meccanici - Centrale Idrica (voce pari a euro 45'772,74 - 0,956% dei lavori a corpo) SAL 08 - 30%					30,000		
	SOMMANO % aliquota					30,000 (0,287%)		
143 / 143 003.003.035 12/11/2025	Piano Terra - Impianti meccanici - Regolazione (voce pari a euro 7'984,80 - 0,167% dei lavori a corpo) SAL 08 - 60% (10% da SAL 07)					10,000		
	SOMMANO % aliquota					10,000 (0,017%)		
144 / 144 003.004.038 12/11/2025	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza (voce pari a euro 79'884,71 - 1,668% dei lavori a corpo) SAL 08 - 80% (30% da SAL 07)					29,999		
	SOMMANO % aliquota					29,999 (0,500%)		
145 / 145	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:
LIBRETTO DELLE MISURE N. 8

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
003.004.040 12/11/2025	(voce pari a euro 11'681,07 - 0,244% dei lavori a corpo) SAL 08 - 85% (10.35% da SAL 07)					10,352		
	SOMMANO % aliquota					10,352 (0,025%)		
146 / 146 003.004.042 12/11/2025	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali (voce pari a euro 48'911,70 - 1,021% dei lavori a corpo) SAL 08 - 60% (20% da sal 07)					20,001		
	SOMMANO % aliquota					20,001 (0,204%)		
147 / 147 004.001.004 13/11/2025	Piano Primo - Opere Edili - Finiture e tinteggiature (voce pari a euro 79'737,72 - 1,665% dei lavori a corpo) SAL 08 - 70%					70,000		
	SOMMANO % aliquota					70,000 (1,165%)		
148 / 148 004.001.005 13/11/2025	Piano Primo - Opere Edili - Massetti e sottofondi (voce pari a euro 52'848,83 - 1,103% dei lavori a corpo) SAL 08 - 100% (5% da SAL 07)					5,000		
	SOMMANO % aliquota					5,000 (0,055%)		
149 / 149 004.001.006 13/11/2025	Piano Primo - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici (voce pari a euro 56'367,49 - 1,177% dei lavori a corpo) SAL 08 - 80% (20% da SAL 07)					20,000		
	SOMMANO % aliquota					20,000 (0,235%)		
150 / 150 004.001.013 13/11/2025	Piano Primo - Opere Edili - Pavimenti (voce pari a euro 37'075,11 - 0,774% dei lavori a corpo) SAL 08 - 80%					80,000		
	SOMMANO % aliquota					80,000 (0,619%)		
151 / 151 004.001.017 13/11/2025	Piano Primo - Opere Edili - Controsoffitti (voce pari a euro 33'181,92 - 0,693% dei lavori a corpo) SAL 08 - 60% (40% da SAL 07)					40,000		
	SOMMANO % aliquota					40,000 (0,277%)		
152 / 152 004.003.030 08/07/2025	Piano Primo - Impianti meccanici - Ventilazione (voce pari a euro 44'371,84 - 0,926% dei lavori a corpo) SAL 08 - 95% (5.69% da SAL 07)					5,685		
	SOMMANO % aliquota					5,685 (0,053%)		
153 / 153 004.003.035 13/11/2025	Piano Primo - Impianti meccanici - Regolazione (voce pari a euro 7'984,80 - 0,167% dei lavori a corpo) SAL 08 - 90% (40% da SAL 07)					40,000		
	SOMMANO % aliquota					40,000 (0,067%)		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:
LIBRETTO DELLE MISURE N. 8

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
154 / 154 004.004.037 13/11/2025	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica <i>(voce pari a euro 32'792,27 - 0,685% dei lavori a corpo)</i> SAL 08 - 95% (14.194 % da SAL 07)					14,194		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					14,194 <i>(0,097%)</i>		
155 / 155 004.004.040 13/11/2025	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato <i>(voce pari a euro 14'193,43 - 0,296% dei lavori a corpo)</i> SAL 08 - 90% (12.416 % da SAL 07)					12,416		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					12,416 <i>(0,037%)</i>		
156 / 156 004.004.041 13/11/2025	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice <i>(voce pari a euro 22'855,13 - 0,477% dei lavori a corpo)</i> SAL 08 - 95% (10% da SAL 07)					10,000		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					10,000 <i>(0,048%)</i>		
157 / 157 004.004.042 13/11/2025	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali <i>(voce pari a euro 49'043,56 - 1,024% dei lavori a corpo)</i> SAL 08 - 80% (40% da SAL 07)					39,999		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					39,999 <i>(0,410%)</i>		
158 / 158 005.001.004 13/11/2025	Piano Secondo - Opere Edili - Finiture e tinteggiature <i>(voce pari a euro 52'229,85 - 1,091% dei lavori a corpo)</i> SAL 08 - 70%					70,000		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					70,000 <i>(0,763%)</i>		
159 / 159 005.001.005 13/11/2025	Piano Secondo - Opere Edili - Massetti e sottofondi <i>(voce pari a euro 39'960,08 - 0,834% dei lavori a corpo)</i> SAL 08 - 100% (5 % da SAL 07)					5,000		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					5,000 <i>(0,042%)</i>		
160 / 160 005.001.006 13/11/2025	Piano Secondo - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici <i>(voce pari a euro 56'179,94 - 1,173% dei lavori a corpo)</i> SAL 08 - 80% (30% da SAL 07)					30,000		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					30,000 <i>(0,352%)</i>		
161 / 161 005.001.012 13/11/2025	Piano Secondo - Opere Edili - Impermeabilizzazioni <i>(voce pari a euro 5'700,96 - 0,119% dei lavori a corpo)</i> SAL 08 - 100%					100,000		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					100,000 <i>(0,119%)</i>		
162 / 162 005.001.013 13/11/2025	Piano Secondo - Opere Edili - Pavimenti <i>(voce pari a euro 17'637,36 - 0,368% dei lavori a corpo)</i> SAL 08 - 80%					80,000		
	SOMMANO %					80,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	<i>aliquota</i>					(0,295%)		
163 / 163 005.001.017 13/11/2025	Piano Secondo - Opere Edili - Controsoffitti (voce pari a euro 5'255,13 - 0,110% dei lavori a corpo) SAL 08 - 60%					60,000		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					60,000 (0,066%)		
164 / 164 005.003.032 13/11/2025	Piano Secondo - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio (voce pari a euro 5'311,75 - 0,111% dei lavori a corpo) SAL 08 - 90% (22.398% da SAL 07)					22,398		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					22,398 (0,025%)		
165 / 165 005.003.033 13/11/2025	Piano Secondo - Impianti meccanici - Centrale Termofrigorifera (voce pari a euro 169'327,93 - 3,535% dei lavori a corpo) SAL 08 - 30%					30,000		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					30,000 (1,061%)		
166 / 166 005.003.035 13/11/2025	Piano Secondo - Impianti meccanici - Regolazione (voce pari a euro 24'330,62 - 0,508% dei lavori a corpo) SAL 08 - 70% (50% da SAL 07)					50,000		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					50,000 (0,254%)		
167 / 167 005.004.037 13/11/2025	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica (voce pari a euro 19'351,72 - 0,404% dei lavori a corpo) SAL 08 - 95% (19.893 % da SAL 07)					19,893		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					19,893 (0,080%)		
168 / 168 005.004.038 13/11/2025	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza (voce pari a euro 3'299,35 - 0,069% dei lavori a corpo) SAL 08 - 95% (45% da SAL 07)					44,996		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					44,996 (0,031%)		
169 / 169 005.004.041 13/11/2025	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice (voce pari a euro 272,71 - 0,006% dei lavori a corpo) SAL 08 - 95% (10 % da SAL 07)					10,000		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					10,000 (0,001%)		
	Castiglione delle Stiviere, 31/10/2025							
	L'Impresa							
	Il Direttore dei Lavori							
	----- -----							
	A R I P O R T A R E							