



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero della Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Mantova

Comune di Mantova Provincia di Mantova

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 28/11/2025

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI N. 2 - 10 - 20 DEL P.O. DI MANTOVA DA ADIBIRE A OSPEDALE DI COMUNITÀ DI MANTOVA E PORZIONE DELLA CASA DI COMUNITÀ - ODC PAD10 - CUP E67H21009340002

COMMITTENTE: ASST Mantova

IMPRESA: Operazione S.r.l.

Contratto in data __/__/__ rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	2 293 902.98
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	82 698.17
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			15'712,65
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 2'211'204,81 - 100%)			
2 001.001.004	OSPEDALE DELLA COMUNITÀ - Opere Civili - 1.01 - Demolizioni - Piano Primo SOMMANO % aliquote	100,00	9'751,41 (0,441%)	9'751,41 (0,441%)
3 001.003.004	OSPEDALE DELLA COMUNITÀ - Opere Civili - 1.03 - Smaltimenti - Piano Primo SOMMANO % aliquote	100,00	1'724,74 (0,078%)	1'724,74 (0,078%)
4 001.005.004	OSPEDALE DELLA COMUNITÀ - Opere Civili - 3.02 - SerramentiEsterni - Piano Primo SOMMANO % aliquote	70,00	215'083,89 (9,727%)	150'558,72 (6,809%)
5 001.012.004	OSPEDALE DELLA COMUNITÀ - Opere Civili - 3.09 - AdeguamentiAntincendio - Piano Primo SOMMANO % aliquote	100,00	13'709,47 (0,620%)	13'709,47 (0,620%)
6 001.014.004	OSPEDALE DELLA COMUNITÀ - Opere Civili - 4.01 - AllestimentoLocali - Piano Primo SOMMANO % aliquote	50,00	622'233,03 (28,140%)	311'116,52 (14,070%)
7 001.015.008	OSPEDALE DELLA COMUNITÀ - Opere Civili - 4.02 - AssistenzeELE - Assistenza SOMMANO % aliquote	80,00	5'218,44 (0,236%)	4'174,75 (0,189%)
8 001.016.008	OSPEDALE DELLA COMUNITÀ - Opere Civili - 4.03 - AssitenzeMEC - Assistenza SOMMANO % aliquote	80,00	10'127,32 (0,458%)	8'101,86 (0,366%)
9 002.018.009	OSPEDALE DELLA COMUNITÀ - Impianti Meccanici - PIANO PRIMO Meccanico - A06.02 - Distribuzione idronica+condizionamento ambienti SOMMANO % aliquote	50,00	129'333,37 (5,849%)	64'666,68 (2,924%)
10 002.018.010	OSPEDALE DELLA COMUNITÀ - Impianti Meccanici - PIANO PRIMO Meccanico - A06.03 - Rete raccolta scarichi SOMMANO % aliquote	80,00	6'368,27 (0,288%)	5'094,62 (0,230%)
11 002.018.011	OSPEDALE DELLA COMUNITÀ - Impianti Meccanici - PIANO PRIMO Meccanico - A06.04 - Impianto aeraulico+uta SOMMANO % aliquote	50,00	130'637,98 (5,908%)	65'318,99 (2,954%)
12 002.018.012	OSPEDALE DELLA COMUNITÀ - Impianti Meccanici - PIANO PRIMO Meccanico - A06-05 - Impianto idrico sanitario SOMMANO % aliquote	60,00	86'214,88 (3,899%)	51'728,93 (2,339%)
13 002.018.013	OSPEDALE DELLA COMUNITÀ - Impianti Meccanici - PIANO PRIMO Meccanico - A06.06 - Impianto idrico antincendio SOMMANO % aliquote	100,00	24'942,39 (1,128%)	24'942,39 (1,128%)
14 002.018.014	OSPEDALE DELLA COMUNITÀ - Impianti Meccanici - PIANO PRIMO Meccanico - A06.07 - Regolazione impianti meccanici SOMMANO % aliquote	20,00	72'615,97 (3,284%)	14'523,19 (0,657%)
15 002.018.016	OSPEDALE DELLA COMUNITÀ - Impianti Meccanici - PIANO PRIMO Meccanico - A06.09 - Altri oneri SOMMANO % aliquote	70,00	74'650,27 (3,376%)	52'255,19 (2,363%)
16 003.019.017	OSPEDALE DELLA COMUNITÀ - Impianti Elettrici - PIANO PRIMO Elettrico - A5.01 - Quadri Elettrici SOMMANO % aliquote	10,00	138'111,85 (6,246%)	13'811,19 (0,625%)
17	OSPEDALE DELLA COMUNITÀ - Impianti Elettrici - PIANO PRIMO Elettrico - A5.02 - Distribuzione			
	A R I P O R T A R E			807'191,30

