

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**  
**M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona**  
**REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA' NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)**  
**CUP E25F21001570002**

**Soggetto Attuatore Delegato: Regione Lombardia AZIENDA ASST MANTOVA**

www.asst-mantova.it – PEC: protocollo generale@pec.asst-mantova.it  
Strada Lago Paiolo, 10 - 46100 - Mantova (MN)  
Cod. Fisc./P.IVA 02481840201

**REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA' NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)**



**RUP:** Ing. Leo Traldi  
AZIENDA ASST Mantova  
Gestione Tecnico Patrimoniale  
mail: leo.traldi@asst-mantova.it

**Il documento in originale, con firma autografa, è conservato presso la Struttura Tecnico Patrimoniale**

**RTP:**  
  
**MAIN S.r.l. MANAGEMENT & INGEGNERIA**  
Villanova di Castenaso (BO), Via B. Tosarelli, 344  
Tel: +39.051.4598661  
e-mail: segreteria@mainmgt.it  
http://www.mainmgt.it

  
**SEINGIM GLOBAL SERVICE S.r.l.**  
Ceggia (VE), Viale Duca D'Aosta 67/6  
Tel: +39 0421 323 007

**TIMBRO E FIRMA:**

**GRUPPO DI LAVORO:**

Resp. Progettazione Architettonica : Progettazione Architettonica : Progettazione Strutturale : Progettazione Impiantistica :  
Ing. Nicola Freddi Arch. Simona Curcetti Ing. Lorenzo Marini Ing. Fabio Pinton

**DIREZIONE LAVORI**

**ELABORATI DI CONTABILITA' \_ SICUREZZA - Casa di Comunità**  
**Libretto delle misure**

Emissione/revisione	Data	Riferimento emissione/revisione

Scala	File di riferimento	Codice commessa	Fase	Argomento	Categoria	Elaborato	Revisione
--	22.21.PE.G.00.01.01	<b>22.21</b>	<b>DL</b>	<b>C</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>00</b>
Data	Redatto Ing. Lorenzo Marini	Controllato	Verificato	Approvato Ing. Nicola Freddi			

**Comune di Castiglione delle Stiviere**  
Provincia di Mantova

pag. 1

# **LIBRETTO DELLE MISURE**

**OGGETTO:** Computo Sicurezza  
Prezziario di riferimento:  
- Listino Prezzi Regione Lombardia 2023 OOPP  
- Listino Prezzi Regione Emilia Romagna 2023 OOPP  
- Prezzi da indagine di mercato.

**COMMITTENTE:**

**IMPRESA:**

**Libretto delle Misure n. 10 composto da n. 5 pagine**

**IL R.U.P.**

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>1 SAL 01</b>							
1 / 1 NC.10.500.0 500.a 23/07/2024	Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- superficie fino a 5 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione Divieto ai non addetti - 2 cartelli Indicazioni per pedoni - 2 cartelli Indicazioni varie <b>- 10% utile d'impresa</b>	8,00			0,100	2,00 2,00 4,00	0,80	
	Sommano positivi e negativi cad					8,00	0,80	
	SOMMANO cad					7,20		
2 / 2 1S.00.010.00 10 23/07/2024	Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e s.m.i. allegato XV, convocate dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per particolari e delicate ... iconoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per delicate lavorazioni interferenti. Riunioni di coordinamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
3 / 3 F01.031.193 23/07/2024	Segnalazione di lavoro effettuata da moviere con bandierine o palette segnaletiche ed indumenti ad alta visibilità, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio Segnalazione cantiere nella fase di getto platea 2 operai 6 ore	2,00			6,000	12,00		
	SOMMANO h					12,00		
4 / 4 NC.10.350.0 040.a 23/07/2024	Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiEDE e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio <b>- 10% utile d'impresa</b>	3,00 3,00	219,15 219,15	0,100	1,050 1,050	690,32	69,03	
	Sommano positivi e negativi m²					690,32	69,03	
	SOMMANO m²					621,29		
	<b>2 SAL 02</b>							
5 / 5 NC.10.350.0 015.a 06/06/2023	Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito da montanti modulari con rosette a più fori. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la me ... esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio NOLEGGIO PONTEGGIO PER SUPERFICE VERTICALE DELL'EDIFICIO (SAL 2 - PIANO TERRA 50%) <b>- 10% utile d'impresa</b>	0,50 0,10	219,15 219,15		12,000 12,000	1'314,90	262,98	
	Sommano positivi e negativi m²					1'314,90	262,98	
	SOMMANO m²					1'051,92		
	<b>3 SAL 03</b>							
6 / 6 NC.10.350.0 015.a 06/06/2023	Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito da montanti modulari con rosette a più fori. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la me ... esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	<b>R I P O R T O</b>							
	NOLEGGIO PONTEGGIO PER SUPERFICE VERTICALE DELL'EDIFICIO (SAL 3 - PIANO PRIMO 20%)	0,20	219,15		12,000	525,96		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					525,96		
	<b>4 SAL 04</b>							
7 / 7 1C.09.500.00 10.f 31/01/2025	Fornitura e posa estintori portatili omologati a polvere di tipo non corrosivo, abrasivo o tossico, 40% minimo di Map, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE, D.Lgs 25.02.2000 n. 9 ... ompleti di supporti di fissaggio, con capacità: - 9 Kg, classe di fuoco 55A 233BC, manometro Ø 40 mm, supporto a parete Estintori cantiere (SAL 4)					2,70		
	SOMMANO cad					2,70		
8 / 8 NC.10.350.0 015.a 06/06/2023	Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito da montanti modulari con rosette a più fori. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la me ... esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio NOLEGGIO PONTEGGIO PER SUPERFICE VERTICALE DELL'EDIFICIO (SAL 4 - PIANO SECONDO 20%)	0,20	219,15		12,000	525,96		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					525,96		
	<b>5 SAL 05</b>							
9 / 9 F01.031.193 08/05/2025	Segnalazione di lavoro effettuata da moviere con bandierine o palette segnaletiche ed indumenti ad alta visibilità, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio MOVIERE - SAL 5 (40.06%)					30,00		
	SOMMANO h					30,00		
10 / 11 NC.10.350.0 015.b 08/05/2025	Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito da montanti modulari con rosette a più fori. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la me ... e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione NOLEGGIO PONTEGGIO PER SUPERFICE VERTICALE DELL'EDIFICIO - SAL 5 (9.66%) - 10% utile d'impresa *(larg.=0,100*0,0966)	9,00 9,00	219,15 219,15	0,097 0,010	12,000 12,000	2'295,82		
	Sommano positivi e negativi m <sup>2</sup>					2'295,82	236,68	
	SOMMANO m <sup>2</sup>					2'059,14		
	<b>6 SAL 06</b>							
11 / 10 NC.10.350.0 015.b 10/07/2025	Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito da montanti modulari con rosette a più fori. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la me ... e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione NOLEGGIO PONTEGGIO PER SUPERFICE VERTICALE DELL'EDIFICIO - SAL 6 (12.00%) - 10% utile d'impresa *(larg.=0,100*0,12)	9,00 9,00	219,15 219,15	0,120 0,012	12,000 12,000	2'840,18		
	Sommano positivi e negativi m <sup>2</sup>					2'840,18	284,02	
	SOMMANO m <sup>2</sup>					2'556,16		
	<b>A R I P O R T A R E</b>							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>7 SAL 07</b>							
12 / 12 NC.10.350.0 015.b 08/05/2025	Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito da montanti modulari con rosette a più fori. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la me ... e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione NOLEGGIO PONTEGGIO PER SUPERFICE VERTICALE DELL'EDIFICIO - SAL 7 (15.00%) - 10% utile d'impresa *(larg.=0,100*0,15)	9,00 9,00	219,15 219,15	0,150 0,015	12,000 12,000	3'550,23		
	Sommano positivi e negativi m <sup>2</sup>					3'550,23	355,02	
	SOMMANO m <sup>2</sup>					3'195,21		
	<b>8 SAL 08</b>							
13 / 13 NC.10.350.0 015.b 08/05/2025	Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito da montanti modulari con rosette a più fori. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la me ... e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione NOLEGGIO PONTEGGIO PER SUPERFICE VERTICALE DELL'EDIFICIO - SAL 8 (20.00%) - 10% utile d'impresa *(larg.=0,100*0,20)	9,00 9,00	219,15 219,15	0,200 0,020	12,000 12,000	4'733,64		
	Sommano positivi e negativi m <sup>2</sup>					4'733,64	473,36	
	SOMMANO m <sup>2</sup>					4'260,28		
	<b>9 SAL 09</b>							
14 / 14 NC.10.350.0 040.b 22/12/2025	Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiEDE e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione (par.ug.=9*3) - 10% utile d'impresa *(par.ug.=9*3)	27,00 27,00	219,15 219,15		1,050 1,050	6'212,90		
	Sommano positivi e negativi m <sup>2</sup>					6'212,90	621,29	
	SOMMANO m <sup>2</sup>					5'591,61		
	<b>10 SAL 10</b>							
15 / 15 NC.10.350.0 060 22/12/2025	Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica, compresi accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione e smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo. - 10% utile d'impresa	0,10	219,15 219,15		12,000 12,000	2'629,80		
	Sommano positivi e negativi m <sup>2</sup>					2'629,80	262,98	
	SOMMANO m <sup>2</sup>					2'366,82		
	<b>10 SAL 10</b>							
16 / 16 IS.00.010.00 10 19/03/2026	Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e s.m.i. allegato XV, convocate dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per particolari e delicate ... iconoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per delicate lavorazioni interferenti. Riunioni di coordinamento					6,00		
	SOMMANO cad					6,00		
17 / 17	Segnalazione di lavoro effettuata da moviere con bandierine o palette							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							

