

PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C1 – 1.1 – CASA DI COMUNITA' DI VIADANA - CUP E67H21009310002

PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU

SAL 05 al 30/04/2026

CASA DI COMUNITA'

<i>Regione:</i>	<i>Lombardia</i>
<i>Provincia:</i>	<i>Mantova</i>
<i>Comune:</i>	<i>Viadana</i>
<i>LUOGO:</i>	<i>Largo Alcide de Gasperi, 7, Viadana (MN)</i>
<i>INTERVENTO:</i>	<i>Casa di Comunità di Viadana</i>
<i>C.I.G.:</i>	<i>A016E99776</i>
<i>COMMITTENTE:</i>	<i>ASST Carlo Poma - Mantova</i>
<i>RUP:</i>	<i>Arch. Alessandro Campera</i>
<i>PROGETTISTA GENERALE E CSP:</i>	<i>Operatore Economico indicato A.T. Advanced Technologies s.r.l. nelle persone ingg. Gabriele Novembri progettista e coordinatore delle discipline specialistiche e Matteo Novembri CSP</i>
<i>APPALTATORE:</i>	<i>ATI con mandataria Imprendo Italia srl, con sede Viale Giorgio Ribotta, 21 – 00144 Roma, P.IVA 11213441006 (divenuta Imprendo Italia Spa a decorrere dal 05/02/2024), mandante S.A.C.C.I.R. con sede in Roma, via delle Ande, 39 - 00144 Roma, P. IVA 03565421009; costituite in LA.IT. 1 s.c.a.r.l., C.F. 17230311007 il 30/06/2023.</i>
<i>DIRETTORE DEI LAVORI:</i>	<i>Arch. Massimiliano Baruffi – PoolMilano Srl</i>

03 - SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA'

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Massimiliano Baruffi

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	LAVORI A MISURA					
1 015074b	Rimozione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, cerchiature, chiodi, etc. che per condizione ed ossidazione risultino impropri a causa certa di degrado per la pietra; ... idamento della superficie sottostante e circostante: fissati con gesso o malta: fino ad una lunghezza massima di 40 cm	1	14	45,00		5'073,30
	al S.A.L. n. 1			45,00		5'073,30
	al S.A.L. n. 2			45,00		5'073,30
	al S.A.L. n. 3			45,00		5'073,30
	al S.A.L. n. 4			45,00		5'073,30
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			45,00	112,74	5'073,30
2 15028	Puntellatura provvisoria di sostegno con elementi elastici in legno o metallo e interposizione di strati ammortizzanti, nei casi di parti distaccate che rischiano il crollo; da valutare a singolo puntello, inclusi gli oneri relativi alla preparazione della superficie prima dell'applicazione					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4	4	308	50,00		2'562,50
	al S.A.L. n. 4			50,00		2'562,50
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			50,00	51,25	2'562,50
3 1C.01.020.00 30	Demolizione totale o parziale di edificio, container o baracca, prefabbricati di qualsiasi tipo e materiale (esclusi i prefabbricati pesanti in calcestruzzo), carico con mezzi mecc ... autorizzate. E' compresa la demolizione della eventuale base di appoggio, che dovrà essere inclusa nel volume computato.					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
		5	457	20,25		209,79
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m³			20,25	10,36	209,79
4 1C.01.030.00 10.c	Demolizione di muratura in mattoni pieni, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccanich ... asporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - oltre 5,01 m³					
		1	18	17,80		2'613,75
	al S.A.L. n. 1			17,80		2'613,75
		2	71	4,43		650,50
	al S.A.L. n. 2			22,23		3'264,25
		3	208	-4,43		-650,50
	al S.A.L. n. 3			17,80		2'613,75
	al S.A.L. n. 4			17,80		2'613,75
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m3			17,80	146,84	2'613,75
5 1C.01.030.00 20.a	Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di altre ... trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - oltre 5,01 m³					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	189	1,09		107,93
	al S.A.L. n. 3			1,09		107,93
	al S.A.L. n. 4			1,09		107,93
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m³			1,09	99,02	107,93
6 1C.01.040.00 80.a	Taglio di strutture in conglomerato cementizio per formazione di giunti, tagli, aperture vani, al metro quadrato di superficie tagliata. Compresa ogni assistenza muraria e la forma ... dal cantiere: - con macchine a dischi diamantati, fino allo spessore di 70 cm, operando da un solo lato della struttura					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
		5	458	6,20		2'008,30
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m²			6,20	323,92	2'008,30
7 1C.01.040.01	Perforazioni su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per ... isionali, piani di lavoro,					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
00.a	apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro fino a 20 mm	1	34	56,50		1'477,48
	al S.A.L. n. 1			56,50		1'477,48
	al S.A.L. n. 2			56,50		1'477,48
		3	209	40,00		1'046,00
	al S.A.L. n. 3			96,50		2'523,48
	al S.A.L. n. 4			96,50		2'523,48
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m			96,50	26,15	2'523,48
8 1C.01.040.01 00.b	Perforazioni su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per ... sionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro da 21 a 35 mm					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		2	72	4,80		170,93
	al S.A.L. n. 2			4,80		170,93
	al S.A.L. n. 3			4,80		170,93
	al S.A.L. n. 4			4,80		170,93
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m			4,80	35,61	170,93
9 1C.01.050.00 30.a	Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e cemento armato, sia piano che inclinato, costituito da travetti in laterizio, elementi forati in cotto, sovrastante caldana ... ecupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - fino allo spessore di cm 16, compresa la soletta collaborante					
		1	6	98,38		2'164,36
	al S.A.L. n. 1			98,38		2'164,36
	al S.A.L. n. 2			98,38		2'164,36
	al S.A.L. n. 3			98,38		2'164,36
	al S.A.L. n. 4			98,38		2'164,36
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m ²			98,38	22,00	2'164,36
10 1C.01.060.00 10.a	Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, compreso l'abbassamento al piano di carico, movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere, cernita e pul ... di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. Per coperture in:- tegole di laterizio, cemento e simili					
		1	3	1'104,51		12'823,36
	al S.A.L. n. 1			1'104,51		12'823,36
	al S.A.L. n. 2			1'104,51		12'823,36
		3	198	-500,00		-5'805,00
		3	210	-89,26		-1'036,31
	al S.A.L. n. 3			515,25		5'982,05
	al S.A.L. n. 4			515,25		5'982,05
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m ²			515,25	11,61	5'982,05
11 1C.01.060.00 10.b	Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, compreso l'abbassamento al piano di carico, movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere, cernita e pul ... lusi gli oneri di smaltimento. Per coperture in:-lastre metalliche, fibrocemento, pannelli monolitici coibentati, resina					
		1	5	326,62		3'517,70
	al S.A.L. n. 1			326,62		3'517,70
	al S.A.L. n. 2			326,62		3'517,70
	al S.A.L. n. 3			326,62		3'517,70
	al S.A.L. n. 4			326,62		3'517,70
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m ²			326,62	10,77	3'517,70
12 1C.01.060.00 20.b	Rimozione dell'orditura sottomanto. Compresi l'abbassamento ed il carico con qualsiasi mezzo, il trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la ... delle parti riutilizzabili. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sottomanto in: - assito in tavole di abete accostate					
		1	7	1'104,51		10'702,70
	al S.A.L. n. 1			1'104,51		10'702,70
	al S.A.L. n. 2			1'104,51		10'702,70
		3	197	-580,00		-5'620,20
		3	211	-9,26		-89,73
	al S.A.L. n. 3			515,25		4'992,77
	al S.A.L. n. 4			515,25		4'992,77
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m ²			515,25	9,69	4'992,77
13 1C.01.060.00 70.a	Disfacimento di manto impermeabile costituito da membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a più strati alternati, su superfici orizzontali, verticali o comunque ... ostituiti da: - membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a più strati alternati. NB: doppio strato					
		1	4	776,80		3'464,53

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
				776,80		3'464,53
				776,80		3'464,53
				776,80		3'464,53
				776,80		3'464,53
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m2			776,80	4,46	3'464,53
14 1C.01.090.00 10.c	Verifica di stabilità degli intonaci con battitura e delimitazione con segno colorato della zona da rimuovere, compresi i piani di lavoro:- in locali con altezza oltre 4,00 m, compreso montaggio e smontaggio piani di lavoro, spostamento e copertura di piccoli suppellettili presenti					
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
		5	459	137,79		462,97
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m2			137,79	3,36	462,97
15 1C.01.090.00 20.a	Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la ... impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in buono stato di conservazione.					
				0,00		0,00
		2	74	43,12		577,81
				43,12		577,81
				43,12		577,81
		4	309	-43,12		-577,81
				0,00		0,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m2			0,00	13,40	0,00
16 1C.01.100.00 10.b	Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisorie di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia e ... i di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.)					
				0,00		0,00
		2	73	791,00		4'706,45
				791,00		4'706,45
		3	212	-212,50		-1'264,38
				578,50		3'442,07
				578,50		3'442,07
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m2			578,50	5,95	3'442,07
17 1C.01.100.00 20.a	Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisorie di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del can ... porto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - spessore fino a 4 cm.					
				0,00		0,00
				0,00		0,00
		3	213	33,70		263,20
				33,70		263,20
		4	310	544,80		4'254,89
				578,50		4'518,09
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m2			578,50	7,81	4'518,09
18 1C.01.120.00 10.c	Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'amb ... ianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in teli vinilici, linoleum e simili					
				0,00		0,00
		2	75	38,60		191,07
				38,60		191,07
				38,60		191,07
		4	311	-38,60		-191,07
				0,00		0,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m2			0,00	4,95	0,00
19 1C.01.160.00 10.a	Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali.					
		1	16	147,05		1'413,15
				147,05		1'413,15
				147,05		1'413,15

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
				147,05		1'413,15
				147,05		1'413,15
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m			147,05	9,61	1'413,15
20 1C.02.100.00 50.a	Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina, per una profondità superiore a 3.00 m, di materie di qualunque natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, ... ese le opere provvisionali di segnalazione e di protezione: - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
		5	460	28,00		382,48
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m³			28,00	13,66	382,48
21 1C.02.100.00 50.b	Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina, per una profondità superiore a 3.00 m, di materie di qualunque natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, ... co e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi eventuali oneri di smaltimento.					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
		5	461	2,25		74,39
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m³			2,25	33,06	74,39
22 1C.02.350.00 20.b	Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti, costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con materiale di scavo depositato entro 1.000 m dal luogo di impiego , caricato e trasportato a bordo scavo con mezzi meccanici, per il rinterro manuale					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
		5	462	2,00		57,70
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m³			2,00	28,85	57,70
23 1C.04.015.00 10.a	Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con materie prime in possesso della Marcat ... frazioni utilizzate." Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm; classe di resistenza - classe di esposizione:- C16/20 - X0					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
		5	463	2,16		345,49
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m³			2,16	159,95	345,49
24 1C.04.015.00 20.b	Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con materie pri ... max 32 mm, compresa vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C28/35- XC1 e XC2					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
		5	464	6,30		1'194,04
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m³			6,30	189,53	1'194,04
25 1C.04.015.00 30.b	Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con materie prime in ... 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione: C28/35 - XC1 e XC2					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
		5	465	3,75		794,63
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m³			3,75	211,90	794,63

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I		
		SAL	RC		unitario	TOTALE	
26 1C.04.400.00 10.b	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00	
		5	466	27,00		591,57	
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m ²			27,00	21,91	591,57	
27 1C.04.450.00 10.a	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con caratter ... bilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C						
		1	44	37,38		79,25	
	al S.A.L. n. 1			37,38		79,25	
		2	76	37,37		79,22	
	al S.A.L. n. 2			74,75		158,47	
	al S.A.L. n. 3			74,75		158,47	
	al S.A.L. n. 4			74,75		158,47	
		5	467	1'507,50		3'195,90	
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 kg			1'582,25	2,12	3'354,37	
28 1C.04.455.00 20	Rete di acciaio elettrosaldato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondent ... ntrollo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature.						
		1	43	143,98		300,92	
	al S.A.L. n. 1			143,98		300,92	
		2	77	143,52		299,96	
	al S.A.L. n. 2			287,50		600,88	
		3	185	124,60		260,41	
	al S.A.L. n. 3			412,10		861,29	
	al S.A.L. n. 4			412,10		861,29	
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 kg			412,10	2,09	861,29	
29 1C.04.600.00 10.c	Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti con betoncino epossidico a base di resina epossidica bicomponente ed aggregati silicei di opportuna granulometria ed in corretto rappor ... odotti per ancoraggio) : - betoncino epossidico bicomponente con inerti selezionati ed additivi, per ancoraggi speciali						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 4	4	312	5,00		104,05	
				5,00		104,05	
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 dm ³			5,00	20,81	104,05	
30 1C.04.700.01 00.a	Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio di 1 cm con malta a ritiro controllato a base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre, ... perfici di elementi strutturali (travi, pilastri, muri, solette), compresa la riprofilatura degli spigoli interessati.						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
		2	78	104,22		3'595,59	
	al S.A.L. n. 2			104,22		3'595,59	
		3	214	-104,22		-3'595,59	
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00	
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m ²			0,00	34,50	0,00	
31 1C.05.100.00 10.d	Solaio piano in cemento armato con blocchi in laterizio rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, e trave ... di appoggio, il relativo disarmo. Escluso il ferro tondo di armatura. - altezza totale 25 cm (20 laterizio + 5 soletta)						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	
		3	182	3,00		228,03	
	al S.A.L. n. 3			3,00		228,03	
	al S.A.L. n. 4			3,00		228,03	
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m ²			3,00	76,01	228,03	
32	Parete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati sulle due facce ed interposta armatura						

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I		
		SAL	RC		unitario	TOTALE	
1C.06.560.00 50.b	in profilati di acciaio zincati da 6/10 mm per guide a pavimento e a so ... aggi, la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria - con doppia lastra da 13 mm per faccia						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	0,00
		2	79	29,00		1'562,52	1'562,52
	al S.A.L. n. 2			29,00		1'562,52	1'562,52
		3	215	-29,00		-1'562,52	-1'562,52
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00	0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00	0,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m2			0,00	53,88	0,00	0,00
33 1C.06.720.00 30	Muratura a cuci-scuci con mattoni pieni, eseguita a piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto spessore, su strutture preesistenti lesionate o da risanare. Compresi: la malta ... trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi i ponteggi esterni e gli oneri di smaltimento.						
		1	17	24,59		19'779,21	19'779,21
	al S.A.L. n. 1			24,59		19'779,21	19'779,21
		2	80	4,45		3'579,40	3'579,40
	al S.A.L. n. 2			29,04		23'358,61	23'358,61
		3	216	-1,95		-1'568,50	-1'568,50
	al S.A.L. n. 3			27,09		21'790,11	21'790,11
	al S.A.L. n. 4			27,09		21'790,11	21'790,11
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 mc			27,09	804,36	21'790,11	21'790,11
34 1C.07.110.00 10	Rinzafo su superfici interne, verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, con malta di sabbia e cemento, dosaggio a 400 kg di cemento 32,5 R, compresi i piani di lavoro interni.						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00	0,00
		4	313	221,56		1'005,88	1'005,88
	al S.A.L. n. 4			221,56		1'005,88	1'005,88
		5	468	18,36		83,35	83,35
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m2			239,92	4,54	1'089,23	1'089,23
35 1C.07.120.00 40	Intonaco civile per esterni su superfici orizzontali e verticali, costituito da rinzafo idoneo ove opportuno, con rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici ed arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento, esclusi i ponteggi esterni.						
		1	26	55,49		1'361,17	1'361,17
	al S.A.L. n. 1			55,49		1'361,17	1'361,17
		2	81	129,48		3'176,14	3'176,14
	al S.A.L. n. 2			184,97		4'537,31	4'537,31
	al S.A.L. n. 3			184,97		4'537,31	4'537,31
	al S.A.L. n. 4			184,97		4'537,31	4'537,31
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m2			184,97	24,53	4'537,31	4'537,31
36 1C.07.280.00 20	Rasatura liscia su superfici esterne, verticali ed orizzontali, eseguita con rasante a base di leganti aerei e idraulici, inerti selezionati, additivi, colore bianco, applicato a due passate; esclusi i ponteggi esterni.						
		1	28	30,00		334,50	334,50
	al S.A.L. n. 1			30,00		334,50	334,50
		2	82	154,97		1'727,92	1'727,92
	al S.A.L. n. 2			184,97		2'062,42	2'062,42
	al S.A.L. n. 3			184,97		2'062,42	2'062,42
		4	314	-184,97		-2'062,42	-2'062,42
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00	0,00
		5	469	184,97		2'062,42	2'062,42
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m2			184,97	11,15	2'062,42	2'062,42
37 1C.07.450.00 20.a	Armature di intonaci con reti in metallo, in fibra di vetro o altre reti similari, compresi posa in opera, tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi: - armatura di rasature sottili con rete in fibra di vetro di peso fino a 100 gr/m2						
		1	27	30,00		128,40	128,40
	al S.A.L. n. 1			30,00		128,40	128,40
		2	83	154,97		663,27	663,27
	al S.A.L. n. 2			184,97		791,67	791,67
	al S.A.L. n. 3			184,97		791,67	791,67
	al S.A.L. n. 4			184,97		791,67	791,67
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m2			184,97	4,28	791,67	791,67
38	Massetto di livellamento ad alta resistenza, realizzato con impasto autolivellante di premiscelato a base						

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I		
		SAL	RC		unitario	TOTALE	
1C.08.250.00 20.a	di cementi speciali a presa ed idratazione rapide, sabbie silicee selezionate, resine ed additivi, applicato a spatola: - spessore fino a 10 mm a indurimento ultrarapido						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	0,00
		2	84	54,00		609,12	609,12
	al S.A.L. n. 2			54,00		609,12	609,12
	al S.A.L. n. 3			54,00		609,12	609,12
		4	315	-54,00		-609,12	-609,12
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00	0,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m2			0,00	11,28	0,00	0,00
39 1C.09.030.00 10.b	Controsoffitti con pannelli di lana di roccia vulcanica, spessore 22 mm, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione E ... on pannelli 600 x 600 mm , lato a vista rivestito da velo minerale preimpresso, colorato oppure bianco, orditura a vista						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00	0,00
		4	316	744,70		38'039,28	38'039,28
	al S.A.L. n. 4			744,70		38'039,28	38'039,28
		5	470	-194,70		-9'945,28	-9'945,28
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m2			550,00	51,08	28'094,00	28'094,00
40 1C.09.070.00 10.a	Controparete antincendio realizzata con lastre in silicato di calcio a matrice cementizia fissate direttamente su tavolati, compresi piani di lavoro interni, sigillatura dei giunti e stuccatura: - REI 60 - 120, lastra spessore 8 mm						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00	0,00
		4	317	402,65		16'162,37	16'162,37
	al S.A.L. n. 4			402,65		16'162,37	16'162,37
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m2			402,65	40,14	16'162,37	16'162,37
41 1C.09.070.00 30.a	Divisorio antincendio costituito da struttura metallica interna in lamiera zincata da 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto, da due lastre in silicato di calc ... lavoro interni, sigillatura dei giunti e stuccatura: - REI 60, con una lastra per lato ed isolante, spessori 10+50+10 mm						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00	0,00
		4	318	44,77		4'723,68	4'723,68
	al S.A.L. n. 4			44,77		4'723,68	4'723,68
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m2			44,77	105,51	4'723,68	4'723,68
42 1C.09.070.00 30.b	Divisorio antincendio costituito da struttura metallica interna in lamiera zincata da 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto, da due lastre in silicato di calc ... avoro interni, sigillatura dei giunti e stuccatura: - REI 120, con una lastra per lato ed isolante, spessori 20+50+20 mm						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00	0,00
		4	319	9,25		1'495,63	1'495,63
	al S.A.L. n. 4			9,25		1'495,63	1'495,63
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m2			9,25	161,69	1'495,63	1'495,63
43 1C.09.200.00 10	Protezione di strutture murarie contro il fuoco con pittura intumescente, testata e certificata secondo norme di prova europee EN 13381-3, applicata a spruzzo airless, rullo o penn ... i resistenza al fuoco fino a R120, compresa mano di primer a base di resine acriliche in dispersione acquosa o solvente.						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00	0,00
		4	320	221,56		3'644,66	3'644,66
	al S.A.L. n. 4			221,56		3'644,66	3'644,66
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m2			221,56	16,45	3'644,66	3'644,66
44 1C.09.240.00 20.b	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e prev ... oduzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta: - passaggio netto cm 80x200-210 circa						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
1C.09.400.00 20.d	azionamento rossa con carter nero, serratura antipanico; completo di tutti g ... etto funzionamento, fornito ed applicato in opera su porte REI in ferro: - maniglione per seconda anta, esterno cieco					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
		4	328	7,00		1'526,70
	al S.A.L. n. 4			7,00		1'526,70
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			7,00	218,10	1'526,70
52 1C.09.400.00 50.a	Chiudiporta oleodinamico aereo omologato per porte tagliafuoco; in opera, compresa assistenza muraria: - tipo normale					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
		4	329	20,00		1'360,80
	al S.A.L. n. 4			20,00		1'360,80
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 cad			20,00	68,04	1'360,80
53 1C.11.010.00 10.a	Grossa orditura di tetto costituita da capriate, colmi e puntoni in legname abete, con interasse di m. 3/3,50 e luce fino a 12 m. Sono compresi: tagli a misura, adattamenti, incastr ... e murature; opere provvisionali e di protezione. Eseguita con: - travi squadrate in abete uso Trieste, a m³ di legname					
		1	31	10,76		14'030,39
	al S.A.L. n. 1			10,76		14'030,39
	al S.A.L. n. 2			10,76		14'030,39
	al S.A.L. n. 3			10,76		14'030,39
	al S.A.L. n. 4			10,76		14'030,39
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 mc			10,76	1'303,94	14'030,39
54 1C.11.010.00 60.a	Assiti e Piccola orditura, su struttura in capriatelle interasse cm 60 circa del n. 1C.11.010.0050, con listelli in in legno abete, sez.3 x 5/3.5 x 3.5, con interassi adatti ai manti di copertura. Compresi: tagli, adattamenti, chiodatura alla sottostante struttura. Per manto: -					
		1	36	1'107,79		13'647,97
	al S.A.L. n. 1			1'107,79		13'647,97
	al S.A.L. n. 2			1'107,79		13'647,97
	al S.A.L. n. 3			1'107,79		13'647,97
	al S.A.L. n. 4			1'107,79		13'647,97
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m2			1'107,79	12,32	13'647,97
55 1C.11.110.00 10	Manto di copertura con tegole a canale o coppi in ragione di n. 32 al m², compresi colmi, pezzi speciali, sigillature con malta, esclusi i listelli portat tegole					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	202	560,52		26'949,80
		3	217	201,10		9'668,89
	al S.A.L. n. 3			761,62		36'618,69
	al S.A.L. n. 4			761,62		36'618,69
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m2			761,62	48,08	36'618,69
56 1C.11.110.00 20	Sovrapprezzo ai manti in coppi per fissaggio con fermacoppi - in piattina di acciaio inox					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	195	560,52		4'882,13
	al S.A.L. n. 3			560,52		4'882,13
	al S.A.L. n. 4			560,52		4'882,13
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m2			560,52	8,71	4'882,13
57 1C.13.160.00 10	Barriera al vapore, per sistemi impermeabili posati a freddo con adesivo bituminoso, con una membrana di 2,5 mm di spessore, ottenuta dall'impregnazione e accoppiamento di un'armat ... orizzontale o inclinato, compresi formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie.					
		1	45	515,25		8'171,87
	al S.A.L. n. 1			515,25		8'171,87
		2	85	436,78		6'927,33
	al S.A.L. n. 2			952,03		15'099,20
	al S.A.L. n. 3			952,03		15'099,20
	al S.A.L. n. 4			952,03		15'099,20

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
58 1C.13.250.00 20.a	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m2 Impermeabilizzazione di strutture in c.a. interrato con membrana a base di bentonite di sodio naturale; interposta tra due strati di geotessuto autoaggrappante in rotoli, spessore a secco 6,4 mm, compresi: fissaggi sormonti e assistenze edili alla posa: - su superfici verticali			952,03	15,86	15'099,20
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
		5	471	29,16		748,25
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m²			29,16	25,66	748,25
59 1C.13.400.00 10	Impermeabilizzazione a freddo di superfici con emulsione bituminosa in pasta da applicare a spatola					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3	3	203	50,00		326,00
	al S.A.L. n. 4			50,00		326,00
				50,00		326,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m2			50,00	6,52	326,00
60 1C.13.450.00 40.a	Sigillatura con sigillante siliconico a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), risp ... G-CC, alla norma EN 15651-3 con prestazione XS1, alla norma EN 15651-4 con prestazione PW-EXT-INT-CC. Con:- lato 5 mm					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3	3	218	54,00		124,20
	al S.A.L. n. 4			54,00		124,20
				54,00		124,20
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m			54,00	2,30	124,20
61 1C.13.800.00 10.a	Fornitura e posa di cordone in bentonite di sodio naturale per il miglioramento dell'impermeabilizzazione alla base dei muri: - dimensione 32 x 32 mm					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
		5	472	7,00		69,02
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m			7,00	9,86	69,02
62 1C.14.050.00 20.c	Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, ... eciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in: - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm (peso = 6,50 kg/m²)					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4	4	330	131,74		12'844,65
				131,74		12'844,65
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m²			131,74	97,50	12'844,65
63 1C.14.050.00 20.h	Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, ... usi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in: - lastra di rame - spess. 0,6 (peso = 5,37 kg/m²)					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3	3	219	10,20		1'347,73
	al S.A.L. n. 4			10,20		1'347,73
				10,20		1'347,73
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 mq			10,20	132,13	1'347,73
64 1C.14.050.00 20.j	Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, ... li di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in: - lastra in acciaio inox AISI 304 - spess. 0,6 mm (peso = 4,71 kg/m²)					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
		4	331	29,06		2'017,05

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
				29,06		2'017,05
				29,06	69,41	2'017,05
65 1C.14.150.00 10.a	Colmo aerato sviluppo 44 cm; completo di scossalina sviluppo 26,5 cm, angolari sagomati con relative guarnizioni e staffe di supporto; in opera compresa assistenza muraria; in lamiera di: - alluminio naturale; spessore 10/10 mm					
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
		4	332	77,00		4'978,05
				77,00		4'978,05
				77,00	64,65	4'978,05
66 1C.14.700.00 30	Revisione di pluviali esterni, in qualsiasi materiale, con smontaggio dei tubi, rimozione collari, chiusura fori, nuova affrancatura e rimontaggio dei tubi. Compresa la fornitura dei materiali occorrenti e l'assistenza muraria. Esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali.					
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
		4	333	57,67		456,17
				57,67		456,17
				57,67	7,91	456,17
67 1C.14.700.00 50	Sostituzione di tratti di pluviali incassati nella muratura, in qualsiasi materiale, operando a seconda delle necessità dall'esterno o all'interno del fabbricato. Compresa la demol ... zzi speciali, e la finitura superficiale interna o esterna se costituita da rivestimenti in ceramica, pietra o similari.					
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
		4	334	15,00		1'709,10
				15,00		1'709,10
				15,00	113,94	1'709,10
68 1C.18.450.00 60	Pavimento in PVC eterogeneo compatto, non orientato composto da speciali resine viniliche miscelate con plastificanti, cariche rinforzanti, stabilizzanti alla luce ed al calore; cl ... murarie; classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1), realizzato con:teli di altezza 200 cm					
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
		4	335	632,60		25'544,39
				632,60		25'544,39
				632,60	40,38	25'544,39
69 1C.18.450.02 50.a	Saldatura a caldo, previa preparazione, dei giunti di piastrelle o teli vinilici per pavimenti, con interposizione di filetto in PVC e refilatura finale, compresa pulizia finale e assistenza muraria. Per pavimenti: - in teli					
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
		4	336	171,79		465,55
				171,79		465,55
				171,79	2,71	465,55
70 1C.18.450.03 00	Formazione di guscia contro parete per i pavimenti vinilici e similari, compresa fornitura e posa dell'elemento sottoguscia arrotondato preformato d'angolo ed ogni assistenza muraria					
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
		4	337	484,80		5'735,18
				484,80		5'735,18
				484,80	11,83	5'735,18
71 1C.18.550.00 20.a	Pavimento in teli di linoleum a tinte variegata, marmorizzate, superficie superiore protetta con adeguato trattamento, posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo ma ... e spessori: - 2,0 mm - classe EN685 32/41 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ;					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
		3	222	1'474,66		3'465,45
	al S.A.L. n. 3			5'599,66		13'159,20
		4	343	-5'013,43		-11'781,56
	al S.A.L. n. 4			586,23		1'377,64
		5	474	3'500,00		8'225,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m2			4'086,23	2,35	9'602,64
78 1C.24.100.00 20.b	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in solvente					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
		5	475	180,00		507,60
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m2			180,00	2,82	507,60
79 1C.24.120.00 20.c	Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a ... polimeri acrilici, traspirante e superlavabile (p.s. 1,52 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 5.000 colpi spazzola					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4	4	344	91,96		394,51
				91,96		394,51
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m2			91,96	4,29	394,51
80 1C.24.120.00 20.d	Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a ... acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 10.000 colpi spazzola					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
		5	476	2'500,00		12'525,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m2			2'500,00	5,01	12'525,00
81 1C.24.120.00 30.b	Pitturazione a due riprese, con una mano di fondo ed una mano a finire, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Del tipo: - pittura alchidica lucida o satinata					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
		5	477	1'800,00		12'096,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m2			1'800,00	6,72	12'096,00
82 1C.24.200.00 10	Trattamento con impregnante alla nitro protettivo opaco turapori, antimuffa trasparente, di superfici in legno già carteggiate e spolverate - una mano (p.s. 0,97 kg/l - resa 0,14-0,20 l/m² per mano). Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.					
		1	35	3'799,13		14'322,72
	al S.A.L. n. 1			3'799,13		14'322,72
	al S.A.L. n. 2			3'799,13		14'322,72
	al S.A.L. n. 3			3'799,13		14'322,72
	al S.A.L. n. 4			3'799,13		14'322,72
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m2			3'799,13	3,77	14'322,72
83 1C.24.220.00 40.a	Verniciatura trasparente, a due mani, di superfici in legno già preparate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con: - vernice impregnante trasparente per legno, per esterno ed interno (p.s.0,83 kg/l - resa 0,10-0,12 l/m² per due mani)					
		1	38	4'633,00		42'206,63
	al S.A.L. n. 1			4'633,00		42'206,63
		2	90	1'500,00		13'665,00
	al S.A.L. n. 2			6'133,00		55'871,63
		3	223	-1'500,00		-13'665,00
	al S.A.L. n. 3			4'633,00		42'206,63
	al S.A.L. n. 4			4'633,00		42'206,63

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 mq			4'633,00	9,11	42'206,63
84 1C.24.300.00 30	Rimozione di formazioni superficiali di ruggine con spazzole e tela smeriglio (brossatura). Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
		5	478	48,25		153,44
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m ²			48,25	3,18	153,44
85 1C.24.400.01 50	Riverniciatura di opere in legno esistenti, in medio stato di conservazione, costituita da: - lavaggio sgrassante per eliminare depositi untuosi; - stuccatura saltuaria di difett ... per uniformare la superficie - 1 mano di vernice sintetica a finire Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
		5	479	9,03		138,88
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m ²			9,03	15,38	138,88
86 1C.24.710.00 10.b	Raschiatura, da supporti murari che vengono conservati, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: - generale di vecchie pitture degradate ed esfoliate, rimozione di chiodi, ganci.					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
		4	345	135,00		364,50
	al S.A.L. n. 4			135,00		364,50
		5	480	272,79		736,53
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m ²			407,79	2,70	1'101,03
87 1C.24.710.00 20.b	Rasatura accurata con stucco emulsionato dell'intera superficie, con carteggiatura. Su superfici interne a civile o a gesso con vecchie pitturazioni, raschiate e con rappezzi degli intonaci. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: - a due mani, con doppia carteggiatura					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
		4	346	135,00		1'626,75
	al S.A.L. n. 4			135,00		1'626,75
		5	481	135,00		1'626,75
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m ²			270,00	12,05	3'253,50
88 1C.24.770.00 20	Protezione di pavimenti durante i lavori di tinteggiatura con teli di polietilene, compresi tagli, sfridi, fissaggi, assistenze murarie.					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
		4	347	279,03		309,72
	al S.A.L. n. 4			279,03		309,72
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m ²			279,03	1,11	309,72
89 1C.25.100.03 20.b	Rimozione di vegetazione superiore fortemente radicata, mediante applicazione di due cicli di biocida su: - su superfici					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
		5	482	14,00		619,08
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m ²			14,00	44,22	619,08
90 1C.25.100.03 6	Rimozione di incrostazioni da attacchi biologici mediante trattamento con biocida					
		1	37	660,00		55'235,40
	al S.A.L. n. 1			660,00		55'235,40
		2	91	250,00		20'922,50
	al S.A.L. n. 2			910,00		76'157,90

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
		3	224	-250,00		-20'922,50
	al S.A.L. n. 3			660,00		55'235,40
	al S.A.L. n. 4			660,00		55'235,40
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 mq			660,00	83,69	55'235,40
91 1C.25.100.04 70	Microsabbatura funzionante ad aria compressa desiderata, con pressione di esercizio regolabile, ugello variabile montato su penna o pistola. Microsabbatrice e abrasivo di tipo e ... sarie per la corretta applicazione del sistema aero-abrasivo di precisione. Su qualsiasi superficie anche in muratura.	1	25	237,60		11'654,28
	al S.A.L. n. 1			237,60		11'654,28
	al S.A.L. n. 2			237,60		11'654,28
	al S.A.L. n. 3			237,60		11'654,28
	al S.A.L. n. 4			237,60		11'654,28
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m2			237,60	49,05	11'654,28
92 1C.25.200.01 15	Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (terriccio, guano etc.) con acqua, spruzzatori, pennelli, spazzole, spugne; compresi gli oneri relativi alla canalizzazione ... pi di paramento murario, le assistenze murarie, i piani di lavoro, la pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta.	5	483	576,99		7'593,19
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m ²			576,99	13,16	7'593,19
93 1C.25.200.04 30	Risarcitura di lacune che interessano il nucleo murario, eseguita attraverso integrazione con materiali analoghi a quelli originari; compresi gli oneri relativi alla fornitura del materiale da integrare	5	484	0,60		248,57
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m ³			0,60	414,29	248,57
94 1C.25.300.02 30.b	Consolidamento dell'aderenza tra l'intonaco e il supporto mediante iniezione di idonea malta idraulica, compresa preparazione, stuccatura crepe, assistenze murarie, piani di lavoro ... ateriali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per distacchi: - fino al 30% della superficie	5	485	41,34		9'637,18
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m ²			41,34	233,12	9'637,18
95 1C.25.300.06 10	Pitturazione di inserti metallici, mantenuti, per l'arresto di ossidazione, compresi gli oneri relativi alla protezione dell'intonaco circostante, assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta	5	486	20,00		64,20
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 cad			20,00	3,21	64,20
96 1C.27.050.01 00.a	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impian ... ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	3	225	566,46		2'203,53
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			566,46		2'203,53
	al S.A.L. n. 4	4	348	-544,46		-2'117,95
		5	487	22,00		85,58
				544,50		2'118,11
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 100 kg			566,50	3,89	2'203,69

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
97 1C.27.050.01 00.f	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso ... , secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	199	265,87		518,45
	al S.A.L. n. 3			265,87		518,45
	al S.A.L. n. 4			265,87		518,45
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 100 kg			265,87	1,95	518,45
98 1C.27.050.01 00.g	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (legno - CER 170201) presso impianto di recupero autorizzato					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	200	80,74		1'466,24
	al S.A.L. n. 3			80,74		1'466,24
	al S.A.L. n. 4			80,74		1'466,24
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 100 kg			80,74	18,16	1'466,24
99 1C.27.050.01 00.k	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: guaina bituminosa (CER 170302), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	201	77,96		1'492,93
	al S.A.L. n. 3			77,96		1'492,93
	al S.A.L. n. 4			77,96		1'492,93
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 100 kg			77,96	19,15	1'492,93
100 1E.01.030.04 20.e	Staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione per ancoraggio tubi e grondaie diam 50÷150 mm, con vite M8x20 e foro diam 11 mm, nei diametri - 120 mm					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
		4	349	215,00		3'175,55
	al S.A.L. n. 4			215,00		3'175,55
		5	488	215,00		3'175,55
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 cad			430,00	14,77	6'351,10
101 1E.01.040.01 10.f	Piastre per nodo principale in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per collegare piatte e tondi - 12 fori diam 11 mm in acciaio inox					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	226	6,00		552,78
	al S.A.L. n. 3			6,00		552,78
		4	350	2,00		184,26
	al S.A.L. n. 4			8,00		737,04
		5	546	-8,00		-737,04
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			0,00	92,13	0,00
102 1E.01.040.01 15	Collegamenti equipotenziali in opera finiti per installazione all'interno di locali medici o tecnici avendo in loco piastra equipotenziale, e/o all'esterno d'edificio da proteggere; compresa la misura e rilascio della continuità e rilascio della relativa certificazione.					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	227	30,00		796,20
	al S.A.L. n. 3			30,00		796,20
	al S.A.L. n. 4			30,00		796,20
		5	548	-30,00		-796,20
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			0,00	26,54	0,00
103 1E.02.010.00 10.b	Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo autoest. a norma CEI-EN 50086-1/2-2 compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 20mm					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		2	92	200,00		602,00
	al S.A.L. n. 2			200,00		602,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
		3	228	210,00		632,10
			al S.A.L. n. 3	410,00		1'234,10
		4	351	90,00		270,90
			al S.A.L. n. 4	500,00		1'505,00
			SOMMANO al S.A.L. n. 5 m	500,00	3,01	1'505,00
104 1E.02.010.00 10.c	Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo autoest. a norma CEI-EN 50086-1/2-2 compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 25mm		al S.A.L. n. 1	0,00		0,00
		2	93	420,00		1'449,00
			al S.A.L. n. 2	420,00		1'449,00
		3	229	380,00		1'311,00
			al S.A.L. n. 3	800,00		2'760,00
		4	352	200,00		690,00
			al S.A.L. n. 4	1'000,00		3'450,00
			SOMMANO al S.A.L. n. 5 m	1'000,00	3,45	3'450,00
105 1E.02.010.00 20.b	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 20mm		al S.A.L. n. 1	0,00		0,00
		2	94	150,00		954,00
			al S.A.L. n. 2	150,00		954,00
		3	230	692,00		4'401,12
			al S.A.L. n. 3	842,00		5'355,12
		4	353	158,00		1'004,88
			al S.A.L. n. 4	1'000,00		6'360,00
			SOMMANO al S.A.L. n. 5 m	1'000,00	6,36	6'360,00
106 1E.02.010.00 20.c	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 25mm		al S.A.L. n. 1	0,00		0,00
		2	95	210,00		1'984,50
			al S.A.L. n. 2	210,00		1'984,50
		3	231	1'207,00		11'406,15
			al S.A.L. n. 3	1'417,00		13'390,65
		4	354	221,40		2'092,23
			al S.A.L. n. 4	1'638,40		15'482,88
		5	543	-1'000,40		-9'453,78
			SOMMANO al S.A.L. n. 5 m	638,00	9,45	6'029,10
107 1E.02.010.00 20.d	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 32mm		al S.A.L. n. 1	0,00		0,00
		2	96	110,00		1'218,80
			al S.A.L. n. 2	110,00		1'218,80
		3	232	170,00		1'883,60
			al S.A.L. n. 3	280,00		3'102,40
		4	355	20,00		221,60
			al S.A.L. n. 4	300,00		3'324,00
			SOMMANO al S.A.L. n. 5 m	300,00	11,08	3'324,00
108 1E.02.020.00 20.a	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 100x100x50 mm		al S.A.L. n. 1	0,00		0,00
		2	97	190,00		2'528,90
			al S.A.L. n. 2	190,00		2'528,90
		3	233	210,00		2'795,10
			al S.A.L. n. 3	400,00		5'324,00
			al S.A.L. n. 4	400,00		5'324,00
			SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno	400,00	13,31	5'324,00
109 1E.02.020.00 20.b	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 120x80x50 mm		al S.A.L. n. 1	0,00		0,00
		2	98	90,00		1'224,00
			al S.A.L. n. 2	90,00		1'224,00
		3	234	110,00		1'496,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
				200,00		2'720,00
				200,00		2'720,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			200,00	13,60	2'720,00
110 1E.02.020.00 50.b	Scatole di derivazione pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706, non verniciate con pareti chiuse e coperchio avvolgente, grado di protezione IP65, nelle dimensioni: - 100x100x85 mm					
				0,00		0,00
				0,00		0,00
		3	235	21,00		703,08
				21,00		703,08
				21,00		703,08
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			21,00	33,48	703,08
111 1E.02.030.00 80.c	"Canaletta in PVC, rigido autoestinguente con sezione rettangolare aperta e coperchio a scatto. Grado di protezione IP4X - 20x20 mm"					
				0,00		0,00
		2	100	470,00		4'450,90
				470,00		4'450,90
				470,00		4'450,90
		4	356	530,00		5'019,10
				1'000,00		9'470,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m			1'000,00	9,47	9'470,00
112 1E.02.030.01 10.b	Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 80 mm - larghezza 200 mm					
				0,00		0,00
		2	99	125,00		2'305,00
				125,00		2'305,00
		3	236	75,00		1'383,00
				200,00		3'688,00
		4	357	50,00		922,00
				250,00		4'610,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m			250,00	18,44	4'610,00
113 1E.02.030.01 10.c	Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 80 mm - larghezza 300 mm					
				0,00		0,00
		2	101	125,00		2'666,25
				125,00		2'666,25
		3	237	95,00		2'026,35
				220,00		4'692,60
		4	358	30,00		639,90
				250,00		5'332,50
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m			250,00	21,33	5'332,50
114 1E.02.030.01 35.a	Sistema di canalizzazione in PVC a parete d'arredo, suddivisa in scomparti destinati ad ospitare cavi energia, cavi di segnalazione e comunicazione, cassette portafrutti; conforme ... PVC); - colorazione a scelta della direzione lavori. Nelle seguenti dimensioni e scomparti:- 120 x 60 mm - 2 scomparti					
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
		4	359	50,00		1'892,50
				50,00		1'892,50
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m			50,00	37,85	1'892,50
115 1E.02.035.00 10	Fornitura e posa in opera di canale ad uso battiscopa IP40 a 3 scomparti 70 X 20 compreso di giunto, terminale Dx e Sx, angolo interno ed esterno e raccordi per collegamenti scatole portapparecchi.					
				0,00		0,00
		2	102	700,00		14'070,00
				700,00		14'070,00
		3	238	399,00		8'019,90
				1'099,00		22'089,90
				1'099,00		22'089,90
		5	489	-1'000,00		-20'100,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m			99,00	20,10	1'989,90

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I		
		SAL	RC		unitario	TOTALE	
116 1E.02.035.00 20	Fornitura e posa in opera di coperchio per canale ad uso battiscopa 70x20						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
		2	103	300,00		2'937,00	
	al S.A.L. n. 2			300,00		2'937,00	
		3	239	600,00		5'874,00	
	al S.A.L. n. 3			900,00		8'811,00	
		4	360	100,00		979,00	
	al S.A.L. n. 4			1'000,00		9'790,00	
		5	490	-500,00		-4'895,00	
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m			500,00	9,79	4'895,00	
117 1E.02.035.00 90	Fornitura e posa di scatole porta apparecchi 3 posti						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
		2	104	100,00		854,00	
	al S.A.L. n. 2			100,00		854,00	
		3	240	90,00		768,60	
	al S.A.L. n. 3			190,00		1'622,60	
		4	361	20,00		170,80	
	al S.A.L. n. 4			210,00		1'793,40	
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			210,00	8,54	1'793,40	
118 1E.02.035.01 00	Fornitura e posa di scatole porta apparecchi 4 posti						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
		2	105	70,00		608,30	
	al S.A.L. n. 2			70,00		608,30	
		3	241	-12,00		-104,28	
	al S.A.L. n. 3			58,00		504,02	
		4	362	5,00		43,45	
	al S.A.L. n. 4			63,00		547,47	
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			63,00	8,69	547,47	
119 1E.02.040.00 25.n	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... scopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16R16 0,6/1 kV, sezione nominale:-185 mm²						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	
		3	242	90,00		2'826,90	
	al S.A.L. n. 3			90,00		2'826,90	
	al S.A.L. n. 4			90,00		2'826,90	
		5	491	-90,00		-2'826,90	
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m			0,00	31,41	0,00	
120 1E.02.040.00 45.a	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:-3x1,5 mm²						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
		2	107	30,00		78,00	
	al S.A.L. n. 2			30,00		78,00	
		3	243	70,00		182,00	
	al S.A.L. n. 3			100,00		260,00	
	al S.A.L. n. 4			100,00		260,00	
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m			100,00	2,60	260,00	
121 1E.02.040.00 65.c	Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale is ... tà R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:-5x4 mm²						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	
		3	244	820,00		4'879,00	
	al S.A.L. n. 3			820,00		4'879,00	
		4	363	252,00		1'499,40	
	al S.A.L. n. 4			1'072,00		6'378,40	
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m			1'072,00	5,95	6'378,40	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I		
		SAL	RC		unitario	TOTALE	
122 1E.02.040.00 65.e	Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale is ... à R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x10 mm ²						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	
		3	245	70,00		823,90	
	al S.A.L. n. 3			70,00		823,90	
	al S.A.L. n. 4			70,00		823,90	
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m			70,00	11,77	823,90	
123 1E.02.040.00 75.g	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... oscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16M16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 95 mm ²						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
		2	106	310,00		5'263,80	
	al S.A.L. n. 2			310,00		5'263,80	
	al S.A.L. n. 3			310,00		5'263,80	
		4	364	-310,00		-5'263,80	
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00	
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m			0,00	16,98	0,00	
124 1E.02.040.00 75.i	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... scopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16M16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 150 mm ²						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
		2	108	225,00		5'973,75	
	al S.A.L. n. 2			225,00		5'973,75	
	al S.A.L. n. 3			225,00		5'973,75	
		4	365	-225,00		-5'973,75	
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00	
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m			0,00	26,55	0,00	
125 1E.02.040.00 75.j	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... scopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16M16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 185 mm ²						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00	
		5	492	90,00		2'833,20	
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m			90,00	31,48	2'833,20	
126 1E.02.040.00 95.a	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x1,5 mm ²						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
		2	109	1'000,00		2'970,00	
	al S.A.L. n. 2			1'000,00		2'970,00	
		3	246	500,00		1'485,00	
	al S.A.L. n. 3			1'500,00		4'455,00	
	al S.A.L. n. 4			500,00		1'485,00	
		4	366	2'000,00		5'940,00	
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m			2'000,00	2,97	5'940,00	
127 1E.02.040.00 95.b	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm ²						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
		2	110	1'100,00		3'872,00	
	al S.A.L. n. 2			1'100,00		3'872,00	
		3	247	400,00		1'408,00	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I		
		SAL	RC		unitario	TOTALE	
128 1E.02.040.00 95.c	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... tà M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x4 mm²	al S.A.L. n. 3	4	367	1'500,00	3,52	5'280,00
		al S.A.L. n. 4			500,00		1'760,00
		SOMMANO al S.A.L. n. 5 m			2'000,00		7'040,00
		al S.A.L. n. 1	2	111	0,00		0,00
		al S.A.L. n. 2			225,00		1'023,75
al S.A.L. n. 3	3	248	225,00	1'023,75			
al S.A.L. n. 4			775,00	3'526,25			
SOMMANO al S.A.L. n. 5 m			1'000,00	4'550,00			
129 1E.02.040.01 05.n	Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... tà M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²	al S.A.L. n. 1	3	249	0,00	6,16	0,00
		al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		al S.A.L. n. 3	10,00	61,60			
		al S.A.L. n. 4	10,00	61,60			
		SOMMANO al S.A.L. n. 5 m	5	547	-10,00		-61,60
130 1E.02.040.01 05.p	Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... à M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x10 mm²	al S.A.L. n. 1	3	250	0,00	13,21	0,00
		al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		al S.A.L. n. 3	200,00	2'642,00			
		al S.A.L. n. 4	200,00	2'642,00			
		SOMMANO al S.A.L. n. 5 m	4	368	10,00		132,10
131 1E.02.040.01 05.s	Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... à M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x35 mm²	al S.A.L. n. 1	4	369	210,00	34,43	2'774,10
		al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		al S.A.L. n. 3	0,00	0,00			
		al S.A.L. n. 4	150,00	5'164,50			
		SOMMANO al S.A.L. n. 5 m			150,00		5'164,50
132 1E.02.040.01 15.a	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... e di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 1,5 mm²	al S.A.L. n. 1	2	113	0,00	1,38	0,00
		al S.A.L. n. 2			2'700,00		3'726,00
		al S.A.L. n. 3	2'700,00	3'726,00			
		al S.A.L. n. 4	3'300,00	4'554,00			
		SOMMANO al S.A.L. n. 5 m	3	251	6'000,00		8'280,00
133 1E.02.040.01	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... e di riferimento	al S.A.L. n. 1	4	370	1'000,00	1,38	1'380,00
		al S.A.L. n. 2			7'000,00		9'660,00
		al S.A.L. n. 3					
		al S.A.L. n. 4					
		SOMMANO al S.A.L. n. 5 m			7'000,00		9'660,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
15.b	CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 2,5 mm ²					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		2	112	2'700,00		4'401,00
	al S.A.L. n. 2			2'700,00		4'401,00
		3	252	3'300,00		5'379,00
	al S.A.L. n. 3			6'000,00		9'780,00
		4	371	1'000,00		1'630,00
	al S.A.L. n. 4			7'000,00		11'410,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m			7'000,00	1,63	11'410,00
134 1E.02.040.01 15.e	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... me di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 10 mm ²					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	253	1'300,00		4'576,00
	al S.A.L. n. 3			1'300,00		4'576,00
		4	372	200,00		704,00
	al S.A.L. n. 4			1'500,00		5'280,00
		5	493	-1'500,00		-5'280,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m			0,00	3,52	0,00
135 1E.02.040.01 15.i	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... me di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 50 mm ²					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		2	114	25,00		305,00
	al S.A.L. n. 2			25,00		305,00
		3	254	25,00		305,00
	al S.A.L. n. 3			50,00		610,00
	al S.A.L. n. 4			50,00		610,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m			50,00	12,20	610,00
136 1E.02.040.01 15.j	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... me di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 70 mm ²					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	255	10,00		157,60
	al S.A.L. n. 3			10,00		157,60
	al S.A.L. n. 4			10,00		157,60
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m			10,00	15,76	157,60
137 1E.02.040.01 15.l	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... e di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 120 mm ²					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	256	30,00		710,10
	al S.A.L. n. 3			30,00		710,10
	al S.A.L. n. 4			30,00		710,10
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m			30,00	23,67	710,10
138 1E.02.042.03 20.a	Cavo bipolare flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da ... NEL 35024/1, CEI UNEL 35026, UNI EN 13501-6; sigla di designazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 2x1.5 mm ²					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		2	115	340,00		1'278,40
	al S.A.L. n. 2			340,00		1'278,40
		3	257	410,00		1'541,60
	al S.A.L. n. 3			750,00		2'820,00
		4	373	250,00		940,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
				1'000,00		3'760,00
		5	494	-1'000,00		-3'760,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m			0,00	3,76	0,00
139 1E.02.044.00 10.b	Cavo unipolare di media tensione, per tensioni 8.7/15kV isolato in gomma etilpropilenica (G7), schermatura a fili di rame, guaina in PVC, a norme CEI 20-11 CEI 20-13 tipo RG7H1R, nelle sezioni: - 1x50 mm ²			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2	3	258	30,00		424,20
	al S.A.L. n. 3			30,00		424,20
	al S.A.L. n. 4			30,00		424,20
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m			30,00	14,14	424,20
140 1E.02.044.00 10.d	Cavo unipolare di media tensione, per tensioni 8.7/15kV isolato in gomma etilpropilenica (G7), schermatura a fili di rame, guaina in PVC, a norme CEI 20-11 CEI 20-13 tipo RG7H1R, nelle sezioni: - 1x95 mm ²			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1	2	116	30,00		601,80
	al S.A.L. n. 2	3	259	30,00		601,80
	al S.A.L. n. 3			60,00		1'203,60
	al S.A.L. n. 4			90,00		1'805,40
	al S.A.L. n. 4			90,00		1'805,40
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m			90,00	20,06	1'805,40
141 1E.02.044.01 70.a	Terminale elastico modulare per interno, per cavi di media tensione fino a 30 kV con isolante estruso, a norma CEI 20-24, nelle tipologie: - tensione nominale 8.7/15 kV con sezione cavo 16-50 mmq e 12/20 kV con sezione cavo 16-35 mmq			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1	2	117	5,00		649,35
	al S.A.L. n. 2	3	260	5,00		649,35
	al S.A.L. n. 3	4	374	10,00		1'298,70
	al S.A.L. n. 4	5	544	-10,00		-1'298,70
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			12,00		1'558,44
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			12,00	129,87	1'558,44
142 1E.02.060.00 15.d	Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di te ... riali al piano:- punto luce a relè con pulsante bipolare o con spia, compreso il relè passo-passo bipolare da cassetta			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1	2	118	7,00		412,58
	al S.A.L. n. 2	3	261	7,00		412,58
	al S.A.L. n. 3	4	375	23,00		1'355,62
	al S.A.L. n. 4			30,00		1'768,20
	al S.A.L. n. 4			9,00		530,46
	al S.A.L. n. 4			39,00		2'298,66
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			39,00	58,94	2'298,66
143 1E.02.060.00 25.g	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... imentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1	2	119	250,00		7'720,00
	al S.A.L. n. 2			250,00		7'720,00
	al S.A.L. n. 3	4	376	250,00		7'720,00
	al S.A.L. n. 4			49,00		1'513,12
	al S.A.L. n. 4			299,00		9'233,12
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			299,00	30,88	9'233,12
144 1E.02.060.00 35.a	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... il trasporto dei materiali al piano:- punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2	3	262	9,00		630,81

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I		
		SAL	RC		unitario	TOTALE	
151 1E.02.070.00 50.a	Rimozione di montanti o linee di alimentazione principali. Comprensivo di: - sfilaggio di tutti i cavi all'interno del cavedio; - rimozione delle tubazioni a vista; - accatastam ... ascio dei cavi che costituiscono il circuito (cavo multipolare, corde, cordine):- da Quadro Generale a Quadro secondario						
				al S.A.L. n. 1	0,00		0,00
				al S.A.L. n. 2	0,00		0,00
				al S.A.L. n. 3	0,00		0,00
		4	383	al S.A.L. n. 4	850,00		875,50
					850,00		875,50
				SOMMANO al S.A.L. n. 5 m	850,00	1,03	875,50
152 1E.02.070.00 60	Rimozione di quadro elettrico in BT						
				al S.A.L. n. 1	0,00		0,00
				al S.A.L. n. 2	0,00		0,00
				al S.A.L. n. 3	0,00		0,00
		4	384	al S.A.L. n. 4	1,00		25,41
					1,00		25,41
				SOMMANO al S.A.L. n. 5 cad	1,00	25,41	25,41
153 1E.02.070.00 70	Sfilaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra in rame isolato. Compresa la linea di col ... e per il trasporto dei materiali al piano, nolo di trabbattello fino a 4 m. Esclusa la rimozione fisica dei cavidotti.						
				al S.A.L. n. 1	0,00		0,00
				al S.A.L. n. 2	0,00		0,00
		3	264	al S.A.L. n. 3	300,00		10'467,00
				al S.A.L. n. 4	300,00		10'467,00
		5	495	al S.A.L. n. 4	300,00		10'467,00
					-300,00		-10'467,00
				SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno	0,00	34,89	0,00
154 1E.02.070.00 90	Rimozione di canale a battiscopa e a cornice, sistemi di canalizzazione a parete, accatastamento e movimentazione a piano cortile; carico trasporto e conferimento a discarica, inclusi oneri di smaltimento						
				al S.A.L. n. 1	0,00		0,00
				al S.A.L. n. 2	0,00		0,00
				al S.A.L. n. 3	0,00		0,00
		4	385	al S.A.L. n. 4	600,00		1'248,00
					600,00		1'248,00
				SOMMANO al S.A.L. n. 5 m	600,00	2,08	1'248,00
155 1E.04.010.00 10.c	"Trasformatore trifase MT/BT in resina rispondente alla norma EN 50588-1; progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europe ... i collaudo, manuale d'installazione e manutenzione. Compreso di messa in servizio e collaudo. Nelle potenze:-500 KVA"						
				al S.A.L. n. 1	0,00		0,00
				al S.A.L. n. 2	0,00		0,00
				al S.A.L. n. 3	0,00		0,00
				al S.A.L. n. 4	0,00		0,00
		5	496	al S.A.L. n. 4	1,00		13'180,79
				SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno	1,00	13'180,79	13'180,79
156 1E.04.020.00 30.g	Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent - Off-Line). In versione rack 19". Dotati di test batteria auto ... nti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva:- espansione autonomia 30 min. per 2000 VA						
				al S.A.L. n. 1	0,00		0,00
				al S.A.L. n. 2	0,00		0,00
				al S.A.L. n. 3	0,00		0,00
				al S.A.L. n. 4	0,00		0,00
		5	497	al S.A.L. n. 4	1,00		604,07
				SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno	1,00	604,07	604,07
157 1E.04.030.01 00.a	Gruppo elettrogeno versione cofanata, raffreddato ad acqua, completo di pannello automatico e quadro di commutazione, nelle seguenti caratteristiche: - 185 KVA, autonomia (75% carico) 11,9 ore						
				al S.A.L. n. 1	0,00		0,00
				al S.A.L. n. 2	0,00		0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I			
		SAL	RC		unitario	TOTALE		
164 1E.06.040.00 40	Apparecchio illuminante autonomo 11 W per illuminazione permanente o non permanente, idonea al controllo da parte di centralina a microprocessore, isolamento classe II, IP40, corp ... ico autoestinguente, batterie al Ni-Cd, circuito di ricarica incorporato, autonomia minima 2 ore, completo di lampada.	al S.A.L. n. 4	4	390	19,00		157,13	
					162,00		1'339,74	
		SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			162,00	8,27		1'339,74
		al S.A.L. n. 1			0,00			0,00
		al S.A.L. n. 2	2	126	46,00			8'162,24
		al S.A.L. n. 3	3	269	46,00			8'162,24
		al S.A.L. n. 3			72,00			12'775,68
		al S.A.L. n. 4	4	391	118,00			20'937,92
		al S.A.L. n. 4			-48,00			-8'517,12
		al S.A.L. n. 4			70,00			12'420,80
		5	502	48,00		8'517,12		
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			118,00	177,44		20'937,92	
165 1E.06.040.01 10	Lampada portatile a tubo fluorescente da 6 W, batterie al Pb 6V 5 Ah, autonomia 6 ore, tensione di ricarica 230 V 50 Hz, spia di segnalazione carica e cavo per allacciamento alla rete.	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
		al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	
		al S.A.L. n. 3			0,00		0,00	
		al S.A.L. n. 4			0,00		0,00	
			5	551	3,00			159,48
		SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			3,00	53,16		159,48
166 1E.06.060.00 90.d	Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP20 - IK07 in c ... equipaggiata con - modulo da: - lampade led 3x 4000K 3700 lm potenza 32 w con sistema dimmer - modulo da 600 x 600 mm	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
		al S.A.L. n. 2	2	127	100,00		22'162,00	
		al S.A.L. n. 2			100,00			22'162,00
		al S.A.L. n. 3	3	270	141,00			31'248,42
		al S.A.L. n. 3			241,00			53'410,42
		al S.A.L. n. 4	4	392	-136,00			-30'140,32
		al S.A.L. n. 4			105,00			23'270,10
		al S.A.L. n. 4			171,00			37'897,02
			5	503				
		SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			276,00	221,62		61'167,12
167 1E.06.060.01 10.d	Plafoniera per installazione a soffitto o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP20 - IK07 in conformi ... anza; equipaggiata con - modulo da: - lampada led 4x 4000K 4900 lm potenza 43 w con sistema dimmer - modulo 600 x 600 mm	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
		al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	
		al S.A.L. n. 3			0,00		0,00	
		al S.A.L. n. 4	4	393	30,00			8'760,00
		al S.A.L. n. 4			30,00			8'760,00
		SOMMANO al S.A.L. n. 5 cad			30,00	292,00		8'760,00
168 1E.06.060.01 40.c	Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK0 ... installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - monolampada led 4000K 3700 lm potenza 29 w - lunghezza 1600 mm	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
		al S.A.L. n. 2	2	128	20,00		3'053,20	
		al S.A.L. n. 2			20,00			3'053,20
		al S.A.L. n. 3			20,00			3'053,20
		al S.A.L. n. 4	4	394	-19,00			-2'900,54
		al S.A.L. n. 4			1,00			152,66
		al S.A.L. n. 4	5	504	-1,00			-152,66
		SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			0,00	152,66		0,00
169 1E.07.010.00 20.c	Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
		2	130	80,00		1'768,00
	al S.A.L. n. 2			80,00		1'768,00
		3	271	42,00		928,20
	al S.A.L. n. 3			122,00		2'696,20
		4	395	22,00		486,20
	al S.A.L. n. 4			144,00		3'182,40
		5	505	-144,00		-3'182,40
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			0,00	22,10	0,00
170 1E.07.010.00 40.k	Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, conduttore in rame 24 AWG, isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiama, lunghezza - Categoria:- 1 m Categoria 6					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		2	129	70,00		444,50
	al S.A.L. n. 2			70,00		444,50
		3	272	36,00		228,60
	al S.A.L. n. 3			106,00		673,10
		4	396	38,00		241,30
	al S.A.L. n. 4			144,00		914,40
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			144,00	6,35	914,40
171 1E.07.010.00 40.m	Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, conduttore in rame 24 AWG, isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiama, lunghezza - Categoria:- 3 m Categoria 6					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		2	131	70,00		589,40
	al S.A.L. n. 2			70,00		589,40
		3	273	36,00		303,12
	al S.A.L. n. 3			106,00		892,52
		4	397	38,00		319,96
	al S.A.L. n. 4			144,00		1'212,48
		5	506	-144,00		-1'212,48
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			0,00	8,42	0,00
172 1E.07.010.00 50.d	Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		2	132	5'500,00		15'015,00
	al S.A.L. n. 2			5'500,00		15'015,00
		3	274	500,00		1'365,00
	al S.A.L. n. 3			6'000,00		16'380,00
		4	398	1'000,00		2'730,00
	al S.A.L. n. 4			7'000,00		19'110,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m			7'000,00	2,73	19'110,00
173 1E.07.030.00 20	Prese utente SC, tipo bussola duplex 50/125 µ, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		2	133	11,00		482,57
	al S.A.L. n. 2			11,00		482,57
		3	275	7,00		307,09
	al S.A.L. n. 3			18,00		789,66
		4	399	6,00		263,22
	al S.A.L. n. 4			24,00		1'052,88
		5	507	-24,00		-1'052,88
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			0,00	43,87	0,00
174 1E.07.030.00 50.d	Cordoni di permutazione in fibra ottica 50/125 µ - MT - RJ / SC duplex 2m					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		2	134	6,00		456,06
	al S.A.L. n. 2			6,00		456,06
		3	276	18,00		1'368,18
	al S.A.L. n. 3			24,00		1'824,24
	al S.A.L. n. 4			24,00		1'824,24
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			24,00	76,01	1'824,24
175 1E.07.030.00 60.b	Cavi in fibra ottica 50/125 µ - guaina LSZH a 8 fibre					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		2	135	100,00		1'409,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I		
		SAL	RC		unitario	TOTALE	
		al S.A.L. n. 2		100,00		1'409,00	
		al S.A.L. n. 3		100,00		1'409,00	
			4	400	200,00		2'818,00
		al S.A.L. n. 4			300,00		4'227,00
		SOMMANO al S.A.L. n. 5 m			300,00	14,09	4'227,00
176 1E.07.050.00 60.c	Armadio a pavimento, con porta in vetro curvo, completo di pannelli laterali ad aggancio rapido, porta piena posteriore e coppia di montanti regolabili in profondità, piedini regolabili di livellamento, serratura e chiavi. Unità di cablaggio - Dimensioni (lpx):- 42 unità rack - 600x600mm						
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00	
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00	
		al S.A.L. n. 3		0,00		0,00	
			4	401	5,00		5'310,40
		al S.A.L. n. 4			5,00		5'310,40
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			5,00	1'062,08	5'310,40	
177 1E.07.050.00 80.b	Porte in vetro curvo fumè temperato di sicurezza per armadio a pavimento, complete di cerniere e serratura, dimensioni:- 600x2100 mm						
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00	
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00	
		al S.A.L. n. 3		0,00		0,00	
			4	402	4,00		1'936,68
		al S.A.L. n. 4			4,00		1'936,68
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			4,00	484,17	1'936,68	
178 1E.07.050.01 10.e	Pannello RJ45 preassemblato, in metallo verniciato, 19", completi di accessori per il montaggio, fermacavo, cartellini di identificazione sul fronte e sul retro:- 24 connettori RJ45, UTP categoria 6						
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00	
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00	
			3	277	3,00		736,92
		al S.A.L. n. 3			3,00		736,92
			4	403	3,00		736,92
	al S.A.L. n. 4			6,00		1'473,84	
		5	508	-6,00		-1'473,84	
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			0,00	245,64	0,00	
179 1E.07.050.01 80.a	Pannello per prese di corrente standard italiano /tedesco 16A bivalente con interruttore, 19":- n. 5/6 prese con interruttore generale bipolare 16A 250V e spia luminosa						
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00	
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00	
			3	278	3,00		476,58
		al S.A.L. n. 3			3,00		476,58
			4	404	3,00		476,58
	al S.A.L. n. 4			6,00		953,16	
		5	509	-6,00		-953,16	
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			0,00	158,86	0,00	
180 1E.08.080.00 50	Diffusore sonoro a plafoniera con fondello antifiama per montaggio in controsoffitto, elevata qualità di riproduzione, potenza 6 – 24 W, altoparlante a doppio cono larga banda 6", ... nto in materiale ceramico per cavi antifiama di ingresso ed uscita e fusibile termico. conforme al Normativa EN 54-24						
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00	
			2	136	7,00		744,59
		al S.A.L. n. 2			7,00		744,59
			3	279	11,00		1'170,07
		al S.A.L. n. 3			18,00		1'914,66
		4	405	3,00		319,11	
	al S.A.L. n. 4			21,00		2'233,77	
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			21,00	106,37	2'233,77	
181 1E.08.090.00 10	Unità centrale matrice con instradamento degli ingressi verso qualsiasi canale di uscita, processori di segnale digitali e controlli volume su ingressi e uscite, dotata di memoria ... interfacciata tramite porta USB ad un PC o ad un pannello frontale grafico LCD per il controllo di tutti i parametri.						
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00	
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00	
		al S.A.L. n. 3		0,00		0,00	
			4	406	2,00		6'274,86

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
				2,00		6'274,86
				2,00	3'137,43	6'274,86
182 1E.08.090.00 20.b	Amplificatore digitale di potenza monitorato ad elevata affidabilità ed efficienza, due uscite per altoparlanti gestite e monitorate individualmente, ingressi bus per il collegamen ... zione del volume e la selezione della sorgente d'ingresso da remoto con dispositivi di controllo; potenza: - 2 x 250 W					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4	4	407	2,00		6'303,24
	al S.A.L. n. 4			2,00		6'303,24
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			2,00	3'151,62	6'303,24
183 1E.08.090.00 50	Gruppo di alimentazione a Norma EN 54-4 con batterie di capacità appropriata all'assorbimento del sistema, per ottenere la continuità di alimentazione degli amplificatori in caso di mancanza di alimentazione principale. Comprende la ricarica ed il monitoraggio delle batterie collegate					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4	4	408	2,00		4'226,46
	al S.A.L. n. 4			2,00		4'226,46
		5	510	-2,00		-4'226,46
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			0,00	2'113,23	0,00
184 1E.08.090.00 70	Morsettiere ceramica con termofusibile e ferma-cavo per collegamento di diffusori acustici nei sistemi con funzione di emergenza cablati con conduttori antifiamma					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4	4	409	21,00		137,55
	al S.A.L. n. 4			21,00		137,55
		5	511	-21,00		-137,55
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			0,00	6,55	0,00
185 1E.13.010.00 60.a	"Centrale di rivelazione incendio analogico/indirizzata ad intelligenza distribuita tramite box-remoti aventi ciascuno capacità massima di 2-4 loops collegati su di una linea Bus ... - comando tacitazione ronzatore; - comando tacitazione sirene; - comando ripristino. Versione:- completa a 2 loops"					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4	4	410	3,00		15'427,08
	al S.A.L. n. 4			3,00		15'427,08
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			3,00	5'142,36	15'427,08
186 1E.13.020.00 10.a	Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allar ... di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2	2	137	200,00		20'156,00
	al S.A.L. n. 2			200,00		20'156,00
	al S.A.L. n. 3			200,00		20'156,00
	al S.A.L. n. 4	4	411	23,00		2'317,94
	al S.A.L. n. 4			223,00		22'473,94
		5	512	223,00		22'473,94
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			446,00	100,78	44'947,88
187 1E.13.020.00 30.a	Camera di analisi per condotte di ventilazione con custodia in ABS, è previsto l'utilizzo di un unico tubo di campionamento con lunghezza di 600 mm. in grado di prelevare e reimmet ... 4. Adatta per l'utilizzo con rivelatori convenzionali e analogici. Componenti / accessori:- camera di analisi completa					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4	4	412	2,00		459,60
	al S.A.L. n. 4			2,00		459,60
		5	513	-2,00		-459,60
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			0,00	229,80	0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I		
		SAL	RC		unitario	TOTALE	
188 1E.13.020.00 40.a	Basi ed accessori: - base standard						
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00	
		2	138	100,00		2'595,00	
		al S.A.L. n. 2		100,00		2'595,00	
		3	280	87,00		2'257,65	
		al S.A.L. n. 3		187,00		4'852,65	
		4	413	16,00		415,20	
		al S.A.L. n. 4		203,00		5'267,85	
		SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno		203,00	25,95	5'267,85	
189 1E.13.020.00 50.a	Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro, provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme, doppio isolatore per protezi ... A con led attivo. Temperatura di funzionamento da 0°C a +50°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D.						
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00	
		2	139	13,00		1'590,42	
		al S.A.L. n. 2		13,00		1'590,42	
		3	281	17,00		2'079,78	
		al S.A.L. n. 3		30,00		3'670,20	
		4	414	4,00		489,36	
		al S.A.L. n. 4		34,00		4'159,56	
		SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno		34,00	122,34	4'159,56	
190 1E.13.020.00 60.g	Interfacce analogiche: - modulo 2 ingressi + 2 uscite						
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00	
		2	140	30,00		5'963,70	
		al S.A.L. n. 2		30,00		5'963,70	
		3	282	12,00		2'385,48	
		al S.A.L. n. 3		42,00		8'349,18	
		4	415	18,00		3'578,22	
		al S.A.L. n. 4		60,00		11'927,40	
		5	514	-60,00		-11'927,40	
		SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno		0,00	198,79	0,00	
191 1E.13.040.01 40.a	Elettromagneti: - elettromagnete in contenitore metallico per montaggio a muro completo di controplacca articolata. Alimentazione a 24Vcc con forza di tenuta di 40daN ed assorbimento di 1,6 W. Protezione IP42.						
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00	
		2	141	14,00		1'087,38	
		al S.A.L. n. 2		14,00		1'087,38	
		3	283	18,00		1'398,06	
		al S.A.L. n. 3		32,00		2'485,44	
		4	416	11,00		854,37	
		al S.A.L. n. 4		43,00		3'339,81	
		5	515	-14,00		-1'087,38	
		SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno		29,00	77,67	2'252,43	
192 1E.13.040.01 60.c	Segnalatori ottico/acustici: - sirena piezo-elettronica multitono da interno con lampeggiante e base a basso profilo. Trimmer per la regolazione del volume e dispositivo di bloccaggio.- sirena e lampeggiante con comando separato. Tensione di alimentazione da 17 a 60 Vcc. Protezione IP21						
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00	
		2	142	17,00		2'164,27	
		al S.A.L. n. 2		17,00		2'164,27	
		3	284	11,00		1'400,41	
		al S.A.L. n. 3		28,00		3'564,68	
		4	417	6,00		763,86	
		al S.A.L. n. 4		34,00		4'328,54	
		SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno		34,00	127,31	4'328,54	
193 1E.13.040.01 60.t	Segnalatori ottico/acustici: - ripetitore luminoso di allarme a basso assorbimento equipaggiato di 2 led.Da utilizzare con sistemi convenzionali o analogici"						
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00	
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00	
		3	285	37,00		799,94	
		al S.A.L. n. 3		37,00		799,94	
		4	418	9,00		194,58	
		al S.A.L. n. 4		46,00		994,52	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			46,00	21,62	994,52
194 1E.13.060.00 10.c	Fornitura in opera di cavo di tipo twistato e schermato, antincendio, grado 3 colore rosso a norme CEI20/22 II°, CEI20/35 e CEI20/37. - 2x1.5 mmq					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2	2	143	3'000,00		9'510,00
	al S.A.L. n. 3	3	286	1'100,00		3'487,00
	al S.A.L. n. 4	4	419	4'100,00		12'997,00
	al S.A.L. n. 4			900,00		2'853,00
	al S.A.L. n. 4			5'000,00		15'850,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m			5'000,00	3,17	15'850,00
195 1E.13.060.01 80.a	Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- alimentatore di emergenza 24Vcc - 2A+0,8A per ricarica batterie, in custodia metallica. Spazio interno per l'alloggiamento di 2 ba ... on funzionamento differenziato per fornire una accurata diagnostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4	4	420	3,00		1'686,93
	al S.A.L. n. 4			3,00		1'686,93
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			3,00	562,31	1'686,93
196 1M.12.020.0 010.c	Naspi antincendio DN 25 UNI EN 671/1 verniciati in rosso, composti da: lancia d'erogazione con valvola; tubo semi-rigido EN 694 con raccordi e bobina di avvolgimento; cassetta da incasso o da parete con portello in alluminio e vetro safe-crash: - con tubo standard colore bianco da 30 m					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2	2	144	13,00		5'713,89
	al S.A.L. n. 2			13,00		5'713,89
	al S.A.L. n. 3	3	287	-4,00		-1'758,12
	al S.A.L. n. 4			9,00		3'955,77
	al S.A.L. n. 4			9,00		3'955,77
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			9,00	439,53	3'955,77
197 1M.12.020.0 020.b	Idranti antincendio a muro DN 45 UNI EN 671/2, composti da: lancia in rame con valvola; manichetta UNI 9487 approvata dal Ministero degli Interni con raccordi, manicotti copri-racc ... luminio e vetro safe-crash: - con cassetta da incasso verniciata di grigio e manichetta standard colore bianco da 25 m					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2	2	145	2,00		585,60
	al S.A.L. n. 2			2,00		585,60
	al S.A.L. n. 3	3	288	2,00		585,60
	al S.A.L. n. 4			4,00		1'171,20
	al S.A.L. n. 4			4,00		1'171,20
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			4,00	292,80	1'171,20
198 1M.14.020.0 010.c	"Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettate UNI 10255 serie leggera, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi filettati o con raccordi scanalati ... applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): - DN25 x 2,9 mm"					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2	2	146	85,00		1'774,80
	al S.A.L. n. 2			85,00		1'774,80
	al S.A.L. n. 3			85,00		1'774,80
	al S.A.L. n. 4	4	421	-0,67		-13,99
	al S.A.L. n. 4			84,33		1'760,81
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m			84,33	20,88	1'760,81
199 1M.14.020.0 010.d	"Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettate UNI 10255 serie leggera, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi filettati o con raccordi scanalati ... applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): - DN32 x 2,9 mm"					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2	2	147	25,32		657,31
	al S.A.L. n. 2			25,32		657,31
	al S.A.L. n. 3			25,32		657,31
	al S.A.L. n. 4			25,32		657,31

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I		
		SAL	RC		unitario	TOTALE	
200 1M.14.020.0 010.e	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m "Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettate UNI 10255 serie leggera, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi filettati o con raccordi scanalati ... applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): - DN40 x 2,9 mm"			25,32		25,96	657,31
	al S.A.L. n. 1			0,00			0,00
		2	148	51,03			1'339,54
	al S.A.L. n. 2			51,03			1'339,54
	al S.A.L. n. 3			51,03			1'339,54
	al S.A.L. n. 4			51,03			1'339,54
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m			51,03		26,25	1'339,54
201 1M.14.020.0 010.f	"Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettate UNI 10255 serie leggera, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi filettati o con raccordi scanalati ... applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): - DN50 x 3,2 mm"						
	al S.A.L. n. 1			0,00			0,00
		2	149	78,60			2'828,81
	al S.A.L. n. 2			78,60			2'828,81
		3	289	20,72			745,71
	al S.A.L. n. 3			99,32			3'574,52
	al S.A.L. n. 4			99,32			3'574,52
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m			99,32		35,99	3'574,52
202 1M.14.020.0 010.h	"Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettate UNI 10255 serie leggera, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi filettati o con raccordi scanalati ... applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): - DN80 x 3,6 mm"						
	al S.A.L. n. 1			0,00			0,00
		2	150	84,38			4'698,28
	al S.A.L. n. 2			84,38			4'698,28
	al S.A.L. n. 3			84,38			4'698,28
	al S.A.L. n. 4			84,38			4'698,28
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m			84,38		55,68	4'698,28
203 1M.14.020.0 010.i	"Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettate UNI 10255 serie leggera, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi filettati o con raccordi scanalati ... applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): - DN100 x 4,0 mm"						
	al S.A.L. n. 1			0,00			0,00
		2	151	13,50			1'114,16
	al S.A.L. n. 2			13,50			1'114,16
		3	290	4,41			363,96
	al S.A.L. n. 3			17,91			1'478,12
	al S.A.L. n. 4			17,91			1'478,12
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m			17,91		82,53	1'478,12
204 1M.14.050.0 050.f	"Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI EN 12201 PN 16 - SDR 11, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono ... sere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De90 x 8,2 mm"						
	al S.A.L. n. 1			0,00			0,00
		2	152	11,41			249,88
	al S.A.L. n. 2			11,41			249,88
	al S.A.L. n. 3			11,41			249,88
	al S.A.L. n. 4	4	422	-11,41			-249,88
	al S.A.L. n. 4			0,00			0,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m			0,00		21,90	0,00
205 1M.14.050.0 050.g	"Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI EN 12201 PN 16 - SDR 11, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono ... re applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De110 x 10,0 mm"						
	al S.A.L. n. 1			0,00			0,00
		2	153	21,00			543,48
	al S.A.L. n. 2			21,00			543,48
	al S.A.L. n. 3			21,00			543,48

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
		4	423	-21,00		-543,48
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m			0,00	25,88	0,00
206 1M.16.070.0 060.f	"Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità μ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 ... o [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): - 32 x 60 mm - DN50"					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	291	252,64		9'592,74
	al S.A.L. n. 3			252,64		9'592,74
	al S.A.L. n. 4			252,64		9'592,74
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m			252,64	37,97	9'592,74
207 1M.16.090.0 010.d	"Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per tubazioni. Gli aumenti di prezzo includono una maggiorazione per: forme speciali (valvolame e apparecchiature da computare a pa ... terno, materiali di fissaggio, accessori vari di montaggio e sfridi. Tipi di finiture: - lamierino in alluminio 8/10"					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	292	19,30		626,09
	al S.A.L. n. 3			19,30		626,09
	al S.A.L. n. 4			19,30		626,09
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m2			19,30	32,44	626,09
208 1U.04.130.00 20.b	Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo confezionato in betoniera					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	186	525,00		1'071,00
	al S.A.L. n. 3			525,00		1'071,00
		4	424	-0,41		-0,84
	al S.A.L. n. 4			524,59		1'070,16
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m2 x cm			524,59	2,04	1'070,16
209 1U.04.210.00 10.a	Fornitura e posa in opera di sigilli o botole in lamiera di ferro zincato, di qualsiasi tipo, completi di telaio e accessori per la posa, inclusa la movimentazione, la formazione d ... ica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera: - superficie sigillo o botola fino a 0,30 m ²					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
		5	516	3,00		41,76
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 kg			3,00	13,92	41,76
210 1U.10.050.00 20	Fornitura e posa in opera di idrante sottosuolo completo DN125, compreso di saracinesca DN150, asta di manovra e accessori					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	293	1,00		8'884,15
	al S.A.L. n. 3			1,00		8'884,15
	al S.A.L. n. 4			1,00		8'884,15
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			1,00	8'884,15	8'884,15
211 A07.010.040. a	Copertura a tetto ventilato ed ancorato a secco senza l'utilizzo di malta o schiume, secondo la norma UNI 9460, con camera di ventilazione pari a 600 cmq/m, costituita da elementi ... o dei coppi lungo lo sviluppo della falda: copertura a monofalda compresa fornitura e posa degli elementi in laterizio					
	al S.A.L. n. 1	1	39	909,91		63'657,30
	al S.A.L. n. 2			909,91		63'657,30
	al S.A.L. n. 3			909,91		63'657,30
	al S.A.L. n. 4			909,91		63'657,30
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 mq			909,91	69,96	63'657,30
212 A25043	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I		
		SAL	RC		unitario	TOTALE	
213 A25044	Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a salvaguardia degli elementi architettonici presenti	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
		al S.A.L. n. 4	4	425	283,11		4'555,24
					283,11		4'555,24
		SOMMANO al S.A.L. n. 5 mq			283,11	16,09	4'555,24
		al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		al S.A.L. n. 3	3	191	283,11		3'060,42
		al S.A.L. n. 4	4	426	283,11		3'060,42
214 A25134	Compenso alla scarriolatura, per disagio dovuto a dislivelli e percorso lungo	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		al S.A.L. n. 3	3	294	283,11		3'060,42
		al S.A.L. n. 4	4	426	283,11		3'060,42
					566,22		6'120,84
			5	517	-283,11		-3'060,42
		SOMMANO al S.A.L. n. 5 mq			283,11	10,81	3'060,42
		al S.A.L. n. 1	1	22	22,23		360,57
		al S.A.L. n. 2			22,23		360,57
		al S.A.L. n. 3	3	294	22,23		360,57
215 A25135b	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume	al S.A.L. n. 1			20,16		327,00
		al S.A.L. n. 2			42,39		687,57
		al S.A.L. n. 3			42,39		687,57
		al S.A.L. n. 4			42,39		687,57
		SOMMANO al S.A.L. n. 5 mc			42,39	16,22	687,57
		al S.A.L. n. 1	1	23	22,23		794,50
		al S.A.L. n. 2			22,23		794,50
		al S.A.L. n. 3	3	194	22,23		794,50
		al S.A.L. n. 4	4	427	20,00		714,80
					42,23		1'509,30
216 A25137	Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli	al S.A.L. n. 1			0,16		5,72
		al S.A.L. n. 2			42,39		1'515,02
		al S.A.L. n. 3			42,39		1'515,02
		al S.A.L. n. 4			42,39		1'515,02
		SOMMANO al S.A.L. n. 5 mc			42,39	35,74	1'515,02
		al S.A.L. n. 1	1	21	22,23		1'717,27
		al S.A.L. n. 2			22,23		1'717,27
		al S.A.L. n. 3	3	183	22,23		1'717,27
		al S.A.L. n. 4			21,25		1'641,56
					43,48		3'358,83
217 A65005b	Restauro e revisione di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornice terminale in oggetto comprendente predisposizione del modine secondo la sagoma esistente, ispezione della ... l fenomeno secondo lo sviluppo in altezza della generatrice della cornice: per uno sviluppo della generatrice 31 ÷ 80 cm	al S.A.L. n. 1			43,48		1'515,02
		al S.A.L. n. 2			43,48		1'515,02
		al S.A.L. n. 3			43,48		1'515,02
		al S.A.L. n. 4			43,48		1'515,02
		SOMMANO al S.A.L. n. 5 mc			43,48	77,25	3'358,83
		al S.A.L. n. 1	1	21	22,23		1'717,27
		al S.A.L. n. 2			22,23		1'717,27
		al S.A.L. n. 3	3	183	22,23		1'717,27
		al S.A.L. n. 4			21,25		1'641,56
					43,48		3'358,83
218 A95052	Consolidamento strutture murarie tramite iniezione di malta compatta, iperfluida a base di pura calce naturale NHL 3.5 in classe M15 (EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 135 ... lavori, valutato al mq di muratura di spessore 50 cm per 4 fori al mq con quantità di malta iniettata di circa 40 kg/mq	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
		al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
		SOMMANO al S.A.L. n. 5 m			180,00	158,03	28'445,40
		al S.A.L. n. 1	5	518	180,00		28'445,40
		al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
		al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
					0,00		0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
		5	519	12,00		760,56
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 mq			12,00	63,38	760,56
219 AP.02	Sigillatura tassellature elementi di ventilazione (griglia parapassero di gronda, rompitratte, colmo ventilato ecc.) mediante interposizione, fra elemento metallico e guaina, di ... dimensioni del tassello, applicazione di mastice bituminoso (tipo Derbimastic) compatibile con la sottostante guaina.					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		2	154	866,03		1'810,00
	al S.A.L. n. 2			866,03		1'810,00
	al S.A.L. n. 3			866,03		1'810,00
		4	428	-0,53		-1,11
	al S.A.L. n. 4			865,50		1'808,89
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			865,50	2,09	1'808,89
220 B01.025.020. a	"Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta, smontatura delle strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso: per strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc."					
		1	29	16,76		2'299,97
	al S.A.L. n. 1			16,76		2'299,97
	al S.A.L. n. 2			16,76		2'299,97
	al S.A.L. n. 3			16,76		2'299,97
	al S.A.L. n. 4			16,76		2'299,97
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 mc			16,76	137,23	2'299,97
221 B01.025.020. b	"Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta, smontatura delle strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso: per strutture composte quali capriate"					
		1	30	2,91		929,19
	al S.A.L. n. 1			2,91		929,19
	al S.A.L. n. 2			2,91		929,19
	al S.A.L. n. 3			2,91		929,19
	al S.A.L. n. 4			2,91		929,19
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 mc			2,91	319,31	929,19
222 B35006a	Piccola orditura di ventilazione, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la muratura delle testate e la chiodatura alla struttura sottostante: in legname di abete					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		2	155	9,80		18'606,97
	al S.A.L. n. 2			9,80		18'606,97
	al S.A.L. n. 3			9,80		18'606,97
	al S.A.L. n. 4			9,80		18'606,97
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 mc			9,80	1'898,67	18'606,97
223 B65030 b	Tinteggiatura con smalti murali , a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:b con idrosmalto s					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
		4	429	540,25		10'064,86
	al S.A.L. n. 4			540,25		10'064,86
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m2			540,25	18,63	10'064,86
224 C23053a	Persiana in legno, verniciata con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, completa di ferramenta, con telaio di contorno in pino o abete lamellare della sezione di 54 x 80 mm, lamelle fisse di sezione 55 x 12 mm: finestra a 1 o 2 ante					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
		5	520	13,15		4'180,52
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 mq			13,15	317,91	4'180,52
225 MA.00.005.0 005	Operaio specializzato edile 3° livello per rifacimento comicioni					
		1	15	586,00		22'941,90
	al S.A.L. n. 1			586,00		22'941,90

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I			
		SAL	RC		unitario	TOTALE		
226 MA.00.005.0 010	Operaio qualificato edile 2° livello		2	156	570,00		22'315,50	
					1'156,00		45'257,40	
			3	206	-532,00		-20'827,80	
					624,00		24'429,60	
					624,00		24'429,60	
			SOMMANO al S.A.L. n. 5 ora			624,00	39,15	24'429,60
				1	8	232,00		8'449,44
						232,00		8'449,44
				2	157	40,00		1'456,80
						272,00		9'906,24
227 MA.00.005.0 015	Operaio comune edile 1° livello		3	207	313,00		11'399,46	
					585,00		21'305,70	
					585,00		21'305,70	
			5	552	28,00		1'019,76	
			SOMMANO al S.A.L. n. 5 ora			613,00	36,42	22'325,46
				1	9	40,00		1'312,40
						40,00		1'312,40
						40,00		1'312,40
						40,00		1'312,40
						40,00		1'312,40
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 ora			40,00	32,81	1'312,40		
228 MA.00.060.0 000	Operaio impiantista livello B1				0,00		0,00	
			2	158	536,00		17'414,64	
					536,00		17'414,64	
			3	295	-126,00		-4'093,74	
					410,00		13'320,90	
			4	430	-210,00		-6'822,90	
					200,00		6'498,00	
		5	521	415,00		13'483,35		
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 ora			615,00	32,49	19'981,35		
229 MA.00.060.0 005	Operaio impiantista livello C3				0,00		0,00	
			2	159	412,00		12'504,20	
					412,00		12'504,20	
					412,00		12'504,20	
			4	431	-212,00		-6'434,20	
					200,00		6'070,00	
				5	522	409,00		12'413,15
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 ora			609,00	30,35	18'483,15		
230 MC.04.200.0 045.b	Barre filettate in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, tipo:- M10 x 190				0,00		0,00	
					0,00		0,00	
			3	193	100,00		227,00	
					100,00		227,00	
					100,00		227,00	
			5	523	100,00		227,00	
			SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			200,00	2,27	454,00
231 MC.09.060.0 030.b	Manicotto in tessuto minerale non combustibile, contenente fibra ceramica ad alta densità, per tubi incombustibili, con diametro: - 89 mm				0,00		0,00	
			2	160	26,00		760,50	
					26,00		760,50	
			3	296	16,00		468,00	
					42,00		1'228,50	
					42,00		1'228,50	
			SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			42,00	29,25	1'228,50

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
232 MC.18.450.0 120.a	Teli vinilici multistrato impermeabili, con strato di usura in PVC a rilievo, supporto in PVC plastificato e stabilizzato con fibra di vetro, per interventi temporanei e parziali i ... in corrispondenza dei compluvi ed a ridosso della proprietà della farmacia; altezza fino a 200 cm, spessori: - 2,5 mm	1	13	1'000,00		17'910,00
	al S.A.L. n. 1			1'000,00		17'910,00
	al S.A.L. n. 2			1'000,00		17'910,00
	al S.A.L. n. 3			1'000,00		17'910,00
	al S.A.L. n. 4			1'000,00		17'910,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m2			1'000,00	17,91	17'910,00
233 N.P.EDI.03	"Fornitura ed installazione di kit fumi freddi con classificazione Sa secondo le norme EN 13501-2 da installare su porta REI a uno e due battenti"	4	432	17,00		2'907,00
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			17,00		2'907,00
		5	524	-17,00		-2'907,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			0,00	171,00	0,00
234 N.P.EDI.05	"Sigillatura di passerelle portacavi con fornitura e posa in opera di sacchetti antifuoco intumescenti scelti in base alle dimensioni della passerella e pannello antifuoco"	4	433	40,00		5'748,00
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			40,00		5'748,00
		5	525	-40,00		-5'748,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			0,00	143,70	0,00
235 N.P.EDI.06	Demolizione e ricostruzione solaio varese testata sud corpo 3 di solaio compreso, il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, la cernita ed il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale e successiva realizzazione di solaio mediante getto armato su tavellonato	1	11	64,79		9'718,50
	al S.A.L. n. 1			64,79		9'718,50
	al S.A.L. n. 2			64,79		9'718,50
	al S.A.L. n. 3			64,79		9'718,50
	al S.A.L. n. 4			64,79		9'718,50
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m2			64,79	150,00	9'718,50
236 N.P.EDI.07	"Protezione antifuoco per attraversamento di tubazioni metalliche non coibentate con materassino in fibra minerale e pannello antifuoco"	4	434	7,00		1'105,30
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			7,00		1'105,30
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			7,00	157,90	1'105,30
237 N.P.EDI.08	Interventi interni alla Casa di Comunità necessari per la funzionalità e l'attivazione della centrale operativa territoriale	1	1	1,00		29'480,77
	al S.A.L. n. 1			1,00		29'480,77
	al S.A.L. n. 2			1,00		29'480,77
		3	205	-1,00		-29'480,77
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 a corpo			0,00	29'480,77	0,00
238 N.P.IE.01	Fornitura e posa in opera di quadro media tensione (QMT) compressivo della sua carpenteria di ogni altro accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	3	297	0,55		47'683,54
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,55		47'683,54
	al S.A.L. n. 4			0,55		47'683,54

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I			
		SAL	RC		unitario	TOTALE		
239 N.P.IE.02	Fornitura e posa in opera di quadro generale bassa tensione (QGBT) compressivo della sua carpenteria di ogni altro accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	5	526	0,45		39'013,80		
		SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno		1,00	86'697,34	86'697,34		
			al S.A.L. n. 1		0,00	0,00		
			al S.A.L. n. 2		0,00	0,00		
			al S.A.L. n. 3		0,00	0,00		
		4	435	0,70		71'477,81		
			al S.A.L. n. 4		0,70	71'477,81		
		5	527	-0,70		-71'477,81		
		5	528	1,00		102'111,16		
		SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			1,00	102'111,16	102'111,16	
240 N.P.IE.03	Fornitura e posa in opera di quadro bassa tensione piano terra denominato (QE-Z0) compressivo della sua carpenteria di ogni altro accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.			0,00		0,00		
			al S.A.L. n. 1		0,00	0,00		
			al S.A.L. n. 2		0,00	0,00		
			al S.A.L. n. 3		0,00	0,00		
		4	436	1,00		15'745,98		
			al S.A.L. n. 4		1,00	15'745,98		
		5	529	-1,00		-15'745,98		
		SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			0,00	15'745,98	0,00	
		241 N.P.IE.04	Fornitura e posa in opera di quadro bassa tensione piano terra denominato (QE-Z1) compressivo della sua carpenteria di ogni altro accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.			0,00		0,00
					al S.A.L. n. 1		0,00	0,00
	al S.A.L. n. 2				0,00	0,00		
	al S.A.L. n. 3				0,00	0,00		
	al S.A.L. n. 4				0,00	0,00		
5	530			1,00		22'080,97		
SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno					1,00	22'080,97	22'080,97	
242 N.P.IE.05	Fornitura e posa in opera di quadro bassa tensione piano primo denominato (QE-Z1) compressivo della sua carpenteria di ogni altro accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.					0,00		0,00
					al S.A.L. n. 1		0,00	0,00
					al S.A.L. n. 2		0,00	0,00
			al S.A.L. n. 3		0,00	0,00		
		4	437	1,00		29'954,18		
			al S.A.L. n. 4		1,00	29'954,18		
		SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			1,00	29'954,18	29'954,18	
		243 N.P.IE.06	Fornitura e posa in opera di quadro bassa tensione piano primo denominato (QE-Z1-2) compressivo della sua carpenteria di ogni altro accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.			0,00		0,00
					al S.A.L. n. 1		0,00	0,00
					al S.A.L. n. 2		0,00	0,00
	al S.A.L. n. 3				0,00	0,00		
4	438			1,00		13'043,48		
	al S.A.L. n. 4				1,00	13'043,48		
SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno					1,00	13'043,48	13'043,48	
244 N.P.IE.10	Fornitura e posa in opera di quadro bassa tensione ausiliario cabina denominato (QA-C) compressivo della sua carpenteria di ogni altro accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.					0,00		0,00
					al S.A.L. n. 1		0,00	0,00
					al S.A.L. n. 2		0,00	0,00
			al S.A.L. n. 3		0,00	0,00		
			al S.A.L. n. 4		0,00	0,00		
		5	545	1,00		4'626,46		
		SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			1,00	4'626,46	4'626,46	
		245 N.P.IE.01	Staffaggi antisismici impianti elettrici ed meccanici			0,00		0,00
				2	161	5,00		2'475,00
						5,00		2'475,00
3	298			25,00		12'375,00		
				30,00		14'850,00		

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I		
		SAL	RC		unitario	TOTALE	
246 N04152a				30,00		14'850,00	
		al S.A.L. n. 4	5	531	-30,00	-14'850,00	
		SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			0,00	495,00	0,00
		Autogrù da: 30.000 kg: a caldo					
247 NC.10.450.0 010		al S.A.L. n. 1				0,00	
		al S.A.L. n. 2				0,00	
		al S.A.L. n. 3				0,00	
		al S.A.L. n. 4				0,00	
			5	549	128,00		9'890,56
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 ora			128,00	77,27	9'890,56	
248 NC.10.500.0 020		Cesata realizzata in tavole di abete, compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio.					
		al S.A.L. n. 1				0,00	
		al S.A.L. n. 2				0,00	
		al S.A.L. n. 3				0,00	
		al S.A.L. n. 4				0,00	
		5	550	39,55		1'104,24	
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m2			39,55	27,92	1'104,24	
249 NC.70.020.0 100.b		"Puntellatura di solai, archi, volte, di qualsiasi luce, realizzata con puntelli metallici o in legno, travi in legno, compreso il montaggio, lo sfrido, il nolo per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, lo smontaggio. Valutazione in proiezione orizzontale della zona puntellata."					
			1	2	107,00		5'723,43
		al S.A.L. n. 1			107,00		5'723,43
		al S.A.L. n. 2			107,00		5'723,43
		al S.A.L. n. 3			107,00		5'723,43
	al S.A.L. n. 4			107,00		5'723,43	
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m2			107,00	53,49	5'723,43	
250 NC.80.100.0 010.a		Movimentazione esclusivamente manuale di materiali sciolti, terra, inerti, macerie di qualsiasi natura, compreso carico, scarico e trasporto fino a 50 m: - movimentazione con secchi a spalla o similare					
			1	19	15,00		689,25
		al S.A.L. n. 1			15,00		689,25
			2	162	7,23		332,22
		al S.A.L. n. 2			22,23		1'021,47
		3	187	21,25		976,44	
	al S.A.L. n. 3			43,48		1'997,91	
	al S.A.L. n. 4			43,48		1'997,91	
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m3			43,48	45,95	1'997,91	
251 NC.80.150.0 010.d		Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico oltre 3 mc					
			1	24	225,40		78,89
		al S.A.L. n. 1			225,40		78,89
		al S.A.L. n. 2			225,40		78,89
			3	299	311,30		108,96
	al S.A.L. n. 3			536,70		187,85	
	al S.A.L. n. 4			536,70		187,85	
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 mc/km			536,70	0,35	187,85	
252 NC.90.050.0 050		Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico fino a 2.000 kg (minimo 1.000 kg)					
			3	196	256,39		410,22
		al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		al S.A.L. n. 3			256,39		410,22
	al S.A.L. n. 4			256,39		410,22	
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 t/km			256,39	1,60	410,22	
252 NC.90.050.0 050		Carico esclusivamente manuale di materiali sfusi (terre di scavo, macerie, ecc.), trasporto a discarica autorizzata a qualsiasi distanza e scarico					
			1	20	15,00		450,60
		al S.A.L. n. 1			15,00		450,60
		2	163	7,23		217,19	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I				
		SAL	RC		unitario	TOTALE			
253 NC.90.050.0 060	Carico esclusivamente manuale, di guaine bituminose rimosse, trasporto a discarica autorizzata a qualsiasi distanza e scarico. Esclusa la movimentazione dal piano di provenienza.	al S.A.L. n. 2	3	300	22,23	30,04	667,79		
		al S.A.L. n. 3			116,46		3'498,46		
		al S.A.L. n. 4			138,69		4'166,25		
		al S.A.L. n. 4			138,69		4'166,25		
		SOMMANO al S.A.L. n. 5 m3			138,69		4'166,25		
		1	12	388,40		524,34			
		al S.A.L. n. 1	3	301	388,40	524,34			
		al S.A.L. n. 2			388,40	524,34			
		al S.A.L. n. 3			581,60	785,16			
		al S.A.L. n. 4			970,00	1'309,50			
al S.A.L. n. 4			970,00	1'309,50					
SOMMANO al S.A.L. n. 5 m2			970,00	1,35	1'309,50				
254 NP.07	Esecuzione di scasso e ripristino della muratura per alloggiamento legname di copertura mediante la demolizione e/o eventuale taglio della vecchia muratura, il calo in basso, il ca ... apidei occorrenti alla ricostruzione della muratura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	1	32	64,00		53'262,72			
		al S.A.L. n. 1	2	164	64,00	53'262,72			
		al S.A.L. n. 2			81,00	67'410,63			
		al S.A.L. n. 2			145,00	120'673,35			
		al S.A.L. n. 2			-80,00	-66'578,40			
		al S.A.L. n. 3	3	204	65,00	54'094,95			
		al S.A.L. n. 4			65,00	54'094,95			
		SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno					65,00	832,23	54'094,95
		1			10	1,00		42'054,25	
		255 NP.GUA.01	"Rimozione, insaccamento, trasporto e smaltimento di guano di piccioni in ambiente confinato con successiva bonifica e sanificazione ambientale, in locali di difficile accesso (es. ... ezza, la gestione dei rifiuti, i materiali di consumo, e il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie originarie"	al S.A.L. n. 1	1	10	1,00	42'054,25	42'054,25
al S.A.L. n. 2	1,00			42'054,25					
al S.A.L. n. 3	1,00			42'054,25					
al S.A.L. n. 4	1,00			42'054,25					
SOMMANO al S.A.L. n. 5 a corpo					1,00	42'054,25	42'054,25		
256 NP.ST.01	Rinforzo pilastri in CA tramite placcaggio			al S.A.L. n. 1	2	165	0,00	279,80	0,00
				al S.A.L. n. 2			6,44		1'801,91
				al S.A.L. n. 3			6,44		1'801,91
				al S.A.L. n. 3			6,44		1'801,91
				al S.A.L. n. 4	4	439	-6,44	-1'801,91	
		al S.A.L. n. 4			0,00	0,00			
		SOMMANO al S.A.L. n. 5 m2			0,00	279,80	0,00		
		257 NP.ST.02	"Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo strutturale FRM costituito da rete bidirezionale bilanciata in fibra di PBO tipo PBO-MESH 22/22 della Ruregold. La fibra di PBO ... nee Guida FRM di dicembre 2018. Classificazione di reazione al fuoco del sistema secondo UNI EN 13501-1: A2-s1, d0."	al S.A.L. n. 1	2	166	0,00	154,48	0,00
				al S.A.L. n. 2			54,18		8'369,73
				al S.A.L. n. 2			54,18		8'369,73
al S.A.L. n. 3	54,18			8'369,73					
al S.A.L. n. 4	4			440	-54,18	-8'369,73			
al S.A.L. n. 4					0,00	0,00			
SOMMANO al S.A.L. n. 5 m2					0,00	154,48	0,00		
258 NP.ST.03	"Fornitura e posa in opera di sistema di connessione a supporto del rinforzo strutturale FRM costituito da fibre di PBO unidirezionali tipo PBO-JOINT della Ruregold o similare ave ... con linee guida CNR DT 215/2018. Classificazione di reazione al fuoco del sistema secondo UNI EN 13501-1: A2-s1, d0."			al S.A.L. n. 1	2	167	0,00		0,00
				al S.A.L. n. 2			11,00		370,15
				al S.A.L. n. 2			11,00		370,15
		al S.A.L. n. 3	11,00	370,15					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I				
		SAL	RC		unitario	TOTALE			
259 NP.ST.04	Connettore perimetrale - spinotto 315mm		4	441	-11,00		-370,15		
		al S.A.L. n. 4			0,00		0,00		
		SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			0,00	33,65	0,00		
			1	40	68,50		1'523,44		
		al S.A.L. n. 1			68,50		1'523,44		
			2	168	70,00		1'556,80		
		al S.A.L. n. 2			138,50		3'080,24		
		al S.A.L. n. 3			138,50		3'080,24		
			4	442	-138,50		-3'080,24		
		al S.A.L. n. 4			0,00		0,00		
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			0,00	22,24	0,00			
260 NP.ST.05	Connettore chimico solaio		1	41	32,50		1'037,73		
		al S.A.L. n. 1			32,50		1'037,73		
			2	169	40,00		1'277,20		
		al S.A.L. n. 2			72,50		2'314,93		
		al S.A.L. n. 3			72,50		2'314,93		
			4	443	-72,50		-2'314,93		
		al S.A.L. n. 4			0,00		0,00		
			SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			0,00	31,93	0,00	
		261 NP.ST.06	CLS leggero - Leca CLS 1400		1	42	1,95		956,09
				al S.A.L. n. 1			1,95		956,09
	2			170	2,50		1'225,75		
al S.A.L. n. 2					4,45		2'181,84		
al S.A.L. n. 3					4,45		2'181,84		
	4			444	-4,45		-2'181,84		
al S.A.L. n. 4					0,00		0,00		
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno					0,00	490,30	0,00	
262 NPV 06	Assistenze impiantistiche elettriche per il collegamento e la messa in servizio di elettromagneti per porte tagliafuoco, comprensive di predisposizioni, cablaggi, collegamento a centrali o sistemi di comando esistenti, prove di funzionamento e verifiche di sicurezza.								
				al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		al S.A.L. n. 2			0,00		0,00		
		al S.A.L. n. 3			0,00		0,00		
			4	445	26,00		3'900,00		
		al S.A.L. n. 4			26,00		3'900,00		
			SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			26,00	150,00	3'900,00	
		263 NPV 07	Fornitura e posa in opera di impianto di climatizzazione a volume di refrigerante variabile (VRF) per ambiente ospedaliero, completo di: n. 2 unità esterne modello PUHY-P250 o e ... ie, opere elettriche di alimentazione, tinteggiature, IVA e tutto quanto non espressamente indicato nella presente voce.						
				al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
				al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
al S.A.L. n. 3					0,00		0,00		
al S.A.L. n. 4					0,00		0,00		
	5			532	1,00		58'350,00		
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno					1,00	58'350,00	58'350,00	
264 NPV 11	Esecuzione di berlinese di sostegno mediante micropali di piccolo diametro, per fondazioni e sottofondazioni in adiacenza a strutture esistenti, realizzati con pali di diametro com ... n valvolati – rif. art. 1C.03.150.0030 Tubazione di rivestimento provvisoria per micropali – rif. art. 1C.03.150.0020 c								
				al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
				al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		al S.A.L. n. 3			0,00		0,00		
		al S.A.L. n. 4			0,00		0,00		
			5	533	1,00		40'093,08		
			SOMMANO al S.A.L. n. 5 a corpo			1,00	40'093,08	40'093,08	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
265 NPV 21	Impianto tecnologico come da documentazione allegata (BOVEMA) Esecuzione a corpo dell'impianto tecnologico così come descritto, dimensionato e rappresentato nel preventivo e nella ... one allegata, restando escluse solo eventuali opere e forniture non espressamente previste nei documenti di riferimento.					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
		5	534	0,90		85'512,60
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 a corpo			0,90	95'014,00	85'512,60
266 NPV 23	Fornitura e posa in opera di sistemi di ancoraggio antisismico per tubazioni antincendio, costituiti da agganci antisismici universali a muro e collari antisismici rinforzati, cert ... isismici laterali e longitudinali delle tubazioni antincendio, come da elaborati progettuali e schede tecniche allegate.					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4	4	446	18,00		4'950,00
				18,00		4'950,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			18,00	275,00	4'950,00
267 NPV 24	Realizzazione linea di collegamento impianto antincendio – adeguamento canale tecnico interrato Realizzazione delle opere necessarie al collegamento del nuovo impianto antincend ... ncendio non interferenti con il canale oggetto di intervento, se non espressamente previsti negli elaborati progettuali.					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
		5	535	1,00		15'200,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 a corpo			1,00	15'200,00	15'200,00
268 NPV.1C.01.1 80.0010.b	Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate, appese, inclusi gli accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ec ... mento. - fino a 2", sotto traccia o interrate, compresa apertura tracce e demolizione eventuale rinfianco, escluso scavo					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4	4	447	24,00		151,92
				24,00		151,92
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m			24,00	6,33	151,92
269 NPV.1C.04.8 30.0060.c	Rinforzo di strutture in c.a., rinforzo a flessione di travi, travetti e pilastri in muratura, c.a. e c.a.p. mediante fornitura e posa in opera di tessuti unidirezionali in fibra d ... g/m², modulo elastico a trazione 200 GPa, resistenza meccanica a trazione ≥2580 N/mm² (dati tessuto secco) - 1° strato;					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3	3	184	258,00		66'001,56
				258,00		66'001,56
	al S.A.L. n. 4	4	448	-258,00		-66'001,56
				0,00		0,00
		5	536	258,00		66'001,56
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m²			258,00	255,82	66'001,56
270 NPV.1C.11.2 10.0030.b	Fornitura e posa di rete antivoltati realizzata in polietilene ad alta densità, stabilizzata contro i raggi ultravioletti, tipo con nodo, extraresistente, idrorepellente, con magl ... onti, piani di lavoro fissi o mobili, e assistenze murarie. Per posa rete a quota:- da 4,01 a 8,00 m con piani di lavoro					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 4	4	449	9,62		151,71
				9,62		151,71
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m²			9,62	15,77	151,71
271	Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra, larghezza cm. 26, spessore cm 3, con					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I		
		SAL	RC		unitario	TOTALE	
NPV.1C.17.5 50.0010.c	piano visto e coste levigate; forniti di gocciolatoio e di listelli in pvc i ... pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali: - Botticino Classico						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 4	4	450	82,00		6'324,66	
				82,00		6'324,66	
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m			82,00	77,13	6'324,66	
272 NPV.1C.22.0 80.0020	Ferro lavorato per catene, cerchiature, cravatte, chiavi da muro, tenditori, zanche, piattabande, fasce e simili, in opera. Compresi tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature; mano di antiruggine; trasporti, sollevamenti, assistenza muraria alla posa in opera, piani di lavoro.						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 3	3	188	3'550,00		31'204,50	
	al S.A.L. n. 4			3'550,00		31'204,50	
	al S.A.L. n. 4			3'550,00		31'204,50	
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 kg			3'550,00	8,79	31'204,50	
273 NPV.1C.24.1 20.0020.e	Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a ... ella luce ed alto effetto barriera, adatto per superfici sottoposte a frequenti cicli di lavaggio. (resa 12 - 13 m ² /l).						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 4	5	537	286,17		5'076,66	
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m ²			286,17	17,74	5'076,66	
274 NPV.1C.24.1 80.0050	Finitura antisdrucchiolo, per interno ed esterno, di massetti, pavimentazioni cementizie in genere, guaine cementizie, mediante applicazione di vernice di finitura pedonabile antisdrucchiolo e all'acqua (p.s. 1,1 kg/l - resa 0,25÷0,30 l/m ² per due mani), eseguita a due mani, compresa assistenza muraria						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 4	5	538	25,00		450,00	
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m ²			25,00	18,00	450,00	
275 NPV.1C.24.2 20.0010.b	Verniciatura ad una mano di fondo di superfici in legno già preparate, per interno ed esterno. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con: - fondo a base di resine acriliche in soluzione acquosa (p.s. 1,45 kg/l - resa 0,07-0,10 l/m ² per una mano)						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 4	5	539	68,59		238,01	
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m ²			68,59	3,47	238,01	
276 NPV.1C.24.3 40.0010.i	Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m ² per due mani)						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 4	5	540	68,59		832,00	
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m ²			68,59	12,13	832,00	
277 NPV.1C.25.2 00.0120.a	Ristabilimento della coesione nei casi di disgregazione sia delle malte che degli elementi tessiturali del paramento murario attraverso impregnazione con silicato di etile fino a r ... del prodotto consolidante, da valutare al mq: - a pennello per una diffusione del fenomeno tra il 30% e il 50% in un mq						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 4	5	541	50,00		6'409,00	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I		
		SAL	RC		unitario	TOTALE	
278 NPV.1E.02.0 70.0050.b	Rimozione di montanti o linee di alimentazione principali. Comprensivo di: - sfilaggio di tutti i cavi all'interno del cavedio; - rimozione delle tubazioni a vista; - accatastam ... tituiscono il circuito (cavo multipolare, corde, cordine):- da Quadro secondario fino all'ultima cassetta di derivazione						
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m ²			50,00	128,18	6'409,00	
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 4	4	451	700,00		910,00	
	al S.A.L. n. 4			700,00		910,00	
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m			700,00	1,30	910,00	
279 NPV.1U.05.1 50.0050.b	Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatorlato spess. 2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 4	4	452	42,00		10'173,24	
	al S.A.L. n. 4			42,00		10'173,24	
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m ²			42,00	242,22	10'173,24	
280 NPV.C1234. Ba032.0005	Strato di pitturazione di composto chimico idrossido di calcio; geometria/forma/aspetto: effetto antichizzato; impiego: intonaci restaurati. Applicazione doppia velatura. Incluso: ... ne di composto chimico idrossido di calcio; geometria/forma/aspetto: effetto antichizzato; impiego: intonaci restaurati.						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 4	5	542	400,00		10'836,00	
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 1 m ²			400,00	27,09	10'836,00	
281 NPV.Sb030. 0020	Fornitura e posa di terminale di lega ferrosa ghisa generico per pluviale. Incluso accessori di fissaggio. Incluso: assistenze murarie.						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 4	4	453	1,00		83,29	
	al S.A.L. n. 4			1,00		83,29	
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 1 cad			1,00	83,29	83,29	
282 NPV.ST.04	Connettore perimetrale - spinotto 315mm						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 4	4	454	137,00		3'046,88	
	al S.A.L. n. 4			137,00		3'046,88	
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			137,00	22,24	3'046,88	
283 NPV.ST.05	Connettore chimico solaio						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 3	3	190	65,00		2'075,45	
	al S.A.L. n. 4			65,00		2'075,45	
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			65,00	31,93	2'075,45	
284 NPV.ST.06	CLS leggero - Leca CLS 1400						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 3	3	192	3,90		1'912,17	
	al S.A.L. n. 4			3,90		1'912,17	
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			3,90	490,30	1'912,17	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>						
285 1S.00.010.0 10	Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e s.m.i. allegato XV, convocate dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per particolari e delicate ... onoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per delicate lavorazioni interferenti.	1	61	20,00		935,20
	al S.A.L. n. 1			20,00		935,20
		2	178	14,00		654,64
	al S.A.L. n. 2			34,00		1'589,84
		3	306	6,00		280,56
	al S.A.L. n. 3			40,00		1'870,40
		4	455	10,00		467,60
	al S.A.L. n. 4			50,00		2'338,00
		5	562	-5,00		-233,80
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			45,00	46,76	2'104,20
286 MC.02.050.0 010	Pannelli multistrato, spessore 27 mm, per casseforme	1	68	320,33		10'535,65
	al S.A.L. n. 1			320,33		10'535,65
		2	180	350,00		11'511,50
	al S.A.L. n. 2			670,33		22'047,15
	al S.A.L. n. 3			670,33		22'047,15
	al S.A.L. n. 4			670,33		22'047,15
		5	557	-670,33		-22'047,15
		5	567	320,33		10'535,65
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m2			320,33	32,89	10'535,65
287 NC.10.200.0 040.b	Nolo autogrù telescopica, compreso l'addetto alla manovra, carburante e lubrificante (durata minima del nolo 4 ore): - portata 25 t, braccio telescopico 22 m	1	66	187,00		19'597,60
	al S.A.L. n. 1			187,00		19'597,60
		2	179	99,00		10'375,20
	al S.A.L. n. 2			286,00		29'972,80
	al S.A.L. n. 3			286,00		29'972,80
	al S.A.L. n. 4			286,00		29'972,80
		5	553	30,00		3'144,00
		5	566	-8,00		-838,40
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 ora			308,00	104,80	32'278,40
288 NC.10.350.0 040.a	Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiEDE e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio	1	49	1'601,60		9'161,15
	al S.A.L. n. 1			1'601,60		9'161,15
	al S.A.L. n. 2			1'601,60		9'161,15
	al S.A.L. n. 3			1'601,60		9'161,15
	al S.A.L. n. 4			1'601,60		9'161,15
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m2			1'601,60	5,72	9'161,15
289 NC.10.350.0 040.b	Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiEDE e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	1	50	7'297,20		4'305,35
	al S.A.L. n. 1			7'297,20		4'305,35
	al S.A.L. n. 2			7'297,20		4'305,35
	al S.A.L. n. 3			7'297,20		4'305,35
	al S.A.L. n. 4			7'297,20		4'305,35
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m2			7'297,20	0,59	4'305,35
290 NC.10.350.0 050.a	Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di sostegno e quanto altro necessario, l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio	1	51	72,90		561,33
	al S.A.L. n. 1			72,90		561,33
	al S.A.L. n. 2			72,90		561,33
	al S.A.L. n. 3			72,90		561,33
	al S.A.L. n. 4			72,90		561,33

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m2			72,90	7,70	561,33
291 NC.10.350.0 050.b	Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di sostegno e quanto altro necessario, l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	1	52	656,10		793,88
	al S.A.L. n. 1			656,10		793,88
	al S.A.L. n. 2			656,10		793,88
	al S.A.L. n. 3			656,10		793,88
	al S.A.L. n. 4			656,10		793,88
		5	554	-234,90		-284,23
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m2			421,20	1,21	509,65
292 NC.10.350.0 060	Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica, compresi accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione e smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo.	1	48	1'611,36		4'092,85
	al S.A.L. n. 1			1'611,36		4'092,85
		2	175	11,98		30,43
	al S.A.L. n. 2			1'623,34		4'123,28
	al S.A.L. n. 3			1'623,34		4'123,28
	al S.A.L. n. 4			1'623,34		4'123,28
		5	555	0,98		2,49
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m2			1'624,32	2,54	4'125,77
293 NC.10.370.0 010.h	Nolo di piattaforma in acciaio di tipo semovente elettrica a pantografo, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con can ... di lavoro in m - dimensione piattaforma in cm - capacità max di sollevamento in kg):- 15,80 m - 130x265+90 cm - 230 kg	1	56	300,00		17'634,00
	al S.A.L. n. 1			300,00		17'634,00
		2	176	140,00		8'229,20
	al S.A.L. n. 2			440,00		25'863,20
	al S.A.L. n. 3			440,00		25'863,20
	al S.A.L. n. 4			440,00		25'863,20
		5	565	105,00		6'171,90
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 sommano a giorno			545,00	58,78	32'035,10
294 NC.10.400.0 020.c	Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza fino a 4 m, per uso interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio:- per ogni smontaggio e rimontaggio ordinato dalla D.L.	1	69	200,00		10'206,00
	al S.A.L. n. 1			200,00		10'206,00
		2	181	20,00		1'020,60
	al S.A.L. n. 2			220,00		11'226,60
		3	305	180,00		9'185,40
	al S.A.L. n. 3			400,00		20'412,00
	al S.A.L. n. 4			400,00		20'412,00
		5	556	-50,00		-2'551,50
		5	563	50,00		2'551,50
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			400,00	51,03	20'412,00
295 NC.10.400.0 030.a	Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m, per uso interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per il primo giorno	1	70	50,00		4'726,50
	al S.A.L. n. 1			50,00		4'726,50
	al S.A.L. n. 2			50,00		4'726,50
		3	304	20,00		1'890,60
		3	307	30,00		2'835,90
	al S.A.L. n. 3			100,00		9'453,00
	al S.A.L. n. 4			100,00		9'453,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 giorni			100,00	94,53	9'453,00
296 NC.10.450.0 040	Recinzione realizzata con rete metallica in filo di ferro zincato, ancorata a pali di sostegno in profilati metallici a T, oppure a pali di legno, con blocchetti di fondazione in c ... o il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio.	1	55	897,60		9'101,66
	al S.A.L. n. 1			897,60		9'101,66

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
				897,60		9'101,66
				897,60		9'101,66
				897,60		9'101,66
		5	561	369,60		3'747,74
		5	564	-369,60		-3'747,74
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m2			897,60	10,14	9'101,66
297 NC.10.500.0 100.a	Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di ... ica (minimo 4 scarichi/mese):- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio	1	59	2,00		328,76
				2,00		328,76
				2,00		328,76
				2,00		328,76
				2,00		328,76
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			2,00	164,38	328,76
298 NC.10.500.0 100.b	Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di ... di conferimento a scarica (minimo 4 scarichi/mese):- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	1	60	6,00		680,40
				6,00		680,40
		2	177	8,00		907,20
				14,00		1'587,60
		3	303	6,00		680,40
				20,00		2'268,00
				20,00		2'268,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			20,00	113,40	2'268,00
299 NC.10.500.0 200.a	Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello ... ta di appoggio. Nolo mensile:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio	1	57	2,00		772,80
				2,00		772,80
		2	171	-8,00		-3'091,20
		2	172	8,00		3'091,20
				2,00		772,80
				2,00		772,80
				2,00		772,80
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			2,00	386,40	772,80
300 NC.10.500.0 200.b	Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello ... e della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	1	58	6,00		600,72
				6,00		600,72
				6,00		600,72
		3	302	14,00		1'401,68
				20,00		2'002,40
				20,00		2'002,40
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			20,00	100,12	2'002,40
301 NC.10.500.0 500.a	Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- superficie fino a 5 dm ² - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione	1	62	17,00		125,29
				17,00		125,29
				17,00		125,29
				17,00		125,29
				17,00		125,29
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			17,00	7,37	125,29
302 NC.10.500.0 500.b	Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- superficie fino a 5 dm ² - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	1	63	170,00		30,60
				170,00		30,60
				170,00		30,60

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
				170,00		30,60
				170,00		30,60
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 cadauno			170,00	0,18	30,60
303 NC.30.400.0 010.a	Nolo di barriere prefabbricate tipo New-Jersey, per la delimitazione e protezione provvisoria delle zone di lavoro di cantieri stradali. Dimensione indicativa base cm 62 e altezza ... ese (o frazione) di utilizzo, compresa la posa in opera e la rimozione a fine lavori, con l'ausilio di mezzi meccanici	1	67	4,00		119,04
				4,00		119,04
				4,00		119,04
				4,00		119,04
				4,00		119,04
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m			4,00	29,76	119,04
304 NP 01	Montaggio e successivo smontaggio di ponteggio in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, avente una configurazioni di media complessità realizzato con tubo e giunto, ... Nolo comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali - per il primo mese o frazione.	1	46	1'611,36		34'257,51
				1'611,36		34'257,51
		2	173	12,96		275,53
				1'624,32		34'533,04
				1'624,32		34'533,04
				1'624,32		34'533,04
		5	558	369,48		7'855,14
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m2			1'993,80	21,26	42'388,18
305 NP 02	Montaggio e successivo smontaggio di ponteggio in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, avente una configurazioni di media complessità realizzato con tubo e giunto, ... ovvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	1	47	1'611,36		3'512,76
				1'611,36		3'512,76
		2	174	7'270,56		15'849,82
				8'881,92		19'362,58
				8'881,92		19'362,58
				8'881,92		19'362,58
		5	559	8'396,20		18'303,72
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m2			17'278,12	2,18	37'666,30
306 NP 03	Nolo con corrispettivo montaggio e smontaggio di una copertura temporanea per tutta l'estensione del tetto composta da travi reticolari e telo di copertura - per il primo mese o frazione.	1	53	1'119,22		63'728,39
				1'119,22		63'728,39
				1'119,22		63'728,39
				1'119,22		63'728,39
				1'119,22		63'728,39
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m2			1'119,22	56,94	63'728,39
307 NP 04	Nolo con corrispettivo montaggio e smontaggio di una copertura temporanea per tutta l'estensione del tetto composta da travi reticolari e telo di copertura - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	1	54	5'596,20		39'229,36
				5'596,20		39'229,36
				5'596,20		39'229,36
				5'596,20		39'229,36
		4	456	2'400,00		16'824,00
				7'996,20		56'053,36
		5	560	-1'280,76		-8'978,13
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 m2			6'715,44	7,01	47'075,23
308 NP 05	Realizzazione Impianto elettrico di cantiere costituito da: Q.E.,	1	64	2,00		5'096,44
				2,00		5'096,44
				2,00		5'096,44
				2,00		5'096,44
				2,00		5'096,44
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 a corpo			2,00	2'548,22	5'096,44

