

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

M6.C1 - 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: centrali operative territoriali CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) - CUP E25F21001580002

Soggetto Attuatore Delegato: Regione Lombardia AZIENDA ASST MANTOVA

www.asst-mantova.it – PEC: protocollo generale@pec.asst-mantova.it
Strada Lago Paiolo, 10 - 46100 - Mantova (MN)
Cod. Fisc./P.IVA 02481840201

REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA' NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)



RUP:
Ing. Leo Traldi
AZIENDA ASST Mantova
Gestione Tecnico Patrimoniale
mail: leo.traldi@asst-mantova.it

**Il documento in originale, con firma autografa, è conservato
presso la Struttura Tecnico Patrimoniale**

RTP:
 **MAIN S.r.l. MANAGEMENT & INGEGNERIA**
Villanova di Castenaso (BO), Via B. Tosarelli, 344
Tel: +39.051.4598661
e-mail: segreteria@mainmgt.it
http://www.mainmgt.it

 **SEINGIM GLOBAL SERVICE S.r.l.**
Ceggia (VE), Viale Duca D'Aosta 67/6
Tel: +39 0421 323 007

TIMBRO E FIRMA:

GRUPPO DI LAVORO:

Resp. Progettazione Architettonica : Ing. Nicola Freddi
Progettazione Architettonica : Arch. Simona Curcetti
Progettazione Strutturale : Ing. Lorenzo Marini
Progettazione Impiantistica : Ing. Fabio Pinton

DIREZIONE LAVORI

ELABORATI DI CONTABILITA' - COT

Libretto delle misure

Emissione/revisione	Data	Riferimento emissione/revisione

Scala	File di riferimento	Codice commessa	Fase	Argomento	Categoria	Elaborato	Revisione
--	22.21.PE.G.00.01.01	22.21	DL	C	02	01	00
Data		Redatto Ing. Lorenzo Marini	Controllato	Verificato	Approvato Ing. Nicola Freddi		

Comune di: Castiglione delle Stiviere
Provincia di: Mantova

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: CONTABILITA' DEI LAVORI - COT
Prezziario di riferimento:
-Listino Prezzi Regione Lombardia 2023 OOPP
-Listino Prezzi Regione Emilia Romagna 2023 OOPP
-Prezzi da indagine di mercato.

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Libretto delle Misure n. 5 composto da n. 4 pagine

IL R.U.P.

[illegible]

COMMITTENTE:
LIBRETTO DELLE MISURE N. 5

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE n.1 euro 282'191,24 - 100%)							
	WBS <NON assegnata>							
5 / 4 PV01.009.00 3.045 03/02/2026	Piano Secondo (COT) - Strutture - Solaio in predalles (voce pari a euro 57'420,27 - 20,348% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					95,001		
	SOMMANO % aliquota					95,001 (19,331%)		
6 / 6 PV01.009.00 1.005 03/02/2026	Piano Secondo (COT) - Opere Edili - Partizioni verticali interne (voce pari a euro 17'315,25 - 6,136% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					90,004		
	SOMMANO % aliquota					90,004 (5,523%)		
	3 SAL 3							
7 / 7 PV01.009.00 1.005 03/02/2026	Piano Secondo (COT) - Opere Edili - Partizioni verticali interne (voce pari a euro 17'315,25 - 6,136% dei lavori a corpo) SAL 3 - 95% (4.996% da SAL2)					4,996		
	SOMMANO % aliquota					4,996 (0,307%)		
8 / 8 PV01.009.00 3.045 03/02/2026	Piano Secondo (COT) - Strutture - Solaio in predalles (voce pari a euro 57'420,27 - 20,348% dei lavori a corpo) SAL 3 - 98% (2.999 da SAL2)					2,999		
	SOMMANO % aliquota					2,999 (0,610%)		
9 / 9 PV01.009.00 5.035 03/02/2026	Piano Secondo (COT) - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica (voce pari a euro 14'352,25 - 5,086% dei lavori a corpo) SAL 3 - 100%					100,000		
	SOMMANO % aliquota					100,000 (5,086%)		
10 / 10 PV01.009.00 6.001 03/02/2026	GENERALE - Opere Edili PV1 - Scavo - Movimento terre (voce pari a euro 92'366,84 - 32,732% dei lavori a corpo) SAL 3 - 95%					95,000		
	SOMMANO % aliquota					95,000 (31,095%)		
	4 SAL 4							
11 / 11 PV01.009.00 1.005 01/04/2026	Piano Secondo (COT) - Opere Edili - Partizioni verticali interne (voce pari a euro 17'315,25 - 6,136% dei lavori a corpo) SAL 4 - 98% (3% da SAL 3)					3,000		
	SOMMANO % aliquota					3,000 (0,184%)		
12 / 12 PV01.009.00	Piano Secondo (COT) - Opere Edili - Ascensori (voce pari a euro 100'736,63 - 35,698% dei lavori a corpo)							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:
LIBRETTO DELLE MISURE N. 5

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

