

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

M6.C1 - 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: centrali operative territoriali CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) - CUP E25F21001580002

Soggetto Attuatore Delegato: Regione Lombardia AZIENDA ASST MANTOVA

www.asst-mantova.it – PEC: protocollo generale@pec.asst-mantova.it
Strada Lago Paiolo, 10 - 46100 - Mantova (MN)
Cod. Fisc./P.IVA 02481840201

REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA' NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)



RUP:
Ing. Leo Traldi
AZIENDA ASST Mantova
Gestione Tecnico Patrimoniale
mail: leo.traldi@asst-mantova.it

Il documento in originale, con firma autografa, è conservato presso la Struttura Tecnico Patrimoniale

RTP:

MAIN S.r.l. MANAGEMENT & INGEGNERIA
Villanova di Castenaso (BO), Via B. Tosarelli, 344
Tel: +39.051.4598661
e-mail: segreteria@mainmgt.it
http://www.mainmgt.it


SEINGIM GLOBAL SERVICE S.r.l.
Ceggia (VE), Viale Duca D'Aosta 67/6
Tel: +39 0421 323 007

TIMBRO E FIRMA:

GRUPPO DI LAVORO:

Resp. Progettazione Architettonica : Ing. Nicola Freddi
Progettazione Architettonica : Arch. Simona Curcetti
Progettazione Strutturale : Ing. Lorenzo Marini
Progettazione Impiantistica : Ing. Fabio Pinton

DIREZIONE LAVORI

ELABORATI DI CONTABILITA' - COT

Registro di Contabilità

Emissione/revisione	Data	Riferimento emissione/revisione

Scala	File di riferimento	Codice commessa	Fase	Argomento	Sal n.	Elaborato	Revisione
--	22.21.PE.G.00.01.01	22.21	DL	C	02	02	00
Data	Redatto Ing. Lorenzo Marini	Controllato	Verificato	Approvato Ing. Nicola Freddi			

Comune di: Castiglione delle Stiviere
Provincia di: Mantova

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: CONTABILITA' DEI LAVORI - COT
Prezziario di riferimento:
-Listino Prezzi Regione Lombardia 2023 OOPP
-Listino Prezzi Regione Emilia Romagna 2023 OOPP
-Prezzi da indagine di mercato.

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Registro di Contabilità n. 5 composto da n. 5 pagine

IL R.U.P.

[illegible]

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE n.1 euro 282'191,24 - 100%)							
	WBS <NON assegnata>							
5 / 4 PV01.009.00 3.045	Piano Secondo (COT) - Strutture - Solaio in predalles SOMMANO % aliquote	4	3	95,001		57'420,27 (20,348%)	54'549,83 (19,331%)	
6 / 6 PV01.009.00 1.005	Piano Secondo (COT) - Opere Edili - Partizioni verticali interne SOMMANO % aliquote	4	3	90,004		17'315,25 (6,136%)	15'584,42 (5,523%)	
	3 SAL 3							
7 / 7 PV01.009.00 1.005	Piano Secondo (COT) - Opere Edili - Partizioni verticali interne SOMMANO % aliquote	4	3	4,996		17'315,25 (6,136%)	865,07 (0,307%)	
8 / 8 PV01.009.00 3.045	Piano Secondo (COT) - Strutture - Solaio in predalles SOMMANO % aliquote	4	3	2,999		57'420,27 (20,348%)	1'722,03 (0,610%)	
9 / 9 PV01.009.00 5.035	Piano Secondo (COT) - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica SOMMANO % aliquote	4	3	100,000		14'352,25 (5,086%)	14'352,25 (5,086%)	
10 / 10 PV01.009.00 6.001	GENERALE - Opere Edili PV1 - Scavo - Movimento terre SOMMANO % aliquote	4	3	95,000		92'366,84 (32,732%)	87'748,50 (31,095%)	
	4 SAL 4							
11 / 11 PV01.009.00 1.005	Piano Secondo (COT) - Opere Edili - Partizioni verticali interne SOMMANO % aliquote	4	3	3,000		17'315,25 (6,136%)	519,46 (0,184%)	
12 / 12 PV01.009.00 1.020	Piano Secondo (COT) - Opere Edili - Ascensori SOMMANO % aliquote	4	3	95,000		100'736,63 (35,698%)	95'699,80 (33,913%)	
13 / 13 PV01.009.00 6.001	GENERALE - Opere Edili PV1 - Scavo - Movimento terre SOMMANO % aliquote	4	4	3,000		92'366,84 (32,732%)	2'771,01 (0,982%)	
	5 SAL 5							
14 / 14 PV01.009.00 1.005	Piano Secondo (COT) - Opere Edili - Partizioni verticali interne SOMMANO % aliquote	---	---	2,000		17'315,25 (6,136%)	346,31 (0,123%)	
15 / 15 PV01.009.00 1.020	Piano Secondo (COT) - Opere Edili - Ascensori SOMMANO % aliquote	---	---	5,000		100'736,63 (35,698%)	5'036,83 (1,785%)	
16 / 16 PV01.009.00 3.045	Piano Secondo (COT) - Strutture - Solaio in predalles SOMMANO % aliquote	---	---	2,000		57'420,27 (20,348%)	1'148,41 (0,407%)	
17 / 17 PV01.009.00 6.001	GENERALE - Opere Edili PV1 - Scavo - Movimento terre SOMMANO % aliquote	---	---	2,000		92'366,84 (32,732%)	1'847,34 (0,655%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						282'191,26 (100,000%)	
	A R I P O R T A R E						282'191,26	

[illegible]

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5

[illegible]