

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

M6.C1 - 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: centrali operative territoriali CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) - CUP E25F21001580002

Soggetto Attuatore Delegato: Regione Lombardia AZIENDA ASST MANTOVA

www.asst-mantova.it – PEC: protocollo generale@pec.asst-mantova.it
Strada Lago Paiolo, 10 - 46100 - Mantova (MN)
Cod. Fisc./P.IVA 02481840201

REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA' NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)



RUP:
Ing. Leo Traldi
AZIENDA ASST Mantova
Gestione Tecnico Patrimoniale
mail: leo.traldi@asst-mantova.it

Il documento in originale, con firma autografa, è conservato presso la Struttura Tecnico Patrimoniale

RTP:
 **MAIN S.r.l. MANAGEMENT & INGEGNERIA**
Villanova di Castenaso (BO), Via B. Tosarelli, 344
Tel: +39.051.4598661
e-mail: segreteria@mainmgt.it
http://www.mainmgt.it

 **SEINGIM GLOBAL SERVICE S.r.l.**
Ceggia (VE), Viale Duca D'Aosta 67/6
Tel: +39 0421 323 007

TIMBRO E FIRMA:

GRUPPO DI LAVORO:

Resp. Progettazione Architettonica : Ing. Nicola Freddi
Progettazione Architettonica : Arch. Simona Curcetti
Progettazione Strutturale : Ing. Lorenzo Marini
Progettazione Impiantistica : Ing. Fabio Pinton

DIREZIONE LAVORI

ELABORATI DI CONTABILITA' - COT

Sommario Registro di Contabilità

Emissione/revisione	Data	Riferimento emissione/revisione

Scala	File di riferimento	Codice commessa	Fase	Argomento	Sal n.	Elaborato	Revisione
--	22.21.PE.G.00.01.01	22.21	DL	C	02	03	00
Data	Redatto Ing. Lorenzo Marini	Controllato	Verificato	Approvato Ing. Nicola Freddi			

Comune di: Castiglione delle Stiviere
Provincia di: Mantova

pag. 1

SOMMARIO

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: CONTABILITA' DEI LAVORI - COT
Prezziario di riferimento:
-Listino Prezzi Regione Lombardia 2023 OOPP
-Listino Prezzi Regione Emilia Romagna 2023 OOPP
-Prezzi da indagine di mercato.

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 5

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
1 009.001.005	LAVORI A CORPO (Progetto euro 189'827,24 - 100%)					
	Piano Secondo (COT) - Opere Edili - Partizioni verticali interne					
	al S.A.L. n. 1			0,000		0,00
	aliquota					(0,000%)
		2	2	90,000		15'584,44
	al S.A.L. n. 2			90,000		15'584,44
	aliquota					(8,210%)
		3	5	-90,000		-15'584,44
	al S.A.L. n. 3			0,000		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 4			0,000		0,00
aliquota					(0,000%)	
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 %			0,000	17'316,04	0,00
	aliquote				(9,122%)	(0,000%)
2 009.003.045	Piano Secondo (COT) - Strutture - Solaio in predalles					
		1	1	95,000		54'549,80
	al S.A.L. n. 1			95,000		54'549,80
	aliquota					(28,737%)
	al S.A.L. n. 2			95,000		54'549,80
	aliquota					(28,737%)
		3	3	-95,000		-54'549,80
	al S.A.L. n. 3			0,000		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 4			0,000		0,00
	aliquota					(0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 %			0,000	57'420,84	0,00
	aliquote				(30,249%)	(0,000%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro					0,00
	aliquota					(0,000%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE n.1 euro 282'191,24 - 100%)					
3 PV01.009.00 1.005	Piano Secondo (COT) - Opere Edili - Partizioni verticali interne					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,000		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,000		0,00 (0,000%)
		3	6	90,004		15'584,42
		3	7	4,996		865,07
	al S.A.L. n. 3 aliquota			95,000		16'449,49 (5,829%)
		4	11	3,000		519,46
	al S.A.L. n. 4 aliquota			98,000		16'968,95 (6,013%)
		5	14	2,000		346,31
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 % aliquote			100,000	17'315,25 (6,136%)	17'315,26 (6,136%)
4 PV01.009.00 1.020	Piano Secondo (COT) - Opere Edili - Ascensori					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,000		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,000		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota			0,000		0,00 (0,000%)
		4	12	95,000		95'699,80
	al S.A.L. n. 4 aliquota			95,000		95'699,80 (33,913%)
		5	15	5,000		5'036,83
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 % aliquote			100,000	100'736,63 (35,698%)	100'736,63 (35,698%)
5 PV01.009.00 3.045	Piano Secondo (COT) - Strutture - Solaio in predalles					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,000		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,000		0,00 (0,000%)
		3	4	95,001		54'549,83
		3	8	2,999		1'722,03
	al S.A.L. n. 3 aliquota			98,000		56'271,86 (19,941%)
	al S.A.L. n. 4 aliquota			98,000		56'271,86 (19,941%)
		5	16	2,000		1'148,41
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 % aliquote			100,000	57'420,27 (20,348%)	57'420,27 (20,348%)
6 PV01.009.00 5.035	Piano Secondo (COT) - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,000		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,000		0,00 (0,000%)
		3	9	100,000		14'352,25
	al S.A.L. n. 3 aliquota			100,000		14'352,25 (5,086%)
	al S.A.L. n. 4 aliquota			100,000		14'352,25 (5,086%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 % aliquote			100,000	14'352,25 (5,086%)	14'352,25 (5,086%)
7 PV01.009.00 6.001	GENERALE - Opere Edili PV1 - Scavo - Movimento terre					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,000		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,000		0,00 (0,000%)
		3	10	95,000		87'748,50
	al S.A.L. n. 3 aliquota			95,000		87'748,50 (31,095%)
		4	13	3,000		2'771,01
	al S.A.L. n. 4			98,000		90'519,51

COMMITTENTE:

SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5

[illegible]

[illegible]