

Comune di Castiglione delle Stiviere
Provincia di Mantova

pag. 1

SOMMARIO

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: M.6 C2 - 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile - PNC Piano pluriennale adeguamento normativo (sicurezza, sismica e antincendio)
P.O. "S. Pellegrino" Castiglione delle Stiviere Edificio "E" CUP
E29J21011990002

COMMITTENTE: ASST MANTOVA

IMPRESA: Imprendo Italia Spa

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 3

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing Giovanni Carletti

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 855'348,74 - 100%)					
1 001.000.002	DEMOLIZIONI - <nessuna> - RIMOZIONI IMPIANTI					
		1	2	90,000		1'252,28
	al S.A.L. n. 1			90,000		1'252,28
	aliquota	2	13	-90,000		(0,146%)
	al S.A.L. n. 2			0,000		-1'252,28
	aliquota					0,00
						(0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 %			0,000	1'391,42	0,00
	aliquota				(0,163%)	(0,000%)
2 001.000.003	DEMOLIZIONI - <nessuna> - PARTIZIONI VERTICALI					
		1	3	75,264		760,79
	al S.A.L. n. 1			75,264		760,79
	aliquota	2	15	-75,264		(0,089%)
	al S.A.L. n. 2			0,000		-760,79
	aliquota					0,00
						(0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 %			0,000	1'010,83	0,00
	aliquota				(0,118%)	(0,000%)
3 001.000.004	DEMOLIZIONI - <nessuna> - PARTIZIONI ORIZZONTALI					
		1	1	50,884		19'266,01
	al S.A.L. n. 1			50,884		19'266,01
	aliquota	2	11	-50,884		(2,252%)
	al S.A.L. n. 2			0,000		-19'266,01
	aliquota					0,00
						(0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 %			0,000	37'862,61	0,00
	aliquota				(4,427%)	(0,000%)
4 001.000.007	DEMOLIZIONI - <nessuna> - ONERI					
		1	4	40,000		3'706,58
	al S.A.L. n. 1			40,000		3'706,58
	aliquota	2	18	-40,000		(0,433%)
	al S.A.L. n. 2			0,000		-3'706,58
	aliquota					0,00
						(0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 %			0,000	9'266,46	0,00
	aliquota				(1,083%)	(0,000%)
5 002.000.003	OPERE EDILI - <nessuna> - PARTIZIONI VERTICALI					
		1	5	25,782		40'159,76
	al S.A.L. n. 1			25,782		40'159,76
	aliquota	2	21	-25,782		(4,695%)
	al S.A.L. n. 2			0,000		-40'159,76
	aliquota					0,00
						(0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 %			0,000	155'766,64	0,00
	aliquota				(18,211%)	(0,000%)
6 002.000.005	OPERE EDILI - <nessuna> - SERRAMENTI					
		1	6	1,778		324,54
	al S.A.L. n. 1			1,778		324,54
	aliquota	2	24	-1,778		(0,038%)
	al S.A.L. n. 2			0,000		-324,54
	aliquota					0,00
						(0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 %			0,000	18'252,84	0,00
	aliquota				(2,134%)	(0,000%)
7 003.000.006	STRUTTURE - <nessuna> - CONSOLIDAMENTO STRUTTUALE					
		1	7	90,000		159'053,51
	al S.A.L. n. 1			90,000		159'053,51
	aliquota	2	27	-90,000		(18,595%)
	al S.A.L. n. 2			0,000		-159'053,51
						0,00

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 968'090,16 - 100%)					
10 001.000.002	DEMOLIZIONI - <nessuna> - RIMOZIONI IMPIANTI					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,000		0,00 (0,000%)
		2	14	90,000		1'252,28
	al S.A.L. n. 2 aliquota			90,000		1'252,28 (0,129%)
		3	38	-90,000		-1'252,28
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquote			0,000	1'391,42 (0,144%)	0,00 (0,000%)
11 001.000.003	DEMOLIZIONI - <nessuna> - PARTIZIONI VERTICALI					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,000		0,00 (0,000%)
		2	16	13,564		760,76
		2	17	86,437		4'847,98
	al S.A.L. n. 2 aliquota			100,001		5'608,74 (0,579%)
		3	40	-100,001		-5'608,75
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquote			0,000	5'608,69 (0,579%)	-0,01 (0,000%)
12 001.000.004	DEMOLIZIONI - <nessuna> - PARTIZIONI ORIZZONTALI					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,000		0,00 (0,000%)
		2	12	16,745		19'265,47
		2	34	83,255		95'786,60
	al S.A.L. n. 2 aliquota			100,000		115'052,07 (11,884%)
		3	36	-100,000		-115'052,07
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquote			0,000	115'052,07 (11,884%)	0,00 (0,000%)
13 001.000.007	DEMOLIZIONI - <nessuna> - ONERI					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,000		0,00 (0,000%)
		2	19	50,867		3'706,60
		2	20	49,133		3'580,24
	al S.A.L. n. 2 aliquota			100,000		7'286,84 (0,753%)
		3	42	-100,000		-7'286,84
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquote			0,000	7'286,84 (0,753%)	0,00 (0,000%)
14 002.000.003	OPERE EDILI - <nessuna> - PARTIZIONI VERTICALI					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,000		0,00 (0,000%)
		2	22	23,994		40'160,17
		2	23	42,109		70'480,31
	al S.A.L. n. 2 aliquota			66,103		110'640,48 (11,429%)
		3	44	-66,103		-110'640,48
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquote			0,000	167'375,89 (17,289%)	0,00 (0,000%)
15 002.000.005	OPERE EDILI - <nessuna> - SERRAMENTI					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,000		0,00 (0,000%)
		2	25	1,590		324,63
		2	26	10,777		2'200,37
	al S.A.L. n. 2 aliquota			12,367		2'525,00 (0,261%)
		3	46	-12,367		-2'525,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquote			0,000	20'417,24 (2,109%)	0,00 (0,000%)
16	STRUTTURE - <nessuna> - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE 3 euro 1'296'556,35 - 100%)					
19 001	DEMOLIZIONI					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,000		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,000		0,00 (0,000%)
		3	56	100,000		131'070,76
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquota			100,000	131'070,76 (10,109%)	131'070,76 (10,109%)
20 001.000.002	DEMOLIZIONI - <nessuna> - RIMOZIONI IMPIANTI					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,000		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,000		0,00 (0,000%)
		3	39	0,000		0,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquota			0,000	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
21 001.000.003	DEMOLIZIONI - <nessuna> - PARTIZIONI VERTICALI					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,000		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,000		0,00 (0,000%)
		3	41	0,000		0,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquota			0,000	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
22 001.000.004	DEMOLIZIONI - <nessuna> - PARTIZIONI ORIZZONTALI					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,000		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,000		0,00 (0,000%)
		3	37	0,000		0,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquota			0,000	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
23 001.000.007	DEMOLIZIONI - <nessuna> - ONERI					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,000		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,000		0,00 (0,000%)
		3	43	0,000		0,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquota			0,000	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
24 002	OPERE EDILI					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,000		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,000		0,00 (0,000%)
		3	57	51,650		237'529,41
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquota			51,650	459'882,70 (35,470%)	237'529,41 (18,320%)
25 002.000.003	OPERE EDILI - <nessuna> - PARTIZIONI VERTICALI					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,000		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,000		0,00 (0,000%)
		3	45	0,000		0,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquota			0,000	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
26 002.000.005	OPERE EDILI - <nessuna> - SERRAMENTI					
	al S.A.L. n. 1			0,000		0,00

[illegible]