

ASST Mantova - Pieve di Coriano
Provincia di Mantova

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Realizzazione di nuove linee di distribuzione Acqua calda sanitaria e Acqua fredda per l'Ospedale di Pieve di Coriano

COMMITTENTE: ASST - Mantova, Strada Lago Paiolo, 10 Mantova

IMPRESA: SACCIR S.P.A.

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 5 pagine

IL R.U.P.

P.I. DAVIDE BALZANELLI




Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 / 1 015027f	Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316L), saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-leg ... coibentazione e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettrotensili: Ø 42 mm, spessore 1,5 mm					45,00		
	SOMMANO m					45,00		
2 / 2 015027g	Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316L), saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-leg ... coibentazione e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettrotensili: Ø 54 mm, spessore 1,5 mm					90,00		
	SOMMANO m					90,00		
3 / 3 015027i	Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316L), saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-leg ... coibentazione e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettrotensili: Ø 76,1 mm, spessore 2 mm					45,00		
	SOMMANO m					45,00		
4 / 4 015027k	Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316L), saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-leg ... coibentazione e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettrotensili: Ø 108 mm, spessore 2 mm					90,00		
	SOMMANO m					90,00		
5 / 5 015027i	Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316L), saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-leg ... coibentazione e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettrotensili: Ø 76,1 mm, spessore 2 mm					45,00		
	SOMMANO m					45,00		
6 / 6 015027k	Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316L), saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-leg ... coibentazione e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettrotensili: Ø 108 mm, spessore 2 mm					90,00		
	SOMMANO m					90,00		
7 / 7 NP.01	Forniture a posa di staffa di tipo statico per staffaggio tubazioni a parete in materiale zincato a caldo per la posa in esterno. Nella fornitura sono compresi tutti i fissaggi i collari di fissaggio delle tubazioni							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: ASST - Mantova, Strada Lago Paiolo, 10 Mantova
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA C.C.I.R. S.p.A.
IL DIRETTORE TECNICO
Dott.ssa Simona Pizzuti

IL DIRETTORE DEI LAVORI




Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	Marca FISCHER o similare					22,00		
	SOMMANO					22,00		
8 / 8 NP.02	Fornitura e posa di staffa di tipo sismico completa di relatico "controvento" per staffaggio tubazioni a parete in materiale zincato a caldo per la posa in esterno. Nella fornitura sono compresi i collari di fissaggio delle tubazioni Marca FISCHER o similare					5,00		
	SOMMANO					5,00		
9 / 9 LOM241.1C. 28.100.0010. b	Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in percentuale sulla somma degli importi dei capitoli relativi alle tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali (1M.09.120), ... 0): - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia Vedi voce n° 1 [m 45.00] Vedi voce n° 2 [m 90.00] Vedi voce n° 3 [m 45.00] Vedi voce n° 4 [m 90.00] Vedi voce n° 5 [m 45.00] Vedi voce n° 6 [m 90.00]	30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00				1'350,00 2'700,00 1'350,00 2'700,00 1'350,00 2'700,00		
	SOMMANO %					12'150,00		
10 / 10 LOM241.OC .EEA.c09.A6 400.Na000.0 005.-	OPERA: Scotico di terreno generico. LAVORO: Scavo sezione aperta con mezzo meccanico. Incluso: estirpazione di erba arbusti alberi di piccole dimensioni demolizione - rimoz ... Dumper pesante; capacità cassone [m³] <= 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere		50,00	1,000	0,300	15,00		
	SOMMANO 1 m³					15,00		
11 / 11 LOM241.OC .EEA.a04.C0 910.Mb000.0 250.-	OPERA: Strato di sottofondo, misto sabbia-ghiaia di roccia naturale generico; impiego: marciapiedi; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento e rullatura. SPECIF ... apacità [m³] <= 0,35 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	2,00	50,00	1,000		100,00		
	SOMMANO 1 m²					100,00		
12 / 12 LOM241.OC .EEA.a02.E9 700.Sb017.0 255.-	OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in cemento armato. Incluso: sormonti; sfrido; legature. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP1 OP ... rramenta filo di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: filo di metallo ferro cotto LV1 LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	100,00	0,80		0,888	71,04		
	SOMMANO 1 kg					71,04		
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: ASST - Mantova, Strada Lago Paiolo, 10 Mantova
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

S.A.C.C.I.R. S.p.A.
L'IMPRESA AL DIRETTORE TECNICO
Dott.ssa Simona Pizzuti

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
RIPORTO								
13 / 13 LOM241.OC .EEA.c11.C0 100.Za000.0 000.a	OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; diametro [mm] < 20. LAVORO: Perforazione. Incluso: assistenze murarie; pulizia del perforo. SPECIFICHE TECNICHE: murature in matto ... metro [mm] <= 35; incluso: disco diamantato SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	100,00	0,12			12,00		
	SOMMANO 1 m					12,00		
14 / 14 LOM241.OC .EEA.a06.C9 755.Ca001.0 020.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 18. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fiss ... temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.					12,00		
	SOMMANO 1 m					12,00		
15 / 15 LOM241.OC .EEA.a02.E9 700.Sb017.0 500.-	OPERA: Armatura, rete elettrosaldada di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in cemento armato. LAVORO: Posa. Incluso: sormonti, tagli, sfridi, legature. SPECIFICHE TECNICHE: - go: armature SPECIFICHE TECNICHE: - LV1 LAVORO: Posa. Incluso: sormonti, tagli, sfridi, legature. SPECIFICHE TECNICHE: -	1,45	50,00	1,000	6,170	447,33		
	SOMMANO 1 kg					447,33		
16 / 16 LOM241.LP. .EEA.a04.A1 020.Qa000.0 000.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni continue; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027. Incluso: disarmante, chiodi. LAVORO: Formazione. ... riterio di misurazione: valutato a superficie effettiva bagnata dal getto LV1 LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -		50,00	0,150		7,50		
	SOMMANO 1 m²					7,50		
17 / 17 LOM241.OC .EEA.a10.E0 000.J0001.00 50.b	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] >= 17; resistenza a compressione [classe] = ... ICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] <= 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo		50,00	1,000	0,150	7,50		
	SOMMANO 1 m³					7,50		
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
A RIPORTARE								

COMMITTENTE: ASST - Mantova, Strada Lago Paiolo, 10 Mantova
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA C.C.I.R. S.p.A.
IL DIRETTORE TECNICO
Dott.ssa Simona Pizzuti

IL DIRETTORE DEI LAVORI



