

**ASST Mantova - Pieve di Coriano**  
Provincia di Mantova

pag. 1

**SOMMARIO**  
**REGISTRO DI CONTABILITA'**

**OGGETTO:** Realizzazione di nuove linee di distribuzione Acqua calda sanitaria e Acqua fredda per l'Ospedale di Pieve di Coriano

**COMMITTENTE:** ASST - Mantova, Strada Lago Paiolo, 10 Mantova

**IMPRESA:** SACCIR S.P.A.


**Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 1**

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
Ing. Milani Massimo



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
<b>LAVORI A MISURA</b>						
1 015027f	Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316L), saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-leg ... coibentazione e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettrotensili: Ø 42 mm, spessore 1,5 mm	1	1	45,00		3'220,65
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m			45,00	71,57	3'220,65
2 015027g	Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316L), saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-leg ... coibentazione e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettrotensili: Ø 54 mm, spessore 1,5 mm	1	2	90,00		8'136,90
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m			90,00	90,41	8'136,90
3 015027i	Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316L), saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-leg ... coibentazione e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettrotensili: Ø 76,1 mm, spessore 2 mm	1	3	45,00		7'706,70
		1	5	45,00		7'706,70
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m			90,00	171,26	15'413,40
4 015027k	Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316L), saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-leg ... coibentazione e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettrotensili: Ø 108 mm, spessore 2 mm	1	4	90,00		21'399,30
		1	6	90,00		21'399,30
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m			180,00	237,77	42'798,60
5 LOM241.1C. 28.100.0010. b	Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in percentuale sulla somma degli importi dei capitoli relativi alle tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali (1M.09.120), ... 0): - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia	1	9	12'150,00		2'336,45
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 %			12'150,00	19,23	2'336,45
6 LOM241.LP. EEA.a04.A1 020.Qa000.0 000.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni continue; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027. Incluso: disarmante, chiodi. LAVORO: Formazione. ... criterio di misurazione: valutato a superficie effettiva bagnata dal getto LV1 LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1	16	7,50		114,90
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 1 m <sup>2</sup>			7,50	15,32	114,90
7 LOM241.OC .EEA.a02.E9 700.Sb017.0 255.-	OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in cemento armato. Incluso: sormonti; sfrido; legature. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP1 OP ... rramenta filo di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: filo di metallo ferro cotto LV1 LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1	12	71,04		98,04
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 1 kg			71,04	1,38	98,04
8 LOM241.OC .EEA.a02.E9 700.Sb017.0 500.-	OPERA: Armatura, rete elettrosaldada di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in cemento armato. LAVORO: Posa. Incluso: sormonti, tagli, sfridi, legature. SPECIFICHE TECNICHE: ... go: armature SPECIFICHE TECNICHE: - LV1 LAVORO: Posa. Incluso: sormonti, tagli, sfridi, legature. SPECIFICHE TECNICHE: -	1	15	447,33		474,17

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
				447,33	1,06	474,17
9 LOM241.OC .EEA.a04.C0 910.Mb000.0 250.-	SOMMANO al S.A.L. n. 1 1 kg  OPERA: Strato di sottofondo, misto sabbia-ghiaia di roccia naturale generico; impiego: marciapiedi; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento e rullatura. SPECIF ... apacità [m³] <= 0,35 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1	11	100,00		963,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 1 m²			100,00	9,63	963,00
10 LOM241.OC .EEA.a06.C9 755.Ca001.0 020.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 18. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fiss ... temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1	14	12,00		281,04
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 1 m			12,00	23,42	281,04
11 LOM241.OC .EEA.a10.E0 000.J0001.00 50.b	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri   travi   corree   solette   murature vani scala-ascensori; spessore [cm] >= 17; resistenza a compressione [classe] = ... ICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] <= 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo	1	17	7,50		1'605,38
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 1 m³			7,50	214,05	1'605,38
12 LOM241.OC .EEA.c09.A6 400.Na000.0 005.-	OPERA: Scotico di terreno generico. LAVORO: Scavo sezione aperta   con mezzo meccanico. Incluso: estirpazione di erba   arbusti   alberi di piccole dimensioni   demolizione - rimoz ... Dumper pesante; capacità cassone [m³] <= 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1	10	15,00		64,80
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 1 m³			15,00	4,32	64,80
13 LOM241.OC .EEA.c11.C0 100.Za000.0 000.a	OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; diametro [mm] < 20. LAVORO: Perforazione. Incluso: assistenze murarie; pulizia del perforo. SPECIFICHE TECNICHE: murature in matto ... metro [mm] <= 35; incluso: disco diamantato SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1	13	12,00		179,64
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 1 m			12,00	14,97	179,64
14 NP.01	Forniture a posa di staffa di tipo statico per staffaggio tubazioni a parete in materiale zincato a caldo per la posa in esterno. Nella fornitura sono compresi tutti i fissaggi i collari di fissaggio delle tubazioni Marca FISCHER o similare	1	7	22,00		12'941,72
	SOMMANO al S.A.L. n. 1			22,00	588,26	12'941,72
15 NP.02	Fornitura e posa di staffa di tipo sismico completa di relativo "controvento" per staffaggio tubazioni a parete in materiale zincato a caldo per la posa in esterno. Nella fornitura sono compresi i collari di fissaggio delle tubazioni Marca FISCHER o similare	1	8	5,00		3'712,50
	SOMMANO al S.A.L. n. 1			5,00	742,50	3'712,50
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>					<b>92'341,19</b>
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
16 SIC.SPCL	<p align="center"><b><u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u></b></p> <p>La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... "Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.</p>	1	18	45,00		225,00
	<p align="right">SOMMANO al S.A.L. n. 1 %</p>			45,00	500,00	225,00
	<p align="right"><b>Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro</b></p>					225,00
	<p align="right"><b>T O T A L E euro</b></p>					92'566,19
	<p>Data, 21/03/2026</p> <p align="center"><b>Il Direttore dei Lavori</b> Ing. Milani Massimo</p> <div style="text-align: center;">  </div>					