

PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C1 – 1.1 – CASA DI COMUNITA' DI VIADANA - CUP E67H21009310002

PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU

SAL 03 al 28.02.2026

CASA DI COMUNITA'

Regione: Lombardia
Provincia: Mantova
Comune: Viadana
LUOGO: Largo Alcide de Gasperi, 7, Viadana (MN)
INTERVENTO: Casa di Comunità di Viadana
C.I.G.: A016E99776
COMMITTENTE: ASST Carlo Poma - Mantova
RUP: Arch. Alessandro Campera
PROGETTISTA GENERALE E CSP: Operatore Economico indicato A.T. Advanced Technologies s.r.l. nelle persone ingg. Gabriele Novembri progettista e coordinatore delle discipline specialistiche e Matteo Novembri CSP
APPALTATORE: ATI con mandataria Imprendo Italia srl, con sede Viale Giorgio Ribotta, 21 – 00144 Roma, P.IVA 11213441006 (divenuta Imprendo Italia Spa a decorrere dal 05/02/2024), mandante S.A.C.C.I.R. con sede in Roma, via delle Ande, 39 - 00144 Roma, P. IVA 03565421009; costituite in LA.IT. 1 s.c.a.r.l., C.F. 17230311007 il 30/06/2023.
DIRETTORE DEI LAVORI: Arch. Massimiliano Baruffi – PoolMilano Srl

01 - LIBRETTO DELLE MISURE

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Massimiliano Baruffi

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
188 1C.05.100.00 10.d 28/02/2026	Solaio piano in cemento armato con blocchi in laterizio rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, e trave ... di appoggio, il relativo disarmo. Escluso il ferro tondo di armatura. - altezza totale 25 cm (20 laterizio + 5 soletta)		3,00			3,00		
	SOMMANO m ²					3,00		
189 A25137 28/02/2026	Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli					21,25		
	SOMMANO mc					21,25		
190 NPV.1C.04.8 30.0060.c 28/02/2026	Rinforzo di strutture in c.a., rinforzo a flessione di travi, travetti e pilastri in muratura, c.a. e c.a.p. mediante fornitura e posa in opera di tessuti unidirezionali in fibra d ... g/m ² , modulo elastico a trazione 200 GPa, resistenza meccanica a trazione ≥2580 N/mm ² (dati tessuto secco) - 1° strato; Colonne piano terra corpo 3 Pilastri sottotetto corpo 5					252,00 6,00		
	SOMMANO m ²					258,00		
191 1C.04.455.00 20 28/02/2026	Rete di acciaio elettrosaldato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondent ... ntrollo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature.					124,60		
	SOMMANO kg					124,60		
192 1U.04.130.00 20.b 28/02/2026	Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo confezionato in betoniera					525,00		
	SOMMANO m2 x cm					525,00		
193 NC.70.020.0 100.b 28/02/2026	Movimentazione esclusivamente manuale di materiali sciolti, terra, inerti, macerie di qualsiasi natura, compreso carico, scarico e trasporto fino a 50 m: - movimentazione con secchi a spalla o similare					21,25		
	SOMMANO m3					21,25		
194 NPV.1C.22.0 80.0020 28/02/2026	Ferro lavorato per catene, cerchiature, cravatte, chiavi da muro, tenditori, zanche, piattabande, fasce e simili, in opera. Compresi tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature; mano di antiruggine; trasporti, sollevamenti, assistenza muraria alla posa in opera, piani di lavoro. Realizzazione di 6 catene presso i corpi del presidio sanitario					3'550,00		
	SOMMANO kg					3'550,00		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
195 1C.01.030.00 20.a 28/02/2026	Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attre ... trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - oltre 5,01 m³		1,09			1,09		
	SOMMANO m³					1,09		
196 NPV.ST.05 28/02/2026	Connettore chimico solaio piano sottotetto Sol 24 corpo 1					65,00		
	SOMMANO cadauno					65,00		
197 A25044 28/02/2026	Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a salvaguardia degli elementi architettonici presenti Vedi voce n° 1 [mq 283.11]					283,11		
	SOMMANO mq					283,11		
198 NPV.ST.06 28/02/2026	CLS leggero - Leca CLS 1400 soletta 6 cm piano sottotetto Sol24 Corpo 1					3,90		
	SOMMANO cadauno					3,90		
199 MC.04.200.0 045.b 28/02/2026	Barre filettate in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, tipo:- M10 x 190 ass. per staffe sismiche n° 2 barre ogni 12 metri					100,00		
	SOMMANO cadauno					100,00		
200 A25135b 28/02/2026	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume					20,00		
	SOMMANO mc					20,00		
201 1C.11.110.00 20 28/02/2026	Sovrapprezzo ai manti in coppi per fissaggio con fermacoppi - in piattina di acciaio inox					560,52		
	SOMMANO m2					560,52		
202 NC.80.150.0 010.d 28/02/2026	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico fino a 2.000 kg (minimo 1.000 kg) PESO GUAINA BITUMINOSA 4 Kg/mq				560,270 132,900	560,27 132,90		
	detrazione contratto Ospedale di comunità	-1,00			436,780		436,78	
	Sommano positivi e negativi t/km					693,17	436,78	
	SOMMANO t/km					256,39		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
203 1C.01.060.00 20.b 28/02/2026	Rimozione dell'orditura sottomanto. Compresi l'abbassamento ed il carico con qualsiasi mezzo, il trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la ... delle parti riutilizzabili. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sottomanto in: - assito in tavole di abete accostate A detrarre quantità in eccesso							
	SI DETRAGGONO m2							580,00
								580,00
204 1C.01.060.00 10.a 28/02/2026	Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, compreso l'abbassamento al piano di carico, movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere, cernita e pul ... di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. Per coperture in:- tegole di laterizio, cemento e simili A detrarre quantità in eccesso							
	SI DETRAGGONO m2							500,00
								500,00
205 1C.27.050.01 00.f 28/02/2026	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso ... , secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 SPESO SPECIFICO INERTI 1.40 t/mc							
		0,10			206,640	20,66		
		0,10			952,130	95,21		
		0,10			1500,000	150,00		
	SOMMANO 100 kg					265,87		
206 1C.27.050.01 00.g 28/02/2026	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (legno - CER 170201) presso impianto di recupero autorizzato PESO SPECIFICO ABETE BIANCO 560 Kg/mc detrazione contratto Ospedale di comunità							
	Sommano positivi e negativi 100 kg	-1,00			72,130	78,44 74,43	72,13	
	SOMMANO 100 kg					152,87	72,13	
						80,74		
207 1C.27.050.01 00.k 28/02/2026	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- guaina bituminosa (CER 170302), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi PESO SPECIFICO GUAINA BITUMINOSA 4 Kg/mq							
	SOMMANO 100 kg	952,13			17,720 22,150 0,040	17,72 22,15 38,09		
						77,96		
208 1C.11.110.00 10 28/02/2026	Manto di copertura con tegole a canale o coppi in ragione di n. 32 al m², compresi colmi, pezzi speciali, sigillature con malta, esclusi i listelli portategole nuove tegole coppo/controcoppo 60% della superficie corpo 1 e corpo 2							
	SOMMANO m2					560,52		
						560,52		
209 1C.13.400.00	Impermeabilizzazione a freddo di superfici con emulsione bituminosa in pasta da applicare a spatola							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
10 28/02/2026	Sigillatura delle staffedi supporto delle grondaie al manto impermeabile ecc. SOMMANO m2	200,00	0,50	0,500		50,00		
						50,00		
210 NP 07 28/02/2026	Esecuzione di scasso e ripristino della muratura per alloggiamento legname di copertura mediante la demolizione e/o eventuale taglio della vecchia muratura, il calo in basso, il ca ... apidei occorrenti alla ricostruzione della muratura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. a detrarre misure eccedenti						80,00	
	SI DETRAGGONO cadauno						80,00	
211 N.P.EDI.08 28/02/2026	Interventi interni alla Casa di Comunità necessari per la funzionalità e l'attivazione della centrale operativa territoriale A detrarre sistemazioni interne CdC						1,00	
	SI DETRAGGONO a corpo						1,00	
212 MA.00.005.0 005 28/02/2026	Operaio specializzato edile 3° livello per rifacimento cornicioni a detrarre quantità provvisoria eccedente						532,00	
	SI DETRAGGONO ora						532,00	
213 MA.00.005.0 010 28/02/2026	Operaio qualificato edile 2° livello SOMMANO ora					313,00		
						313,00		
214 1C.01.030.00 10.c 28/02/2026	Demolizione di muratura in mattoni pieni, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccanich ... asporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - oltre 5,01 m³ A detrarre quantità eccedente						4,43	
	SI DETRAGGONO m3						4,43	
215 1C.01.040.01 00.a 28/02/2026	Perforazioni su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per ... isionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro fino a 20 mm Corpo 1 SOMMANO m					40,00		
						40,00		
216 1C.01.060.00 10.a 28/02/2026	Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, compreso l'abbassamento al piano di carico, movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere, cernita e pul ... di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. Per coperture in:- tegole di laterizio, cemento e simili a detrarre quantità provvisoria eccedente						89,26	
	SI DETRAGGONO m2						89,26	
217 1C.01.060.00	Rimozione dell'orditura sottomanto. Compresi l'abbassamento ed il carico con qualsiasi mezzo, il trasporto delle macerie agli impianti di							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
20.b 28/02/2026	stoccaggio, di recupero o a discarica; la ... delle parti riutilizzabili. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sottomanto in: - assito in tavole di abete accostate a detrarre quantità provvisoria eccedente						9,26	
	SI DETRAGGONO m2						9,26	
218 1C.01.100.00 10.b 28/02/2026	Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia e ... i di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.) a detrarre quantità effettivamente eseguita						212,50	
	SI DETRAGGONO m2						212,50	
219 1C.01.100.00 20.a 28/02/2026	Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del can ... porto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - spessore fino a 4 cm.					33,70		
	SOMMANO m2					33,70		
220 1C.04.700.01 00.a 28/02/2026	Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio di 1 cm con malta a ritiro controllato a base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre, ... perfici di elementi strutturali (travi, pilastri, muri, solette), compresa la riprofilatura degli spigoli interessati. a detrarre quantità soppressa in perizia						104,22	
	SI DETRAGGONO m2						104,22	
221 1C.06.560.00 50.b 28/02/2026	Parete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati sulle due facce ed interposta armatura in profilati di acciaio zincati da 6/10 mm per guide a pavimento e a so ... aggi, la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria - con doppia lastra da 13 mm per faccia a detrarre quantità soppressa in perizia *(par.ug.=48,20+19,2)	-29,00					29,00	
	SI DETRAGGONO m2						29,00	
222 1C.06.720.00 30 28/02/2026	Muratura a cuci-scuci con mattoni pieni, eseguita a piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto spessore, su strutture preesistenti lesionate o da risanare. Compresi: la malta ... trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi i ponteggi esterni e gli oneri di smaltimento. a detrarre quantità provvisoria						1,95	
	SI DETRAGGONO mc						1,95	
223 1C.11.110.00 10 28/02/2026	Manto di copertura con tegole a canale o coppi in ragione di n. 32 al m ² , compresi colmi, pezzi speciali, sigillature con malta, esclusi i listelli portategole		201,10			201,10		
	SOMMANO m2					201,10		
224	Sigillatura con sigillante siliconico a reticolazione neutra esente da							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
1C.13.450.00 40.a 28/02/2026	solventi ed inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), risp ... G-CC, alla norma EN 15651-3 con prestazione XS1, alla norma EN 15651-4 con prestazione PW-EXT-INT-CC. Con:- lato 5 mm sopra cot sopra consultorio a lato vano ascensore		1,50 1,50 1,50	4,000 4,000 4,000	3,000 3,000 3,000	18,00 18,00 18,00		
	SOMMANO m					54,00		
225 1C.14.050.00 20.h 28/02/2026	Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, ... usi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in: - lastra di rame - spess. 0,6 (peso = 5,37 kg/m ²)		10,20			10,20		
	SOMMANO mq					10,20		
226 1C.22.020.00 10.a 28/02/2026	Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. ... di opere murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm a detrarre quantità provvisoria eccedente						1'850,00	
	SI DETRAGGONO kg						1'850,00	
227 1C.24.100.00 10 28/02/2026	Stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco emulsionato a ricoprimento di scalfitture, di fori, di cavillature, con carteggiatura delle zone stuccate. Compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.		348,00			348,00		
	SOMMANO m2					348,00		
228 1C.24.100.00 20.a 28/02/2026	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione acquosa					1'474,66		
	SOMMANO m2					1'474,66		
229 1C.24.220.00 40.a 28/02/2026	Verniciatura trasparente, a due mani, di superfici in legno già preparate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con: - vernice impregnante trasparente per legno, per esterno ed interno (p.s.0,83 kg/l - resa 0,10-0,12 l/m ² per due mani) a detrarre quantità provvisoria eccedente						1'500,00	
	SI DETRAGGONO mq						1'500,00	
230 1C.25.100.03 6 28/02/2026	Rimozione di incrostazioni da attacchi biologici mediante trattamento con biocida a detrarre quantità provvisoria eccedente						250,00	
	SI DETRAGGONO mq						250,00	
231	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
1C.27.050.01 00.a 28/02/2026	urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010		31,47		18,000	566,46		
	SOMMANO 100 kg					566,46		
232 1E.01.040.01 10.f 28/02/2026	Piastre per nodo principale in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per collegare piatti e tondi - 12 fori diam 11 mm in acciaio inox					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00		
233 1E.01.040.01 15 28/02/2026	Collegamenti equipotenziali in opera finiti per installazione all'interno di locali medici o tecnici avendo in loco piastra equipotenziale, e/o all'esterno d'edificio da proteggere; compresa la misura e rilascio della continuità e rilascio della relativa certificazione.					30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00		
234 1E.02.010.00 10.b 28/02/2026	Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo autoest. a norma CEI-EN 50086-1/2-2 compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 20mm					210,00		
	SOMMANO m					210,00		
235 1E.02.010.00 10.c 28/02/2026	Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo autoest. a norma CEI-EN 50086-1/2-2 compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 25mm					380,00		
	SOMMANO m					380,00		
236 1E.02.010.00 20.b 28/02/2026	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 20mm					692,00		
	SOMMANO m					692,00		
237 1E.02.010.00 20.c 28/02/2026	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 25mm					1'207,00		
	SOMMANO m					1'207,00		
238 1E.02.010.00 20.d 28/02/2026	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 32mm					170,00		
	SOMMANO m					170,00		
239	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
1E.02.020.00 20.a 28/02/2026	autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 100x100x50 mm (par.ug.=400,00-190)	210,00				210,00		
	SOMMANO cadauno					210,00		
240 1E.02.020.00 20.b 28/02/2026	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 120x80x50 mm					110,00		
	SOMMANO cadauno					110,00		
241 1E.02.020.00 50.b 28/02/2026	Scatole di derivazione pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706, non verniciate con pareti chiuse e coperchio avvolgente, grado di protezione IP65, nelle dimensioni: - 100x100x85 mm					21,00		
	SOMMANO cadauno					21,00		
242 1E.02.030.01 10.b 28/02/2026	Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 80 mm - larghezza 200 mm		75,00			75,00		
	SOMMANO m					75,00		
243 1E.02.030.01 10.c 28/02/2026	Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 80 mm - larghezza 300 mm		95,00			95,00		
	SOMMANO m					95,00		
244 1E.02.035.00 10 28/02/2026	Fornitura e posa in opera di canale ad uso battiscopa IP40 a 3 scomparti 70 X 20 compreso di giunto, terminale Dx e Sx, angolo interno ed esterno e raccordi per collegamenti scatole portapparecchi.		399,00			399,00		
	SOMMANO m					399,00		
245 1E.02.035.00 20 28/02/2026	Fornitura e posa in opera di coperchio per canale ad uso battiscopa 70x20		600,00			600,00		
	SOMMANO m					600,00		
246 1E.02.035.00 90 28/02/2026	Fornitura e posa di scatole porta apparecchi 3 posti					90,00		
	SOMMANO cadauno					90,00		
247 1E.02.035.01 00 28/02/2026	Fornitura e posa di scatole porta apparecchi 4 posti A detrarre quantità provvisoria in eccedenza						12,00	
	SI DETRAGGONO cadauno						12,00	
248 1E.02.040.00 25.n	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... scopico,							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
28/02/2026	norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16R16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 185 mm ² Alimentazione QGBT Trasformatore 1 Alimentazione QGBT Trasformatore 2 Alimentazione QGBT Trasformatore 2	9,00 9,00	10,00 10,00			90,00 90,00		
	Sommano positivi e negativi m					180,00	90,00	
	SOMMANO m					90,00		
249 1E.02.040.00 45.a 28/02/2026	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x1,5 mm ²		70,00			70,00		
	SOMMANO m					70,00		
250 1E.02.040.00 65.c 28/02/2026	Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale is ... à R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm ² Dorsale		820,00			820,00		
	SOMMANO m					820,00		
251 1E.02.040.00 65.e 28/02/2026	Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale is ... à R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x10 mm ² Dorsale		70,00			70,00		
	SOMMANO m					70,00		
252 1E.02.040.00 95.a 28/02/2026	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x1,5 mm ²		500,00			500,00		
	SOMMANO m					500,00		
253 1E.02.040.00 95.b 28/02/2026	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm ²		400,00			400,00		
	SOMMANO m					400,00		
254 1E.02.040.00 95.c 28/02/2026	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... tà M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x4 mm ²		775,00			775,00		
	A RIPORTARE					775,00		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					775,00		
	SOMMANO m					775,00		
255 1E.02.040.01 05.n 28/02/2026	Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... tà M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm ² Dorsale ai vari quadri		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00		
256 1E.02.040.01 05.p 28/02/2026	Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... à M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x10 mm ² ALIMENTAZIONE PIANO TERRA QE-Z0 ALIMENTAZIONE PIANO TERRA QE-Z01	1,00 1,00	110,00 90,00			110,00 90,00		
	SOMMANO m					200,00		
257 1E.02.040.01 15.a 28/02/2026	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... e di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 1,5 mm ²		3300,00			3'300,00		
	SOMMANO m					3'300,00		
258 1E.02.040.01 15.b 28/02/2026	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... e di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 2,5 mm ²		3300,00			3'300,00		
	SOMMANO m					3'300,00		
259 1E.02.040.01 15.e 28/02/2026	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... me di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 10 mm ²		1300,00			1'300,00		
	SOMMANO m					1'300,00		
260 1E.02.040.01 15.i 28/02/2026	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... me di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 50 mm ²		25,00			25,00		
	SOMMANO m					25,00		
261 1E.02.040.01	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
15.j 28/02/2026	Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... me di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 70 mm ² ALIMENTAZIONE QUADRO RIFASAMENTO		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00		
262 1E.02.040.01 15.l 28/02/2026	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... e di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 120 mm ² ALIMENTAZIONE QUADRO RIFASAMENTO		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00		
263 1E.02.042.03 20.a 28/02/2026	Cavo bipolare flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da ... NEL 35024/1, CEI UNEL 35026, UNI EN 13501-6; sigla di designazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 2x1.5 mm ² (lung.=750,00-340)		410,00			410,00		
	SOMMANO m					410,00		
264 1E.02.044.00 10.b 28/02/2026	Cavo unipolare di media tensione, per tensioni 8.7/15kV isolato in gomma etilpropilenica (G7), schermatura a fili di rame, guaina in PVC, a norme CEI 20-11 CEI 20-13 tipo RG7H1R, nelle sezioni: - 1x50 mm ²		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00		
265 1E.02.044.00 10.d 28/02/2026	Cavo unipolare di media tensione, per tensioni 8.7/15kV isolato in gomma etilpropilenica (G7), schermatura a fili di rame, guaina in PVC, a norme CEI 20-11 CEI 20-13 tipo RG7H1R, nelle sezioni: - 1x95 mm ²					60,00		
	SOMMANO m					60,00		
266 1E.02.044.01 70.a 28/02/2026	Terminale elastico modulare per interno, per cavi di media tensione fino a 30 kV con isolante estruso, a norma CEI 20-24, nelle tipologie: - tensione nominale 8.7/15 kV con sezione cavo 16-50 mmq e 12/20 kV con sezione cavo 16-35 mmq					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00		
267 1E.02.060.00 15.d 28/02/2026	Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di te ... riali al piano:- punto luce a relè con pulsante bipolare o con spia, compreso il relè passo-passo bipolare da cassetta					23,00		
	SOMMANO cadauno					23,00		
268	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia,							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
1E.02.060.00 35.a 28/02/2026	grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... il trasporto dei materiali al piano:- punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00		
269 1E.02.060.00 75.f 28/02/2026	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori ... atori di fumo e centralino di controllo:- presa per attacco apparecchio telefonico derivato da cassetta di derivazione sirena pulsante magneti sensori sensori A detrarre					17,00 17,00 26,00 159,00 21,00		
	Sommano positivi e negativi cadauno					240,00	101,00	
	SOMMANO cadauno					139,00		
270 1E.02.070.00 70 28/02/2026	Sfilaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra in rame isolato. Compresa la linea di col ... e per il trasporto dei materiali al piano, nolo di trabbattello fino a 4 m. Esclusa la rimozione fisica dei cavidotti.					300,00		
	SOMMANO cadauno					300,00		
271 1E.05.020.00 10.b 28/02/2026	Frutti componibili conformi norme CEI 23-9, applicati in supporti predisposti, nei tipi: - interruttore unipolare 16A - 250V - luminoso					43,00		
	SOMMANO cadauno					43,00		
272 1E.05.020.00 10.d 28/02/2026	Frutti componibili conformi norme CEI 23-9, applicati in supporti predisposti, nei tipi: - interruttore bipolare 16A - 250V - generico					30,00 30,00		
	SOMMANO cadauno					60,00		
273 1E.05.020.00 70.a 28/02/2026	Supporto per frutti componibili in resina con placca metallica fissata a pressione o con viti: - combinazione fino a 3 posti allineati					28,00		
	SOMMANO cadauno					28,00		
274 1E.05.020.00 70.b 28/02/2026	Supporto per frutti componibili in resina con placca metallica fissata a pressione o con viti: - combinazione di 4 posti allineati					33,00		
	SOMMANO cadauno					33,00		
275	Apparecchio illuminante autonomo 11 W per illuminazione							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
R I P O R T O								
1E.06.040.00 40 28/02/2026	permanente o non permanente, idonea al controllo da parte di centralina a microprocessore, isolamento classe II, IP40, corp ... ico autoestinguente, batterie al Ni-Cd, circuito di ricarica incorporato, autonomia minima 2 ore, completo di lampada.					72,00		
	SOMMANO cadauno					72,00		
276 1E.06.060.00 90.d 28/02/2026	Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP20 - IK07 in c ... equipaggiata con - modulo da: - lampade led 3x 4000K 3700 lm potenza 32 w con sistema dimmer - modulo da 600 x 600 mm					141,00		
	SOMMANO cadauno					141,00		
277 1E.07.010.00 20.c 28/02/2026	Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6					42,00		
	SOMMANO cadauno					42,00		
278 1E.07.010.00 40.k 28/02/2026	Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, conduttore in rame 24 AWG, isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 1 m Categoria 6					36,00		
	SOMMANO cadauno					36,00		
279 1E.07.010.00 40.m 28/02/2026	Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, conduttore in rame 24 AWG, isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 3 m Categoria 6					36,00		
	SOMMANO cadauno					36,00		
280 1E.07.010.00 50.d 28/02/2026	Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6		500,00			500,00		
	SOMMANO m					500,00		
281 1E.07.030.00 20 28/02/2026	Prese utente SC, tipo bussola duplex 50/125 µ, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00		
282 1E.07.030.00 50.d 28/02/2026	Cordoni di permutazione in fibra ottica 50/125 µ - MT - RJ / SC duplex 2m					18,00		
	SOMMANO cadauno					18,00		
283 1E.07.050.01	Pannello RJ45 preassemblato, in metallo verniciato, 19", completi di accessori per il montaggio, fermacavo, cartellini di identificazione sul							
A R I P O R T A R E								

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
10.e 28/02/2026	fronte e sul retro:- 24 connettori RJ45, UTP categoria 6 SOMMANO cadauno					3,00		
						3,00		
284 1E.07.050.01 80.a 28/02/2026	Pannello per prese di corrente standard italiano /tedesco 16A bivalente con interruttore, 19":- n. 5/6 prese con interruttore generale bipolare 16A 250V e spia luminosa SOMMANO cadauno					3,00		
						3,00		
285 1E.08.080.00 50 28/02/2026	Diffusore sonoro a plafoniera con fondello antifiama per montaggio in controsoffitto, elevata qualità di riproduzione, potenza 6 – 24 W, altoparlante a doppio cono larga banda 6", ... nto in materiale ceramico per cavi antifiama di ingresso ed uscita e fusibile termico. conforme al Normativa EN 54-24 SOMMANO cadauno					11,00		
						11,00		
286 1E.13.020.00 40.a 28/02/2026	Basi ed accessori: - base standard SOMMANO cadauno					87,00		
						87,00		
287 1E.13.020.00 50.a 28/02/2026	Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro, provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme, doppio isolatore per protezi ... A con led attivo. Temperatura di funzionamento da 0°C a +50°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D. SOMMANO cadauno					17,00		
						17,00		
288 1E.13.020.00 60.g 28/02/2026	Interfacce analogiche: - modulo 2 ingressi + 2 uscite SOMMANO cadauno					12,00		
						12,00		
289 1E.13.040.01 40.a 28/02/2026	Elettromagneti: - elettromagnete in contenitore metallico per montaggio a muro completo di controplacca articolata. Alimentazione a 24Vcc con forza di tenuta di 40daN ed assorbimento di 1,6 W. Protezione IP42. SOMMANO cadauno					18,00		
						18,00		
290 1E.13.040.01 60.c 28/02/2026	Segnalatori ottico/acustici: - sirena piezo-elettronica multitono da interno con lampeggiante e base a basso profilo. Trimmer per la regolazione del volume e dispositivo di bloccaggio.- sirena e lampeggiante con comando separato. Tensione di alimentazione da 17 a 60 Vcc. Protezione IP21 SOMMANO cadauno					11,00		
						11,00		
291 1E.13.040.01	Segnalatori ottico/acustici: - ripetitore luminoso di allarme a basso assorbimento equipaggiato di 2 led.Da utilizzare con sistemi							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
60.t 28/02/2026	convenzionali o analogici" SOMMANO cadauno					37,00 37,00		
292 1E.13.060.00 10.c 28/02/2026	Fornitura in opera di cavo di tipo twistato e schermato, antincendio, grado 3 colore rosso a norme CEI20/22 II°, CEI20/35 e CEI20/37. - 2x1.5 mmq SOMMANO m		1100,00			1'100,00 1'100,00		
293 1M.12.020.0 010.c 28/02/2026	Naspi antincendio DN 25 UNI EN 671/1 verniciati in rosso, composti da: lancia d'erogazione con valvola; tubo semi-rigido EN 694 con raccordi e bobina di avvolgimento; cassetta da incasso o da parete con portello in alluminio e vetro safe-crash: - con tubo standard colore bianco da 30 m stralcio SI DETRAGGONO cadauno						4,00 4,00	
294 1M.12.020.0 020.b 28/02/2026	Idranti antincendio a muro DN 45 UNI EN 671/2, composti da: lancia in rame con valvola; manichetta UNI 9487 approvata dal Ministero degli Interni con raccordi, manicotti copri-racc ... luminio e vetro safe-crash: - con cassetta da incasso verniciata di grigio e manichetta standard colore bianco da 25 m SOMMANO cadauno					2,00 2,00		
295 1M.14.020.0 010.f 28/02/2026	"Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettate UNI 10255 serie leggera, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi filettati o con raccordi scanalati ... applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): - DN50 x 3,2 mm" Tubazione fuori terra - DN 50 SOMMANO m		20,72			20,72 20,72		
296 1M.14.020.0 010.i 28/02/2026	"Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettate UNI 10255 serie leggera, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi filettati o con raccordi scanalati ... applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): - DN100 x 4,0 mm" Tubazione fuori terra - DN 100 SOMMANO m		4,41			4,41 4,41		
297 1M.16.070.0 060.f 28/02/2026	"Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità μ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 ... o [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): - 32 x 60 mm - DN50" Isolamento tubazioni acciaio DN 80 Isolamento tubazioni acciaio esterne DN 50 tubazioni fuori terra - DN 40 tubazioni fuori terra - DN 100 SOMMANO m		84,38 99,32 51,03 17,91			84,38 99,32 51,03 17,91 252,64		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
RIPORTO								
298 1M.16.090.0 010.d 28/02/2026	"Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per tubazioni. Gli aumenti di prezzo includono una maggiorazione per: forme speciali (valvolame e apparecchiature da computare a pa ... terno, materiali di fissaggio, accessori vari di montaggio e sfridi. Tipi di finiture: - lamierino in alluminio 8/10" vedi voce n.2646					19,30		
	SOMMANO m2					19,30		
299 1U.10.050.00 20 28/02/2026	Fornitura e posa in opera di idrante sottosuolo completo DN125, compreso di saracinesca DN150, asta di manovra e accessori fronte centrale termica					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
300 A25134 28/02/2026	Compenso alla scariolatura, per disagio dovuto a dislivelli e percorso lungo (H/peso=26,170-6,01)				20,160	20,16		
	SOMMANO mc					20,16		
301 MA.00.060.0 000 28/02/2026	Operaio impiantista livello B1 a detrarre quantità provvisoria eccedente						126,00	
	SI DETRAGGONO ora						126,00	
302 MC.09.060.0 030.b 28/02/2026	Manicotto in tessuto minerale non combustibile, contenente fibra ceramica ad alta densità, per tubi incombustibili, con diametro: - 89 mm					16,00		
	SOMMANO cadauno					16,00		
303 N.P.IE.01 28/02/2026	Fornitura e posa in opera di quadro media tensione (QMT) compressivo della sua carpenteria di ogni altro accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.					0,55		
	SOMMANO cadauno					0,55		
304 N.P.IE.01 28/02/2026	Staffaggi antisismici impianti elettrici ed meccanici					25,00		
	SOMMANO cadauno					25,00		
305 NC.80.100.0 010.a 28/02/2026	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico oltre 3 mc	31,13		10,000		311,30		
	SOMMANO mc/km					311,30		
306 NC.90.050.0 050 28/02/2026	Carico esclusivamente manuale di materiali sfusi (terre di scavo, macerie, ecc.), trasporto a discarica autorizzata a qualsiasi distanza e scarico					116,46		
	SOMMANO m3					116,46		
A RIPORTARE								

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
RIPORTO								
<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>								
308 NC.10.500.0 200.b 20/04/2026	Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello ... e della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione					14,00		
	SOMMANO cadauno					14,00		
309 NC.10.500.0 100.b 15/04/2026	Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di ... di conferimento a scarica (minimo 4 scarichi/mese):- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00		
310 NC.10.400.0 030.a 15/04/2026	Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m, per uso interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per il primo giorno					20,00		
	SOMMANO giorni					20,00		
311 NC.10.400.0 020.c 15/04/2026	Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza fino a 4 m, per uso interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio:- per ogni smontaggio e rimontaggio ordinato dalla D.L. Trabattello					180,00		
	SOMMANO cadauno					180,00		
312 1S.00.010.00 10 28/02/2026	Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e s.m.i. allegato XV, convocate dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per particolari e delicate ... onoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per delicate lavorazioni interferenti. Riunioni coordinamento febbraio					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00		
313 NC.10.400.0 030.a 28/02/2026	Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m, per uso interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per il primo giorno Trabattello per opere esterne corpo 3					30,00		
	SOMMANO giorni					30,00		
	Viadana, 20/04/2026							
	L'Impresa							
	Il Direttore dei Lavori							

A RIPORTARE								