

## PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

### M6.C1 – 1.1 – CASA DI COMUNITA' DI VIADANA - CUP E67H21009310002

*PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU*

**SAL 03 al 28.02.2026**

**CASA DI COMUNITA'**

<i>Regione:</i>	<i>Lombardia</i>
<i>Provincia:</i>	<i>Mantova</i>
<i>Comune:</i>	<i>Viadana</i>
<i>LUOGO:</i>	<i>Largo Alcide de Gasperi, 7, Viadana (MN)</i>
<i>INTERVENTO:</i>	<i>Casa di Comunità di Viadana</i>
<i>C.I.G.:</i>	<i>A016E99776</i>
<i>COMMITTENTE:</i>	<i>ASST Carlo Poma - Mantova</i>
<i>RUP:</i>	<i>Arch. Alessandro Campera</i>
<i>PROGETTISTA GENERALE E CSP:</i>	<i>Operatore Economico indicato A.T. Advanced Technologies s.r.l. nelle persone ingg. Gabriele Novembri progettista e coordinatore delle discipline specialistiche e Matteo Novembri CSP</i>
<i>APPALTATORE:</i>	<i>ATI con mandataria Imprendo Italia srl, con sede Viale Giorgio Ribotta, 21 – 00144 Roma, P.IVA 11213441006 (divenuta Imprendo Italia Spa a decorrere dal 05/02/2024), mandante S.A.C.C.I.R. con sede in Roma, via delle Ande, 39 - 00144 Roma, P. IVA 03565421009; costituite in LA.IT. 1 s.c.a.r.l., C.F. 17230311007 il 30/06/2023.</i>
<i>DIRETTORE DEI LAVORI:</i>	<i>Arch. Massimiliano Baruffi – PoolMilano Srl</i>

## 03 - SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA'

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Arch. Massimiliano Baruffi

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
<b>LAVORI A MISURA</b>						
1 015074b	Rimozione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, cerchiature, chiodi, etc. che per condizione ed ossidazione risultino impropri a causa certa di degrado per la pietra; ... idamento della superficie sottostante e circostante: fissati con gesso o malta: fino ad una lunghezza massima di 40 cm	1	14	45,00		5'073,30
	al S.A.L. n. 1			45,00		5'073,30
	al S.A.L. n. 2			45,00		5'073,30
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cadauno			45,00	112,74	5'073,30
2 1C.01.030.00 10.c	Demolizione di muratura in mattoni pieni, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccanich ... asporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - oltre 5,01 m³	1	18	17,80		2'613,75
	al S.A.L. n. 1			17,80		2'613,75
	al S.A.L. n. 2	2	74	4,43		650,50
				22,23		3'264,25
		3	214	-4,43		-650,50
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m3			17,80	146,84	2'613,75
3 1C.01.030.00 20.a	Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attre ... trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - oltre 5,01 m³			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2	3	195	1,09		107,93
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m³			1,09	99,02	107,93
4 1C.01.040.01 00.a	Perforazioni su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per ... sionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro fino a 20 mm	1	34	56,50		1'477,48
	al S.A.L. n. 1			56,50		1'477,48
	al S.A.L. n. 2			56,50		1'477,48
		3	215	40,00		1'046,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m			96,50	26,15	2'523,48
5 1C.01.040.01 00.b	Perforazioni su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per ... sionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro da 21 a 35 mm			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2	2	75	4,80		170,93
				4,80		170,93
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m			4,80	35,61	170,93
6 1C.01.050.00 30.a	Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e cemento armato, sia piano che inclinato, costituito da travetti in laterizio, elementi forati in cotto, sovrastante caldana ... ecupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - fino allo spessore di cm 16, compresa la soletta collaborante	1	6	98,38		2'164,36
	al S.A.L. n. 1			98,38		2'164,36
	al S.A.L. n. 2			98,38		2'164,36
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m²			98,38	22,00	2'164,36
7 1C.01.060.00 10.a	Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, compreso l'abbassamento al piano di carico, movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere, cernita e pul ... di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. Per coperture in:- tegole di laterizio, cemento e simili	1	3	1'104,51		12'823,36
	al S.A.L. n. 1			1'104,51		12'823,36
	al S.A.L. n. 2			1'104,51		12'823,36
		3	204	-500,00		-5'805,00
		3	216	-89,26		-1'036,31
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m2			515,25	11,61	5'982,05
8 1C.01.060.00	Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, compreso l'abbassamento al piano di carico, movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere, cernita e pul ... lusi gli oneri di					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
10.b	smaltimento. Per coperture in:-lastre metalliche, fibrocemento, pannelli monolitici coibentati, resina	1	5	326,62		3'517,70
	al S.A.L. n. 1			326,62		3'517,70
	al S.A.L. n. 2			326,62		3'517,70
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m²			326,62	10,77	3'517,70
9 1C.01.060.00 20.b	Rimozione dell'orditura sottomanto. Compresi l'abbassamento ed il carico con qualsiasi mezzo, il trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la ... delle parti riutilizzabili. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sottomanto in: - assito in tavole di abete accostate	1	7	1'104,51		10'702,70
	al S.A.L. n. 1			1'104,51		10'702,70
	al S.A.L. n. 2			1'104,51		10'702,70
		3	203	-580,00		-5'620,20
		3	217	-9,26		-89,73
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m2			515,25	9,69	4'992,77
10 1C.01.060.00 70.a	Disfacimento di manto impermeabile costituito da membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a più strati alternati, su superfici orizzontali, verticali o comunque ... ostituiti da: - membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a più strati alternati. NB: doppio strato	1	4	776,80		3'464,53
	al S.A.L. n. 1			776,80		3'464,53
	al S.A.L. n. 2			776,80		3'464,53
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m2			776,80	4,46	3'464,53
11 1C.01.090.00 20.a	Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la ... impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in buono stato di conservazione.	2	77	0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1			43,12		577,81
	al S.A.L. n. 2			43,12		577,81
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m2			43,12	13,40	577,81
12 1C.01.100.00 10.b	Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia e ... i di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.)	2	76	0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1			791,00		4'706,45
	al S.A.L. n. 2			791,00		4'706,45
		3	218	-212,50		-1'264,38
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m2			578,50	5,95	3'442,07
13 1C.01.100.00 20.a	Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del can ... porto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - spessore fino a 4 cm.	3	219	0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			33,70		263,20
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m2			33,70	7,81	263,20
14 1C.01.120.00 10.c	Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'amb ... ianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in teli vinilici, linoleum e simili	2	78	0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1			38,60		191,07
	al S.A.L. n. 2			38,60		191,07
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m2			38,60	4,95	191,07
15 1C.01.160.00 10.a	Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali.	1	16	147,05		1'413,15
	al S.A.L. n. 1			147,05		1'413,15
	al S.A.L. n. 2			147,05		1'413,15
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m			147,05	9,61	1'413,15

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
16 1C.04.450.00 10.a	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con caratter ... bilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C	1	44	37,38		79,25
	al S.A.L. n. 1			37,38		79,25
		2	79	37,37		79,22
	al S.A.L. n. 2			74,75		158,47
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 kg			74,75	2,12	158,47
17 1C.04.455.00 20	Rete di acciaio elettrosaldato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondent ... ntrollo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature.	1	43	143,98		300,92
	al S.A.L. n. 1			143,98		300,92
		2	80	143,52		299,96
	al S.A.L. n. 2			287,50		600,88
		3	191	124,60		260,41
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 kg			412,10	2,09	861,29
18 1C.04.700.01 00.a	Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio di 1 cm con malta a ritiro controllato a base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre, ... perfici di elementi strutturali (travi, pilastri, muri, solette), compresa la riprofilatura degli spigoli interessati.			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1	2	81	104,22		3'595,59
	al S.A.L. n. 2			104,22		3'595,59
		3	220	-104,22		-3'595,59
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m2			0,00	34,50	0,00
19 1C.05.100.00 10.d	Solaio piano in cemento armato con blocchi in laterizio rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, e trave ... di appoggio, il relativo disarmo. Escluso il ferro tondo di armatura. - altezza totale 25 cm (20 laterizio + 5 soletta)			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2	3	188	3,00		228,03
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m2			3,00	76,01	228,03
20 1C.06.560.00 50.b	Parete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati sulle due facce ed interposta armatura in profilati di acciaio zincati da 6/10 mm per guide a pavimento e a so ... aggi, la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria - con doppia lastra da 13 mm per faccia			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1	2	82	29,00		1'562,52
	al S.A.L. n. 2			29,00		1'562,52
		3	221	-29,00		-1'562,52
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m2			0,00	53,88	0,00
21 1C.06.720.00 30	Muratura a cuci-scuci con mattoni pieni, eseguita a piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto spessore, su strutture preesistenti lesionate o da risanare. Compresi: la malta ... trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi i ponteggi esterni e gli oneri di smaltimento.	1	17	24,59		19'779,21
	al S.A.L. n. 1			24,59		19'779,21
		2	83	4,45		3'579,40
	al S.A.L. n. 2			29,04		23'358,61
		3	222	-1,95		-1'568,50
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 mc			27,09	804,36	21'790,11
22 1C.07.120.00 40	Intonaco civile per esterni su superfici orizzontali e verticali, costituito da rinzaffo idoneo ove opportuno, con rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici ed arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento, esclusi i ponteggi esterni.	1	26	55,49		1'361,17
	al S.A.L. n. 1			55,49		1'361,17
		2	84	129,48		3'176,14
	al S.A.L. n. 2			184,97		4'537,31
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m2			184,97	24,53	4'537,31
23	Rasatura liscia su superfici esterne, verticali ed orizzontali, eseguita con rasante a base di leganti aerei					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
1C.07.280.00 20	e idraulici, inerti selezionati, additivi, colore bianco, applicato a due passate; esclusi i ponteggi esterni.	1	28	30,00		334,50
	al S.A.L. n. 1			30,00		334,50
		2	85	154,97		1'727,92
	al S.A.L. n. 2			184,97		2'062,42
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m2			184,97	11,15	2'062,42
24 1C.07.450.00 20.a	Armature di intonaci con reti in metallo, in fibra di vetro o altre reti similari, compresi posa in opera, tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi: - armatura di rasature sottili con rete in fibra di vetro di peso fino a 100 gr/m <sup>2</sup>	1	27	30,00		128,40
	al S.A.L. n. 1			30,00		128,40
		2	86	154,97		663,27
	al S.A.L. n. 2			184,97		791,67
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m2			184,97	4,28	791,67
25 1C.08.250.00 20.a	Massetto di livellamento ad alta resistenza, realizzato con impasto autolivellante di premiscelato a base di cementi speciali a presa ed idratazione rapide, sabbie silicee selezionate, resine ed additivi, applicato a spatola: - spessore fino a 10 mm a indurimento ultrarapido	1		0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		2	87	54,00		609,12
	al S.A.L. n. 2			54,00		609,12
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m2			54,00	11,28	609,12
26 1C.11.010.00 10.a	Grossa orditura di tetto costituita da capriate, colmi e puntoni in legname abete, con interasse di m. 3/3,50 e luce fino a 12 m. Sono compresi: tagli a misura, adattamenti, incastr ... e murature; opere provvisoriale e di protezione. Eseguita con: - travi squadrate in abete uso Trieste, a m <sup>3</sup> di legname	1	31	10,76		14'030,39
	al S.A.L. n. 1			10,76		14'030,39
	al S.A.L. n. 2			10,76		14'030,39
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 mc			10,76	1'303,94	14'030,39
27 1C.11.010.00 60.a	Assiti e Piccola orditura, su struttura in capriatelle interasse cm 60 circa del n. 1C.11.010.0050, con listelli in in legno abete, sez.3 x 5/3.5 x 3.5, con interassi adatti ai manti di copertura. Compresi: tagli, adattamenti, chiodatura alla sottostante struttura. Per manto: -	1	36	1'107,79		13'647,97
	al S.A.L. n. 1			1'107,79		13'647,97
	al S.A.L. n. 2			1'107,79		13'647,97
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m2			1'107,79	12,32	13'647,97
28 1C.11.110.00 10	Manto di copertura con tegole a canale o coppi in ragione di n. 32 al m <sup>2</sup> , compresi colmi, pezzi speciali, sigillature con malta, esclusi i listelli portategole	3	208	560,52		26'949,80
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	223	201,10		9'668,89
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m2			761,62	48,08	36'618,69
29 1C.11.110.00 20	Sovrapprezzo ai manti in coppi per fissaggio con fermacoppi - in piattina di acciaio inox	3	201	560,52		4'882,13
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m2			560,52	8,71	4'882,13
30 1C.13.160.00 10	Barriera al vapore, per sistemi impermeabili posati a freddo con adesivo bituminoso, con una membrana di 2,5 mm di spessore, ottenuta dall'impregnazione e accoppiamento di un'armat ... orizzontale o inclinato, compresi formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie.	1	45	515,25		8'171,87
	al S.A.L. n. 1			515,25		8'171,87
		2	88	436,78		6'927,33
	al S.A.L. n. 2			952,03		15'099,20
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m2			952,03	15,86	15'099,20
31	Impermeabilizzazione a freddo di superfici con emulsione bituminosa in pasta da applicare a spatola					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I		
		SAL	RC		unitario	TOTALE	
1C.13.400.00 10							
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	
		3	209	50,00		326,00	
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m2			50,00	6,52	326,00	
32 1C.13.450.00 40.a	Sigillatura con sigillante siliconico a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), risp ... G-CC, alla norma EN 15651-3 con prestazione XS1, alla norma EN 15651-4 con prestazione PW-EXT-INT-CC. Con:- lato 5 mm						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	
		3	224	54,00		124,20	
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m			54,00	2,30	124,20	
33 1C.14.050.00 20.h	Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, ... usi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in: - lastra di rame - spess. 0,6 (peso = 5,37 kg/m²)						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	
		3	225	10,20		1'347,73	
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 mq			10,20	132,13	1'347,73	
34 1C.18.550.00 20.a	Pavimento in teli di linoleum a tinte variegata, marmorizzate, superficie superiore protetta con adeguato trattamento, posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo ma ... e spessori: - 2,0 mm - classe EN685 32/41 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1);						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
		2	89	399,00		14'128,59	
	al S.A.L. n. 2			399,00		14'128,59	
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m2			399,00	35,41	14'128,59	
35 1C.18.550.00 40.a	Sigillatura a caldo, previa preparazione, dei giunti di piastrelle o teli in linoleum per pavimenti, mediante interposizione di idoneo filetto; compresa assistenza muraria e pulizia finale. - in teli						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
		2	90	203,00		718,62	
	al S.A.L. n. 2			203,00		718,62	
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m			203,00	3,54	718,62	
36 1C.22.020.00 10.a	Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. ... di opere murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm						
		1	33	17'140,00		81'243,60	
	al S.A.L. n. 1			17'140,00		81'243,60	
		2	91	1'850,00		8'769,00	
	al S.A.L. n. 2			18'990,00		90'012,60	
		3	226	-1'850,00		-8'769,00	
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 kg			17'140,00	4,74	81'243,60	
37 1C.24.100.00 10	Stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco emulsionato a ricoprimento di scalfitture, di fori, di cavillature, con carteggiatura delle zone stuccate. Compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	
		3	227	348,00		755,16	
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m2			348,00	2,17	755,16	
38 1C.24.100.00 20.a	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione acquosa						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
		2	92	4'125,00		9'693,75	
	al S.A.L. n. 2			4'125,00		9'693,75	
		3	228	1'474,66		3'465,45	
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m2			5'599,66	2,35	13'159,20	
39	Trattamento con impregnante alla nitro protettivo opaco turapori, antimuffa trasparente, di superfici in						

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
1C.24.200.00 10	legno già carteggiate e spolverate - una mano (p.s. 0,97 kg/l - resa 0,14-0,20 l/m² per mano). Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.	1	35	3'799,13 3'799,13 3'799,13		14'322,72 14'322,72 14'322,72
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m2			3'799,13	3,77	14'322,72
40 1C.24.220.00 40.a	Verniciatura trasparente, a due mani, di superfici in legno già preparate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con: - vernice impregnante trasparente per legno, per esterno ed interno (p.s.0,83 kg/l - resa 0,10-0,12 l/m² per due mani)	1	38	4'633,00 4'633,00		42'206,63 42'206,63
		2	93	1'500,00 6'133,00		13'665,00 55'871,63
		3	229	-1'500,00		-13'665,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 mq			4'633,00	9,11	42'206,63
41 1C.25.100.03 6	Rimozione di incrostazioni da attacchi biologici mediante trattamento con biocida	1	37	660,00 660,00		55'235,40 55'235,40
		2	94	250,00 910,00		20'922,50 76'157,90
		3	230	-250,00		-20'922,50
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 mq			660,00	83,69	55'235,40
42 1C.25.100.04 70	Microsabbatura funzionante ad aria compressa desiderata, con pressione di esercizio regolabile, ugello variabile montato su penna o pistola. Microsabbatrice e abrasivo di tipo e ... sarie per la corretta applicazione del sistema aero-abrasivo di precisione. Su qualsiasi superficie anche in muratura.	1	25	237,60 237,60 237,60		11'654,28 11'654,28 11'654,28
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m2			237,60	49,05	11'654,28
43 1C.27.050.01 00.a	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010			0,00 0,00		0,00 0,00
		3	231	566,46		2'203,53
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 100 kg			566,46	3,89	2'203,53
44 1C.27.050.01 00.f	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso ..., secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010			0,00 0,00		0,00 0,00
		3	205	265,87		518,45
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 100 kg			265,87	1,95	518,45
45 1C.27.050.01 00.g	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (legno - CER 170201) presso impianto di recupero autorizzato			0,00 0,00		0,00 0,00
		3	206	80,74		1'466,24
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 100 kg			80,74	18,16	1'466,24
46 1C.27.050.01 00.k	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: guaina bituminosa (CER 170302), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi			0,00 0,00		0,00 0,00
		3	207	77,96		1'492,93
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 100 kg			77,96	19,15	1'492,93

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I		
		SAL	RC		unitario	TOTALE	
47 1E.01.040.01 10.f	Piastre per nodo principale in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per collegare piatti e tondi - 12 fori diam 11 mm in acciaio inox						
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00	0,00
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00	0,00
			3	232	6,00		552,78
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cadauno				6,00	92,13	552,78
48 1E.01.040.01 15	Collegamenti equipotenziali in opera finiti per installazione all'interno di locali medici o tecnici avendo in loco piastra equipotenziale, e/o all'esterno d'edificio da proteggere; compresa la misura e rilascio della continuità e rilascio della relativa certificazione.						
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00	0,00
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00	0,00
			3	233	30,00		796,20
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cadauno				30,00	26,54	796,20
49 1E.02.010.00 10.b	Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo autoest. a norma CEI-EN 50086-1/2-2 compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 20mm						
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00	0,00
			2	95	200,00		602,00
		al S.A.L. n. 2			200,00		602,00
			3	234	210,00		632,10
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m				410,00	3,01	1'234,10
50 1E.02.010.00 10.c	Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo autoest. a norma CEI-EN 50086-1/2-2 compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 25mm						
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00	0,00
			2	96	420,00		1'449,00
		al S.A.L. n. 2			420,00		1'449,00
			3	235	380,00		1'311,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m				800,00	3,45	2'760,00
51 1E.02.010.00 20.b	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 20mm						
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00	0,00
			2	97	150,00		954,00
		al S.A.L. n. 2			150,00		954,00
			3	236	692,00		4'401,12
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m				842,00	6,36	5'355,12
52 1E.02.010.00 20.c	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 25mm						
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00	0,00
			2	98	210,00		1'984,50
		al S.A.L. n. 2			210,00		1'984,50
			3	237	1'207,00		11'406,15
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m				1'417,00	9,45	13'390,65
53 1E.02.010.00 20.d	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 32mm						
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00	0,00
			2	99	110,00		1'218,80
		al S.A.L. n. 2			110,00		1'218,80
			3	238	170,00		1'883,60
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m				280,00	11,08	3'102,40
54 1E.02.020.00 20.a	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 100x100x50 mm						
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00	0,00
			2	100	190,00		2'528,90
		al S.A.L. n. 2			190,00		2'528,90
			3	239	210,00		2'795,10
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cadauno				400,00	13,31	5'324,00
55 1E.02.020.00	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 120x80x50 mm						

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
20.b		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
			2 101	90,00		1'224,00
		al S.A.L. n. 2		90,00		1'224,00
			3 240	110,00		1'496,00
		SOMMANO al S.A.L. n. 3 cadauno		200,00	13,60	2'720,00
56 1E.02.020.00 50.b	Scatole di derivazione pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706, non verniciate con pareti chiuse e coperchio avvolgente, grado di protezione IP65, nelle dimensioni: - 100x100x85 mm	al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
			3 241	21,00		703,08
		SOMMANO al S.A.L. n. 3 cadauno		21,00	33,48	703,08
57 1E.02.030.00 80.c	"Canaletta in PVC, rigido autoestinguente con sezione rettangolare aperta e coperchio a scatto. Grado di protezione IP4X - 20x20 mm"	al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
			2 103	470,00		4'450,90
		al S.A.L. n. 2		470,00		4'450,90
		SOMMANO al S.A.L. n. 3 m		470,00	9,47	4'450,90
58 1E.02.030.01 10.b	Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 80 mm - larghezza 200 mm	al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
			2 102	125,00		2'305,00
		al S.A.L. n. 2		125,00		2'305,00
			3 242	75,00		1'383,00
		SOMMANO al S.A.L. n. 3 m		200,00	18,44	3'688,00
59 1E.02.030.01 10.c	Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 80 mm - larghezza 300 mm	al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
			2 104	125,00		2'666,25
		al S.A.L. n. 2		125,00		2'666,25
			3 243	95,00		2'026,35
		SOMMANO al S.A.L. n. 3 m		220,00	21,33	4'692,60
60 1E.02.035.00 10	Fornitura e posa in opera di canale ad uso battiscopa IP40 a 3 scomparti 70 X 20 compreso di giunto, terminale Dx e Sx, angolo interno ed esterno e raccordi per collegamenti scatole portapparecchi.	al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
			2 105	700,00		14'070,00
		al S.A.L. n. 2		700,00		14'070,00
			3 244	399,00		8'019,90
		SOMMANO al S.A.L. n. 3 m		1'099,00	20,10	22'089,90
61 1E.02.035.00 20	Fornitura e posa in opera di coperchio per canale ad uso battiscopa 70x20	al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
			2 106	300,00		2'937,00
		al S.A.L. n. 2		300,00		2'937,00
			3 245	600,00		5'874,00
		SOMMANO al S.A.L. n. 3 m		900,00	9,79	8'811,00
62 1E.02.035.00 90	Fornitura e posa di scatole porta apparecchi 3 posti	al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
			2 107	100,00		854,00
		al S.A.L. n. 2		100,00		854,00
			3 246	90,00		768,60
		SOMMANO al S.A.L. n. 3 cadauno		190,00	8,54	1'622,60
63 1E.02.035.01 00	Fornitura e posa di scatole porta apparecchi 4 posti	al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
			2 108	70,00		608,30
		al S.A.L. n. 2		70,00		608,30
			3 247	-12,00		-104,28
		SOMMANO al S.A.L. n. 3 cadauno		58,00	8,69	504,02

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
64 1E.02.040.00 25.n	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... scopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16R16 0,6/1 kV, sezione nominale:-185 mm <sup>2</sup>					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	248	90,00		2'826,90
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m			90,00	31,41	2'826,90
65 1E.02.040.00 45.a	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:-3x1,5 mm <sup>2</sup>					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2	2	110	30,00		78,00
	al S.A.L. n. 2	3	249	30,00		78,00
				70,00		182,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m			100,00	2,60	260,00
66 1E.02.040.00 65.c	Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale is ... tà R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm <sup>2</sup>					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	250	820,00		4'879,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m			820,00	5,95	4'879,00
67 1E.02.040.00 65.e	Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale is ... à R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:-5x10 mm <sup>2</sup>					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	251	70,00		823,90
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m			70,00	11,77	823,90
68 1E.02.040.00 75.g	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... oscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16M16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 95 mm <sup>2</sup>					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2	2	109	310,00		5'263,80
				310,00		5'263,80
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m			310,00	16,98	5'263,80
69 1E.02.040.00 75.i	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... scopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16M16 0,6/1 kV, sezione nominale:-150 mm <sup>2</sup>					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2	2	111	225,00		5'973,75
				225,00		5'973,75
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m			225,00	26,55	5'973,75
70 1E.02.040.00 95.a	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:-3x1,5 mm <sup>2</sup>					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2	2	112	1'000,00		2'970,00
				1'000,00		2'970,00
		3	252	500,00		1'485,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m			1'500,00	2,97	4'455,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
71 1E.02.040.00 95.b	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm <sup>2</sup>					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		2	113	1'100,00		3'872,00
	al S.A.L. n. 2			1'100,00		3'872,00
		3	253	400,00		1'408,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m			1'500,00	3,52	5'280,00
72 1E.02.040.00 95.c	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x4 mm <sup>2</sup>					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		2	114	225,00		1'023,75
	al S.A.L. n. 2			225,00		1'023,75
		3	254	775,00		3'526,25
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m			1'000,00	4,55	4'550,00
73 1E.02.040.01 05.n	Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm <sup>2</sup>					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	255	10,00		61,60
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m			10,00	6,16	61,60
74 1E.02.040.01 05.p	Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x10 mm <sup>2</sup>					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	256	200,00		2'642,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m			200,00	13,21	2'642,00
75 1E.02.040.01 15.a	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... e di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 1,5 mm <sup>2</sup>					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		2	116	2'700,00		3'726,00
	al S.A.L. n. 2			2'700,00		3'726,00
		3	257	3'300,00		4'554,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m			6'000,00	1,38	8'280,00
76 1E.02.040.01 15.b	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... e di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 2,5 mm <sup>2</sup>					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		2	115	2'700,00		4'401,00
	al S.A.L. n. 2			2'700,00		4'401,00
		3	258	3'300,00		5'379,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m			6'000,00	1,63	9'780,00
77 1E.02.040.01 15.e	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... me di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 10 mm <sup>2</sup>					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	259	1'300,00		4'576,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m			1'300,00	3,52	4'576,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
78 1E.02.040.01 15.i	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... me di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 50 mm <sup>2</sup>					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		2	117	25,00		305,00
	al S.A.L. n. 2			25,00		305,00
		3	260	25,00		305,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m			50,00	12,20	610,00
79 1E.02.040.01 15.j	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... me di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 70 mm <sup>2</sup>					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	261	10,00		157,60
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m			10,00	15,76	157,60
80 1E.02.040.01 15.l	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... e di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 120 mm <sup>2</sup>					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	262	30,00		710,10
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m			30,00	23,67	710,10
81 1E.02.042.03 20.a	Cavo bipolare flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da ... NEL 35024/1, CEI UNEL 35026, UNI EN 13501-6; sigla di designazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 2x1.5 mm <sup>2</sup>					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		2	118	340,00		1'278,40
	al S.A.L. n. 2			340,00		1'278,40
		3	263	410,00		1'541,60
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m			750,00	3,76	2'820,00
82 1E.02.044.00 10.b	Cavo unipolare di media tensione, per tensioni 8.7/15kV isolato in gomma etilpropilenica (G7), schermatura a fili di rame, guaina in PVC, a norme CEI 20-11 CEI 20-13 tipo RG7H1R, nelle sezioni: - 1x50 mm <sup>2</sup>					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	264	30,00		424,20
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m			30,00	14,14	424,20
83 1E.02.044.00 10.d	Cavo unipolare di media tensione, per tensioni 8.7/15kV isolato in gomma etilpropilenica (G7), schermatura a fili di rame, guaina in PVC, a norme CEI 20-11 CEI 20-13 tipo RG7H1R, nelle sezioni: - 1x95 mm <sup>2</sup>					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		2	119	30,00		601,80
	al S.A.L. n. 2			30,00		601,80
		3	265	60,00		1'203,60
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m			90,00	20,06	1'805,40
84 1E.02.044.01 70.a	Terminale elastico modulare per interno, per cavi di media tensione fino a 30 kV con isolante estruso, a norma CEI 20-24, nelle tipologie: - tensione nominale 8.7/15 kV con sezione cavo 16-50 mmq e 12/20 kV con sezione cavo 16-35 mmq					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		2	120	5,00		649,35
	al S.A.L. n. 2			5,00		649,35
		3	266	5,00		649,35
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cadauno			10,00	129,87	1'298,70
85	Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I		
		SAL	RC		unitario	TOTALE	
1E.02.060.00 15.d	ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di te ... riali al piano:- punto luce a relè con pulsante bipolare o con spia, compreso il relè passo-passo bipolare da cassetta						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
		2	121	7,00		412,58	
	al S.A.L. n. 2			7,00		412,58	
		3	267	23,00		1'355,62	
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cadauno			30,00	58,94	1'768,20	
86 1E.02.060.00 25.g	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... imentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
		2	122	250,00		7'720,00	
	al S.A.L. n. 2			250,00		7'720,00	
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cadauno			250,00	30,88	7'720,00	
87 1E.02.060.00 35.a	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... il trasporto dei materiali al piano:- punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	
		3	268	9,00		630,81	
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cadauno			9,00	70,09	630,81	
88 1E.02.060.00 55.a	Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di ... stenza per il trasporto dei materiali al piano:- alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
		2	123	33,00		3'343,23	
	al S.A.L. n. 2			33,00		3'343,23	
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cadauno			33,00	101,31	3'343,23	
89 1E.02.060.00 75.f	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori ... atori di fumo e centralino di controllo:- presa per attacco apparecchio telefonico derivato da cassetta di derivazione						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
		2	124	101,00		3'596,61	
	al S.A.L. n. 2			101,00		3'596,61	
		3	269	139,00		4'949,79	
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cadauno			240,00	35,61	8'546,40	
90 1E.02.070.00 70	Sfilaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra in rame isolato. Compresa la linea di col ... e per il trasporto dei materiali al piano, nolo di trabbattello fino a 4 m. Esclusa la rimozione fisica dei cavidotti.						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	
		3	270	300,00		10'467,00	
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cadauno			300,00	34,89	10'467,00	
91 1E.05.020.00 10.b	Frutti componibili conformi norme CEI 23-9, applicati in supporti predisposti, nei tipi: - interruttore unipolare 16A - 250V - luminoso						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
		2	125	107,00		838,88	
	al S.A.L. n. 2			107,00		838,88	
		3	271	43,00		337,12	
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cadauno			150,00	7,84	1'176,00	
92 1E.05.020.00 10.d	Frutti componibili conformi norme CEI 23-9, applicati in supporti predisposti, nei tipi: - interruttore bipolare 16A - 250V - generico						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	
		3	272	60,00		449,40	
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cadauno			60,00	7,49	449,40	
93	Frutti componibili conformi norme CEI 23-9, applicati in supporti predisposti, nei tipi: - interruttore						

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I		
		SAL	RC		unitario	TOTALE	
1E.05.020.00 10.e	bipolare 16A - 250V - luminoso						
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00	
			2	126	150,00		1'314,00
		al S.A.L. n. 2			150,00		1'314,00
		SOMMANO al S.A.L. n. 3 cadauno			150,00	8,76	1'314,00
94 1E.05.020.00 70.a	Supporto per frutti componibili in resina con placca metallica fissata a pressione o con viti: - combinazione fino a 3 posti allineati						
		al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
			2	127	152,00		1'153,68
		al S.A.L. n. 2			152,00		1'153,68
			3	273	28,00		212,52
		SOMMANO al S.A.L. n. 3 cadauno			180,00	7,59	1'366,20
95 1E.05.020.00 70.b	Supporto per frutti componibili in resina con placca metallica fissata a pressione o con viti: - combinazione di 4 posti allineati						
		al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
			2	128	110,00		909,70
		al S.A.L. n. 2			110,00		909,70
			3	274	33,00		272,91
		SOMMANO al S.A.L. n. 3 cadauno			143,00	8,27	1'182,61
96 1E.06.040.00 40	Apparecchio illuminante autonomo 11 W per illuminazione permanente o non permanente, idonea al controllo da parte di centralina a microprocessore, isolamento classe II, IP40, corp ... ico autoestinguente, batterie al Ni-Cd, circuito di ricarica incorporato, autonomia minima 2 ore, completo di lampada.						
		al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
			2	129	46,00		8'162,24
		al S.A.L. n. 2			46,00		8'162,24
			3	275	72,00		12'775,68
		SOMMANO al S.A.L. n. 3 cadauno			118,00	177,44	20'937,92
97 1E.06.060.00 90.d	Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP20 - IK07 in c ... equipaggiata con - modulo da: - lampade led 3x 4000K 3700 lm potenza 32 w con sistema dimmer - modulo da 600 x 600 mm						
		al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
			2	130	100,00		22'162,00
		al S.A.L. n. 2			100,00		22'162,00
			3	276	141,00		31'248,42
		SOMMANO al S.A.L. n. 3 cadauno			241,00	221,62	53'410,42
98 1E.06.060.01 40.c	Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK0 ... installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - monolampada led 4000K 3700 lm potenza 29 w - lunghezza 1600 mm						
		al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
			2	131	20,00		3'053,20
		al S.A.L. n. 2			20,00		3'053,20
		SOMMANO al S.A.L. n. 3 cadauno			20,00	152,66	3'053,20
99 1E.07.010.00 20.c	Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6						
		al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
			2	133	80,00		1'768,00
		al S.A.L. n. 2			80,00		1'768,00
			3	277	42,00		928,20
		SOMMANO al S.A.L. n. 3 cadauno			122,00	22,10	2'696,20
100 1E.07.010.00 40.k	Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, conduttore in rame 24 AWG, isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 1 m Categoria 6						
		al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
			2	132	70,00		444,50
		al S.A.L. n. 2			70,00		444,50
			3	278	36,00		228,60
		SOMMANO al S.A.L. n. 3 cadauno			106,00	6,35	673,10

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
101 1E.07.010.00 40.m	Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, conduttore in rame 24 AWG, isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 3 m Categoria 6					
	al S.A.L. n. 1	2	134	0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			70,00		589,40
		3	279	70,00		589,40
				36,00		303,12
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cadauno			106,00	8,42	892,52
102 1E.07.010.00 50.d	Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6					
	al S.A.L. n. 1	2	135	0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			5'500,00		15'015,00
		3	280	5'500,00		15'015,00
				500,00		1'365,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m			6'000,00	2,73	16'380,00
103 1E.07.030.00 20	Prese utente SC, tipo bussola duplex 50/125 µ, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero					
	al S.A.L. n. 1	2	136	0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			11,00		482,57
		3	281	11,00		482,57
				7,00		307,09
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cadauno			18,00	43,87	789,66
104 1E.07.030.00 50.d	Cordoni di permutazione in fibra ottica 50/125 µ - MT - RJ / SC duplex 2m					
	al S.A.L. n. 1	2	137	0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			6,00		456,06
		3	282	6,00		456,06
				18,00		1'368,18
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cadauno			24,00	76,01	1'824,24
105 1E.07.030.00 60.b	Cavi in fibra ottica 50/125 µ - guaina LSZH a 8 fibre					
	al S.A.L. n. 1	2	138	0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			100,00		1'409,00
				100,00		1'409,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m			100,00	14,09	1'409,00
106 1E.07.050.01 10.e	Pannello RJ45 preassemblato, in metallo verniciato, 19", completi di accessori per il montaggio, fermacavo, cartellini di identificazione sul fronte e sul retro:- 24 connettori RJ45, UTP categoria 6					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	283	3,00		736,92
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cadauno			3,00	245,64	736,92
107 1E.07.050.01 80.a	Pannello per prese di corrente standard italiano /tedesco 16A bivalente con interruttore, 19"- n. 5/6 prese con interruttore generale bipolare 16A 250V e spia luminosa					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	284	3,00		476,58
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cadauno			3,00	158,86	476,58
108 1E.08.080.00 50	Diffusore sonoro a plafoniera con fondello antifiamma per montaggio in controsoffitto, elevata qualità di riproduzione, potenza 6 – 24 W, altoparlante a doppio cono larga banda 6", ... nto in materiale ceramico per cavi antifiamma di ingresso ed uscita e fusibile termico. conforme al Normativa EN 54-24					
	al S.A.L. n. 1	2	139	0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			7,00		744,59
		3	285	7,00		744,59
				11,00		1'170,07
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cadauno			18,00	106,37	1'914,66
109 1E.13.020.00 10.a	Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allar ... di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
110 1E.13.020.00 40.a	Basi ed accessori: - base standard	al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
			2	140	200,00	20'156,00
		al S.A.L. n. 2			200,00	20'156,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cadauno			200,00	100,78	20'156,00
111 1E.13.020.00 50.a	Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro, provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme, doppio isolatore per protezi ... A con led attivo. Temperatura di funzionamento da 0°C a +50°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D.	al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
			2	141	100,00	2'595,00
		al S.A.L. n. 2			100,00	2'595,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cadauno			87,00	25,95	2'257,65
				187,00		4'852,65
112 1E.13.020.00 60.g	Interfacce analogiche: - modulo 2 ingressi + 2 uscite	al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
			2	142	13,00	1'590,42
		al S.A.L. n. 2			13,00	1'590,42
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cadauno			17,00	122,34	2'079,78
				30,00		3'670,20
113 1E.13.040.01 40.a	Elettromagneti: - elettromagnete in contenitore metallico per montaggio a muro completo di controplacca articolata. Alimentazione a 24Vcc con forza di tenuta di 40daN ed assorbimento di 1,6 W. Protezione IP42.	al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
			2	143	30,00	5'963,70
		al S.A.L. n. 2			30,00	5'963,70
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cadauno			12,00	198,79	2'385,48
				42,00		8'349,18
114 1E.13.040.01 60.c	Segnalatori ottico/acustici: - sirena piezo-elettronica multitono da interno con lampeggiante e base a basso profilo. Trimmer per la regolazione del volume e dispositivo di bloccaggio.- sirena e lampeggiante con comando separato. Tensione di alimentazione da 17 a 60 Vcc. Protezione IP21	al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
			2	144	14,00	1'087,38
		al S.A.L. n. 2			14,00	1'087,38
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cadauno			18,00	77,67	1'398,06
				32,00		2'485,44
115 1E.13.040.01 60.t	Segnalatori ottico/acustici: - ripetitore luminoso di allarme a basso assorbimento equipaggiato di 2 led.Da utilizzare con sistemi convenzionali o analogici"	al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
			2	145	17,00	2'164,27
		al S.A.L. n. 2			17,00	2'164,27
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cadauno			11,00	127,31	1'400,41
				28,00		3'564,68
116 1E.13.060.00 10.c	Fornitura in opera di cavo di tipo twistato e schermato, antincendio, grado 3 colore rosso a norme CEI20/22 II°, CEI20/35 e CEI20/37. - 2x1.5 mmq	al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
			2	146	3'000,00	9'510,00
		al S.A.L. n. 2			3'000,00	9'510,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m			1'100,00	3,17	3'487,00
				4'100,00		12'997,00
117 1M.12.020.0 010.c	Naspi antincendio DN 25 UNI EN 671/1 verniciati in rosso, composti da: lancia d'erogazione con valvola; tubo semi-rigido EN 694 con raccordi e bobina di avvolgimento; cassetta da incasso o da parete con portello in alluminio e vetro safe-crash: - con tubo standard colore bianco da 30 m					



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
		2	154	13,50		1'114,16
	al S.A.L. n. 2			13,50		1'114,16
		3	296	4,41		363,96
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m			17,91	82,53	1'478,12
125 1M.14.050.0 050.f	"Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI EN 12201 PN 16 - SDR 11, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono ... sere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De90 x 8,2 mm"					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		2	155	11,41		249,88
	al S.A.L. n. 2			11,41		249,88
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m			11,41	21,90	249,88
126 1M.14.050.0 050.g	"Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI EN 12201 PN 16 - SDR 11, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono ... re applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De110 x 10,0 mm"					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		2	156	21,00		543,48
	al S.A.L. n. 2			21,00		543,48
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m			21,00	25,88	543,48
127 1M.16.070.0 060.f	"Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità $\mu$ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 ... o [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): - 32 x 60 mm - DN50"					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	297	252,64		9'592,74
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m			252,64	37,97	9'592,74
128 1M.16.090.0 010.d	"Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per tubazioni. Gli aumenti di prezzo includono una maggiorazione per: forme speciali (valvolame e apparecchiature da computare a pa ... terno, materiali di fissaggio, accessori vari di montaggio e sfridi. Tipi di finiture: - lamierino in alluminio 8/10"					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	298	19,30		626,09
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m2			19,30	32,44	626,09
129 1U.04.130.00 20.b	Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo confezionato in betoniera					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	192	525,00		1'071,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m2 x cm			525,00	2,04	1'071,00
130 1U.10.050.00 20	Fornitura e posa in opera di idrante sottosuolo completo DN125, compreso di saracinesca DN150, asta di manovra e accessori					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	299	1,00		8'884,15
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cadauno			1,00	8'884,15	8'884,15
131 A07.010.040. a	Copertura a tetto ventilato ed ancorato a secco senza l'utilizzo di malta o schiume, secondo la norma UNI 9460, con camera di ventilazione pari a 600 cmq/m, costituita da elementi ... o dei coppi lungo lo sviluppo della falda: copertura a monofalda compresa fornitura e posa degli elementi in laterizio					
	al S.A.L. n. 1	1	39	909,91		63'657,30
	al S.A.L. n. 2			909,91		63'657,30
	al S.A.L. n. 2			909,91		63'657,30
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 mq			909,91	69,96	63'657,30
132 A25044	Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a salvaguardia degli elementi architettonici presenti					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I		
		SAL	RC		unitario	TOTALE	
133 A25134	Compenso alla scarriolatura, per disagio dovuto a dislivelli e percorso lungo	al S.A.L. n. 2	3	197	0,00 283,11	10,81	0,00 3'060,42
		SOMMANO al S.A.L. n. 3 mq			283,11		3'060,42
			1	22	22,23		360,57
		al S.A.L. n. 1			22,23		360,57
		al S.A.L. n. 2	3	300	22,23 20,16		360,57 327,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 mc			42,39	16,22	687,57	
134 A25135b	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume		1	23	22,23	35,74	794,50
		al S.A.L. n. 1			22,23		794,50
		al S.A.L. n. 2	3	200	22,23 20,00		794,50 714,80
		SOMMANO al S.A.L. n. 3 mc			42,23		1'509,30
			1	21	22,23		1'717,27
135 A25137	Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli	al S.A.L. n. 1			22,23	77,25	1'717,27
		al S.A.L. n. 2	3	189	22,23 21,25		1'717,27 1'641,56
		SOMMANO al S.A.L. n. 3 mc			43,48		3'358,83
			1	21	22,23		1'717,27
			2	157	866,03		1'810,00
136 AP.02	Sigillatura tassellature elementi di ventilazione (griglia parapassero di gronda, rompitratta, colmo ventilato ecc.) mediante interposizione, fra elemento metallico e guaina, di ... dimensioni del tassello, applicazione di mastice bituminoso (tipo Derbimastic) compatibile con la sottostante guaina.	al S.A.L. n. 1			0,00	2,09	0,00
		al S.A.L. n. 2			866,03		1'810,00
		SOMMANO al S.A.L. n. 3 cadauno			866,03		1'810,00
			1	29	16,76		2'299,97
			2	159	16,76		2'299,97
137 B01.025.020. a	"Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta, smontatura delle strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso: per strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc."		1	29	16,76	137,23	2'299,97
		al S.A.L. n. 1			16,76		2'299,97
		al S.A.L. n. 2			16,76		2'299,97
		SOMMANO al S.A.L. n. 3 mc			16,76		2'299,97
			1	30	2,91		929,19
138 B01.025.020. b	"Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta, smontatura delle strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso: per strutture composte quali capriate"	al S.A.L. n. 1			2,91	319,31	929,19
		al S.A.L. n. 2			2,91		929,19
		SOMMANO al S.A.L. n. 3 mc			2,91		929,19
			1	30	2,91		929,19
			2	158	9,80		18'606,97
139 B35006a	Piccola orditura di ventilazione, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la muratura delle testate e la chiodatura alla struttura sottostante: in legname di abete	al S.A.L. n. 1			0,00	1'898,67	0,00
		al S.A.L. n. 2			9,80		18'606,97
		SOMMANO al S.A.L. n. 3 mc			9,80		18'606,97
			1	15	586,00		22'941,90
			2	159	586,00		22'941,90
140 MA.00.005.0 005	Operaio specializzato edile 3° livello per rifacimento comicioni	al S.A.L. n. 1			570,00		22'315,50
		al S.A.L. n. 2			1'156,00		45'257,40
		SOMMANO al S.A.L. n. 3 mc			-532,00		-20'827,80
			3	212	-532,00		-20'827,80
			2	159	570,00		22'315,50

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I		
		SAL	RC		unitario	TOTALE	
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 ora			624,00	39,15	24'429,60	
141 MA.00.005.0 010	Operaio qualificato edile 2° livello						
	al S.A.L. n. 1	1	8	232,00		8'449,44	
				232,00		8'449,44	
	al S.A.L. n. 2	2	160	40,00		1'456,80	
				272,00		9'906,24	
		3	213	313,00		11'399,46	
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 ora			585,00	36,42	21'305,70	
142 MA.00.005.0 015	Operaio comune edile 1° livello						
	al S.A.L. n. 1	1	9	40,00		1'312,40	
	al S.A.L. n. 2			40,00		1'312,40	
				40,00		1'312,40	
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 ora			40,00	32,81	1'312,40	
143 MA.00.060.0 000	Operaio impiantista livello B1						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
		2	161	536,00		17'414,64	
	al S.A.L. n. 2			536,00		17'414,64	
		3	301	-126,00		-4'093,74	
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 ora			410,00	32,49	13'320,90	
144 MA.00.060.0 005	Operaio impiantista livello C3						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
		2	162	412,00		12'504,20	
	al S.A.L. n. 2			412,00		12'504,20	
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 ora			412,00	30,35	12'504,20	
145 MC.04.200.0 045.b	Barre filettate in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, tipo:- M10 x 190						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	
		3	199	100,00		227,00	
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cadauno			100,00	2,27	227,00	
146 MC.09.060.0 030.b	Manicotto in tessuto minerale non combustibile, contenente fibra ceramica ad alta densità, per tubi incombustibili, con diametro: - 89 mm						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
		2	163	26,00		760,50	
	al S.A.L. n. 2			26,00		760,50	
		3	302	16,00		468,00	
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cadauno			42,00	29,25	1'228,50	
147 MC.18.450.0 120.a	Teli vinilici multistrato impermeabili, con strato di usura in PVC a rilievo, supporto in PVC plastificato e stabilizzato con fibra di vetro, per interventi temporanei e parziali i ... in corrispondenza dei compluvi ed a ridosso della proprietà della farmacia; altezza fino a 200 cm, spessori: - 2,5 mm						
		1	13	1'000,00		17'910,00	
	al S.A.L. n. 1			1'000,00		17'910,00	
	al S.A.L. n. 2			1'000,00		17'910,00	
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m2			1'000,00	17,91	17'910,00	
148 N.P.EDI.06	Demolizione e ricostruzione solaio varese testata sud corpo 3 di solaio compreso, il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, la cernita ed il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale e successiva realizzazione di solaio mediante getto armato su tavellonato						
		1	11	64,79		9'718,50	
	al S.A.L. n. 1			64,79		9'718,50	
	al S.A.L. n. 2			64,79		9'718,50	
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m2			64,79	150,00	9'718,50	
149 N.P.EDI.08	Interventi interni alla Casa di Comunità necessari per la funzionalità e l'attivazione della centrale operativa territoriale						
		1	1	1,00		29'480,77	
	al S.A.L. n. 1			1,00		29'480,77	



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
158 NP.07	Esecuzione di scasso e ripristino della muratura per alloggiamento legname di copertura mediante la demolizione e/o eventuale taglio della vecchia muratura, il calo in basso, il ca ... apidei occorrenti alla ricostruzione della muratura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			970,00	1,35	1'309,50
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m2					
	al S.A.L. n. 1	1	32	64,00		53'262,72
	al S.A.L. n. 2	2	167	81,00		67'410,63
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m2	3	210	-80,00		-66'578,40
159 NP.GUA.01	"Rimozione, insaccamento, trasporto e smaltimento di guano di piccioni in ambiente confinato con successiva bonifica e sanificazione ambientale, in locali di difficile accesso (es. ... ezza, la gestione dei rifiuti, i materiali di consumo, e il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie originarie"			65,00	832,23	54'094,95
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cadauno					
	al S.A.L. n. 1	1	10	1,00		42'054,25
	al S.A.L. n. 2			1,00		42'054,25
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 a corpo			1,00	42'054,25	42'054,25
160 NP.ST.01	Rinforzo pilastri in CA tramite placcaggio			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1	2	168	6,44		1'801,91
	al S.A.L. n. 2			6,44		1'801,91
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m2			6,44	279,80	1'801,91
161 NP.ST.02	"Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo strutturale FRCM costituito da rete bidirezionale bilanciata in fibra di PBO tipo PBO-MESH 22/22 della Ruregold. La fibra di PBO ... nec Guida FRCM di dicembre 2018. Classificazione di reazione al fuoco del sistema secondo UNI EN 13501-1: A2-s1, d0."			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1	2	169	54,18		8'369,73
	al S.A.L. n. 2			54,18		8'369,73
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m2			54,18	154,48	8'369,73
162 NP.ST.03	"Fornitura e posa in opera di sistema di connessione a supporto del rinforzo strutturale FRCM costituito da fibre di PBO unidirezionali tipo PBO-JOINT della Ruregold o similare ave ... con linee guida CNR DT 215/2018. Classificazione di reazione al fuoco del sistema secondo UNI EN 13501-1: A2-s1, d0."			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1	2	170	11,00		370,15
	al S.A.L. n. 2			11,00		370,15
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cadauno			11,00	33,65	370,15
163 NP.ST.04	Connettore perimetrale - spinotto 315mm			68,50		1'523,44
	al S.A.L. n. 1	1	40	68,50		1'523,44
	al S.A.L. n. 2	2	171	70,00		1'556,80
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cadauno			138,50	22,24	3'080,24
164 NP.ST.05	Connettore chimico solaio			32,50		1'037,73
	al S.A.L. n. 1	1	41	32,50		1'037,73
	al S.A.L. n. 2	2	172	40,00		1'277,20
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cadauno			72,50	31,93	2'314,93
165 NP.ST.06	CLS leggero - Leca CLS 1400			1,95		956,09
	al S.A.L. n. 1	1	42	1,95		956,09
	al S.A.L. n. 2	2	173	2,50		1'225,75
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cadauno			4,45	490,30	2'181,84



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
<b><u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u></b>						
170 15028	Puntellatura provvisoria di sostegno con elementi elastici in legno o metallo e interposizione di strati ammortizzanti, nei casi di parti distaccate che rischiano il crollo; da valutare a singolo puntello, inclusi gli oneri relativi alla preparazione della superficie prima dell'applicazione					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	2	185		50,00		2'562,50
	al S.A.L. n. 2			50,00		2'562,50
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cadauno			50,00	51,25	2'562,50
171 1E.06.040.01 10	Lampada portatile a tubo fluorescente da 6 W, batterie al Pb 6V 5 Ah, autonomia 6 ore, tensione di ricarica 230 V 50 Hz, spia di segnalazione carica e cavo per allacciamento alla rete.					
	1	69		3,00		159,48
	al S.A.L. n. 1			3,00		159,48
	al S.A.L. n. 2			3,00		159,48
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cadauno			3,00	53,16	159,48
172 1S.00.010.00 10	Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e s.m.i. allegato XV, convocate dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per particolari e delicate ... onoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per delicate lavorazioni interferenti.					
	1	61		20,00		935,20
	al S.A.L. n. 1			20,00		935,20
	2	181		14,00		654,64
	al S.A.L. n. 2			34,00		1'589,84
	3	312		6,00		280,56
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cadauno			40,00	46,76	1'870,40
173 MA.00.005.0 010	Operaio qualificato edile 2° livello					
	1	67		28,00		1'019,76
	al S.A.L. n. 1			28,00		1'019,76
	al S.A.L. n. 2			28,00		1'019,76
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 ora			28,00	36,42	1'019,76
174 MC.02.050.0 010	Pannelli multistrato, spessore 27 mm, per casseforme					
	1	71		320,33		10'535,65
	al S.A.L. n. 1			320,33		10'535,65
	2	186		350,00		11'511,50
	al S.A.L. n. 2			670,33		22'047,15
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m2			670,33	32,89	22'047,15
175 N04152a	Autogrù da: 30.000 kg: a caldo					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	2	184		62,00		4'790,74
	al S.A.L. n. 2			62,00		4'790,74
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 ora			62,00	77,27	4'790,74
176 NC.10.200.0 040.b	Nolo autogrù telescopica, compreso l'addetto alla manovra, carburante e lubrificante (durata minima del nolo 4 ore): - portata 25 t, braccio telescopico 22 m					
	1	66		187,00		19'597,60
	al S.A.L. n. 1			187,00		19'597,60
	2	182		99,00		10'375,20
	al S.A.L. n. 2			286,00		29'972,80
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 ora			286,00	104,80	29'972,80
177 NC.10.350.0 040.a	Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio					
	1	49		1'601,60		9'161,15
	al S.A.L. n. 1			1'601,60		9'161,15
	al S.A.L. n. 2			1'601,60		9'161,15
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m2			1'601,60	5,72	9'161,15
178 NC.10.350.0	Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per ogni					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
040.b	successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	1	50	7'297,20		4'305,35
	al S.A.L. n. 1			7'297,20		4'305,35
	al S.A.L. n. 2			7'297,20		4'305,35
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m2			7'297,20	0,59	4'305,35
179 NC.10.350.0 050.a	Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di sostegno e quanto altro necessario, l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio	1	51	72,90		561,33
	al S.A.L. n. 1			72,90		561,33
	al S.A.L. n. 2			72,90		561,33
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m2			72,90	7,70	561,33
180 NC.10.350.0 050.b	Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di sostegno e quanto altro necessario, l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	1	52	656,10		793,88
	al S.A.L. n. 1			656,10		793,88
	al S.A.L. n. 2			656,10		793,88
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m2			656,10	1,21	793,88
181 NC.10.350.0 060	Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica, compresi accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione e smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo.	1	48	1'611,36		4'092,85
	al S.A.L. n. 1			1'611,36		4'092,85
	al S.A.L. n. 2	2	178	11,98		30,43
	al S.A.L. n. 2			1'623,34		4'123,28
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m2			1'623,34	2,54	4'123,28
182 NC.10.370.0 010.h	Nolo di piattaforma in acciaio di tipo semovente elettrica a pantografo, pavimento estensibile in lamiera antisdrucchiolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con can ... di lavoro in m - dimensione piattaforma in cm - capacità max di sollevamento in kg):- 15,80 m - 130x265+90 cm - 230 kg	1	56	300,00		17'634,00
	al S.A.L. n. 1			300,00		17'634,00
	al S.A.L. n. 2	2	179	140,00		8'229,20
	al S.A.L. n. 2			440,00		25'863,20
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 sommano a giorno			440,00	58,78	25'863,20
183 NC.10.400.0 020.c	Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza fino a 4 m, per uso interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio:- per ogni smontaggio e rimontaggio ordinato dalla D.L.	1	72	200,00		10'206,00
	al S.A.L. n. 1			200,00		10'206,00
	al S.A.L. n. 2	2	187	20,00		1'020,60
	al S.A.L. n. 2			220,00		11'226,60
	al S.A.L. n. 2	3	311	180,00		9'185,40
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cadauno			400,00	51,03	20'412,00
184 NC.10.400.0 030.a	Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m, per uso interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per il primo giorno	1	73	50,00		4'726,50
	al S.A.L. n. 1			50,00		4'726,50
	al S.A.L. n. 2			50,00		4'726,50
	al S.A.L. n. 2	3	310	20,00		1'890,60
	al S.A.L. n. 2	3	313	30,00		2'835,90
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 giorni			100,00	94,53	9'453,00
185 NC.10.450.0 010	Cesata realizzata in tavole di abete, compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio.	1	70	17,16		479,11
	al S.A.L. n. 1			17,16		479,11
	al S.A.L. n. 2	2	183	7,09		197,95
	al S.A.L. n. 2			24,25		677,06

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m2			24,25	27,92	677,06
186 NC.10.450.0 040	Recinzione realizzata con rete metallica in filo di ferro zincato, ancorata a pali di sostegno in profilati metallici a T, oppure a pali di legno, con blocchetti di fondazione in c ... o il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio.	1	55	897,60		9'101,66
	al S.A.L. n. 1			897,60		9'101,66
	al S.A.L. n. 2			897,60		9'101,66
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m2			897,60	10,14	9'101,66
187 NC.10.500.0 100.a	Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di ... ica (minimo 4 scarichi/mese):- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio	1	59	2,00		328,76
	al S.A.L. n. 1			2,00		328,76
	al S.A.L. n. 2			2,00		328,76
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cadauno			2,00	164,38	328,76
188 NC.10.500.0 100.b	Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di ... di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese):- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	1	60	6,00		680,40
	al S.A.L. n. 1			6,00		680,40
		2	180	8,00		907,20
	al S.A.L. n. 2			14,00		1'587,60
		3	309	6,00		680,40
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cadauno			20,00	113,40	2'268,00
189 NC.10.500.0 200.a	Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello ... ta di appoggio. Nolo mensile:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio	1	57	2,00		772,80
	al S.A.L. n. 1			2,00		772,80
		2	174	-8,00		-3'091,20
		2	175	8,00		3'091,20
	al S.A.L. n. 2			2,00		772,80
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cadauno			2,00	386,40	772,80
190 NC.10.500.0 200.b	Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello ... e della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	1	58	6,00		600,72
	al S.A.L. n. 1			6,00		600,72
	al S.A.L. n. 2			6,00		600,72
		3	308	14,00		1'401,68
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cadauno			20,00	100,12	2'002,40
191 NC.10.500.0 500.a	Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- superficie fino a 5 dm <sup>2</sup> - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione	1	62	17,00		125,29
	al S.A.L. n. 1			17,00		125,29
	al S.A.L. n. 2			17,00		125,29
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cadauno			17,00	7,37	125,29
192 NC.10.500.0 500.b	Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- superficie fino a 5 dm <sup>2</sup> - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	1	63	170,00		30,60
	al S.A.L. n. 1			170,00		30,60
	al S.A.L. n. 2			170,00		30,60
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cadauno			170,00	0,18	30,60
193 NC.30.400.0 010.a	Nolo di barriere prefabbricate tipo New-Jersey, per la delimitazione e protezione provvisoria delle zone di lavoro di cantieri stradali. Dimensione indicativa base cm 62 e altezza ... ese (o frazione) di utilizzo, compresa la posa in opera e la rimozione a fine lavori, con l'ausilio di mezzi meccanici	1	68	4,00		119,04

