

## **PNRR – MISSIONE 6 SALUTE**

### **M6.C1 – 1.1 – CASA DI COMUNITA' DI VIADANA - CUP E67H21009310002**

*PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU*

**SAL 04 al 31/03/2026**

**CASA DI COMUNITA'**

*Regione:* Lombardia

*Provincia:* Mantova

*Comune:* Viadana

*LUOGO:* Largo Alcide de Gasperi, 7, Viadana (MN)

*INTERVENTO:* Casa di Comunità di Viadana

*C.I.G.:* A016E99776

*COMMITTENTE:* ASST Carlo Poma - Mantova

*RUP:* Arch. Alessandro Campera

*PROGETTISTA GENERALE E CSP:* Operatore Economico indicato A.T. Advanced Technologies s.r.l. nelle persone ingg. Gabriele Novembri progettista e coordinatore delle discipline specialistiche e Matteo Novembri CSP

*APPALTATORE:* ATI con mandataria Imprendo Italia srl, con sede Viale Giorgio Ribotta, 21 – 00144 Roma, P.IVA 11213441006 (divenuta Imprendo Italia Spa a decorrere dal 05/02/2024), mandante S.A.C.C.I.R. con sede in Roma, via delle Ande, 39 - 00144 Roma, P. IVA 03565421009; costituite in LA.IT. 1 s.c.a.r.l., C.F. 17230311007 il 30/06/2023.

*DIRETTORE DEI LAVORI:* Arch. Massimiliano Baruffi – PoolMilano Srl

## **02 - REGISTRO DI CONTABILITA'**

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Arch. Massimiliano Baruffi

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	<b>RIPORTO</b>						1'586'400,11	1'565'709,72
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 / 313 15028 15/04/2026	Puntellatura provvisoria di sostegno con elementi elastici in legno o metallo e interposizione di strati ammortizzanti, nei casi di parti distaccate che rischiano il crollo; da valutare a singolo puntello, inclusi gli oneri relativi alla preparazione della superficie prima dell'applicazione SOMMANO cadauno	4	86	50,00		51,25	2'562,50	
2 / 314 1C.01.090.00 20.a 15/04/2026	Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la ... impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in buono stato di conservazione. SIDETRAGGONO m2	4	86		43,12	13,40	-577,81	
3 / 315 1C.01.100.00 20.a 15/04/2026	Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisorie di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del can ... porto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - spessore fino a 4 cm. SOMMANO m2	4	86	544,80		7,81	4'254,89	
4 / 316 1C.01.120.00 10.c 15/04/2026	Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'amb ... ianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in teli vinilici, linoleum e simili SIDETRAGGONO m2	4	86		38,60	4,95	-191,07	
5 / 317 1C.04.600.00 10.c 15/04/2026	Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti con betoncino epossidico a base di resina epossidica bicomponente ed aggregati silicei di opportuna granulometria ed in corretto rappor ... odotti per ancoraggio) : - betoncino epossidico bicomponente con inerti selezionati ed additivi, per ancoraggi speciali SOMMANO dm³	4	86	5,00		20,81	104,05	
6 / 318 1C.07.110.00 10 15/04/2026	Rinzaffo su superfici interne, verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, con malta di sabbia e cemento, dosaggio a 400 kg di cemento 32,5 R, compresi i piani di lavoro interni. SOMMANO m²	4	86	221,56		4,54	1'005,88	
7 / 319 1C.07.280.00 20 15/04/2026	Rasatura liscia su superfici esterne, verticali ed orizzontali, eseguita con rasante a base di leganti aerei e idraulici, inerti selezionati, additivi, colore bianco, applicato a due passate; esclusi i ponteggi esterni. SIDETRAGGONO m2	4	86		184,97	11,15	-2'062,42	
8 / 320 1C.08.250.00 20.a 15/04/2026	Massetto di livellamento ad alta resistenza, realizzato con impasto autolivellante di premiscelato a base di cementi speciali a presa ed idratazione rapide, sabbie silicee selezionate, resine ed additivi, applicato a spatola: - spessore fino a 10 mm a indurimento ultrarapido SIDETRAGGONO m2	4	87		54,00	11,28	-609,12	
9 / 321 1C.09.030.00 10.b 15/04/2026	Controsoffitti con pannelli di lana di roccia vulcanica, spessore 22 mm, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione E ... on pannelli 600 x 600 mm , lato a vista rivestito da velo minerale preimpresso, colorato oppure bianco, orditura a vista SOMMANO m²	4	87	744,70		51,08	38'039,28	
10 / 322 1C.09.070.00 10.a 15/04/2026	Controparete antincendio realizzata con lastre in silicato di calcio a matrice cementizia fissate direttamente su tavolati, compresi piani di lavoro interni, sigillatura dei giunti e stuccatura: - REI 60 - 120, lastra spessore 8 mm SOMMANO m²	4	87	402,65		40,14	16'162,37	
	<b>A RIPORTARE</b>						1'645'088,66	1'565'709,72

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	<b>RIPORTO</b>						1'645'088,66	1'565'709,72
11 / 323 1C.09.070.00 30.a 15/04/2026	Divisorio antincendio costituito da struttura metallica interna in lamiera zincata da 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto, da due lastre in silicato di calc ... lavoro interni, sigillatura dei giunti e stuccatura: - REI 60, con una lastra per lato ed isolante, spessori 10+50+10 mm  SOMMANO m²	4	87	44,77		105,51	4'723,68	
12 / 324 1C.09.070.00 30.b 15/04/2026	Divisorio antincendio costituito da struttura metallica interna in lamiera zincata da 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto, da due lastre in silicato di calc ... avoro interni, sigillatura dei giunti e stuccatura: - REI 120, con una lastra per lato ed isolante, spessori 20+50+20 mm  SOMMANO m²	4	87	9,25		161,69	1'495,63	
13 / 325 1C.09.200.00 10 15/04/2026	Protezione di strutture murarie contro il fuoco con pittura intumescente, testata e certificata secondo norme di prova europee EN 13381-3, applicata a spruzzo airless, rullo o penn ... i resistenza al fuoco fino a R120, compresa mano di primer a base di resine acriliche in dispersione acquosa o solvente.  SOMMANO m²	4	87	221,56		16,45	3'644,66	
14 / 326 1C.09.240.00 20.b 15/04/2026	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e prev ... oduzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta: - passaggio netto cm 80x200-210 circa  SOMMANO cadauno	4	87	8,00		352,25	2'818,00	
15 / 327 1C.09.240.00 20.c 15/04/2026	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e prev ... oduzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta: - passaggio netto cm 90x200-210 circa  SOMMANO cadauno	4	88	8,00		433,53	3'468,24	
16 / 328 1C.09.240.00 30.a 15/04/2026	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in ... duzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta: - passaggio netto cm 120x200-210 circa  SOMMANO cadauno	4	88	10,00		765,33	7'653,30	
17 / 329 1C.09.240.00 30.c 15/04/2026	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in ... roduzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta: - passaggio netto cm 160x200-210 circa  SOMMANO cad	4	88	4,00		838,05	3'352,20	
18 / 330 1C.09.240.00 30.d 15/04/2026	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in ... roduzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta: - passaggio netto cm 180x200-210 circa  SOMMANO cad	4	88	4,00		873,46	3'493,84	
19 / 331 1C.09.240.00 30.e 15/04/2026	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in ... duzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta: - passaggio netto cm 200x200-210 circa  SOMMANO cadauno	4	88	1,00		908,88	908,88	
20 / 332 1C.09.400.00 20.c	Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, con barra tipo push bar / touch bar, barra di azionamento rossa con carter nero, serratura antipanico; completo di tutti g ... o, fornito ed applicato in							
	<b>A RIPORTARE</b>						1'676'647,09	1'565'709,72

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	<b>R I P O R T O</b>						1'676'647,09	1'565'709,72
15/04/2026	opera su porte REI in ferro: - maniglione interno con maniglia o pomolo e serratura esterna SOMMANO cad	4	88	7,00		228,66	1'600,62	
21 / 333 1C.09.400.00 20.d 15/04/2026	Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, con barra tipo push bar / touch bar, barra di azionamento rossa con carter nero, serratura antipanico; completo di tutti gli accessori per il funzionamento, fornito ed applicato in opera su porte REI in ferro: - maniglione per seconda anta, esterno cieco SOMMANO cadauno	4	88	7,00		218,10	1'526,70	
22 / 334 1C.09.400.00 50.a 15/04/2026	Chiudiporta oleodinamico aereo omologato per porte tagliafuoco; in opera, compresa assistenza muraria: - tipo normale SOMMANO cad	4	89	20,00		68,04	1'360,80	
23 / 335 1C.14.050.00 20.c 15/04/2026	Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, ... eciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in: - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm (peso = 6,50 kg/m²) SOMMANO m²	4	89	131,74		97,50	12'844,65	
24 / 336 1C.14.050.00 20.j 15/04/2026	Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, ... li di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in: - lastra in acciaio inox AISI 304 - spess. 0,6 mm (peso = 4,71 kg/m²) SOMMANO m²	4	89	29,06		69,41	2'017,05	
25 / 337 1C.14.150.00 10.a 15/04/2026	Colmo aerato sviluppo 44 cm; completo di scossalina sviluppo 26,5 cm, angolari sagomati con relative guarnizioni e staffe di supporto; in opera compresa assistenza muraria; in lamiera di: - alluminio naturale; spessore 10/10 mm SOMMANO m	4	89	77,00		64,65	4'978,05	
26 / 338 1C.14.700.00 30 15/04/2026	Revisione di pluviali esterni, in qualsiasi materiale, con smontaggio dei tubi, rimozione collari, chiusura fori, nuova affrancatura e rimontaggio dei tubi. Compresa la fornitura dei materiali occorrenti e l'assistenza muraria. Esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali. SOMMANO m	4	89	57,67		7,91	456,17	
27 / 339 1C.14.700.00 50 15/04/2026	Sostituzione di tratti di pluviali incassati nella muratura, in qualsiasi materiale, operando a seconda delle necessità dall'esterno o all'interno del fabbricato. Compresa la demol ... zzi speciali, e la finitura superficiale interna o esterna se costituita da rivestimenti in ceramica, pietra o similari. SOMMANO m	4	89	15,00		113,94	1'709,10	
28 / 340 1C.18.450.00 60 15/04/2026	Pavimento in PVC eterogeneo compatto, non orientato composto da speciali resine viniliche miscelate con plastificanti, cariche rinforzanti, stabilizzanti alla luce ed al calore; cl ... murarie; classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1), realizzato con: teli di altezza 200 cm SOMMANO m²	4	89	632,60		40,38	25'544,39	
29 / 341 1C.18.450.02 50.a 15/04/2026	Saldatura a caldo, previa preparazione, dei giunti di piastrelle o teli vinilici per pavimenti, con interposizione di filetto in PVC e rifilatura finale, compresa pulizia finale e assistenza muraria. Per pavimenti: - in teli SOMMANO m	4	90	171,79		2,71	465,55	
30 / 342 1C.18.450.03 00 15/04/2026	Formazione di guscia contro parete per i pavimenti vinilici e similari, compresa fornitura e posa dell'elemento sottoguscia arrotondato preformato d'angolo ed ogni assistenza muraria SOMMANO m	4	90	484,80		11,83	5'735,18	
	<b>A R I P O R T A R E</b>						1'734'885,35	1'565'709,72

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'734'885,35	1'565'709,72
31 / 343 1C.18.550.00 20.a 15/04/2026	Pavimento in teli di linoleum a tinte variegata, marmorizzate, superficie superiore protetta con adeguato trattamento, posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo ma ... e spessori: - 2,0 mm - classe EN685 32/41 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ;  SI DETRAGGONO m2	4	90		399,00	35,41	-14'128,59	
32 / 344 1C.18.550.00 40.a 15/04/2026	Sigillatura a caldo, previa preparazione, dei giunti di piastrelle o teli in linoleum per pavimenti, mediante interposizione di idoneo filetto; compresa assistenza muraria e pulizia finale. - in teli  SI DETRAGGONO m	4	90		203,00	3,54	-718,62	
33 / 345 1C.20.050.00 40.a 15/04/2026	Velette, incassettature con lastre lisce in gesso, rasate. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con lastre: - spessore 15 mm  SOMMANO m²	4	90	42,30		38,86	1'643,78	
34 / 346 1C.20.150.00 50 15/04/2026	Sovrapprezzo al controsoffitto di cui all'articolo 1C.20.150.0040 per la formazione di un sistema antisollevamento composto da clips in acciaio blocca pannelli e raccordi in acciai ... tura e posa di tutti i materiali necessari e la certificazione del controsoffitto in classe 2A secondo la norma EN 13964  SOMMANO m²	4	90	744,70		21,16	15'757,85	
35 / 347 1C.24.100.00 10 15/04/2026	Stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco emulsionato a ricoprimento di scalfitture, di fori, di cavillature, con carteggiatura delle zone stuccate. Compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.  SOMMANO m2	4	90	238,23		2,17	516,96	
36 / 348 1C.24.100.00 20.a 15/04/2026	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione acquosa  SI DETRAGGONO m2	4	91		5'013,43	2,35	-11'781,56	
37 / 349 1C.24.120.00 20.c 15/04/2026	Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a ... polimeri acrilici, traspirante e superlavabile (p.s. 1,52 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 5.000 colpi spazzola  SOMMANO m²	4	91	91,96		4,29	394,51	
38 / 350 1C.24.710.00 10.b 15/04/2026	Raschiatura, da supporti murari che vengono conservati, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: - generale di vecchie pitture degradate ed esfoliate, rimozione di chiodi, ganci.  SOMMANO m2	4	91	135,00		2,70	364,50	
39 / 351 1C.24.710.00 20.b 15/04/2026	Rasatura accurata con stucco emulsionato dell'intera superficie, con carteggiatura. Su superfici interne a civile o a gesso con vecchie pitturazioni, raschiate e con rappezzi degli intonaci. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: - a due mani, con doppia carteggiatura  SOMMANO m²	4	91	135,00		12,05	1'626,75	
40 / 352 1C.24.770.00 20 15/04/2026	Protezione di pavimenti durante i lavori di tinteggiatura con teli di polietilene, compresi tagli, sfridi, fissaggi, assistenze murarie.  SOMMANO m²	4	91	279,03		1,11	309,72	
41 / 353 1C.27.050.01 00.a 15/04/2026	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impian ... ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010  SI DETRAGGONO 100 kg	4	91		544,46	3,89	-2'117,95	
42 / 354	Staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione per							
	A R I P O R T A R E						1'726'752,70	1'565'709,72

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'726'752,70	1'565'709,72
1E.01.030.04 20.e 15/04/2026	ancoraggio tubi e grondaie diam 50÷150 mm, con vite M8x20 e foro diam 11 mm, nei diametri - 120 mm SOMMANO cad	4	91	215,00		14,77	3'175,55	
43 / 355 1E.01.040.01 10.f 15/04/2026	Piastre per nodo principale in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per collegare piatti e tondi - 12 fori diam 11 mm in acciaio inox SOMMANO cadauno	4	91	2,00		92,13	184,26	
44 / 356 1E.02.010.00 10.b 15/04/2026	Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo autoest. a norma CEI-EN 50086-1/2-2 compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 20mm SOMMANO m	4	92	90,00		3,01	270,90	
45 / 357 1E.02.010.00 10.c 15/04/2026	Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo autoest. a norma CEI-EN 50086-1/2-2 compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 25mm SOMMANO m	4	92	200,00		3,45	690,00	
46 / 358 1E.02.010.00 20.b 15/04/2026	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 20mm SOMMANO m	4	92	158,00		6,36	1'004,88	
47 / 359 1E.02.010.00 20.c 15/04/2026	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 25mm SOMMANO m	4	92	221,40		9,45	2'092,23	
48 / 360 1E.02.010.00 20.d 15/04/2026	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 32mm SOMMANO m	4	92	20,00		11,08	221,60	
49 / 361 1E.02.030.00 80.c 15/04/2026	"Canaletta in PVC, rigido autoestinguente con sezione rettangolare aperta e coperchio a scatto. Grado di protezione IP4X - 20x20 mm" SOMMANO m	4	92	530,00		9,47	5'019,10	
50 / 362 1E.02.030.01 10.b 15/04/2026	Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 80 mm - larghezza 200 mm SOMMANO m	4	92	50,00		18,44	922,00	
51 / 363 1E.02.030.01 10.c 15/04/2026	Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 80 mm - larghezza 300 mm SOMMANO m	4	92	30,00		21,33	639,90	
52 / 364 1E.02.030.01 35.a 15/04/2026	Sistema di canalizzazione in PVC a parete d'arredo, suddivisa in scomparti destinati ad ospitare cavi energia, cavi di segnalazione e comunicazione, cassette portafrutti; conforme ... PVC); - colorazione a scelta della direzione lavori. Nelle seguenti dimensioni e scomparti:- 120 x 60 mm - 2 scomparti SOMMANO m	4	92	50,00		37,85	1'892,50	
53 / 365 1E.02.035.00 20 15/04/2026	Fornitura e posa in opera di coperchio per canale ad uso battiscopa 70x20 SOMMANO m	4	93	100,00		9,79	979,00	
54 / 366	Fornitura e posa di scatole porta apparecchi 3 posti							
	A R I P O R T A R E						1'743'844,62	1'565'709,72

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	<b>RIPORTO</b>						1'743'844,62	1'565'709,72
1E.02.035.00 90 15/04/2026	SOMMANO cadauno	4	93	20,00		8,54	170,80	
55 / 367 1E.02.035.01 00 15/04/2026	Fornitura e posa di scatole porta apparecchi 4 posti SOMMANO cadauno	4	93	5,00		8,69	43,45	
56 / 368 1E.02.040.00 65.c 15/04/2026	Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale is ... tà R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm² SOMMANO m	4	93	252,00		5,95	1'499,40	
57 / 369 1E.02.040.00 75.g 15/04/2026	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... oscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16M16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 95 mm² <b>SI DETRAGGONO m</b>	4	93		310,00	16,98	-5'263,80	
58 / 370 1E.02.040.00 75.i 15/04/2026	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... scopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16M16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 150 mm² <b>SI DETRAGGONO m</b>	4	93		225,00	26,55	-5'973,75	
59 / 371 1E.02.040.00 95.a 15/04/2026	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x1,5 mm² SOMMANO m	4	93	500,00		2,97	1'485,00	
60 / 372 1E.02.040.00 95.b 15/04/2026	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm² SOMMANO m	4	93	500,00		3,52	1'760,00	
61 / 373 1E.02.040.01 05.p 15/04/2026	Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... à M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x10 mm² SOMMANO m	4	94	10,00		13,21	132,10	
62 / 374 1E.02.040.01 05.s 15/04/2026	Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con ... à M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x35 mm² SOMMANO m	4	94	150,00		34,43	5'164,50	
63 / 375 1E.02.040.01 15.a 15/04/2026	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... e di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 1,5 mm² SOMMANO m	4	94	1'000,00		1,38	1'380,00	
	<b>A RIPORTARE</b>						1'744'242,32	1'565'709,72

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	<b>RIPORTO</b>						1'744'242,32	1'565'709,72
64 / 376 1E.02.040.01 15.b 15/04/2026	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... e di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 2,5 mm <sup>2</sup>  SOMMANO m	4	94	1'000,00		1,63	1'630,00	
65 / 377 1E.02.040.01 15.e 15/04/2026	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... me di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 10 mm <sup>2</sup>  SOMMANO m	4	94	200,00		3,52	704,00	
66 / 378 1E.02.042.03 20.a 15/04/2026	Cavo bipolare flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da ... NEL 35024/1, CEI UNEL 35026, UNI EN 13501-6; sigla di designazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 2x1.5 mm <sup>2</sup>  SOMMANO m	4	94	250,00		3,76	940,00	
67 / 379 1E.02.044.01 70.a 15/04/2026	Terminale elastico modulare per interno, per cavi di media tensione fino a 30 kV con isolante estruso, a norma CEI 20-24, nelle tipologie: - tensione nominale 8.7/15 kV con sezione cavo 16-50 mmq e 12/20 kV con sezione cavo 16-35 mmq  SI DETRAGGONO cadauno	4	95		10,00	129,87	-1'298,70	
68 / 380 1E.02.060.00 15.d 15/04/2026	Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di te ... riali al piano:- punto luce a relè con pulsante bipolare o con spia, compreso il relè passo-passo bipolare da cassetta  SOMMANO cadauno	4	95	9,00		58,94	530,46	
69 / 381 1E.02.060.00 25.g 15/04/2026	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... imentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione  SOMMANO cadauno	4	95	49,00		30,88	1'513,12	
70 / 382 1E.02.060.00 35.a 15/04/2026	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... il trasporto dei materiali al piano:- punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V  SOMMANO cadauno	4	95	2,00		70,09	140,18	
71 / 383 1E.02.060.00 35.i 15/04/2026	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... nza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2  SOMMANO cad	4	95	160,00		53,02	8'483,20	
72 / 384 1E.02.060.00 40.c 15/04/2026	Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di protezione, in opera nei tipi: - UNEL, grado di sicurezza 2.2  SOMMANO cad	4	95	160,00		17,13	2'740,80	
73 / 385 1E.02.060.00 55.a 15/04/2026	Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di ... stenza per il trasporto dei materiali al piano:- alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq  SOMMANO cad	4	95	160,00		17,13	2'740,80	
	<b>A RIPORTARE</b>						1'759'625,38	1'565'709,72

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	<b>RIPORTO</b>						1'759'625,38	1'565'709,72
	<b>SI DETRAGGONO</b> cadauno	4	95		33,00	101,31	-3'343,23	
74 / 386 1E.02.070.00 10 15/04/2026	Rimozione di punto di utilizzo, su impianti già in opera. Compreso sfilaggio dei cavi sotto traccia, delle apparecchiature di comando; segnalazione, accastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento. SOMMANO cad	4	96	350,00		10,03	3'510,50	
75 / 387 1E.02.070.00 20 15/04/2026	Rimozione di corpo illuminante e/o alimentatore di qualsiasi forma o tipo, in qualsiasi condizione di posa. Compreso accastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento. SOMMANO cad	4	96	350,00		5,75	2'012,50	
76 / 388 1E.02.070.00 50.a 15/04/2026	Rimozione di montanti o linee di alimentazione principali. Comprensivo di: - sfilaggio di tutti i cavi all'interno del cavedio; - rimozione delle tubazioni a vista; - accatastam ... ascio dei cavi che costituiscono il circuito (cavo multipolare, corde, cordine):- da Quadro Generale a Quadro secondario SOMMANO m	4	96	850,00		1,03	875,50	
77 / 389 1E.02.070.00 60 15/04/2026	Rimozione di quadro elettrico in BT SOMMANO cad	4	96	1,00		25,41	25,41	
78 / 390 1E.02.070.00 90 15/04/2026	Rimozione di canale a battiscopa e a cornice, sistemi di canalizzazione a parete, accatastamento e movimentazione a piano cortile; carico trasporto e conferimento a discarica, inclusi oneri di smaltimento SOMMANO m	4	96	600,00		2,08	1'248,00	
79 / 391 1E.05.020.00 10.b 15/04/2026	Frutti componibili conformi norme CEI 23-9, applicati in supporti predisposti, nei tipi: - interruttore unipolare 16A - 250V - luminoso SOMMANO cadauno	4	96	50,00		7,84	392,00	
80 / 392 1E.05.020.00 10.d 15/04/2026	Frutti componibili conformi norme CEI 23-9, applicati in supporti predisposti, nei tipi: - interruttore bipolare 16A - 250V - generico SOMMANO cadauno	4	96	10,00		7,49	74,90	
81 / 393 1E.05.020.00 10.e 15/04/2026	Frutti componibili conformi norme CEI 23-9, applicati in supporti predisposti, nei tipi: - interruttore bipolare 16A - 250V - luminoso SOMMANO cadauno	4	96	33,00		8,76	289,08	
82 / 394 1E.05.020.00 70.a 15/04/2026	Supporto per frutti componibili in resina con placca metallica fissata a pressione o con viti: - combinazione fino a 3 posti allineati SOMMANO cadauno	4	96	23,00		7,59	174,57	
83 / 395 1E.05.020.00 70.b 15/04/2026	Supporto per frutti componibili in resina con placca metallica fissata a pressione o con viti: - combinazione di 4 posti allineati SOMMANO cadauno	4	97	19,00		8,27	157,13	
84 / 396 1E.06.040.00 40	Apparecchio illuminante autonomo 11 W per illuminazione permanente o non permanente, idonea al controllo da parte di centralina a microprocessore, isolamento classe II, IP40, corp ... ico autoestinguente,							
	<b>A RIPORTARE</b>						1'765'041,74	1'565'709,72

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	<b>RIPORTO</b>						1'765'041,74	1'565'709,72
15/04/2026	batterie al Ni-Cd, circuito di ricarica incorporato, autonomia minima 2 ore, completo di lampada. <b>SI DETRAGGONO</b> cadauno	4	97		48,00	177,44	-8'517,12	
85 / 397 1E.06.060.00 90.d 15/04/2026	Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP20 - IK07 in c ... equipaggiata con - modulo da: - lampade led 3x 4000K 3700 lm potenza 32 w con sistema dimmer - modulo da 600 x 600 mm <b>SI DETRAGGONO</b> cadauno	4	97		136,00	221,62	-30'140,32	
86 / 398 1E.06.060.01 10.d 15/04/2026	Plafoniera per installazione a soffitto o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP20 - IK07 in conformi ... anza; equipaggiata con - modulo da: - lampada led 4x 4000K 4900 lm potenza 43 w con sistema dimmer - modulo 600 x 600 mm SOMMANO cad	4	97	30,00		292,00	8'760,00	
87 / 399 1E.06.060.01 40.c 15/04/2026	Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK0 ... installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - monolampada led 4000K 3700 lm potenza 29 w - lunghezza 1600 mm <b>SI DETRAGGONO</b> cadauno	4	97		19,00	152,66	-2'900,54	
88 / 400 1E.07.010.00 20.c 15/04/2026	Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6 SOMMANO cadauno	4	97	22,00		22,10	486,20	
89 / 401 1E.07.010.00 40.k 15/04/2026	Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, conduttore in rame 24 AWG, isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 1 m Categoria 6 SOMMANO cadauno	4	97	38,00		6,35	241,30	
90 / 402 1E.07.010.00 40.m 15/04/2026	Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, conduttore in rame 24 AWG, isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 3 m Categoria 6 SOMMANO cadauno	4	98	38,00		8,42	319,96	
91 / 403 1E.07.010.00 50.d 15/04/2026	Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6 SOMMANO m	4	98	1'000,00		2,73	2'730,00	
92 / 404 1E.07.030.00 20 15/04/2026	Prese utente SC, tipo bussola duplex 50/125 µ, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero SOMMANO cadauno	4	98	6,00		43,87	263,22	
93 / 405 1E.07.030.00 60.b 15/04/2026	Cavi in fibra ottica 50/125 µ - guaina LSZH a 8 fibre SOMMANO m	4	98	200,00		14,09	2'818,00	
94 / 406 1E.07.050.00 60.c 15/04/2026	Armadio a pavimento, con porta in vetro curvo, completo di pannelli laterali ad aggancio rapido, porta piena posteriore e coppia di montanti regolabili in profondità, piedini regolabili di livellamento, serratura e chiavi. Unità di cablaggio - Dimensioni (lpx):- 42 unità rack - 600x600mm SOMMANO cadauno	4	98	5,00		1'062,08	5'310,40	
95 / 407 1E.07.050.00	Porte in vetro curvo fumè temperato di sicurezza per armadio a pavimento, complete di cerniere e serratura, dimensioni:- 600x2100 mm							
	<b>A RIPORTARE</b>						1'744'412,84	1'565'709,72

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'744'412,84	1'565'709,72
80.b 15/04/2026	SOMMANO cadauno	4	98	4,00		484,17	1'936,68	
96 / 408 1E.07.050.01 10.e 15/04/2026	Pannello RJ45 preassemblato, in metallo verniciato, 19", completi di accessori per il montaggio, fermacavo, cartellini di identificazione sul fronte e sul retro:- 24 connettori RJ45, UTP categoria 6 SOMMANO cadauno	4	98	3,00		245,64	736,92	
97 / 409 1E.07.050.01 80.a 15/04/2026	Pannello per prese di corrente standard italiano /tedesco 16A bivalente con interruttore, 19":- n. 5/6 prese con interruttore generale bipolare 16A 250V e spia luminosa SOMMANO cadauno	4	98	3,00		158,86	476,58	
98 / 410 1E.08.080.00 50 15/04/2026	Diffusore sonoro a plafoniera con fondello antifiama per montaggio in controsoffitto, elevata qualità di riproduzione, potenza 6 – 24 W, altoparlante a doppio cono larga banda 6", ... nto in materiale ceramico per cavi antifiama di ingresso ed uscita e fusibile termico. conforme al Normativa EN 54-24 SOMMANO cadauno	4	98	3,00		106,37	319,11	
99 / 411 1E.08.090.00 10 15/04/2026	Unità centrale matrice con instradamento degli ingressi verso qualsiasi canale di uscita, processori di segnale digitali e controlli volume su ingressi e uscite, dotata di memoria ... interfacciata tramite porta USB ad un PC o ad un pannello frontale grafico LCD per il controllo di tutti i parametri. SOMMANO cadauno	4	99	2,00		3'137,43	6'274,86	
100 / 412 1E.08.090.00 20.b 15/04/2026	Amplificatore digitale di potenza monitorato ad elevata affidabilità ed efficienza, due uscite per altoparlanti gestite e monitorate individualmente, ingressi bus per il collegamen ... zione del volume e la selezione della sorgente d'ingresso da remoto con dispositivi di controllo; potenza: - 2 x 250 W SOMMANO cadauno	4	99	2,00		3'151,62	6'303,24	
101 / 413 1E.08.090.00 50 15/04/2026	Gruppo di alimentazione a Norma EN 54-4 con batterie di capacità appropriata all'assorbimento del sistema, per ottenere la continuità di alimentazione degli amplificatori in caso di mancanza di alimentazione principale. Comprende la ricarica ed il monitoraggio delle batterie collegate SOMMANO cadauno	4	99	2,00		2'113,23	4'226,46	
102 / 414 1E.08.090.00 70 15/04/2026	Morsettiere ceramica con termofusibile e ferma-cavo per collegamento di diffusori acustici nei sistemi con funzione di emergenza cablati con conduttori antifiama SOMMANO cadauno	4	99	21,00		6,55	137,55	
103 / 415 1E.13.010.00 60.a 15/04/2026	"Centrale di rivelazione incendio analogico/indirizzata ad intelligenza distribuita tramite box-remoti aventi ciascuno capacità massima di 2-4 loops collegati su di una linea Bus ... - comando tacitazione ronzatore; - comando tacitazione sirene; - comando ripristino.Versione:- completa a 2 loops" SOMMANO cadauno	4	99	3,00		5'142,36	15'427,08	
104 / 416 1E.13.020.00 10.a 15/04/2026	Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allar ... di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP. SOMMANO cadauno	4	99	23,00		100,78	2'317,94	
105 / 417 1E.13.020.00 30.a 15/04/2026	Camera di analisi per condotte di ventilazione con custodia in ABS, è previsto l'utilizzo di un unico tubo di campionamento con lunghezza di 600 mm. in grado di prelevare e reimmet ... 4. Adatta per l'utilizzo con rivelatori convenzionali e analogici. Componenti / accessori:- camera di analisi completa							
	A R I P O R T A R E						1'782'569,26	1'565'709,72

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	<b>RIPORTO</b>						1'782'569,26	1'565'709,72
106 / 418 1E.13.020.00 40.a 15/04/2026	SOMMANO cadauno Basi ed accessori: - base standard SOMMANO cadauno	4	99	2,00		229,80	459,60	
107 / 419 1E.13.020.00 50.a 15/04/2026	Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro, provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme, doppio isolatore per protezi ... A con led attivo. Temperatura di funzionamento da 0°C a +50°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D. SOMMANO cadauno	4	100	16,00		25,95	415,20	
108 / 420 1E.13.020.00 60.g 15/04/2026	Interfacce analogiche: - modulo 2 ingressi + 2 uscite SOMMANO cadauno	4	100	4,00		122,34	489,36	
109 / 421 1E.13.040.01 40.a 15/04/2026	Elettromagneti: - elettromagnete in contenitore metallico per montaggio a muro completo di controplacca articolata. Alimentazione a 24Vcc con forza di tenuta di 40daN ed assorbimento di 1,6 W. Protezione IP42. SOMMANO cadauno	4	100	18,00		198,79	3'578,22	
110 / 422 1E.13.040.01 60.c 15/04/2026	Segnalatori ottico/acustici: - sirena piezo-elettronica multitono da interno con lampeggiante e base a basso profilo. Trimmer per la regolazione del volume e dispositivo di bloccaggio.- sirena e lampeggiante con comando separato. Tensione di alimentazione da 17 a 60 Vcc. Protezione IP21 SOMMANO cadauno	4	100	11,00		77,67	854,37	
111 / 423 1E.13.040.01 60.t 15/04/2026	Segnalatori ottico/acustici: - ripetitore luminoso di allarme a basso assorbimento equipaggiato di 2 led.Da utilizzare con sistemi convenzionali o analogici" SOMMANO cadauno	4	100	6,00		127,31	763,86	
112 / 424 1E.13.060.00 10.c 15/04/2026	Fornitura in opera di cavo di tipo twistato e schermato, antincendio, grado 3 colore rosso a norme CEI20/22 II°, CEI20/35 e CEI20/37. - 2x1.5 mmq SOMMANO m	4	100	9,00		21,62	194,58	
113 / 425 1E.13.060.01 80.a 15/04/2026	Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- alimentatore di emergenza 24Vcc - 2A+0,8A per ricarica batterie, in custodia metallica. Spazio interno per l'alloggiamento di 2 ba ... on funzionamento differenziato per fornire una accurata diagnostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4 SOMMANO cadauno	4	100	900,00		3,17	2'853,00	
114 / 426 1M.14.020.0 010.c 15/04/2026	"Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettate UNI 10255 serie leggera, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi filettati o con raccordi scanalati ... applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): - DN25 x 2,9 mm" <b>SI DETRAGGONO m</b>	4	101		0,67	20,88	-13,99	
115 / 427 1M.14.050.0 050.f 15/04/2026	"Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI EN 12201 PN 16 - SDR 11, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono ... sere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De90 x 8,2 mm" <b>SI DETRAGGONO m</b>	4	101		11,41	21,90	-249,88	
116 / 428 1M.14.050.0 050.g	"Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI EN 12201 PN 16 - SDR 11, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono ... re applicati alla lunghezza							
	<b>A RIPORTARE</b>						1'793'600,51	1'565'709,72

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	<b>RIPORTO</b>						1'793'600,51	1'565'709,72
15/04/2026	misurata sull'asse. Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De110 x 10,0 mm" <span style="color: red;">SI DETRAGGONO m</span>	4	101		21,00	25,88	-543,48	
117 / 429 1U.04.130.00 20.b 15/04/2026	Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo confezionato in betoniera <span style="color: red;">SI DETRAGGONO m2 x cm</span>	4	101		0,41	2,04	-0,84	
118 / 430 A25043 15/04/2026	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici SOMMANO mq	4	101	283,11		16,09	4'555,24	
119 / 431 A25044 15/04/2026	Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a salvaguardia degli elementi architettonici presenti SOMMANO mq	4	101	283,11		10,81	3'060,42	
120 / 432 A25135b 15/04/2026	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume SOMMANO mc	4	101	0,16		35,74	5,72	
121 / 433 AP.02 15/04/2026	Sigillatura tassellature elementi di ventilazione (griglia parapassero di gronda, rompitratte, colmo ventilato ecc.) mediante interposizione, fra elemento metallico e guaina, di ... dimensioni del tassello, applicazione di mastice bituminoso (tipo Derbimastic) compatibile con la sottostante guaina. <span style="color: red;">SI DETRAGGONO cadauno</span>	4	102		0,53	2,09	-1,11	
122 / 434 B65030 b 15/04/2026	Tinteggiatura con smalti murali , a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: b con idrosmalto s SOMMANO m2	4	102	540,25		18,63	10'064,86	
123 / 435 MA.00.060.0 000 15/04/2026	Operaio impiantista livello B1 <span style="color: red;">SI DETRAGGONO ora</span>	4	102		210,00	32,49	-6'822,90	
124 / 436 MA.00.060.0 005 15/04/2026	Operaio impiantista livello C3 <span style="color: red;">SI DETRAGGONO ora</span>	4	102		212,00	30,35	-6'434,20	
125 / 437 N.P.EDI.03 15/04/2026	"Fornitura ed installazione di kit fumi freddi con classificazione Sa secondo le norme EN 13501-2 da installare su porta REI a uno e due battenti" SOMMANO cadauno	4	102	17,00		171,00	2'907,00	
126 / 438 N.P.EDI.05 15/04/2026	"Sigillatura di passerelle portacavi con fornitura e posa in opera di sacchetti antifumo intumescenti scelti in base alle dimensioni della passerella e pannello antifumo" SOMMANO cadauno	4	102	40,00		143,70	5'748,00	
127 / 439 N.P.EDI.07 15/04/2026	"Protezione antifumo per attraversamento di tubazioni metalliche non coibentate con materassino in fibra minerale e pannello antifumo" SOMMANO cadauno	4	102	7,00		157,90	1'105,30	
128 / 440 N.P.IE.02 15/04/2026	Fornitura e posa in opera di quadro generale bassa tensione (QGBT) compressivo della sua carpenteria di ogni altro accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno	4	102	0,70		86'674,08	60'671,86	
129 / 441	Fornitura e posa in opera di quadro bassa tensione piano terra							
	<b>A RIPORTARE</b>						1'867'916,38	1'565'709,72

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	<b>R I P O R T O</b>						1'867'916,38	1'565'709,72
N.P.IE.03 15/04/2026	denominato (QE-Z0) compressivo della sua carpenteria di ogni altro accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno	4	102	1,00		15'745,98	15'745,98	
130 / 442 N.P.IE.05 15/04/2026	Fornitura e posa in opera di quadro bassa tensione piano primo denominato (QE-Z1) compressivo della sua carpenteria di ogni altro accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno	4	103	1,00		29'954,18	29'954,18	
131 / 443 N.P.IE.06 15/04/2026	Fornitura e posa in opera di quadro bassa tensione piano primo denominato (QE-Z1-2) compressivo della sua carpenteria di ogni altro accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno	4	103	1,00		13'043,48	13'043,48	
132 / 444 NP.ST.01 15/04/2026	Rinforzo pilastri in CA tramite placcaggio <b>SI DETRAGGONO m2</b>	4	103		6,44	279,80	-1'801,91	
133 / 445 NP.ST.02 15/04/2026	"Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo strutturale FRM costituito da rete bidirezionale bilanciata in fibra di PBO tipo PBO-MESH 22/22 della Ruregold. La fibra di PBO ... nee Guida FRM di dicembre 2018. Classificazione di reazione al fuoco del sistema secondo UNI EN 13501-1: A2-s1, d0." <b>SI DETRAGGONO m2</b>	4	103		54,18	154,48	-8'369,73	
134 / 446 NP.ST.03 15/04/2026	"Fornitura e posa in opera di sistema di connessione a supporto del rinforzo strutturale FRM costituito da fibre di PBO unidirezionali tipo PBO-JOINT della Ruregold o similare ave ... con linee guida CNR DT 215/2018. Classificazione di reazione al fuoco del sistema secondo UNI EN 13501-1: A2-s1, d0." <b>SI DETRAGGONO cadauno</b>	4	103		11,00	33,65	-370,15	
135 / 447 NP.ST.04 15/04/2026	Connettore perimetrale - spinotto 315mm <b>SI DETRAGGONO cadauno</b>	4	103		138,50	22,24	-3'080,24	
136 / 448 NP.ST.05 15/04/2026	Connettore chimico solaio <b>SI DETRAGGONO cadauno</b>	4	103		72,50	31,93	-2'314,93	
137 / 449 NP.ST.06 15/04/2026	CLS leggero - Leca CLS 1400 <b>SI DETRAGGONO cadauno</b>	4	103		4,45	490,30	-2'181,84	
138 / 450 NPV 06 15/04/2026	Assistenze impiantistiche elettriche per il collegamento e la messa in servizio di elettromagneti per porte tagliafuoco, comprensive di predisposizioni, cablaggi, collegamento a centrali o sistemi di comando esistenti, prove di funzionamento e verifiche di sicurezza. SOMMANO cadauno	4	103	26,00		150,00	3'900,00	
139 / 451 NPV 23 15/04/2026	Fornitura e posa in opera di sistemi di ancoraggio antisismico per tubazioni antincendio, costituiti da agganci antisismici universali a muro e collari antisismici rinforzati, cert ... isismici laterali e longitudinali delle tubazioni antincendio, come da elaborati progettuali e schede tecniche allegate. SOMMANO cadauno	4	104	18,00		275,00	4'950,00	
140 / 452 NPV.1C.01.1 80.0010.b 15/04/2026	Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate, appese, inclusi gli accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ec ... mento. - fino a 2", sotto traccia o interrate, compresa apertura tracce e demolizione eventuale rinfianco, escluso scavo							
	<b>A R I P O R T A R E</b>						1'917'391,22	1'565'709,72



