

## **PNRR – MISSIONE 6 SALUTE**

### **M6.C1 – 1.1 – CASA DI COMUNITA' DI VIADANA - CUP E67H21009310002**

*PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU*

**SAL 05 al 30/04/2026**

**CASA DI COMUNITA'**

*Regione:* Lombardia

*Provincia:* Mantova

*Comune:* Viadana

*LUOGO:* Largo Alcide de Gasperi, 7, Viadana (MN)

*INTERVENTO:* Casa di Comunità di Viadana

*C.I.G.:* A016E99776

*COMMITTENTE:* ASST Carlo Poma - Mantova

*RUP:* Arch. Alessandro Campera

*PROGETTISTA GENERALE E CSP:* Operatore Economico indicato A.T. Advanced Technologies s.r.l. nelle persone ingg. Gabriele Novembri progettista e coordinatore delle discipline specialistiche e Matteo Novembri CSP

*APPALTATORE:* ATI con mandataria Imprendo Italia srl, con sede Viale Giorgio Ribotta, 21 – 00144 Roma, P.IVA 11213441006 (divenuta Imprendo Italia Spa a decorrere dal 05/02/2024), mandante S.A.C.C.I.R. con sede in Roma, via delle Ande, 39 - 00144 Roma, P. IVA 03565421009; costituite in LA.IT. 1 s.c.a.r.l., C.F. 17230311007 il 30/06/2023.

*DIRETTORE DEI LAVORI:* Arch. Massimiliano Baruffi – PoolMilano Srl

## **01 - LIBRETTO DELLE MISURE**

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Arch. Massimiliano Baruffi

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
457 1C.01.020.00 30 30/04/2026	Demolizione totale o parziale di edificio, container o baracca, prefabbricati di qualsiasi tipo e materiale (esclusi i prefabbricati pesanti in calcestruzzo), carico con mezzi mecc ... autorizzate. E' compresa la demolizione della eventuale base di appoggio, che dovrà essere inclusa nel volume computato.					20,25		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					20,25		
458 1C.01.040.00 80.a 30/04/2026	Taglio di strutture in conglomerato cementizio per formazione di giunti, tagli, aperture vani, al metro quadrato di superficie tagliata. Compresa ogni assistenza muraria e la forma ... dal cantiere: - con macchine a dischi diamantati, fino allo spessore di 70 cm, operando da un solo lato della struttura		6,20			6,20		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					6,20		
459 1C.01.090.00 10.c 30/04/2026	Verifica di stabilità degli intonaci con battitura e delimitazione con segno colorato della zona da rimuovere, compresi i piani di lavoro:- in locali con altezza oltre 4,00 m, compreso montaggio e smontaggio piani di lavoro, spostamento e copertura di piccoli suppellettili presenti					137,79		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					137,79		
460 1C.02.100.00 50.a 30/04/2026	Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina, per una profondità superiore a 3.00 m, di materie di qualunque natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, ... ese le opere provvisorie di segnalazione e di protezione: - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere					28,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					28,00		
461 1C.02.100.00 50.b 30/04/2026	Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina, per una profondità superiore a 3.00 m, di materie di qualunque natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, ... co e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi eventuali oneri di smaltimento.					2,25		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					2,25		
462 1C.02.350.00 20.b 30/04/2026	Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti, costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con materiale di scavo depositato entro 1.000 m dal luogo di impiego , caricato e trasportato a bordo scavo con mezzi meccanici, per il rinterro manuale					2,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					2,00		
463 1C.04.015.00 10.a 30/04/2026	Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con materie prime in possesso della Marcat ... frazioni utilizzate." Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm; classe di resistenza - classe di esposizione:- C16/20 - X0					2,16		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					2,16		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					2,16		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					2,16		
464 1C.04.015.00 20.b 30/04/2026	Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con materie pri ... max 32 mm, compresa vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C28/35- XC1 e XC2					6,30		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					6,30		
465 1C.04.015.00 30.b 30/04/2026	Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con materie prime in ... 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione: C28/35 -XC1 e XC2					3,75		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					3,75		
466 1C.04.400.00 10.b 30/04/2026	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore					27,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					27,00		
467 1C.04.450.00 10.a 30/04/2026	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con caratter ... bilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C					1'507,50		
	SOMMANO kg					1'507,50		
468 1C.07.110.00 10 30/04/2026	Rinzaffo su superfici interne, verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, con malta di sabbia e cemento, dosaggio a 400 kg di cemento 32,5 R, compresi i piani di lavoro interni.					18,36		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					18,36		
469 1C.07.280.00 20 30/04/2026	Rasatura liscia su superfici esterne, verticali ed orizzontali, eseguita con rasante a base di leganti aerei e idraulici, inerti selezionati, additivi, colore bianco, applicato a due passate; esclusi i ponteggi esterni.					184,97		
	SOMMANO m2					184,97		
470 1C.09.030.00 10.b 30/04/2026	Controsoffitti con pannelli di lana di roccia vulcanica, spessore 22 mm, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione E ... on pannelli 600 x 600 mm , lato a vista rivestito da velo minerale preimpresso, colorato oppure bianco, orditura a vista	-1,00	194,70					194,70
	A RIPORTARE							194,70

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O						194,70	
	SI DETRAGGONO m <sup>2</sup>						194,70	
471 1C.13.250.00 20.a 30/04/2026	Impermeabilizzazione di strutture in c.a. interrato con membrana a base di bentonite di sodio naturale; interposta tra due strati di geotessuto autoaggrappante in rotoli, spessore a secco 6,4 mm, compresi: fissaggi sormonti e assistenze edili alla posa: - su superfici verticali		18,36 10,80			18,36 10,80		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					29,16		
472 1C.13.800.00 10.a 30/04/2026	Fornitura e posa di cordone in bentonite di sodio naturale per il miglioramento dell'impermeabilizzazione alla base dei muri: - dimensione 32 x 32 mm					7,00		
	SOMMANO m					7,00		
473 1C.20.150.00 50 30/04/2026	Sovrapprezzo al controsoffitto di cui all'articolo 1C.20.150.0040 per la formazione di un sistema antisollevamento composto da clips in acciaio blocca pannelli e raccordi in acciai ... tura e posa di tutti i materiali necessari e la certificazione del controsoffitto in classe 2A secondo la norma EN 13964	-1,00	194,70				194,70	
	SI DETRAGGONO m <sup>2</sup>						194,70	
474 1C.24.100.00 20.a 30/04/2026	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione acquosa					3'500,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					3'500,00		
475 1C.24.100.00 20.b 30/04/2026	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in solvente					180,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					180,00		
476 1C.24.120.00 20.d 30/04/2026	Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a ... acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m <sup>2</sup> ). Lavabilità > 10.000 colpi spazzola					2'500,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					2'500,00		
477 1C.24.120.00 30.b 30/04/2026	Pitturazione a due riprese, con una mano di fondo ed una mano a finire, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Del tipo: - pittura alchidica lucida o satinata					1'800,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					1'800,00		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	<b>R I P O R T O</b>							
478 1C.24.300.00 30 30/04/2026	Rimozione di formazioni superficiali di ruggine con spazzole e tela smeriglio (brossatura). Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.					48,25		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					48,25		
479 1C.24.400.01 50 30/04/2026	Riverniciatura di opere in legno esistenti, in medio stato di conservazione, costituita da: - lavaggio sgrassante per eliminare depositi untuosi; - stuccatura saltuaria di difett ... per uniformare la superficie - 1 mano di vernice sintetica a finire Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.					9,03		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					9,03		
480 1C.24.710.00 10.b 30/04/2026	Raschiatura, da supporti murari che vengono conservati, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: - generale di vecchie pitture degradate ed esfoliate, rimozione di chiodi, ganci.					272,79		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					272,79		
481 1C.24.710.00 20.b 30/04/2026	Rasatura accurata con stucco emulsionato dell'intera superficie, con carteggiatura. Su superfici interne a civile o a gesso con vecchie pitturazioni, raschiate e con rappezzi degli intonaci. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: - a due mani, con doppia carteggiatura					135,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					135,00		
482 1C.25.100.03 20.b 30/04/2026	Rimozione di vegetazione superiore fortemente radicata, mediante applicazione di due cicli di biocida su: - su superfici					14,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					14,00		
483 1C.25.200.01 15 30/04/2026	Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (terriccio, guano etc.) con acqua, spruzzatori, pennelli, spazzole, spugne; compresi gli oneri relativi alla canalizzazione ... pi di paramento murario, le assistenze murarie, i piani di lavoro, la pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta.		576,99			576,99		
	SOMMANO m <sup>2</sup>		576,99			576,99		
484 1C.25.200.04 30 30/04/2026	Risarcitura di lacune che interessano il nucleo murario, eseguita attraverso integrazione con materiali analoghi a quelli originari; compresi gli oneri relativi alla fornitura del materiale da integrare		0,60			0,60		
	SOMMANO m <sup>3</sup>		0,60			0,60		
485 1C.25.300.02 30.b 30/04/2026	Consolidamento dell'aderenza tra l'intonaco e il supporto mediante iniezione di idonea malta idraulica, compresa preparazione, stuccatura crepe, assistenze murarie, piani di lavoro ... ateriali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per distacchi: - fino al 30% della superficie		41,34			41,34		
	SOMMANO m <sup>3</sup>		41,34			41,34		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					41,34		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					41,34		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					41,34		
486 1C.25.300.06 10 30/04/2026	Pitturazione di inserti metallici, mantenuti, per l'arresto di ossidazione, compresi gli oneri relativi alla protezione dell'intonaco circostante, assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta		20,00			20,00		
	SOMMANO cad					20,00		
487 1C.27.050.01 00.a 30/04/2026	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010					544,50		
	SOMMANO 100 kg					544,50		
488 1E.01.030.04 20.e 30/04/2026	Staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione per ancoraggio tubi e grondaie diam 50÷150 mm, con vite M8x20 e foro diam 11 mm, nei diametri - 120 mm					215,00		
	SOMMANO cad					215,00		
489 1E.02.035.00 10 30/04/2026	Fornitura e posa in opera di canale ad uso battiscopa IP40 a 3 scomparti 70 X 20 compreso di giunto, terminale Dx e Sx, angolo interno ed esterno e raccordi per collegamenti scatole portapparecchi.	-1,00	1000,00				1'000,00	
	SI DETRAGGONO m						1'000,00	
490 1E.02.035.00 20 30/04/2026	Fornitura e posa in opera di coperchio per canale ad uso battiscopa 70x20	-1,00	500,00				500,00	
	SI DETRAGGONO m						500,00	
491 1E.02.040.00 25.n 30/04/2026	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... scopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16R16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 185 mm <sup>2</sup>	-1,00	90,00				90,00	
	SI DETRAGGONO m						90,00	
492 1E.02.040.00 75.j 30/04/2026	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... scopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16M16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 185 mm <sup>2</sup>					90,00		
	SOMMANO m					90,00		
493	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	<b>RIPORTO</b>							
1E.02.040.01 15.e 30/04/2026	Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... me di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 10 mm <sup>2</sup>	-1,00	1500,00				1'500,00	
	<b>SI DETRAGGONO m</b>						1'500,00	
494 1E.02.042.03 20.a 30/04/2026	Cavo bipolare flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da ... NEL 35024/1, CEI UNEL 35026, UNI EN 13501-6; sigla di designazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:- 2x1.5 mm <sup>2</sup>	-1,00	1000,00				1'000,00	
	<b>SI DETRAGGONO m</b>						1'000,00	
495 1E.02.070.00 70 30/04/2026	Sfilaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra in rame isolato. Compresa la linea di col ... e per il trasporto dei materiali al piano, nolo di trabbattello fino a 4 m. Esclusa la rimozione fisica dei cavidotti.	-1,00	300,00				300,00	
	<b>SI DETRAGGONO cadauno</b>						300,00	
496 1E.04.010.00 10.c 30/04/2026	"Trasformatore trifase MT/BT in resina rispondente alla norma EN 50588-1; progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europe ... i collaudo, manuale d'installazione e manutenzione. Compreso di messa in servizio e collaudo. Nelle potenze:- 500 KVA"					1,00		
	<b>SOMMANO cadauno</b>					1,00		
497 1E.04.020.00 30.g 30/04/2026	Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent - Off-Line). In versione rack 19". Dotati di test batteria auto ... nti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva:- espansione autonomia 30 min. per 2000 VA					1,00		
	<b>SOMMANO cadauno</b>					1,00		
498 1E.04.030.01 00.a 30/04/2026	Gruppo elettrogeno versione cofanata, raffreddato ad acqua, completo di pannello automatico e quadro di commutazione, nelle seguenti caratteristiche: - 185 KVA, autonomia (75% carico) 11,9 ore					1,00		
	<b>SOMMANO cadauno</b>					1,00		
499 1E.04.040.00 50.f 30/04/2026	Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a pavimento, inserimento a gradini con gruppi di conde ... fase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 200 kvar					1,00		
	<b>SOMMANO cadauno</b>					1,00		
	<b>A RIPORTARE</b>							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
RIPORTO								
500 1E.05.020.00 10.d 30/04/2026	Frutti componibili conformi norme CEI 23-9, applicati in supporti predisposti, nei tipi: - interruttore bipolare 16A - 250V - generico					130,00		
	SOMMANO cadauno					130,00		
501 1E.05.020.00 70.a 30/04/2026	Supporto per frutti componibili in resina con placca metallica fissata a pressione o con viti: - combinazione fino a 3 posti allineati					203,00		
	SOMMANO cadauno					203,00		
502 1E.06.040.00 40 30/04/2026	Apparecchio illuminante autonomo 11 W per illuminazione permanente o non permanente, idonea al controllo da parte di centralina a microprocessore, isolamento classe II, IP40, corp ... ico autoestinguente, batterie al Ni-Cd, circuito di ricarica incorporato, autonomia minima 2 ore, completo di lampada.					48,00		
	SOMMANO cadauno					48,00		
503 1E.06.060.00 90.d 30/04/2026	Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP20 - IK07 in c ... equipaggiata con - modulo da: - lampade led 3x 4000K 3700 lm potenza 32 w con sistema dimmer - modulo da 600 x 600 mm					171,00		
	SOMMANO cadauno					171,00		
504 1E.06.060.01 40.c 30/04/2026	Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK0 ... installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - monolampada led 4000K 3700 lm potenza 29 w - lunghezza 1600 mm						1,00	
	SI DETRAGGONO cadauno						1,00	
505 1E.07.010.00 20.c 30/04/2026	Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6	-1,00	144,00				144,00	
	SI DETRAGGONO cadauno						144,00	
506 1E.07.010.00 40.m 30/04/2026	Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, conduttore in rame 24 AWG, isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 3 m Categoria 6	-1,00	144,00				144,00	
	SI DETRAGGONO cadauno						144,00	
507 1E.07.030.00 20 30/04/2026	Prese utente SC, tipo bussola duplex 50/125 µ, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero	-1,00	24,00				24,00	
	SI DETRAGGONO cadauno						24,00	
A RIPORTARE								

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
508 1E.07.050.01 10.e 30/04/2026	Pannello RJ45 preassemblato, in metallo verniciato, 19", completi di accessori per il montaggio, fermacavo, cartellini di identificazione sul fronte e sul retro:- 24 connettori RJ45, UTP categoria 6	-1,00	6,00				6,00	
	SI DETRAGGONO cadauno						6,00	
509 1E.07.050.01 80.a 30/04/2026	Pannello per prese di corrente standard italiano /tedesco 16A bivalente con interruttore, 19":- n. 5/6 prese con interruttore generale bipolare 16A 250V e spia luminosa	-1,00	6,00				6,00	
	SI DETRAGGONO cadauno						6,00	
510 1E.08.090.00 50 30/04/2026	Gruppo di alimentazione a Norma EN 54-4 con batterie di capacità appropriata all'assorbimento del sistema, per ottenere la continuità di alimentazione degli amplificatori in caso di mancanza di alimentazione principale. Comprende la ricarica ed il monitoraggio delle batterie collegate	-1,00	2,00				2,00	
	SI DETRAGGONO cadauno						2,00	
511 1E.08.090.00 70 30/04/2026	Morsettieria ceramica con termofusibile e ferma-cavo per collegamento di diffusori acustici nei sistemi con funzione di emergenza cablati con conduttori antifiamma	-1,00	21,00				21,00	
	SI DETRAGGONO cadauno						21,00	
512 1E.13.020.00 10.a 30/04/2026	Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allar ... di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.					223,00		
	SOMMANO cadauno					223,00		
513 1E.13.020.00 30.a 30/04/2026	Camera di analisi per condotte di ventilazione con custodia in ABS, è previsto l'utilizzo di un unico tubo di campionamento con lunghezza di 600 mm. in grado di prelevare e reimmet ... 4. Adatta per l'utilizzo con rivelatori convenzionali e analogici. Componenti / accessori:- camera di analisi completa	-1,00	2,00				2,00	
	SI DETRAGGONO cadauno						2,00	
514 1E.13.020.00 60.g 30/04/2026	Interfacce analogiche: - modulo 2 ingressi + 2 uscite	-1,00	60,00				60,00	
	SI DETRAGGONO cadauno						60,00	
515 1E.13.040.01 40.a 30/04/2026	Elettromagneti: - elettromagnete in contenitore metallico per montaggio a muro completo di controplacca articolata. Alimentazione a 24Vcc con forza di tenuta di 40daN ed assorbimento di 1,6 W. Protezione IP42.	-1,00	14,00				14,00	
	SI DETRAGGONO cadauno						14,00	
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
R I P O R T O								
516 1U.04.210.00 10.a 30/04/2026	Fornitura e posa in opera di sigilli o botole in lamiera di ferro zincato, di qualsiasi tipo, completi di telaio e accessori per la posa, inclusa la movimentazione, la formazione d ... ica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera: - superficie sigillo o botola fino a 0,30 m²					3,00		
	SOMMANO kg					3,00		
517 A25044 30/04/2026	Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a salvaguardia degli elementi architettonici presenti	-1,00	283,11				283,11	
	S I D E T R A G G O N O m q						283,11	
518 A65005b 30/04/2026	Restauro e revisione di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornice terminale in aggetto comprendente predisposizione del modine secondo la sagoma esistente, ispezione della ... I fenomeno secondo lo sviluppo in altezza della generatrice della cornice: per uno sviluppo della generatrice 31 ÷ 80 cm				180,00	180,00		
	SOMMANO m					180,00		
519 A95052 30/04/2026	Consolidamento strutture murarie tramite iniezione di malta compatta, iperfluida a base di pura calce naturale NHL 3.5 in classe M15 (EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 135 ... lavori, valutato al mq di muratura di spessore 50 cm per 4 fori al mq con quantità di malta iniettata di circa 40 kg/mq				12,00	12,00		
	SOMMANO mq					12,00		
520 C23053a 30/04/2026	Persiana in legno, verniciata con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, completa di ferramenta, con telaio di contorno in pino o abete lamellare della sezione di 54 x 80 mm, lamelle fisse di sezione 55 x 12 mm: finestra a 1 o 2 ante				13,15	13,15		
	SOMMANO mq					13,15		
521 MA.00.060.0 000 30/04/2026	Operaio impiantista livello B1					415,00		
	SOMMANO ora					415,00		
522 MA.00.060.0 005 30/04/2026	Operaio impiantista livello C3					409,00		
	SOMMANO ora					409,00		
523 MC.04.200.0 045.b 30/04/2026	Barre filettate in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, tipo:- M10 x 190					100,00		
	SOMMANO cadauno					100,00		
A R I P O R T A R E								

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
RIPORTO								
524 N.P.EDI.03 30/04/2026	"Fornitura ed installazione di kit fumi freddi con classificazione Sa secondo le norme EN 13501-2 da installare su porta REI a uno e due battenti"	-1,00	17,00				17,00	
	SI DETRAGGONO cadauno						17,00	
525 N.P.EDI.05 30/04/2026	"Sigillatura di passerelle portacavi con fornitura e posa in opera di sacchetti antifuoco intumescenti scelti in base alle dimensioni della passerella e pannello antifuoco"	-1,00	40,00				40,00	
	SI DETRAGGONO cadauno						40,00	
526 N.P.IE.01 30/04/2026	Fornitura e posa in opera di quadro media tensione (QMT) compressivo della sua carpenteria di ogni altro accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.					0,45		
	SOMMANO cadauno					0,45		
527 N.P.IE.02 30/04/2026	Fornitura e posa in opera di quadro generale bassa tensione (QGBT) compressivo della sua carpenteria di ogni altro accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	-1,00	0,70				0,70	
	SI DETRAGGONO cadauno						0,70	
528 N.P.IE.02 30/04/2026	Fornitura e posa in opera di quadro generale bassa tensione (QGBT) compressivo della sua carpenteria di ogni altro accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
529 N.P.IE.03 30/04/2026	Fornitura e posa in opera di quadro bassa tensione piano terra denominato (QE-Z0) compressivo della sua carpenteria di ogni altro accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.						1,00	
	SI DETRAGGONO cadauno						1,00	
530 N.P.IE.04 30/04/2026	Fornitura e posa in opera di quadro bassa tensione piano terra denominato (QE-Z1) compressivo della sua carpenteria di ogni altro accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
531 N.P.IME.01 30/04/2026	Staffaggi antisismici impianti elettrici ed meccanici	-1,00	30,00				30,00	
	SI DETRAGGONO cadauno						30,00	
532 NPV 07 30/04/2026	Fornitura e posa in opera di impianto di climatizzazione a volume di refrigerante variabile (VRF) per ambiente ospedaliero, completo di:  n. 2 unità esterne modello PUHY-P250 o e ... ie, opere elettriche di alimentazione, tinteggiature, IVA e tutto quanto non espressamente							
A RIPORTARE								

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	indicato nella presente voce.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
533 NPV 11 30/04/2026	Esecuzione di berlinese di sostegno mediante micropali di piccolo diametro, per fondazioni e sottofondazioni in adiacenza a strutture esistenti, realizzati con pali di diametro com ... n valvolati – rif. art. 1C.03.150.0030 Tubazione di rivestimento provvisoria per micropali – rif. art. 1C.03.150.0020 c					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
534 NPV 21 30/04/2026	Impianto tecnologico come da documentazione allegata (BOVEMA) Esecuzione a corpo dell'impianto tecnologico così come descritto, dimensionato e rappresentato nel preventivo e nella ... one allegata, restando escluse solo eventuali opere e forniture non espressamente previste nei documenti di riferimento.					0,90		
	SOMMANO a corpo					0,90		
535 NPV 24 30/04/2026	Realizzazione linea di collegamento impianto antincendio – adeguamento canale tecnico interrato  Realizzazione delle opere necessarie al collegamento del nuovo impianto antincend ... ncendio non interferenti con il canale oggetto di intervento, se non espressamente previsti negli elaborati progettuali.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
536 NPV.1C.04.8 30.0060.c 30/04/2026	Rinforzo di strutture in c.a., rinforzo a flessione di travi, travetti e pilastri in muratura, c.a. e c.a.p. mediante fornitura e posa in opera di tessuti unidirezionali in fibra d ... g/m <sup>2</sup> , modulo elastico a trazione 200 GPa, resistenza meccanica a trazione ≥2580 N/mm <sup>2</sup> (dati tessuto secco) - 1° strato;					258,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					258,00		
537 NPV.1C.24.1 20.0020.e 30/04/2026	Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a ... ella luce ed alto effetto barriera, adatto per superfici sottoposte a frequenti cicli di lavaggio. (resa 12 - 13 m <sup>2</sup> /l).		286,17			286,17		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					286,17		
538 NPV.1C.24.1 80.0050 30/04/2026	Finitura antisdrucchiolo, per interno ed esterno, di massetti, pavimentazioni cementizie in genere, guaine cementizie, mediante applicazione di vernice di finitura pedonabile antisdrucchiolo ... razione e all'acqua (p.s. 1,1 kg/l - resa 0,25÷0,30 l/m <sup>2</sup> per due mani), eseguita a due mani, compresa assistenza muraria Trattamento antisdrucchiolo scala antincendio					25,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					25,00		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
RIPORTO								
539 NPV.1C.24.2 20.0010.b 30/04/2026	Verniciatura ad una mano di fondo di superfici in legno già preparate, per interno ed esterno. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con: - fondo a base di resine acriliche in soluzione acquosa (p.s. 1,45 kg/l - resa 0,07-0,10 l/m <sup>2</sup> per una mano)		68,59			68,59		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					68,59		
540 NPV.1C.24.3 40.0010.i 30/04/2026	Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m <sup>2</sup> per due mani)		68,59			68,59		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					68,59		
541 NPV.1C.25.2 00.0120.a 30/04/2026	Ristabilimento della coesione nei casi di disgregazione sia delle malte che degli elementi tessiturali del paramento murario attraverso impregnazione con silicato di etile fino a r ... del prodotto consolidante, da valutare al mq: - a pennello per una diffusione del fenomeno tra il 30% e il 50% in un mq		50,00			50,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					50,00		
542 NPV.C1234. Ba032.0005 30/04/2026	Strato di pitturazione di composto chimico idrossido di calcio; geometria/forma/aspetto: effetto antichizzato; impiego: intonaci restaurati. Applicazione doppia velatura. Incluso: ... ne di composto chimico idrossido di calcio; geometria/forma/aspetto: effetto antichizzato; impiego: intonaci restaurati.		400,00			400,00		
	SOMMANO 1 m <sup>2</sup>					400,00		
543 1E.02.010.00 20.c 30/04/2026	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 25mm	-1,00	1000,40				1'000,40	
	SI DETRAGGONO m						1'000,40	
544 1E.02.044.01 70.a 30/04/2026	Terminale elastico modulare per interno, per cavi di media tensione fino a 30 kV con isolante estruso, a norma CEI 20-24, nelle tipologie: - tensione nominale 8.7/15 kV con sezione cavo 16-50 mmq e 12/20 kV con sezione cavo 16-35 mmq					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00		
545 N.P.IE.10 30/04/2026	Fornitura e posa in opera di quadro bassa tensione ausiliario cabina denominato (QA-C) compressivo della sua carpenteria di ogni altro accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
546 1E.01.040.01 10.f	Piastre per nodo principale in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per collegare piatti e tondi - 12 fori diam 11 mm in acciaio inox							
A RIPORTARE								



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	<b>RIPORTO</b>							
	<b><u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u></b>							
553 NC.10.200.0 040.b 30/04/2026	Nolo autogrù telescopica, compreso l'addetto alla manovra, carburante e lubrificante (durata minima del nolo 4 ore): - portata 25 t, braccio telescopico 22 m					30,00		
	SOMMANO ora					30,00		
554 NC.10.350.0 050.b 30/04/2026	Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di sostegno e quanto altro necessario, l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	-1,00	234,90				234,90	
	SI DETRAGGONO m2						234,90	
555 NC.10.350.0 060 30/04/2026	Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica, compresi accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione e smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo.					0,98		
	SOMMANO m2					0,98		
556 NC.10.400.0 020.c 30/04/2026	Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza fino a 4 m, per uso interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio:- per ogni smontaggio e rimontaggio ordinato dalla D.L.	-1,00	50,00				50,00	
	SI DETRAGGONO cadauno						50,00	
557 MC.02.050.0 010 30/04/2026	Pannelli multistrato, spessore 27 mm, per casseforme	-1,00	670,33				670,33	
	SI DETRAGGONO m2						670,33	
558 NP 01 30/04/2026	Montaggio e successivo smontaggio di ponteggio in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, avente una configurazioni di media complessità realizzato con tubo e giunto, ... Nolo comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali - per il primo mese o frazione.					369,48		
	SOMMANO m2					369,48		
559 NP 02 30/04/2026	Montaggio e successivo smontaggio di ponteggio in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, avente una configurazioni di media complessità realizzato con tubo e giunto, ... ovvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione					8'396,20		
	SOMMANO m2					8'396,20		
560 NP 04 30/04/2026	Nolo con corrispettivo montaggio e smontaggio di una copertura temporanea per tutta l'estensione del tetto composta da travi reticolari e telo di copertura - per ogni successivo periodo di 30 giorni							
	<b>A RIPORTARE</b>							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	<b>RIPORTO</b>							
	consecutivi o frazione		1280,76			1'280,76		
		-1,00	2561,52				2'561,52	
	Sommano positivi e negativi m2					1'280,76	2'561,52	
	<b>SI DETRAGGONO m2</b>						1'280,76	
561 NC.10.450.0 040 30/04/2026	Recinzione realizzata con rete metallica in filo di ferro zincato, ancorata a pali di sostegno in profilati metallici a T, oppure a pali di legno, con blocchetti di fondazione in c ... o il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio.		264,00 105,60			264,00 105,60		
	SOMMANO m2					369,60		
562 15.00.010.00 10 30/04/2026	Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e s.m.i. allegato XV, convocate dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per particolari e delicate ... onoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per delicate lavorazioni interferenti.	-1,00	5,00				5,00	
	<b>SI DETRAGGONO cadauno</b>						5,00	
563 NC.10.400.0 020.c 30/04/2026	Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza fino a 4 m, per uso interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio:- per ogni smontaggio e rimontaggio ordinato dalla D.L.					50,00		
	SOMMANO cadauno					50,00		
564 NC.10.450.0 040 30/04/2026	Recinzione realizzata con rete metallica in filo di ferro zincato, ancorata a pali di sostegno in profilati metallici a T, oppure a pali di legno, con blocchetti di fondazione in c ... o il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio.	-1,00	369,60				369,60	
	<b>SI DETRAGGONO m2</b>						369,60	
565 NC.10.370.0 010.h 30/04/2026	Nolo di piattaforma in acciaio di tipo semovente elettrica a pantografo, pavimento estensibile in lamiera antistrucchiolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con can ... di lavoro in m - dimensione piattaforma in cm - capacità max di sollevamento in kg):- 15,80 m - 130x265+90 cm - 230 kg					105,00		
	SOMMANO sommano a giorno					105,00		
566 NC.10.200.0 040.b 30/04/2026	Nolo autogrù telescopica, compreso l'addetto alla manovra, carburante e lubrificante (durata minima del nolo 4 ore): - portata 25 t, braccio telescopico 22 m	-1,00	308,00			300,00	308,00	
	Sommano positivi e negativi ora					300,00	308,00	
	<b>A RIPORTARE</b>						8,00	

