

ASST Mantova - Pieve di Coriano

Provincia di Mantova

pag. 1

SOMMARIO

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Realizzazione di nuove linee di distribuzione Acqua calda sanitaria e Acqua fredda per l'Ospedale di Pieve di Coriano

COMMITTENTE: ASST - Mantova, Strada Lago Paiolo, 10 Mantova

IMPRESA: SACCIR S.P.A.

S.A.C.C.I.R. S.p.A.

IL DIRETTORE TECNICO

Dott.ssa Simona Pizzuti

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 2

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Milani Massimo



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 015027f	Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316L), saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-leg ... coibentazione e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettrotensili: Ø 42 mm, spessore 1,5 mm	1	1	45,00		3'220,65
	al S.A.L. n. 1			45,00		3'220,65
		2	19	15,00		1'073,55
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m			60,00	71,57	4'294,20
2 015027g	Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316L), saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-leg ... coibentazione e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettrotensili: Ø 54 mm, spessore 1,5 mm	1	2	90,00		8'136,90
	al S.A.L. n. 1			90,00		8'136,90
		2	20	30,00		2'712,30
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m			120,00	90,41	10'849,20
3 015027i	Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316L), saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-leg ... coibentazione e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettrotensili: Ø 76,1 mm, spessore 2 mm	1	3	45,00		7'706,70
		1	5	45,00		7'706,70
	al S.A.L. n. 1			90,00		15'413,40
		2	28	15,00		2'568,90
		2	37	15,00		2'568,90
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m			120,00	171,26	20'551,20
4 015027k	Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316L), saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-leg ... coibentazione e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettrotensili: Ø 108 mm, spessore 2 mm	1	4	90,00		21'399,30
		1	6	90,00		21'399,30
	al S.A.L. n. 1			180,00		42'798,60
		2	29	30,00		7'133,10
		2	38	30,00		7'133,10
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m			240,00	237,77	57'064,80
5 025102e	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, temperatura massima di servizio 660 °C, conducibilità termica lambda = 0,035 W/mK, classe di reazione al fuoco A1-s1,d0: spessore 40 mm: Ø interno 48 mm					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		2	21	60,00		1'237,80
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m			60,00	20,63	1'237,80
6 025102g	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, temperatura massima di servizio 660 °C, conducibilità termica lambda = 0,035 W/mK, classe di reazione al fuoco A1-s1,d0: spessore 40 mm: Ø interno 76 mm					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		2	30	60,00		1'515,60
		2	39	60,00		1'515,60
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m			120,00	25,26	3'031,20
7 025102s	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, temperatura massima di servizio 660 °C, conducibilità termica lambda = 0,035 W/mK, classe di reazione al fuoco A1-s1,d0: spessore 40 mm: Ø interno 57 mm					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		2	22	120,00		2'756,40
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m			120,00	22,97	2'756,40
8	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di vetro trattata con resine					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
025103c	termoindurenti, temperatura massima di servizio 660 °C, conducibilità termica lambda = 0,035 W/mK, classe di reazione al fuoco A1-s1,d0: spessore 50 mm: Ø interno 114 mm al S.A.L. n. 1	2	31	0,00		0,00
		2	40	120,00		5'590,80
		2		120,00		5'590,80
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m			240,00	46,59	11'181,60
9 025134d	Valvola di ritegno a molla in ottone stampato, con molla in acciaio inox del tipo filettata, per installazione sia orizzontale che verticale, compreso il costo della filettatura e dei pezzi speciali necessari al montaggio, dei seguenti diametri: 32 mm al S.A.L. n. 1	2	26	0,00		0,00
				1,00		52,02
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 cad			1,00	52,02	52,02
10 025134f	Valvola di ritegno a molla in ottone stampato, con molla in acciaio inox del tipo filettata, per installazione sia orizzontale che verticale, compreso il costo della filettatura e dei pezzi speciali necessari al montaggio, dei seguenti diametri: 50 mm al S.A.L. n. 1	2	27	0,00		0,00
				2,00		178,64
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 cad			2,00	89,32	178,64
11 025135b	Valvola di ritegno a clapet tipo wafer, PN16, per inserimento tra flange UNI PN 10/16/ANSI 150, corpo, disco e albero in acciaio inox AISI 316, guarnizioni di tenuta in EPDM in opera completa di controflange a collarino con bulloni e guarnizioni nei seguenti diametri: 65 mm al S.A.L. n. 1	2	35	0,00		0,00
		2	44	1,00		372,61
		2		1,00		372,61
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 cad			2,00	372,61	745,22
12 025135d	Valvola di ritegno a clapet tipo wafer, PN16, per inserimento tra flange UNI PN 10/16/ANSI 150, corpo, disco e albero in acciaio inox AISI 316, guarnizioni di tenuta in EPDM in opera completa di controflange a collarino con bulloni e guarnizioni nei seguenti diametri: 100 mm al S.A.L. n. 1	2	36	0,00		0,00
		2	45	2,00		1'191,22
		2		2,00		1'191,22
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 cad			4,00	595,61	2'382,44
13 025168a	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in opera: Ø 32 mm al S.A.L. n. 1	2	24	0,00		0,00
				2,00		324,24
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 cad			2,00	162,12	324,24
14 025168c	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in opera: Ø 50 mm al S.A.L. n. 1	2	25	0,00		0,00
				4,00		846,24
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 cad			4,00	211,56	846,24
15 025168d	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in opera: Ø 65 mm al S.A.L. n. 1	2	33	0,00		0,00
		2	42	2,00		438,12
		2		2,00		438,12
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 cad			4,00	219,06	876,24
16 025168f	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in opera: Ø 100 mm al S.A.L. n. 1	2	34	0,00		0,00
		2	43	4,00		1'210,00
		2		4,00		1'210,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 cad			8,00	302,50	2'420,00
17 LOM241.1C. 28.100.0010. b	Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in percentuale sulla somma degli importi dei capitoli relativi alle tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali (1M.09.120), ... 0): - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia	1	9	12'150,00		2'336,45

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
18 LOM241.1M .16.090.0010 .d	al S.A.L. n. 1	2	46	12'150,00 4'050,00	19,23	2'336,45 778,82
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 %			16'200,00		3'115,27
	Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per tubazioni. - lamierino in alluminio 8/10					
	al S.A.L. n. 1	2	23	0,00 75,60	34,27	0,00 2'590,81
		2	32	111,60		3'824,53
		2	41	111,60		3'824,53
19 LOM241.LP. EEA.a04.A1 020.Qa000.0 000.-	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m²			298,80	34,27	10'239,87
	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni continue; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027. Incluso: disarmante, chiodi.					
	LAVORO: Formazione. ... criterio di misurazione: valutato a superficie effettiva bagnata dal getto					
	LV1 LAVORO: Formazione.					
	SPECIFICHE TECNICHE: -					
20 LOM241.OC .EEA.a02.E9 700.Sb017.0 255.-	al S.A.L. n. 1	1	16	7,50 7,50	15,32	114,90 114,90
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 1 m²			7,50		114,90
	OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in cemento armato. Incluso: sormonti; sfrido; legature.					
	LAVORO: Posa.					
	SPECIFICHE TECNICHE: - OP1 OP ... rramenta filo di metallo ferro					
21 LOM241.OC .EEA.a02.E9 700.Sb017.0 500.-	SPECIFICHE TECNICHE: filo di metallo ferro cotto					
	LV1 LAVORO: Posa.					
	SPECIFICHE TECNICHE: -					
	al S.A.L. n. 1	1	12	71,04 71,04	1,38	98,04 98,04
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 1 kg			71,04		98,04
22 LOM241.OC .EEA.a04.C0 910.Mb000.0 250.-	OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in cemento armato.					
	LAVORO: Posa. Incluso: sormonti, tagli, sfridi, legature.					
	SPECIFICHE TECNI ... go: armature					
	SPECIFICHE TECNICHE: -					
	LV1 LAVORO: Posa. Incluso: sormonti, tagli, sfridi, legature.					
23 LOM241.OC .EEA.a06.C9 755.Ca001.0 020.-	SPECIFICHE TECNICHE: -					
	al S.A.L. n. 1	1	15	447,33 447,33	1,06	474,17 474,17
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 1 kg			447,33		474,17
	OPERA: Strato di sottofondo, misto sabbia-ghiaia di roccia naturale generico; impiego: marciapiedi; spessore [cm] = 10.					
	LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento e rullatura.					
24 LOM241.OC .EEA.a10.E0 000.J0001.00 50.b	SPECIF ... apacità [m³] <= 0,35					
	SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere					
	al S.A.L. n. 1	1	11	100,00 100,00	9,63	963,00 963,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 1 m²			100,00		963,00
	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 18.					
25 LOM241.OC .EEA.a10.E0 000.J0001.00 50.b	LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fiss ... temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.					
	al S.A.L. n. 1	1	14	12,00 12,00	23,42	281,04 281,04
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 1 m			12,00		281,04
	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] >= 17; resistenza a compressione [classe] = ... ICHE					
	TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] <= 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo					
26 LOM241.OC .EEA.a10.E0 000.J0001.00 50.b	al S.A.L. n. 1	1	17	7,50 7,50		1'605,38 1'605,38

