

**ASST Mantova - Pieve di Coriano**  
Provincia di Mantova

pag. 1

**REGISTRO DI CONTABILITA'**

**OGGETTO:** Realizzazione di nuove linee di distribuzione Acqua calda sanitaria e Acqua fredda per l'Ospedale di Pieve di Coriano

**COMMITTENTE:** ASST - Mantova, Strada Lago Paiolo, 10 Mantova

**IMPRESA:** SACCIR S.P.A.

**Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 5 pagine**

**IL R.U.P.**  
P.I. DAVIDE BALZANELLI  


Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Q U A N T I T A'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORIA MISURA</b>							
1 015027f	Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316L), saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-leg ... coibentazione e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettrotensili: Ø 42 mm, spessore 1,5 mm SOMMANO m	1	2	45,00		71,57	3'220,65	
2 015027g	Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316L), saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-leg ... coibentazione e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettrotensili: Ø 54 mm, spessore 1,5 mm SOMMANO m	1	2	90,00		90,41	8'136,90	
3 015027i	Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316L), saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-leg ... coibentazione e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettrotensili: Ø 76,1 mm, spessore 2 mm SOMMANO m	1	2	45,00		171,26	7'706,70	
4 015027k	Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316L), saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-leg ... coibentazione e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettrotensili: Ø 108 mm, spessore 2 mm SOMMANO m	1	2	90,00		237,77	21'399,30	
5 015027i	Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316L), saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-leg ... coibentazione e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettrotensili: Ø 76,1 mm, spessore 2 mm SOMMANO m	1	2	45,00		171,26	7'706,70	
6 015027k	Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316L), saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-leg ... coibentazione e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettrotensili: Ø 108 mm, spessore 2 mm SOMMANO m	1	2	90,00		237,77	21'399,30	
7 NP.01	Forniture a posa di staffa di tipo statico per staffaggio tubazioni a parete in materiale zincato a caldo per la posa in esterno. Nella fornitura sono compresi tutti i fissaggi i collari di fissaggio delle tubazioni Marca FISCHER o similare SOMMANO	1	2	22,00		588,26	12'941,72	
8 NP.02	Fornitura e posa di staffa di tipo sismico completa di relatico "controvento" per staffaggio tubazioni a parete in materiale zincato a caldo per la posa in esterno. Nella fornitura sono compresi i collari di fissaggio delle tubazioni Marca FISCHER o similare SOMMANO	1	3	5,00		742,50	3'712,50	
9 LOM241.1C. 28.100.0010. b	Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in percentuale sulla somma degli importi dei capitoli relativi alle tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali (1M.09.120), ... 0): - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia SOMMANO %	1	3	12'150,00		19,23	2'336,45	
	<b>A R I P O R T A R E</b>						88'560,22	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Q U A N T I T A'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						88'560,22	
10 LOM241.OC .EEA.c09.A6 400.Na000.0 005.-	OPERA: Scotico di terreno generico. LAVORO: Scavo sezione aperta   con mezzo meccanico. Incluso: estirpazione di erba   arbusti   alberi di piccole dimensioni   demolizione - rimoz ... Dumper pesante; capacità cassone [m³] <= 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere  SOMMANO 1 m³	1	3	15,00		4,32	64,80	
11 LOM241.OC .EEA.a04.C0 910.Mb000.0 250.-	OPERA: Strato di sottofondo, misto sabbia-ghiaia di roccia naturale generico; impiego: marciapiedi; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento e rullatura. SPECIF ... apacità [m³] <= 0,35 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere  SOMMANO 1 m²	1	3	100,00		9,63	963,00	
12 LOM241.OC .EEA.a02.E9 700.Sb017.0 255.-	OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in cemento armato. Incluso: sormonti; sfrido; legature. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP1 OP ... rramenta filo di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: filo di metallo ferro cotto LV1 LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -  SOMMANO 1 kg	1	3	71,04		1,38	98,04	
13 LOM241.OC .EEA.c11.C0 100.Za000.0 000.a	OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; diametro [mm] < 20. LAVORO: Perforazione. Incluso: assistenze murarie; pulizia del perforo. SPECIFICHE TECNICHE: murature in matto ... metro [mm] <= 35; incluso: disco diamantato SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere  SOMMANO 1 m	1	4	12,00		14,97	179,64	
14 LOM241.OC .EEA.a06.C9 755.Ca001.0 020.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 18. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fiss ... temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.  SOMMANO 1 m	1	4	12,00		23,42	281,04	
15 LOM241.OC .EEA.a02.E9 700.Sb017.0 500.-	OPERA: Armatura, rete elettrosaldada di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in cemento armato. LAVORO: Posa. Incluso: sormonti, tagli, sfridi, legature. SPECIFICHE TECNI ... go: armature SPECIFICHE TECNICHE: - LV1 LAVORO: Posa. Incluso: sormonti, tagli, sfridi, legature. SPECIFICHE TECNICHE: -  SOMMANO 1 kg	1	4	447,33		1,06	474,17	
16 LOM241.LP. EEA.a04.A1 020.Qa000.0 000.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni continue; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027. Incluso: disarmante, chiodi. LAVORO: Formazione. ... riterio di misurazione: valutato a superficie effettiva bagnata dal getto LV1 LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: -  SOMMANO 1 m²	1	4	7,50		15,32	114,90	
17 LOM241.OC .EEA.a10.E0 000.J0001.00 50.b	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri   travi   corree   solette   murature vani scala-ascensori; spessore [cm] >= 17; resistenza a compressione [classe] = ... ICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] <= 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo							
	A R I P O R T A R E						90'735,81	



