

**COMUNE DI SUZZARA**  
**PROVINCIA DI MANTOVA**

**Lavori di:** PIANO PLURIENNALE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DI SICUREZZA SISMICA E  
ANTINCENDIO DEL P.O. DI SUZZARA - CUP E52C21000770002

**Committente:** AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA

**Impresa:** RTI BOTTOLI COSTRUZIONI SRL E SIEL IMPIANTI SRL

**Importo contrattuale:** € 7.286.927,44

**Importo netto della Perizia di Variante n°1** € 200.183,41

**Importo netto della Perizia di Variante n°2** € 826.629,00

**Nuovo importo contrattuale** €8.313.739,85

**Contratto:** n° 3706.A01 del 30/09/2023

**Decreto del D.G.:** n° 454 del 23/04/2025

**Decreto del D.G.:** n° 335 del 12/03/2026

**STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 21**  
**Per lavori eseguiti a tutto il 31/03/2026**

Prg.	LAVORAZIONI		LAVORAZIONI		Breve	Importo Variante (€)	AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO AL 21° SAL 31.03.2026	
	Cod. Cod Sal	Des. Lotto	Des. Mappale	Articolo			99,88%	6 039 049,40 €
STRUTTURE						6 046 235,76 €		
LOTTO 1 - BLOCCO H						627 188,58 €		
FONDAZIONI						105 164,52 €		
1	1C.02.100.0030.b	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO H	FONDAZIONI	Scavo a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito con mezzi meccanici: - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica	15 142,08 €	100,00%	15 142,08 €
2	1C.02.350.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO H	FONDAZIONI	Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con terre depositate nell'ambito del cantiere	1 281,71 €	100,00%	1 281,71 €
3	1C.27.050.0100.a	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO H	FONDAZIONI	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	10 596,98 €	100,00%	10 596,98 €
4	1C.04.020.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO H	FONDAZIONI	Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo ... egati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza: C16/20	2 206,63 €	100,00%	2 206,63 €
5	1C.04.400.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO H	FONDAZIONI	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee	1 936,22 €	100,00%	1 936,22 €
6	1C.04.030.0020.d	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO H	FONDAZIONI	Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante ... istenza - classe di esposizione: C35/45 - XC1/2/3/4 - XA1	23 092,64 €	100,00%	23 092,64 €
7	1C.04.450.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO H	FONDAZIONI	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavoraz	14 677,85 €	100,00%	14 677,85 €
8	1C.01.040.0120.b	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO H	FONDAZIONI	Perforazioni su conglomerati cementizi: eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione: - con diametro da 21 a 35 mm	12 153,02 €	100,00%	12 153,02 €
9	NP-STR-04	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO H	FONDAZIONI	Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acci ..., esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro: Ø 25	14 939,30 €	100,00%	14 939,30 €
10	1C.04.450.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO H	FONDAZIONI	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavoraz	9 138,10 €	100,00%	9 138,10 €
11	CAPPOTTO SISMICO					476 640,61 €	476 640,61 €	
12	B15161a	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Cappotto sismico mediante cassero termoisolante a pannell ... 50 KPa, classe E, (lambdaD=0,034 W/mK secondo UNI EN 13163)	215 511,58 €	100,00%	215 511,58 €
13	B15161b	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Cappotto sismico mediante cassero termoisolante a pannell ... onteggiare a parte: sovrapprezzo per ogni cm in più di EPS	5 285,03 €	100,00%	5 285,03 €
14	B15161e	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Cappotto sismico mediante cassero termoisolante a pannell ... occia ad alta densità, poliuretano PIR o isolante fenolico	18 497,59 €	100,00%	18 497,59 €
15	B15161e	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Cappotto sismico mediante cassero termoisolante a pannell ... occia ad alta densità, poliuretano PIR o isolante fenolico	993,20 €	100,00%	993,20 €
16	1C.04.030.0020.d	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante ... istenza - classe di esposizione: C35/45 - XC1/2/3/4 - XA1	62 042,92 €	100,00%	62 042,92 €
17	1C.04.450.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavoraz	82 849,92 €	100,00%	82 849,92 €
18	1C.01.040.0120.b	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Perforazioni su conglomerati cementizi: eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione: - con diametro da 21 a 35 mm	13 800,71 €	100,00%	13 800,71 €
19	1C.01.040.0120.a	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Perforazioni su conglomerati cementizi: eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione: - con diametro fino a 20 mm	15 536,76 €	100,00%	15 536,76 €
20	1C.06.580.0045.e	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio con class ... sti, compresi piani di lavoro, con barra tipo: - M20 x 290	39 163,65 €	100,00%	39 163,65 €
21	NP-STR-02	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acci ..., esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro: Ø 12	5 659,02 €	100,00%	5 659,02 €
22	NP-STR-03	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acci ..., esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro: Ø 16	6 501,37 €	100,00%	6 501,37 €
23	1C.04.450.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavoraz	3 574,01 €	100,00%	3 574,01 €
24	1C.01.030.0040.a	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate all	0,00 €	100,00%	0,00 €
25	1C.01.040.0010.b	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali, incassature, fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque forma, eseguita anche a più riprese, con l'impiego di martello demolitore e di scalpello. Sono compresi la sagomatura del vano, la pulizia, l'allontanamento delle macerie con il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere di presidio. i piani di lavoro (lotto 1)	6 047,64 €	100,00%	6 047,64 €
26	NP-STR-08	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Piega di barre filettate M20 in stabilimento barre filettate M 20 piegate 90°	652,40 €	100,00%	652,40 €
27	1C.01.090.0020.a	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'um. ....antiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in buono stato di conservazione.	416,96 €	100,00%	416,96 €
28	1C.27.050.0100.d	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	107,87 €	100,00%	107,87 €
29	COLLEGAMENTI INTERNI					45 383,46 €	45 383,46 €	
30	NP-STR-01	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO H	LOTTO 1 - BLOCCO H	DISSIPATORE VISCOSO OTP 20/50 da 200kN	36 400,00 €	100,00%	36 400,00 €
31	1C.22.020.0010.e	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO H	LOTTO 1 - BLOCCO H	Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi	1 974,64 €	100,00%	1 974,64 €
32	1C.22.100.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO H	LOTTO 1 - BLOCCO H	Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo	877,62 €	100,00%	877,62 €
33	1C.01.040.0120.b	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO H	LOTTO 1 - BLOCCO H	Perforazioni su conglomerati cementizi: eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione: - con diametro da 21 a 35 mm	1 204,48 €	100,00%	1 204,48 €
34	1C.06.580.0045.f	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO H	LOTTO 1 - BLOCCO H	Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio con class ... sti, compresi piani di lavoro, con barra tipo: - M24 x 380	4 926,72 €	100,00%	4 926,72 €
35	LOTTO 1 - BLOCCO F					680 284,77 €	678 015,60 €	
36	FONDAZIONI					55 761,83 €	55 761,83 €	
37	1C.02.100.0030.b	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO F	FONDAZIONI	Scavo a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito con mezzi meccanici: - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica	6 996,63 €	100,00%	6 996,63 €
38	1C.02.350.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO F	FONDAZIONI	Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con terre depositate nell'ambito del cantiere	592,24 €	100,00%	592,24 €
39	1C.27.050.0100.a	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO F	FONDAZIONI	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	4 896,42 €	100,00%	4 896,42 €
40	1C.04.020.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO F	FONDAZIONI	Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo ... egati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza: C16/20	1 019,70 €	100,00%	1 019,70 €
41	1C.04.400.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO F	FONDAZIONI	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee	1 258,20 €	100,00%	1 258,20 €
42	1C.04.030.0020.d	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO F	FONDAZIONI	Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante ... istenza - classe di esposizione: C35/45 - XC1/2/3/4 - XA1	10 671,26 €	100,00%	10 671,26 €
43	1C.04.450.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO F	FONDAZIONI	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavoraz	6 783,93 €	100,00%	6 783,93 €
44	1C.01.040.0120.b	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO F	FONDAZIONI	Perforazioni su conglomerati cementizi: eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione: - con diametro da 21 a 35 mm	7 897,34 €	100,00%	7 897,34 €
45	NP-STR-04	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO F	FONDAZIONI	Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acci ..., esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro: Ø 25	9 707,94 €	100,00%	9 707,94 €
46	1C.04.450.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO F	FONDAZIONI	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavoraz	5 938,17 €	100,00%	5 938,17 €
47	CAPPOTTO SISMICO					579 139,48 €	579 139,48 €	
48	B15161a	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Cappotto sismico mediante cassero termoisolante a pannell ... 50 KPa, classe E, (lambdaD=0,034 W/mK secondo UNI EN 13163)	279 837,50 €	100,00%	279 837,50 €
49	B15161b	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Cappotto sismico mediante cassero termoisolante a pannell ... onteggiare a parte: sovrapprezzo per ogni cm in più di EPS	6 862,50 €	100,00%	6 862,50 €
50	B15161e	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Cappotto sismico mediante cassero termoisolante a pannell ... occia ad alta densità, poliuretano PIR o isolante fenolico	24 018,75 €	100,00%	24 018,75 €
51	B15161e	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Cappotto sismico mediante cassero termoisolante a pannell ... occia ad alta densità, poliuretano PIR o isolante fenolico	756,00 €	100,00%	756,00 €
52	1C.04.030.0020.d	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante ... istenza - classe di esposizione: C35/45 - XC1/2/3/4 - XA1	76 783,11 €	100,00%	76 783,11 €

Prg.	LAVORAZIONI		LAVORAZIONI		Breve	Importo Variante (€)	AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO AL 21° SAL 31.03.2026	
	Cod. Cod Sal	Des. Lotto	Des. Mappale	Articolo				
53	1C.04.450.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazi	102 533,06 €	100,00%	102 533,06 €
54	1C.01.040.0120.b	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Perforazioni su conglomerati cementizi: eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione: - con diametro da 21 a 35 mm	18 314,68 €	100,00%	18 314,68 €
55	1C.01.040.0120.a	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Perforazioni su conglomerati cementizi: eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione: - con diametro fino a 20 mm	11 234,19 €	100,00%	11 234,19 €
56	1C.06.580.0045.e	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio con class ... sti, compresi piani di lavoro, con barra tipo: - M20 x 290	35 372,10 €	100,00%	35 372,10 €
57	NP-STR-02	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acci ... , esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro: - Ø 12	3 672,55 €	100,00%	3 672,55 €
58	NP-STR-03	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acci ... , esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro: - Ø 16	5 320,50 €	100,00%	5 320,50 €
59	1C.04.450.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazi	2 698,79 €	100,00%	2 698,79 €
60	1C.01.030.0040.a	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate all	0,00 €	100,00%	0,00 €
61	1C.01.040.0010.b	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali, incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque forma, eseguita anche a più riprese, con l'impiego di martello demolitore e di scalpello. Sono compresi la sagomatura del vano, la pulizia, l'allontanamento delle macerie con il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le oneri di nresiduo i piani di lavoro (lotto 1)	8 050,68 €	100,00%	8 050,68 €
62	NP-STR-08	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Piega di barre filettate M20 in stabilimento barre filettate M 20 piegate 90°	866,32 €	100,00%	866,32 €
63	1C.01.090.0020.a	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'um ... antiere, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in buono stato di conservazione.	1 038,43 €	100,00%	1 038,43 €
64	1C.27.050.0100.d	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	143,60 €	100,00%	143,60 €
65	1C.04.030.0020.d	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante ... istenza - classe di esposizione:- C35/45 - XC1/2/3/4 - XA1	423,75 €	100,00%	423,75 €
66	1C.04.450.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazi	796,54 €	100,00%	796,54 €
67	1C.01.040.0120.b	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Perforazioni su conglomerati cementizi: eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione: - con diametro da 21 a 35 mm	0,00 €	100,00%	0,00 €
68	NP-STR-04	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acci ... , esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro: - Ø 25	416,43 €	100,00%	416,43 €
69				<b>COLLEGAMENTI INTERNI</b>		<b>45 383,46 €</b>		<b>43 114,28 €</b>
70	NP-STR-01	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO F	LOTTO 1 - BLOCCO F	DISSIPATORE VISCOSO OTP 20/50 da 200kN	36 400,00 €	95,00%	34 580,00 €
71	1C.22.020.0010.e	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO F	LOTTO 1 - BLOCCO F	Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi	1 974,64 €	95,00%	1 875,91 €
72	1C.22.100.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO F	LOTTO 1 - BLOCCO F	Sovraprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo	877,62 €	95,00%	833,74 €
73	1C.01.040.0120.b	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO F	LOTTO 1 - BLOCCO F	Perforazioni su conglomerati cementizi: eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione: - con diametro da 21 a 35 mm	1 204,48 €	95,00%	1 144,26 €
74	1C.06.580.0045.f	STRUTTURE	LOTTO 1 - BLOCCO F	LOTTO 1 - BLOCCO F	Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio con class ... sti, compresi piani di lavoro, con barra tipo: - M24 x 380	4 926,72 €	95,00%	4 680,38 €
75				<b>LOTTO 1 - RAMPE DI ACC</b>	<b>LOTTO 1 - RAMPE DI ACC</b>	<b>92 099,71 €</b>		<b>92 099,71 €</b>
76				<b>RAMPE</b>		<b>92 099,71 €</b>		<b>92 099,71 €</b>
77	1C.01.030.0040.a	STRUTTURE	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate all	750,11 €	100,00%	750,11 €
78	1C.27.050.0100.d	STRUTTURE	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	811,98 €	100,00%	811,98 €
79	1U.04.030.0010	STRUTTURE	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	Rimozione di barriera elastica di qualunque classe, compresi: smontaggio, demolizione dei basamenti; carico, trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero; ripristino delle sedi, sbarramenti e segnaletica.	4 197,31 €	100,00%	4 197,31 €
80	1C.04.030.0020.d	STRUTTURE	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante ... istenza - classe di esposizione:- C35/45 - XC1/2/3/4 - XA1	28 189,69 €	100,00%	28 189,69 €
81	1C.04.450.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazi	20 504,06 €	100,00%	20 504,06 €
82	1C.01.040.0120.a	STRUTTURE	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	Perforazioni su conglomerati cementizi: eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione: - con diametro fino a 20 mm	10 289,72 €	100,00%	10 289,72 €
83	NP-STR-03	STRUTTURE	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acci ... , esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro: - Ø 16	3 851,69 €	100,00%	3 851,69 €
84	1C.04.450.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazi	440,00 €	100,00%	440,00 €
85	1C.04.020.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza:- C16/20	712,88 €	100,00%	712,88 €
86	1C.04.450.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee	18 297,08 €	100,00%	18 297,08 €
87	NP-STR-02	STRUTTURE	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	CAPPOTTO SISMICO	Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acci ... , esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro: - Ø 12	4 055,18 €	100,00%	4 055,18 €
88				<b>LOTTO 1-2 - PASSERELLE</b>	<b>LOTTO 1-2 - PASSERELLE</b>	<b>116 053,79 €</b>		<b>116 053,79 €</b>
89				<b>PASSERELLE</b>		<b>116 053,79 €</b>		<b>116 053,79 €</b>
90	1C.22.020.0010.g	STRUTTURE	LOTTO 1-2 - PASSERELLE	LOTTO 1-2 - PASSERELLE	Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi	13 126,12 €	100,00%	13 126,12 €
91	1C.22.100.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 1-2 - PASSERELLE	LOTTO 1-2 - PASSERELLE	Sovraprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo	5 833,83 €	100,00%	5 833,83 €
92	1C.22.060.0010.b	STRUTTURE	LOTTO 1-2 - PASSERELLE	LOTTO 1-2 - PASSERELLE	Grigliato di tipo pressato in acciaio zincato a caldo, in pannelli bordati, pedonali e carrabili, con piattoli portanti e maglia dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interesse delle travi portanti, in opera completi di ganci fermagrigliato, - spe	25 194,47 €	100,00%	25 194,47 €
93	1C.01.040.0120.a	STRUTTURE	LOTTO 1-2 - PASSERELLE	LOTTO 1-2 - PASSERELLE	Perforazioni su conglomerati cementizi: eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione: - con diametro fino a 20 mm	3 051,57 €	100,00%	3 051,57 €
94	1C.06.580.0025.d	STRUTTURE	LOTTO 1-2 - PASSERELLE	LOTTO 1-2 - PASSERELLE	Fissaggio chimico di barre filettate con estremità a dopp ... mpresi piani di lavoro interni, con barra tipo: - M16 x 270	7 814,56 €	100,00%	7 814,56 €
95	1C.22.040.0020.a	STRUTTURE	LOTTO 1-2 - PASSERELLE	LOTTO 1-2 - PASSERELLE	Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piattoli, angolari a disegno semplice - per balconi	15 290,43 €	100,00%	15 290,43 €
96	1C.01.020.0050	STRUTTURE	LOTTO 1-2 - PASSERELLE	LOTTO 1-2 - PASSERELLE	Demolizione di strutture in ferro, mediante tagli, demolizioni di parti murarie, abbassamento, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.	10 018,80 €	100,00%	10 018,80 €
97	1C.01.150.0050.b	STRUTTURE	LOTTO 1-2 - PASSERELLE	LOTTO 1-2 - PASSERELLE	Rimozione di parapetti in ferro: - con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.	817,77 €	100,00%	817,77 €
98	NP-STR-06	STRUTTURE	LOTTO 1-2 - PASSERELLE	LOTTO 1-2 - PASSERELLE	Demolizione selettiva parapetti in corso d'opera, demolizione testate di passerelle, ricostruzione tasche con cappotto sismico creato e gettato in opera comprensivo di spinottature e carterizzazione finale (importo per ogni testata)	34 906,26 €	100,00%	34 906,26 €
99				<b>LOTTO 2 - BLOCCO A</b>	<b>LOTTO 2 - BLOCCO A</b>	<b>744 978,66 €</b>		<b>744 978,66 €</b>
100				<b>FONDAZIONI</b>		<b>164 417,88 €</b>		<b>164 417,88 €</b>
101	1C.02.100.0030.b	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO A	FONDAZIONI	Scavo a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito con mezzi meccanici - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica	3 564,70 €	100,00%	3 564,70 €
102	MA.00.080.0010	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO A	FONDAZIONI	Tecnico abilitato	5 066,40 €	100,00%	5 066,40 €
103	1C.02.350.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO A	FONDAZIONI	Rinterro di scavi con mezzi meccanici - con terre depositate nell'ambito del cantiere	262,05 €	100,00%	262,05 €

Prg.	LAVORAZIONI		LAVORAZIONI		Breve	Importo Variante (€)	AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO AL 21° SAL 31.03.2026	
	Cod. Cod Sal	Des. Lotto	Des. Mappale	Articolo				
104	1C.27.050.0100.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO A	FONDAZIONI	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	3 329,22 €	100,00%	3 329,22 €
105	1C.03.150.0010.g	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO A	FONDAZIONI	Pali di piccolo diametro (micropali) per fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti mediante trivellazione a rotaz.... autorizzate dei materiali di risulta. Sono esclusi: la tubazione di rivestimento, l'armatura metallica, le prove di carico.	67 956,48 €	100,00%	67 956,48 €
106	1C.03.150.0030	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO A	FONDAZIONI	armatura di micropali con tubi di acciaio tipo S355 non valvolati compresi i manicotti di giunzione, in opera; riferimento art. 1C.03.150.0010.a/g a detrarre voce e quantità di progetto	0,00 €	100,00%	0,00 €
107	NP-STR-05	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO A	FONDAZIONI	Fornitura e posa di armature S60 per micropali Sirive ad iniezione diretta, classe di resistenza 460/560 N/mm <sup>2</sup> , testata compresa	23 659,78 €	100,00%	23 659,78 €
108	1C.04.020.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO A	FONDAZIONI	Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo ... egati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza: C16/20	779,22 €	100,00%	779,22 €
109	1C.04.400.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO A	FONDAZIONI	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee	997,16 €	100,00%	997,16 €
110	1C.04.030.0020.d	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO A	FONDAZIONI	Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante ... istenza - classe di esposizione: C35/45 - XC1/2/3/4 - XA1	9 319,54 €	100,00%	9 319,54 €
111	1C.04.450.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO A	FONDAZIONI	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazi	6 422,75 €	100,00%	6 422,75 €
112	1C.01.040.0120.b	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO A	FONDAZIONI	Perforazioni su conglomerati cementizi: eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione: - con diametro da 21 a 35 mm	16 347,05 €	100,00%	16 347,05 €
113	NP-STR-04	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO A	FONDAZIONI	Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acci .... esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro: Ø 25	20 094,89 €	100,00%	20 094,89 €
114	1C.04.450.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO A	FONDAZIONI	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazi	6 618,65 €	100,00%	6 618,65 €
115	<b>CAPPOTTO SISMICO</b>					<b>527 600,45 €</b>		<b>527 600,45 €</b>
116	B15161a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO A	CAPPOTTO SISMICO	Cappotto sismico mediante cassero termoisolante a pannell ... 50 KPa, classe E, lambdaD=0,034 W/mk secondo UNI EN 13163	240 715,30 €	100,00%	240 715,30 €
117	B15161b	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO A	CAPPOTTO SISMICO	Cappotto sismico mediante cassero termoisolante a pannell ... onteggiare a parte: sovrapprezzo per ogni cm in più di EPS	5 903,10 €	100,00%	5 903,10 €
118	B15161e	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO A	CAPPOTTO SISMICO	Cappotto sismico mediante cassero termoisolante a pannell ... occia ad alta densità, poliuretano PIR o isolante fenolico	20 660,85 €	100,00%	20 660,85 €
119	B15161e	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO A	CAPPOTTO SISMICO	Cappotto sismico mediante cassero termoisolante a pannell ... occia ad alta densità, poliuretano PIR o isolante fenolico	255,91 €	100,00%	255,91 €
120	1C.04.030.0020.d	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO A	CAPPOTTO SISMICO	Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante ... istenza - classe di esposizione: C35/45 - XC1/2/3/4 - XA1	70 440,40 €	100,00%	70 440,40 €
121	1C.04.450.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO A	CAPPOTTO SISMICO	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazi	94 061,75 €	100,00%	94 061,75 €
122	1C.01.040.0120.b	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO A	CAPPOTTO SISMICO	Perforazioni su conglomerati cementizi: eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione: - con diametro da 21 a 35 mm	17 345,45 €	100,00%	17 345,45 €
123	1C.01.040.0120.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO A	CAPPOTTO SISMICO	Perforazioni su conglomerati cementizi: eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione: - con diametro fino a 20 mm	12 510,05 €	100,00%	12 510,05 €
124	1C.06.580.0045.e	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO A	CAPPOTTO SISMICO	Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio con class ... sti, compresi piani di lavoro, con barra tipo: - M20 x 290	34 332,37 €	100,00%	34 332,37 €
125	NP-STR-02	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO A	CAPPOTTO SISMICO	Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acci .... esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro: Ø 12	3 647,52 €	100,00%	3 647,52 €
126	NP-STR-03	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO A	CAPPOTTO SISMICO	Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acci .... esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro: Ø 16	6 577,98 €	100,00%	6 577,98 €
127	1C.04.450.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO A	CAPPOTTO SISMICO	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazi	3 126,00 €	100,00%	3 126,00 €
128	1C.01.030.0040.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO A	CAPPOTTO SISMICO	Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate all	0,00 €	100,00%	0,00 €
129	NP-STR-07	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO A	CAPPOTTO SISMICO	Carotaggio diametro 300 per connessioni alle facciate e posa cassero circolare con sigillatura a schiuma poliuretana	15 002,72 €	100,00%	15 002,72 €
130	NP-STR-08	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO A	CAPPOTTO SISMICO	Piega di barre filettate M20 in stabilimento barre filettate M 20 piegate 90°	734,72 €	100,00%	734,72 €
131	1C.14.050.0020.f	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO A	CAPPOTTO SISMICO	Canali di gronda completi di cingone o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. - lastra in	2 109,43 €	100,00%	2 109,43 €
132	1C.27.050.0100.d	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO A	CAPPOTTO SISMICO	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	176,90 €	100,00%	176,90 €
133	<b>COLLEGAMENTI INTERNI</b>					<b>52 960,33 €</b>		<b>52 960,33 €</b>
134	NP-STR-01	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO A	LOTTO 2 - BLOCCO A	DISSIPATORE VISCOSO OTP 20/50 da 200kN	41 600,00 €	100,00%	41 600,00 €
135	1C.22.020.0010.e	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO A	LOTTO 2 - BLOCCO A	Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi	2 559,00 €	100,00%	2 559,00 €
136	1C.22.100.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO A	LOTTO 2 - BLOCCO A	Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo	1 137,33 €	100,00%	1 137,33 €
137	1C.01.040.0120.b	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO A	LOTTO 2 - BLOCCO A	Perforazioni su conglomerati cementizi: eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione: - con diametro da 21 a 35 mm	1 505,60 €	100,00%	1 505,60 €
138	1C.06.580.0045.f	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO A	LOTTO 2 - BLOCCO A	Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio con class ... sti, compresi piani di lavoro, con barra tipo: - M24 x 380	6 158,40 €	100,00%	6 158,40 €
139	<b>LOTTO 2 - BLOCCO B</b>					<b>268 063,18 €</b>		<b>268 063,18 €</b>
140	<b>FONDAZIONI</b>					<b>50 088,19 €</b>		<b>50 088,19 €</b>
141	1C.02.100.0030.b	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO B	FONDAZIONI	Scavo a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito con mezzi meccanici: - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica	753,00 €	100,00%	753,00 €
142	1C.02.350.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO B	FONDAZIONI	Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con terre depositate nell'ambito del cantiere	55,35 €	100,00%	55,35 €
143	1C.27.050.0100.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO B	FONDAZIONI	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	703,31 €	100,00%	703,31 €
144	1C.03.150.0010.g	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO B	FONDAZIONI	Pali di piccolo diametro (micropali) per fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti mediante trivellazione a rotaz.... autorizzate dei materiali di risulta. Sono esclusi: la tubazione di rivestimento, l'armatura metallica, le prove di carico.	22 652,16 €	100,00%	22 652,16 €
145	1C.03.150.0030	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO B	FONDAZIONI	armatura di micropali con tubi di acciaio tipo S355 non valvolati compresi i manicotti di giunzione, in opera; riferimento art. 1C.03.150.0010.a/g a detrarre voce e quantità di progetto	0,00 €	100,00%	0,00 €
146	NP-STR-05	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO B	FONDAZIONI	Fornitura e posa di armature S60 per micropali Sirive ad iniezione diretta, classe di resistenza 460/560 N/mm <sup>2</sup> , testata compresa	7 886,59 €	100,00%	7 886,59 €
147	1C.04.020.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO B	FONDAZIONI	Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo ... egati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza: C16/20	164,60 €	100,00%	164,60 €
148	1C.04.400.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO B	FONDAZIONI	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee	630,98 €	100,00%	630,98 €
149	1C.04.030.0020.d	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO B	FONDAZIONI	Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante ... istenza - classe di esposizione: C35/45 - XC1/2/3/4 - XA1	1 968,64 €	100,00%	1 968,64 €
150	1C.04.450.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO B	FONDAZIONI	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazi	1 356,80 €	100,00%	1 356,80 €
151	1C.01.040.0120.b	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO B	FONDAZIONI	Perforazioni su conglomerati cementizi: eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione: - con diametro da 21 a 35 mm	5 283,24 €	100,00%	5 283,24 €
152	NP-STR-04	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO B	FONDAZIONI	Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acci .... esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro: Ø 25	6 494,52 €	100,00%	6 494,52 €
153	1C.04.450.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO B	FONDAZIONI	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazi	2 139,00 €	100,00%	2 139,00 €
154	<b>CAPPOTTO SISMICO</b>					<b>168 841,99 €</b>		<b>168 841,99 €</b>
155	B15161a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO B	CAPPOTTO SISMICO	Cappotto sismico mediante cassero termoisolante a pannell ... 50 KPa, classe E, lambdaD=0,034 W/mk secondo UNI EN 13163	77 196,62 €	100,00%	77 196,62 €
156	B15161b	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO B	CAPPOTTO SISMICO	Cappotto sismico mediante cassero termoisolante a pannell ... onteggiare a parte: sovrapprezzo per ogni cm in più di EPS	1 893,11 €	100,00%	1 893,11 €
157	B15161e	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO B	CAPPOTTO SISMICO	Cappotto sismico mediante cassero termoisolante a pannell ... occia ad alta densità, poliuretano PIR o isolante fenolico	6 625,87 €	100,00%	6 625,87 €

Prg.	LAVORAZIONI		LAVORAZIONI		Breve	Importo Variante (€)	AVANZAMENTO LAVORI	
	Cod. Cod Sal	Des. Lotto	Des. Mappale	Articolo			RELATIVO AL 21° SAL 31.03.2026	
158	B15161e	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO B	CAPPOTTO SISMICO	Cappotto sismico mediante cassero termoisolante a pannell ... occia ad alta densità, poliuretano PIR o isolante fenolico	116,61 €	100,00%	116,61 €
159	1C.04.030.0020.d	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO B	CAPPOTTO SISMICO	Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante ... istenza - classe di esposizione: C35/45 - XC1/2/3/4 - XA1	21 132,12 €	100,00%	21 132,12 €
160	1C.04.450.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO B	CAPPOTTO SISMICO	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazi	28 220,17 €	100,00%	28 220,17 €
161	1C.01.040.0120.b	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO B	CAPPOTTO SISMICO	Perforazioni su conglomerati cementizi: eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione: - con diametro da 21 a 35 mm	5 669,05 €	100,00%	5 669,05 €
162	1C.01.040.0120.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO B	CAPPOTTO SISMICO	Perforazioni su conglomerati cementizi: eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione: - con diametro fino a 20 mm	5 474,87 €	100,00%	5 474,87 €
163	1C.06.580.0045.e	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO B	CAPPOTTO SISMICO	Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio con class ... sti, compresi piani di lavoro, con barra tipo: - M20 x 290	10 987,25 €	100,00%	10 987,25 €
164	NP-STR-02	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO B	CAPPOTTO SISMICO	Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acci ... , esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro: Ø 12	1 860,41 €	100,00%	1 860,41 €
165	NP-STR-03	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO B	CAPPOTTO SISMICO	Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acci ... , esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro: Ø 16	2 488,54 €	100,00%	2 488,54 €
166	1C.04.450.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO B	CAPPOTTO SISMICO	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazi	1 295,92 €	100,00%	1 295,92 €
167	1C.01.030.0040.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO B	CAPPOTTO SISMICO	Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate all	0,00 €	100,00%	0,00 €
168	NP-STR-07	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO B	CAPPOTTO SISMICO	Carotaggio diametro 300 per connessioni alle facciate e posa cassero circolare con sigillatura a schiuma poliuretana	4 894,18 €	100,00%	4 894,18 €
169	NP-STR-08	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO B	CAPPOTTO SISMICO	Piega di barre filettate M20 in stabilimento barre filettate M 20 piegate 90°	240,24 €	100,00%	240,24 €
170	1C.14.050.0020.f	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO B	CAPPOTTO SISMICO	Canali di gronda completi di cingone o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavori con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. - lastra in	689,32 €	100,00%	689,32 €
171	1C.27.050.0100.d	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO B	CAPPOTTO SISMICO	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	57,71 €	100,00%	57,71 €
172				<b>COLLEGAMENTI INTERNI</b>		<b>49 133,00 €</b>		<b>49 133,00 €</b>
173	NP-STR-01	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO B	LOTTO 2 - BLOCCO B	DISSIPATORE VISCOSO OTP 20/50 da 200KN	41 600,00 €	100,00%	41 600,00 €
174	1C.22.020.0010.e	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO B	LOTTO 2 - BLOCCO B	Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi	1 501,06 €	100,00%	1 501,06 €
175	1C.22.100.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO B	LOTTO 2 - BLOCCO B	Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo	667,14 €	100,00%	667,14 €
176	1C.01.040.0120.b	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO B	LOTTO 2 - BLOCCO B	Perforazioni su conglomerati cementizi: eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione: - con diametro da 21 a 35 mm	1 053,92 €	100,00%	1 053,92 €
177	1C.06.580.0045.f	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO B	LOTTO 2 - BLOCCO B	Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio con class ... sti, compresi piani di lavoro, con barra tipo: - M24 x 380	4 310,88 €	100,00%	4 310,88 €
178			<b>LOTTO 2 - BLOCCO C</b>	<b>LOTTO 2 - BLOCCO C</b>		<b>477 822,07 €</b>		<b>477 822,07 €</b>
179				<b>FONDAZIONI</b>		<b>72 199,65 €</b>		<b>72 199,65 €</b>
180	1C.02.100.0030.b	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO C	FONDAZIONI	Scavo a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito con mezzi meccanici: - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica	1 133,27 €	100,00%	1 133,27 €
181	1C.02.350.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO C	FONDAZIONI	Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con terre depositate nell'ambito del cantiere	83,29 €	100,00%	83,29 €
182	1C.27.050.0100.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO C	FONDAZIONI	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	1 058,70 €	100,00%	1 058,70 €
183	1C.03.150.0010.g	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO C	FONDAZIONI	Pali di piccolo diametro (micropali) per fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti mediante trivellazione a rotaz... autorizzate dei materiali di risulta. Sono esclusi: la tubazione di rivestimento, l'armatura metallica, le prove di carico.	33 978,24 €	100,00%	33 978,24 €
184	1C.03.150.0030	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO C	FONDAZIONI	armatura di micropali con tubi di acciaio tipo S355 non volatoli compresi i manicotti di giunzione, in opera; riferimento art. 1C.03.150.0010.a/g	0,00 €	100,00%	0,00 €
185	NP-STR-05	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO C	FONDAZIONI	Fornitura e posa di armature S60 per micropali Sirive ad iniezione diretta, classe di resistenza 460/560 N/mm <sup>2</sup> , testata compresa	11 829,89 €	100,00%	11 829,89 €
186	1C.04.020.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO C	FONDAZIONI	Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo ... egati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza: C16/20	247,72 €	100,00%	247,72 €
187	1C.04.400.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO C	FONDAZIONI	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee	963,61 €	100,00%	963,61 €
188	1C.04.030.0020.d	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO C	FONDAZIONI	Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante ... istenza - classe di esposizione: C35/45 - XC1/2/3/4 - XA1	2 962,80 €	100,00%	2 962,80 €
189	1C.04.450.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO C	FONDAZIONI	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazi	2 041,98 €	100,00%	2 041,98 €
190	1C.01.040.0120.b	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO C	FONDAZIONI	Perforazioni su conglomerati cementizi: eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione: - con diametro da 21 a 35 mm	6 795,43 €	100,00%	6 795,43 €
191	NP-STR-04	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO C	FONDAZIONI	Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acci ... , esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro: Ø 25	8 353,40 €	100,00%	8 353,40 €
192	1C.04.450.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO C	FONDAZIONI	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazi	2 751,31 €	100,00%	2 751,31 €
193				<b>CAPPOTTO SISMICO</b>		<b>299 701,76 €</b>		<b>299 701,76 €</b>
194	B15161a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO C	CAPPOTTO SISMICO	Cappotto sismico mediante cassero termoisolante a pannell ... 50 KPa, classe E, (lambdaD=0.034 W/mk secondo UNI EN 13163)	136 542,35 €	100,00%	136 542,35 €
195	B15161b	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO C	CAPPOTTO SISMICO	Cappotto sismico mediante cassero termoisolante a pannell ... onteggiare a parte: sovrapprezzo per ogni cm in più di EPS	3 348,45 €	100,00%	3 348,45 €
196	B15161e	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO C	CAPPOTTO SISMICO	Cappotto sismico mediante cassero termoisolante a pannell ... occia ad alta densità, poliuretano PIR o isolante fenolico	11 719,58 €	100,00%	11 719,58 €
197	B15161e	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO C	CAPPOTTO SISMICO	Cappotto sismico mediante cassero termoisolante a pannell ... occia ad alta densità, poliuretano PIR o isolante fenolico	790,59 €	100,00%	790,59 €
198	1C.04.030.0020.d	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO C	CAPPOTTO SISMICO	Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante ... istenza - classe di esposizione: C35/45 - XC1/2/3/4 - XA1	39 298,98 €	100,00%	39 298,98 €
199	1C.04.450.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO C	CAPPOTTO SISMICO	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazi	52 477,42 €	100,00%	52 477,42 €
200	1C.01.040.0120.b	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO C	CAPPOTTO SISMICO	Perforazioni su conglomerati cementizi: eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione: - con diametro da 21 a 35 mm	9 434,00 €	100,00%	9 434,00 €
201	1C.01.040.0120.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO C	CAPPOTTO SISMICO	Perforazioni su conglomerati cementizi: eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione: - con diametro fino a 20 mm	8 643,81 €	100,00%	8 643,81 €
202	1C.06.580.0045.e	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO C	CAPPOTTO SISMICO	Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio con class ... sti, compresi piani di lavoro, con barra tipo: - M20 x 290	18 583,54 €	100,00%	18 583,54 €
203	NP-STR-02	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO C	CAPPOTTO SISMICO	Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acci ... , esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro: Ø 12	2 715,97 €	100,00%	2 715,97 €
204	NP-STR-03	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO C	CAPPOTTO SISMICO	Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acci ... , esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro: Ø 16	4 255,88 €	100,00%	4 255,88 €
205	1C.04.450.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO C	CAPPOTTO SISMICO	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazi	2 106,44 €	100,00%	2 106,44 €
206	1C.01.030.0040.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO C	CAPPOTTO SISMICO	Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate all	0,00 €	100,00%	0,00 €
207	NP-STR-07	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO C	CAPPOTTO SISMICO	Carotaggio diametro 300 per connessioni alle facciate e posa cassero circolare con sigillatura a schiuma poliuretana	8 141,72 €	100,00%	8 141,72 €
208	NP-STR-08	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO C	CAPPOTTO SISMICO	Piega di barre filettate M20 in stabilimento barre filettate M 20 piegate 90°	399,84 €	100,00%	399,84 €
209	1C.14.050.0020.f	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO C	CAPPOTTO SISMICO	Canali di gronda completi di cingone o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavori con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. - lastra in	1 147,20 €	100,00%	1 147,20 €
210	1C.27.050.0100.d	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO C	CAPPOTTO SISMICO	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	96,00 €	100,00%	96,00 €
211				<b>COLLEGAMENTI INTERNI</b>		<b>105 920,67 €</b>		<b>105 920,67 €</b>
212	NP-STR-01	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO C	LOTTO 2 - BLOCCO C	DISSIPATORE VISCOSO OTP 20/50 da 200KN	83 200,00 €	100,00%	83 200,00 €

Prg.	LAVORAZIONI		LAVORAZIONI		Breve	Importo Variante (€)	AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO AL 21° SAL 31.03.2026	
	Cod. Cod Sal	Des. Lotto	Des. Mappale	Articolo				
213	1C.22.020.0010.e	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO C	LOTTO 2 - BLOCCO C	Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi.	5 118,00 €	100,00%	5 118,00 €
214	1C.22.100.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO C	LOTTO 2 - BLOCCO C	Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo	2 274,67 €	100,00%	2 274,67 €
215	1C.01.040.0120.b	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO C	LOTTO 2 - BLOCCO C	Perforazioni su conglomerati cementizi: eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione: - con diametro da 21 a 35 mm	3 011,20 €	100,00%	3 011,20 €
216	1C.06.580.0045.f	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO C	LOTTO 2 - BLOCCO C	Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio con class ... sti, compresi piani di lavoro, con barra tipo: - M24 x 380	12 316,80 €	100,00%	12 316,80 €
217			LOTTO 2 - BLOCCO D	LOTTO 2 - BLOCCO D		711 366,45 €		711 366,45 €
218			FONDAZIONI			128 833,39 €		128 833,39 €
219	1C.02.100.0030.b	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO D	FONDAZIONI	Scavo a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito con mezzi meccanici: - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica	3 886,23 €	100,00%	3 886,23 €
220	1C.02.350.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO D	FONDAZIONI	Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con terre depositate nell'ambito del cantiere	285,67 €	100,00%	285,67 €
221	1C.27.050.0100.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO D	FONDAZIONI	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	3 629,84 €	100,00%	3 629,84 €
222	1C.03.150.0010.g	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO D	FONDAZIONI	Pali di piccolo diametro (micropali) per fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti mediante trivellazione a rotaz... autorizzate dei materiali di risulta. Sono esclusi: la tubazione di rivestimento, l'armatura metallica, le prove di carico.	41 528,96 €	100,00%	41 528,96 €
223	1C.03.150.0030	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO D	FONDAZIONI	armatura di micropali con tubi di acciaio tipo S355 non valvolati compresi i manicotti di giunzione, in opera; riferimento art. 1C.03.150.0010.a/g a detrarre voce e quantità di progetto	0,00 €	100,00%	0,00 €
224	NP-STR-05	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO D	FONDAZIONI	Fornitura e posa di armature S60 per micropali Sirive ad iniezione diretta, classe di resistenza 460/560 N/mm2, testata compresa	14 458,75 €	100,00%	14 458,75 €
225	1C.04.020.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO D	FONDAZIONI	Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo ... egati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza: - C16/20	849,50 €	100,00%	849,50 €
226	1C.04.400.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO D	FONDAZIONI	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, pilati, travi rovesce, platee	1 101,91 €	100,00%	1 101,91 €
227	1C.04.030.0020.d	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO D	FONDAZIONI	Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante ... istenza - classe di esposizione: - C35/45 - XC1/2/3/4 - XA1	10 160,15 €	100,00%	10 160,15 €
228	1C.04.450.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO D	FONDAZIONI	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazi	7 002,78 €	100,00%	7 002,78 €
229	1C.01.040.0120.b	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO D	FONDAZIONI	Perforazioni su conglomerati cementizi: eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione: - con diametro da 21 a 35 mm	17 436,26 €	100,00%	17 436,26 €
230	NP-STR-04	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO D	FONDAZIONI	Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acci ... , esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro: - Ø 25	21 433,81 €	100,00%	21 433,81 €
231	1C.04.450.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO D	FONDAZIONI	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazi	7 059,52 €	100,00%	7 059,52 €
232			CAPPOTTO SISMICO			529 572,73 €		529 572,73 €
233	B15161a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO D	CAPPOTTO SISMICO	Cappotto sismico mediante cassero termoisolante a pannell ... 50 KPa, classe E, lambdaD=0,034 W/mK Secondo UNI EN 13163	243 412,75 €	100,00%	243 412,75 €
234	B15161b	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO D	CAPPOTTO SISMICO	Cappotto sismico mediante cassero termoisolante a pannell ... onteggiare a parte: sovrapprezzo per ogni cm in più di EPS	5 969,25 €	100,00%	5 969,25 €
235	B15161e	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO D	CAPPOTTO SISMICO	Cappotto sismico mediante cassero termoisolante a pannell ... occia ad alta densità, poliuretano PIR o isolante fenolico	20 892,38 €	100,00%	20 892,38 €
236	B15161e	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO D	CAPPOTTO SISMICO	Cappotto sismico mediante cassero termoisolante a pannell ... occia ad alta densità, poliuretano PIR o isolante fenolico	433,94 €	100,00%	433,94 €
237	1C.04.030.0020.d	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO D	CAPPOTTO SISMICO	Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante ... istenza - classe di esposizione: - C35/45 - XC1/2/3/4 - XA1	70 348,12 €	100,00%	70 348,12 €
238	1C.04.450.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO D	CAPPOTTO SISMICO	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazi	93 940,17 €	100,00%	93 940,17 €
239	1C.01.040.0120.b	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO D	CAPPOTTO SISMICO	Perforazioni su conglomerati cementizi: eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione: - con diametro da 21 a 35 mm	17 197,25 €	100,00%	17 197,25 €
240	1C.01.040.0120.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO D	CAPPOTTO SISMICO	Perforazioni su conglomerati cementizi: eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione: - con diametro fino a 20 mm	12 933,95 €	100,00%	12 933,95 €
241	1C.06.580.0045.e	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO D	CAPPOTTO SISMICO	Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio con class ... sti, compresi piani di lavoro, con barra tipo: - M20 x 290	34 063,90 €	100,00%	34 063,90 €
242	NP-STR-02	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO D	CAPPOTTO SISMICO	Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acci ... , esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro: - Ø 12	5 481,11 €	100,00%	5 481,11 €
243	NP-STR-03	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO D	CAPPOTTO SISMICO	Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acci ... , esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro: - Ø 16	4 274,37 €	100,00%	4 274,37 €
244	1C.04.450.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO D	CAPPOTTO SISMICO	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazi	2 764,99 €	100,00%	2 764,99 €
245	1C.01.030.0040.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO D	CAPPOTTO SISMICO	Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate all	0,00 €	100,00%	0,00 €
246	NP-STR-07	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO D	CAPPOTTO SISMICO	Carotaggio diametro 300 per connessioni alle facciate e posa cassero circolare con sigillatura a schiuma poliuretantica	14 865,50 €	100,00%	14 865,50 €
247	NP-STR-08	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO D	CAPPOTTO SISMICO	Piega di barre filettate M20 in stabilimento barre filettate M 20 piegate 90°	728,56 €	100,00%	728,56 €
248	1C.14.050.0020.f	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO D	CAPPOTTO SISMICO	Canali di gronda completi di cingole o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. - lastra in	2 091,20 €	100,00%	2 091,20 €
249	1C.27.050.0100.d	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO D	CAPPOTTO SISMICO	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	175,29 €	100,00%	175,29 €
250			COLLEGAMENTI INTERNI			52 960,33 €		52 960,33 €
251	NP-STR-01	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO D	LOTTO 2 - BLOCCO D	DISSIPATORE VISCOSO OTP 20/50 da 200kN	41 600,00 €	100,00%	41 600,00 €
252	1C.22.020.0010.e	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO D	LOTTO 2 - BLOCCO D	Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi.	2 559,00 €	100,00%	2 559,00 €
253	1C.22.100.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO D	LOTTO 2 - BLOCCO D	Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo	1 137,33 €	100,00%	1 137,33 €
254	1C.01.040.0120.b	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO D	LOTTO 2 - BLOCCO D	Perforazioni su conglomerati cementizi: eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione: - con diametro da 21 a 35 mm	1 505,60 €	100,00%	1 505,60 €
255	1C.06.580.0045.f	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO D	LOTTO 2 - BLOCCO D	Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio con class ... sti, compresi piani di lavoro, con barra tipo: - M24 x 380	6 158,40 €	100,00%	6 158,40 €
256			LOTTO 2 - BLOCCO E	LOTTO 2 - BLOCCO E		324 664,74 €		322 016,72 €
257			FONDAZIONI			58 715,15 €		58 715,15 €
258	1C.02.100.0030.b	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO E	FONDAZIONI	Scavo a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito con mezzi meccanici: - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica	1 123,48 €	100,00%	1 123,48 €
259	1C.02.350.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO E	FONDAZIONI	Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con terre depositate nell'ambito del cantiere	82,58 €	100,00%	82,58 €
260	1C.27.050.0100.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO E	FONDAZIONI	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	1 049,37 €	100,00%	1 049,37 €
261	1C.03.150.0010.g	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO E	FONDAZIONI	Pali di piccolo diametro (micropali) per fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti mediante trivellazione a rotaz... autorizzate dei materiali di risulta. Sono esclusi: la tubazione di rivestimento, l'armatura metallica, le prove di carico.	26 427,52 €	100,00%	26 427,52 €
262	1C.03.150.0030	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO E	FONDAZIONI	armatura di micropali con tubi di acciaio tipo S355 non valvolati compresi i manicotti di giunzione, in opera; riferimento art. 1C.03.150.0010.a/g a detrarre voce e quantità di progetto	0,00 €	100,00%	0,00 €
263	NP-STR-05	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO E	FONDAZIONI	Fornitura e posa di armature S60 per micropali Sirive ad iniezione diretta, classe di resistenza 460/560 N/mm2, testata compresa	9 201,02 €	100,00%	9 201,02 €
264	1C.04.020.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO E	FONDAZIONI	Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo ... egati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza: - C16/20	245,58 €	100,00%	245,58 €
265	1C.04.400.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO E	FONDAZIONI	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, pilati, travi rovesce, platee	910,76 €	100,00%	910,76 €
266	1C.04.030.0020.d	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO E	FONDAZIONI	Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante ... istenza - classe di esposizione: - C35/45 - XC1/2/3/4 - XA1	2 937,21 €	100,00%	2 937,21 €
267	1C.04.450.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO E	FONDAZIONI	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazi	2 025,02 €	100,00%	2 025,02 €
268	1C.01.040.0120.b	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO E	FONDAZIONI	Perforazioni su conglomerati cementizi: eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione: - con diametro da 21 a 35 mm	5 585,31 €	100,00%	5 585,31 €

Prg.	LAVORAZIONI		LAVORAZIONI		Breve	Importo Variante (€)	AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO AL 21° SAL 31.03.2026	
	Cod. Cod Sal	Des. Lotto	Des. Mappale	Articolo				
269	NP-STR-04	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO E	FONDAZIONI	Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acci ... , esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro: Ø 25	6 865,83 €	100,00%	6 865,83 €
270	1C.04.450.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO E	FONDAZIONI	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazi	2 261,46 €	100,00%	2 261,46 €
271					<b>CAPPOTTO SISMICO</b>	<b>212 989,25 €</b>		<b>212 989,25 €</b>
272	B15161a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO E	CAPPOTTO SISMICO	Cappotto sismico mediante cassero termoisolante a pannell ... 50 KPa, classe E, lambdaD=0.034 W/mK secondo UNI EN 13163	98 833,10 €	100,00%	98 833,10 €
273	B15161b	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO E	CAPPOTTO SISMICO	Cappotto sismico mediante cassero termoisolante a pannell ... onteggiare a parte: sovrapprezzo per ogni cm in più di EPS	2 423,70 €	100,00%	2 423,70 €
274	B15161e	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO E	CAPPOTTO SISMICO	Cappotto sismico mediante cassero termoisolante a pannell ... occia ad alta densità, poliuretano PIR o isolante fenolico	8 482,95 €	100,00%	8 482,95 €
275	B15161e	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO E	CAPPOTTO SISMICO	Cappotto sismico mediante cassero termoisolante a pannell ... occia ad alta densità, poliuretano PIR o isolante fenolico	815,35 €	100,00%	815,35 €
276	1C.04.030.0020.d	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO E	CAPPOTTO SISMICO	Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante ... istenza - classe di esposizione: C35/45 - XC1/2/3/4 - XA1	27 253,36 €	100,00%	27 253,36 €
277	1C.04.450.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO E	CAPPOTTO SISMICO	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazi	36 392,45 €	100,00%	36 392,45 €
278	1C.01.040.0120.b	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO E	CAPPOTTO SISMICO	Perforazioni su conglomerati cementizi: eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione: - con diametro da 21 a 35 mm	6 589,35 €	100,00%	6 589,35 €
279	1C.01.040.0120.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO E	CAPPOTTO SISMICO	Perforazioni su conglomerati cementizi: eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione: - con diametro fino a 20 mm	6 017,53 €	100,00%	6 017,53 €
280	1C.06.580.0045.e	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO E	CAPPOTTO SISMICO	Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio con class ... sti, compresi piani di lavoro, con barra tipo: - M20 x 290	12 911,05 €	100,00%	12 911,05 €
281	NP-STR-02	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO E	CAPPOTTO SISMICO	Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acci ... , esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro: Ø 12	1 707,54 €	100,00%	1 707,54 €
282	NP-STR-03	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO E	CAPPOTTO SISMICO	Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acci ... , esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro: Ø 16	3 226,91 €	100,00%	3 226,91 €
283	1C.04.450.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO E	CAPPOTTO SISMICO	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazi	1 516,49 €	100,00%	1 516,49 €
284	1C.01.030.0040.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO E	CAPPOTTO SISMICO	Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate all	0,00 €	100,00%	0,00 €
285	NP-STR-07	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO E	CAPPOTTO SISMICO	Carotaggio diametro 300 per connessioni alle facciate e posa cassero circolare con sigillatura a schiuma poliuretanic	5 671,76 €	100,00%	5 671,76 €
286	NP-STR-08	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO E	CAPPOTTO SISMICO	Piegia di barre filettate M20 in stabilimento barre filettate M 20 piegate 90°	279,44 €	100,00%	279,44 €
287	1C.14.050.0020.f	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO E	CAPPOTTO SISMICO	Canali di gronda completi di ciccogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavori con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. - lastra in	801,40 €	100,00%	801,40 €
288	1C.27.050.0100.d	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO E	CAPPOTTO SISMICO	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	66,88 €	100,00%	66,88 €
289					<b>COLLEGAMENTI INTERNI</b>	<b>52 960,33 €</b>		<b>50 312,32 €</b>
290	NP-STR-01	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO E	LOTTO 2 - BLOCCO E	DISSIPATORE VISCOSO OTP 20/50 da 200kN	41 600,00 €	95,00%	39 520,00 €
291	1C.22.020.0010.e	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO E	LOTTO 2 - BLOCCO E	Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi	2 559,00 €	95,00%	2 431,05 €
292	1C.22.100.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO E	LOTTO 2 - BLOCCO E	Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo	1 137,33 €	95,00%	1 080,47 €
293	1C.01.040.0120.b	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO E	LOTTO 2 - BLOCCO E	Perforazioni su conglomerati cementizi: eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione: - con diametro da 21 a 35 mm	1 505,60 €	95,00%	1 430,32 €
294	1C.06.580.0045.f	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO E	LOTTO 2 - BLOCCO E	Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio con class ... sti, compresi piani di lavoro, con barra tipo: - M24 x 380	6 158,40 €	95,00%	5 850,48 €
295					<b>LOTTO 2 - BLOCCO F</b>	<b>276 945,92 €</b>		<b>276 945,92 €</b>
296					<b>FONDAZIONI</b>	<b>47 950,48 €</b>		<b>47 950,48 €</b>
297	1C.02.100.0030.b	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO F	FONDAZIONI	Scavo a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito con mezzi meccanici: - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica	1 317,75 €	100,00%	1 317,75 €
298	1C.02.350.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO F	FONDAZIONI	Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con terre depositate nell'ambito del cantiere	96,88 €	100,00%	96,88 €
299	1C.27.050.0100.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO F	FONDAZIONI	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	1 230,48 €	100,00%	1 230,48 €
300	1C.03.150.0010.g	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO F	FONDAZIONI	Pali di piccolo diametro (micropali) per fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti mediante trivellazione a rotaz ... autorizzate dei materiali di risulta. Sono esclusi: la tubazione di rivestimento, l'armatura metallica, le prove di carico	18 876,80 €	100,00%	18 876,80 €
301	1C.03.150.0030	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO F	FONDAZIONI	armatura di micropali con tubi di acciaio tipo S355 non vavolati compresi i manicotti di giunzione. In opera; riferimento art. 1C.03.150.0010.a/g	0,00 €	100,00%	0,00 €
302	NP-STR-05	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO F	FONDAZIONI	Fornitura e posa di armature S60 per micropali Sirive ad iniezione diretta, classe di resistenza 460/560 N/mm2, testata compresa	6 572,16 €	100,00%	6 572,16 €
303	1C.04.020.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO F	FONDAZIONI	Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo ... egati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza: C16/20	288,05 €	100,00%	288,05 €
304	1C.04.400.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO F	FONDAZIONI	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee	575,69 €	100,00%	575,69 €
305	1C.04.030.0020.d	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO F	FONDAZIONI	Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante ... istenza - classe di esposizione: C35/45 - XC1/2/3/4 - XA1	3 445,12 €	100,00%	3 445,12 €
306	1C.04.450.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO F	FONDAZIONI	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazi	2 374,40 €	100,00%	2 374,40 €
307	1C.01.040.0120.b	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO F	FONDAZIONI	Perforazioni su conglomerati cementizi: eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione: - con diametro da 21 a 35 mm	5 000,94 €	100,00%	5 000,94 €
308	NP-STR-04	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO F	FONDAZIONI	Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acci ... , esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro: Ø 25	6 147,49 €	100,00%	6 147,49 €
309	1C.04.450.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO F	FONDAZIONI	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazi	2 024,70 €	100,00%	2 024,70 €
310					<b>CAPPOTTO SISMICO</b>	<b>96 594,61 €</b>		<b>96 594,61 €</b>
311	B15161a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Cappotto sismico mediante cassero termoisolante a pannell ... 50 KPa, classe E, lambdaD=0.034 W/mK secondo UNI EN 13163	42 773,85 €	100,00%	42 773,85 €
312	B15161b	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Cappotto sismico mediante cassero termoisolante a pannell ... onteggiare a parte: sovrapprezzo per ogni cm in più di EPS	1 048,95 €	100,00%	1 048,95 €
313	B15161e	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Cappotto sismico mediante cassero termoisolante a pannell ... occia ad alta densità, poliuretano PIR o isolante fenolico	3 671,33 €	100,00%	3 671,33 €
314	B15161e	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Cappotto sismico mediante cassero termoisolante a pannell ... occia ad alta densità, poliuretano PIR o isolante fenolico	139,48 €	100,00%	139,48 €
315	1C.04.030.0020.d	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante ... istenza - classe di esposizione: C35/45 - XC1/2/3/4 - XA1	12 242,48 €	100,00%	12 242,48 €
316	1C.04.450.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazi	16 347,85 €	100,00%	16 347,85 €
317	1C.01.040.0120.b	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Perforazioni su conglomerati cementizi: eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione: - con diametro da 21 a 35 mm	2 940,63 €	100,00%	2 940,63 €
318	1C.01.040.0120.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Perforazioni su conglomerati cementizi: eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione: - con diametro fino a 20 mm	4 208,68 €	100,00%	4 208,68 €
319	1C.06.580.0045.e	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio con class ... sti, compresi piani di lavoro, con barra tipo: - M20 x 290	5 434,63 €	100,00%	5 434,63 €
320	NP-STR-02	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acci ... , esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro: Ø 12	1 587,74 €	100,00%	1 587,74 €
321	NP-STR-03	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acci ... , esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro: Ø 16	1 680,16 €	100,00%	1 680,16 €
322	1C.04.450.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazi	953,17 €	100,00%	953,17 €

Prg.	LAVORAZIONI		LAVORAZIONI		Breve	Importo Variante (€)	AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO AL 21° SAL 31.03.2026	
	Cod. Cod Sal	Des. Lotto	Des. Mappale	Articolo				
323	1C.01.030.0040.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate all	0,00 €	100,00%	0,00 €
324	NP-STR-07	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Carotaggio diametro 300 per connessioni alle facciate e posa cassero circolare con sigillatura a schiuma poliuretana	2 561,44 €	100,00%	2 561,44 €
325	NP-STR-08	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Piega di barre filettate M20 in stabilimento barre filettate M 20 piegate 90°	124,32 €	100,00%	124,32 €
326	1C.14.050.0020.f	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Canali di gronda completi di cingole o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavori con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. - lastra in	849,69 €	100,00%	849,69 €
327	1C.27.050.0100.d	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	30,20 €	100,00%	30,20 €
328				<b>COLLEGAMENTI INTERNI</b>		<b>132 400,83 €</b>		<b>132 400,83 €</b>
329	NP-STR-01	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO F	LOTTO 2 - BLOCCO F	DISSIPATORE VISCOSO OTP 20/50 da 200kN	104 000,00 €	100,00%	104 000,00 €
330	1C.22.020.0010.e	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO F	LOTTO 2 - BLOCCO F	Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi	6 397,50 €	100,00%	6 397,50 €
331	1C.22.100.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO F	LOTTO 2 - BLOCCO F	Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo	2 843,33 €	100,00%	2 843,33 €
332	1C.01.040.0120.b	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO F	LOTTO 2 - BLOCCO F	Perforazioni su conglomerati cementizi: eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione: - con diametro da 21 a 35 mm	3 764,00 €	100,00%	3 764,00 €
333	1C.06.580.0045.f	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO F	LOTTO 2 - BLOCCO F	Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio con class ... sti, compresi piani di lavoro, con barra tipo: - M24 x 380	15 396,00 €	100,00%	15 396,00 €
334			<b>LOTTO 2 - BLOCCO G</b>	<b>LOTTO 2 - BLOCCO G</b>		<b>332 666,23 €</b>		<b>332 666,23 €</b>
335				<b>FONDAZIONI</b>		<b>53 595,71 €</b>		<b>53 595,71 €</b>
336	1C.02.100.0030.b	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO G	FONDAZIONI	Scavo a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito con mezzi meccanici: - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica	730,41 €	100,00%	730,41 €
337	1C.02.350.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO G	FONDAZIONI	Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con terre depositate nell'ambito del cantiere	53,69 €	100,00%	53,69 €
338	1C.27.050.0100.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO G	FONDAZIONI	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	682,15 €	100,00%	682,15 €
339	1C.03.150.0010.g	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO G	FONDAZIONI	Pali di piccolo diametro (micropali) per fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti mediante trivellazione a rotaz ... autorizzate dei materiali di risulta. Sono esclusi: la tubazione di rivestimento, l'armatura metallica, le prove di carico.	24 539,84 €	100,00%	24 539,84 €
340	1C.03.150.0030	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO G	FONDAZIONI	armatura di micropali con tubi di acciaio tipo S355 non valvolati compresi i manicotti di giunzione, in opera; riferimento art. 1C.03.150.0010.a/g a detrarre voce e quantità di progetto	0,00 €	100,00%	0,00 €
341	NP-STR-05	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO G	FONDAZIONI	Fornitura e posa di armature S60 per micropali Sirive ad iniezione diretta, classe di resistenza 460/560 N/mm2, testata compresa	8 543,81 €	100,00%	8 543,81 €
342	1C.04.020.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO G	FONDAZIONI	Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo ... egati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza: C16/20	159,66 €	100,00%	159,66 €
343	1C.04.400.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO G	FONDAZIONI	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee	947,87 €	100,00%	947,87 €
344	1C.04.030.0020.d	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO G	FONDAZIONI	Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante ... istenza - classe di esposizione: C35/45 - XC1/2/3/4 - XA1	1 909,58 €	100,00%	1 909,58 €
345	1C.04.450.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO G	FONDAZIONI	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazi	1 316,10 €	100,00%	1 316,10 €
346	1C.01.040.0120.b	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO G	FONDAZIONI	Perforazioni su conglomerati cementizi: eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione: - con diametro da 21 a 35 mm	5 585,31 €	100,00%	5 585,31 €
347	NP-STR-04	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO G	FONDAZIONI	Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acci ... , esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro: Ø 25	6 865,83 €	100,00%	6 865,83 €
348	1C.04.450.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO G	FONDAZIONI	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazi	2 261,46 €	100,00%	2 261,46 €
349				<b>CAPPOTTO SISMICO</b>		<b>233 687,06 €</b>		<b>233 687,06 €</b>
350	B15161a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO G	CAPPOTTO SISMICO	Cappotto sismico mediante cassero termoisolante a pannell ... 50 KPa, classe E, (lambdaD=0,034 W/mK secondo UNI EN 13163)	106 521,75 €	100,00%	106 521,75 €
351	B15161b	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO G	CAPPOTTO SISMICO	Cappotto sismico mediante cassero termoisolante a pannell ... onteggiare a parte: sovrapprezzo per ogni cm in più di EPS	2 612,25 €	100,00%	2 612,25 €
352	B15161e	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO G	CAPPOTTO SISMICO	Cappotto sismico mediante cassero termoisolante a pannell ... occia ad alta densità, poliuretano PIR o isolante fenolico	9 142,88 €	100,00%	9 142,88 €
353	B15161e	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO G	CAPPOTTO SISMICO	Cappotto sismico mediante cassero termoisolante a pannell ... occia ad alta densità, poliuretano PIR o isolante fenolico	870,72 €	100,00%	870,72 €
354	1C.04.030.0020.d	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO G	CAPPOTTO SISMICO	Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante ... istenza - classe di esposizione: C35/45 - XC1/2/3/4 - XA1	29 412,71 €	100,00%	29 412,71 €
355	1C.04.450.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO G	CAPPOTTO SISMICO	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazi	39 277,56 €	100,00%	39 277,56 €
356	1C.01.040.0120.b	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO G	CAPPOTTO SISMICO	Perforazioni su conglomerati cementizi: eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione: - con diametro da 21 a 35 mm	6 988,81 €	100,00%	6 988,81 €
357	1C.01.040.0120.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO G	CAPPOTTO SISMICO	Perforazioni su conglomerati cementizi: eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione: - con diametro fino a 20 mm	7 599,92 €	100,00%	7 599,92 €
358	1C.06.580.0045.e	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO G	CAPPOTTO SISMICO	Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio con class ... sti, compresi piani di lavoro, con barra tipo: - M20 x 290	15 684,77 €	100,00%	15 684,77 €
359	NP-STR-02	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO G	CAPPOTTO SISMICO	Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acci ... , esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro: Ø 12	1 936,40 €	100,00%	1 936,40 €
360	NP-STR-03	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO G	CAPPOTTO SISMICO	Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acci ... , esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro: Ø 16	4 409,10 €	100,00%	4 409,10 €
361	1C.04.450.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO G	CAPPOTTO SISMICO	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazi	1 975,38 €	100,00%	1 975,38 €
362	1C.01.030.0040.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO G	CAPPOTTO SISMICO	Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate all	0,00 €	100,00%	0,00 €
363	NP-STR-07	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO G	CAPPOTTO SISMICO	Carotaggio diametro 300 per connessioni alle facciate e posa cassero circolare con sigillatura a schiuma poliuretana	6 037,68 €	100,00%	6 037,68 €
364	NP-STR-08	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO G	CAPPOTTO SISMICO	Piega di barre filettate M20 in stabilimento barre filettate M 20 piegate 90°	296,24 €	100,00%	296,24 €
365	1C.14.050.0020.f	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO G	CAPPOTTO SISMICO	Canali di gronda completi di cingole o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavori con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. - lastra in	849,69 €	100,00%	849,69 €
366	1C.27.050.0100.d	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO G	CAPPOTTO SISMICO	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	71,19 €	100,00%	71,19 €
367				<b>COLLEGAMENTI INTERNI</b>		<b>45 383,46 €</b>		<b>45 383,46 €</b>
368	NP-STR-01	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO G	LOTTO 2 - BLOCCO G	DISSIPATORE VISCOSO OTP 20/50 da 200kN	36 400,00 €	100,00%	36 400,00 €
369	1C.22.020.0010.e	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO G	LOTTO 2 - BLOCCO G	Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi	1 974,64 €	100,00%	1 974,64 €
370	1C.22.100.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO G	LOTTO 2 - BLOCCO G	Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo	877,62 €	100,00%	877,62 €
371	1C.01.040.0120.b	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO G	LOTTO 2 - BLOCCO G	Perforazioni su conglomerati cementizi: eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione: - con diametro da 21 a 35 mm	1 204,48 €	100,00%	1 204,48 €
372	1C.06.580.0045.f	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO G	LOTTO 2 - BLOCCO G	Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio con class ... sti, compresi piani di lavoro, con barra tipo: - M24 x 380	4 926,72 €	100,00%	4 926,72 €
373			<b>LOTTO 2 - BLOCCO H</b>	<b>LOTTO 2 - BLOCCO H</b>		<b>330 812,04 €</b>		<b>328 542,87 €</b>
374				<b>FONDAZIONI</b>		<b>71 715,44 €</b>		<b>71 715,44 €</b>
375	1C.02.100.0030.b	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO H	FONDAZIONI	Scavo a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito con mezzi meccanici: - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica	1 415,64 €	100,00%	1 415,64 €
376	1C.02.350.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO H	FONDAZIONI	Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con terre depositate nell'ambito del cantiere	104,07 €	100,00%	104,07 €
377	1C.27.050.0100.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO H	FONDAZIONI	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	1 321,98 €	100,00%	1 321,98 €
378	1C.03.150.0010.g	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO H	FONDAZIONI	Pali di piccolo diametro (micropali) per fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti mediante trivellazione a rotaz ... autorizzate dei materiali di risulta. Sono esclusi: la tubazione di rivestimento, l'armatura metallica, le prove di carico.	30 202,88 €	100,00%	30 202,88 €

Prg.	LAVORAZIONI		LAVORAZIONI		Breve	Importo Variante (€)	AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO AL 21° SAL 31.03.2026	
	Cod. Cod Sal	Des. Lotto	Des. Mappale	Articolo				
379	1C.03.150.0030	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO H	FONDAZIONI	armatura di micropali con tubi di acciaio tipo S355 non valvolati compresi i manicotti di giunzione, in opera; riferimento art. 1C.03.150.0010.a/g a detrarre voce e quantità di progetto	0,00 €	100,00%	0,00 €
380	NP-STR-05	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO H	FONDAZIONI	Fornitura e posa di armature S60 per micropali Sirive ad iniezione diretta, classe di resistenza 460/560 N/mm2, testata compressa	10 515,46 €	100,00%	10 515,46 €
381	1C.04.020.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO H	FONDAZIONI	Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo ... egati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza: C16/20	309,45 €	100,00%	309,45 €
382	1C.04.400.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO H	FONDAZIONI	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee	1 011,96 €	100,00%	1 011,96 €
383	1C.04.030.0020.d	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO H	FONDAZIONI	Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante ... istenza - classe di esposizione: C35/45 - XC1/2/3/4 - XA1	3 701,04 €	100,00%	3 701,04 €
384	1C.04.450.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO H	FONDAZIONI	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavoraz	2 550,78 €	100,00%	2 550,78 €
385	1C.01.040.0120.b	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO H	FONDAZIONI	Perforazioni su conglomerati cementizi: eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione: - con diametro da 21 a 35 mm	7 813,59 €	100,00%	7 813,59 €
386	NP-STR-04	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO H	FONDAZIONI	Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acci ... , esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro: Ø 25	9 604,99 €	100,00%	9 604,99 €
387	1C.04.450.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO H	FONDAZIONI	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavoraz	3 163,60 €	100,00%	3 163,60 €
388				<b>CAPPOTTO SISMICO</b>		<b>213 713,14 €</b>		<b>213 713,14 €</b>
389	B15161a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Cappotto sismico mediante cassero termoisolante a pannell ... 50 KPa, classe E, (lambdaD=0.034 W/mK secondo UNI EN 13163)	95 915,45 €	100,00%	95 915,45 €
390	B15161b	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Cappotto sismico mediante cassero termoisolante a pannell ... onteggiare a parte: sovrapprezzo per ogni cm in più di EPS	2 352,15 €	100,00%	2 352,15 €
391	B15161e	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Cappotto sismico mediante cassero termoisolante a pannell ... occia ad alta densità, poliuretano PIR o isolante fenolico	8 232,53 €	100,00%	8 232,53 €
392	B15161e	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Cappotto sismico mediante cassero termoisolante a pannell ... occia ad alta densità, poliuretano PIR o isolante fenolico	118,50 €	100,00%	118,50 €
393	1C.04.030.0020.d	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante ... istenza - classe di esposizione: C35/45 - XC1/2/3/4 - XA1	27 880,86 €	100,00%	27 880,86 €
394	1C.04.450.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavoraz	37 230,38 €	100,00%	37 230,38 €
395	1C.01.040.0120.b	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Perforazioni su conglomerati cementizi: eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione: - con diametro da 21 a 35 mm	7 488,01 €	100,00%	7 488,01 €
396	1C.01.040.0120.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Perforazioni su conglomerati cementizi: eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione: - con diametro fino a 20 mm	6 075,52 €	100,00%	6 075,52 €
397	1C.06.580.0045.e	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio con class ... sti, compresi piani di lavoro, con barra tipo: - M20 x 290	14 382,69 €	100,00%	14 382,69 €
398	NP-STR-02	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acci ... , esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro: Ø 12	2 038,32 €	100,00%	2 038,32 €
399	NP-STR-03	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acci ... , esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro: Ø 16	2 800,27 €	100,00%	2 800,27 €
400	1C.04.450.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavoraz	1 445,27 €	100,00%	1 445,27 €
401	1C.01.030.0040.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate all	0,00 €	100,00%	0,00 €
402	NP-STR-07	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Carotaggio diametro 300 per connessioni alle facciate e posa cassero circolare con sigillatura a schiuma poliuretana	6 449,34 €	100,00%	6 449,34 €
403	NP-STR-08	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Piega di barre filettate M20 in stabilimento barre filettate M 20 piegate 90°	317,52 €	100,00%	317,52 €
404	1C.14.050.0020.f	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Canali di gronda completi di cingole o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti i lavori con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. - lastra in	910,29 €	100,00%	910,29 €
405	1C.27.050.0100.d	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	76,05 €	100,00%	76,05 €
406				<b>COLLEGAMENTI INTERNI</b>		<b>45 383,46 €</b>		<b>43 114,28 €</b>
407	NP-STR-01	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO H	LOTTO 2 - BLOCCO H	DISSIPATORE VISCOSO OTP 20/50 da 200kN	36 400,00 €	95,00%	34 580,00 €
408	1C.22.020.0010.e	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO H	LOTTO 2 - BLOCCO H	Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi	1 974,64 €	95,00%	1 875,91 €
409	1C.22.100.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO H	LOTTO 2 - BLOCCO H	Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo	877,62 €	95,00%	833,74 €
410	1C.01.040.0120.b	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO H	LOTTO 2 - BLOCCO H	Perforazioni su conglomerati cementizi: eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione: - con diametro da 21 a 35 mm	1 204,48 €	95,00%	1 144,26 €
411	1C.06.580.0045.f	STRUTTURE	LOTTO 2 - BLOCCO H	LOTTO 2 - BLOCCO H	Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio con class ... sti, compresi piani di lavoro, con barra tipo: - M24 x 380	4 926,72 €	95,00%	4 680,38 €
412				<b>LOTTO 1-2 - VANO SCALE ESTERNE</b>		<b>1 063 289,64 €</b>		<b>1 063 289,64 €</b>
413				<b>FONDAZIONI</b>		<b>212 420,62 €</b>		<b>212 420,62 €</b>
414	1C.02.100.0030.b	STRUTTURE	LOTTO 1-2 - VANO SCALE	FONDAZIONI	Scavo a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito con mezzi meccanici: - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica	6 327,36 €	100,00%	6 327,36 €
415	1C.02.350.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 1-2 - VANO SCALE	FONDAZIONI	Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con terre depositate nell'ambito del cantiere	611,52 €	100,00%	611,52 €
416	1C.27.050.0100.a	STRUTTURE	LOTTO 1-2 - VANO SCALE	FONDAZIONI	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	2 831,67 €	100,00%	2 831,67 €
417	1C.03.150.0010.g	STRUTTURE	LOTTO 1-2 - VANO SCALE	FONDAZIONI	Pali di piccolo diametro (micropali) per fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti mediante trivellazione a rotaz... autorizzate dei materiali di risulta. Sono esclusi: la tubazione di rivestimento, l'armatura metallica, le grove di carico	105 710,08 €	100,00%	105 710,08 €
418	1C.03.150.0030	STRUTTURE	LOTTO 1-2 - VANO SCALE	FONDAZIONI	armatura di micropali con tubi di acciaio tipo S355 non valvolati compresi i manicotti di giunzione, in opera; riferimento art. 1C.03.150.0010.a/g a detrarre voce e quantità di progetto	0,00 €	100,00%	0,00 €
419	NP-STR-05	STRUTTURE	LOTTO 1-2 - VANO SCALE	FONDAZIONI	Fornitura e posa di armature S60 per micropali Sirive ad iniezione diretta, classe di resistenza 460/560 N/mm2, testata compressa	36 804,10 €	100,00%	36 804,10 €
420	1C.04.020.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 1-2 - VANO SCALE	FONDAZIONI	Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo ... egati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza: C16/20	936,08 €	100,00%	936,08 €
421	1C.04.400.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 1-2 - VANO SCALE	FONDAZIONI	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee	2 629,97 €	100,00%	2 629,97 €
422	1C.04.030.0020.d	STRUTTURE	LOTTO 1-2 - VANO SCALE	FONDAZIONI	Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante ... istenza - classe di esposizione: C35/45 - XC1/2/3/4 - XA1	11 196,15 €	100,00%	11 196,15 €
423	1C.04.450.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 1-2 - VANO SCALE	FONDAZIONI	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavoraz	7 716,80 €	100,00%	7 716,80 €
424	1C.01.040.0120.b	STRUTTURE	LOTTO 1-2 - VANO SCALE	FONDAZIONI	Perforazioni su conglomerati cementizi: eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione: - con diametro da 21 a 35 mm	14 295,67 €	100,00%	14 295,67 €
425	NP-STR-04	STRUTTURE	LOTTO 1-2 - VANO SCALE	FONDAZIONI	Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acci ... , esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro: Ø 25	17 573,19 €	100,00%	17 573,19 €
426	1C.04.450.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 1-2 - VANO SCALE	FONDAZIONI	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavoraz	5 788,03 €	100,00%	5 788,03 €
427				<b>CAPPOTTO SISMICO</b>		<b>850 869,02 €</b>		<b>850 869,02 €</b>
428	B15161a	STRUTTURE	LOTTO 1-2 - VANO SCALE	B15161a	Cappotto sismico mediante cassero termoisolante a pannell ... 50 KPa, classe E, (lambdaD=0.034 W/mK secondo UNI EN 13163)	371 765,31 €	100,00%	371 765,31 €
429	B15161b	STRUTTURE	LOTTO 1-2 - VANO SCALE	B15161b	Cappotto sismico mediante cassero termoisolante a pannell ... onteggiare a parte: sovrapprezzo per ogni cm in più di EPS	9 116,86 €	100,00%	9 116,86 €
430	B15161e	STRUTTURE	LOTTO 1-2 - VANO SCALE	B15161e	Cappotto sismico mediante cassero termoisolante a pannell ... occia ad alta densità, poliuretano PIR o isolante fenolico	31 909,01 €	100,00%	31 909,01 €
431	1C.04.030.0020.d	STRUTTURE	LOTTO 1-2 - VANO SCALE	1C.04.030.0020.d	Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante ... istenza - classe di esposizione: C35/45 - XC1/2/3/4 - XA1	119 269,81 €	100,00%	119 269,81 €
432	1C.04.450.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 1-2 - VANO SCALE	1C.04.450.0010.a	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavoraz	159 265,85 €	100,00%	159 265,85 €

Prg.	LAVORAZIONI		LAVORAZIONI		Breve	Importo Variante (€)	AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO AL 21° SAL 31.03.2026	
	Cod. Cod Sal	Des. Lotto	Des. Mappale	Articolo				
433	1C.01.040.0120.b	STRUTTURE	LOTTO 1-2 - VANO SCALE	1C.01.040.0120.b	Perforazioni su conglomerati cementizi: eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione: - con diametro da 21 a 35 mm	33 844,95 €	100,00%	33 844,95 €
434	1C.01.040.0120.a	STRUTTURE	LOTTO 1-2 - VANO SCALE	1C.01.040.0120.a	Perforazioni su conglomerati cementizi: eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione: - con diametro fino a 20 mm	14 415,55 €	100,00%	14 415,55 €
435	1C.06.580.0045.e	STRUTTURE	LOTTO 1-2 - VANO SCALE	1C.06.580.0045.e	Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio con class. ... sti, compresi piani di lavoro, con barra tipo: - M20 x 290	58 397,17 €	100,00%	58 397,17 €
436	NP-STR-02	STRUTTURE	LOTTO 1-2 - VANO SCALE	NP-STR-02	Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acci ... , esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro: - Ø 12	1 037,04 €	100,00%	1 037,04 €
437	NP-STR-03	STRUTTURE	LOTTO 1-2 - VANO SCALE	NP-STR-03	Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acci ... , esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro: - Ø 16	12 257,77 €	100,00%	12 257,77 €
438	1C.04.450.0010.a	STRUTTURE	LOTTO 1-2 - VANO SCALE	1C.04.450.0010.a	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazi	4 466,69 €	100,00%	4 466,69 €
439	1C.01.030.0040.a	STRUTTURE	LOTTO 1-2 - VANO SCALE	1C.01.030.0040.a	Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate all	0,00 €	100,00%	0,00 €
440	NP-STR-07	STRUTTURE	LOTTO 1-2 - VANO SCALE	CAPPOTTO SISMICO	Carotaggio diametro 300 per connessioni alle facciate e posa cassero circolare con sigillatura a schiuma poliuretanic	29 227,86 €	100,00%	29 227,86 €
441	NP-STR-08	STRUTTURE	LOTTO 1-2 - VANO SCALE	CAPPOTTO SISMICO	Piega di barre filettate M20 in stabilimento barre filettate M 20 piegate 90°	1 434,16 €	100,00%	1 434,16 €
442	1C.14.050.0020.f	STRUTTURE	LOTTO 1-2 - VANO SCALE	CAPPOTTO SISMICO	Canali di gronda completi di cingole o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti i lavori con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. - lastra in	4 116,35 €	100,00%	4 116,35 €
443	1C.27.050.0100.d	STRUTTURE	LOTTO 1-2 - VANO SCALE	1C.27.050.0100.d	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	344,64 €	100,00%	344,64 €
444	ARCHITETTONICO					1 420 226,74 €	97,25%	1 381 143,05 €
445	LOTTO 1 - BLOCCO H		LOTTO 1 - BLOCCO H			165 168,67 €		
446	FONDAZIONI					14 712,04 €		14 712,04 €
447	1U.04.010.0020	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO H	FONDAZIONI	Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso: carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero.	246,42 €	100,00%	246,42 €
448	1C.27.050.0140	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO H	FONDAZIONI	Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a b ... ER 17 03 02), presso: - impianti di produzione autorizzati	755,43 €	100,00%	755,43 €
449	1U.04.110.0150	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO H	FONDAZIONI	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con l ... modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento.	1 431,47 €	100,00%	1 431,47 €
450	1U.04.120.0200.a	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO H	FONDAZIONI	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos ... aldo. Per spessore compresso cm. 5 - in sede stradale	2 410,71 €	100,00%	2 410,71 €
451	1U.04.120.0200.c	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO H	FONDAZIONI	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos ... in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram	850,84 €	100,00%	850,84 €
452	1U.04.120.0300.b	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO H	FONDAZIONI	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da ... a prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 30 mm	1 752,82 €	100,00%	1 752,82 €
453	1U.04.130.0020.a	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO H	FONDAZIONI	Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo preconfezionato	1 511,06 €	100,00%	1 511,06 €
454	1C.04.450.0020	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO H	FONDAZIONI	Rete di acciaio elettrosaldato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, co ... controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti	1 079,69 €	100,00%	1 079,69 €
455	1U.04.130.0030	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO H	FONDAZIONI	Manto in asfalto colato per marciapiedi su sottofondo in ... fondo ed ogni altro onere relativo, spessore medio di 2 cm	1 438,73 €	100,00%	1 438,73 €
456	1U.04.145.0010.b	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO H	FONDAZIONI	Cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompreso con superficie liscia. Compresi: scavo, fondazione e rifianco in calcestruzzo; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero: - sezione 6/10 x 25 cm	1 704,78 €	100,00%	1 704,78 €
457	1C.13.400.0150	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO H	FONDAZIONI	Impermeabilizzazione con guaina liquida a base di emulsione bituminosa, resina elastomerica a due mani, comprese assistenze edili alla posa	1 530,08 €	100,00%	1 530,08 €
458	CAPPOTTO SISMICO					149 868,65 €		149 868,65 €
459	1C.07.260.0030	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Intonaco di sottofondo rustico su superfici esterne, verticali ed orizzontali, ... esclusi i ponteggi esterni.	24 781,72 €	100,00%	24 781,72 €
460	1C.07.280.0010	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Rasatura a civile fine su pareti esterne, verticali ed orizzontali, ... esclusi i ponteggi esterni	15 731,00 €	100,00%	15 731,00 €
461	1C.07.450.0020.b	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Armature di intonaci con reti in metallo, in fibra di vetro... di peso fino a 155 gr/m²	8 205,32 €	100,00%	8 205,32 €
462	B15163	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Finitura per sistemi a cappotto costituita da: fissativo ... e all'esposizione raggi UV ed elevata stabilità del colore	48 005,25 €	100,00%	48 005,25 €
463	1C.14.050.0020.a	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Canali di gronda completi di cingole o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti i lavori con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. - lamiera zi	3 180,45 €	100,00%	3 180,45 €
464	1C.14.050.0020.f	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Canali di gronda completi di cingole o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti i lavori con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. - lastra in	4 344,37 €	100,00%	4 344,37 €
465	B15096a	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Isolamento termoacustico a cappotto di pareti esterne già ... densità pannelli 78 kg/mc circa (120/70): spessore 100 mm	10 099,37 €	100,00%	10 099,37 €
466	B15096b	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Isolamento termoacustico a cappotto di pareti esterne già ... a (120/70): sovrapprezzo per ogni 20 mm in più di spessore	-1 108,80 €	100,00%	-1 108,80 €
467	1C.01.040.0060	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Taglio su pavimentazioni e solette in conglomerato cementizio per formazione giunti, tagli, cavidotti:	57,86 €	100,00%	57,86 €
468	1C.01.110.0100.a	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita - spessore fino a 8 cm	23,06 €	100,00%	23,06 €
469	1C.27.050.0100.d	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	10,46 €	100,00%	10,46 €
470	1C.13.400.0150	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Impermeabilizzazione con guaina liquida a base di emulsione bituminosa, resina elastomerica a due mani, comprese assistenze edili alla posa	70,62 €	100,00%	70,62 €
471	1C.13.450.0010.b	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Sigillatura con sigillante silicico a reticolazione ace ... ma EN 15651-3 con prestazione S1. Con: - sezione 10 x 5 mm	27,38 €	100,00%	27,38 €
472	1C.01.150.0010.b	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Rimozione serramenti in ferro o lega incluse mostre, telai, imbotti - con abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.	535,44 €	100,00%	535,44 €
473	C25092e	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Controllo in abete dello spessore di 2,5 cm, fornito e ... porto, escluso il tiro ai piani: di larghezza fino a 15 cm	1 049,14 €	100,00%	1 049,14 €
474	C15040b	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio ve ... ere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra a 1 ante, a battente	15 502,79 €	100,00%	15 502,79 €
475	C15044a	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Serramento scorrevole realizzato con profili estrusi di a ... : finestra scorrevole complanare (ribalta-scorsi) a 2 ante	8 560,41 €	100,00%	8 560,41 €
476	C15040e	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio ve ... fonoisolante Rw = 36 dB: portafinestra a 2 ante, a battente	4 145,79 €	100,00%	4 145,79 €
477	1C.22.250.0010.i	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad un ... n chiavi, oltre a quanto descritto. Ad uno a due battenti.	3 012,11 €	100,00%	3 012,11 €
478	1C.22.250.0200.a	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Specchiature cieche per porte e impennate in alluminio realizzate con pannelli in laminato - spessore totale 6 mm	84,70 €	100,00%	84,70 €
479	1C.06.050.0150	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Muratura in blocchi laterizio 24 x 24 x 12 cm semiporante	531,59 €	100,00%	531,59 €
480	1C.07.110.0040	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali ed orizzontali, costituito da rinzaffo idoneo ove opportuno, rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici ed arricchitura in stabilitura di calce idrata o di cemento.	194,23 €	100,00%	194,23 €
481	1C.24.100.0020.a	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione acquosa	425,64 €	100,00%	425,64 €
482	1C.24.120.0010.a	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Tinteggiatura a due mani, in tinta unica chiara, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a resso, già preparate ed isolate: - con tinta a tempera	614,01 €	100,00%	614,01 €
483	1C.24.100.0020.b	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, con applicazione a rullo o pennello di: - primer in solvente	475,25 €	100,00%	475,25 €
484	1C.24.140.0010.f	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate: - a base di resine silossaniche e dispersione acrilica, idrofilabile (p.s. 1,56 kg/l; resa = 0,25-0,17 l/m²)	1 309,48 €	100,00%	1 309,48 €
485	COLLEGAMENTI INTERNI					587,97 €		576,21 €
486	1C.20.700.0010	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO H	LOTTO 1 - BLOCCO H	Smontaggio e rimontaggio di pannelli o doghe di controsoffitti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.	43,32 €	98,00%	42,45 €
487	1C.14.050.0020.a	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO H	LOTTO 1 - BLOCCO H	Canali di gronda completi di cingole o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti i lavori con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. - lamiera zi	25,71 €	98,00%	25,19 €

Prg.	LAVORAZIONI		LAVORAZIONI		Breve	Importo Variante (€)	AVANZAMENTO LAVORI	
	Cod. Cod Sal	Des. Lotto	Des. Mappale	Articolo			RELATIVO AL 21° SAL 31.03.2026	
488	1C.01.030.0020.c	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO H	LOTTO 1 - BLOCCO H	Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativiintonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, con o	92,01 €	98,00%	90,17 €
489	1C.09.040.0040	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO H	LOTTO 1 - BLOCCO H	Setto tagliafuoco REI 120 a parete o a soffitto realizzato con due pannelli in lana minerale, formanti camera d'aria, a chiusura vani passaggio cavi e canaline elettriche.	387,90 €	98,00%	380,14 €
490	1C.27.050.0100.d	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO H	LOTTO 1 - BLOCCO H	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	39,04 €	98,00%	38,26 €
491	LOTTO 1 - BLOCCO F		LOTTO 1 - BLOCCO F			249 196,10 €		247 040,09 €
492	FONDAZIONI		FONDAZIONI			9 560,39 €		9 560,39 €
493	1U.04.010.0020	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO F	FONDAZIONI	Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso: carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero.	160,13 €	100,00%	160,13 €
494	1C.27.050.0140	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO F	FONDAZIONI	Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a b ... ER 17 03 02), presso: - impianti di produzione autorizzati	491,01 €	100,00%	491,01 €
495	1U.04.110.0150	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO F	FONDAZIONI	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con l ... modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento.	930,22 €	100,00%	930,22 €
496	1U.04.120.0200.a	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO F	FONDAZIONI	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso ... aldo. Per spessore compreso cm 5 - in sede stradale	1 566,54 €	100,00%	1 566,54 €
497	1U.04.120.0200.c	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO F	FONDAZIONI	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso ... in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram	552,90 €	100,00%	552,90 €
498	1U.04.120.0300.b	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO F	FONDAZIONI	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da ... a prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 30 mm	1 139,03 €	100,00%	1 139,03 €
499	1U.04.130.0200.a	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO F	FONDAZIONI	Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo preconfezionato	981,92 €	100,00%	981,92 €
500	1C.04.450.0020	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO F	FONDAZIONI	Rete di acciaio elettrosaldato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, co ... controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti	701,61 €	100,00%	701,61 €
501	1U.04.130.0030	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO F	FONDAZIONI	Manto in asfalto colato per marciapiedi su sottofondo in ... fondo ed ogni altro onere relativo, spessore medio di 2 cm	934,92 €	100,00%	934,92 €
502	1U.04.145.0010.b	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO F	FONDAZIONI	Cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompreso con superficie liscia. Compresi: scavo, fondazione e rifianco in calcestruzzo; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero: - sezione 6/10 x 25 cm	1 107,81 €	100,00%	1 107,81 €
503	1C.13.400.0150	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO F	FONDAZIONI	Impermeabilizzazione con guaina liquida a base di emulsione bituminosa, resina elastomerica a due mani, comprese assistenze edili alla posa	994,29 €	100,00%	994,29 €
504	CAPPOTTO SISMICO		CAPPOTTO SISMICO			239 086,68 €		236 958,12 €
505	1C.07.260.0030	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Intonaco di sottofondo rustico su superfici esterne, verticali ed orizzontali, ... esclusi i ponteggi esterni.	36 627,50 €	100,00%	36 627,50 €
506	1C.07.280.0010	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Rasatura a civile fine su pareti esterne, verticali ed orizzontali, ... esclusi i ponteggi esterni	23 250,50 €	100,00%	23 250,50 €
507	1C.07.450.0020.b	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Armature di intonaci con reti in metallo, in fibra di vetro, di peso fino a 155 gr/m²	12 127,50 €	100,00%	12 127,50 €
508	B15163	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Finitura per sistemi a cappotto costituita da: fissativo ... e all'esposizione raggi UV ed elevata stabilità del colore	70 952,00 €	97,00%	68 823,44 €
509	1C.14.050.0020.a	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Canali di gronda completi di ciccogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavori con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. - lamiera zi	3 631,10 €	100,00%	3 631,10 €
510	1C.14.050.0020.f	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Canali di gronda completi di ciccogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavori con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. - lastra in	5 833,96 €	100,00%	5 833,96 €
511	B15096a	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Isolamento termoacustico a cappotto di pareti esterne già ... densità pannelli 78 kg/mc circa (120/70); spessore 100 mm	13 829,16 €	100,00%	13 829,16 €
512	B15096b	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Isolamento termoacustico a cappotto di pareti esterne già ... a (120/70): sovrapprezzo per ogni 20 mm in più di spessore	-1 518,30 €	100,00%	-1 518,30 €
513	1C.01.040.0060	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Taglio su pavimentazioni e solette in conglomerato cementizio per formazione giunti, tagli, cavidotti:	332,77 €	100,00%	332,77 €
514	1C.01.110.0100.a	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita - spessore fino a 8 cm	132,59 €	100,00%	132,59 €
515	1C.01.110.0030.a	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Demolizione di pavimenti esterni con relativa malta di allettamento. Compresi e compensati: le opere provvisorie di protezione; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di s	124,27 €	100,00%	124,27 €
516	1C.01.120.0020.a	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Rimozione di zoccolini compreso il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica - in piastrelle di ceramica, gres, marmo	82,70 €	100,00%	82,70 €
517	1C.27.050.0100.d	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	60,14 €	100,00%	60,14 €
518	1C.13.400.0150	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Impermeabilizzazione con guaina liquida a base di emulsione bituminosa, resina elastomerica a due mani, comprese assistenze edili alla posa	406,16 €	100,00%	406,16 €
519	1C.13.450.0010.b	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Sigillatura con sigillante silicico a reticolazione ace ... ma EN 15651-3 con prestazione S1. Con: - sezione 10 x 5 mm	157,47 €	100,00%	157,47 €
520	1C.18.600.0030.b	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Zoccolino in gres fine porcellanato, altezza 10 cm con gola - 10 x 10 cm, piano	204,52 €	100,00%	204,52 €
521	1C.01.150.0010.b	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Rimozione serramenti in ferro o lega incluse mostre, telai, imbotti - con abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.	1 541,37 €	100,00%	1 541,37 €
522	C25092e	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm, fornito e ... porto, escluso il tiro ai piani: di larghezza fino a 15 cm	1 712,88 €	100,00%	1 712,88 €
523	C15040b	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio ve ... ere fonisolante Rw = 36 dB: finestra a 1 ante, a battente	25 194,91 €	100,00%	25 194,91 €
524	C15044a	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Serramento scorrevole realizzato con profili estrusi di a ... : finestra scorrevole complanare (ribalta-scorr) a 2 ante	17 103,14 €	100,00%	17 103,14 €
525	C15040e	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio ve ... fonisolante Rw = 36 dB: portafinestra 2 ante, a battente	11 024,03 €	100,00%	11 024,03 €
526	1C.22.250.0010.i	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad un ... n chiavi, oltre a quanto descritto. Ad uno e due battenti.	2 008,08 €	100,00%	2 008,08 €
527	1C.22.250.0200.a	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Specchiature cieche per porte e impennate in alluminio realizzate con pannelli in bilaminato - spessore totale 6 mm	56,47 €	100,00%	56,47 €
528	1C.22.150.0040.d	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Serramenti in ferro per porte ad uno o più battenti anche ... 2015 e s.m.i.: - a due battenti e superficie oltre 4,00 m²	6 700,14 €	100,00%	6 700,14 €
529	1C.22.250.0200.a	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Specchiature cieche per porte e impennate in alluminio realizzate con pannelli in bilaminato - spessore totale 6 mm	92,69 €	100,00%	92,69 €
530	1C.22.700.0030.c	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Medie riparazioni di opere in ferro, compresa raddrizzatura di bordi, battute, montanti, traversi, regolazione della chius...ne e fissaggio della ferramenta e di parti applicate, lubrificazione delle cerniere, con parziale smontaggio e rimontaggio:	568,10 €	100,00%	568,10 €
531	1C.06.050.0150	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Muratura in blocchi laterizio 24 x 24 x 12 cm semiportante	2 778,24 €	100,00%	2 778,24 €
532	1C.07.110.0040	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali ed orizzontali, costituito da rinzaffo idoneo ove opportuno, rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici ed arricchitura in stabilizzazione di calce idrata o di cemento.	2 032,03 €	100,00%	2 032,03 €
533	1C.24.100.0020.a	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione acquosa	835,43 €	100,00%	835,43 €
534	1C.24.120.0010.a	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Tinteggiatura a due mani, in tinta unica chiara, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate: - con tinta a tempera	1 205,15 €	100,00%	1 205,15 €
535	COLLEGAMENTI INTERNI		COLLEGAMENTI INTERNI			549,02 €		521,57 €
536	1C.20.700.0010	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO F	LOTTO 1 - BLOCCO F	Smontaggio e rimontaggio di pannelli o doghe di controsoffitti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.	28,88 €	95,00%	27,44 €
537	1C.14.050.0020.a	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO F	LOTTO 1 - BLOCCO F	Canali di gronda completi di ciccogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavori con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. - lamiera zi	25,71 €	95,00%	24,42 €
538	1C.01.030.0020.c	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO F	LOTTO 1 - BLOCCO F	Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativiintonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, con o	61,34 €	95,00%	58,27 €
539	1C.09.040.0040	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO F	LOTTO 1 - BLOCCO F	Setto tagliafuoco REI 120 a parete o a soffitto realizzato con due pannelli in lana minerale, formanti camera d'aria, a chiusura vani passaggio cavi e canaline elettriche.	258,60 €	95,00%	245,67 €
540	1C.27.050.0100.d	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO F	LOTTO 1 - BLOCCO F	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	26,03 €	95,00%	24,72 €
541	1C.01.060.0080	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO F	LOTTO 1 - BLOCCO F	Rimozione di strati isolanti, compreso il trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.	7,64 €	95,00%	7,26 €

Prg.	LAVORAZIONI		LAVORAZIONI		Breve	Importo Variante (€)	AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO AL 21° SAL 31.03.2026	
	Cod. Cod Sal	Des. Lotto	Des. Mappale	Articolo				
542	1C.27.050.0100.k	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO F	LOTTO 1 - BLOCCO F	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... anto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi	3,83 €	95,00%	3,64 €
543	1C.13.050.0010	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO F	LOTTO 1 - BLOCCO F	Imprimatura a base bituminosa, da applicare preventivamente ai piani di posa da impermeabilizzare, in ragione di 200 = 300 g/m²	8,16 €	95,00%	7,75 €
544	1C.13.160.0020	ARCHITETTO	LOTTO 1 - BLOCCO F	LOTTO 1 - BLOCCO F	Manto impermeabile bituminoso per coperture pedonabili esposte e non ai raggi solari, costituito da una membrana elastoplast...mma con cannello di sicurezza, compresi formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie.	128,84 €	95,00%	122,40 €
545	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC LOTTO 1 - RAMPE DI ACCESSO PRONTO SOCCORSO					114 076,91 €		114 076,91 €
546	RAMPE					114 076,91 €		114 076,91 €
547	1U.04.010.0020	ARCHITETTO	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso: carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero.	172,66 €	100,00%	172,66 €
548	1C.27.050.0140	ARCHITETTO	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a b ... ER 17 03 02), presso: - impianti di produzione autorizzati	535,28 €	100,00%	535,28 €
549	1U.04.120.0200.a	ARCHITETTO	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso ... aldo. Per spessore compreso cm. 5 - in sede stradale	0,00 €	100,00%	0,00 €
550	1U.04.120.0200.c	ARCHITETTO	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso ... in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram	0,00 €	100,00%	0,00 €
551	1U.04.120.0300.b	ARCHITETTO	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da ... a prodotta a caldo. Per spessore medio compatto: - 30 mm	0,00 €	100,00%	0,00 €
552	1C.04.700.0060	ARCHITETTO	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	Asportazione del calcestruzzo ammalorato dalle zone fortemente degradate con mezzi meccanici e/o mediante idroscarifica ad alta pressione fino a raggiungere lo strato sano e, comunque, non carbonatato; spessore indicativo della scarifica circa 7 mm;	7 948,58 €	100,00%	7 948,58 €
553	1C.04.700.0090.a	ARCHITETTO	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	Protezione anticorrosiva ricalcinante dei ferri d'armatura con bolacca passivante a base di cementi, inerti selezionati, resine ed additivi, applicata in due mani a pennello.Provvisto di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti	9 008,38 €	100,00%	9 008,38 €
554	1C.04.700.0100.a	ARCHITETTO	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	Ricostruzione del calcestruzzo coprifero per uno spessore ... tte), compresa la riprofilatura degli spigoli interessati.	8 193,75 €	100,00%	8 193,75 €
555	1C.04.700.0100.b	ARCHITETTO	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	Ricostruzione del calcestruzzo coprifero per uno spessore ... gi e l'eventuale armatura integrativa: per ogni cm in più	15 337,75 €	100,00%	15 337,75 €
556	1C.07.280.0040	ARCHITETTO	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	Rasatura flessibile impermeabile con malta bicomponente a base di cementi e polimeri su superfici in calcestruzzo soggette ad aggressioni chimiche; esclusi i ponteggi.	3 888,23 €	100,00%	3 888,23 €
557	1C.08.050.0020	ARCHITETTO	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	Massetto per pavimento in ceramica, gres e simili, o cappa di protezione di manti, con impasto a 200 kg di cemento 32,5 R per m² di sabbia, costipato e livellato a frattazzo fino, spessore cm 5.	0,00 €	100,00%	0,00 €
558	B45035a	ARCHITETTO	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	Pavimento di gres porcellanato smaltato in piastrelle, re ... dei giunti: effetto rustico: 33,3 x 33,3 cm, spessore 8 mm	0,00 €	100,00%	0,00 €
559	1C.13.400.0150	ARCHITETTO	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	Impermeabilizzazione con guaina liquida a base di emulsione bituminosa, resina elastomerica a due mani, comprese assistenze edili alla posa	7 889,09 €	100,00%	7 889,09 €
560	1C.01.110.0100.a	ARCHITETTO	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale, compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto all'edificazioni autorizzate: - spessore fino a 8 cm	4 131,00 €	100,00%	4 131,00 €
561	1C.01.110.0100.b	ARCHITETTO	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale, compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto all'edificazioni autorizzate: - per ogni centimetro oltre 8 cm	2 551,50 €	100,00%	2 551,50 €
562	1C.27.050.0100.d	ARCHITETTO	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) conferimento in discarica *(larg.=2500/100)	4 684,50 €	100,00%	4 684,50 €
563	1C.01.060.0080	ARCHITETTO	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	Rimozione di strati isolanti di qualunque natura, forma e dimensione, sia a parete che a pavimento. Compreso l'abbassamento e l'accatastamento delle macerie nell'ambitodel cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. rimozione guaina bituminosa in copertura per posizionamento dispositivi fluidoviscosi n=2 tipo 1 (estradosso)	532,89 €	100,00%	532,89 €
564	1C.27.050.0100.k	ARCHITETTO	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: guaina bituminosa (CER 170302), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi conferimento in discarica per rimozione guaina bituminosa *(H/reso=5.000/100)	267,14 €	100,00%	267,14 €
565	MA.00.005.0010	ARCHITETTO	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	Operaio comune edile 2° livello Assistenze murarie all'impianto elettrico (apertura tracce su pavimentazione, opere murarie per sensori e allettamento canaline, varie)	1 165,44 €	100,00%	1 165,44 €
566	MA.00.005.0015	ARCHITETTO	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	Operaio comune edile 1° livello Assistenze murarie all'impianto elettrico (apertura tracce su pavimentazione, opere murarie per sensori e allettamento canaline, varie)	1 049,92 €	100,00%	1 049,92 €
567	NP-STR-11	ARCHITETTO	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	LOTTO 1 - RAMPE DI ACC	Pavimentazione realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza con finitura scopata, comprensivo di cls acciaio casseri e finitura superficiale	46 720,80 €	100,00%	46 720,80 €
568	LOTTO 2 - BLOCCO A					150 903,96 €		149 347,94 €
569	FONDAZIONI					9 011,74 €		9 011,74 €
570	1U.04.010.0020	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO A	FONDAZIONI	Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso: carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero.	149,87 €	100,00%	149,87 €
571	1C.27.050.0140	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO A	FONDAZIONI	Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a b ... ER 17 03 02), presso: - impianti di produzione autorizzati	464,49 €	100,00%	464,49 €
572	1U.04.110.0150	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO A	FONDAZIONI	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con 1 ... modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento.	843,13 €	100,00%	843,13 €
573	1U.04.120.0200.a	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO A	FONDAZIONI	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso ... aldo. Per spessore compreso cm. 5 - in sede stradale	1 085,64 €	100,00%	1 085,64 €
574	1U.04.120.0200.c	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO A	FONDAZIONI	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso ... in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram	383,17 €	100,00%	383,17 €
575	1U.04.120.0300.b	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO A	FONDAZIONI	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da ... a prodotta a caldo. Per spessore medio compatto: - 30 mm	789,36 €	100,00%	789,36 €
576	1U.04.130.0020.a	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO A	FONDAZIONI	Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo preconfezionato	1 267,11 €	100,00%	1 267,11 €
577	1C.04.450.0020	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO A	FONDAZIONI	Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, co ... controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti	905,39 €	100,00%	905,39 €
578	1U.04.130.0030	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO A	FONDAZIONI	Manto in asfalto colato per marciapiedi su sottofondo in ... fondo ed ogni altro onere relativo, spessore medio di 2 cm	1 206,46 €	100,00%	1 206,46 €
579	1U.04.145.0010.b	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO A	FONDAZIONI	Cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompreso con superficie liscia. Compresi: scavo, fondazione e rifiancio in calcestruzzo; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero: - sezione 6/10 x 25 cm	1 429,56 €	100,00%	1 429,56 €
580	1C.13.400.0150	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO A	FONDAZIONI	Impermeabilizzazione con guaina liquida a base di emulsione bituminosa, resina elastomerica a due mani, comprese assistenze edili alla posa	487,57 €	100,00%	487,57 €
581	CAPPOTTO SISMICO					141 142,54 €		139 586,52 €
582	B15161e	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO A	CAPPOTTO SISMICO	Cappotto sismico mediante cassero termoisolante a pannell ... occia ad alta densità, poliuretano PIR o isolante fenolico	20 660,85 €	100,00%	20 660,85 €
583	1C.07.260.0030	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO A	CAPPOTTO SISMICO	Intonaco di sottofondo rustico su superfici esterne, verticali ed orizzontali, ... esclusi i ponteggi esterni	26 775,45 €	100,00%	26 775,45 €
584	1C.07.280.0010	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO A	CAPPOTTO SISMICO	Rasatura a civile fine su pareti esterne, verticali ed orizzontali, ... esclusi i ponteggi esterni	16 996,59 €	100,00%	16 996,59 €
585	1C.07.450.0020.b	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO A	CAPPOTTO SISMICO	Armature di intonaci con reti in metallo, in fibra di vetro...di peso fino a 155 gr/m²	8 865,45 €	100,00%	8 865,45 €
586	B15163	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO A	CAPPOTTO SISMICO	Finitura per sistemi a cappotto costituita da: fissativo ... e all'esposizione raggi UV ed elevata stabilità del colore	51 867,36 €	97,00%	50 311,34 €
587	1C.14.050.0020.a	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO A	CAPPOTTO SISMICO	Canali di gronda completi di cingone o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. - lamiera zi	3 021,86 €	100,00%	3 021,86 €
588	1C.14.050.0020.f	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO A	CAPPOTTO SISMICO	Canali di gronda completi di cingone o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. - lastra in	4 274,67 €	100,00%	4 274,67 €

Prg.	LAVORAZIONI		LAVORAZIONI		Breve	Importo Variante (€)	AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO AL 21° SAL 31.03.2026	
	Cod. Cod Sal	Des. Lotto	Des. Mappale	Articolo				
589	B15096a	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO A	CAPPOTTO SISMICO	Isolamento termoacustico a cappotto di pareti esterne già ... densità pannelli 78 kg/mc circa (120/70); spessore 100 mm	9 750,86 €	100,00%	9 750,86 €
590	B15096b	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO A	CAPPOTTO SISMICO	Isolamento termoacustico a cappotto di pareti esterne già ... a (120/70): sovrapprezzo per ogni 20 mm in più di spessore	-1 070,54 €	100,00%	-1 070,54 €
591	COLLEGAMENTI INTERNI					749,69 €		749,69 €
592	1C.20.700.0010	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO A	LOTTO 2 - BLOCCO A	Smontaggio e rimontaggio di pannelli o doghe di controsoffitti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.	57,76 €	100,00%	57,76 €
593	1C.01.030.0020.c	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO A	LOTTO 2 - BLOCCO A	Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, con o	122,68 €	100,00%	122,68 €
594	1C.09.040.0040	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO A	LOTTO 2 - BLOCCO A	Setto tagliafuoco REI 120 a parete o a soffitto realizzato con due pannelli in lana minerale, formanti camera d'aria, a chiusura vani passaggio cavi e canaline elettriche.	517,20 €	100,00%	517,20 €
595	1C.27.050.0100.d	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO A	LOTTO 2 - BLOCCO A	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	52,05 €	100,00%	52,05 €
596	LOTTO 2 - BLOCCO B		LOTTO 2 - BLOCCO B			50 205,50 €		49 392,17 €
597	FONDAZIONI					3 513,70 €		3 513,70 €
598	1U.04.010.0020	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO B	FONDAZIONI	Disfaccimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso: carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero.	60,20 €	100,00%	60,20 €
599	1C.27.050.0140	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO B	FONDAZIONI	Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a b ... ER 17 03 02), presso: - impianti di produzione autorizzati	186,81 €	100,00%	186,81 €
600	1U.04.110.0150	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO B	FONDAZIONI	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con l ... modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento.	338,66 €	100,00%	338,66 €
601	1U.04.120.0200.a	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO B	FONDAZIONI	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso ... aldo. Per spessore compreso cm. 5 - in sede stradale	436,06 €	100,00%	436,06 €
602	1U.04.120.0200.c	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO B	FONDAZIONI	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso ... in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram	153,90 €	100,00%	153,90 €
603	1U.04.120.0300.b	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO B	FONDAZIONI	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da ... a prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 30 mm	317,06 €	100,00%	317,06 €
604	1U.04.130.0020.a	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO B	FONDAZIONI	Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo preconfezionato	508,95 €	100,00%	508,95 €
605	1C.04.450.0020	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO B	FONDAZIONI	Rete di acciaio elettrosaldato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, co ... controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti	363,66 €	100,00%	363,66 €
606	1U.04.130.0030	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO B	FONDAZIONI	Manto in asfalto colato per marciapiedi su sottofondo in ... fondo ed ogni altro onere relativo, spessore medio di 2 cm	378,76 €	100,00%	378,76 €
607	1U.04.145.0010.b	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO B	FONDAZIONI	Cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompreso con superficie liscia. Compresi: scavo, fondazione e rinfianco in calcestruzzo; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero: - sezione 6/10 x 25 cm	574,20 €	100,00%	574,20 €
608	1C.13.400.0150	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO B	FONDAZIONI	Impermeabilizzazione con guaina liquida a base di emulsione bituminosa, resina elastomerica a due mani, comprese assistenze edili alla posa	195,44 €	100,00%	195,44 €
609	CAPPOTTO SISMICO					46 214,12 €		45 400,80 €
610	B15161e	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO B	CAPPOTTO SISMICO	Cappotto sismico mediante cassero termoisolante a pannell ... occia ad alta densità, poliuretano PIR o isolante fenolico	6 625,87 €	100,00%	6 625,87 €
611	1C.07.260.0030	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO B	CAPPOTTO SISMICO	Intonaco di sottofondo rustico su superfici esterne, verticali ed orizzontali, ... esclusi i ponteggi esterni.	8 397,42 €	100,00%	8 397,42 €
612	1C.07.280.0010	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO B	CAPPOTTO SISMICO	Rasatura a civile fine su pareti esterne, verticali ed orizzontali, ... esclusi i ponteggi esterni	5 330,53 €	100,00%	5 330,53 €
613	1C.07.450.0020.b	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO B	CAPPOTTO SISMICO	Armature di intonaci con reti in metallo, in fibra di vetro... di peso fino a 155 gr/m²	2 780,42 €	100,00%	2 780,42 €
614	B15163	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO B	CAPPOTTO SISMICO	Finitura per sistemi a cappotto costituita da: fissativo ... e all'esposizione raggi UV ed elevata stabilità del colore	16 266,54 €	95,00%	15 453,22 €
615	1C.14.050.0020.a	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO B	CAPPOTTO SISMICO	Canali di gronda completi di cingone o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti i lavori con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. - lamiera zi	993,54 €	100,00%	993,54 €
616	1C.14.050.0020.f	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO B	CAPPOTTO SISMICO	Canali di gronda completi di cingone o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti i lavori con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. - lastra in	2 321,28 €	100,00%	2 321,28 €
617	B15096a	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO B	CAPPOTTO SISMICO	Isolamento termoacustico a cappotto di pareti esterne già ... densità pannelli 78 kg/mc circa (120/70); spessore 100 mm	3 930,00 €	100,00%	3 930,00 €
618	B15096b	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO B	CAPPOTTO SISMICO	Isolamento termoacustico a cappotto di pareti esterne già ... a (120/70): sovrapprezzo per ogni 20 mm in più di spessore	-431,47 €	100,00%	-431,47 €
619	COLLEGAMENTI INTERNI					477,68 €		477,68 €
620	1C.20.700.0010	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO B	LOTTO 2 - BLOCCO B	Smontaggio e rimontaggio di pannelli o doghe di controsoffitti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.	28,88 €	100,00%	28,88 €
621	1C.14.050.0020.a	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO B	LOTTO 2 - BLOCCO B	Canali di gronda completi di cingone o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti i lavori con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. - lamiera zi	102,84 €	100,00%	102,84 €
622	1C.01.030.0020.c	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO B	LOTTO 2 - BLOCCO B	Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, con o	61,34 €	100,00%	61,34 €
623	1C.09.040.0040	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO B	LOTTO 2 - BLOCCO B	Setto tagliafuoco REI 120 a parete o a soffitto realizzato con due pannelli in lana minerale, formanti camera d'aria, a chiusura vani passaggio cavi e canaline elettriche.	258,60 €	100,00%	258,60 €
624	1C.27.050.0100.d	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO B	LOTTO 2 - BLOCCO B	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	26,03 €	100,00%	26,03 €
625	LOTTO 2 - BLOCCO C		LOTTO 2 - BLOCCO C			90 254,44 €		88 752,86 €
626	FONDAZIONI					5 367,37 €		5 367,37 €
627	1U.04.010.0020	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO C	FONDAZIONI	Disfaccimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso: carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero.	89,26 €	100,00%	89,26 €
628	1C.27.050.0140	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO C	FONDAZIONI	Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a b ... ER 17 03 02), presso: - impianti di produzione autorizzati	276,90 €	100,00%	276,90 €
629	1U.04.110.0150	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO C	FONDAZIONI	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con l ... modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento.	502,15 €	100,00%	502,15 €
630	1U.04.120.0200.a	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO C	FONDAZIONI	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso ... aldo. Per spessore compreso cm. 5 - in sede stradale	646,57 €	100,00%	646,57 €
631	1U.04.120.0200.c	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO C	FONDAZIONI	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso ... in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram	228,20 €	100,00%	228,20 €
632	1U.04.120.0300.b	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO C	FONDAZIONI	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da ... a prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 30 mm	470,12 €	100,00%	470,12 €
633	1U.04.130.0020.a	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO C	FONDAZIONI	Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo preconfezionato	754,65 €	100,00%	754,65 €
634	1C.04.450.0020	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO C	FONDAZIONI	Rete di acciaio elettrosaldato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, co ... controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti	539,22 €	100,00%	539,22 €
635	1U.04.130.0030	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO C	FONDAZIONI	Manto in asfalto colato per marciapiedi su sottofondo in ... fondo ed ogni altro onere relativo, spessore medio di 2 cm	718,53 €	100,00%	718,53 €
636	1U.04.145.0010.b	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO C	FONDAZIONI	Cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompreso con superficie liscia. Compresi: scavo, fondazione e rinfianco in calcestruzzo; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero: - sezione 6/10 x 25 cm	851,40 €	100,00%	851,40 €
637	1C.13.400.0150	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO C	FONDAZIONI	Impermeabilizzazione con guaina liquida a base di emulsione bituminosa, resina elastomerica a due mani, comprese assistenze edili alla posa	290,38 €	100,00%	290,38 €
638	CAPPOTTO SISMICO					83 387,69 €		81 886,12 €
639	B15161e	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO C	CAPPOTTO SISMICO	Cappotto sismico mediante cassero termoisolante a pannell ... occia ad alta densità, poliuretano PIR o isolante fenolico	11 719,58 €	100,00%	11 719,58 €
640	1C.07.260.0030	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO C	CAPPOTTO SISMICO	Intonaco di sottofondo rustico su superfici esterne, verticali ed orizzontali, ... esclusi i ponteggi esterni.	15 503,15 €	100,00%	15 503,15 €
641	1C.07.280.0010	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO C	CAPPOTTO SISMICO	Rasatura a civile fine su pareti esterne, verticali ed orizzontali, ... esclusi i ponteggi esterni	9 841,13 €	100,00%	9 841,13 €
642	1C.07.450.0020.b	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO C	CAPPOTTO SISMICO	Armature di intonaci con reti in metallo, in fibra di vetro... di peso fino a 155 gr/m²	5 133,15 €	100,00%	5 133,15 €
643	B15163	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO C	CAPPOTTO SISMICO	Finitura per sistemi a cappotto costituita da: fissativo ... e all'esposizione raggi UV ed elevata stabilità del colore	30 031,52 €	95,00%	28 529,94 €

Prg.	LAVORAZIONI		LAVORAZIONI		Breve	Importo Variante (€)	AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO AL 21° SAL 31.03.2026	
	Cod. Cod Sal	Des. Lotto	Des. Mappale	Articolo				
644	1C.14.050.0020.a	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO C	CAPPOTTO SISMICO	Canali di gronda completi di ciccogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavori con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. - lamiera zi	1 743,38 €	100,00%	1 743,38 €
645	1C.14.050.0020.f	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO C	CAPPOTTO SISMICO	Canali di gronda completi di ciccogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavori con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. - lastra in	2 670,96 €	100,00%	2 670,96 €
646	B15096a	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO C	CAPPOTTO SISMICO	Isolamento termoacustico a cappotto di pareti esterne già ... a (120/70): sovrapprezzo per ogni 20 mm in più di spessore	5 746,70 €	100,00%	5 746,70 €
647	B15096b	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO C	CAPPOTTO SISMICO	Isolamento termoacustico a cappotto di pareti esterne già ... a (120/70): sovrapprezzo per ogni 20 mm in più di spessore	-630,93 €	100,00%	-630,93 €
648	1C.24.100.0020.b	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO C	CAPPOTTO SISMICO	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, con applicazione a rullo o pennello di: - primer in solvente	433,80 €	100,00%	433,80 €
649	1C.24.140.0010.f	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO C	CAPPOTTO SISMICO	Pittura a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate: - a base di resine silossaniche e dispersione acrilica, idrodiluibile (p.s. 1,56 kg/l; resa = 0,25-0,17 l/m²)	1 195,26 €	100,00%	1 195,26 €
650	<b>COLLEGAMENTI INTERNI</b>					<b>1 499,37 €</b>		<b>1 499,37 €</b>
651	1C.20.700.0010	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO C	LOTTO 2 - BLOCCO C	Smontaggio e rimontaggio di pannelli o doghe di controsoffitti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.	115,52 €	100,00%	115,52 €
652	1C.01.030.0020.c	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO C	LOTTO 2 - BLOCCO C	Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, con o	245,35 €	100,00%	245,35 €
653	1C.09.040.0040	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO C	LOTTO 2 - BLOCCO C	Setto tagliafuoco REI 120 a parete o a soffitto realizzato con due pannelli in lana minerale, formanti camera d'aria, a chiusura vani passaggio cavi e canaline elettriche.	1 034,40 €	100,00%	1 034,40 €
654	1C.27.050.0100.d	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO C	LOTTO 2 - BLOCCO C	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	104,10 €	100,00%	104,10 €
655	LOTTO 2 - BLOCCO D		LOTTO 2 - BLOCCO D			156 169,69 €		151 921,03 €
656	<b>FONDAZIONI</b>					<b>9 011,74 €</b>		<b>8 220,76 €</b>
657	1U.04.010.0020	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO D	FONDAZIONI	Disfaccimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso: carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero.	149,87 €	100,00%	149,87 €
658	1C.27.050.0140	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO D	FONDAZIONI	Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a b ... ER 17 03 02), presso: - impianti di produzione autorizzati	464,49 €	100,00%	464,49 €
659	1U.04.110.0150	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO D	FONDAZIONI	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con I ... modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento.	843,13 €	90,00%	758,82 €
660	1U.04.120.0200.a	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO D	FONDAZIONI	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso ... aldo. Per spessore compreso cm. 5 - in sede stradale	1 085,64 €	90,00%	977,07 €
661	1U.04.120.0200.c	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO D	FONDAZIONI	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso ... in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram	383,17 €	90,00%	344,85 €
662	1U.04.120.0300.b	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO D	FONDAZIONI	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da ... a prodotta a caldo. Per spessore medio compatto: - 30 mm	789,36 €	90,00%	710,43 €
663	1U.04.130.0020.a	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO D	FONDAZIONI	Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo preconfezionato	1 267,11 €	90,00%	1 140,40 €
664	1C.04.450.0020	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO D	FONDAZIONI	Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, co ... controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti	905,39 €	90,00%	814,85 €
665	1U.04.130.0030	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO D	FONDAZIONI	Manto in asfalto colato per marciapiedi su sottofondo in ... fondo ed ogni altro onere relativo, spessore medio di 2 cm	1 206,46 €	90,00%	1 085,82 €
666	1U.04.145.0010.b	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO D	FONDAZIONI	Cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompreso con superficie liscia. Compresi: scavo, fondazione e rinfianco in calcestruzzo; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero: - sezione 6/10 x 25 cm	1 429,56 €	90,00%	1 286,60 €
667	1C.13.400.0150	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO D	FONDAZIONI	Impermeabilizzazione con guaina liquida a base di emulsione bituminosa, resina elastomerica a due mani, comprese assistenze edili alla posa	487,57 €	100,00%	487,57 €
668	<b>CAPPOTTO SISMICO</b>					<b>146 408,27 €</b>		<b>142 950,58 €</b>
669	B15161e	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO D	CAPPOTTO SISMICO	Cappotto sismico mediante cassero termoisolante a pannell ... occia ad alta densità, poliuretano PIR o isolante fenolico	20 892,38 €	100,00%	20 892,38 €
670	1C.07.260.0030	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO D	CAPPOTTO SISMICO	Intonaco di sottofondo rustico su superfici esterne, verticali ed orizzontali, ... esclusi i ponteggi esterni.	27 762,15 €	100,00%	27 762,15 €
671	1C.07.280.0010	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO D	CAPPOTTO SISMICO	Rasatura a civile fine su pareti esterne, verticali ed orizzontali, ... esclusi i ponteggi esterni	17 622,93 €	100,00%	17 622,93 €
672	1C.07.450.0020.b	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO D	CAPPOTTO SISMICO	Armature di intonaci con reti in metallo, in fibra di vetro, ... di peso fino a 155 gr/m²	9 192,15 €	100,00%	9 192,15 €
673	B15163	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO D	CAPPOTTO SISMICO	Finitura per sistemi a cappotto costituita da: fissativo ... e all'esposizione raggi UV ed elevata stabilità del colore	53 778,72 €	95,00%	51 089,78 €
674	1C.14.050.0020.a	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO D	CAPPOTTO SISMICO	Canali di gronda completi di ciccogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavori con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. - lamiera zi	3 057,47 €	90,00%	2 751,73 €
675	1C.14.050.0020.f	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO D	CAPPOTTO SISMICO	Canali di gronda completi di ciccogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavori con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. - lastra in	4 630,04 €	90,00%	4 167,03 €
676	B15096a	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO D	CAPPOTTO SISMICO	Isolamento termoacustico a cappotto di pareti esterne già ... densità pannelli 78 kg/mc circa (120/70): spessore 100 mm	10 640,67 €	100,00%	10 640,67 €
677	B15096b	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO D	CAPPOTTO SISMICO	Isolamento termoacustico a cappotto di pareti esterne già ... a (120/70): sovrapprezzo per ogni 20 mm in più di spessore	-1 168,23 €	100,00%	-1 168,23 €
678	<b>COLLEGAMENTI INTERNI</b>					<b>749,69 €</b>		<b>749,69 €</b>
679	1C.20.700.0010	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO D	LOTTO 2 - BLOCCO D	Smontaggio e rimontaggio di pannelli o doghe di controsoffitti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.	57,76 €	100,00%	57,76 €
680	1C.01.030.0020.c	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO D	LOTTO 2 - BLOCCO D	Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, con o	122,68 €	100,00%	122,68 €
681	1C.09.040.0040	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO D	LOTTO 2 - BLOCCO D	Setto tagliafuoco REI 120 a parete o a soffitto realizzato con due pannelli in lana minerale, formanti camera d'aria, a chiusura vani passaggio cavi e canaline elettriche.	517,20 €	100,00%	517,20 €
682	1C.27.050.0100.d	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO D	LOTTO 2 - BLOCCO D	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	52,05 €	100,00%	52,05 €
683	LOTTO 2 - BLOCCO E		LOTTO 2 - BLOCCO E			63 982,01 €		61 388,22 €
684	<b>FONDAZIONI</b>					<b>5 055,02 €</b>		<b>5 055,02 €</b>
685	1U.04.010.0020	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO E	FONDAZIONI	Disfaccimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso: carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero.	84,07 €	100,00%	84,07 €
686	1C.27.050.0140	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO E	FONDAZIONI	Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a b ... ER 17 03 02), presso: - impianti di produzione autorizzati	260,52 €	100,00%	260,52 €
687	1U.04.110.0150	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO E	FONDAZIONI	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con I ... modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento.	472,94 €	100,00%	472,94 €
688	1U.04.120.0200.a	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO E	FONDAZIONI	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso ... aldo. Per spessore compreso cm. 5 - in sede stradale	608,98 €	100,00%	608,98 €
689	1U.04.120.0200.c	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO E	FONDAZIONI	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso ... in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram	214,93 €	100,00%	214,93 €
690	1U.04.120.0300.b	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO E	FONDAZIONI	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da ... a prodotta a caldo. Per spessore medio compatto: - 30 mm	442,79 €	100,00%	442,79 €
691	1U.04.130.0020.a	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO E	FONDAZIONI	Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo preconfezionato	710,78 €	100,00%	710,78 €
692	1C.04.450.0020	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO E	FONDAZIONI	Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, co ... controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti	507,87 €	100,00%	507,87 €
693	1U.04.130.0030	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO E	FONDAZIONI	Manto in asfalto colato per marciapiedi su sottofondo in ... fondo ed ogni altro onere relativo, spessore medio di 2 cm	676,76 €	100,00%	676,76 €
694	1U.04.145.0010.b	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO E	FONDAZIONI	Cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompreso con superficie liscia. Compresi: scavo, fondazione e rinfianco in calcestruzzo; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero: - sezione 6/10 x 25 cm	801,90 €	100,00%	801,90 €
695	1C.13.400.0150	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO E	FONDAZIONI	Impermeabilizzazione con guaina liquida a base di emulsione bituminosa, resina elastomerica a due mani, comprese assistenze edili alla posa	273,50 €	100,00%	273,50 €
696	<b>CAPPOTTO SISMICO</b>					<b>58 127,31 €</b>		<b>55 583,51 €</b>
697	1C.07.260.0030	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO E	CAPPOTTO SISMICO	Intonaco di sottofondo rustico su superfici esterne, verticali ed orizzontali, ... esclusi i ponteggi esterni.	11 259,59 €	100,00%	11 259,59 €

Prg.	LAVORAZIONI		LAVORAZIONI		Breve	Importo Variante (€)	AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO AL 21° SAL 31.03.2026	
	Cod. Cod Sal	Des. Lotto	Des. Mappale	Articolo				
698	1C.07.280.0010	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO E	CAPPOTTO SISMICO	Rasatura a civile fine su pareti esterne, verticali ed orizzontali, ... esclusi i ponteggi esterni	7 147,39 €	100,00%	7 147,39 €
699	1C.07.450.0020.b	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO E	CAPPOTTO SISMICO	Armature di intonaci con reti in metallo, in fibra di vetro... di peso fino a 155 gr/m²	3 728,09 €	100,00%	3 728,09 €
700	B15163	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO E	CAPPOTTO SISMICO	Finitura per sistemi a cappotto costituita da: fissativo ... e all'esposizione raggi UV ed elevata stabilità del colore	21 811,22 €	90,00%	19 630,10 €
701	1C.14.050.0020.a	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO E	CAPPOTTO SISMICO	Canali di gronda completi di ciccio e tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti i lavori con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. - lamiera zi	1 158,50 €	90,00%	1 042,65 €
702	1C.14.050.0020.f	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO E	CAPPOTTO SISMICO	Canali di gronda completi di ciccio e tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti i lavori con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. - lastra in	2 468,21 €	90,00%	2 221,39 €
703	B15096a	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO E	CAPPOTTO SISMICO	Isolamento termoacustico a cappotto di pareti esterne già ... densità pannelli 78 kg/mc circa (120/70); spessore 100 mm	5 227,65 €	100,00%	5 227,65 €
704	B15096b	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO E	CAPPOTTO SISMICO	Isolamento termoacustico a cappotto di pareti esterne già ... a (120/70): sovrapprezzo per ogni 20 mm in più di spessore	-573,94 €	100,00%	-573,94 €
705	1C.01.040.0060	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO E	CAPPOTTO SISMICO	Taglio su pavimentazioni e solette in conglomerato cementizio per formazione giunti, tagli, cavidotti:	123,65 €	100,00%	123,65 €
706	1C.01.110.0100.a	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO E	CAPPOTTO SISMICO	Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita - spessore fino a 8 cm	49,27 €	100,00%	49,27 €
707	1C.01.110.0030.a	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO E	CAPPOTTO SISMICO	Demolizione di pavimenti esterni con relativa malta di allettamento. Compresi e compensati: le opere provvisorie di protezione; la cernta, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di s	46,17 €	100,00%	46,17 €
708	1C.01.120.0020.a	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO E	CAPPOTTO SISMICO	Rimozione di zoccolini compresi il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a scarica - in piastrelle di ceramica, gres, marmo	30,73 €	100,00%	30,73 €
709	1C.01.030.0050	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO E	CAPPOTTO SISMICO	Demolizione di parapetto in conglomerato cementizio armato da effettuarsi previa affrancatura alla gru e taglio orizzontale eseguito con idonea attrezzatura affiancata al parapetto con apposita guida tassellata alla muratura.	66,44 €	100,00%	66,44 €
710	1C.27.050.0100.d	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO E	CAPPOTTO SISMICO	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	62,65 €	100,00%	62,65 €
711	1C.13.400.0150	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO E	CAPPOTTO SISMICO	Impermeabilizzazione con guaina liquida a base di emulsione bituminosa, resina elastomerica a due mani, comprese assistenze edili alla posa	150,92 €	100,00%	150,92 €
712	1C.13.450.0010.b	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO E	CAPPOTTO SISMICO	Sigillatura con sigillante silconico a reticolazione ace ... ma EN 15651-3 con prestazione S1. Con: - sezione 10 x 5 mm	58,51 €	100,00%	58,51 €
713	1C.18.600.0030.b	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO E	CAPPOTTO SISMICO	Zoccolino in gres fine porcellanato, altezza 10 cm con gola - 10 x 10 cm, piano	75,99 €	100,00%	75,99 €
714	1C.22.700.0030.c	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO E	CAPPOTTO SISMICO	Medie riparazioni di opere in ferro, compresa raddrizzatura di bordi, battute, montanti, traversi, regolazione della chiusa.....ne e fissaggio della ferramenta e di parti applicate, lubrificazione delle cerniere, con parziale smontaggio e rimontaggio:	512,27 €	100,00%	512,27 €
715	1C.24.100.0020.b	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO E	CAPPOTTO SISMICO	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, con applicazione a rullo o pennello di: - primer in solvente	1 257,95 €	100,00%	1 257,95 €
716	1C.24.140.0010.f	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO E	CAPPOTTO SISMICO	Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate: - a base di resine silossaniche e dispersione acrilica, idroliabile (p.s. 1,56 kg/l; resa = 0,25-0,17 l/m²)	3 466,04 €	100,00%	3 466,04 €
717				<b>COLLEGAMENTI INTERNI</b>		<b>749,69 €</b>		<b>749,69 €</b>
718	1C.20.700.0010	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO E	LOTTO 2 - BLOCCO E	Smontaggio e rimontaggio di pannelli o doghe di controsoffitti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.	57,76 €	100,00%	57,76 €
719	1C.01.030.0020.c	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO E	LOTTO 2 - BLOCCO E	Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, con o	122,68 €	100,00%	122,68 €
720	1C.09.040.0040	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO E	LOTTO 2 - BLOCCO E	Setto tagliafuoco REI 120 a parete o a soffitto realizzato con due pannelli in lana minerale, formanti camera d'aria, a chiusura vani passaggio cavi e canaline elettriche.	517,20 €	100,00%	517,20 €
721	1C.27.050.0100.d	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO E	LOTTO 2 - BLOCCO E	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	52,05 €	100,00%	52,05 €
722			<b>LOTTO 2 - BLOCCO F</b>	<b>LOTTO 2 - BLOCCO F</b>		<b>36 910,95 €</b>		<b>35 754,91 €</b>
723				<b>FONDAZIONI</b>		<b>3 195,17 €</b>		<b>3 195,17 €</b>
724	1U.04.010.0020	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO F	FONDAZIONI	Disfaccimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso: carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero.	53,14 €	100,00%	53,14 €
725	1C.27.050.0140	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO F	FONDAZIONI	Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a b ... ER 17 03 02), presso: - impianti di produzione autorizzati	164,58 €	100,00%	164,58 €
726	1U.04.110.0150	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO F	FONDAZIONI	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con l ... modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento.	298,95 €	100,00%	298,95 €
727	1U.04.120.0200.a	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO F	FONDAZIONI	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso ... aldo. Per spessore compresso cm. 5: - in sede stradale	384,93 €	100,00%	384,93 €
728	1U.04.120.0200.c	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO F	FONDAZIONI	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso ... in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram	135,86 €	100,00%	135,86 €
729	1U.04.120.0300.b	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO F	FONDAZIONI	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da ... a prodotta a caldo. Per spessore medio compatto: - 30 mm	279,88 €	100,00%	279,88 €
730	1U.04.130.0020.a	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO F	FONDAZIONI	Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo preconfezionato	449,28 €	100,00%	449,28 €
731	1C.04.450.0020	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO F	FONDAZIONI	Rete di acciaio elettrosaldato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, co ... controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti	321,02 €	100,00%	321,02 €
732	1U.04.130.0030	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO F	FONDAZIONI	Manto in asfalto colato per marciapiedi su sottofondo in ... fondo ed ogni altro onere relativo, spessore medio di 2 cm	427,78 €	100,00%	427,78 €
733	1U.04.145.0010.b	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO F	FONDAZIONI	Cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompreso con superficie liscia. Compresi: scavo, fondazione e rifianco in calcestruzzo; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero: - sezione 6/10 x 25 cm	506,88 €	100,00%	506,88 €
734	1C.13.400.0150	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO F	FONDAZIONI	Impermeabilizzazione con guaina liquida a base di emulsione bituminosa, resina elastomerica a due mani, comprese assistenze edili alla posa	172,87 €	100,00%	172,87 €
735				<b>CAPPOTTO SISMICO</b>		<b>31 841,56 €</b>		<b>30 685,52 €</b>
736	1C.07.260.0030	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Intonaco di sottofondo rustico su superfici esterne, verticali ed orizzontali, ... esclusi i ponteggi esterni.	4 903,60 €	100,00%	4 903,60 €
737	1C.07.280.0010	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Rasatura a civile fine su pareti esterne, verticali ed orizzontali, ... esclusi i ponteggi esterni	3 112,72 €	100,00%	3 112,72 €
738	1C.07.450.0020.b	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Armature di intonaci con reti in metallo, in fibra di vetro... di peso fino a 155 gr/m²	1 623,60 €	100,00%	1 623,60 €
739	B15163	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Finitura per sistemi a cappotto costituita da: fissativo ... e all'esposizione raggi UV ed elevata stabilità del colore	9 498,88 €	90,00%	8 548,99 €
740	1C.14.050.0020.a	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Canali di gronda completi di ciccio e tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti i lavori con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. - lamiera zi	946,67 €	90,00%	852,01 €
741	1C.14.050.0020.f	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Canali di gronda completi di ciccio e tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti i lavori con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. - lastra in	1 114,85 €	90,00%	1 003,37 €
742	B15096a	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Isolamento termoacustico a cappotto di pareti esterne già ... densità pannelli 78 kg/mc circa (120/70); spessore 100 mm	1 764,79 €	100,00%	1 764,79 €
743	B15096b	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Isolamento termoacustico a cappotto di pareti esterne già ... a (120/70): sovrapprezzo per ogni 20 mm in più di spessore	-193,76 €	100,00%	-193,76 €
744	1C.24.100.0020.b	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, con applicazione a rullo o pennello di: - primer in solvente	875,22 €	100,00%	875,22 €
745	1C.24.140.0010.f	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate: - a base di resine silossaniche e dispersione acrilica, idroliabile (p.s. 1,56 kg/l; resa = 0,25-0,17 l/m²)	2 411,50 €	100,00%	2 411,50 €
746	C25092e	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Controllo in abete dello spessore di 2,5 cm, fornito e ... porto, escluso il tiro ai piani: di larghezza fino a 15 cm	101,29 €	100,00%	101,29 €
747	C15040b	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio ve ... ere fonisolante Rw = 36 dB: finestra a 1 anta, a battente	2 480,45 €	100,00%	2 480,45 €
748	1C.22.250.0010.i	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad un ... n chiavi, oltre a quanto descritto. Ad uno e due battenti.	3 012,11 €	100,00%	3 012,11 €
749	1C.22.250.0200.a	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Specchiature cieche per porte e impennate in alluminio realizzate con pannelli in bilaminato - spessore totale 6 mm	84,70 €	100,00%	84,70 €
750	1C.01.150.0010.b	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO F	CAPPOTTO SISMICO	Rimozione serramenti in ferro o lega incluse mostre, telai, imbotti - con abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a scarica.	104,93 €	100,00%	104,93 €

Prg.	LAVORAZIONI		LAVORAZIONI		Importo Variante (€)	AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO AL 21° SAL 31.03.2026	
	Cod. Cod Sal	Des. Lotto	Des. Mappale	Articolo		Breve	
751	<b>COLLEGAMENTI INTERNI</b>				<b>1 874,22 €</b>		<b>1 874,22 €</b>
752	1C.20.700.0010	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO F	LOTTO 2 - BLOCCO F	Smontaggio e rimontaggio di pannelli o doghe di controsoffitti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.	144,40 €	100,00% 144,40 €
753	1C.01.030.0020.c	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO F	LOTTO 2 - BLOCCO F	Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, con o	306,69 €	100,00% 306,69 €
754	1C.09.040.0040	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO F	LOTTO 2 - BLOCCO F	Setto tagliafuoco REI 120 a parete o a soffitto realizzato con due pannelli in lana minerale, formanti camera d'aria, a chiusura vani passaggio cavi e canaline elettriche.	1 293,00 €	100,00% 1 293,00 €
755	1C.27.050.0100.d	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO F	LOTTO 2 - BLOCCO F	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	130,13 €	100,00% 130,13 €
756	<b>LOTTO 2 - BLOCCO G LOTTO 2 - BLOCCO G</b>				<b>68 829,33 €</b>		<b>68 083,31 €</b>
757	<b>FONDAZIONI</b>				<b>5 261,28 €</b>		<b>4 735,15 €</b>
758	1U.04.010.0020	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO G	FONDAZIONI	Disfaccimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso: carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero.	87,49 €	90,00% 78,74 €
759	1C.27.050.0140	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO G	FONDAZIONI	Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a b ... ER 17 03 02), presso: - impianti di produzione autorizzati	271,44 €	90,00% 244,30 €
760	1U.04.110.0150	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO G	FONDAZIONI	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con l ... modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento.	492,20 €	90,00% 442,98 €
761	1U.04.120.0200.a	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO G	FONDAZIONI	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso ... aldo. Per spessore compresso cm. 5 - in sede stradale	633,79 €	90,00% 570,41 €
762	1U.04.120.0200.c	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO G	FONDAZIONI	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso ... in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale e in sede tram	223,69 €	90,00% 201,32 €
763	1U.04.120.0300.b	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO G	FONDAZIONI	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da ... a prodotta a caldo. Per spessore medio compatto: - 30 mm	460,83 €	90,00% 414,75 €
764	1U.04.130.0020.a	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO G	FONDAZIONI	Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo preconfezionato	739,73 €	90,00% 665,76 €
765	1C.04.450.0020	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO G	FONDAZIONI	Rete di acciaio elettrosaldato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, co ... controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti	528,56 €	90,00% 475,70 €
766	1U.04.130.0030	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO G	FONDAZIONI	Manto in asfalto colato per marciapiedi su sottofondo in ... fondo ed ogni altro onere relativo, spessore medio di 2 cm	704,33 €	90,00% 633,89 €
767	1U.04.145.0010.b	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO G	FONDAZIONI	Cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompreso con superficie liscia. Compresi: scavo, fondazione e rifianco in calcestruzzo; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero: - sezione 6/10 x 25 cm	834,57 €	90,00% 751,11 €
768	1C.13.400.0150	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO G	FONDAZIONI	Impermeabilizzazione con guaina liquida a base di emulsione bituminosa, resina elastomerica a due mani, comprese assistenze edili alla posa	284,64 €	90,00% 256,17 €
769	<b>CAPPOTTO SISMICO</b>				<b>62 980,08 €</b>		<b>62 760,19 €</b>
770	B15161e	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO G	CAPPOTTO SISMICO	Cappotto sismico mediante cassero termoisolante a pannell ... occia ad alta densità, poliuretano PIR e isolante fenolico	3 128,90 €	100,00% 3 128,90 €
771	1C.07.260.0030	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO G	CAPPOTTO SISMICO	Intonaco di sottofondo rustico su superfici esterne, verticali ed orizzontali, ... esclusi i ponteggi esterni.	12 562,49 €	100,00% 12 562,49 €
772	1C.07.280.0010	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO G	CAPPOTTO SISMICO	Rasatura a civile fine su pareti esterne, verticali ed orizzontali, ... esclusi i ponteggi esterni	7 974,45 €	100,00% 7 974,45 €
773	1C.07.450.0020.b	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO G	CAPPOTTO SISMICO	Armature di intonaci con reti in metallo, in fibra di vetro, di peso fino a 155 gr/m²	4 159,49 €	100,00% 4 159,49 €
774	B15163	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO G	CAPPOTTO SISMICO	Finitura per sistemi a cappotto costituita da: fissativo ... e all'esposizione raggi UV ed elevata stabilità del colore	24 335,09 €	100,00% 24 335,09 €
775	1C.14.050.0020.a	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO G	CAPPOTTO SISMICO	Canali di gronda completi di cigogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti i lavori con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. - lamiera zi	1 762,12 €	95,00% 1 674,02 €
776	1C.14.050.0020.f	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO G	CAPPOTTO SISMICO	Canali di gronda completi di cigogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti i lavori con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. - lastra in	2 635,65 €	95,00% 2 503,86 €
777	B15096a	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO G	CAPPOTTO SISMICO	Isolamento termoacustico a cappotto di pareti esterne già ... densità pannelli 78 kg/mc circa (120/70); spessore 100 mm	5 116,42 €	100,00% 5 116,42 €
778	B15096b	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO G	CAPPOTTO SISMICO	Isolamento termoacustico a cappotto di pareti esterne già ... a (120/70); sovrapprezzo per ogni 20 mm in più di spessore	-561,73 €	100,00% -561,73 €
779	1C.01.040.0060	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO G	CAPPOTTO SISMICO	Taglio su pavimentazioni e solette in conglomerato cementizio per formazione giunti, tagli, cavidotti.	123,65 €	100,00% 123,65 €
780	1C.01.110.0100.a	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO G	CAPPOTTO SISMICO	Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita - spessore fino a 8 cm	49,27 €	100,00% 49,27 €
781	1C.01.110.0030.a	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO G	CAPPOTTO SISMICO	Demolizione di pavimenti esterni con relativa malta di allettamento. Compresi e compensati: le opere provvisorie di protezione; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di s	46,17 €	100,00% 46,17 €
782	1C.01.120.0020.a	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO G	CAPPOTTO SISMICO	Rimozione di zoccolini compreso il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a scarica - in piastrelle di ceramica, gres, marmo	30,73 €	100,00% 30,73 €
783	1C.01.030.0050	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO G	CAPPOTTO SISMICO	Demolizione di parapetto in conglomerato cementizio armato da effettuarsi previa affrancatura alla gru e taglio orizzontale eseguito con idonea attrezzatura affiancata al parapetto con apposita guida tassellata alla muratura.	66,44 €	100,00% 66,44 €
784	1C.27.050.0100.d	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO G	CAPPOTTO SISMICO	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	62,65 €	100,00% 62,65 €
785	1C.13.400.0150	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO G	CAPPOTTO SISMICO	Impermeabilizzazione con guaina liquida a base di emulsione bituminosa, resina elastomerica a due mani, comprese assistenze edili alla posa	150,92 €	100,00% 150,92 €
786	1C.13.450.0010.b	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO G	CAPPOTTO SISMICO	Sigillatura con sigillante silconico a reticolazione ace ... ma EN 15651-3 con prestazione S1. Con: - sezione 10 x 5 mm	58,51 €	100,00% 58,51 €
787	1C.18.600.0030.b	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO G	CAPPOTTO SISMICO	Zoccolino in gres fine porcellanato, altezza 10 cm con gola - 10 x 10 cm, piano	75,99 €	100,00% 75,99 €
788	1C.24.100.0020.b	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO G	CAPPOTTO SISMICO	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, con applicazione a rullo o pennello di: - primer in solvente	320,30 €	100,00% 320,30 €
789	1C.24.140.0010.f	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO G	CAPPOTTO SISMICO	Pittura a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate: - a base di resine silossaniche e dispersione acrilica, idroliabile (p.s. 1,56 kg/l; resa = 0,25-0,17 l/m²)	882,59 €	100,00% 882,59 €
790	<b>COLLEGAMENTI INTERNI</b>				<b>587,97 €</b>		<b>587,97 €</b>
791	1C.20.700.0010	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO G	LOTTO 2 - BLOCCO G	Smontaggio e rimontaggio di pannelli o doghe di controsoffitti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.	43,32 €	100,00% 43,32 €
792	1C.14.050.0020.a	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO G	LOTTO 2 - BLOCCO G	Canali di gronda completi di cigogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti i lavori con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. - lamiera zi	25,71 €	100,00% 25,71 €
793	1C.01.030.0020.c	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO G	LOTTO 2 - BLOCCO G	Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, con o	92,01 €	100,00% 92,01 €
794	1C.09.040.0040	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO G	LOTTO 2 - BLOCCO G	Setto tagliafuoco REI 120 a parete o a soffitto realizzato con due pannelli in lana minerale, formanti camera d'aria, a chiusura vani passaggio cavi e canaline elettriche.	387,90 €	100,00% 387,90 €
795	1C.27.050.0100.d	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO G	LOTTO 2 - BLOCCO G	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	39,04 €	100,00% 39,04 €
796	<b>LOTTO 2 - BLOCCO H LOTTO 2 - BLOCCO H</b>				<b>64 468,03 €</b>		<b>60 090,72 €</b>
797	<b>FONDAZIONI</b>				<b>5 617,01 €</b>		<b>4 008,54 €</b>
798	1U.04.010.0020	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO H	FONDAZIONI	Disfaccimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso: carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero.	93,41 €	90,00% 84,07 €
799	1C.27.050.0140	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO H	FONDAZIONI	Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a b ... ER 17 03 02), presso: - impianti di produzione autorizzati	289,77 €	90,00% 260,79 €
800	1U.04.110.0150	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO H	FONDAZIONI	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con l ... modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento.	525,50 €	70,00% 367,85 €
801	1U.04.120.0200.a	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO H	FONDAZIONI	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso ... aldo. Per spessore compresso cm. 5 - in sede stradale	676,64 €	70,00% 473,65 €
802	1U.04.120.0200.c	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO H	FONDAZIONI	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso ... in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram	238,82 €	70,00% 167,17 €
803	1U.04.120.0300.b	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO H	FONDAZIONI	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da ... a prodotta a caldo. Per spessore medio compatto: - 30 mm	491,99 €	70,00% 344,39 €
804	1U.04.130.0020.a	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO H	FONDAZIONI	Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo preconfezionato	789,75 €	70,00% 552,83 €

Prg.	LAVORAZIONI		LAVORAZIONI		Breve	Importo Variante (€)	AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO AL 21° SAL 31.03.2026	
	Cod. Cod Sal	Des. Lotto	Des. Mappale	Articolo				
805	1C.04.450.0020	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO H	FONDAZIONI	Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, co... controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti	564,30 €	70,00%	395,01 €
806	1U.04.130.0030	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO H	FONDAZIONI	Manto in asfalto colato per marciapiedi su sottofondo in ... fondo ed ogni altro onere relativo, spessore medio di 2 cm	751,95 €	70,00%	526,37 €
807	1U.04.145.0010.b	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO H	FONDAZIONI	Cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompreso con superficie liscia. Compresi: scavo, fondazione e rifianco in calcestruzzo; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero: - sezione 6/10 x 25 cm	891,00 €	70,00%	623,70 €
808	1C.13.400.0150	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO H	FONDAZIONI	Impermeabilizzazione con guaina liquida a base di emulsione bituminosa, resina elastomerica a due mani, comprese assistenze edili alla posa	303,88 €	70,00%	212,72 €
809	CAPPOTTO SISMICO					58 263,05 €		55 494,20 €
810	B15161e	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Cappotto sismico mediante cassero termoisolante a pannell ... occia ad alta densità, poliuretano PIR o isolante fenolico	2 001,04 €	100,00%	2 001,04 €
811	1C.07.260.0030	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Intonaco di sottofondo rustico su superfici esterne, verticali ed orizzontali, ... esclusi i ponteggi esterni.	12 184,25 €	100,00%	12 184,25 €
812	1C.07.280.0010	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Rasatura a civile fine su pareti esterne, verticali ed orizzontali, ... esclusi i ponteggi esterni	7 734,35 €	100,00%	7 734,35 €
813	1C.07.450.0020.b	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Armature di intonaci con reti in metallo, in fibra di vetro... di peso fino a 155 gr/m²	4 034,25 €	100,00%	4 034,25 €
814	B15163	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Finitura per sistemi a cappotto costituita da: fissativo ... e all'esposizione raggi UV ed elevata stabilità del colore	23 602,40 €	90,00%	21 242,16 €
815	1C.14.050.0020.a	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Canali di gronda completi di cingole o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti i lavori con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. - lamiera zi	1 702,14 €	90,00%	1 531,92 €
816	1C.14.050.0020.f	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Canali di gronda completi di cingole o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti i lavori con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. - lastra in	2 383,93 €	90,00%	2 145,53 €
817	B15096a	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Isolamento termoacustico a cappotto di pareti esterne già ... densità pannelli 78 kg/mc circa (120/70); spessore 100 mm	5 190,57 €	100,00%	5 190,57 €
818	B15096b	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO H	CAPPOTTO SISMICO	Isolamento termoacustico a cappotto di pareti esterne già ... a (120/70): sovrapprezzo per ogni 20 mm in più di spessore	-569,87 €	100,00%	-569,87 €
819	COLLEGAMENTI INTERNI					587,97 €		587,97 €
820	1C.20.700.0010	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO H	LOTTO 2 - BLOCCO H	Smontaggio e rimontaggio di pannelli o doghe di controsoffitti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.	43,32 €	100,00%	43,32 €
821	1C.14.050.0020.a	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO H	LOTTO 2 - BLOCCO H	Canali di gronda completi di cingole o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti i lavori con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. - lamiera zi	25,71 €	100,00%	25,71 €
822	1C.01.030.0020.c	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO H	LOTTO 2 - BLOCCO H	Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, con o	92,01 €	100,00%	92,01 €
823	1C.09.040.0040	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO H	LOTTO 2 - BLOCCO H	Setto tagliafuoco REI 120 a parete o a soffitto realizzato con due pannelli in lana minerale, formanti camera d'aria, a chiusura vani passaggio cavi e canaline elettriche.	387,90 €	100,00%	387,90 €
824	1C.27.050.0100.d	ARCHITETTO	LOTTO 2 - BLOCCO H	LOTTO 2 - BLOCCO H	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	39,04 €	100,00%	39,04 €
825	LOTTO 1-2 - VANO SCALI LOTTO 1-2 - VANO SCALE ESTERNE					204 154,03 €		184 180,87 €
826	FONDAZIONI					16 026,76 €		8 286,61 €
827	1U.04.010.0020	ARCHITETTO	LOTTO 1-2 - VANO SCALE	FONDAZIONI	Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso: carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero.	266,52 €	75,00%	199,89 €
828	1C.27.050.0140	ARCHITETTO	LOTTO 1-2 - VANO SCALE	FONDAZIONI	Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a b ... ER 17 03 02), presso: - impianti di produzione autorizzati	826,41 €	75,00%	619,81 €
829	1U.04.110.0150	ARCHITETTO	LOTTO 1-2 - VANO SCALE	FONDAZIONI	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con l... modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento.	1 499,40 €	50,00%	749,70 €
830	1U.04.120.0200.a	ARCHITETTO	LOTTO 1-2 - VANO SCALE	FONDAZIONI	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso ... aldo. Per spessore compreso cm. 5 - in sede stradale	1 930,69 €	50,00%	965,34 €
831	1U.04.120.0200.c	ARCHITETTO	LOTTO 1-2 - VANO SCALE	FONDAZIONI	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso ... in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram	681,42 €	50,00%	340,71 €
832	1U.04.120.0300.b	ARCHITETTO	LOTTO 1-2 - VANO SCALE	FONDAZIONI	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da ... a prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 30 mm	1 403,80 €	50,00%	701,90 €
833	1U.04.130.0020.a	ARCHITETTO	LOTTO 1-2 - VANO SCALE	FONDAZIONI	Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo preconfezionato	2 253,42 €	50,00%	1 126,71 €
834	1C.04.450.0020	ARCHITETTO	LOTTO 1-2 - VANO SCALE	FONDAZIONI	Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, co... controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti	1 610,14 €	50,00%	805,07 €
835	1U.04.130.0030	ARCHITETTO	LOTTO 1-2 - VANO SCALE	FONDAZIONI	Manto in asfalto colato per marciapiedi su sottofondo in ... fondo ed ogni altro onere relativo, spessore medio di 2 cm	2 145,56 €	50,00%	1 072,78 €
836	1U.04.145.0010.b	ARCHITETTO	LOTTO 1-2 - VANO SCALE	FONDAZIONI	Cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompreso con superficie liscia. Compresi: scavo, fondazione e rifianco in calcestruzzo; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero: - sezione 6/10 x 25 cm	2 542,32 €	50,00%	1 271,16 €
837	1C.13.400.0150	ARCHITETTO	LOTTO 1-2 - VANO SCALE	FONDAZIONI	Impermeabilizzazione con guaina liquida a base di emulsione bituminosa, resina elastomerica a due mani, comprese assistenze edili alla posa	867,09 €	50,00%	433,54 €
838	CAPPOTTO SISMICO					188 127,27 €		175 894,26 €
839	B15161e	ARCHITETTO	LOTTO 1-2 - VANO SCALE	LOTTO 1-2 - VANO SC	Cappotto sismico mediante cassero termoisolante a pannell ... occia ad alta densità, poliuretano PIR o isolante fenolico	16 851,87 €	100,00%	16 851,87 €
840	1C.07.260.0030	ARCHITETTO	LOTTO 1-2 - VANO SCALE	LOTTO 1-2 - VANO SC	Intonaco di sottofondo rustico su superfici esterne, verticali ed orizzontali, ... esclusi i ponteggi esterni.	38 383,68 €	100,00%	38 383,68 €
841	1C.07.280.0010	ARCHITETTO	LOTTO 1-2 - VANO SCALE	LOTTO 1-2 - VANO SC	Rasatura a civile fine su pareti esterne, verticali ed orizzontali, ... esclusi i ponteggi esterni	24 365,29 €	90,00%	21 928,76 €
842	1C.07.450.0020.b	ARCHITETTO	LOTTO 1-2 - VANO SCALE	LOTTO 1-2 - VANO SC	Armature di intonaci con reti in metallo, in fibra di vetro... di peso fino a 155 gr/m²	12 708,98 €	90,00%	11 438,08 €
843	B15163	ARCHITETTO	LOTTO 1-2 - VANO SCALE	LOTTO 1-2 - VANO SC	Finitura per sistemi a cappotto costituita da: fissativo ... e all'esposizione raggi UV ed elevata stabilità del colore	74 353,93 €	90,00%	66 918,54 €
844	1C.14.050.0020.a	ARCHITETTO	LOTTO 1-2 - VANO SCALE	LOTTO 1-2 - VANO SC	Canali di gronda completi di cingole o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti i lavori con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. - lamiera zi	6 163,68 €	90,00%	5 547,32 €
845	1C.14.050.0020.f	ARCHITETTO	LOTTO 1-2 - VANO SCALE	LOTTO 1-2 - VANO SC	Canali di gronda completi di cingole o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti i lavori con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. - lastra in	4 738,24 €	90,00%	4 264,42 €
846	B15096a	ARCHITETTO	LOTTO 1-2 - VANO SCALE	LOTTO 1-2 - VANO SC	Isolamento termoacustico a cappotto di pareti esterne già ... densità pannelli 78 kg/mc circa (120/70); spessore 100 mm	11 864,16 €	100,00%	11 864,16 €
847	B15096b	ARCHITETTO	LOTTO 1-2 - VANO SCALE	LOTTO 1-2 - VANO SC	Isolamento termoacustico a cappotto di pareti esterne già ... a (120/70): sovrapprezzo per ogni 20 mm in più di spessore	-1 302,56 €	100,00%	-1 302,56 €
848	LOTTO 1-2 - PASSERELLE LOTTO 1-2 - PASSERELLE					5 957,12 €		5 957,12 €
849	PASSERELLE					5 957,12 €		5 957,12 €
850	1C.28.200.0010.c	ARCHITETTO	ASSISTENZE MURARIE	1C.28.200.0010.c	Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e s... azione, delle apparecchiature di ripresa video, dei centralini e delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento:	813,09 €	100,00%	813,09 €
851	1C.28.100.0010.c	ARCHITETTO	ASSISTENZE MURARIE	1C.28.100.0010.c	Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da val ... tauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia	5 144,03 €	100,00%	5 144,03 €
852	MECCANICO					314 048,37 €	97,00%	304 625,51 €
853	IMPIANTO IDRICO SANITARIO IMPIANTO IDRICO SANITARIO - PIANO TERRA							
854	INTERVENTO H							
855	IDSTH	IDS	IDS	IDS	Operaio impiantista livello C2	170,10 €	100,00%	170,10 €
856	IDSTH	IDS	IDS	IDS	Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, libere o interrate, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): De 110 - s = 4,3	72,84 €	100,00%	72,84 €

Prg.	LAVORAZIONI			LAVORAZIONI		Importo Variante (€)	AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO AL 21° SAL 31.03.2026		
	Cod. Cod Sal	Des. Lotto	Des. Mappale	Articolo	Breve				
857		IDSTH	IDS	IDS	Saldatura di testa delle tubazioni in polietilene malleabilizzato con macchina saldatrice conforme alla norma UNI 11732, comprese le operazioni di preparazione degli elementi da saldare, il nolo della saldatrice, consumi e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Da valutare sullo sviluppo della circonferenza calcolata sul diametro esterno (es.: De 200 = ml 0,6286):	17,88 €	100,00%	17,88 €	
858		IDSTH	IDS	IDS	Fornitura e posa in opera curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; posa in verticale o suborizzontale non interrata, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De): De 110 - curve varie	52,60 €	100,00%	52,60 €	
859		IDSTH	IDS	IDS	Fornitura e posa in opera manicotto di dilatazione per giunzione condotte di scarico acque civili e industriali, in polietilene malleabilizzato, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, idonei anche per elettrofusione e completi di tappo di protezione e guarnizioni elastiche che ne garantiscono la tenuta, compresa la preparazione degli elementi da giuntare, la lubrificazione e l'innesto fino a battuta. diametro esterno (De): De = 110/130 mm	45,40 €	100,00%	45,40 €	
860	INTERVENTO I								
861		IDSTI	IDS	IDS	Operaio impiantista livello C2	170,10 €	100,00%	170,10 €	
862		IDSTI	IDS	IDS	Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, libere o interrate, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): De 110 - s = 4,3	72,84 €	100,00%	72,84 €	
863		IDSTI	IDS	IDS	Saldatura di testa delle tubazioni in polietilene malleabilizzato con macchina saldatrice conforme alla norma UNI 11732, comprese le operazioni di preparazione degli elementi da saldare, il nolo della saldatrice, consumi e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Da valutare sullo sviluppo della circonferenza calcolata sul diametro esterno (es.: De 200 = ml 0,6286):	53,63 €	100,00%	53,63 €	
864		IDSTI	IDS	IDS	Fornitura e posa in opera curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; posa in verticale o suborizzontale non interrata, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De): De 110 - curve varie	157,80 €	100,00%	157,80 €	
865		IDSTI	IDS	IDS	Fornitura e posa in opera manicotto di dilatazione per giunzione condotte di scarico acque civili e industriali, in polietilene malleabilizzato, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, idonei anche per elettrofusione e completi di tappo di protezione e guarnizioni elastiche che ne garantiscono la tenuta, compresa la preparazione degli elementi da giuntare, la lubrificazione e l'innesto fino a battuta. diametro esterno (De): De = 110/130 mm	136,20 €	100,00%	136,20 €	
866	INTERVENTO J								
867		IDSTJ	IDS	IDS	Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate, appese, inclusi gli accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ecc., l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi. Compresi i tagli, le intercettazioni dei fluidi, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata. Sono esclusi gli scavi e gli oneri di smaltimento. fino a 2", a vista	5,12 €	100,00%	5,12 €	
868		IDSTJ	IDS	IDS	Fornitura e posa in opera di Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettate UNI 10255 serie leggera, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): DN20 x 2,3 mm	110,48 €	100,00%	110,48 €	
869		IDSTJ	IDS	IDS	Fornitura e posa in opera di Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità $\mu$ minimo 5.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superficie teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): 32 x 28 mm - DN20	104,34 €	100,00%	104,34 €	
870		IDSTJ	IDS	IDS	Operaio impiantista livello C2	170,10 €	100,00%	170,10 €	
871	INTERVENTO L								
872		IDSTL	IDS	IDS	Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate, appese, inclusi gli accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ecc., l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi. Compresi i tagli, le intercettazioni dei fluidi, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata. Sono esclusi gli scavi e gli oneri di smaltimento. fino a 2", a vista	5,12 €	100,00%	5,12 €	
873		IDSTL	IDS	IDS	Fornitura e posa in opera di Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettate UNI 10255 serie leggera, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): DN20 x 2,3 mm	110,48 €	100,00%	110,48 €	
874		IDSTL	IDS	IDS	Fornitura e posa in opera di Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità $\mu$ minimo 5.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superficie teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): 32 x 28 mm - DN20	104,34 €	100,00%	104,34 €	
875		IDSTL	IDS	IDS	Operaio impiantista livello C2	170,10 €	100,00%	170,10 €	
876	INTERVENTO O								
877		IDSTO	IDS	IDS	Operaio impiantista livello C2	113,40 €	100,00%	113,40 €	
878		IDSTO	IDS	IDS	Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, libere o interrate, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): De 110 - s = 4,3	72,84 €	100,00%	72,84 €	
879		IDSTO	IDS	IDS	Saldatura di testa delle tubazioni in polietilene malleabilizzato con macchina saldatrice conforme alla norma UNI 11732, comprese le operazioni di preparazione degli elementi da saldare, il nolo della saldatrice, consumi e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Da valutare sullo sviluppo della circonferenza calcolata sul diametro esterno (es.: De 200 = ml 0,6286):	17,88 €	100,00%	17,88 €	

Prg.	LAVORAZIONI		LAVORAZIONI		Breve	Importo Variante (€)	AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO AL 21° SAL 31.03.2026	
	Cod. Cod Sal	Des. Lotto	Des. Mappale	Articolo				
880		IDSTO	IDS	IDS	Fornitura e posa in opera curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; posa in verticale o suborizzontale non interrata, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De)- De 110 - curve varie	39,45 €	100,00%	39,45 €
881		IDSTO	IDS	IDS	Fornitura e posa in opera manicotto di dilatazione per giunzione condotte di scarico acque civili e industriali, in polietilene malleabilizzato, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, idonei anche per elettrofusione e completi di tappo di protezione e guarnizioni elastiche che ne garantiscono la tenuta, compresa la preparazione degli elementi da giuntare, la lubrificazione e l'innesto fino a battuta. diametro esterno (De)-De = 110/130 mm	45,40 €	100,00%	45,40 €
882	INTERVENTO T							
883		IDSTT	IDS	IDS	Operaio impiantista livello C2	113,40 €	100,00%	113,40 €
884		IDSTT	IDS	IDS	Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, libere o interrate, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 125 - s = 4,9	87,45 €	100,00%	87,45 €
885		IDSTT	IDS	IDS	Saldatura di testa delle tubazioni in polietilene malleabilizzato con macchina saldatrice conforme alla norma UNI 11732, comprese le operazioni di preparazione degli elementi da saldare, il nolo della saldatrice, consumi e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Da valutare sullo sviluppo della circonferenza calcolata sul diametro esterno (es.: De 200 = ml 0,6286):	20,85 €	100,00%	20,85 €
886		IDSTT	IDS	IDS	Fornitura e posa in opera curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; posa in verticale o suborizzontale non interrata, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De)- De 110 - curve varie	26,30 €	100,00%	26,30 €
887		IDSTT	IDS	IDS	Fornitura e posa in opera manicotto di dilatazione per giunzione condotte di scarico acque civili e industriali, in polietilene malleabilizzato, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, idonei anche per elettrofusione e completi di tappo di protezione e guarnizioni elastiche che ne garantiscono la tenuta, compresa la preparazione degli elementi da giuntare, la lubrificazione e l'innesto fino a battuta. diametro esterno (De)-De = 110/130 mm	45,40 €	100,00%	45,40 €
888	INTERVENTO Z							
889		IDSTZ	IDS	IDS	Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate, appese, inclusi gli accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ecc., l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi. Compresi i tagli, le intercettazioni dei fluidi, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata. Sono esclusi gli scavi e gli oneri di smaltimento. fino a 2", a vista	11,52 €	100,00%	11,52 €
890		IDSTZ	IDS	IDS	Fornitura e posa in opera di Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettate UNI 10255 serie leggera, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): DN20 x 2,3 mm	165,72 €	100,00%	165,72 €
891		IDSTZ	IDS	IDS	Fornitura e posa in opera di Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità $\mu$ minimo 5.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superficie teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvole e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm): spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo (diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore) - DN: diametro nominale tubazione): 32 x 28 mm - DN20	208,68 €	100,00%	208,68 €
892		IDSTZ	IDS	IDS	Operaio impiantista livello C2	170,10 €	100,00%	170,10 €
893	IMPIANTO IDRICO SANIT IMPIANTO IDRICO SANITARIO - PIANO PRIMO							
894	INTERVENTO I							
895		IDS11	IDS	IDS	Operaio impiantista livello C2	113,40 €	100,00%	113,40 €
896		IDS11	IDS	IDS	Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, libere o interrate, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 110 - s = 4,3	72,84 €	100,00%	72,84 €
897		IDS11	IDS	IDS	Saldatura di testa delle tubazioni in polietilene malleabilizzato con macchina saldatrice conforme alla norma UNI 11732, comprese le operazioni di preparazione degli elementi da saldare, il nolo della saldatrice, consumi e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Da valutare sullo sviluppo della circonferenza calcolata sul diametro esterno (es.: De 200 = ml 0,6286):	17,88 €	100,00%	17,88 €
898		IDS11	IDS	IDS	Fornitura e posa in opera curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a parte) o con manicotti elettrici; posa in verticale o suborizzontale non interrata, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De)- De 110 - curve varie	52,60 €	100,00%	52,60 €
899		IDS11	IDS	IDS	Fornitura e posa in opera manicotto di dilatazione per giunzione condotte di scarico acque civili e industriali, in polietilene malleabilizzato, colore nero, conforme norme UNI EN 1519, idonei anche per elettrofusione e completi di tappo di protezione e guarnizioni elastiche che ne garantiscono la tenuta, compresa la preparazione degli elementi da giuntare, la lubrificazione e l'innesto fino a battuta. diametro esterno (De)-De = 110/130 mm	45,40 €	100,00%	45,40 €
900	IMPIANTO IDRICO SANIT IMPIANTO IDRICO SANITARIO - PIANO SECONDO							
901	INTERVENTO S							
902		IDS2S	IDS	IDS	Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate, appese, inclusi gli accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ecc., l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi. Compresi i tagli, le intercettazioni dei fluidi, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata. Sono esclusi gli scavi e gli oneri di smaltimento. fino a 2", a vista	3,84 €	100,00%	3,84 €
903		IDS2S	IDS	IDS	Fornitura e posa in opera di Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettate UNI 10255 serie leggera, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): DN25 x 2,9 mm	104,40 €	100,00%	104,40 €
904		IDS2S	IDS	IDS	Operaio impiantista livello C2	226,80 €	100,00%	226,80 €
905		IDS2S	IDS	IDS	Verniciatura ad una mano con smalto sintetico o con resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari quali tubi, parasigilli, profilati e simili, già trattati con antruggine o verniciati. Compresa eventuale pulizia, i piani di lavoro e le assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente: da 3.1 a 5 cm di diametro	9,70 €	100,00%	9,70 €
906	IMPIANTO IDRICO SANIT IMPIANTO IDRICO SANITARIO - PIANO TERZO							
907	INTERVENTO U							

Prg.	LAVORAZIONI		LAVORAZIONI		Breve	Importo Variante (€)	AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO AL 21° SAL 31.03.2026	
	Cod. Cod Sal	Des. Lotto	Des. Mappale	Articolo				
908		IDS3U	IDS	IDS	Operaio impiantista livello C2	170,10 €	100,00%	170,10 €
909		IDS3U	IDS	IDS	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	45,76 €	100,00%	45,76 €
910	<b>IMPIANTO IDRICO SANI IMPIANTO IDRICO SANITARIO - INTERVENTI ESTERNI</b>							
911	<b>RISOLUZIONE INTERFERENZE IN FACCIATA</b>							
912		IDSEF	IDS	E	Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: pluviali e pezzi speciali.	222,18 €	100,00%	222,18 €
913		IDSEF	IDS	E	Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate, appese, inclusi gli accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ecc., l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi. Compresi i tagli, le intercettazioni dei fluidi, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata. Sono esclusi gli scavi e gli oneri di smaltimento, superiore a 2", a vista	42,72 €	100,00%	42,72 €
914		IDSEF	IDS	E	Canali di gronda completi di cingone o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti i lavori con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in: lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0 mm (peso = 2,70 kg/m <sup>2</sup> )	727,14 €	100,00%	727,14 €
915		IDSEF	IDS	E	Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per scarico acque calde civili ed industriali, conformi alla norma UNI EN 1329, per area di applicazione B-BD, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): DN 63 mm, e = 3 mm	120,30 €	100,00%	120,30 €
916		IDSEF	IDS	E	Fornitura e posa in opera di Tubazioni in acciaio nero senza saldatura UNI EN 10216 complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con saldatura o con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): DN50 x 2,9 mm	384,86 €	100,00%	384,86 €
917		IDSEF	IDS	E	Fornitura e posa in opera di tasselli idonei a carichi pesanti tipo Fischer Thermax 12/110 M12 Tasselli per Fissaggio su Cappotto Isolante Max 110 mm, Carichi Pesanti [Classe di efficienza energetica A+] della ditta Fischer o equivalenti, dimensioni M12. Compreso la realizzazione del foro e l'impiego di resine epossidiche e quant'altro necessario a render l'opera finita e funzionale.	950,99 €	100,00%	950,99 €
918		IDSEF	IDS	E	Operaio impiantista livello C2	226,80 €	100,00%	226,80 €
919		IDSEF	IDS	E	Nolo piattaforma aerea autocarata compreso operatore, con navicella rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8 ore); altezza fino a 25 m	783,39 €	100,00%	783,39 €
920		IDSEF	IDS	E	Operaio impiantista livello C2	113,40 €	100,00%	113,40 €
921		IDSEF	IDS	E	Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: pluviali e pezzi speciali.	327,98 €	100,00%	327,98 €
922		IDSEF	IDS	E	Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate, appese, inclusi gli accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ecc., l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi. Compresi i tagli, le intercettazioni dei fluidi, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata. Sono esclusi gli scavi e gli oneri di smaltimento, superiore a 2", a vista	356,00 €	100,00%	356,00 €
923		IDSEF	IDS	E	Canali di gronda completi di cingone o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti i lavori con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in: lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0 mm (peso = 2,70 kg/m <sup>2</sup> )	727,14 €	100,00%	727,14 €
924		IDSEF	IDS	E	Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per scarico acque calde civili ed industriali, conformi alla norma UNI EN 1329, per area di applicazione B-BD, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): DN 63 mm, e = 3 mm	481,20 €	100,00%	481,20 €
925		IDSEF	IDS	E	Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per scarico acque calde civili ed industriali, conformi alla norma UNI EN 1329, per area di applicazione B-BD, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): DN 125 mm, e = 3,2 mm	684,40 €	100,00%	684,40 €
926		IDSEF	IDS	E	Fornitura e posa in opera di Tubazioni in acciaio nero senza saldatura UNI EN 10216 complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con saldatura o con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): DN50 x 2,9 mm	2 199,20 €	100,00%	2 199,20 €
927		IDSEF	IDS	E	Fornitura e posa in opera di Tubazioni in acciaio nero senza saldatura UNI EN 10216 complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con saldatura o con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): DN65 x 2,9 mm	1 254,00 €	100,00%	1 254,00 €
928		IDSEF	IDS	E	Operaio impiantista livello C2	680,40 €	100,00%	680,40 €
929		IDSEF	IDS	E	Fornitura e posa in opera di tasselli idonei a carichi pesanti tipo Fischer Thermax 12/110 M12 Tasselli per Fissaggio su Cappotto Isolante Max 110 mm, Carichi Pesanti [Classe di efficienza energetica A+] della ditta Fischer o equivalenti, dimensioni M12. Compreso la realizzazione del foro e l'impiego di resine epossidiche e quant'altro necessario a render l'opera finita e funzionale.	1 426,49 €	100,00%	1 426,49 €
930		IDSEF	IDS	E	Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: pluviali e pezzi speciali.	74,06 €	100,00%	74,06 €
931		IDSEF	IDS	E	Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate, appese, inclusi gli accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ecc., l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi. Compresi i tagli, le intercettazioni dei fluidi, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata. Sono esclusi gli scavi e gli oneri di smaltimento, superiore a 2", a vista	40,94 €	100,00%	40,94 €
932		IDSEF	IDS	E	Canali di gronda completi di cingone o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti i lavori con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in: lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0 mm (peso = 2,70 kg/m <sup>2</sup> )	242,38 €	100,00%	242,38 €
933		IDSEF	IDS	E	Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per scarico acque calde civili ed industriali, conformi alla norma UNI EN 1329, per area di applicazione B-BD, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): DN 63 mm, e = 3 mm	36,09 €	100,00%	36,09 €

Prg.	LAVORAZIONI		LAVORAZIONI		Breve	Importo Variante (€)	AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO AL 21° SAL 31.03.2026		
	Cod. Cod Sal	Des. Lotto	Des. Mappale	Articolo					
934		IDSEF	IDS	E	Fornitura e posa in opera di Tubazioni in acciaio nero senza saldatura UNI EN 10216 complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con saldatura o con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm):DN50 x 2,9 mm	274,90 €	100,00%	274,90 €	
935		IDSEF	IDS	E	Fornitura e posa in opera di Tubazioni in acciaio nero senza saldatura UNI EN 10216 complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con saldatura o con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm):DN80 x 3,2 mm	403,30 €	100,00%	403,30 €	
936		IDSEF	IDS	E	Fornitura e posa in opera di tasselli idonei a carichi pesanti tipo Fischer Thermax 12/110 M12 Tasselli per Fissaggio su Cappotto Isolante Max 110 mm, Carichi Pesanti [Classe di efficienza energetica A+] della ditta Fischer o equivalenti, dimensioni M12. Compreso la realizzazione del foro e l'impiego di resine epossidiche e quant'altro necessario a render l'opera finita e funzionale.	665,70 €	100,00%	665,70 €	
937		IDSEF	IDS	E	Operaio impiantista livello C2	340,20 €	100,00%	340,20 €	
938		IDSEF	IDS	E	Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni:pluviali e pezzi speciali.	327,98 €	100,00%	327,98 €	
939		IDSEF	IDS	E	Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni:canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali	480,50 €	100,00%	480,50 €	
940		IDSEF	IDS	E	Canali di gronda completi di cinghie o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavori con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in:lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0 mm (peso = 2,70 kg/m <sup>2</sup> )	2 667,99 €	100,00%	2 667,99 €	
941		IDSEF	IDS	E	Fornitura e posa in opera di tasselli idonei a carichi pesanti tipo Fischer Thermax 12/110 M12 Tasselli per Fissaggio su Cappotto Isolante Max 110 mm, Carichi Pesanti [Classe di efficienza energetica A+] della ditta Fischer o equivalenti, dimensioni M12. Compreso la realizzazione del foro e l'impiego di resine epossidiche e quant'altro necessario a render l'opera finita e funzionale.	1 806,89 €	100,00%	1 806,89 €	
942		IDSEF	IDS	E	Operaio impiantista livello C2	453,60 €	100,00%	453,60 €	
943		IDSEF	IDS	E	Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navicella rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8 ore):altezza fino a 25 m	1 566,78 €	100,00%	1 566,78 €	
944		IDSEF	IDS	E	Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni:pluviali e pezzi speciali.	206,31 €	100,00%	206,31 €	
945		IDSEF	IDS	E	Canali di gronda completi di cinghie o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavori con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in:lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0 mm (peso = 2,70 kg/m <sup>2</sup> )	675,20 €	95,00%	641,44 €	
946		IDSEF	IDS	E	Fornitura e posa in opera di tasselli idonei a carichi pesanti tipo Fischer Thermax 12/110 M12 Tasselli per Fissaggio su Cappotto Isolante Max 110 mm, Carichi Pesanti [Classe di efficienza energetica A+] della ditta Fischer o equivalenti, dimensioni M12. Compreso la realizzazione del foro e l'impiego di resine epossidiche e quant'altro necessario a render l'opera finita e funzionale.	1 806,89 €	95,00%	1 716,54 €	
947		IDSEF	IDS	E	Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navicella rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8 ore):altezza fino a 25 m	783,39 €	95,00%	744,22 €	
948		IDSEF	IDS	E	Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni:canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali	240,25 €	100,00%	240,25 €	
949		IDSEF	IDS	E	Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni:pluviali e pezzi speciali.	380,88 €	100,00%	380,88 €	
950		IDSEF	IDS	E	Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immerse, appese, inclusi gli accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ecc., l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi. Compresi i tagli, le intercettazioni dei fluidi, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata. Sono esclusi gli scavi e gli oneri di smaltimento superiore a 2" a vista	71,20 €	100,00%	71,20 €	
951		IDSEF	IDS	E	Canali di gronda completi di cinghie o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavori con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in:lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0 mm (peso = 2,70 kg/m <sup>2</sup> )	2 043,82 €	95,00%	1 941,63 €	
952		IDSEF	IDS	E	Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per scarico acque calde civili ed industriali, conformi alla norma UNI EN 1329, per area di applicazione B-BD, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture.	216,54 €	95,00%	205,71 €	
953		IDSEF	IDS	E	Fornitura e posa in opera di Tubazioni in acciaio nero senza saldatura UNI EN 10216 complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con saldatura o con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm):DN50 x 2,9 mm	632,27 €	95,00%	600,66 €	
954		IDSEF	IDS	E	Fornitura e posa in opera di Tubazioni in acciaio nero senza saldatura UNI EN 10216 complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con saldatura o con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm):DN65 x 2,9 mm	532,95 €	95,00%	506,30 €	
955		IDSEF	IDS	E	Fornitura e posa in opera di tasselli idonei a carichi pesanti tipo Fischer Thermax 12/110 M12 Tasselli per Fissaggio su Cappotto Isolante Max 110 mm, Carichi Pesanti [Classe di efficienza energetica A+] della ditta Fischer o equivalenti, dimensioni M12. Compreso la realizzazione del foro e l'impiego di resine epossidiche e quant'altro necessario a render l'opera finita e funzionale.	665,70 €	95,00%	632,41 €	
956		IDSEF	IDS	E	Operaio impiantista livello C2	226,80 €	95,00%	215,46 €	
957		IDSEF	IDS	E	Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navicella rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8 ore):altezza fino a 25 m	783,39 €	95,00%	744,22 €	
958		IDSEF	IDS	E	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	378,09 €	100,00%	378,09 €	
959	RISOLUZIONE INTERFERENZE SOTTOSERVIZI								

Prg.	LAVORAZIONI		LAVORAZIONI		Breve	Importo Variante (€)	AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO AL 21° SAL 31.03.2026	
	Cod. Cod Sal	Des. Lotto	Des. Mappale	Articolo				
960		IDSES	IDS	1U.04.050.0030	Rimozione di elementi di pozzetti in conglomerato cementizio di qualsiasi dimensione. Compresa l'intercezione dei condotti di afflusso, la movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. Esclusi disfaccimenti di pavimenti, scavi. Per ogni anello.	227,52 €	95,00%	216,14 €
961		IDSES	IDS	1U.04.050.0020.b	Rimozione di chiusini in ghisa, griglie, botole e dei relativi telai in ferro, comprese opere di protezione e segnaletica. In orario normale: con trasporto a deposito comunale dei materiali riutilizzabili, compresa la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio	1 016,96 €	95,00%	966,11 €
962		IDSES	IDS	MA.00.060.0010	Operaio impiantista livello C2	453,60 €	95,00%	430,92 €
963		IDSES	IDS	1C.01.180.0030.b	Rimozione tubi in PVC o altro materiale plastico, fibrocemento ghisa ecc., di qualsiasi dimensione, di condotte interrate, immurate, appese, incluso demolizione del rinfianco, apertura tracce, smontaggio accessori di fissaggio. Compresa movimentazione, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi scavi e oneri di smaltimento diametro fino a 200 mm, sotto traccia o interrate, compresa aperture tracce e demolizione rinfianchi, esclusi scavi	2 668,59 €	95,00%	2 535,16 €
964		IDSES	IDS	1C.12.610.0010.d	Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:interno 60x60 cm, h = 55 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 164	5 050,43 €	95,00%	4 797,91 €
965		IDSES	IDS	1C.12.610.0020.f	Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: interno 60x60 cm, h = 30 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 80	898,32 €	95,00%	853,40 €
966		IDSES	IDS	1C.12.610.0020.e	Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:interno 60x60 cm, h = 60 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 160	1 721,97 €	95,00%	1 635,87 €
967		IDSES	IDS	1C.12.610.0020.l	Camerette di cacciata, sistemi degradatori o imoff (prezzo preso per similiturdine)	1 155,12 €	95,00%	1 097,36 €
968		IDSES	IDS	1C.12.550.0030.b	Fornitura e posa in opera di Fossa per depurazione oli e grassi, per box e cucine, in calcestruzzo prefabbricato, completa di coperchio non carrabile, esclusi scavi e rinterrati, in opera: capacità 2300 litri	2 924,40 €	95,00%	2 778,18 €
969		IDSES	IDS	1U.04.170.0040.f	Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica carrabile, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: larghezza 600 x 600 mm, altezza 75 mm, peso 74 kg	11 233,47 €	95,00%	10 671,80 €
970		IDSES	IDS	1U.04.180.0040.c	Fornitura e posa in opera di griglie quadrate piane in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi: Per pozzetti di ispezione luce interna 60x60 peso 77 kg	4 521,53 €	95,00%	4 295,45 €
971		IDSES	IDS	1C.12.610.0030.d	Chiusuro completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni:interno 60x60 cm, spess. cm 15, peso kg. 110	1 019,76 €	95,00%	968,77 €
972		IDSES	IDS	1C.12.610.0050.b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per immissione pluviali, completo di chiusura in conglomerato di cemento, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; interno 25x25 cm, h = 27 cm (esterno 33x48 cm) - peso kg. 38	1 929,16 €	95,00%	1 832,70 €
973		IDSES	IDS	1U.01.120.0020	Fornitura e posa di prolunga in cls DN mm 1500 h. 750 per cameretta d'ispezione circolare in c.a.v. DN 1500 interno DIN 4034-1/UNI EN 1917. Con profondità maggiore di 2,00 m. comprese tutte le guarnizioni DIN 4060/UNI EN 681-1.	2 239,84 €	95,00%	2 127,85 €
974		IDSES	IDS	1U.01.120.0030	Fornitura e posa di prolunga in cls DN mm 1500 h. 1000 per cameretta d'ispezione circolare in c.a.v. DN 1500 interno DIN 4034-1/UNI EN 1917. Con profondità maggiore di 2,00 m. comprese tutte le guarnizioni DIN 4060/UNI EN 681-1.	689,66 €	95,00%	655,18 €
975		IDSES	IDS	1U.01.120.0040	Fornitura e posa di prolunga in cls DN mm 1500 h. 1500 per cameretta d'ispezione circolare in c.a.v. DN 1500 interno DIN 4034-1/UNI EN 1917. Con profondità maggiore di 2,00 m. comprese tutte le guarnizioni DIN 4060/UNI EN 681-1.	739,92 €	95,00%	702,92 €
976		IDSES	IDS	1C.12.040.0030.b	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): De 160 - Di 137	257,64 €	95,00%	244,76 €
977		IDSES	IDS	1C.12.040.0030.c	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): De 200 - Di 172	3 950,35 €	95,00%	3 752,83 €
978		IDSES	IDS	1C.12.040.0030.d	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): De 250 - Di 218	10 338,36 €	95,00%	9 821,44 €
979		IDSES	IDS	1C.12.040.0030.e	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): De 315 - Di 272	3 551,52 €	95,00%	3 373,94 €
980		IDSES	IDS	MA.00.060.0010	Operaio impiantista livello C2	9 979,20 €	95,00%	9 480,24 €
981		IDSES	IDS	1U.01.250.0010.a	Allacciamento di nuovo condotto fognario a cameretta esistente. Compresi: la demolizione in breccia della muratura della cameretta, della banchina e del rivestimento per l'immissione del nuovo condotto; le opere provvisorie per la deviazione provvisoria delle acque, aggettamenti e spurghi; i ripristini murari, delle banchine, dei rivestimenti, degli intonaci; il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero; per tubi con sezione interna fino a 0,10 m²	5 381,40 €	95,00%	5 112,33 €
982		IDSES	IDS	1M.14.050.0050.g	Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI EN 12201 PN 16 - SDR 11, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): De110 x 10,0 mm	1 552,80 €	95,00%	1 475,16 €

Prg.	LAVORAZIONI		LAVORAZIONI		Breve	Importo Variante (€)	AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO AL 21° SAL 31.03.2026	
	Cod. Cod Sal	Des. Lotto	Des. Mappale	Articolo				
983		IDSES	IDS	1M.11.200.0010.b	Fornitura e posa in opera di Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente listino. Tipi di allacciamenti: - acqua fredda o acqua calda, con scarico Inclusioni: - tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico; - guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione; - tubazione di scarico DE110 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead. Esclusioni: - assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria	773,56 €	95,00%	734,88 €
984		IDSES	IDS	1M.11.100.0030	Fornitura e posa in opera di Rubinetto cromato DN15 con portagomma e rosetta	172,92 €	100,00%	172,92 €
985		IDSES	IDS	1C.27.050.0100.e	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	1 104,90 €	95,00%	1 049,65 €
986		IDSES	IDS	MA.00.060.0010	Operaio impiantista livello C2	4 082,40 €	95,00%	3 878,28 €
987		IDSES	IDS	1C.01.180.0010.d	Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate, appese, inclusi gli accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ecc., l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi. Compresi i tagli, le intercettazioni dei fluidi, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata. Sono esclusi gli scavi e gli oneri di smaltimento.superiore a 2", sotto traccia o interrate, compresa apertura tracce e demolizione eventuale rinfianco, escluso scavo	694,02 €	95,00%	659,32 €
988		IDSES	IDS	1C.12.610.0010.d	Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:interno 60x60 cm, h = 55 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 164	590,31 €	95,00%	560,79 €
989		IDSES	IDS	1U.04.170.0040.f	Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica carrabile, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:luce 600 x 600 mm, altezza 75 mm, peso 74 kg	1 434,06 €	95,00%	1 362,36 €
990		IDSES	IDS	1C.12.610.0030.d	Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni:interno 60x60 cm, spess. cm 15, peso kg. 110	127,47 €	0,00%	0,00 €
991		IDSES	IDS	1M.13.020.0020.d	Fornitura e posa in opera di Valvole a farfalla in ghisa tipo wafer LUG - PN16. Corpo in ghisa sferoidale. Stelo in acciaio inox, farfalla in ghisa sferoidale con rivestimento in Rilsan, leva in alluminio lucchettabile, completa di lucchetto a chiave. Guarnizioni in EPDM. Grandezze (DN: diametro nominale): DN100	702,18 €	95,00%	667,07 €
992		IDSES	IDS	1M.12.020.0040.d	Idranti antincendio soprasuolo in ghisa UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo, aventi parte interrata verniciata di nero di altezza minima mm 960 (985 per DN 150) con valvola e flangia d'appoggio, e parte esterna verniciata di rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene DN100 con 2 attacchi UNI 70 e attacco motopompa UNI 100	2 953,90 €	95,00%	2 806,21 €
993		IDSES	IDS	1M.12.020.0040.h	aumento di prezzo per idrante antincendio soprasuolo in ghisa UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo, con colonna a rottura prestabilita DN100	295,10 €	95,00%	280,35 €
994		IDSES	IDS	1M.12.020.0040.j	completamento: cassetta antincendio per idrante soprasuolo UNI 10779 DN 70 in acciaio inox, completa di lancia in rame con valvola, manichetta UNI 9487 approvata dal Ministero degli Interni colore bianco da 20 m, raccordi, manicotti copri-raccordo, sella di supporto, chiave di manovra e vetro safe-crash	1 631,30 €	100,00%	1 631,30 €
995		IDSES	IDS	1M.12.020.0040.k	completamento: piantana in acciaio inox per cassetta antincendio a servizio idrante soprasuolo in ghisa UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo	515,95 €	95,00%	490,15 €
996		IDSES	IDS	1M.14.050.0050.h	Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI EN 12201 PN 16 - SDR 11, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm):- De125 x 11,4 mm	4 847,04 €	95,00%	4 604,69 €
997		IDSES	IDS	MA.00.060.0010	Operaio impiantista livello C2	907,20 €	80,00%	725,76 €
998		IDSES	IDS	1C.01.180.0030.b	Rimozione tubi in PVC o altro materiale plastico, fibrocemento, ghisa ecc., di qualsiasi dimensione, di condotte interrate, immurate, appese, incluso demolizione del rinfianco, apertura tracce, smontaggio accessori di fissaggio. Compresa movimentazione, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi scavi e oneri di smaltimento diametro fino a 200 mm, sotto traccia o interrate, compresa aperture tracce e demolizione rinfianchi, esclusi scavi	423,87 €	95,00%	402,68 €
999		IDSES	IDS	1C.12.610.0010.d	Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:interno 60x60 cm, h = 55 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 164	262,36 €	95,00%	249,24 €
1000		IDSES	IDS	1U.04.170.0040.f	Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica carrabile, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:luce 600 x 600 mm, altezza 75 mm, peso 74 kg	478,02 €	95,00%	454,12 €
1001		IDSES	IDS	1C.12.610.0030.d	Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni:interno 60x60 cm, spess. cm 15, peso kg. 110	84,98 €	0,00%	0,00 €
1002		IDSES	IDS	1M.13.020.0020.C	Fornitura e posa in opera di Valvole a farfalla in ghisa tipo wafer LUG - PN16. Corpo in ghisa sferoidale. Stelo in acciaio inox, farfalla in ghisa sferoidale con rivestimento in Rilsan, leva in alluminio lucchettabile, completa di lucchetto a chiave. Guarnizioni in EPDM. Grandezze (DN: diametro nominale): DN80	424,72 €	95,00%	403,48 €
1003		IDSES	IDS	1M.14.050.0050.G	Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI EN 12201 PN 16 - SDR 11, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm):- De110 x 10,0 mm	3 312,64 €	95,00%	3 147,01 €
1004		IDSES	IDS	1C.27.050.0100.e	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	475,07 €	95,00%	451,32 €
1005		IDSES	IDS	MA.00.060.0010	Operaio impiantista livello C2	453,60 €	95,00%	430,92 €

Prg.	LAVORAZIONI		LAVORAZIONI		Breve	Importo Variante (€)	AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO AL 21° SAL 31.03.2026	
	Cod. Cod Sal	Des. Lotto	Des. Mappale	Articolo				
1006		IDSES	IDS	1C.00.280.0010.b	Esecuzione di indagine georadar lungo percorsi longitudinali o con acquisizioni a maglia prestabilita, con assetto prestabilito di investigazione di tipo monostatico, con l'utilizzo di frequenze e tempi di campionamento idonei a raggiungere la migliore definizione e profondità in relazione agli obiettivi da indagare. Elaborazione dei dati mediante software adeguati, compreso il trasferimento, l'interpretazione e la restituzione degli stessi su apposite planimetrie su supporto cartaceo e digitale. Per ogni metro lineare: frequenza (900Mhz) per applicazioni entro 5m dal n.c	5 541,80 €	100,00%	5 541,80 €
1007	<b>IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE (AEREAUCO E IDRONICO) - PIANO TERRA</b>							
1008	<b>INTERVENTO N</b>							
1009		CLITN	CLI	CLI	Tubazioni in rame ricotto in rotoli con rivestimento esterno in guaina isolante, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): De18 x 1 mm	157,00 €	100,00%	157,00 €
1010		CLITN	CLI	CLI	Operaio impiantista livello C2	340,20 €	100,00%	340,20 €
1011	<b>INTERVENTO O</b>							
1012		CLITO	CLI	CLI	Fornitura e posa in opera di Canali in lamiera metallica, completi di pezzi speciali, graffature, giunzioni, guarnizioni, sigillature e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse). Grandezze (mm: spessori lamiera): spessori lamiera d'acciaio zincato per canale a sezione rettangolare: 8/10 mm, con lato maggiore oltre 450 fino a 750 mm 10/10 mm, con lato maggiore oltre 750 fino a 1500 mm 12/10 mm, con lato maggiore oltre 1500 fino a 3000 mm	399,60 €	100,00%	399,60 €
1013		CLITO	CLI	CLI	Operaio impiantista livello C2	226,80 €	100,00%	226,80 €
1014	<b>INTERVENTO Q</b>							
1015		CLITQ	CLI	CLI	Fornitura e posa in opera di Canali in lamiera metallica, completi di pezzi speciali, graffature, giunzioni, guarnizioni, sigillature e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse). Grandezze (mm: spessori lamiera): spessore lamiera d'acciaio zincato per canali a sezione rettangolare: fino a 6/10 mm, con lato maggiore fino a 450 mm	205,60 €	100,00%	205,60 €
1016		CLITQ	CLI	CLI	Operaio impiantista livello C2	226,80 €	100,00%	226,80 €
1017	<b>INTERVENTO S</b>							
1018		CLITQ	CLI	CLI	Fornitura e posa in opera di Canali in lamiera metallica, completi di pezzi speciali, graffature, giunzioni, guarnizioni, sigillature e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse). Grandezze (mm: spessori lamiera): spessore lamiera d'acciaio zincato per canali a sezione rettangolare: fino a 6/10 mm, con lato maggiore fino a 450 mm	411,20 €	100,00%	411,20 €
1019		CLITQ	CLI	CLI	Operaio impiantista livello C2	226,80 €	100,00%	226,80 €
1020		CLITS	CLI	CLI	Fornitura e posa in opera di Coibentazione per canali con lastra incollata in elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità $\mu$ minimo 5.000. I prezzi unitari devono essere applicati alla superficie teorica ricavata da lunghezze misurate sull'asse dei canali x perimetri esterni del coibente. I prezzi unitari includono maggiorazione per coibentazione flange e pezzi speciali, adesivi, sigillatura giunti materassino, sigillatura giunti lamierino a tenuta d'acqua per canali ubicati all'esterno, accessori vari di montaggio e sfridi. Spessori lastra: sp. 25 mm	128,93 €	100,00%	128,93 €
1021	<b>INTERVENTO U</b>							
1022		CLITU	CLI	CLI	Operaio impiantista livello C2	226,80 €	100,00%	226,80 €
1023		CLITU	CLI	CLI	Fornitura e posa in opera di Tubazioni in acciaio nero senza saldatura UNI EN 10216 complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con saldatura o con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): DN200 x 6.3 mm	675,72 €	100,00%	675,72 €
1024		CLITU	CLI	CLI	Fornitura e posa in opera di Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità $\mu$ minimo 5.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superficie teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvole e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): 32 mm, oltre DN80	176,87 €	100,00%	176,87 €
1025	<b>INTERVENTO W</b>							
1026		CLITW	CLI	CLI	Fornitura e posa in opera di Canali in lamiera metallica, completi di pezzi speciali, graffature, giunzioni, guarnizioni, sigillature e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse). Grandezze (mm: spessori lamiera): spessore lamiera d'acciaio zincato per canali a sezione rettangolare: fino a 6/10 mm, con lato maggiore fino a 450 mm	257,00 €	100,00%	257,00 €
1027		CLITW	CLI	CLI	Operaio impiantista livello C2	226,80 €	100,00%	226,80 €
1028		CLITW	CLI	CLI	Fornitura e posa in opera di Coibentazione per canali con lastra incollata in elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità $\mu$ minimo 5.000. I prezzi unitari devono essere applicati alla superficie teorica ricavata da lunghezze misurate sull'asse dei canali x perimetri esterni del coibente. I prezzi unitari includono maggiorazione per coibentazione flange e pezzi speciali, adesivi, sigillatura giunti materassino, sigillatura giunti lamierino a tenuta d'acqua per canali ubicati all'esterno, accessori vari di montaggio e sfridi. Spessori lastra: sp. 25 mm	164,09 €	100,00%	164,09 €
1029	<b>BONIFICA AMIANTO PIANO TERRA</b>							
1030		CLITAM	CLI	CLI	Ricerca quali-quantitativa fibre amianto in campioni massivi, tramite tecnica MOLP, FT-IR, o DRX, compreso il prelievo dei campioni ed il trasporto degli stessi in laboratorio per il primo campionamento	222,10 €	100,00%	222,10 €
1031		CLITAM	CLI	CLI	Ricerca quali-quantitativa fibre amianto in campioni massivi, tramite tecnica MOLP, FT-IR, o DRX, compreso il prelievo dei campioni ed il trasporto degli stessi in laboratorio per ogni campionamento successivo al primo, eseguito in continuità, all'interno dello stesso complesso edilizio o area interessata alle prove di laboratorio	2 348,10 €	100,00%	2 348,10 €
1032		CLITAM	CLI	CLI	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti speciali pericolosi: materiali isolanti contenenti amianto confezionati a norma di legge (CER 170601*), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti pericolosi	1 283,76 €	85,00%	1 091,19 €
1033		CLITAM	CLI	CLI	Confinamento statico di ambienti per la bonifica di materiali friabili contenenti amianto realizzato con almeno due strati di polietilene di adeguato spessore, posati a pavimento e fissati alle pareti, sigillati ai bordi con schiuma poliuretana. Compresa la prova di collaudo degli ambienti confinati. Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate con polietilene	1 650,60 €	85,00%	1 403,01 €

Prg.	LAVORAZIONI		LAVORAZIONI		Breve	Importo Variante (€)	AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO AL 21° SAL 31.03.2026	
	Cod. Cod Sal	Des. Lotto	Des. Mappale	Articolo				
1034		CLITAM	CLI	CLI	Rimozione di rivestimento isolante in amianto da tubazioni con preliminare pulizia mediante aspiratori dotati di filtri, impregnazione fino a saturazione delle superfici con getto diffuso a bassa pressione di incapsulante fissativo ad elevata penetrazione e potere legante. Compresi: i piani di lavoro, insaccamento e stoccaggio dei rifiuti in apposita area del cantiere; carico e trasporto a discarica; nebulizzazione sulle superfici trattate con prodotti fissativi. <u>Esclusi oneri di smaltimento</u>	2 184,50 €	85,00%	1 856,82 €
1035		CLITAM	CLI	CLI	Decontaminazione finale degli ambienti confinati e rimozione dei confinamenti. Compresa la nebulizzazione di soluzione diluita di incapsulante su tutte le superfici; la pulizia con aspiratori muniti di filtri; la pulizia dei pavimenti con segatura bagnata; lo smontaggio dei teli di polietilene; l'imballaggio di tutti i rifiuti in sacchi, lo stoccaggio in apposita area di cantiere, il carico e trasporto a discarica. Escluso l'onere di smaltimento. Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate	73,20 €	85,00%	62,22 €
1036		CLITAM	CLI	CLI	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti speciali pericolosi teli di confinamento. (CER 150202*)	227,13 €	85,00%	193,06 €
1037	<b>IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE (AERAUICO E IDRONICO) - PIANO PRIMO</b>							
1038	<b>INTERVENTO D</b>							
1039		CLI1D	CLI	CLI	Fornitura e posa in opera di Canali in lamiera metallica, completi di pezzi speciali, graffature, giunzioni, guarnizioni, sigillature e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse). Grandezze (mm: spessori lamiera): spessori lamiera d'acciaio zincato per canale a sezione rettangolare: 8/10 mm, con lato maggiore oltre 450 fino a 750 mm 10/10 mm, con lato maggiore oltre 750 fino a 1500 mm 12/10 mm, con lato maggiore oltre 1500 fino a 3000 mm	888,00 €	100,00%	888,00 €
1040		CLI1D	CLI	CLI	Operaio impiantista livello C2	340,20 €	100,00%	340,20 €
1041	<b>INTERVENTO I</b>							
1042		CLI1I	CLI	CLI	Tubazioni in rame ricotto in rotoli con rivestimento esterno in guaina isolante, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm):De18 x 1 mm.	125,60 €	100,00%	125,60 €
1043		CLI1I	CLI	CLI	Operaio impiantista livello C2	283,50 €	100,00%	283,50 €
1044	<b>INTERVENTO K</b>							
1045		CLI1K	CLI	CLI	Fornitura e posa in opera di Canali in lamiera metallica, completi di pezzi speciali, graffature, giunzioni, guarnizioni, sigillature e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse). Grandezze (mm: spessori lamiera): spessore lamiera d'acciaio zincato per canali a sezione rettangolare: fino a 6/10 mm, con lato maggiore fino a 450 mm	179,90 €	100,00%	179,90 €
1046		CLI1K	CLI	CLI	Operaio impiantista livello C2	226,80 €	100,00%	226,80 €
1047		CLI1K	CLI	CLI	Fornitura e posa in opera di Valvole di ventilazione in polipropilene antistatico, elevata resistenza agli agenti atmosferici. Grandezze (mm: diametro): 200mm	27,73 €	100,00%	27,73 €
1048		CLI1K	CLI	CLI	Fornitura e posa in opera di Condotti flessibili isolati in tessuto impregnato in PVC, dotato di isolamento termico in fibra di vetro, spessore 25 mm. Strato esterno, barriera al vapore, in PVC. Grandezze (mm: diametro): 200 mm	73,59 €	100,00%	73,59 €
1049	<b>INTERVENTO U</b>							
1050		CLI1U	CLI	CLI	Operaio impiantista livello C2	453,60 €	100,00%	453,60 €
1051	<b>INTERVENTO W</b>							
1052		CLI1W	CLI	CLI	Operaio impiantista livello C2	453,60 €	100,00%	453,60 €
1053		CLI1W	CLI	CLI	Fornitura e posa in opera di Canali in lamiera metallica, completi di pezzi speciali, graffature, giunzioni, guarnizioni, sigillature e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse). Grandezze (mm: spessori lamiera): spessore lamiera d'acciaio zincato per canali a sezione rettangolare: fino a 6/10 mm, con lato maggiore fino a 450 mm	565,40 €	100,00%	565,40 €
1054	<b>BONIFICA AMIANTO PIANO PRIMO</b>							
1055		CLI1AM	CLI	CLI	Ricerca quali-quantitativa fibre amianto in campioni massivi, tramite tecnica MOLP, FT-IR, o DRX, compreso il prelievo dei campioni ed il trasporto degli stessi in laboratorio per il primo campionamento	222,10 €	100,00%	222,10 €
1056		CLI1AM	CLI	CLI	Ricerca quali-quantitativa fibre amianto in campioni massivi, tramite tecnica MOLP, FT-IR, o DRX, compreso il prelievo dei campioni ed il trasporto degli stessi in laboratorio per ogni campionamento successivo al primo, eseguito in continuità, all'interno dello stesso complesso edilizio o area interessata alle prove di laboratorio	156,54 €	100,00%	156,54 €
1057		CLI1AM	CLI	CLI	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti speciali pericolosi: materiali isolanti contenenti amianto confezionati a norma di legge (CER 170601*), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti pericolosi	256,75 €	85,00%	218,24 €
1058		CLI1AM	CLI	CLI	Confinamento statico di ambienti per la bonifica di materiali friabilcontenenti amianto realizzato con almeno due strati di polietilene di adeguato spessore, posati a pavimento e fissati alle pareti, sigillati ai bordi con schiuma poliuretanic. Compresa la prova di collaudo degli ambienti confinati. Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate con polietilene	330,12 €	85,00%	280,60 €
1059		CLI1AM	CLI	CLI	Rimozione di rivestimento isolante in amianto da tubazioni con preliminare pulizia mediante aspiratori dotati di filtri, impregnazione fino a saturazione delle superfici con getto diffuso a bassa pressione di incapsulante fissativo ad elevata penetrazione e potere legante. Compresi: i piani di lavoro, insaccamento e stoccaggio dei rifiuti in apposita area del cantiere; carico e trasporto a discarica; nebulizzazione sulle superfici trattate con prodotti fissativi. <u>Esclusi oneri di smaltimento</u>	436,90 €	85,00%	371,36 €
1060		CLI1AM	CLI	CLI	Decontaminazione finale degli ambienti confinati e rimozione dei confinamenti. Compresa la nebulizzazione di soluzione diluita di incapsulante su tutte le superfici; la pulizia con aspiratori muniti di filtri; la pulizia dei pavimenti con segatura bagnata; lo smontaggio dei teli di polietilene; l'imballaggio di tutti i rifiuti in sacchi, lo stoccaggio in apposita area di cantiere, il carico e trasporto a discarica. Escluso l'onere di smaltimento. Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate	4,88 €	85,00%	4,15 €
1061		CLI1AM	CLI	CLI	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti speciali pericolosi teli di confinamento. (CER 150202*)	15,14 €	85,00%	12,87 €
1062	<b>IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE (AERAUICO E IDRONICO) - PIANO SECONDO</b>							
1063	<b>INTERVENTO F</b>							
1064		CLI2F	CLI	CLI	Fornitura e posa in opera di Canali in lamiera metallica, completi di pezzi speciali, graffature, giunzioni, guarnizioni, sigillature e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse). Grandezze (mm: spessori lamiera): spessore lamiera d'acciaio zincato per canali a sezione rettangolare: fino a 6/10 mm, con lato maggiore fino a 450 mm	257,00 €	100,00%	257,00 €
1065		CLI2F	CLI	CLI	Operaio impiantista livello C2	226,80 €	100,00%	226,80 €
1066	<b>INTERVENTO T</b>							

Prg.	LAVORAZIONI		LAVORAZIONI		Breve	Importo Variante (€)	AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO AL 21° SAL 31.03.2026	
	Cod. Cod Sal	Des. Lotto	Des. Mappale	Articolo				
1067		CLI2T	CLI	CLI	Fornitura e posa in opera di Canali in lamiera metallica, completi di pezzi speciali, graffature, giunzioni, guarnizioni, sigillature e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse). Grandezze (mm: spessori lamiera): spessore lamiera d'acciaio zincato per canali a sezione rettangolare: fino a 6/10 mm, con lato maggiore fino a 450 mm	179,90 €	100,00%	179,90 €
1068		CLI2T	CLI	CLI	Operaio impiantista livello C2	226,80 €	100,00%	226,80 €
1069	INTERVENTO U							
1070		CLI2U	CLI	CLI	Fornitura e posa in opera di Canali in lamiera metallica, completi di pezzi speciali, graffature, giunzioni, guarnizioni, sigillature e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse). Grandezze (mm: spessori lamiera): spessore lamiera d'acciaio zincato per canali a sezione rettangolare: fino a 6/10 mm, con lato maggiore fino a 450 mm	179,90 €	100,00%	179,90 €
1071		CLI2U	CLI	CLI	Operaio impiantista livello C2	226,80 €	100,00%	226,80 €
1072	BONIFICA AMIANTO PIANO SECONDO							
1073		CLI2AM	CLI	CLI	Ricerca quali-quantitativa fibre amianto in campioni massivi, tramite tecnica MOLP, FT-IR, o DRX, compreso il prelievo dei campioni ed il trasporto degli stessi in laboratorio per il primo campionamento	222,10 €	100,00%	222,10 €
1074		CLI2AM	CLI	CLI	Ricerca quali-quantitativa fibre amianto in campioni massivi, tramite tecnica MOLP, FT-IR, o DRX, compreso il prelievo dei campioni ed il trasporto degli stessi in laboratorio per ogni campionamento successivo al primo, eseguito in continuità, all'interno dello stesso complesso edilizio o area interessata alle prove di laboratorio	156,54 €	100,00%	156,54 €
1075		CLI2AM	CLI	CLI	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti speciali pericolosi: materiali isolanti contenenti amianto confezionati a norma di legge (CER 170601*), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti pericolosi	256,75 €	85,00%	218,24 €
1076		CLI2AM	CLI	CLI	Confinamento statico di ambienti per la bonifica di materiali friabili contenenti amianto realizzato con almeno due strati di polietilene di adeguato spessore, posati a pavimento e fissati alle pareti, sigillati ai bordi con schiuma poliuretana. Compresa la prova di collaudo degli ambienti confinati. Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate con polietilene	330,12 €	85,00%	280,60 €
1077		CLI2AM	CLI	CLI	Rimozione di rivestimento isolante in amianto da tubazioni con preliminare pulizia mediante aspiratori dotati di filtri, impregnazione fino a saturazione delle superfici con getto diffuso a bassa pressione di incapsulante fissativo ad elevata penetrazione e potere legante. Compresi: i piani di lavoro, insaccamento e stoccaggio dei rifiuti in apposita area del cantiere; carico e trasporto a discarica; nebulizzazione sulle superfici trattate con prodotti fissativi. Escluso onere di smaltimento.	436,90 €	85,00%	371,36 €
1078		CLI2AM	CLI	CLI	Decontaminazione finale degli ambienti confinati e rimozione dei confinamenti. Compresa la nebulizzazione di soluzione diluita di incapsulante su tutte le superfici; la pulizia con aspiratori muniti di filtri; la pulizia dei pavimenti con segatura bagnata; lo smontaggio dei teli di polietilene; l'imballaggio di tutti i rifiuti in sacchi, lo stoccaggio in apposita area di cantiere, il carico e trasporto a discarica. Escluso l'onere di smaltimento. Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate	4,88 €	85,00%	4,15 €
1079		CLI2AM	CLI	CLI	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti speciali pericolosi teli di confinamento: (CER 150202*)	15,14 €	85,00%	12,87 €
1080	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE (AERAUICO E IDRONICO) - PIANO TERZO							
1081	INTERVENTO S							
1082		CLI3S	CLI	CLI	Fornitura e posa in opera di Canali in lamiera metallica, completi di pezzi speciali, graffature, giunzioni, guarnizioni, sigillature e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse). Grandezze (mm: spessori lamiera): spessore lamiera d'acciaio zincato per canali a sezione rettangolare: fino a 6/10 mm, con lato maggiore fino a 450 mm	359,80 €	100,00%	359,80 €
1083		CLI3S	CLI	CLI	Operaio impiantista livello C2	283,50 €	100,00%	283,50 €
1084		CLI3S	CLI	CLI	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	192,19 €	100,00%	192,19 €
1085	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE (AERAUICO E IDRONICO) - INTERVENTI ESTERNI							
1086	RISOLUZIONE INTERFERENZE IN FACCIATA							
1087		CLIEF	CLI	CLI	Operaio impiantista livello C2	56,70 €	100,00%	56,70 €
1088		CLIEF	CLI	CLI	Fornitura e posa in opera di Griglie per aria esterna in alluminio o acciaio zincato, dotate di alette anti-pioggia e rete antivolatile. Grandezze (m²: superficie frontale): alluminio - fino a 0,30 m²	105,53 €	95,00%	100,25 €
1089		CLIEF	CLI	CLI	Intervento di smontaggio temporaneo unità di climatizzazione esterna e successiva reinstallazione con nuova fornitura di staffe inghissate alla parete esistente con barre filettate e resine epossidiche. Le mensole delle nuove staffe avranno uno sbalzo tale che una volta realizzato il cappotto sismico, l'unità esterna si troverà ad almeno 20 cm dal cappotto finito. Le staffe saranno fissate con idonee barre filettate inghissate nella parete esistente con resine epossidiche. Compreso la prolungazione delle tubazioni di alimentazione in rame isolato (saldate alle esistenti). Compreso altresì ogni onere necessario alla messa in funzione dell'impianto, il ricollegamento, il riempimento e messa in pressione del gas e la messa in funzione dell'impianto	3 217,72 €	100,00%	3 217,72 €
1090		CLIEF	CLI	CLI	Operaio impiantista livello C2	680,40 €	100,00%	680,40 €
1091		CLIEF	CLI	CLI	Barre metalliche per smontaggio canalizzazioni e tubazioni gas: pneumatiche da ripristinare prima del cappotto sismico (voce presa per similitudine) "Barre di acciaio inox, utilizzabili per strutture in calcestruzzo armato in conformità a quanto previsto nelle "Norme tecniche per le costruzioni - paragrafo 11.3.2.8.1 - È ammesso l'impiego di acciai inossidabili di natura austenitica o austeno-ferritica, purché le caratteristiche meccaniche siano conformi alle prescrizioni relative agli acciai di cui al paragrafo 11.3.2.1, con l'avvertenza di sostituire al termine ft della Tab. 11.3.1b, solo nel calcolo del rapporto ft / fy, il termine f 7%, tensione corrispondente ad un allungamento totale pari al 7%. La saldabilità di tali acciai va documentata attraverso prove di saldabilità certificate da un laboratorio di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001 ed effettuate su campioni realizzati con gli specifici procedimenti di saldatura previsti dal fabbricante per l'utilizzo in cantiere o nei Centri di trasformazione. Per essi la qualificazione è ammessa anche nel caso di produzione non continua, permanendo tutte le altre regole relative alla qualificazione degli acciai per calcestruzzo armato.", del tipo: AISI 304L	41,96 €	95,00%	39,86 €

Prg.	LAVORAZIONI		LAVORAZIONI		Importo Variante (€)	AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO AL 21° SAL 31.03.2026	
	Cod. Cod Sal	Des. Lotto	Des. Mappale	Articolo		Breve	
1092		CLIEF	CLI	CLI	177,20 €	95,00%	168,34 €
1093		CLIEF	CLI	CLI	207,12 €	100,00%	207,12 €
1094		CLIEF	CLI	CLI	948,00 €	95,00%	900,60 €
1095		CLIEF	CLI	CLI	1 566,78 €	95,00%	1 488,44 €
1096		CLIEF	CLI	CLI	170,10 €	95,00%	161,60 €
1097		CLIEF	CLI	CLI	156,28 €	95,00%	148,47 €
1098		CLIEF	CLI	CLI	133,44 €	95,00%	126,77 €
1099		CLIEF	CLI	CLI	113,40 €	95,00%	107,73 €
1100		CLIEF	CLI	CLI	107,73 €	50,00%	53,86 €
1101		CLIEF	CLI	CLI	804,43 €	100,00%	804,43 €
1102		CLIEF	CLI	CLI	804,43 €	100,00%	804,43 €
1103		CLIEF	CLI	CLI	28,35 €	100,00%	28,35 €
1104		CLIEF	CLI	CLI	27,48 €	95,00%	26,11 €
1105		CLIEF	CLI	CLI	453,60 €	95,00%	430,92 €
1106		CLIEF	CLI	CLI	50,35 €	95,00%	47,83 €

Prg.	LAVORAZIONI			LAVORAZIONI		Importo Variante (€)	AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO AL 21° SAL 31.03.2026	
	Cod. Cod Sal	Des. Lotto	Des. Mappale	Articolo	Breve			
1107		CLIEF	CLI	CLI		212,64 €	95,00%	202,01 €
1108		CLIEF	CLI	CLI		248,54 €	100,00%	248,54 €
1109		CLIEF	CLI	CLI		1 137,60 €	95,00%	1 080,72 €
1110		CLIEF	CLI	CLI		283,50 €	95,00%	269,33 €
1111		CLIEF	CLI	CLI		888,00 €	95,00%	843,60 €
1112		CLIEF	CLI	CLI		586,05 €	95,00%	556,75 €
1113		CLIEF	CLI	CLI		500,40 €	95,00%	475,38 €
1114		CLIEF	CLI	CLI		783,39 €	95,00%	744,22 €
1115		CLIEF	CLI	CLI		226,80 €	95,00%	215,46 €
1116		CLIEF	CLI	CLI		137,41 €	95,00%	130,54 €
1117		CLIEF	CLI	CLI		1 360,80 €	100,00%	1 360,80 €
1118		CLIEF	CLI	CLI		16,78 €	95,00%	15,94 €
1119		CLIEF	CLI	CLI		70,88 €	95,00%	67,34 €
1120		CLIEF	CLI	CLI		82,85 €	45,00%	37,28 €

Prg.	LAVORAZIONI		LAVORAZIONI		Breve	Importo Variante (€)	AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO AL 21° SAL 31.03.2026	
	Cod. Cod Sal	Des. Lotto	Des. Mappale	Articolo				
1121		CLIEF	CLI	CLI	Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da: profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm	284,40 €	95,00%	270,18 €
1122		CLIEF	CLI	CLI	Operaio impiantista livello C2 Barre metalliche per starraggio canalizzazioni e tubazioni gas metalliche da ripristinare prima del cappotto sismico (voce presa per similitudine) "Barre di acciaio inox, utilizzabili per strutture in calcestruzzo armato in conformità a quanto previsto nelle "Norme tecniche per le costruzioni - paragrafo 11.3.2.8.1 - È ammesso l'impiego di acciai inossidabili di natura austenitica o austeno-ferritica, purché le caratteristiche meccaniche siano conformi alle prescrizioni relative agli acciai di cui al paragrafo 11.3.2.1, con l'avvertenza di sostituire al termine f t della Tab. 11.3.1b, solo nel calcolo del rapporto f t / f y, il termine f 7%, tensione corrispondente ad un allungamento totale pari al 7%. La saldabilità di tali acciai va documentata attraverso prove di saldabilità certificate da un laboratorio di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001 ed effettuate su campioni realizzati con gli specifici procedimenti di saldatura previsti dal fabbricante per l'utilizzo in cantiere o nei Centri di trasformazione. Per essi la qualificazione è ammessa anche nel caso di produzione non continua, permanendo tutte le altre regole relative alla qualificazione degli acciai per calcestruzzo armato.", del tipo:AISI 304L	2 721,60 €	95,00%	2 585,52 €
1123		CLIEF	CLI	CLI	Fissaggio chimico di barre metalliche con essiccazione a doppio taglio simmetrico a 45° con dado e rosetta, in acciaio con classe di resistenza 8,8 secondo ISO 898-1:2013, zincato a freddo, realizzato con ancorante chimico preadesso in filala, marcato CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5 e Annessi A e E). La capacità portante del sistema è calcolata secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro interni, con barra tipo: M16 x 270	104,43 €	95,00%	99,21 €
1124		CLIEF	CLI	CLI	Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere provvisoriale, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie:con diametro fino a 20 mm	495,04 €	95,00%	470,29 €
1125		CLIEF	CLI	CLI	Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da: profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm	289,97 €	100,00%	289,97 €
1126		CLIEF	CLI	CLI	Fornitura e posa in opera di Canali in lamiera metallica, completi di pezzi speciali, graffiature, giunzioni, guarnizioni, sigillature e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse). Grandezze (mm: spessori lamiera): - spessori lamiera d'acciaio zincato per canali a sezione circolare: 6/10 mm, diametro fino a 200 mm 8/10 mm, diametro oltre 200 fino a 450 mm 10/10 mm, diametro oltre 450 fino a 750 mm 12/10 mm, diametro oltre 750 fino a 1500 mm	1 990,80 €	95,00%	1 891,26 €
1127		CLIEF	CLI	CLI	Fornitura e posa in opera di Coibentazione per canali con lastra incollata in elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità $\mu$ minimo 5.000. I prezzi unitari devono essere applicati alla superficie teorica ricavata da lunghezze misurate sull'asse dei canali x perimetri esterni del coibente. I prezzi unitari includono maggiorazione per coibentazione flange e pezzi speciali, adesivi, sigillatura giunti materassino, sigillatura giunti lamierino a tenuta d'acqua per canali ubicati all'esterno, accessori vari di montaggio e sfridi. Spessori lastra: sp. 25 mm	1 701,00 €	95,00%	1 615,95 €
1128		CLIEF	CLI	CLI	Fornitura e posa in opera di Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per canali. Gli aumenti di prezzo includono una maggiorazione per: forme speciali, sigillatura giunti a tenuta d'acqua per canali ubicati all'esterno, materiali di fissaggio, accessori vari di montaggio e sfridi. Tipi di finiture, spessore lamierino: lamierino in alluminio, sp. 0,6 mm	1 172,10 €	95,00%	1 113,50 €
1129		CLIEF	CLI	CLI	Nolo piattaforma aerea autocarata compreso operatore, con navicella rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8 ore);altezza fino a 25 m	1 000,80 €	95,00%	950,76 €
1130		CLIEF	CLI	CLI	Operaio impiantista livello C2	3 133,56 €	100,00%	3 133,56 €
1131		CLIEF	CLI	CLI	Fornitura e posa in opera di Griglie per aria esterna in alluminio o acciaio zincato, dotate di alette anti-pioggia e rete antivolatile. Grandezze (m <sup>2</sup> : superficie frontale): alluminio - fino a 0,30 m <sup>2</sup>	56,70 €	95,00%	53,87 €
1132		CLIEF	CLI	CLI	Operaio impiantista livello C2	299,00 €	0,00%	0,00 €
1133		CLIEF	CLI	CLI	Barre metalliche per starraggio canalizzazioni e tubazioni gas metalliche da ripristinare prima del cappotto sismico (voce presa per similitudine) "Barre di acciaio inox, utilizzabili per strutture in calcestruzzo armato in conformità a quanto previsto nelle "Norme tecniche per le costruzioni - paragrafo 11.3.2.8.1 - È ammesso l'impiego di acciai inossidabili di natura austenitica o austeno-ferritica, purché le caratteristiche meccaniche siano conformi alle prescrizioni relative agli acciai di cui al paragrafo 11.3.2.1, con l'avvertenza di sostituire al termine f t della Tab. 11.3.1b, solo nel calcolo del rapporto f t / f y, il termine f 7%, tensione corrispondente ad un allungamento totale pari al 7%. La saldabilità di tali acciai va documentata attraverso prove di saldabilità certificate da un laboratorio di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001 ed effettuate su campioni realizzati con gli specifici procedimenti di saldatura previsti dal fabbricante per l'utilizzo in cantiere o nei Centri di trasformazione. Per essi la qualificazione è ammessa anche nel caso di produzione non continua, permanendo tutte le altre regole relative alla qualificazione degli acciai per calcestruzzo armato.", del tipo:AISI 304L	2 041,20 €	95,00%	1 939,14 €
1134		CLIEF	CLI	CLI	Barre metalliche per starraggio canalizzazioni e tubazioni gas metalliche da ripristinare prima del cappotto sismico (voce presa per similitudine) "Barre di acciaio inox, utilizzabili per strutture in calcestruzzo armato in conformità a quanto previsto nelle "Norme tecniche per le costruzioni - paragrafo 11.3.2.8.1 - È ammesso l'impiego di acciai inossidabili di natura austenitica o austeno-ferritica, purché le caratteristiche meccaniche siano conformi alle prescrizioni relative agli acciai di cui al paragrafo 11.3.2.1, con l'avvertenza di sostituire al termine f t della Tab. 11.3.1b, solo nel calcolo del rapporto f t / f y, il termine f 7%, tensione corrispondente ad un allungamento totale pari al 7%. La saldabilità di tali acciai va documentata attraverso prove di saldabilità certificate da un laboratorio di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001 ed effettuate su campioni realizzati con gli specifici procedimenti di saldatura previsti dal fabbricante per l'utilizzo in cantiere o nei Centri di trasformazione. Per essi la qualificazione è ammessa anche nel caso di produzione non continua, permanendo tutte le altre regole relative alla qualificazione degli acciai per calcestruzzo armato.", del tipo:AISI 304L	179,02 €	50,00%	89,51 €

Prg.	LAVORAZIONI		LAVORAZIONI		Importo Variante (€)	AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO AL 21° SAL 31.03.2026	
	Cod. Cod Sal	Des. Lotto	Des. Mappale	Articolo		Breve	
1135		CLIEF	CLI	CLI	848,64 €	50,00%	424,32 €
1136		CLIEF	CLI	CLI	497,09 €	100,00%	497,09 €
1137		CLIEF	CLI	CLI	2 844,00 €	100,00%	2 844,00 €
1138		CLIEF	CLI	CLI	680,40 €	95,00%	646,38 €
1139		CLIEF	CLI	CLI	586,05 €	95,00%	556,75 €
1140		CLIEF	CLI	CLI	500,40 €	95,00%	475,38 €
1141		CLIEF	CLI	CLI	2 350,17 €	95,00%	2 232,66 €
1142		CLIEF	CLI	CLI	56,70 €	95,00%	53,87 €
1143		CLIEF	CLI	CLI	149,50 €	95,00%	142,03 €
1144		CLIEF	CLI	CLI	1 360,80 €	100,00%	1 360,80 €
1145		CLIEF	CLI	CLI	74,59 €	100,00%	74,59 €
1146		CLIEF	CLI	CLI	353,60 €	100,00%	353,60 €
1147		CLIEF	CLI	CLI	207,12 €	100,00%	207,12 €
1148		CLIEF	CLI	CLI	948,00 €	95,00%	900,60 €

Prg.	LAVORAZIONI		LAVORAZIONI		Breve	Importo Variante (€)	AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO AL 21° SAL 31.03.2026	
	Cod. Cod Sal	Des. Lotto	Des. Mappale	Articolo				
1149		CLIEF	CLI	CLI	Fornitura e posa in opera di Canali in lamiera metallica, completi di pezzi speciali, graffature, giunzioni, guarnizioni, sigillature e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse). Grandezze (mm: spessori lamiera): - spessori lamiera d'acciaio zincato per canali a sezione circolare: 6/10 mm, diametro fino a 200 mm 8/10 mm, diametro oltre 200 fino a 450 mm 10/10 mm, diametro oltre 450 fino a 750 mm 12/10 mm, diametro oltre 750 fino a 1500 mm	453,60 €	95,00%	430,92 €
1150		CLIEF	CLI	CLI	Fornitura e posa in opera di Coibentazione per canali con lastra incollata in elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità $\mu$ minimo 5.000. I prezzi unitari devono essere applicati alla superficie teorica ricavata da lunghezze misurate sull'asse dei canali x perimetri esterni del coibente. I prezzi unitari includono maggiorazione per coibentazione flange e pezzi speciali, adesivi, sigillatura giunti materassino, sigillatura giunti lamierino a tenuta d'acqua per canali ubicati all'esterno, accessori vari di montaggio e sfridi. Spessori lastra: sp. 25 mm	390,70 €	95,00%	371,17 €
1151		CLIEF	CLI	CLI	Fornitura e posa in opera di Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per canali. Gli aumenti di prezzo includono una maggiorazione per: forme speciali, sigillatura giunti a tenuta d'acqua per canali ubicati all'esterno, materiali di fissaggio, accessori vari di montaggio e sfridi. Tipi di finiture, spessore lamierino: lamierino in alluminio, sp. 0,6 mm	333,60 €	95,00%	316,92 €
1152		CLIEF	CLI	CLI	Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navicella rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8 ore); altezza fino a 25 m	2 350,17 €	100,00%	2 350,17 €
1153		CLIEF	CLI	CLI	Intervento di smontaggio temporaneo unità di climatizzazione esterna e successiva reinstallazione con nuova fornitura di staffe inghinate alla parete esistente con barre filettate e resine epossidiche. Le mensole delle nuove staffe avranno uno sbalzo tale che una volta realizzato il cappotto sismico, l'unità esterna si troverà ad almeno 20 cm dal cappotto finito. Le staffe saranno fissate con idonee barre filettate inghinate nella parete esistente con resine epossidiche. Compreso la prolungazione delle tubazioni di alimentazione in rame isolato (saldate alle esistenti). Compreso altresì ogni onere necessario alla messa in funzione dell'impianto, il ricollegamento, il riempimento e messa in pressione del gas e la messa in funzione dell'impianto	3 217,72 €	100,00%	3 217,72 €
1154		CLIEF	CLI	CLI	Operaio impiantista livello C2	793,80 €	100,00%	793,80 €
1155		CLIEF	CLI	CLI	Barre filettate per smontaggio canalizzazioni e tubazioni gas metalliche da ripristinare prima del cappotto sismico (voce presa per similitudine) "Barre di acciaio inox, utilizzabili per strutture in calcestruzzo armato in conformità a quanto previsto nelle "Norme tecniche per le costruzioni - paragrafo 11.3.2.8.1 - È ammesso l'impiego di acciai inossidabili di natura austenitica o austeno-ferritica, purché le caratteristiche meccaniche siano conformi alle prescrizioni relative agli acciai di cui al paragrafo 11.3.2.1, con l'avvertenza di sostituire al termine ft della Tab. 11.3.1b, solo nel calcolo del rapporto $f_t/f_y$ , il termine $f_t$ 7%, tensione corrispondente ad un allungamento totale pari al 7%. La saldabilità di tali acciai va documentata attraverso prove di saldabilità certificate da un laboratorio di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001 ed effettuate su campioni realizzati con gli specifici procedimenti di saldatura previsti dal fabbricante per l'utilizzo in cantiere o nei Centri di trasformazione. Per essi la qualificazione è ammessa anche nel caso di produzione non continua, permanendo tutte le altre regole relative alla qualificazione degli acciai per calcestruzzo armato.", del tipo: AISI 304L	41,96 €	100,00%	41,96 €
1156		CLIEF	CLI	CLI	Fissaggio chimico di barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45° con dado e rosetta, in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincato a freddo, realizzato con ancorante chimico predosato in fiala, marcato CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5 e Annessi A e E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro interni, con barra tipo: M12 x 220	177,20 €	95,00%	168,34 €
1157		CLIEF	CLI	CLI	Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Compresa assistenza murarie, opere provvisoriale, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: con diametro fino a 20 mm	207,12 €	100,00%	207,12 €
1158		CLIEF	CLI	CLI	Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per soai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da: profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm	711,00 €	95,00%	675,45 €
1159		CLIEF	CLI	CLI	Fornitura e posa in opera di Canali in lamiera metallica, completi di pezzi speciali, graffature, giunzioni, guarnizioni, sigillature e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse). Grandezze (mm: spessori lamiera): - spessori lamiera d'acciaio zincato per canali a sezione circolare: 6/10 mm, diametro fino a 200 mm 8/10 mm, diametro oltre 200 fino a 450 mm 10/10 mm, diametro oltre 450 fino a 750 mm 12/10 mm, diametro oltre 750 fino a 1500 mm	567,00 €	95,00%	538,65 €
1160		CLIEF	CLI	CLI	Fornitura e posa in opera di Canali in lamiera metallica, completi di pezzi speciali, graffature, giunzioni, guarnizioni, sigillature e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse). Grandezze (mm: spessori lamiera): spessori lamiera d'acciaio zincato per canale a sezione rettangolare: 8/10 mm, con lato maggiore oltre 450 fino a 750 mm 10/10 mm, con lato maggiore oltre 750 fino a 1500 mm 12/10 mm, con lato maggiore oltre 1500 fino a 3000 mm	444,00 €	95,00%	421,80 €
1161		CLIEF	CLI	CLI	Fornitura e posa in opera di Coibentazione per canali con lastra incollata in elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità $\mu$ minimo 5.000. I prezzi unitari devono essere applicati alla superficie teorica ricavata da lunghezze misurate sull'asse dei canali x perimetri esterni del coibente. I prezzi unitari includono maggiorazione per coibentazione flange e pezzi speciali, adesivi, sigillatura giunti materassino, sigillatura giunti lamierino a tenuta d'acqua per canali ubicati all'esterno, accessori vari di montaggio e sfridi. Spessori lastra: sp. 25 mm	390,70 €	95,00%	371,17 €

Prg.	LAVORAZIONI		LAVORAZIONI		Breve	Importo Variante (€)	AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO AL 21° SAL 31.03.2026	
	Cod. Cod Sal	Des. Lotto	Des. Mappale	Articolo				
1162		CLIEF	CLI	CLI	Fornitura e posa in opera di Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per canali. Gli aumenti di prezzo includono una maggiorazione per: forme speciali, sigillatura giunti a tenuta d'acqua per canali ubicati all'esterno, materiali di fissaggio, accessori vari di montaggio e sfridi. Tipi di finiture, spessore lamierino: lamierino in alluminio, sp. 0,6 mm	333,60 €	95,00%	316,92 €
1163		CLIEF	CLI	CLI	Operaio impiantista livello C2	56,70 €	95,00%	53,87 €
1164		CLIEF	CLI	CLI	Fornitura e posa in opera di Griglie per aria esterna in alluminio o acciaio zincato, dotate di alette antipioggia e rete antivolatile. Grandezze (m²: superficie frontale): alluminio - fino a 0,30 m²	114,32 €	0,00%	0,00 €
1165		CLIEF	CLI	CLI	Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navicella rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8 ore); altezza fino a 25 m	2 350,17 €	95,00%	2 232,66 €
1166		CLIEF	CLI	CLI	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	213,06 €	100,00%	213,06 €
1167	IMPIANTO GAS MEDICALI IMPIANTO GAS MEDICALI - PIANO TERRA							
1168	INTERVENTO P							
1169		GMTP	GM	GM	Operaio impiantista livello C2	170,10 €	100,00%	170,10 €
1170	INTERVENTO Q							
1171		GMTQ	GM	GM	Operaio impiantista livello C2	170,10 €	100,00%	170,10 €
1172	INTERVENTO V							
1173		GMTV	GM	GM	Operaio impiantista livello C2	113,40 €	100,00%	113,40 €
1174	IMPIANTO GAS MEDICALI IMPIANTO GAS MEDICALI - PIANO PRIMO							
1175	INTERVENTO A							
1176		GM1A	GM	GM	Operaio impiantista livello C2	226,80 €	100,00%	226,80 €
1177		GM1A	GM	GM	Fornitura e posa in opera di Tubazione Mediale in rame comprensiva di staffaggi ed etichettatura. Diametro interno 12x1. Tipo SOL o equivalente.	336,77 €	100,00%	336,77 €
1178	IMPIANTO GAS MEDICALI IMPIANTO GAS MEDICALI - INTERVENTI ESTERNI							
1179	RISOLUZIONE INTERFERENZE IN FACCIATA							
1180		GMEF	GM	NP.GM.01	Insieme di opere impiantistiche relative alla modifica completa dell'anello principale di alimentazione dell'impianto Gas mediale completo di: - Realizzazione nuove linee in conformità agli elaborati grafici completo di fornitura e posa in opera; - Spostamento del quadro di sicurezza del piano terra; - Sezionamento delle linee esistenti e ricollegamento alle nuove linee; - Opere di collaudo e messa in opera; - Redazione del progetto costruttivo e consegna di tutte le certificazioni a fine lavoro (completo di dichiarazioni e elaborati as-build) Compreso altresì ogni onere necessario a dare l'intervento finito, funzionale e regola d'arte.	82 225,00 €	100,00%	82 225,00 €
1181		GMEF	GM	NC.10.200.0050.a	Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navicella rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8 ore); altezza fino a 25 m	6 267,12 €	100,00%	6 267,12 €
1182		GMEF	GM	1C.04.455.0010.a	Forne forniture di barre laminati con canalizzazione e tubazioni gas medicali da ripristinare prima del cappotto sismico (voce presa per similitudine) "Barre di acciaio inox, utilizzabili per strutture in calcestruzzo armato in conformità a quanto previsto nelle "Norme tecniche per le costruzioni - paragrafo 11.3.2.8.1 - È ammesso l'impiego di acciai inossidabili di natura austenitica o austeno-ferritica, purché le caratteristiche meccaniche siano conformi alle prescrizioni relative agli acciai di cui al paragrafo 11.3.2.1, con l'avvertenza di sostituire al termine f t della Tab. 11.3.lb, solo nel calcolo del rapporto f t / f y, il termine f 7%, tensione corrispondente ad un allungamento totale pari al 7%. La saldabilità di tali acciai va documentata attraverso prove di saldabilità certificate da un laboratorio di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001 ed effettuate su campioni realizzati con gli specifici procedimenti di saldatura previsti dal fabbricante per l'utilizzo in cantiere o nei Centri di trasformazione. Per essi la qualificazione è ammessa anche nel caso di produzione non continua, permanendo tutte le altre regole relative alla qualificazione degli acciai per calcestruzzo armato.", del tipo: AISI 304L	201,40 €	100,00%	201,40 €
1183		GMEF	GM	1C.06.580.0025.C	Fissaggio chimico di barre metalliche con estremità a doppio taglio simmetrico a 45° con dado e rosetta, in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincato a freddo, realizzato con ancorante chimico predosato in fiala, marcato CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5 e Annessi A e E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro interni, con barra tipo: M12 x 220	850,56 €	100,00%	850,56 €
1184		GMEF	GM	1C.01.040.0120.a	Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinnature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere provvisorie, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: con diametro fino a 20 mm	994,18 €	100,00%	994,18 €
1185		GMEF	GM	1C.22.020.0010.a	Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm	1 365,12 €	100,00%	1 365,12 €
1186		GMEF	GM	1C.01.180.0010.ag	Rimozione tubi rame dell'impianto gas medicali, di qualsiasi tipo, interrate, immerse, appese, inclusi gli accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ecc., l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi. Compresi i tagli, le intercettazioni dei fluidi, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata. Sono esclusi gli scavi e gli oneri di smaltimento fino a 2" a vista	792,00 €	100,00%	792,00 €
1187		GMEF	GM	1C.01.180.0010.cg	Rimozione tubi rame dell'impianto gas medicali, di qualsiasi tipo, interrate, immerse, appese, inclusi gli accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ecc., l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi. Compresi i tagli, le intercettazioni dei fluidi, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata. Sono esclusi gli scavi e gli oneri di smaltimento superiore a 2" a vista	367,13 €	100,00%	367,13 €
1188		GMEF	GM	1C.27.050.0100.e	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	343,20 €	100,00%	343,20 €

Prg.	LAVORAZIONI		LAVORAZIONI		Breve	Importo Variante (€)	AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO AL 21° SAL 31.03.2026		
	Cod. Cod Sal	Des. Lotto	Des. Mappale	Articolo					
1189		GMEF	GM	1C.22.020.0010.a	Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da: profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm	521,40 €	100,00%	521,40 €	
1190		GMEF	GM	1C.22.040.0050	Grigliati a pavimento, anche con eventuali parti apribili, con profilati di ferro normali quadri, tondi, piatti, angolari. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 50 kg/m²)	620,25 €	100,00%	620,25 €	
1191	<b>RISOLUZIONE INTERFERENZE SOTTOSERVIZI</b>								
1192		GMES	GM	MA.00.060.0010	Operaio impiantista livello C2	1.134,00 €	100,00%	1.134,00 €	
1193	<b>ELETTRICO</b>					85.133,70 €	98,24%	83.635,79 €	
1194	<b>IMPIANTI ELETTRICI E SP IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - PIANO TERRA</b>								
1195	<b>INTERVENTO A</b>								
1196		IETA	IE	IE	Operaio impiantista livello C2	56,70 €	100,00%	56,70 €	
1197		IETA	IE	IE	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. diam. 40mm	82,50 €	100,00%	82,50 €	
1198		IETA	IE	IE	Operaio impiantista livello C2	56,70 €	100,00%	56,70 €	
1199	<b>INTERVENTO B</b>								
1200		IETB	IE	IE	Operaio impiantista livello C2	56,70 €	100,00%	56,70 €	
1201		IETB	IE	IE	Sfiliaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione. Il prezzo comprende lo sfiliaggio di tutti i cavi presenti all'interno del cavidotto, dal frutto alla cassetta di derivazione o da cassetta a cassetta, indipendentemente dalla distanza; asporto, movimentazione e accatastamento a piano cortile; carico, trasporto, scarico e eventuale allontanamento alle pubbliche discariche per lo smaltimento del materiale, nonché ogni altra opera provvisoria (trabattello) propedeutica alla realizzazione compiuta dell'opera. Poiché, in ambito manutentivo, detta operazione è eseguita necessariamente con il reinfiliaggio dei nuovi cavi, il tempo di esecuzione è compensato al 50% nel prezzo di prezzario del reinfiliaggio dei cavi.	104,67 €	100,00%	104,67 €	
1202		IETB	IE	IE	Operaio impiantista livello C2	56,70 €	100,00%	56,70 €	
1203		IETB	IE	IE	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 190x140x70 mm	18,05 €	100,00%	18,05 €	
1204		IETB	IE	IE	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm²	105,60 €	100,00%	105,60 €	
1205		IETB	IE	IE	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 32mm	99,72 €	100,00%	99,72 €	
1206	<b>INTERVENTO C</b>								
1207		IETC	IE	IE	Operaio impiantista livello C2	56,70 €	100,00%	56,70 €	
1208		IETC	IE	IE	Sfiliaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione. Il prezzo comprende lo sfiliaggio di tutti i cavi presenti all'interno del cavidotto, dal frutto alla cassetta di derivazione o da cassetta a cassetta, indipendentemente dalla distanza; asporto, movimentazione e accatastamento a piano cortile; carico, trasporto, scarico e eventuale allontanamento alle pubbliche discariche per lo smaltimento del materiale, nonché ogni altra opera provvisoria (trabattello) propedeutica alla realizzazione compiuta dell'opera. Poiché, in ambito manutentivo, detta operazione è eseguita necessariamente con il reinfiliaggio dei nuovi cavi, il tempo di esecuzione è compensato al 50% nel prezzo di prezzario del reinfiliaggio dei cavi.	104,67 €	100,00%	104,67 €	
1209		IETC	IE	IE	Operaio impiantista livello C2	56,70 €	100,00%	56,70 €	
1210		IETC	IE	IE	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 190x140x70 mm	18,05 €	100,00%	18,05 €	
1211		IETC	IE	IE	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm²	105,60 €	100,00%	105,60 €	
1212		IETC	IE	IE	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 32mm	99,72 €	100,00%	99,72 €	
1213	<b>INTERVENTO I</b>								
1214		IETI	IE	IE	Operaio impiantista livello C2	56,70 €	100,00%	56,70 €	
1215		IETI	IE	IE	Sfiliaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione. Il prezzo comprende lo sfiliaggio di tutti i cavi presenti all'interno del cavidotto, dal frutto alla cassetta di derivazione o da cassetta a cassetta, indipendentemente dalla distanza; asporto, movimentazione e accatastamento a piano cortile; carico, trasporto, scarico e eventuale allontanamento alle pubbliche discariche per lo smaltimento del materiale, nonché ogni altra opera provvisoria (trabattello) propedeutica alla realizzazione compiuta dell'opera. Poiché, in ambito manutentivo, detta operazione è eseguita necessariamente con il reinfiliaggio dei nuovi cavi, il tempo di esecuzione è compensato al 50% nel prezzo di prezzario del reinfiliaggio dei cavi.	104,67 €	100,00%	104,67 €	
1216		IETI	IE	IE	Operaio impiantista livello C2	56,70 €	100,00%	56,70 €	
1217		IETI	IE	IE	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 120x80x50 mm	13,60 €	100,00%	13,60 €	
1218		IETI	IE	IE	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 190x140x70 mm	18,05 €	100,00%	18,05 €	
1219		IETI	IE	IE	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm²	105,60 €	100,00%	105,60 €	
1220		IETI	IE	IE	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 32mm	99,72 €	100,00%	99,72 €	
1221	<b>INTERVENTO L</b>								
1222		IETL	IE	IE	Operaio impiantista livello C2	56,70 €	100,00%	56,70 €	
1223		IETL	IE	IE	Sfiliaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione. Il prezzo comprende lo sfiliaggio di tutti i cavi presenti all'interno del cavidotto, dal frutto alla cassetta di derivazione o da cassetta a cassetta, indipendentemente dalla distanza; asporto, movimentazione e accatastamento a piano cortile; carico, trasporto, scarico e eventuale allontanamento alle pubbliche discariche per lo smaltimento del materiale, nonché ogni altra opera provvisoria (trabattello) propedeutica alla realizzazione compiuta dell'opera. Poiché, in ambito manutentivo, detta operazione è eseguita necessariamente con il reinfiliaggio dei nuovi cavi, il tempo di esecuzione è compensato al 50% nel prezzo di prezzario del reinfiliaggio dei cavi.	69,78 €	100,00%	69,78 €	

Prg.	LAVORAZIONI		LAVORAZIONI		Importo Variante (€)	AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO AL 21° SAL 31.03.2026		
	Cod. Cod Sal	Des. Lotto	Des. Mappale	Articolo		Breve		
1224		IETL	IE	IE	Operaio impiantista livello C2	56,70 €	100,00%	56,70 €
1225		IETL	IE	IE	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 190x140x70 mm	18,05 €	100,00%	18,05 €
1226		IETL	IE	IE	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kv, sezione nominale:- 3x2,5 mm²	70,40 €	100,00%	70,40 €
1227		IETL	IE	IE	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 32mm	66,48 €	100,00%	66,48 €
1228	<b>INTERVENTO M</b>							
1229		IETM	IE	IE	Operaio impiantista livello C2	56,70 €	100,00%	56,70 €
1230		IETM	IE	IE	Sfilaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione. Il prezzo comprende lo sfilaggio di tutti i cavi presenti all'interno del cavidotto, dal frutto alla cassetta di derivazione o da cassetta a cassetta, indipendentemente dalla distanza; asporto, movimentazione e accatastamento a piano cortile; carico, trasporto, scarico e eventuale allontanamento alle pubbliche discariche per lo smaltimento del materiale, nonché ogni altra opera provvisoriale (trabattello) propedeutica alla realizzazione compiuta dell'opera. Poiché, in ambito manutentivo, detta operazione è eseguita necessariamente con il reinfilaggio dei nuovi cavi, il tempo di esecuzione è compensato al 50% nel prezzo di prezzario del reinfilamento dei cavi.	34,89 €	100,00%	34,89 €
1231		IETM	IE	IE	Operaio impiantista livello C2	56,70 €	100,00%	56,70 €
1232		IETM	IE	IE	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 120x80x50 mm	13,60 €	100,00%	13,60 €
1233		IETM	IE	IE	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kv, sezione nominale:- 3x2,5 mm²	35,20 €	100,00%	35,20 €
1234		IETM	IE	IE	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 32mm	33,24 €	100,00%	33,24 €
1235	<b>INTERVENTO R</b>							
1236		IETR	IE	IE	Operaio impiantista livello C2	56,70 €	100,00%	56,70 €
1237		IETR	IE	IE	Sfilaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione. Il prezzo comprende lo sfilaggio di tutti i cavi presenti all'interno del cavidotto, dal frutto alla cassetta di derivazione o da cassetta a cassetta, indipendentemente dalla distanza; asporto, movimentazione e accatastamento a piano cortile; carico, trasporto, scarico e eventuale allontanamento alle pubbliche discariche per lo smaltimento del materiale, nonché ogni altra opera provvisoriale (trabattello) propedeutica alla realizzazione compiuta dell'opera. Poiché, in ambito manutentivo, detta operazione è eseguita necessariamente con il reinfilaggio dei nuovi cavi, il tempo di esecuzione è compensato al 50% nel prezzo di prezzario del reinfilamento dei cavi.	139,56 €	100,00%	139,56 €
1238		IETR	IE	IE	Operaio impiantista livello C2	56,70 €	100,00%	56,70 €
1239		IETR	IE	IE	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 190x140x70 mm	18,05 €	100,00%	18,05 €
1240		IETR	IE	IE	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kv, sezione nominale:- 3x2,5 mm²	140,80 €	100,00%	140,80 €
1241		IETR	IE	IE	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 32mm	132,96 €	100,00%	132,96 €
1242	<b>INTERVENTO W</b>							
1243		IETW	IE	IE	Operaio impiantista livello C2	56,70 €	100,00%	56,70 €
1244		IETW	IE	IE	Sfilaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione. Il prezzo comprende lo sfilaggio di tutti i cavi presenti all'interno del cavidotto, dal frutto alla cassetta di derivazione o da cassetta a cassetta, indipendentemente dalla distanza; asporto, movimentazione e accatastamento a piano cortile; carico, trasporto, scarico e eventuale allontanamento alle pubbliche discariche per lo smaltimento del materiale, nonché ogni altra opera provvisoriale (trabattello) propedeutica alla realizzazione compiuta dell'opera. Poiché, in ambito manutentivo, detta operazione è eseguita necessariamente con il reinfilaggio dei nuovi cavi, il tempo di esecuzione è compensato al 50% nel prezzo di prezzario del reinfilamento dei cavi.	104,67 €	100,00%	104,67 €
1245		IETW	IE	IE	Operaio impiantista livello C2	56,70 €	100,00%	56,70 €
1246		IETW	IE	IE	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 190x140x70 mm	18,05 €	100,00%	18,05 €
1247		IETW	IE	IE	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kv, sezione nominale:- 3x2,5 mm²	158,40 €	100,00%	158,40 €
1248		IETW	IE	IE	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 32mm	132,96 €	100,00%	132,96 €
1249		IETW	IE	IE	Operaio impiantista livello C2	170,10 €	100,00%	170,10 €
1250		IETW	IE	IE	Rimozione di passerella a vista, compreso sfilaggio dei cavi dalle apparecchiature di comando; accastamento, movimentazione al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento. Il prezzo è riferito al metro lineare di passerella a vista, per qualsiasi sua dimensione.	14,44 €	100,00%	14,44 €
1251	<b>IMPIANTI ELETTRICI E SP IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - PIANO PRIMO</b>							
1252	<b>INTERVENTO H</b>							
1253		IE1H	IE	IE	Operaio impiantista livello C2	170,10 €	100,00%	170,10 €
1254		IE1H	IE	IE	Canaletta in PVC, rigido autoestinguente con sezione rettangolare aperta e coperchio a scatto. Grado di protezione IP4X 30x15 mm	100,40 €	100,00%	100,40 €
1255		IE1H	IE	IE	Sfilaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione. Il prezzo comprende lo sfilaggio di tutti i cavi presenti all'interno del cavidotto, dal frutto alla cassetta di derivazione o da cassetta a cassetta, indipendentemente dalla distanza; asporto, movimentazione e accatastamento a piano cortile; carico, trasporto, scarico e eventuale allontanamento alle pubbliche discariche per lo smaltimento del materiale, nonché ogni altra opera provvisoriale (trabattello) propedeutica alla realizzazione compiuta dell'opera. Poiché, in ambito manutentivo, detta operazione è eseguita necessariamente con il reinfilaggio dei nuovi cavi, il tempo di esecuzione è compensato al 50% nel prezzo di prezzario del reinfilamento dei cavi.	34,89 €	100,00%	34,89 €
1256		IE1H	IE	IE	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 190x140x70 mm	18,05 €	100,00%	18,05 €

Prg.	LAVORAZIONI		LAVORAZIONI		Breve	Importo Variante (€)	AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO AL 21° SAL 31.03.2026	
	Cod. Cod Sal	Des. Lotto	Des. Mappale	Articolo				
1257		IE1H	IE	IE	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm <sup>2</sup>	316,80 €	100,00%	316,80 €
1258	INTERVENTO I							
1259		IE1I	IE	IE	Operaio impiantista livello C2	56,70 €	100,00%	56,70 €
1260		IE1I	IE	IE	Sfilaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione. Il prezzo comprende lo sfilaggio di tutti i cavi presenti all'interno del cavidotto, dal frutto alla cassetta di derivazione o da cassetta a cassetta, indipendentemente dalla distanza; asporto, movimentazione e accatastamento a piano cortile; carico, trasporto, scarico e eventuale allontanamento alle pubbliche discariche per lo smaltimento del materiale, nonché ogni altra opera provvisoriale (trabattello) propedeutica alla realizzazione compiuta dell'opera. Poiché, in ambito manutentivo, detta operazione è eseguita necessariamente con il reinfilaggio dei nuovi cavi, il tempo di esecuzione è compensato al 50% nel prezzo di prezzario del reinfilaggio dei cavi.	34,89 €	100,00%	34,89 €
1261		IE1I	IE	IE	Operaio impiantista livello C2	56,70 €	100,00%	56,70 €
1262		IE1I	IE	IE	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 190x140x70 mm	18,05 €	100,00%	18,05 €
1263		IE1I	IE	IE	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm <sup>2</sup>	52,80 €	100,00%	52,80 €
1264		IE1I	IE	IE	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 32mm	44,32 €	100,00%	44,32 €
1265	INTERVENTO K							
1266		IE1K	IE	IE	Operaio impiantista livello C2	170,10 €	100,00%	170,10 €
1267		IE1K	IE	IE	Rimozione di passerella a vista, compreso sfilaggio dei cavi dalle apparecchiature di comando; accatastamento, movimentazione al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento. Il prezzo è riferito al metro lineare di passerella a vista, per qualsiasi sua dimensione.	14,44 €	100,00%	14,44 €
1268		IE1K	IE	IE	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 190x140x70 mm	18,05 €	100,00%	18,05 €
1269		IE1K	IE	IE	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm <sup>2</sup>	422,40 €	100,00%	422,40 €
1270		IE1K	IE	IE	Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati, completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio - 400 mm	161,84 €	100,00%	161,84 €
1271		IE1K	IE	IE	Sfilaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione. Il prezzo comprende lo sfilaggio di tutti i cavi presenti all'interno del cavidotto, dal frutto alla cassetta di derivazione o da cassetta a cassetta, indipendentemente dalla distanza; asporto, movimentazione e accatastamento a piano cortile; carico, trasporto, scarico e eventuale allontanamento alle pubbliche discariche per lo smaltimento del materiale, nonché ogni altra opera provvisoriale (trabattello) propedeutica alla realizzazione compiuta dell'opera. Poiché, in ambito manutentivo, detta operazione è eseguita necessariamente con il reinfilaggio dei nuovi cavi, il tempo di esecuzione è compensato al 50% nel prezzo di prezzario del reinfilaggio dei cavi.	174,45 €	100,00%	174,45 €
1272	INTERVENTO L							
1273		IE1L	IE	IE	Operaio impiantista livello C2	170,10 €	100,00%	170,10 €
1274		IE1L	IE	IE	Sfilaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione. Il prezzo comprende lo sfilaggio di tutti i cavi presenti all'interno del cavidotto, dal frutto alla cassetta di derivazione o da cassetta a cassetta, indipendentemente dalla distanza; asporto, movimentazione e accatastamento a piano cortile; carico, trasporto, scarico e eventuale allontanamento alle pubbliche discariche per lo smaltimento del materiale, nonché ogni altra opera provvisoriale (trabattello) propedeutica alla realizzazione compiuta dell'opera. Poiché, in ambito manutentivo, detta operazione è eseguita necessariamente con il reinfilaggio dei nuovi cavi, il tempo di esecuzione è compensato al 50% nel prezzo di prezzario del reinfilaggio dei cavi.	139,56 €	100,00%	139,56 €
1275		IE1L	IE	IE	Operaio impiantista livello C2	170,10 €	100,00%	170,10 €
1276		IE1L	IE	IE	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 190x140x70 mm	18,05 €	100,00%	18,05 €
1277		IE1L	IE	IE	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm <sup>2</sup>	140,80 €	100,00%	140,80 €
1278		IE1L	IE	IE	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 25mm	94,50 €	100,00%	94,50 €
1279		IE1L	IE	IE	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. diam. 40mm	137,50 €	100,00%	137,50 €
1280	INTERVENTO R							
1281		IE1R	IE	IE	Operaio impiantista livello C2	56,70 €	100,00%	56,70 €
1282		IE1R	IE	IE	Sfilaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione. Il prezzo comprende lo sfilaggio di tutti i cavi presenti all'interno del cavidotto, dal frutto alla cassetta di derivazione o da cassetta a cassetta, indipendentemente dalla distanza; asporto, movimentazione e accatastamento a piano cortile; carico, trasporto, scarico e eventuale allontanamento alle pubbliche discariche per lo smaltimento del materiale, nonché ogni altra opera provvisoriale (trabattello) propedeutica alla realizzazione compiuta dell'opera. Poiché, in ambito manutentivo, detta operazione è eseguita necessariamente con il reinfilaggio dei nuovi cavi, il tempo di esecuzione è compensato al 50% nel prezzo di prezzario del reinfilaggio dei cavi.	34,89 €	100,00%	34,89 €
1283		IE1R	IE	IE	Operaio impiantista livello C2	56,70 €	100,00%	56,70 €
1284		IE1R	IE	IE	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 190x140x70 mm	18,05 €	100,00%	18,05 €
1285		IE1R	IE	IE	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm <sup>2</sup>	52,80 €	100,00%	52,80 €
1286		IE1R	IE	IE	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 25mm	37,80 €	100,00%	37,80 €
1287	INTERVENTO S							
1288		IE1S	IE	IE	Operaio impiantista livello C2	56,70 €	100,00%	56,70 €

Prg.	LAVORAZIONI		LAVORAZIONI		Breve	Importo Variante (€)	AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO AL 21° SAL 31.03.2026		
	Cod. Cod Sal	Des. Lotto	Des. Mappale	Articolo					
1289		IE1S	IE	IE	Sfilaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione. Il prezzo comprende lo sfilaggio di tutti i cavi presenti all'interno del cavidotto, dal frutto alla cassetta di derivazione o da cassetta a cassetta, indipendentemente dalla distanza; asporto, movimentazione e accatastamento a piano cortile; carico, trasporto, scarico e eventuale allontanamento alle pubbliche discariche per lo smaltimento del materiale, nonché ogni altra opera provvisoria (trabattello) propedeutica alla realizzazione compiuta dell'opera. Poiché, in ambito manutentivo, detta operazione è eseguita necessariamente con il reinfilaggio dei nuovi cavi, il tempo di esecuzione è compensato al 50% nel prezzo di prezzario del reinfilaggio dei cavi.	69,78 €	100,00%	69,78 €	
1290		IE1S	IE	IE	Operai impiantista livello C2	56,70 €	100,00%	56,70 €	
1291		IE1S	IE	IE	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 190x140x70 mm	18,05 €	100,00%	18,05 €	
1292		IE1S	IE	IE	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm²	105,60 €	100,00%	105,60 €	
1293		IE1S	IE	IE	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 32mm	88,64 €	100,00%	88,64 €	
1294	<b>INTERVENTO W</b>								
1295		IE1W	IE	IE	Operai impiantista livello C2	56,70 €	100,00%	56,70 €	
1296		IE1W	IE	IE	Sfilaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione. Il prezzo comprende lo sfilaggio di tutti i cavi presenti all'interno del cavidotto, dal frutto alla cassetta di derivazione o da cassetta a cassetta, indipendentemente dalla distanza; asporto, movimentazione e accatastamento a piano cortile; carico, trasporto, scarico e eventuale allontanamento alle pubbliche discariche per lo smaltimento del materiale, nonché ogni altra opera provvisoria (trabattello) propedeutica alla realizzazione compiuta dell'opera. Poiché, in ambito manutentivo, detta operazione è eseguita necessariamente con il reinfilaggio dei nuovi cavi, il tempo di esecuzione è compensato al 50% nel prezzo di prezzario del reinfilaggio dei cavi.	69,78 €	100,00%	69,78 €	
1297		IE1W	IE	IE	Operai impiantista livello C2	56,70 €	100,00%	56,70 €	
1298		IE1W	IE	IE	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 190x140x70 mm	18,05 €	100,00%	18,05 €	
1299		IE1W	IE	IE	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm²	105,60 €	100,00%	105,60 €	
1300		IE1W	IE	IE	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 25mm	75,60 €	100,00%	75,60 €	
1301	<b>INTERVENTO X</b>								
1302		IE1X	IE	IE	Operai impiantista livello C2	56,70 €	100,00%	56,70 €	
1303		IE1X	IE	IE	Sfilaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione. Il prezzo comprende lo sfilaggio di tutti i cavi presenti all'interno del cavidotto, dal frutto alla cassetta di derivazione o da cassetta a cassetta, indipendentemente dalla distanza; asporto, movimentazione e accatastamento a piano cortile; carico, trasporto, scarico e eventuale allontanamento alle pubbliche discariche per lo smaltimento del materiale, nonché ogni altra opera provvisoria (trabattello) propedeutica alla realizzazione compiuta dell'opera. Poiché, in ambito manutentivo, detta operazione è eseguita necessariamente con il reinfilaggio dei nuovi cavi, il tempo di esecuzione è compensato al 50% nel prezzo di prezzario del reinfilaggio dei cavi.	34,89 €	100,00%	34,89 €	
1304		IE1X	IE	IE	Operai impiantista livello C2	56,70 €	100,00%	56,70 €	
1305		IE1X	IE	IE	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 190x140x70 mm	18,05 €	100,00%	18,05 €	
1306		IE1X	IE	IE	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm²	52,80 €	100,00%	52,80 €	
1307		IE1X	IE	IE	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 25mm	37,80 €	100,00%	37,80 €	
1308	<b>INTERVENTO Y</b>								
1309		IE1Y	IE	IE	Operai impiantista livello C2	56,70 €	100,00%	56,70 €	
1310		IE1Y	IE	IE	Sfilaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione. Il prezzo comprende lo sfilaggio di tutti i cavi presenti all'interno del cavidotto, dal frutto alla cassetta di derivazione o da cassetta a cassetta, indipendentemente dalla distanza; asporto, movimentazione e accatastamento a piano cortile; carico, trasporto, scarico e eventuale allontanamento alle pubbliche discariche per lo smaltimento del materiale, nonché ogni altra opera provvisoria (trabattello) propedeutica alla realizzazione compiuta dell'opera. Poiché, in ambito manutentivo, detta operazione è eseguita necessariamente con il reinfilaggio dei nuovi cavi, il tempo di esecuzione è compensato al 50% nel prezzo di prezzario del reinfilaggio dei cavi.	34,89 €	100,00%	34,89 €	
1311		IE1Y	IE	IE	Operai impiantista livello C2	56,70 €	100,00%	56,70 €	
1312		IE1Y	IE	IE	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 190x140x70 mm	18,05 €	100,00%	18,05 €	
1313		IE1Y	IE	IE	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm²	52,80 €	100,00%	52,80 €	
1314		IE1Y	IE	IE	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 25mm	37,80 €	100,00%	37,80 €	
1315	<b>IMPIANTI ELETTRICI E SP IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - PIANO SECONDO</b>								
1316	<b>INTERVENTO B</b>								
1317		IE2B	IE	IE	Operai impiantista livello C2	170,10 €	100,00%	170,10 €	
1318	<b>INTERVENTO D</b>								
1319		IE2D	IE	IE	Operai impiantista livello C2	170,10 €	100,00%	170,10 €	
1320	<b>INTERVENTO M</b>								
1321		IE2M	IE	IE	Operai impiantista livello C2	170,10 €	100,00%	170,10 €	
1322		IE2M	IE	IE	Canaletta in PVC, rigido autoestinguente con sezione rettangolare aperta e coperchio a scatto. Grado di protezione IP4X 30x15 mm	60,24 €	100,00%	60,24 €	

Prg.	LAVORAZIONI		LAVORAZIONI		Breve	Importo Variante (€)	AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO AL 21° SAL 31.03.2026		
	Cod. Cod Sal	Des. Lotto	Des. Mappale	Articolo					
1323		IE2M	IE	IE	Sfilaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione. Il prezzo comprende lo sfilaggio di tutti i cavi presenti all'interno del cavidotto, dal frutto alla cassetta di derivazione o da cassetta a cassetta, indipendentemente dalla distanza; asporto, movimentazione e accatastamento a piano cortile; carico, trasporto, scarico e eventuale allontanamento alle pubbliche discariche per lo smaltimento del materiale, nonché ogni altra opera provvisoriale (trabattello) propedeutica alla realizzazione compiuta dell'opera. Poiché, in ambito manutentivo, detta operazione è eseguita necessariamente con il reinfilaggio dei nuovi cavi, il tempo di esecuzione è compensato al 50% nel prezzo di prezzario del reinfilaggio dei cavi.	34,89 €	100,00%	34,89 €	
1324		IE2M	IE	IE	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 190x140x70 mm	18,05 €	100,00%	18,05 €	
1325		IE2M	IE	IE	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm²	316,80 €	100,00%	316,80 €	
1326	<b>INTERVENTO N</b>								
1327		IE2N	IE	IE	Operaio impiantista livello C2	170,10 €	100,00%	170,10 €	
1328		IE2N	IE	IE	Canaletta in PVC, rigido autoestinguente con sezione rettangolare aperta e coperchio a scatto. Grado di protezione IP4X 30x15 mm	100,40 €	100,00%	100,40 €	
1329		IE2N	IE	IE	Sfilaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione. Il prezzo comprende lo sfilaggio di tutti i cavi presenti all'interno del cavidotto, dal frutto alla cassetta di derivazione o da cassetta a cassetta, indipendentemente dalla distanza; asporto, movimentazione e accatastamento a piano cortile; carico, trasporto, scarico e eventuale allontanamento alle pubbliche discariche per lo smaltimento del materiale, nonché ogni altra opera provvisoriale (trabattello) propedeutica alla realizzazione compiuta dell'opera. Poiché, in ambito manutentivo, detta operazione è eseguita necessariamente con il reinfilaggio dei nuovi cavi, il tempo di esecuzione è compensato al 50% nel prezzo di prezzario del reinfilaggio dei cavi.	34,89 €	100,00%	34,89 €	
1330		IE2N	IE	IE	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 190x140x70 mm	36,10 €	100,00%	36,10 €	
1331		IE2N	IE	IE	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm²	316,80 €	100,00%	316,80 €	
1332	<b>INTERVENTO S</b>								
1333		IE2S	IE	IE	Operaio impiantista livello C2	170,10 €	100,00%	170,10 €	
1334	<b>INTERVENTO W</b>								
1335		IE2W	IE	IE	Operaio impiantista livello C2	170,10 €	100,00%	170,10 €	
1336		IE2W	IE	IE	Sfilaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione. Il prezzo comprende lo sfilaggio di tutti i cavi presenti all'interno del cavidotto, dal frutto alla cassetta di derivazione o da cassetta a cassetta, indipendentemente dalla distanza; asporto, movimentazione e accatastamento a piano cortile; carico, trasporto, scarico e eventuale allontanamento alle pubbliche discariche per lo smaltimento del materiale, nonché ogni altra opera provvisoriale (trabattello) propedeutica alla realizzazione compiuta dell'opera. Poiché, in ambito manutentivo, detta operazione è eseguita necessariamente con il reinfilaggio dei nuovi cavi, il tempo di esecuzione è compensato al 50% nel prezzo di prezzario del reinfilaggio dei cavi.	139,56 €	100,00%	139,56 €	
1337		IE2W	IE	IE	Operaio impiantista livello C2	226,80 €	100,00%	226,80 €	
1338		IE2W	IE	IE	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 190x140x70 mm	18,05 €	100,00%	18,05 €	
1339		IE2W	IE	IE	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm²	211,20 €	100,00%	211,20 €	
1340		IE2W	IE	IE	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 32mm	177,28 €	100,00%	177,28 €	
1341	<b>INTERVENTO Y</b>								
1342		IE2Y	IE	IE	Operaio impiantista livello C2	56,70 €	100,00%	56,70 €	
1343		IE2Y	IE	IE	Sfilaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione. Il prezzo comprende lo sfilaggio di tutti i cavi presenti all'interno del cavidotto, dal frutto alla cassetta di derivazione o da cassetta a cassetta, indipendentemente dalla distanza; asporto, movimentazione e accatastamento a piano cortile; carico, trasporto, scarico e eventuale allontanamento alle pubbliche discariche per lo smaltimento del materiale, nonché ogni altra opera provvisoriale (trabattello) propedeutica alla realizzazione compiuta dell'opera. Poiché, in ambito manutentivo, detta operazione è eseguita necessariamente con il reinfilaggio dei nuovi cavi, il tempo di esecuzione è compensato al 50% nel prezzo di prezzario del reinfilaggio dei cavi.	34,89 €	100,00%	34,89 €	
1344		IE2Y	IE	IE	Operaio impiantista livello C2	56,70 €	100,00%	56,70 €	
1345		IE2Y	IE	IE	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 190x140x70 mm	18,05 €	100,00%	18,05 €	
1346		IE2Y	IE	IE	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm²	52,80 €	100,00%	52,80 €	
1347		IE2Y	IE	IE	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 25mm	37,80 €	100,00%	37,80 €	
1348	<b>IMPIANTI ELETTRICI E SP IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI- PIANO TERZO</b>								
1349	<b>INTERVENTO M</b>								
1350		IE3M	IE	IE	Operaio impiantista livello C2	170,10 €	100,00%	170,10 €	
1351		IE3M	IE	IE	Canaletta in PVC, rigido autoestinguente con sezione rettangolare aperta e coperchio a scatto. Grado di protezione IP4X 30x15 mm	240,96 €	100,00%	240,96 €	
1352		IE3M	IE	IE	Sfilaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione. Il prezzo comprende lo sfilaggio di tutti i cavi presenti all'interno del cavidotto, dal frutto alla cassetta di derivazione o da cassetta a cassetta, indipendentemente dalla distanza; asporto, movimentazione e accatastamento a piano cortile; carico, trasporto, scarico e eventuale allontanamento alle pubbliche discariche per lo smaltimento del materiale, nonché ogni altra opera provvisoriale (trabattello) propedeutica alla realizzazione compiuta dell'opera. Poiché, in ambito manutentivo, detta operazione è eseguita necessariamente con il reinfilaggio dei nuovi cavi, il tempo di esecuzione è compensato al 50% nel prezzo di prezzario del reinfilaggio dei cavi.	69,78 €	100,00%	69,78 €	

Prg.	LAVORAZIONI		LAVORAZIONI		Breve	Importo Variante (€)	AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO AL 21° SAL 31.03.2026	
	Cod. Cod Sal	Des. Lotto	Des. Mappale	Articolo				
1353		IE3M	IE	IE	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 190x140x70 mm	36,10 €	100,00%	36,10 €
1354		IE3M	IE	IE	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm²	422,40 €	100,00%	422,40 €
1355	INTERVENTO S							
1356		IE3S	IE	IE	Operaio impiantista livello C2	170,10 €	100,00%	170,10 €
1357		IE3S	IE	IE	Sfilaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione. Il prezzo comprende lo sfilaggio di tutti i cavi presenti all'interno del cavidotto, dal frutto alla cassetta di derivazione o da cassetta a cassetta, indipendentemente dalla distanza; asporto, movimentazione e accatastamento a piano cortile; carico, trasporto, scarico e eventuale allontanamento alle pubbliche discariche per lo smaltimento del materiale, nonché ogni altra opera provvisoriale (trabattello) propedeutica alla realizzazione compiuta dell'opera. Poiché, in ambito manutentivo, detta operazione è eseguita necessariamente con il reinfilaggio dei nuovi cavi, il tempo di esecuzione è compensato al 50% nel prezzo di prezzario del reinfilaggio dei cavi.	69,78 €	100,00%	69,78 €
1358		IE3S	IE	IE	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 190x140x70 mm	54,15 €	100,00%	54,15 €
1359		IE3S	IE	IE	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm²	422,40 €	100,00%	422,40 €
1360		IE3S	IE	IE	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 25mm	378,00 €	100,00%	378,00 €
1361	INTERVENTO T							
1362		IE3T	IE	IE	Operaio impiantista livello C2	170,10 €	100,00%	170,10 €
1363		IE3T	IE	IE	Canaletta in PVC, rigido autoestinguente con sezione rettangolare aperta e coperchio a scatto. Grado di protezione IP4X 30x15 mm	401,60 €	100,00%	401,60 €
1364		IE3T	IE	IE	Sfilaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione. Il prezzo comprende lo sfilaggio di tutti i cavi presenti all'interno del cavidotto, dal frutto alla cassetta di derivazione o da cassetta a cassetta, indipendentemente dalla distanza; asporto, movimentazione e accatastamento a piano cortile; carico, trasporto, scarico e eventuale allontanamento alle pubbliche discariche per lo smaltimento del materiale, nonché ogni altra opera provvisoriale (trabattello) propedeutica alla realizzazione compiuta dell'opera. Poiché, in ambito manutentivo, detta operazione è eseguita necessariamente con il reinfilaggio dei nuovi cavi, il tempo di esecuzione è compensato al 50% nel prezzo di prezzario del reinfilaggio dei cavi.	69,78 €	100,00%	69,78 €
1365		IE3T	IE	IE	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 190x140x70 mm	36,10 €	100,00%	36,10 €
1366		IE3T	IE	IE	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm²	422,40 €	100,00%	422,40 €
1367	INTERVENTO U							
1368		IE3U	IE	IE	Operaio impiantista livello C2	170,10 €	100,00%	170,10 €
1369		IE3U	IE	IE	Sfilaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione. Il prezzo comprende lo sfilaggio di tutti i cavi presenti all'interno del cavidotto, dal frutto alla cassetta di derivazione o da cassetta a cassetta, indipendentemente dalla distanza; asporto, movimentazione e accatastamento a piano cortile; carico, trasporto, scarico e eventuale allontanamento alle pubbliche discariche per lo smaltimento del materiale, nonché ogni altra opera provvisoriale (trabattello) propedeutica alla realizzazione compiuta dell'opera. Poiché, in ambito manutentivo, detta operazione è eseguita necessariamente con il reinfilaggio dei nuovi cavi, il tempo di esecuzione è compensato al 50% nel prezzo di prezzario del reinfilaggio dei cavi.	69,78 €	100,00%	69,78 €
1370		IE3U	IE	IE	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 190x140x70 mm	18,05 €	100,00%	18,05 €
1371		IE3U	IE	IE	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm²	140,80 €	100,00%	140,80 €
1372		IE3U	IE	IE	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 25mm	189,00 €	100,00%	189,00 €
1373	INTERVENTO W							
1374		IE3W	IE	IE	Operaio impiantista livello C2	170,10 €	100,00%	170,10 €
1375		IE3W	IE	IE	Sfilaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione. Il prezzo comprende lo sfilaggio di tutti i cavi presenti all'interno del cavidotto, dal frutto alla cassetta di derivazione o da cassetta a cassetta, indipendentemente dalla distanza; asporto, movimentazione e accatastamento a piano cortile; carico, trasporto, scarico e eventuale allontanamento alle pubbliche discariche per lo smaltimento del materiale, nonché ogni altra opera provvisoriale (trabattello) propedeutica alla realizzazione compiuta dell'opera. Poiché, in ambito manutentivo, detta operazione è eseguita necessariamente con il reinfilaggio dei nuovi cavi, il tempo di esecuzione è compensato al 50% nel prezzo di prezzario del reinfilaggio dei cavi.	139,56 €	100,00%	139,56 €
1376		IE3W	IE	IE	Operaio impiantista livello C2	226,80 €	100,00%	226,80 €
1377		IE3W	IE	IE	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 190x140x70 mm	18,05 €	100,00%	18,05 €
1378		IE3W	IE	IE	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm²	168,96 €	100,00%	168,96 €
1379		IE3W	IE	IE	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 32mm	177,28 €	100,00%	177,28 €
1380	INTERVENTO Y							
1381		IE3Y	IE	IE	Operaio impiantista livello C2	56,70 €	100,00%	56,70 €

Prg.	LAVORAZIONI		LAVORAZIONI		Breve	Importo Variante (€)	AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO AL 21° SAL 31.03.2026	
	Cod. Cod Sal	Des. Lotto	Des. Mappale	Articolo				
1382		IE3Y	IE	IE	Sfiliaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione. Il prezzo comprende lo sfilaggio di tutti i cavi presenti all'interno del cavidotto, dal frutto alla cassetta di derivazione o da cassetta a cassetta, indipendentemente dalla distanza; asporto, movimentazione e accatastamento a piano cortile; carico, trasporto, scarico e eventuale allontanamento alle pubbliche discariche per lo smaltimento del materiale, nonché ogni altra opera provvisoriale (trabattello) propedeutica alla realizzazione compiuta dell'opera. Poiché, in ambito manutentivo, detta operazione è eseguita necessariamente con il reinfiliaggio dei nuovi cavi, il tempo di esecuzione è compensato al 50% nel prezzo di prezzario del reinfiliaggio dei cavi.	34,89 €	100,00%	34,89 €
1383		IE3Y	IE	IE	Operai impiantista livello C2	56,70 €	100,00%	56,70 €
1384		IE3Y	IE	IE	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 190x140x70 mm	18,05 €	100,00%	18,05 €
1385		IE3Y	IE	IE	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm²	52,80 €	100,00%	52,80 €
1386		IE3Y	IE	IE	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 25mm	37,80 €	100,00%	37,80 €
1387		IE3Y	IE	IE	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	109,49 €	100,00%	109,49 €
1388	IMPIANTI ELETTRICI E SP IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - INTERVENTI ESTERNI							
1389	RISOLUZIONE INTERFERENZE IN FACCIATA							
1390		IEEF	IE	1E.02.070.0020	Rimozione di corpo illuminante e/o alimentatore di qualsiasi forma o tipo, in qualsiasi condizione di posa. Compreso accatastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento	97,75 €	100,00%	97,75 €
1391		IEEF	IE	1E.02.070.0080	Sfiliaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione. Il prezzo comprende lo sfilaggio di tutti i cavi presenti all'interno del cavidotto, dal frutto alla cassetta di derivazione o da cassetta a cassetta, indipendentemente dalla distanza; asporto, movimentazione e accatastamento a piano cortile; carico, trasporto, scarico e eventuale allontanamento alle pubbliche discariche per lo smaltimento del materiale, nonché ogni altra opera provvisoriale (trabattello) propedeutica alla realizzazione compiuta dell'opera. Poiché, in ambito manutentivo, detta operazione è eseguita necessariamente con il reinfiliaggio dei nuovi cavi, il tempo di esecuzione è compensato al 50% nel prezzo di prezzario del reinfiliaggio dei cavi.	593,13 €	100,00%	593,13 €
1392		IEEF	IE	1E.02.020.0020.a	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. 100x100x50 mm	226,27 €	100,00%	226,27 €
1393		IEEF	IE	1E.02.040.0095.b	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm²	299,20 €	100,00%	299,20 €
1394		IEEF	IE	MA.00.060.0010	Operai impiantista livello C2	283,50 €	100,00%	283,50 €
1395		IEEF	IE	1E.06.070.0090	Apparecchio illuminante led autonomo per montaggio a plafone o a parete, con possibilità di settaggio dell'autonomia: 1h, 2h, 3h, tempo di ricarica 12h. Conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, ATEX 2014/34/UE. Classificazione ATEX II 3 G Ex nA II B T135, II 3 D Ex TD A22 T85, grado di protezione IP66, protezione agli urti IK 09. Corpo in lamiera di acciaio zincata e verniciata con polveri di poliestere, schermo in vetro temprato microprismatizzato ad alta trasmittanza spes. 3mm. SE-400 Im 1h di autonomia - 275 Im 2h di autonomia - 200 Im 3h di autonomia - SA - 220 Im	2 766,30 €	95,00%	2 627,99 €
1396		IEEF	IE	1E.06.040.0070	Maggiorazione alle lampade di emergenza relativo alla tipologia dotata di Pittogramma a visibili fino a 26 m di distanza come da normative UNI EN 1838	15,92 €	95,00%	15,12 €
1397		IEEF	IE	1E.06.060.0140.e	Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK08 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente di elevata resistenza meccanica, diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente, prismatizzato internamente, autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: bilampada led 4000K 5600 Im potenza 44 w - lunghezza 1300 mm	681,20 €	50,00%	340,60 €
1398		IEEF	IE	1E.02.020.0020.h	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. h - 460x380x120 mm	446,76 €	100,00%	446,76 €
1399		IEEF	IE	1E.02.010.0020.d	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 32mm	110,80 €	95,00%	105,26 €
1400		IEEF	IE	1E.02.010.0020.e	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. diam. 40mm	137,50 €	95,00%	130,63 €
1401		IEEF	IE	1E.02.070.0020	Rimozione di corpo illuminante e/o alimentatore di qualsiasi forma o tipo, in qualsiasi condizione di posa. Compreso accatastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento	5,75 €	100,00%	5,75 €
1402		IEEF	IE	1E.02.070.0080	Sfiliaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione. Il prezzo comprende lo sfilaggio di tutti i cavi presenti all'interno del cavidotto, dal frutto alla cassetta di derivazione o da cassetta a cassetta, indipendentemente dalla distanza; asporto, movimentazione e accatastamento a piano cortile; carico, trasporto, scarico e eventuale allontanamento alle pubbliche discariche per lo smaltimento del materiale, nonché ogni altra opera provvisoriale (trabattello) propedeutica alla realizzazione compiuta dell'opera. Poiché, in ambito manutentivo, detta operazione è eseguita necessariamente con il reinfiliaggio dei nuovi cavi, il tempo di esecuzione è compensato al 50% nel prezzo di prezzario del reinfiliaggio dei cavi.	34,89 €	100,00%	34,89 €
1403		IEEF	IE	1E.02.020.0020.a	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. 100x100x50 mm	13,31 €	100,00%	13,31 €
1404		IEEF	IE	1E.02.040.0095.b	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm²	17,60 €	100,00%	17,60 €

Prg.	LAVORAZIONI		LAVORAZIONI		Breve	Importo Variante (€)	AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO AL 21° SAL 31.03.2026	
	Cod. Cod Sal	Des. Lotto	Des. Mappale	Articolo				
1405		IEEF	IE	1E.06.070.0090	Apparecchio illuminante led autonomo per montaggio a plafone o a parete, con possibilità di settaggio dell'autonomia: 1h, 2h, 3h, tempo di ricarica 12h. Conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, ATEX 2014/34/UE. Classificazione ATEX II 3 G Ex nA II B T135, II 3 D Ex tD A22 T85, grado di protezione IP66, protezione agli urti IK 09. Corpo in lamiera di acciaio zincata e verniciata con polveri di poliestere, schermo in vetro temprato microprismatizzato ad alta trasmittanza spes. 3mm. SE:400 lm 1h di autonomia - 275 lm 2h di autonomia - 200 lm 3h di autonomia - SA - 220lm	553,26 €	100,00%	553,26 €
1406		IEEF	IE	1E.02.070.0030	Rimozione temporanea e successiva installazione di plafoniera in qualunque condizione di posa, su impianti già in opera. Compreso scollegamento dal punto luce, trasporto all'interno del cantiere, immagazzinamento e custodia per tutta la durata dei lavori, collocazione finale in opera. Inclusi oneri per trabattelli o piani di lavoro fino a 4 m, banci o tasseselli	197,03 €	100,00%	197,03 €
1407		IEEF	IE	1E.02.070.0080	Sfiaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione. Il prezzo comprende lo sfilaggio di tutti i cavi presenti all'interno del cavidotto, dal frutto alla cassetta di derivazione o da cassetta a cassetta, indipendentemente dalla distanza; asporto, movimentazione e accatastamento a piano cortile; carico, trasporto, scarico e eventuale allontanamento alle pubbliche discariche per lo smaltimento del materiale, nonché ogni altra opera provvisoria (trabattello) propedeutica alla realizzazione compiuta dell'opera. Poiché, in ambito manutentivo, detta operazione è eseguita necessariamente con il reinfilaggio dei nuovi cavi, il tempo di esecuzione è compensato al 50% nel prezzo di prezzario del reinfilaggio dei cavi	34,89 €	100,00%	34,89 €
1408		IEEF	IE	1E.02.020.0020.a	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. 100x100x50 mm	13,31 €	100,00%	13,31 €
1409		IEEF	IE	1E.02.040.0095.b	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm²	35,20 €	100,00%	35,20 €
1410		IEEF	IE	1E.02.070.0080	Sfiaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione. Il prezzo comprende lo sfilaggio di tutti i cavi presenti all'interno del cavidotto, dal frutto alla cassetta di derivazione o da cassetta a cassetta, indipendentemente dalla distanza; asporto, movimentazione e accatastamento a piano cortile; carico, trasporto, scarico e eventuale allontanamento alle pubbliche discariche per lo smaltimento del materiale, nonché ogni altra opera provvisoria (trabattello) propedeutica alla realizzazione compiuta dell'opera. Poiché, in ambito manutentivo, detta operazione è eseguita necessariamente con il reinfilaggio dei nuovi cavi, il tempo di esecuzione è compensato al 50% nel prezzo di prezzario del reinfilaggio dei cavi	1 395,60 €	100,00%	1 395,60 €
1411		IEEF	IE	1E.02.020.0020.a	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. 100x100x50 mm	53,24 €	100,00%	53,24 €
1412		IEEF	IE	1E.02.040.0095.b	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm²	140,80 €	100,00%	140,80 €
1413		IEEF	IE	1E.02.070.0020	Rimozione di corpo illuminante e/o alimentatore di qualsiasi forma o tipo, in qualsiasi condizione di posa. Compreso accatastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento	92,00 €	100,00%	92,00 €
1414		IEEF	IE	1E.02.070.0080	Sfiaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione. Il prezzo comprende lo sfilaggio di tutti i cavi presenti all'interno del cavidotto, dal frutto alla cassetta di derivazione o da cassetta a cassetta, indipendentemente dalla distanza; asporto, movimentazione e accatastamento a piano cortile; carico, trasporto, scarico e eventuale allontanamento alle pubbliche discariche per lo smaltimento del materiale, nonché ogni altra opera provvisoria (trabattello) propedeutica alla realizzazione compiuta dell'opera. Poiché, in ambito manutentivo, detta operazione è eseguita necessariamente con il reinfilaggio dei nuovi cavi, il tempo di esecuzione è compensato al 50% nel prezzo di prezzario del reinfilaggio dei cavi	558,24 €	100,00%	558,24 €
1415		IEEF	IE	1E.02.020.0020.a	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. 100x100x50 mm	212,96 €	100,00%	212,96 €
1416		IEEF	IE	1E.02.040.0095.b	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm²	281,60 €	100,00%	281,60 €
1417		IEEF	IE	MA.00.060.0010	Operaio impiantista livello C2	226,80 €	100,00%	226,80 €
1418		IEEF	IE	1E.06.070.0090	Apparecchio illuminante led autonomo per montaggio a plafone o a parete, con possibilità di settaggio dell'autonomia: 1h, 2h, 3h, tempo di ricarica 12h. Conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, ATEX 2014/34/UE. Classificazione ATEX II 3 G Ex nA II B T135, II 3 D Ex tD A22 T85, grado di protezione IP66, protezione agli urti IK 09. Corpo in lamiera di acciaio zincata e verniciata con polveri di poliestere, schermo in vetro temprato microprismatizzato ad alta trasmittanza spes. 3mm. SE:400 lm 1h di autonomia - 275 lm 2h di autonomia - 200 lm 3h di autonomia - SA - 220lm	2 213,04 €	95,00%	2 102,39 €
1419		IEEF	IE	1E.06.040.0070	Maggiorazione alle lampade di emergenza relativo alla tipologia dotata di Pittogramma a visibili fino a 26 m di distanza come da normative UNI EN 1838	11,94 €	95,00%	11,34 €
1420		IEEF	IE	1E.06.060.0140.e	Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK08 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente di elevata resistenza meccanica, diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente, prismatizzato internamente, autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: bilampada led 4000K 5600 lm potenza 44 w - lunghezza 1300 mm	510,90 €	95,00%	485,36 €
1421		IEEF	IE	1E.02.020.0020.h	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. h - 460x380x120 mm	446,76 €	100,00%	446,76 €
1422		IEEF	IE	1E.02.010.0020.d	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio - diam. 32mm	110,80 €	95,00%	105,26 €
1423		IEEF	IE	1E.02.010.0020.e	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. diam. 40mm	137,50 €	95,00%	130,63 €
1424		IEEF	IE	1E.02.070.0020	Rimozione di corpo illuminante e/o alimentatore di qualsiasi forma o tipo, in qualsiasi condizione di posa. Compreso accatastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento	17,25 €	100,00%	17,25 €

Prg.	LAVORAZIONI			LAVORAZIONI		Importo Variante (€)	AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO AL 21° SAL 31.03.2026	
	Cod. Cod Sal	Des. Lotto	Des. Mappale	Articolo	Breve			
1425		IEEF	IE	1E.02.070.0080	Sfilaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione. Il prezzo comprende lo sfilaggio di tutti i cavi presenti all'interno del cavidotto, dal frutto alla cassetta di derivazione o da cassetta a cassetta, indipendentemente dalla distanza; asporto, movimentazione e accatastamento a piano cortile; carico, trasporto, scarico e eventuale allontanamento alle pubbliche discariche per lo smaltimento del materiale, nonché ogni altra opera provvisoria (trabattello) propedeutica alla realizzazione compiuta dell'opera. Poiché, in ambito manutentivo, detta operazione è eseguita necessariamente con il reinfilaggio dei nuovi cavi, il tempo di esecuzione è compensato al 50% nel prezzo di prezzario del reinfilaggio dei cavi.	104,67 €	100,00%	104,67 €
1426		IEEF	IE	1E.02.020.0020.a	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. 100x100x50 mm	39,93 €	100,00%	39,93 €
1427		IEEF	IE	1E.02.040.0095.b	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: 3x2,5 mm²	52,80 €	100,00%	52,80 €
1428		IEEF	IE	1E.06.070.0090	Apparecchio illuminante led autonomo per montaggio a plafone o a parete, con possibilità di settaggio dell'autonomia: 1h, 2h, 3h, tempo di ricarica 12h. Conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, ATEX 2014/34/UE. Classificazione ATEX II 3 G Ex nA II B T135, II 3 D Ex TD A22 T85, grado di protezione IP66, protezione agli urti IK 09. Corpo in lamiera di acciaio zincata e verniciata con polveri di poliestere, schermo in vetro temprato microprismatizzato ad alta trasmittanza spes. 3mm. SE:400 lm 1h di autonomia - 275 lm 2h di autonomia - 200 lm 3h di autonomia - SA - 220 lm	1 106,52 €	95,00%	1 051,19 €
1429		IEEF	IE	1E.02.020.0020.h	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. h - 460x380x120 mm	49,64 €	100,00%	49,64 €
1430		IEEF	IE	1E.02.070.0040	Rimozione di passerella a vista, compreso sfilaggio dei cavi dalle apparecchiature di comando; accatastamento, movimentazione al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento. Il prezzo è riferito al metro lineare di passerella a vista per qualsiasi sua dimensione.	10,83 €	100,00%	10,83 €
1431		IEEF	IE	1E.02.030.0080.d	Canaletta in PVC, rigido autoestinguente con sezione rettangolare aperta e coperchio a scatto. Grado di protezione IP4X 30x15 mm	30,12 €	95,00%	28,61 €
1432		IEEF	IE	MA.00.060.0010	Operaio impiantista livello C2	113,40 €	100,00%	113,40 €
1433		IEEF	IE	1E.02.070.0020	Rimozione di corpo illuminante e/o alimentatore di qualsiasi forma o tipo, in qualsiasi condizione di posa. Compreso accatastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento.	34,50 €	100,00%	34,50 €
1434		IEEF	IE	1E.02.070.0080	Sfilaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione. Il prezzo comprende lo sfilaggio di tutti i cavi presenti all'interno del cavidotto, dal frutto alla cassetta di derivazione o da cassetta a cassetta, indipendentemente dalla distanza; asporto, movimentazione e accatastamento a piano cortile; carico, trasporto, scarico e eventuale allontanamento alle pubbliche discariche per lo smaltimento del materiale, nonché ogni altra opera provvisoria (trabattello) propedeutica alla realizzazione compiuta dell'opera. Poiché, in ambito manutentivo, detta operazione è eseguita necessariamente con il reinfilaggio dei nuovi cavi, il tempo di esecuzione è compensato al 50% nel prezzo di prezzario del reinfilaggio dei cavi.	209,34 €	100,00%	209,34 €
1435		IEEF	IE	1E.02.020.0020.a	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. 100x100x50 mm	79,86 €	100,00%	79,86 €
1436		IEEF	IE	1E.02.040.0095.b	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: 3x2,5 mm²	105,60 €	100,00%	105,60 €
1437		IEEF	IE	1E.06.070.0090	Apparecchio illuminante led autonomo per montaggio a plafone o a parete, con possibilità di settaggio dell'autonomia: 1h, 2h, 3h, tempo di ricarica 12h. Conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, ATEX 2014/34/UE. Classificazione ATEX II 3 G Ex nA II B T135, II 3 D Ex TD A22 T85, grado di protezione IP66, protezione agli urti IK 09. Corpo in lamiera di acciaio zincata e verniciata con polveri di poliestere, schermo in vetro temprato microprismatizzato ad alta trasmittanza spes. 3mm. SE:400 lm 1h di autonomia - 275 lm 2h di autonomia - 200 lm 3h di autonomia - SA - 220 lm	1 659,78 €	95,00%	1 576,79 €
1438		IEEF	IE	1E.06.040.0070	Maggiorazione alle lampade di emergenza relativo alla tipologia dotata di Pittogramma a visibilità fino a 26 m di distanza come da normative UNI EN 1838	11,94 €	95,00%	11,34 €
1439		IEEF	IE	1E.06.060.0130.b	Plafoniera tonda per interni ed esterni. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento II e grado di protezione IP65 - IK08 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente diffusore in policarbonato trasparente, internamente satinato antiabbagliamento, infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, esternamente liscio antipolvere; equipaggiata con lampada led 4000K da - diametro:1750 lm potenza 20 w - Ø 390 mm	448,11 €	95,00%	425,70 €
1440		IEEF	IE	1E.02.070.0080	Sfilaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione. Il prezzo comprende lo sfilaggio di tutti i cavi presenti all'interno del cavidotto, dal frutto alla cassetta di derivazione o da cassetta a cassetta, indipendentemente dalla distanza; asporto, movimentazione e accatastamento a piano cortile; carico, trasporto, scarico e eventuale allontanamento alle pubbliche discariche per lo smaltimento del materiale, nonché ogni altra opera provvisoria (trabattello) propedeutica alla realizzazione compiuta dell'opera. Poiché, in ambito manutentivo, detta operazione è eseguita necessariamente con il reinfilaggio dei nuovi cavi, il tempo di esecuzione è compensato al 50% nel prezzo di prezzario del reinfilaggio dei cavi.	348,90 €	100,00%	348,90 €
1441		IEEF	IE	1E.02.020.0020.a	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. 100x100x50 mm	13,31 €	100,00%	13,31 €
1442		IEEF	IE	1E.02.040.0095.b	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: 3x2,5 mm²	35,20 €	100,00%	35,20 €
1443		IEEF	IE	1E.02.070.0080	Sfilaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione. Il prezzo comprende lo sfilaggio di tutti i cavi presenti all'interno del cavidotto, dal frutto alla cassetta di derivazione o da cassetta a cassetta, indipendentemente dalla distanza; asporto, movimentazione e accatastamento a piano cortile; carico, trasporto, scarico e eventuale allontanamento alle pubbliche discariche per lo smaltimento del materiale, nonché ogni altra opera provvisoria (trabattello) propedeutica alla realizzazione compiuta dell'opera. Poiché, in ambito manutentivo, detta operazione è eseguita necessariamente con il reinfilaggio dei nuovi cavi, il tempo di esecuzione è compensato al 50% nel prezzo di prezzario del reinfilaggio dei cavi.	348,90 €	100,00%	348,90 €

Prg.	LAVORAZIONI		LAVORAZIONI		Importo Variante (€)	AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO AL 21° SAL 31.03.2026		
	Cod. Cod Sal	Des. Lotto	Des. Mappale	Articolo		Breve		
1444		IEEF	IE	1E.02.020.0020.a	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. 100x100x50 mm	13,31 €	100,00%	13,31 €
1445		IEEF	IE	1E.02.040.0095.b	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kv, sezione nominale:- 3x2,5 mm²	35,20 €	100,00%	35,20 €
1446		IEEF	IE	MA.00.060.0010	Operaio impiantista livello C2	170,10 €	100,00%	170,10 €
1447		IEEF	IE	1E.01.010.0060.d	Dispensore piatto in acciaio dolce zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione, nelle sezioni:40 x 5 mm	108,36 €	100,00%	108,36 €
1448		IEEF	IE	1E.02.040.0015.c	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale:- 2,5 mm²	11,80 €	100,00%	11,80 €
1449		IEEF	IE	1E.02.040.0015.e	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale:- 6 mm²	16,00 €	100,00%	16,00 €
1450		IEEF	IE	1E.02.040.0015.g	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale:- 16 mm²	32,30 €	100,00%	32,30 €
1451		IEEF	IE	1E.02.070.0020	Rimozione di corpo illuminante e/o alimentatore di qualsiasi forma o tipo, in qualsiasi condizione di posa. Compreso accatastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento	109,25 €	100,00%	109,25 €
1452		IEEF	IE	1E.02.070.0080	Sfiliaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione. Il prezzo comprende lo sfiliaggio di tutti i cavi presenti all'interno del cavidotto, dal frutto alla cassetta di derivazione o da cassetta a cassetta, indipendentemente dalla distanza; asporto, movimentazione e accatastamento a piano cortile; carico, trasporto, scarico e eventuale allontanamento alle pubbliche discariche per lo smaltimento del materiale, nonché ogni altra opera provvisoria (trabattello) propedeutica alla realizzazione compiuta dell'opera. Poiché, in ambito manutentivo, detta operazione è eseguita necessariamente con il reinfiliaggio dei nuovi cavi, il tempo di esecuzione è compensato al 50% nel prezzo di prezzario del reinfiliaggio dei cavi	662,91 €	100,00%	662,91 €
1453		IEEF	IE	1E.02.020.0020.a	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. 100x100x50 mm	252,89 €	100,00%	252,89 €
1454		IEEF	IE	1E.02.040.0095.b	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kv, sezione nominale:- 3x2,5 mm²	334,40 €	100,00%	334,40 €
1455		IEEF	IE	MA.00.060.0010	Operaio impiantista livello C2	453,60 €	100,00%	453,60 €
1456		IEEF	IE	1E.06.070.0090	Apparecchio illuminante led autonomo per montaggio a parete o a soffitto, con possibilità di settaggio dell'autonomia: 1h, 2h, 3h, tempo di ricarica 12h. Conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, ATEX 2014/34/UE. Classificazione ATEX II 3 G Ex nA II B T135, II 3 D Ex tD A22 T85, grado di protezione IP66, protezione agli urti IK 09. Corpo in lamiera di acciaio zincata e verniciata con polveri di poliestere, schermo in vetro temprato microprismatizzato ad alta trasmittanza spes: 3mm. SE-400 lm 1h di autonomia - 275 lm 2h di autonomia - 200 lm 3h di autonomia - 64 - 220 lm	2 766,30 €	95,00%	2 627,99 €
1457		IEEF	IE	1E.06.040.0070	Maggiorazione alle lampade di emergenza relativo alla tipologia dotata di Pittogramma a visibili fino a 26 m di distanza come da normative UNI EN 1838	11,94 €	95,00%	11,34 €
1458		IEEF	IE	1E.06.060.0140.e	Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK08 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente di elevata resistenza meccanica, diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente, prismatizzato internamente, autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: bilampada led 4000K 5600 lm potenza 44 w - lunghezza 1300 mm	681,20 €	95,00%	647,14 €
1459		IEEF	IE	1E.02.020.0020.h	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. h - 460x380x120 mm	446,76 €	100,00%	446,76 €
1460		IEEF	IE	1E.02.010.0020.d	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 32mm	221,60 €	95,00%	210,52 €
1461		IEEF	IE	1E.02.010.0020.e	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. diam. 40mm	275,00 €	95,00%	261,25 €
1462		IEEF	IE	NC.10.200.0050.a	Nolo piattaforma aerea autocarata compreso operatore, con navicella rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8 ore);altezza fino a 25 m	783,39 €	100,00%	783,39 €
1463		IEEF	IE	1E.02.020.0020.h	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. h - 460x380x120 mm	198,56 €	100,00%	198,56 €
1464		IEEF	IE	1E.02.010.0020.d	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 32mm	221,60 €	95,00%	210,52 €
1465		IEEF	IE	1E.02.040.0095.b	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kv, sezione nominale:- 3x2,5 mm²	140,80 €	100,00%	140,80 €
1466		IEEF	IE	MA.00.060.0010	Operaio impiantista livello C2	170,10 €	100,00%	170,10 €
1467		IEEF	IE	MA.00.060.0010	Operaio impiantista livello C2	226,80 €	100,00%	226,80 €
1468		IEEF	IE	1E.01.010.0060.d	Dispensore piatto in acciaio dolce zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione, nelle sezioni:40 x 5 mm	108,36 €	95,00%	102,94 €
1469		IEEF	IE	1E.02.040.0015.c	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale:- 2,5 mm²	11,80 €	100,00%	11,80 €
1470		IEEF	IE	1E.02.040.0015.e	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale:- 6 mm²	16,00 €	95,00%	15,20 €
1471		IEEF	IE	1E.02.040.0015.g	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale:- 16 mm²	32,30 €	95,00%	30,69 €
1472		IEEF	IE	MA.00.060.0010	Operaio impiantista livello C2	907,20 €	100,00%	907,20 €
1473		IEEF	IE	1E.01.010.0060.d	Dispensore piatto in acciaio dolce zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione, nelle sezioni:40 x 5 mm	54,18 €	95,00%	51,47 €

Prg.	LAVORAZIONI		LAVORAZIONI		Breve	Importo Variante (€)	AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO AL 21° SAL 31.03.2026	
	Cod. Cod Sal	Des. Lotto	Des. Mappale	Articolo				
1474		IEEF	IE	1E.02.040.0015.c	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale:- 2,5 mm <sup>2</sup>	5,90 €	95,00%	5,61 €
1475		IEEF	IE	1E.02.040.0015.e	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale:- 6 mm <sup>2</sup>	8,00 €	95,00%	7,60 €
1476		IEEF	IE	1E.02.040.0015.g	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale:b - 16 mm <sup>2</sup>	16,15 €	95,00%	15,34 €
1477		IEEF	IE	1E.02.070.0020	Rimozione di corpo illuminante e/o alimentatore di qualsiasi forma o tipo, in qualsiasi condizione di posa. Compreso accatastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento	17,25 €	100,00%	17,25 €
1478		IEEF	IE	1E.02.070.0080	Sfilaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione. Il prezzo comprende lo sfilaggio di tutti i cavi presenti all'interno del cavidotto, dal frutto alla cassetta di derivazione o da cassetta a cassetta, indipendentemente dalla distanza; asporto, movimentazione e accatastamento a piano cortile; carico, trasporto, scarico e eventuale allontanamento alle pubbliche discariche per lo smaltimento del materiale, nonché ogni altra opera provvisoriale (trabattello) propedeutica alla realizzazione compiuta dell'opera. Poiché, in ambito manutentivo, detta operazione è eseguita necessariamente con il reinfilaggio dei nuovi cavi, il tempo di esecuzione è compensato al 50% nel prezzo di prezzario del reinfilaggio dei cavi	104,67 €	100,00%	104,67 €
1479		IEEF	IE	1E.02.020.0020.a	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. 100x100x50 mm	39,93 €	100,00%	39,93 €
1480		IEEF	IE	1E.02.040.0095.b	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm <sup>2</sup>	52,80 €	100,00%	52,80 €
1481		IEEF	IE	MA.00.060.0010	Operaio impiantista livello C2	170,10 €	100,00%	170,10 €
1482		IEEF	IE	1E.02.020.0020.h	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. h - 460x380x120 mm	148,92 €	100,00%	148,92 €
1483		IEEF	IE	1E.02.010.0020.d	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 32mm	55,40 €	95,00%	52,63 €
1484		IEEF	IE	1E.02.010.0020.e	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. diam. 40mm	68,75 €	95,00%	65,31 €
1485		IEEF	IE	1E.02.070.0020	Rimozione di corpo illuminante e/o alimentatore di qualsiasi forma o tipo, in qualsiasi condizione di posa. Compreso accatastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento	109,25 €	100,00%	109,25 €
1486		IEEF	IE	1E.02.070.0080	Sfilaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione. Il prezzo comprende lo sfilaggio di tutti i cavi presenti all'interno del cavidotto, dal frutto alla cassetta di derivazione o da cassetta a cassetta, indipendentemente dalla distanza; asporto, movimentazione e accatastamento a piano cortile; carico, trasporto, scarico e eventuale allontanamento alle pubbliche discariche per lo smaltimento del materiale, nonché ogni altra opera provvisoriale (trabattello) propedeutica alla realizzazione compiuta dell'opera. Poiché, in ambito manutentivo, detta operazione è eseguita necessariamente con il reinfilaggio dei nuovi cavi, il tempo di esecuzione è compensato al 50% nel prezzo di prezzario del reinfilaggio dei cavi	662,91 €	100,00%	662,91 €
1487		IEEF	IE	1E.02.020.0020.a	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. 100x100x50 mm	252,89 €	100,00%	252,89 €
1488		IEEF	IE	1E.02.040.0095.b	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm <sup>2</sup>	334,40 €	100,00%	334,40 €
1489		IEEF	IE	MA.00.060.0010	Operaio impiantista livello C2	340,20 €	100,00%	340,20 €
1490		IEEF	IE	1E.06.060.0140.e	Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK08 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente di elevata resistenza meccanica, diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente, prismatico internamente, autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: bilampada led 4000K 5600 lm potenza 44 w - lunghezza 1300 mm	1 021,80 €	95,00%	970,71 €
1491		IEEF	IE	1E.02.020.0020.h	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. h - 460x380x120 mm	645,32 €	100,00%	645,32 €
1492		IEEF	IE	1E.02.010.0020.d	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. -diam. 32mm	554,00 €	95,00%	526,30 €
1493		IEEF	IE	1E.02.010.0020.e	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. diam. 40mm	343,75 €	95,00%	326,56 €
1494		IEEF	IE	MA.00.060.0010	Operaio impiantista livello C2	1 134,00 €	100,00%	1 134,00 €
1495		IEEF	IE	1E.01.010.0060.d	Dispensore piatto in acciaio dolce zincato a caldo per immersione e trascinarsi dopo lavorazione, nelle sezioni:40 x 5 mm	54,18 €	100,00%	54,18 €
1496		IEEF	IE	1E.02.040.0015.c	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale:- 2,5 mm <sup>2</sup>	5,90 €	95,00%	5,61 €
1497		IEEF	IE	1E.02.040.0015.e	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale:- 6 mm <sup>2</sup>	8,00 €	95,00%	7,60 €
1498		IEEF	IE	1E.02.040.0015.g	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale:b - 16 mm <sup>2</sup>	16,15 €	95,00%	15,34 €
1499		IEEF	IE	NC.10.200.0050.a	Nolo piattaforma aerea autocarriata compreso operatore, con navicella rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8 ore);altezza fino a 25 m	1 566,78 €	95,00%	1 488,44 €
1500		IEEF	IE	1E.02.070.0020	Rimozione di corpo illuminante e/o alimentatore di qualsiasi forma o tipo, in qualsiasi condizione di posa. Compreso accatastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento	92,00 €	100,00%	92,00 €

Prg.	LAVORAZIONI		LAVORAZIONI		Importo Variante (€)	AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO AL 21° SAL 31.03.2026		
	Cod. Cod Sal	Des. Lotto	Des. Mappale	Articolo		Breve		
1501		IEEF	IE	1E.02.070.0080	Sfiliaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione. Il prezzo comprende lo sfilaggio di tutti i cavi presenti all'interno del cavidotto, dal frutto alla cassetta di derivazione o da cassetta a cassetta, indipendentemente dalla distanza; asporto, movimentazione e accatastamento a piano cortile; carico, trasporto, scarico e eventuale allontanamento alle pubbliche discariche per lo smaltimento del materiale, nonché ogni altra opera provvisoria (trabattello) propedeutica alla realizzazione compiuta dell'opera. Poiché, in ambito manutentivo, detta operazione è eseguita necessariamente con il reinfiliaggio dei nuovi cavi, il tempo di esecuzione è compensato al 50% nel prezzo di prezzario del reinfiliaggio dei cavi.	558,24 €	100,00%	558,24 €
1502		IEEF	IE	1E.02.020.0020.a	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. 100x100x50 mm	212,96 €	100,00%	212,96 €
1503		IEEF	IE	1E.02.040.0095.b	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm <sup>2</sup>	281,60 €	100,00%	281,60 €
1504		IEEF	IE	MA.00.060.0010	Operaio impiantista livello C2	453,60 €	100,00%	453,60 €
1505		IEEF	IE	1E.06.070.0090	Apparecchio illuminante led autonomo per montaggio a plafone o a parete, con possibilità di settaggio dell'autonomia: 1h, 2h, 3h, tempo di ricarica 12h. Conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, ATEX 2014/34/UE. Classificazione ATEX II 3 G Ex nA II B T135, II 3 D Ex tD A22 T85, grado di protezione IP66, protezione agli urti IK 09. Corpo in lamiera di acciaio zincata e verniciata con polveri di poliestere, schermo in vetro temprato microprismatizzato ad alta trasmittanza spes. 3mm. SE:400 lm 1h di autonomia - 275 lm 2h di autonomia - 200 lm 3h di autonomia - SA - 220 lm	1 659,78 €	100,00%	1 659,78 €
1506		IEEF	IE	1E.06.040.0070	Maggiorazione alle lampade di emergenza relativo alla tipologia dotata di Pittogramma a visibili fino a 26 m di distanza come da normative UNI EN 1838	11,94 €	100,00%	11,94 €
1507		IEEF	IE	1E.06.060.0140.e	Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK08 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente di elevata resistenza meccanica, diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente, prismatizzato internamente, autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: bilampada led 4000K 5600 lm potenza 44 w - lunghezza 1300 mm	681,20 €	100,00%	681,20 €
1508		IEEF	IE	1E.06.060.0130.b	Plafoniera tonda per interni ed esterni. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento II e grado di protezione IP65 - IK08 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente diffusore in policarbonato trasparente, internamente satinato antiabbagliamento, infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, esternamente liscio antipolvere; equipaggiata con lampada led 4000K da - diametro:1750 lm potenza 20 w - Ø 390 mm	298,74 €	100,00%	298,74 €
1509		IEEF	IE	1E.02.020.0020.h	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. h - 460x380x120 mm	347,48 €	100,00%	347,48 €
1510		IEEF	IE	1E.02.010.0020.d	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 32mm	387,80 €	100,00%	387,80 €
1511		IEEF	IE	1E.02.010.0020.e	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. diam. 40mm	206,25 €	100,00%	206,25 €
1512		IEEF	IE	MA.00.060.0010	Operaio impiantista livello C2	680,40 €	100,00%	680,40 €
1513		IEEF	IE	1E.01.010.0060.d	Dispensore piatto in acciaio dolce zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione, nelle sezioni:40 x 5 mm	54,18 €	100,00%	54,18 €
1514		IEEF	IE	1E.02.040.0015.c	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale:- 2,5 mm <sup>2</sup>	5,90 €	100,00%	5,90 €
1515		IEEF	IE	1E.02.040.0015.e	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale:- 6 mm <sup>2</sup>	8,00 €	100,00%	8,00 €
1516		IEEF	IE	1E.02.040.0015.g	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale:- 16 mm <sup>2</sup>	16,15 €	100,00%	16,15 €
1517		IEEF	IE	NC.10.200.0050.a	Nolo piattaforma aerea autocaricata compreso operatore, con navicella rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8 ore);altezza fino a 25 m	783,39 €	100,00%	783,39 €
1518		IEEF	IE	1E.02.070.0020	Rimozione di corpo illuminante e/o alimentatore di qualsiasi forma o tipo, in qualsiasi condizione di posa. Compreso accatastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento	17,25 €	100,00%	17,25 €
1519		IEEF	IE	1E.02.070.0080	Sfiliaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione. Il prezzo comprende lo sfilaggio di tutti i cavi presenti all'interno del cavidotto, dal frutto alla cassetta di derivazione o da cassetta a cassetta, indipendentemente dalla distanza; asporto, movimentazione e accatastamento a piano cortile; carico, trasporto, scarico e eventuale allontanamento alle pubbliche discariche per lo smaltimento del materiale, nonché ogni altra opera provvisoria (trabattello) propedeutica alla realizzazione compiuta dell'opera. Poiché, in ambito manutentivo, detta operazione è eseguita necessariamente con il reinfiliaggio dei nuovi cavi, il tempo di esecuzione è compensato al 50% nel prezzo di prezzario del reinfiliaggio dei cavi.	104,67 €	100,00%	104,67 €
1520		IEEF	IE	1E.02.020.0020.a	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. 100x100x50 mm	39,93 €	100,00%	39,93 €
1521		IEEF	IE	1E.02.040.0095.b	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm <sup>2</sup>	52,80 €	100,00%	52,80 €
1522		IEEF	IE	MA.00.060.0010	Operaio impiantista livello C2	170,10 €	100,00%	170,10 €
1523		IEEF	IE	1E.06.070.0090	Apparecchio illuminante led autonomo per montaggio a plafone o a parete, con possibilità di settaggio dell'autonomia: 1h, 2h, 3h, tempo di ricarica 12h. Conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, ATEX 2014/34/UE. Classificazione ATEX II 3 G Ex nA II B T135, II 3 D Ex tD A22 T85, grado di protezione IP66, protezione agli urti IK 09. Corpo in lamiera di acciaio zincata e verniciata con polveri di poliestere, schermo in vetro temprato microprismatizzato ad alta trasmittanza spes. 3mm. SE:400 lm 1h di autonomia - 275 lm 2h di autonomia - 200 lm 3h di autonomia - SA - 220 lm	553,26 €	95,00%	525,60 €
1524		IEEF	IE	1E.02.020.0020.h	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. h - 460x380x120 mm	99,28 €	100,00%	99,28 €

Prg.	LAVORAZIONI		LAVORAZIONI		Breve	Importo Variante (€)	AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO AL 21° SAL 31.03.2026	
	Cod. Cod Sal	Des. Lotto	Des. Mappale	Articolo				
1525		IEEF	IE	1E.02.010.0020.d	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 32mm	332,40 €	95,00%	315,78 €
1526		IEEF	IE	1E.02.010.0020.e	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. diam. 40mm	137,50 €	95,00%	130,63 €
1527		IEEF	IE	MA.00.060.0010	Operaio impiantista livello C2	453,60 €	100,00%	453,60 €
1528		IEEF	IE	NC.10.200.0050.a	Nolo piattaforma aerea autocaricata compreso operatore, con navicella rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8 ore):altezza fino a 25 m	783,39 €	95,00%	744,22 €
1529		IEEF	IE	1E.02.070.0020	Rimozione di corpo illuminante e/o alimentatore di qualsiasi forma o tipo, in qualsiasi condizione di posa. Compreso accatastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento	63,25 €	100,00%	63,25 €
1530		IEEF	IE	1E.02.070.0080	Sfiaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione. Il prezzo comprende lo sfilaggio di tutti i cavi presenti all'interno del cavidotto, dal frutto alla cassetta di derivazione o da cassetta a cassetta, indipendentemente dalla distanza; asporto, movimentazione e accatastamento a piano cortile; carico, trasporto, scarico e eventuale allontanamento alle pubbliche discariche per lo smaltimento del materiale, nonché ogni altra opera provvisoria (trabattello) propedeutica alla realizzazione compiuta dell'opera. Poiché, in ambito manutentivo, detta operazione è eseguita necessariamente con il reinfilaggio dei nuovi cavi, il tempo di esecuzione è compensato al 50% nel prezzo di prezzario del reinfilaggio dei cavi.	383,79 €	100,00%	383,79 €
1531		IEEF	IE	1E.02.020.0020.a	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. 100x100x50 mm	146,41 €	100,00%	146,41 €
1532		IEEF	IE	1E.02.040.0095.b	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm²	193,60 €	100,00%	193,60 €
1533		IEEF	IE	MA.00.060.0010	Operaio impiantista livello C2	226,80 €	100,00%	226,80 €
1534		IEEF	IE	1E.06.070.0090	Apparecchio illuminante led autonomo per montaggio a plafone o a parete, con possibilità di settaggio dell'autonomia: 1h, 2h, 3h, tempo di ricarica 12h. Conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, ATEX 2014/34/UE. Classificazione ATEX II 3 G Ex nA II B T135, II 3 D Ex TD A22 T85, grado di protezione IP66, protezione agli urti IK 09. Corpo in lamiera di acciaio zincata e verniciata con polveri di poliestere, schermo in vetro temprato microprismatizzato ad alta trasmittanza spes. 3mm. SE:400 lm 1h di autonomia - 275 lm 2h di autonomia - 200 lm 3h di autonomia - SA - 220lm	1 659,78 €	95,00%	1 576,79 €
1535		IEEF	IE	1E.06.040.0070	Maggiorazione alle lampade di emergenza relativo alla tipologia dotata di Pittogramma a visibili fino a 26 m di distanza come da normative UNI EN 1838	7,96 €	95,00%	7,56 €
1536		IEEF	IE	1E.06.060.0140.e	Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK08 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente di elevata resistenza meccanica, diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente, prismatizzato internamente, autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: bilampada led 4000K 5600 lm potenza 44 w - lunghezza 1300 mm	340,60 €	95,00%	323,57 €
1537		IEEF	IE	1E.02.020.0020.h	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. h - 460x380x120 mm	297,84 €	100,00%	297,84 €
1538		IEEF	IE	1E.02.010.0020.d	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 32mm	166,20 €	95,00%	157,89 €
1539		IEEF	IE	1E.02.010.0020.e	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. diam. 40mm	137,50 €	95,00%	130,63 €
1540		IEEF	IE	MA.00.060.0010	Operaio impiantista livello C2	340,20 €	100,00%	340,20 €
1541		IEEF	IE	NC.10.200.0050.a	Nolo piattaforma aerea autocaricata compreso operatore, con navicella rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8 ore):altezza fino a 25 m	783,39 €	100,00%	783,39 €
1542		IEEF	IE	1E.02.070.0020	Rimozione di corpo illuminante e/o alimentatore di qualsiasi forma o tipo, in qualsiasi condizione di posa. Compreso accatastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento	51,75 €	100,00%	51,75 €
1543		IEEF	IE	1E.02.070.0080	Sfiaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione. Il prezzo comprende lo sfilaggio di tutti i cavi presenti all'interno del cavidotto, dal frutto alla cassetta di derivazione o da cassetta a cassetta, indipendentemente dalla distanza; asporto, movimentazione e accatastamento a piano cortile; carico, trasporto, scarico e eventuale allontanamento alle pubbliche discariche per lo smaltimento del materiale, nonché ogni altra opera provvisoria (trabattello) propedeutica alla realizzazione compiuta dell'opera. Poiché, in ambito manutentivo, detta operazione è eseguita necessariamente con il reinfilaggio dei nuovi cavi, il tempo di esecuzione è compensato al 50% nel prezzo di prezzario del reinfilaggio dei cavi.	314,01 €	100,00%	314,01 €
1544		IEEF	IE	1E.02.020.0020.a	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. 100x100x50 mm	119,79 €	100,00%	119,79 €
1545		IEEF	IE	1E.02.040.0095.b	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm²	158,40 €	100,00%	158,40 €
1546		IEEF	IE	MA.00.060.0010	Operaio impiantista livello C2	226,80 €	100,00%	226,80 €
1547		IEEF	IE	1E.06.070.0090	Apparecchio illuminante led autonomo per montaggio a plafone o a parete, con possibilità di settaggio dell'autonomia: 1h, 2h, 3h, tempo di ricarica 12h. Conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, ATEX 2014/34/UE. Classificazione ATEX II 3 G Ex nA II B T135, II 3 D Ex TD A22 T85, grado di protezione IP66, protezione agli urti IK 09. Corpo in lamiera di acciaio zincata e verniciata con polveri di poliestere, schermo in vetro temprato microprismatizzato ad alta trasmittanza spes. 3mm. SE:400 lm 1h di autonomia - 275 lm 2h di autonomia - 200 lm 3h di autonomia - SA - 220lm	1 106,52 €	95,00%	1 051,19 €
1548		IEEF	IE	1E.02.020.0020.h	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. h - 460x380x120 mm	148,92 €	100,00%	148,92 €
1549		IEEF	IE	1E.02.010.0020.d	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 32mm	221,60 €	95,00%	210,52 €
1550		IEEF	IE	1E.02.010.0020.e	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. diam. 40mm	137,50 €	95,00%	130,63 €
1551		IEEF	IE	MA.00.060.0010	Operaio impiantista livello C2	907,20 €	100,00%	907,20 €
1552		IEEF	IE	1E.01.010.0060.d	Dispersore piatto in acciaio dolce zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione, nelle sezioni:40 x 5 mm	216,72 €	100,00%	216,72 €

Prg.	LAVORAZIONI		LAVORAZIONI		Breve	Importo Variante (€)	AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO AL 21° SAL 31.03.2026	
	Cod. Cod Sal	Des. Lotto	Des. Mappale	Articolo				
1553		IEEF	IE	1E.02.040.0015.c	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale:- 2,5 mm²	23,60 €	95,00%	22,42 €
1554		IEEF	IE	1E.02.040.0015.e	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale:- 6 mm²	32,00 €	95,00%	30,40 €
1555		IEEF	IE	1E.02.040.0015.g	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale:b - 16 mm²	64,60 €	95,00%	61,37 €
1556		IEEF	IE	NC.10.200.0050.a	Nolo piattaforma aerea autocaricata compreso operatore, con navicella rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8 ore);altezza fino a 25 m	2 350,17 €	100,00%	2 350,17 €
1557		IE3Y	IE	1C.27.050.0100.e	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	111,49 €	95,00%	105,91 €
1558		IEEF	IE	MA.00.060.0010	Operaio impiantista livello C2	1 814,40 €	100,00%	1 814,40 €
1559		IEES	IE	1U.04.050.0030	Rimozione di elementi di pozzetti in conglomerato cementizio di qualsiasi dimensione. Compresa l'intercettazione dei condotti di afflusso, la movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. Esclusi disfaccimenti di pavimenti, scavi. Per ogni anello.	199,08 €	100,00%	199,08 €
1560		IEES	IE	1E.01.020.0090	Pozzetto in ghisa, completo di morsetto di sezionamento per tondi e piatti, dimensioni 227x155x115 mm	7 401,60 €	100,00%	7 401,60 €
1561		IEES	IE	1E.01.020.0110	Piastra equipotenziale dei ferri di armatura di piano, in acciaio zincato a caldo, diam. 70 mm, foro esterno filettato M10	2 212,98 €	100,00%	2 212,98 €
1562		IEES	IE	1E.01.010.0050.b	Dispensore a croce in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, a norme CEI 11-1 (impianti in c.a. con tensione maggiore di 1kV), sezione 50x50x5 mm, con bandiera a 3 fori diam. 11 mm, per allacciamenti di corde, tondi, corde e funi, nelle lunghezze:1,5 m.	409,75 €	100,00%	409,75 €
1563		IEES	IE	1E.01.010.0085.b	Fornitura e posa di corda di rame nuda per impianto di terra, compresi i collegamenti e giunzioni ed ogni altro componente necessario per l'esecuzione a regola d'arte di sezione: 25 mmq	1 653,69 €	100,00%	1 653,69 €
1564		IEES	IE	1C.27.050.0100.e	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	431,64 €	100,00%	431,64 €
1565	<b>VARIANTI NON RIPARTIBILI - EDILI E STRUTTURALI</b>					<b>117 687,73 €</b>	<b>98,70%</b>	<b>116 157,36 €</b>
1566	<b>V02 - OPERE ASSISTENZE AL RILIEVO AMPIEZZA GIUNTI</b>					<b>8 143,92 €</b>		<b>8 143,92 €</b>
1567	MA.00.005.0002	V02	V02	IDS	Operaio edile 4° livello (attività di demolizione e ripristini compreso all'interno della stima il quantitativo di materiale necessario ai ripristini localizzati)	2 962,80 €	100,00%	2 962,80 €
1568	MA.00.005.0005	V02	V02	IDS	Operaio specializzato edile 3° livello (attività di demolizione e ripristini compreso all'interno della stima il quantitativo di materiale necessario ai ripristini localizzati)	2 818,80 €	100,00%	2 818,80 €
1569	MA.00.005.0015	V02	V02	IDS	Operaio comune edile 1° livello (attività di demolizione e ripristini compreso all'interno della stima il quantitativo di materiale necessario ai ripristini localizzati)	2 362,32 €	100,00%	2 362,32 €
1570	<b>V03-PREDISPOSIZIONE PRATICA BENI ARCHEOLOGICI</b>					<b>3 270,30 €</b>		<b>3 270,30 €</b>
1571	MA.00.080.0010	V03	V03	IDS	Tecnico abilitato (Predisposizione pratica Organizzazione dati, relazione per caricamento documenti sulla piattaforma ministeriale per il completamento dell'istruttoria SABAP)	1 013,28 €	100,00%	1 013,28 €
1572	1C.25.050.0010	V03	V03	IDS	Scavo in contesto archeologico, non stratigrafico, eseguito a sezione obbligata in qualsiasi tipo di terreno, sopra o a lato delle zone di probabile interesse geologico. Da eseguire manualmente con l'uso di picconi, pale, ecc., e l'ausilio di miniescavatori. Compresa la finitura delle pareti e scarpe per facilitare l'esecuzione dello scavo stratigrafico, la stesura di adeguata documentazione, la raccolta e prima sistemazione dei reperti, il trasporto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate.	2 257,02 €	100,00%	2 257,02 €
1573	<b>V06-ONERI RELATIVI ALLA RICHIESTA DELLA COMMITTEENZA DI OPACIZZARE LE FINESTRE DELLE DEGENZE E AMBULATORI DURANTE</b>					<b>20 672,58 €</b>		<b>20 672,58 €</b>
1574	NP-ARC-01	V06	V06	IDS	Fornitura, posa, rimozione e smaltimento di lastreopacizzanti in polipropilene riciclabile naturale somma intero edificio tranne il piano terra c.a. 8200 Mq	20 672,58 €	100,00%	20 672,58 €
1575	<b>V07 - ESECUZIONE PROVE SU ELEMENTI E MATERIALI STRUTTURALI</b>					<b>27 449,54 €</b>		<b>27 449,54 €</b>
1576	1C.00.170.0010.a	V07	V07	IDS	Prova di compressione su coppia di provini cubici. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 12390-3. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa: - liberazione di coppia di provini cubici in calcestruzzo dalle cubettiere in polistirolo per l'esecuzione delle opere	290,15 €	100,00%	290,15 €
1577	1C.00.170.0010.b	V07	V07	IDS	Prova di compressione su coppia di provini cubici. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 12390-3. E' compreso - spianatura di coppia di provini cubici con rettificca meccanica	434,00 €	100,00%	434,00 €
1578	1C.00.170.0010.c	V07	V07	IDS	Prova di compressione su coppia di provini cubici. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 12390-3. E' compreso - esecuzione della prova	724,15 €	100,00%	724,15 €
1579	1C.00.180.0010	V07	V07	IDS	Prova di flessione su trina di provini prismatici e prova di compressione su tema di coppie di monconi di provini rotti per flessione. Le prove devono essere eseguite secondo le norme UNI EN 12390-5 oppure UNI EN 196-1. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa	3 269,85 €	100,00%	3 269,85 €
1580	NP-STR-010	V07	V07	IDS	Prova di "pull-out" di connettori in una struttura esistente tramite un ancorante eseguita su barra filettata fino a M 24 e barra ad aderenza migliorata fino a diametro 16 mm con carico fino a 70 kN	15 096,51 €	100,00%	15 096,51 €
1581	1C.03.150.0010.g	V07	V07	IDS	Pali di piccolo diametro (micropali) per fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti mediante trivellazione a rotazione o rotopercolazione. Sono compresi: la trivellazione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, la successiva iniezione a pressione di miscela cementizia con assorbimento fino a tre volte il volume teorico del foro che in più fasi; il tracciamento dei punti di infissione, la formazione di accessi e piani di lavoro, l'assistenza muraria, la rettificca o scapitozzatura delle teste; il carico, il trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di risulta. Sono esclusi: la tubazione di rivestimento,l'armatura metallica, le prove di carico. - diametro 226-250 mm n. 3 micropali di servizio DA 16M	5 663,04 €	100,00%	5 663,04 €

Prg.	LAVORAZIONI			LAVORAZIONI		Importo Variante (€)	AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO AL 21° SAL 31.03.2026	
	Cod. Cod Sal	Des. Lotto	Des. Mappale	Articolo	Breve			
1582	NP-STR-05	V07	V07	IDS	Armatura di micropali autoporforanti Sirive costituita da una barra cava autoporforante Sirive® S60 qualificata, prodotta in accordo al D.M. 17/01/2018, costituita da un tubo in acciaio di classe di resistenza 460/560 N/mm2, a filettatura continua, del diametro nominale Ø60 mm sp. 10 mm, avente le seguenti caratteristiche nominali: sezione 1540 mm2, carico di snervamento 708 kN, carico di rottura 862 kN, Agt ≥ 5%, in riferimento alla relativa scheda "Caratteristiche tecniche di prodotto qualificato" depositata presso il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. E' compresa la fornitura e posa del kit Sirive® di collegamento della testata di ciascun micropalo con la soprastante struttura in c.a. realizzato mediante una piastra piatta quadrata di dimensioni 200x200x30 mm in acciaio S275, bloccata con un dado e un controdado di serraggio all'estremità della barra cava autoporforante. Il kit è parte del sistema autoporforante Sirive® dotato di Certificato di Valutazione Tecnica del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. diametro 226-250 mm n. 3 micropali di servizio DA 16M	1 971,84 €	100,00%	1 971,84 €
1583	<b>V08 - SOLUZIONI TECNICHE INTEGRATIVE LOCALI TECNICI - MURI IN GRANIGLIA E BALCONI OSPEDALE</b>					<b>58 151,39 €</b>		<b>56 621,02 €</b>
1584	1C.07.280.0010	V08	V08	IDS	Rasatura a civile fine su pareti esterne, verticali ed orizzontali, ... esclusi i ponteggi esterni (SOLE FACCIATE A VISTA DEI locali tecnici in copertura)	3 221,86 €	100,00%	3 221,86 €
1585	1C.07.450.0020.b	V08	V08	IDS	Armature di intonaci con reti in metallo, in fibra di vetro... di peso fino a 155 gr/m² (SOLE FACCIATE A VISTA DEI locali tecnici in copertura)	1 680,53 €	100,00%	1 680,53 €
1586	1C.24.050.0020	V08	V08	IDS	Pulizia di superfici esterne verticali ed orizzontali, intonacate e/o lapidee, mediante idrolavaggio a bassa pressione c...e di carbonati, compreso accurato lavaggio finale. Risultano inoltre compresi i piani di lavoro e le assistenze murarie.	17 669,43 €	95,00%	16 785,96 €
1587	1C.25.300.0320	V08	V08	IDS	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - liquido antimuffa, antibatterico, antialghe, applicato a pennello o rullo, compresa successiva spazzolatura.	2 349,63 €	98,00%	2 302,63 €
1588	MA.00.005.0010	V08	V08	IDS	Operaio qualificato edile 2° livello ... onere per applicazione di pittura tramite pennello a fibre lunghe su granigliato	4 079,04 €	98,00%	3 997,46 €
1589	1C.24.140.0010.f	V08	V08	IDS	Pittura a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate: - a base di resine silossaniche e dispersione acrilica, idrodiluibile (p.s. 1,56 kg/l; resina = 0,25-0,17 l/m²) (locali tecnici copertura blocco C)	3 998,44 €	98,00%	3 918,47 €
1590	1C.24.100.0020.b	V08	V08	IDS	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed (locali tecnici copertura blocco C)	1 451,17 €	98,00%	1 422,15 €
1591	1C.13.400.0150	V08	V08	IDS	Impermeabilizzazione con guaina liquida a base di emulsione bituminosa, resina elastomerica a due mani, comprese assistenze edili alla posa ... integrazioni impermeabilizzazione	3 234,60 €	100,00%	3 234,60 €
1592	1C.14.050.0020.f	V08	V08	IDS	Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti i lavori con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in: - lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0 mm (peso = 2,70 kg/m²)... perimetrio edificio e zona sopra rampe per altezza minima di 20 cm	9 107,44 €	98,00%	8 925,30 €
1593	1C.24.100.0020.b	V08	V08	IDS	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed 20.b assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in solvente (fori muro finestre, balconi pilastri paramenti solai pensiline e sottopasso)	2 047,91 €	98,00%	2 006,95 €
1594	1C.24.140.0010.f	V08	V08	IDS	Pittura a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate: - a base di resine silossaniche e dispersione acrilica, idrodiluibile (p.s. 1,56 kg/l; resina = 0,25-0,17 l/m²) (fori muro finestre, balconi pilastri paramenti solai pensiline e sottopasso)	5 642,65 €	98,00%	5 529,80 €
1595	NP-ARC-02	V08	V08	IDS	Maggiorazione costo intonachino per classe di prezzo CP2	3 668,69 €	98,00%	3 595,32 €
1596	<b>VARIANTI NON RIPARTIBILI - IMPIANTI</b>					<b>24 186,06 €</b>	<b>91,66%</b>	<b>22 169,45 €</b>
1597	<b>V09 - IMPIANTI RAMPE</b>					<b>24 186,06 €</b>		<b>22 169,45 €</b>
1598	NP-ELE-01	V09	V09	LOTTO 1 - RAMPE DI	RAMPE PRONTO SOCCORSO - Tracciamento Passaggi Ruote riscaldati mediante la f.p.o. di sistemi tipo Easy Ramp della ditta Ray Tech o equivalenti in corrispondenza del passo ruota per tutta l'estensione delle rampe. Le fascie passa ruota avranno una larghezza di 130cm (Per ogni passo ruota 1" fascina 60cm larghezza, 10 cm spazio larghezza 2" fascina 60cm larghezza). Compreso altresì le linee di alimentazione (cavo tripolare 3x25mm e cavo bipolare 2x16mm posto entro nuova passerella) la modifica del Q.E. con inserimento e relativi allacciamenti per dare l'opera finita e funzionale.	23 336,26 €	95,00%	22 169,45 €
1599	NP-ELE-02	V09	V09	LOTTO 1 - RAMPE DI	RAMPE PRONTO SOCCORSO - Ripristino rilevatore ad anello su rampa di ingresso	849,80 €	0,00%	0,00 €

Prg.	LAVORAZIONI		LAVORAZIONI		Breve	Importo Variante (€)	AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO AL 21° SAL 31.03.2026	
	Cod. Cod Sal	Des. Lotto	Des. Mappale	Articolo			99,24%	7 946 780,56 €
1600	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (STR+ARC+MEC+ELE)					8 007 525,91 €	99,24%	7 946 780,56 €
1601	SICUREZZA progetto e variante 1 (cal. SICUREZZA (in % risp. primer in solvente					583 022,01 €	99,24%	578 599,19 €
1602	impor. progetto	SIC	SIC		Somme per la sicurezza	564 433,05 €	99,24%	560 151,24 €
1602	SIC. VARIANTE 1	SIC.V01	SIC.V01		Oneri della sicurezza relative alla variante 1 (vedere CME SICUREZZA - All1)	18 588,96 €	99,24%	18 447,94 €
1603					A dedurre gli oneri della sicurezza al SAL11 in quanto antecedente all'approvazione della perizia		0,00%	0,00 €
1603								
1604	VARIANTI N° 2					903 813,71 €	43,07%	389 240,72 €
1604	V10 Variazione piastre shock absorber, demolizioni e ripristini EI					278 989,25 €		270 499,08 €
1605	1C.01.040.0120.b	V10	V10	VAR.2	Perforazioni su conglomerati cementizi: eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione: - con diametro da 21 a 35 mm	2 333,68 €	97,00%	2 263,67 €
1605	1C.06.580.0045.f	V10	V10	VAR.2	Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio con class ... sti, compresi piani di lavoro, con barra tipo: - M24 x 380	9 545,52 €	97,00%	9 259,15 €
1606	1C.22.020.0010.e	V10	V10	VAR.2	Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi	30 955,01 €	97,00%	30 026,36 €
1606	1C.22.100.0010.a	V10	V10	VAR.2	Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo	-11 511,44 €	97,00%	-11 166,10 €
1607	1C.22.100.0010.b	V10	V10	VAR.2	Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - elettrolitica	17 758,48 €	97,00%	17 225,72 €
1607	1C.14.050.0020.a	V10	V10	VAR.2	Canali di gronda completi di cinghie o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, 20.a copertine. Tutti lavori con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattinerie speciali; in: - lamiera zincata spess. 0.6 mm (peso = 4,71 kg/m²)	858,03 €	97,00%	832,29 €
1608	2C.19.700.0010.a	V10	V10	VAR.2	Esecuzione di rappezzo di rivestimento in piastrelle di ceramica, lastre di marmo o qualsiasi materiale analogo, con qualsiasi tipo di posa. Compresa rimozione del rivestimento ammalorato in modo da non rovinare il materiale adiacente al rappezzo, la preparazione e pulizia del piano di posa, la posa del nuovo materiale la cui fornitura è da compensare a parte, compreso il trasporto del materiale e la fornitura delle malte o di collanti idonei, la pulizia dell'ambiente interessato dai lavori, il trasporto a discarica dei materiali di risulta, l'utilizzo di eventuali piani di lavoro se necessari; rivestimenti in piastrelle di spessore fino a 12 mm	3 415,09 €	97,00%	3 312,64 €
1608	MC.18.150.0030.e	V10	V10	VAR.2	Piastrelle di grès porcellanato a superficie smaltata spessore 8 ÷ 10 mm: 30 x 30 cm, colori chiari	196,29 €	97,00%	190,40 €
1609	MC.19.100.0050	V10	V10	VAR.2	Teli vinilici a struttura differenziata di spessore totale 1 mm, costituiti da una base omogenea di spessore 0,9 mm e da uno strato di usura di 0,1 mm in PVC esente da cariche minerali e privo di opacità.	229,44 €	97,00%	222,56 €
1609	1C.27.050.0100.d	V10	V10	VAR.2	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	2 484,04 €	97,00%	2 409,52 €
1610	1C.01.030.0020.c	V10	V10	VAR.2	Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per oneri intervento	5 889,68 €	97,00%	5 712,99 €
1610	1C.01.060.0080	V10	V10	VAR.2	Rimozione di strati isolanti, compreso il trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.	-6,95 €	97,00%	-6,74 €
1611	2C.06.750.0050.b	V10	V10	VAR.2	Chiusura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) con murature in mattoni pieni o forati, compresa esecuzione intonaco di finitura e rappezzi con raccordo all'esistente sui due lati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro, in: - forato 12 cm	39 691,69 €	97,00%	38 500,94 €
1611	2C.06.750.0060.b	V10	V10	VAR.2	Chiusura di vani finestra, porta finestra, porte e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250), su murature portanti perimetrali o interne, con muratura piena in blocchi svizzeri o forati semiportanti, compresa esecuzione intonaco di finitura e rappezzi con raccordo all'esistente sui due lati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro di spessore: - spessore finito da 21 a 30 cm	18 491,80 €	97,00%	17 937,05 €
1612	1C.09.040.0040	V10	V10	VAR.2	Setto tagliafuoco REI 120 a parete o a soffitto realizzato con due pannelli in lana minerale, formanti camera d'aria, a chiusura vani passaggio cavi e canaline elettriche.	-5 559,90 €	97,00%	-5 393,10 €
1612	1C.09.070.0020.a	V10	V10	VAR.2	CASSONETTO REI 60 A PROTEZIONE DEI DISPOSITIVI Controparete antincendio costituita da struttura metallica in lamiera zincata da 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto e da lastre in silicato di calcio a matrice cementizia accoppiate con viti e fissate all'orditura metallica, compresi piani di lavoro interni, sigillatura dei giunti e stuccatura: - REI 60 con due lastre spessore 15 + 20 mm	36 200,59 €	97,00%	35 114,57 €
1613	1C.09.070.0020.b	V10	V10	VAR.2	CASSONETTO REI 120 A PROTEZIONE DEI DISPOSITIVI Controparete antincendio costituita da struttura metallica in lamiera zincata da 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto e da lastre in silicato di calcio a matrice cementizia accoppiate con viti e fissate all'orditura metallica, compresi piani di lavoro interni, sigillatura dei giunti e stuccatura: - REI 120 con tre lastre spessore 15 + 15 + 15 mm	14 011,40 €	97,00%	13 591,06 €
1613	1C.06.560.0050.a	V10	V10	VAR.2	CASSONETTO IN CARTONGESSO Parete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati sulle due facce ed interposta armatura in profilati di acciaio zincati da 6/10 mm per guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse di 60 cm, compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria con una lastra da 13 mm per faccia	3 393,49 €	97,00%	3 291,68 €
1614	1C.14.050.0020.a	V10	V10	VAR.2	Canali di gronda completi di cinghie o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavori con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattinerie speciali; in: - lamiera zincata spess. 0.6 mm (peso = 4,71 kg/m²)	-205,68 €	97,00%	-199,51 €
1614	MA.00.005.0010	V10	V10	VAR.2	chiusura tracce con lamierino tipo 2 pnd Operaio qualificato edile 2° livello	30 957,00 €	97,00%	30 028,29 €
1615	NC.70.030.0030	V10	V10	VAR.2	Spostamento di arredi da locali nei quali devono essere eseguiti interventi, deposito al piano nell'ambito di 50 m, e successivo riposizionamento nei locali di origine	13 699,60 €	97,00%	13 288,61 €
1615	2C.01.170.0010	V10	V10	VAR.2	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparecchiature e degli accessori. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.	548,50 €	97,00%	532,05 €
1616	2C.20.700.0010	V10	V10	VAR.2	Smontaggio e rimontaggio di pannelli o doghe di controsoffitti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.	1 659,00 €	97,00%	1 609,23 €
1616	2C.20.700.0060	V10	V10	VAR.2	Rimozione parziale di profili, traversini, compresi accessori di fissaggio, di controsoffitti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.	1 047,20 €	97,00%	1 015,78 €
1617	2C.20.700.0030.a	V10	V10	VAR.2	Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in fibra minerale con rimozione dei pannelli deteriorati, accatastamento, fornitura e posa di nuovi pannelli identici a quelli esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.	6 604,58 €	97,00%	6 406,44 €

Prg.	LAVORAZIONI		LAVORAZIONI		Breve	Importo Variante (€)	AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO AL 21° SAL 31.03.2026	
	Cod. Cod Sal	Des. Lotto	Des. Mappale	Articolo				
1617	1C.20.700.0010	V10	V10	VAR.2	Smontaggio e rimontaggio di pannelli o doghe di controsoffitti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le 10 assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. <b>smontaggio e rimontaggio controsoffitti per inserimen</b>	-620,92 €	97,00%	-602,29 €
1618	2C.07.710.0100	V10	V10	VAR.2	Rasatura a civile fine, o rasatura liscia, per regolarizzazione di pareti interne leggermente irregolari, eseguita con rasante a base di leganti idraulici, sabbia silicea, leganti sintetici, additivi, applicata su superfici in calcestruzzo, intonaci, rivestimenti plastici, compresi i piani di lavoro.	6 346,17 €	97,00%	6 155,79 €
1618	1C.24.100.0020.a	V10	V10	VAR.2	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione acquosa	3 802,48 €	97,00%	3 688,40 €
1619	LOM251.OC.EEA.P	V10	V10	VAR.2	OPERA: Strato di pitturazione, idropittura di resina sintetica acrilica; funzione: traspirante   lavabile; impiego: interno   murature intonacate; lavabilità [n.colpi spazzola] > 10000. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resina in emulsione con battericidi e fungicidi; lavabile con sapone. Stesura n.2 mani; su superfici in intonaco civile/lisciate a gesso già preparate ed isolate. OP1 Strato di pitturazione, idropittura di resina sintetica acrilica; funzione: traspirante   lavabile; impiego: interno   murature intonacate; lavabilità [n.colpi spazzola] > 10000. SPECIFICHE TECNICHE: resina in emulsione con battericidi e fungicidi; lavabile con sapone. RM2 Pittura idropittura di resina sintetica acrilica; geometria: in emulsione; funzione: traspirante   lavabile; impiego: interno   murature intonacate; lavabilità [n.colpi spazzola] > 10000; peso specifico [kg/l] = 1,31 SPECIFICHE TECNICHE: lavabile con sapone LV1 Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici in intonaco civile/lisciate a gesso già preparate ed isolate.	9 384,84 €	97,00%	9 103,29 €
1619	NP - Sigillature ant	V10	V10	VAR.2	Esecuzione di sigillature antincendio per passaggi impiantistici	31 365,68 €	97,00%	30 424,70 €
1620	1M.09.120.0030.a	V10	V10	VAR.2	Canali in tessuto reazione al fuoco classe 1 ad alta induzione a sezione circolare: - elementi tubolari diametro da 100 a 1600 mm con pezzi speciali e collegamenti	379,65 €	95,00%	360,67 €
1620	1M.09.120.0030.b	V10	V10	VAR.2	Canali in tessuto reazione al fuoco classe 1 ad alta induzione a sezione circolare: - fondelli per elementi tubolari	255,41 €	95,00%	242,64 €
1621	1M.09.120.0030.c	V10	V10	VAR.2	Canali in tessuto reazione al fuoco classe 1 ad alta induzione a sezione circolare: - sospensioni in profilati d'alluminio con cavi, tenditori e tasselli	645,44 €	95,00%	613,17 €
1621	1M.09.120.0010.a	V10	V10	VAR.2	Canali in lamiera metallica, completi di pezzi speciali, graffature, giunzioni, guarnizioni, sigillature e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse). Grandezze (mm: spessori lamiera): - spessore lamiera d'acciaio zincato per canali a sezione rettangolare: fino a 6/10 mm, con lato maggiore fino a 450 mm	102,80 €	95,00%	97,66 €
1622	MA.00.060.0010	V10	V10	VAR.2	Oneri relativi al sezionamento del canale esistente e successiva riposizionamento nuovo canale per permettere l'intervento strutturale. Compreso successivo ripristino, collegamento e falngiatura del nuovo tratto di canale	226,80 €	95,00%	215,46 €
1622	1M.09.120.0010.a	V10	V10	VAR.2	Canali in lamiera metallica, completi di pezzi speciali, graffature, giunzioni, guarnizioni, sigillature e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse). Grandezze (mm: spessori lamiera): - spessore lamiera d'acciaio zincato per canali a sezione rettangolare: fino a 6/10 mm, con lato maggiore fino a 450 mm	205,60 €	95,00%	195,32 €
1623	MA.00.060.0010	V10	V10	VAR.2	Operaio impiantista livello C2	907,20 €	95,00%	861,84 €
1623	MA.00.060.0010	V10	V10	VAR.2	Operaio impiantista livello C2	340,20 €	95,00%	323,19 €
1624	LOM241.RT.00.10	V10	V10	VAR.2	Ponte mobile su ruote (trabattello): altezza [m] ≤ 4 SPECIFICHE TECNICHE: - criterio di misurazione: per il primo giorno	22,86 €	95,00%	21,72 €
1624	MA.00.060.0010	V10	V10	VAR.2	Operaio impiantista livello C2	907,20 €	95,00%	861,84 €
1625	NP intervento DEL	V10	V10	VAR.2	Modifica in opera di linea gas biomedicale	2 031,72 €	95,00%	1 930,13 €
1625	<b>V11 Sottopasso scavo e ripristino con spostamento tubazioni</b>					<b>9 830,40 €</b>		<b>9 535,49 €</b>
1626	1U.04.010.0020	V11	V11	VAR.2	Disfalcimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso: carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero.	184,93 €	97,00%	179,38 €
1626	1C.27.050.0140	V11	V11	VAR.2	Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a b... ER 17 03 02), presso: - impianti di produzione autorizzati	764,40 €	97,00%	741,47 €
1627	1C.02.100.0030.a	V11	V11	VAR.2	Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi me.... fino a 0,75 m³, comprese le opere provvisorie di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere.	369,85 €	97,00%	358,76 €
1627	1C.02.050.0010.c	V11	V11	VAR.2	Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi me.... fino a 0,75 m³, comprese le opere provvisorie di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi eventuali oneri di smaltimento.	737,94 €	97,00%	715,80 €
1628	1C.27.050.0100.a	V11	V11	VAR.2	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	2 287,32 €	97,00%	2 218,70 €
1628	1C.02.350.0010.f	V11	V11	VAR.2	Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere	87,02 €	97,00%	84,41 €
1629	1C.02.350.0010.f	V11	V11	VAR.2	Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con materiali per rilevati stradali provenienti anche da demolizioni, del tipo MC.01.050.0050	419,54 €	97,00%	406,95 €
1629	1U.04.110.0150	V11	V11	VAR.2	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali....a, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento.	258,62 €	97,00%	250,86 €
1630	1U.04.120.0220.a	V11	V11	VAR.2	Strato di binder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 .... additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compreso cm. 5: - in sede stradale	1 073,10 €	97,00%	1 040,91 €
1630	MA.00.005.0002	V11	V11	VAR.2	Operaio edile 4° livello	1 316,80 €	97,00%	1 277,30 €
1631	MA.00.005.0010	V11	V11	VAR.2	Operaio edile 2° livello	1 165,44 €	97,00%	1 130,48 €
1631	MA.00.005.0010	V11	V11	VAR.2	Operaio edile 2° livello	1 165,44 €	97,00%	1 130,48 €
1632	<b>V12 Chiusure cartongesso provvisorie</b>					<b>6 943,67 €</b>		<b>6 804,80 €</b>
1632	1C.06.560.0050.a	V12	V12	VAR.2	Parete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati sulle due facce ed interposta armatura in profilat.....nti ad interasse di 60 cm, compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria - con una lastra da 13 mm ( Parete solo una parte con cartongesso)	2 853,21 €	98,00%	2 796,15 €
1633	1C.01.070.0010.i	V12	V12	VAR.2	demolizioni contaparete, - in cartongesso, per ogni foglio fino a 25 mm di spessore	285,05 €	98,00%	279,35 €
1633	1C.27.050.0100.e	V12	V12	VAR.2	smantimento rifiuti, - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per r....si, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	55,53 €	98,00%	54,42 €
1634	1C.06.560.0050.a	V12	V12	VAR.2	Parete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati sulle due facce ed interposta armatura in profilat.....nti ad interasse di 60 cm, compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria - con una lastra da 13 mm ( Parete solo una parte con cartongesso)	3 350,86 €	98,00%	3 283,85 €
1634	1C.01.070.0010.i	V12	V12	VAR.2	demolizioni contaparete, - in cartongesso, per ogni foglio fino a 25 mm di spessore	333,97 €	98,00%	327,29 €

Prg.	LAVORAZIONI		LAVORAZIONI		Breve	Importo Variante (€)	AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO AL 21° SAL 31.03.2026	
	Cod. Cod Sal	Des. Lotto	Des. Mappale	Articolo				
1635	1C.27.050.0100.e	V12	V12	VAR.2	smantimento rifiuti, rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per r.....si, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	65,06 €	98,00%	63,75 €
<b>V13 Integrazione Zanzariere e smoke out</b>						<b>6 231,17 €</b>	<b>6 106,55 €</b>	
1636	NP Zanzariere Cuc	V13	V13	VAR.2	Fornitura e posa di zanzariere per zona cucina come da preventivo allegato "NP Zanzariere Cucina" per serramenti N M L I H1	1 986,05 €	98,00%	1 946,33 €
1636	MA.00.005.0005	V13	V13	VAR.2	Operaio specializzato edile 3° livello	313,20 €	98,00%	306,94 €
1637	MA.00.005.0010	V13	V13	VAR.2	Operaio qualificato edile 2° livello	291,36 €	98,00%	285,53 €
1637	NP Zanzariere Lav	V13	V13	VAR.2	Fornitura e posa di zanzariere per zona cucina come da preventivo allegato "NP Zanzariere Lavaggio" per serramenti P Q R	3 036,00 €	98,00%	2 975,28 €
1638	MA.00.005.0005	V13	V13	VAR.2	Operaio specializzato edile 3° livello	313,20 €	98,00%	306,94 €
1638	MA.00.005.0010	V13	V13	VAR.2	Operaio qualificato edile 2° livello	291,36 €	98,00%	285,53 €
<b>V14 Sistemazione esterni</b>						<b>4 241,94 €</b>	<b>2 120,97 €</b>	
1639	1C.01.110.0100.a	V14	V14	VAR.2	Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita - spessore fino a 8 cm	1 614,75 €	50,00%	807,38 €
1640	1C.27.050.0100.d	V14	V14	VAR.2	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	1 244,49 €	50,00%	622,24 €
1640	1C.01.110.0020.a	V14	V14	VAR.2	Disfaccimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto di posa. Compresa le opere di protezione e segnaletica: - con accatastamento nell'ambito del cantiere dei masselli di recupero e trasporto a discarica delle macerie residue	1 097,25 €	50,00%	548,63 €
1641	MA.00.005.0005	V14	V14	VAR.2	Operaio specializzato edile 3° livello	1 252,80 €	50,00%	626,40 €
1641	MA.00.005.0010	V14	V14	VAR.2	Operaio qualificato edile 2° livello	1 165,44 €	50,00%	582,72 €
1642	1C.04.450.0020	V14	V14	VAR.2	Rete di acciaio elettrosaldato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, co ... controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti	-6 863,77 €	50,00%	-3 431,88 €
1642	1U.04.130.0020.a	V14	V14	VAR.2	Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo preconfezionato	-11 233,76 €	50,00%	-5 616,88 €
1643	1U.04.130.0020.b	V14	V14	VAR.2	Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo preconfezionato, con betoniera	2 399,04 €	50,00%	1 199,52 €
1643	1U.04.130.0030	V14	V14	VAR.2	Manto in asfalto colato per marciapiedi su sottofondo in ... fondo ed ogni altro onere relativo, spessore medio di 2 cm	-10 590,24 €	50,00%	-5 295,12 €
1644	1U.04.145.0010.b	V14	V14	VAR.2	Cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compresi: scavo, fondazione e rifinimento in calcestruzzo; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero: - sezione 6/10 x 25 cm	-12 178,98 €	50,00%	-6 089,49 €
1644	1C.02.050.0010.c	V14	V14	VAR.2	Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpe; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisorie di segnalazione e protezione. - con carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, di materiale non reimpiabile, esclusi eventuali oneri di smaltimento,	7 668,10 €	50,00%	3 834,05 €
1645	1C.02.350.0010.b	V14	V14	VAR.2	Rinverto di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi	9 311,26 €	50,00%	4 655,63 €
1645	1U.06.010.0020.b	V14	V14	VAR.2	Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamento dei piani, compresa la fornitura della terra: [la terra da coltivo franco cantiere con le seguenti caratteristiche: - buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea, si prescrive in particolare una presenza di sostanze organiche superiore all'1,5% (peso secco); - assenza di frazione granulometriche superiore ai 30 mm; - scheletro (frazione >2 mm) inferiore al 5% in volume; - rapporto C/N compreso fra 3/15; - dovrà essere priva di agenti patogeni, di semi infestanti e di sostanze tossiche per le piante.] - meccanica, con i necessari complementamenti a mano	9 553,75 €	50,00%	4 776,88 €
1646	1U.06.010.0040.b	V14	V14	VAR.2	Preparazione del terreno alla semina mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di af....o e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalla macchina: - per singole superfici oltre 1001 m².	1 313,91 €	50,00%	656,95 €
1646	1U.06.180.0040.b	V14	V14	VAR.2	Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a ..... semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: - tappeto erboso per singole superfici oltre 1000 m².	4 301,91 €	50,00%	2 150,95 €
1647	NP Segnaletica	V14	V14	VAR.2	Ripristino di segnaletica orizzontale e verticale fronte principale blocco C (equivalente a quanto rimosso in prima fase)	1 829,19 €	50,00%	914,60 €
1647	1C.08.010.0010	V14	V14	VAR.2	Sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni compresa sistemazione e costipazione del materiale.	2 356,80 €	50,00%	1 178,40 €
<b>V15 Modifica Dispositivi shock</b>						<b>76 614,43 €</b>	<b>74 315,99 €</b>	
1648	NP-STR-01	V15	V15	VAR.2	DISSIPATORI VISCOELASTICENTRANTI NP-STR-01 Fornitura e posa in opera di dispositivi viscosi ricentranti a doppio effetto, costituiti da un cilindro riempito con fluido silconico con un pistone principale ed elementi tuffanti; in caso di movimenti si ha sia la laminazione del fluido silconico attraverso il circuito idraulico, con conseguente dissipazione di energia, sia una reazione elastica dovuta alla comprimibilità del fluido utilizzato. Tali dispositivi possono eventualmente essere precaricati in modo tale che non si abbiano apprezzabili spostamenti fino al valore di soglia della forza di precarico; al superamento di tale soglia, si hanno spostamenti con dissipazione di energia come descritto in precedenza. I dispositivi, le cui caratteristiche fisico-meccaniche sono in linea con le prescrizioni dell'O.P.C.M. 3431 del 3/05/2005, rispondono alle seguenti prestazioni: Forza assiale massima (in compressione o trazione) di ... kN Corsa totale di ... (t ...) mm I dispositivi sono dotati ad entrambe le estremità di snodi sferici per assicurare un corretto montaggio e libere rotazioni relative. Sono escluse dal prezzo le eventuali carpenterie di aggancio alla struttura e le contropiastre. Le superfici soggette all'aggressione atmosferica sono protette da una mano di fondo di zincante epossidico e da una a finire di vernice epossilammidica. Dissipatori viscosi ricentranti per corsa totale fino ad un	-130 000,00 €	97,00%	-126 100,00 €
1649	NP-STR-01bis	V15	V15	VAR.2	Fornitura e posa di dispositivo FIP MEC OTP 40/50 (comprese prove di accettazione sul 20% dispositivi)	206 614,43 €	97,00%	200 415,99 €
<b>V16 Variazioni impianti</b>						<b>34 709,34 €</b>	<b>19 857,84 €</b>	
1650	1C.12.300.0010.d	V16	V16	VAR.2	Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox AISI 316, a parete semplice, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti. - Ø interno 150 mm	2 308,64 €	85,00%	1 962,34 €
1650	1C.12.300.0010.g	V16	V16	VAR.2	Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox AISI 316, a parete semplice, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti. - Ø interno 200 mm	6 187,30 €	80,00%	4 949,84 €

Prg.	LAVORAZIONI		LAVORAZIONI		Breve	Importo Variante (€)	AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO AL 21° SAL 31.03.2026	
	Cod. Cod Sal	Des. Lotto	Des. Mappale	Articolo				
1651	1C.16.300.0010.h	V16	V16	VAR.2	Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox AISI 316, a parete semplice, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti. - Ø interno 250 mm	7 886,40 €	80,00%	6 309,12 €
1651	1M.16.030.0010.b	V16	V16	VAR.2	Colbentazione per canali con materasso in lana di vetro densità minima 20 kg/m <sup>3</sup> su carta alluminio e rete metallica zincata. I prezzi unitari devono essere applicati alla superficie teorica ricavata da lunghezze misurate sull'asse dei canali x perimetri esterni del colbente. I prezzi unitari includono maggiorazione per colbentazione flange e pezzi speciali, adesivi, sigillatura giunti materasso, sigillatura giunti lamierino a tenuta d'acqua per canali ubicati all'esterno, accessori vari di montaggio e sfridi. Spessori materasso: - sp. 30 mm	1 895,60 €	80,00%	1 516,48 €
1652	1M.16.030.0040.c	V16	V16	VAR.2	Aumenti di prezzo per finiture a colbentazioni per canali. Gli aumenti di prezzo includono una maggiorazione per: forme speciali, sigillatura giunti a tenuta d'acqua per canali ubicati all'esterno, materiali di fissaggio, accessori vari di montaggio e sfridi. Tipi di finiture, spessore lamierino: - lamierino in alluminio, sp. 0,8 mm	5 124,00 €	0,00%	0,00 €
1652	NP003	V16	V16	VAR.2	BOX PLENUM - PAL P3 IN OPERA	4 059,00 €	0,00%	0,00 €
1653	MA.00.060.0010	V16	V16	VAR.2	Operaio impiantista livello C2	453,60 €	85,00%	385,56 €
1653	1E.02.010.0040.c	V16	V16	VAR.2	Tube in acciaio zincato tipo leggero con marchio IMQ a norme CEI-EN 50086 compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 25mm	817,60 €	85,00%	694,96 €
1654	1E.02.020.0060.c	V16	V16	VAR.2	Raccordo in acciaio inox tubo-tubo, grado di protezione IP65, nei diametri: - 25 mm	2 394,40 €	85,00%	2 035,24 €
1654	1E.02.020.0070.c	V16	V16	VAR.2	Raccordo in acciaio inox tubo-scatola, grado di protezione IP65, nei diametri: - 25 mm	901,20 €	85,00%	766,02 €
1655	1E.02.020.0050.c	V16	V16	VAR.2	Scatole di derivazione pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706, non verniciate con pareti chiuse e coperchio avvolgente, grado di protezione IP65, nelle dimensioni: - 150x150x100 mm	1 492,00 €	85,00%	1 268,20 €
1655	1E.02.060.0065.a	V16	V16	VAR.2	Reinfilaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, frutti componibili, placche e supporti, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione ed assistenze per il trasporto dei materiali al piano: - punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V	1 189,60 €	85,00%	1 011,16 €
1656	1M.14.030.0020.e	V16	V16	VAR.2	- DN25 x 2,0 mm	1 937,00 €	85,00%	1 646,45 €
1656	1M.14.030.0020.i	V16	V16	VAR.2	- DN40 x 2,0 mm	2 781,50 €	85,00%	2 364,28 €
1657	1M.16.050.0040.b	V16	V16	VAR.2	- 19 x 28 mm - DN20	461,00 €	85,00%	391,85 €
1657	1M.16.060.0020.e	V16	V16	VAR.2	- 19 x 48 mm - DN40	586,50 €	85,00%	498,53 €
1658	1M.16.090.0010.c	V16	V16	VAR.2	FINITURE A COIBENTAZIONE PER TUBAZIONI	1 224,80 €	0,00%	0,00 €
1658	1C.12.010.0015.d	V16	V16	VAR.2	Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per scarico acque calde civili ed industriali, conformi alla norma UNI EN 1329, per area di applicazione B-BD, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. <u>Diametro esterno (De) e spessore (s): DN 63 mm, e = 3 mm</u>	-481,20 €	85,00%	-409,02 €
1659	1C.12.010.0015.g	V16	V16	VAR.2	Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per scarico acque calde civili ed industriali, conformi alla norma UNI EN 1329, per area di applicazione B-BD, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. <u>Diametro esterno (De) e spessore (s): DN 125 mm, e = 3,2 mm</u>	-684,40 €	85,00%	-581,74 €
1659	MA.00.060.0010	V16	V16	VAR.2	Operaio impiantista livello C2	680,40 €	85,00%	578,34 €
1660	1E.01.010.0060.d	V16	V16	VAR.2	Dispersore piatto in acciaio dolce zincato a caldo per immersione e trascinalimento dopo lavorazione, nelle sezioni: 40 x 5 mm	963,20 €	85,00%	818,72 €
1660	1E.02.040.0015.c	V16	V16	VAR.2	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 2,5 mm <sup>2</sup>	243,27 €	85,00%	206,78 €
1661	1E.02.040.0015.e	V16	V16	VAR.2	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 6 mm <sup>2</sup>	320,00 €	85,00%	272,00 €
1661	1E.02.040.0015.g	V16	V16	VAR.2	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 16 mm <sup>2</sup>	323,00 €	85,00%	274,55 €
1662	NC.10.200.0050.a	V16	V16	VAR.2	Nolo piattaforma aerea autocarriata compreso operatore, con navicella rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8 ore); altezza fino a 25 m	3 133,56 €	85,00%	2 663,53 €
1662	1C.27.050.0100.e	V16	V16	VAR.2	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	166,40 €	85,00%	141,44 €
1663	1E.01.040.0115	V16	V16	VAR.2	Collegamenti equipotenziali in opera finiti per installazione all'interno di locali medici o tecnici avendo in loco piastra equipotenziale, e/o all'esterno d'edificio da proteggere; compresa la misura e rilascio della continuità e rilascio della relativa certificazione.	398,10 €	85,00%	338,39 €
1663	1C.22.020.0010.a	V16	V16	VAR.2	Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 270mm	616,20 €	85,00%	523,77 €
1664	1C.22.100.0010.a	V16	V16	VAR.2	Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo	254,80 €	85,00%	216,58 €
1664	MC.04.200.0100.c	V16	V16	VAR.2	Tasselli ad espansione, completi di vite in acciaio, tipo: - 8x80	179,20 €	85,00%	152,32 €
1665	MA.00.005.0005	V16	V16	VAR.2	Operaio specializzato edile 3° livello	939,60 €	85,00%	798,66 €
1665	MA.00.005.0010	V16	V16	VAR.2	Operaio qualificato edile 2° livello	874,08 €	85,00%	742,97 €
1666	1M.13.020.0020.d	V16	V16	VAR.2	Fornitura e posa in opera di Valvole a farfalla in ghisa tipo wafer LUG - PN16. Corpo in ghisa sferoidale. Stelo in acciaio inox, farfalla in ghisa sferoidale con rivestimento in Rilsan, leva in alluminio lucchettabile, completa di lucchetto a chiave. Guarnizioni in EPDM. Grandezze (DN: diametro nominale): DN100	-585,15 €	85,00%	-497,38 €
1666	1M.12.020.0040.d	V16	V16	VAR.2	Idranti antincendio soprasuolo in ghisa UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo, aventi parte interrata verniciata di nero di altezza minima mm 960 (985 per DN 150) con valvola e flangia d'appoggio, e parte esterna verniciata di rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene DN100 con 2 attacchi UNI 70 e attacco motopompa UNI 100	-2 363,12 €	85,00%	-2 008,65 €
1667	1M.12.020.0040.h	V16	V16	VAR.2	aumento di prezzo per idrante antincendio soprasuolo in ghisa UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo, con colonna a rottura prestabilita DN100	-295,10 €	85,00%	-250,84 €
1667	1M.14.050.0050.h	V16	V16	VAR.2	Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI EN 12201 PN 16 - SDR 11, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. <u>Diametri (De- diametro esterno x spessore in mm): - De125 x 11,4 mm</u>	-4 847,04 €	85,00%	-4 119,98 €
1668	1C.27.100.0010.h	V16	V16	VAR.2	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti speciali pericolosi: materiali isolanti contenenti amianto confezionati a norma di legge (CER 170601*), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti pericolosi	-1 283,76 €	85,00%	-1 091,19 €

Prg.	LAVORAZIONI		LAVORAZIONI		Breve	Importo Variante (€)	AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO AL 21° SAL 31.03.2026	
	Cod. Cod Sal	Des. Lotto	Des. Mappale	Articolo				
1668	1C.01.800.0050	V16	V16	VAR.2	Confinamento statico di ambienti per la bonifica di materiali friabili contenenti amianto realizzato con almeno due strati di polietilene di adeguato spessore, posati a pavimento e fissati alle pareti, sigillati ai bordi con schiuma poliuretana. Comprese le prove di collaudo degli ambienti confinati. Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate con polietilene	-1.650,60 €	85,00%	-1.403,01 €
1669	1C.01.800.0100	V16	V16	VAR.2	Rimozione di rivestimento isolante in amianto da tubazioni con preliminare pulizia mediante aspiratori dotati di filtri, impregnazione fino a saturazione delle superfici con getto diffuso a bassa pressione di incapsulante fissativo ad elevata penetrazione e potere legante. Compresi: i piani di lavoro, insaccamento e stoccaggio dei rifiuti in apposita area del cantiere; carico e trasporto a discarica; nebulizzazione sulle superfici trattate con prodotti fissativi. Esclusi oneri di smaltimento.	-2.184,50 €	85,00%	-1.856,82 €
1669	1C.01.800.0130	V16	V16	VAR.2	Decontaminazione finale degli ambienti confinati e rimozione dei confinamenti. Compresa la nebulizzazione di soluzione diluita di incapsulante su tutte le superfici; la pulizia con aspiratori muniti di filtri; la pulizia dei pavimenti con segatura bagnata; lo smontaggio dei teli di polietilene; l'imballaggio di tutti i rifiuti in sacchi, lo stoccaggio in apposita area di cantiere, il carico e trasporto a discarica. Escluso l'onere di smaltimento. Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate.	-73,20 €	85,00%	-62,22 €
1670	1C.27.100.0010.e	V16	V16	VAR.2	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti speciali pericolosi teli di confinamento: (CER 150202*)	-227,13 €	85,00%	-193,06 €
1670	1C.27.100.0010.h	V16	V16	VAR.2	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti speciali pericolosi: materiali isolanti contenenti amianto confezionati a norma di legge (CER 170601*), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti pericolosi	-256,75 €	85,00%	-218,24 €
1671	1C.01.800.0050	V16	V16	VAR.2	Confinamento statico di ambienti per la bonifica di materiali friabili contenenti amianto realizzato con almeno due strati di polietilene di adeguato spessore, posati a pavimento e fissati alle pareti, sigillati ai bordi con schiuma poliuretana. Comprese le prove di collaudo degli ambienti confinati. Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate con polietilene	-330,12 €	85,00%	-280,60 €
1671	1C.01.800.0100	V16	V16	VAR.2	Rimozione di rivestimento isolante in amianto da tubazioni con preliminare pulizia mediante aspiratori dotati di filtri, impregnazione fino a saturazione delle superfici con getto diffuso a bassa pressione di incapsulante fissativo ad elevata penetrazione e potere legante. Compresi: i piani di lavoro, insaccamento e stoccaggio dei rifiuti in apposita area del cantiere; carico e trasporto a discarica; nebulizzazione sulle superfici trattate con prodotti fissativi. Esclusi oneri di smaltimento.	-436,90 €	85,00%	-371,36 €
1672	1C.01.800.0130	V16	V16	VAR.2	Decontaminazione finale degli ambienti confinati e rimozione dei confinamenti. Compresa la nebulizzazione di soluzione diluita di incapsulante su tutte le superfici; la pulizia con aspiratori muniti di filtri; la pulizia dei pavimenti con segatura bagnata; lo smontaggio dei teli di polietilene; l'imballaggio di tutti i rifiuti in sacchi, lo stoccaggio in apposita area di cantiere, il carico e trasporto a discarica. Escluso l'onere di smaltimento. Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate.	-4,88 €	85,00%	-4,15 €
1672	1C.27.100.0010.e	V16	V16	VAR.2	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti speciali pericolosi teli di confinamento: (CER 150202*)	-15,14 €	85,00%	-12,87 €
1673	1C.27.100.0010.h	V16	V16	VAR.2	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti speciali pericolosi: materiali isolanti contenenti amianto confezionati a norma di legge (CER 170601*), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti pericolosi	-256,75 €	85,00%	-218,24 €
1673	1C.01.800.0050	V16	V16	VAR.2	Confinamento statico di ambienti per la bonifica di materiali friabili contenenti amianto realizzato con almeno due strati di polietilene di adeguato spessore, posati a pavimento e fissati alle pareti, sigillati ai bordi con schiuma poliuretana. Comprese le prove di collaudo degli ambienti confinati. Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate con polietilene	-330,12 €	85,00%	-280,60 €
1674	1C.01.800.0100	V16	V16	VAR.2	Rimozione di rivestimento isolante in amianto da tubazioni con preliminare pulizia mediante aspiratori dotati di filtri, impregnazione fino a saturazione delle superfici con getto diffuso a bassa pressione di incapsulante fissativo ad elevata penetrazione e potere legante. Compresi: i piani di lavoro, insaccamento e stoccaggio dei rifiuti in apposita area del cantiere; carico e trasporto a discarica; nebulizzazione sulle superfici trattate con prodotti fissativi. Esclusi oneri di smaltimento.	-436,90 €	85,00%	-371,36 €
1674	1C.01.800.0130	V16	V16	VAR.2	Decontaminazione finale degli ambienti confinati e rimozione dei confinamenti. Compresa la nebulizzazione di soluzione diluita di incapsulante su tutte le superfici; la pulizia con aspiratori muniti di filtri; la pulizia dei pavimenti con segatura bagnata; lo smontaggio dei teli di polietilene; l'imballaggio di tutti i rifiuti in sacchi, lo stoccaggio in apposita area di cantiere, il carico e trasporto a discarica. Escluso l'onere di smaltimento. Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate.	-4,88 €	85,00%	-4,15 €
1675	1C.27.100.0010.e	V16	V16	VAR.2	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti speciali pericolosi teli di confinamento: (CER 150202*)	-15,14 €	85,00%	-12,87 €
1675	MA.00.060.0010	V16	V16	VAR.2	Operaio impiantista livello C2	680,17 €	85,00%	578,14 €
1676				<b>V17 Rifacimento copertura</b>		<b>486.253,51 €</b>		<b>0,00 €</b>
1676	2U.04.020.0030.a	V17	V17	VAR.2	Rimozione di pavimenti in lastre di pietra naturale, fino allo spessore di 6 cm. più eventuale malta di allestimento. Comprese opere di protezione e segnaletica: - con accatastamento nell'ambito del cantiere, fino a 5 mq	2.753,05 €	0,00%	0,00 €
1677	1C.01.060.0090	V17	V17	VAR.2	Rimozione di strato di ghiaia o ghiaietto di zavorramento di manti sintetici. Compreso l'accumulo, l'abbassamento al pia.... qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.	2.456,07 €	0,00%	0,00 €
1677	1C.01.060.0080	V17	V17	VAR.2	Rimozione di strati isolanti di qualunque natura, forma e dimensione, sia a parete che a pavimento. Compreso l'abbassame....antiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.	838,41 €	0,00%	0,00 €
1678	NP-TETTI-1 lattone	V17	V17	VAR.2	Smontaggio lamiera verticale del capellotto + rimontaggio con le nuove sigillature	16.658,53 €	0,00%	0,00 €
1678	NP-TETTI-2 pvc esp	V17	V17	VAR.2	Fornitura di doppia bandella in lamiera prezinacata tassellata a parapetto e a calpestio per fissaggio temporaneo guaine esistenti	26.653,65 €	0,00%	0,00 €
1679	NP-TETTI-2 pvc esp	V17	V17	VAR.2	Realizzazione fascia di impermeabilizzazione per fuori acqua temporaneo su perimetro eseguito in PVC saldato larghezza 60 cm circa	18.324,39 €	0,00%	0,00 €
1679	NC.10.050.0020.a	V17	V17	VAR.2	Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante: sollevatore telescopico	28.800,00 €	0,00%	0,00 €
1680	NP-TETTI-3 asp. Gh	V17	V17	VAR.2	Aspirazione ghiaia con automezzo	19.126,80 €	0,00%	0,00 €
1680	MA.00.005.0010	V17	V17	VAR.2	Operaio edile 2° livello per assistenze edile	3.933,36 €	0,00%	0,00 €
1681	1C.01.060.0090	V17	V17	VAR.2	Rimozione di strato di ghiaia o ghiaietto di zavorramento di manti sintetici. Compreso l'accumulo, l'abbassamento al pia.... qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.	2.520,42 €	0,00%	0,00 €
1681	1C.27.050.0100.d	V17	V17	VAR.2	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per r....si, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/201 -	5.335,38 €	0,00%	0,00 €
1682	1C.01.060.0090	V17	V17	VAR.2	Rimozione di strato di ghiaia o ghiaietto di zavorramento di manti sintetici. Compreso l'accumulo, l'abbassamento al pia.... qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.	2.205,63 €	0,00%	0,00 €
1682	1C.01.060.0080	V17	V17	VAR.2	Rimozione di strati isolanti di qualunque natura, forma e dimensione, sia a parete che a pavimento. Compreso l'abbassame....antiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.	2.294,35 €	0,00%	0,00 €
1683	1C.27.050.0100.l	V17	V17	VAR.2	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: rifiuti costituiti da FAV confezionati a norma di legge (CER 170604), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi 1/100	1.970,32 €	0,00%	0,00 €

Prg.	LAVORAZIONI		LAVORAZIONI		Breve	Importo Variante (€)	AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO AL 21° SAL 31.03.2026	
	Cod. Cod Sal	Des. Lotto	Des. Mappale	Articolo				
1683	1C.01.060.0080	V17	V17	VAR.2	Rimozione di strati isolanti di qualunque natura, forma e dimensione, sia a parete che a pavimento. Compreso l'abbassame.....antiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - strati tessuto	2 294,35 €	0,00%	0,00 €
1684	1C.27.050.0100.I	V17	V17	VAR.2	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: rifiuti costituiti da FAV confezionati a norma di legge (CER 170604), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi 1/100- tessuto non tessuto	525,42 €	0,00%	0,00 €
1684	NP-TETTI-2 pvc ep	V17	V17	VAR.2	Isolamento termico EPS pendenzato comprensivo di progettazione+ fissaggio meccanico	56 223,57 €	0,00%	0,00 €
1685	NP-TETTI-4 tnt	V17	V17	VAR.2	Fornitura e Posa tessuto non tessuto	7 492,15 €	0,00%	0,00 €
1685	NP-TETTI-5 poliure	V17	V17	VAR.2	Impermeabilizzazione praticabile di terrazzi e coperture in genere, formata da un rivestimento elastomerico continuo, co.....e deve garantire adeguata resistenza e completa praticabilità; escluse eventuali opere di preparazione della superficie	19 167,53 €	0,00%	0,00 €
1686	NP-TETTI-2 pvc ep	V17	V17	VAR.2	Manto impermeabile sintetico realizzato in poliolefine flessibili FPD/TPO, armato con rete in poliestere ad alta resistenza meccanica, resistente ai raggi UV ed alle intemperie. Avente superficie ad alta riflettanza solare Smart White, prodotto mediante processo di "multi-extrusion coating" che consente l'inserimento dell'armatura interna in un unico passaggio senza prelamazioni. Avente certificazione di prodotto e marcatura CE in conformità alla norma EN 13956. Tipo MAFPI AN T M 18 (F)	80 359,47 €	0,00%	0,00 €
1686	NP-TETTI-2 pvc ep	V17	V17	VAR.2	Bocchettoni in PVC di collegamento orizzontale fra l'impermeabilizzazione e i tubi di scarico delle acque piovane; in opera	1 739,38 €	0,00%	0,00 €
1687	1C.13.500.0040	V17	V17	VAR.2	Parafoglie universali, di qualsiasi materiale e dimensione; in opera	138,25 €	0,00%	0,00 €
1687	1C.13.500.0050	V17	V17	VAR.2	Aeratori in PVC per lo sfogo del vapore sotto guaina; in opera	489,75 €	0,00%	0,00 €
1688	1C.16.200.0010.a	V17	V17	VAR.2	Pavimento in piastrelle di cemento con strato di finitura di 12 mm a 12 kg/m² di granulato sferoidale di quarzo con indurenti, spessore totale 30 mm. Compreso il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie. - 30 x 30 cm. colore ardigio	950,70 €	0,00%	0,00 €
1688	MA.00.005.0002	V17	V17	VAR.2	Operaio edile 4° livello per assistenze edile	1 316,80 €	0,00%	0,00 €
1689	MA.00.005.0010	V17	V17	VAR.2	Operaio edile 2° livello per assistenze edile	1 165,44 €	0,00%	0,00 €
1689	MA.00.005.0002	V17	V17	VAR.2	Operaio edile 4° livello per assistenze edile	14 484,80 €	0,00%	0,00 €
1690	MA.00.005.0002	V17	V17	VAR.2	Operaio edile 4° livello per assistenze edile	14 484,80 €	0,00%	0,00 €
1690	MA.00.005.0010	V17	V17	VAR.2	Operaio edile 2° livello per assistenze edile	12 819,84 €	0,00%	0,00 €
1691	NP-TETTI-5 poliure	V17	V17	VAR.2	Impermeabilizzazione praticabile di terrazzi e coperture in genere, formata da un rivestimento elastomerico continuo, co.....e deve garantire adeguata resistenza e completa praticabilità; escluse eventuali opere di preparazione della superficie	4 161,85 €	0,00%	0,00 €
1691	NP-TETTI-6 tetto s	V17	V17	VAR.2	Copertura di tetto con lastre in lamiera ondulata o grecata autoportante di acciaio zincato colore naturale, unite per .....a la lattoneria accessoria ed i ponteggi esterni se necessari e non esistenti. Con lastre nei seguenti tipi e spessori: - - grecata spessore 6/10, (peso indicativo = 6,3 kg/m²), colore naturale	114 735,50 €	0,00%	0,00 €
1692	MA.00.005.0010	V17	V17	VAR.2	Operaio edile 2° livello per assistenze edile	2 330,88 €	0,00%	0,00 €
1692	Var SIEL 10-11-202	V17	V17	VAR.2	assistenze Operaio impiantista livello B1- elettricista /idraulico OFERTA SIEL) per gas medicali / impaino del masa terra /anti fulmine etc.	17 502,67 €	0,00%	0,00 €
1693	IMPORITO TOTALE VARIANTE 2					903 813,71 €	43,07%	389 240,72 €
1693	SICUREZZA VARIANTE 2					47 360,83 €		20 396,64 €
1694	SIC. VARIANTE 2	SIC.V02	V10		Oneri della sicurezza relative alla variante 2 - V10	18 831,58 €	43,07%	8 110,10 €
1694	SIC. VARIANTE 2	SIC.V02	V11		Oneri della sicurezza relative alla variante 2 - V11	663,47 €	43,07%	285,73 €
1695	SIC. VARIANTE 2	SIC.V02	V12		Oneri della sicurezza relative alla variante 2 - V12	468,23 €	43,07%	201,65 €
1695	SIC. VARIANTE 2	SIC.V02	V17		Oneri della sicurezza relative alla variante 2 - V17	27 397,54 €	43,07%	11 799,16 €
IMPORITO COMPLESSIVO LORDO						9 541 722,46 €		8 935 017,11 €
RIBASSO D'ASTA DEL 13,78% SUI LAVORI						-1 227 982,60 €	93,54%	-1 148 703,73 €
IMPORITO NETTO DEI LAVORI						7 683 357,02 €	93,54%	7 187 317,55 €
IMPORITO COMPLESSIVO NETTO COMPRESO ONERI DELLA SICUREZZA						8 313 739,86 €	93,66%	7 786 313,38 €

Importo lavori eseguiti a tutto il 31/03/2026 soggetto a ribasso pari a €8.336.021,28  
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 13,780% su €8.336.021,28 pari a - €1.148.703,73  
Importo lavori al netto di ribasso, escluso oneri pari a €7.187.317,55  
Oneri della sicurezza pari a €598.995,83  
Importo netto del 21° Stato di avanzamento lavori pari a €7.786.313,38

Suzzara (MN), li 11/05/2026

IL D.L.

L'APPALTATORE